	F-GC-22 Versión 10 Junio 2020	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA	

# CONTRATO Y AÑO	00182 DE 2020	Acta N°	3 FINAL	1. VALOR INICIAL (Incluido AIU e IVA)	143.752.986
CONTRATISTA	CONSORCIO VALENCIA RIOS			2. VALOR ADICION	
NIT O CC:	901.392.347-1			3. VALOR TOTAL (1+2)	143.752.986
CDP (#, rubro y fecha)	00520 DE 06/11/2020 00610 DE 07/10/2020			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	122.513.690
RP (#, rubro y fecha)	000627 DE 07/28/2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	21.239.296
				6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	0



OBJETO DEL CONTRATO: OBRA 1: REPOSICIÓN RED ALCANTARILLADO CALLE 38 N 4ª - 55 BARRIO EL PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS OBRA 2: REPOSICIÓN RED ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 5 BARRIO RENAN BARCO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.	N/A	
3- Pagos al FIC	X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Informe de actividades o Bitácora.	X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	X	
7- Informe de Interventoría y certificado, Formato F-GC-20	X	
8- Ensayos de densidad.	N/A	
9- Diseño de Mezclas.	N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)	X	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	X	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)	X	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	X	
15- Acta parcial o final del contrato.	X	


Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Factura original o Documento equivalente	X
Acta parcial o final del contrato.	X
Informe de Interventoría y certificado, Formato F-GC-20	X
Distribución por centro de costos, Formato F-GF-32	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X
Copia del registro presupuestal	X

Fecha de presentación \_\_\_\_\_


DATOS DEL SUPERVISOR		
ARLEX QUINTERO VASQUEZ	INGENIERO DE ZONA	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
86000756584	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

### ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

CONTRATO	No. 00182 DE 2020
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA DE OFERTAS
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
CC	16.114.304 DE SAMANA CALDAS
OBJETO	<b>OBRA 1:</b> REPOSICIÓN RED ALCANTARILLADO CALLE 38 N 4ª – 55 BARRIO EL PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS <b>OBRA 2:</b> REPOSICIÓN RED ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 5 BARRIO RENAN BARCO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS
REPRESENTANTE LEGAL	CARLÓS ANDRÉS MASSO VALENCIA
CC	1.053.769.363 DE MANIZALES
CONTRATISTA	CONSORCIO VALENCIA RÍOS
NIT.	901.392.347-1
MUNICIPIOS	LA DORADA, VICTORIA CALDAS
COSTO DIRECTO	\$ 106.523.14
ADMINISTRACIÓN 2%	\$ 25.565.555
IMPREVISTOS 5%	\$ 5.326.157
UTILIDAD 5%	\$ 5.326.157
I.V.A. 19%	\$ 1.011.970
VALOR TOTAL OBRA 1 Y 2	\$ 143.752.986 INCLUIDO A.I.U. E IVA
SALDO POR EJECUTADO	\$ 0
RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN	INGENIERO DE ZONA
PLAZO	CUARENTA (40) DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
CDP	00520 DEL 11/06/2020 – 00610 DEL 10/07/2020
RP	000627 DEL 28/07/2020

En la ciudad de Manizales a los veinte días (20) del mes de septiembre de 2020, se reunieron los señores, **ARLEX QUINTERO VASQUEZ** Ingeniero Supervisor de **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** y el señor (a) **CARLÓS ANDRÉS MASSO VALENCIA**, representante legal del **CONSORCIO VALENCIA RÍOS** en condición de Contratista, con el fin de realizar el ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL, Según Contrato de obra No. 00182 DE 2020.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.

  
**ARLEX QUINTERO VASQUEZ**  
Ingeniero de Zona Oriente  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

  
**CONSORCIO VALENCIA RÍOS**  
CONTRATISTA  
R.L.CARLÓS ANDRÉS MASSO VALENCIA

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE  
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**


**PERSONA JURÍDICA**

El suscrito **CONTADOR Y REPRESENTANTE LEGAL** del **CONSORCIO VALENCIA RIOS** identificado con Nit: **901.392.347-1**, **CERTIFICAN QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO** en los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral, compuesto por salud, pensiones, riesgos laborales y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA, ICBF) en los términos que establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.


Dada en Manizales a los once (11) días del mes de diciembre del 2020.

Atentamente,

FIRMA

  
MAURICIO HENAO RENDON  
C.C.: 75.069.613 de Manizales  
CONTADOR PÚBLICO  
T.P.: 68421-T

FIRMA

  
CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA  
C.C.: 1.053.769.363 de Manizales  
REPRESENTANTE LEGAL

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

769A8C8204507E8B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MAURICIO HENAO RENDON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 75069613 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 68421-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Noviembre de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005


Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado


**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**  
**75.069.613**

NUMERO  
**HENAO RENDON**

APELLIDOS  
**MAURICIO**

Nombres






**FECHA DE NACIMIENTO 06-FEB-1973**  
**MANIZALES**  
**(CALDAS)**

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**1.72 O+ M**  
**ESTATURA G.S. RH SEXO**

**28-MAY-1991 MANIZALES**  
**FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION**

MENOS DERECHO

REGISTRADORA NACIONAL  
 ALBA ESTRELLA RAMIREZ LOPEZ



A-0000100-3514822-M-0075069613-20060824 02719061448 02 194540481

República de Colombia  
 Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**68421-T**

**MAURICIO**  
**HENAO RENDON**  
**C.C. 75069613**  
**RESOLUCION INSCRIPCION 152**  
**UNIVERSIDAD DE MANIZALES**

**FECHA 02/12/99**



Presidente *Mauricio Henao R.*

00075421

C

*Mauricio Henao R.*

FIRMA DEL TITULAR 025622

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
**CONTADOR PUBLICO** de acuerdo con lo establecido en  
 la ley 43 de 1990.  
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
 al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
 Contadores.



75069613


**CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES**

(ART. 50 LEY 789/02)

**CERTIFICACIÓN**

Yo, **CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.053.769.363 de Manizales, certifico que he cumplido con el pago de los aportes propios y de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha, por lo tanto cumpla con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789/02 y la Ley 828/03.

Expedida a los once (11) días del mes de diciembre de 2020.

  
**CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA**  
C.C.: 1.053.769.363 de Manizales


CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

(ART. 50 LEY 789/02)

CERTIFICACIÓN

Yo, ANDRÉS FELIPE SÁNCHEZ RÍOS, identificado con la cedula de ciudadanía No. 75.105.363 de Manizales, he cumplido con el pago de los aportes propios y de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha, por lo tanto cumpla con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789/02 y la Ley 828/03.

Expedida a los once (11) días del mes de diciembre de 2020.



ANDRÉS FELIPE SÁNCHEZ RÍOS

C.C.: 75.105.363 de Manizales







SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				25	2,365,700	0	0	0	2,365,700
COLFONDOS	23101	800277540	6	1	565,800	0	0	0	565,800
COLPENSIONES	25-14	903336354	7	5	514,300	0	0	0	514,300
POPREMIR	230301	800224808	8	10	816,200	0	0	0	816,200
PROTECCION	230201	800229739	0	9	762,400	0	0	0	762,400
EPS(Administradoras: 5)				25	1,840,800	0	0	0	1,840,800
SALUD TOTAL	EPS02	800139907	4	1	210,800	0	0	0	210,800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	903169254	2	21	1,403,100	0	0	0	1,403,100
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	36,600	0	0	0	36,600
MEDIMAS EPS	EPS044	901597473	5	1	125,000	0	0	0	125,000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	73,300	0	0	0	73,300
ARPA(Administradoras: 1)				25	1,030,100	0	0	0	1,030,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	880029503	2	25	1,030,100	0	0	0	1,030,100
CCF(Administradoras: 1)				25	592,800	0	0	0	592,800
CCF DE CALDAS	CCF11	650063490	5	25	592,800	0	0	0	592,800
SENA(Administradoras: 1)				25	297,200	0	0	0	297,200
SENA	PASENA	895689034	1	25	297,200	0	0	0	297,200
ICBF(Administradoras: 1)				25	445,200	0	0	0	445,200
ICBF	PAICBF	699594259	2	25	445,200	0	0	0	445,200
Gran Total					6,579,800	0	0	0	6,579,800

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034****CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC**

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	901392347
Primer Nombre ó Razón Social	CONSORCIO VALENCIA RIOS
Primer Apellido (si es Persona natural)	CONSORCIO VALENCIA RIOS
Tipo de documento	NIT
Digito de Verificación (Si es persona Jurídica) 1	
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CLL 51E No 20-44
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8779494
Correo electrónico	pao19011@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	0182 DE 2020
Nombre Obra	REPOSC ALCAN VICTORIA Y DORADA
Fecha Inicio Obra	12/08/2020
Fecha Terminación Obra	20/09/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	LA DORADA Y VICTORIA
Tipo FIC	↘ Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	↘ SEPTIEMBRE
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$143,752.986.00
Costo Total Mano de Obra	\$11,144,872.00
Número de Trabajadores en el Periodo	21
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$460,847.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$460,847.00
Total Pagado	\$460,847.00
Valor del Pago	\$460,847.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	67516718
Fecha de Creación	21/09/2020 10:42:10 a.m.
Banco	BANCOLOMBIA

21/9/2020

Pago eCollect 67516718

Número de Confirmación/CUS

748374125

Estado de la Transacción

APROBADA

**Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.**

CONSORCIO VALENCIA RIOS  
 NIT 901.392.347-  
 CL 51 E 20 44 BRR LA  
 ARGENTINA  
 Tel: (036) 3148212387  
 Manizales - Colombia  
 construrentar@gmail.com



Factura electrónica de venta  
 No. 1

Señores EMPOCALDAS SAESP  
 NIT 890.803.239-9  
 Dirección CR 23 75-82

Teléfono (036) 8867080  
 Ciudad Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura  
 Generación 14/12/2020, 13:07  
 Expedición 14/12/2020, 13:07  
 Vencimiento 21/12/2020

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Vr. Total
1	COSTO DIRECTO	1.00	15,738,640.00	0 %	15,738,640.00
2	ADMINISTRACION (24%)	1.00	3,777,274.00	0 %	3,777,274.00
3	IMPRESSTOS (5%)	1.00	786,932.00	0 %	786,932.00
4	UTILIDAD (5%)	1.00	786,932.00	19 %	936,449.08

E-Integrado y enviado electrónicamente por Sigo S.A. S. Art. 833 del 848. 145-8

Valor en Letras: Veintiun millones doscientos treinta y nueve mil doscientos noventa y cinco pesos m/cte con 0/08	<b>Total Bruto</b>	21,089,778.00
Condiciones de Pago: Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2020-12-21 por	IVA 19%	149,517.08
\$ 21,239,295.08	<b>Total a Pagar</b>	21,239,295.08

Observaciones:  
 ACTA 03 Y FINAL AL CONTRATO No. 0182 DE 2020  
 FAVOR CONSIGNAR A CUENTA DE AHORROS No. 088600756584 BANCO DAMIENDA


A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2009). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764908243396 aprobado en 20201130 profijo desde el número 1 al 20 Vigencia: 12 Meses - Actividad Económica 4290 Construcción de obras de ingeniería civil Tanfa  
 CUIFE: cd25579420511e241f4d725633391d0176ddaebdb2f319df6563f9f32922d30af523f4d0c0560473eab5f33e18e2ccede

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	29
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraiso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas. OBRAS MUNICIPIO DE LA DORADA		
FECHA:	jueves, 17 de septiembre de 2020		
<b>PERSONAL EN OBRA</b>			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
4 AYUDANTES			
2 OFICIALES			
<b>EQUIPO EN OBRA</b>			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
<b>ACTIVIDADES EN OBRA</b>			
CALLE 38 ENTRE CARRERAS 4 Y 4a			
- Continuan actividades de fundida de concreto para pavimento de tubería principal y domiciliarias			
- Se inician actividades de remates de andenes.			
- Se inician actividades de aseo para entrega de obra			
<b>ESTADO DEL TIEMPO</b>			
Clima soleado durante toda la jornada.			
<b>HORARIO DE TRABAJO</b>			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE	Andrés Sánchez		

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	30
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraiso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
	OBRAS MUNICIPIO DE LA DORADA		
FECHA:	viernes, 18 de septiembre de 2020		
<b>PERSONAL EN OBRA</b>			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
4 AYUDANTES			
2 OFICIALES			
<b>EQUIPO EN OBRA</b>			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
<b>ACTIVIDADES EN OBRA</b>			
CALLE 38 ENTRE CARRERAS 4 Y 4a			
- Continúan actividades de fundida de concreto para pavimento de tubería principal y domiciliarias			
- Continúan actividades de remates de andenes.			
- Continúan actividades de aseo para entrega de obra			
<b>ESTADO DEL TIEMPO</b>			
Clima soleado durante toda la jornada.			
<b>HORARIO DE TRABAJO</b>			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: <i>Andrés Sánchez</i>			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	31
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraíso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
FECHA:	OBRAS MUNICIPIO DE LA DORADA sábado, 19 de septiembre de 2020		
<b>PERSONAL EN OBRA</b>			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
4 AYUDANTES			
2 OFICIALES			
<b>EQUIPO EN OBRA</b>			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
<b>ACTIVIDADES EN OBRA</b>			
CALLE 38 ENTRE CARRERAS 4 Y 4a			
- Continuan actividades de remates de andenes.			
- Finalizan actividades de aseo para entrega de obra			
<b>*** FIN DE OBRA ***</b>			
<b>ESTADO DEL TIEMPO</b>			
Clima soleado durante toda la jornada.			
<b>HORARIO DE TRABAJO</b>			
7:00 am a 2:00 pm			
RESPONSABLE:	Andrés Sánchez		



BITACORA DE OBRA		PAGINA No	27
CONTRATO No :	0182 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraiso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
	OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA		
FECHA:	lunes, 14 de septiembre de 2020		
<b>PERSONAL EN OBRA</b>			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
7 AYUDANTES			
<b>EQUIPO EN OBRA</b>			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	9 PALAS		
1 CORTADORA	6 PICAS		
1 RANA	2 PALINES		
1 CANGURO	4 BARRAS 18 LB		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	1 ALMADANA		
<b>ACTIVIDADES EN OBRA</b>			
<b>CARRERA 5 BARRIO RENAN BARCO</b>			
- Se realizan remates de ardenes y concreto acceso al barrio Renán Barco			
- Continúan las actividades de aseo y retiro de escombros de las áreas de la obra			
<b>ESTADO DEL TIEMPO</b>			
Clima soleado durante toda la jornada.			
<b>HORARIO DE TRABAJO</b>			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE:			

<b>BITACORA DE OBRA</b>		<b>PAGINA No</b>	28
<b>CONTRATO No :</b>	0182 DE 2020		
<b>OBJETO:</b>	OBJETO: OBRA 1: Reposición red alcantarillado Barrio El Paraíso en el municipio de La Dorada, Caldas. OBRA 2: Reposición red alcantarillado Barrio Renán Barco en el municipio de Victoria, Caldas.		
<b>FECHA:</b>	OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA martes, 15 de septiembre de 2020		
<b>PERSONAL EN OBRA</b>			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
7 AYUDANTES			
<b>EQUIPO EN OBRA</b>			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	9 PALAS		
1 CORTADORA	6 PICAS		
1 RANA	2 PALINES		
1 CANGURO	4 BARRAS 18 LB		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	1 ALMADANA		
<b>ACTIVIDADES EN OBRA</b>			
<b>CARRERA 5 BARRIO RENAN BARCO</b>			
- Finalizan remates de andenes y concreto acceso al barrio Renán Barco			
- Finalizan las actividades de aseo y retiro de escombros de las áreas de la obra			
<b>*** FIN DE OBRA ***</b>			
<b>ESTADO DEL TIEMPO</b>			
Clima soleado durante toda la jornada.			
<b>HORARIO DE TRABAJO</b>			
7:00 am a 5:00 pm			
<b>RESPONSABLE:</b>	Andrés Sánchez		

CONSORCIO VALENCIA RIOS

OBRA 1: Reposición red alcantarillado Calle 38 N° 4a - 55 barrio El Paraíso en el municipio de La Dorada, Caldas.

PLANILLA No. 3  
DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020

No	NOMBRE COMPLETO	CÓDIGO	CARGO	CANTIDAD	DIAE	DIAE	DIAE	DEVENGADO		TOTAL	DEBITOS		TOTAL A PAGAR	HEBECONFORME
								TOTAL SALARIO	NÚMERO HORAS		TOTAL	DEBITO		
5	TERESA CAROLINA GONZALEZ	200	200	150.000	140	140	140	42.000	42.000	140.000	140.000	0	140.000	
17	IRAME TATIANA LUCIO	200	200	150.000	140	140	140	42.000	42.000	140.000	140.000	0	0	Yesenia Campos
20	DAISY PATRICIA RIVERA	200	200	150.000	140	140	140	42.000	42.000	140.000	140.000	0	0	DAISY SUAREZ
21	ALEXANDER CARLOS MORALES	200	200	150.000	140	140	140	42.000	42.000	140.000	140.000	0	0	ALEX PULGARIN
21	CECIBARAC BENIGNO LONDA	200	200	150.000	140	140	140	42.000	42.000	140.000	140.000	0	0	CECIBARAC
TOTALES														
													9.275.000	

NETO PAGAR

CONSORCIO VALENCIA RIOS

OBRA 1: Reposición red alcantarillado Calle 38 N° 4a - 55 barrio El Paraíso en el municipio de La Dorada, Caldas.

PLANILLA No. 4

DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2020

No.	NOMBRE EMPLEADO	CATEGORIA	CARGO	VALOR BÁSICO	DÍAS TRABAJADOS	DEVENGADO		DEDUCCIONES		TOTAL DEVENGADO	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL A PAGAR	REGISTRO CONFORME
						TOTAL SALARIO	ALQUILIO	PRONTO PAGO	SALUD 4.0%				
14	MARCIA FUENTES GONZALEZ	OPERARIO	OPERARIO	971.200	30	170.300	17.140	153.160	153.160	153.160	153.160	153.160	MARIO GALERNO
<b>TOTALES</b>						153.160	17.140	170.300	153.160	153.160	153.160	153.160	
<b>NETO PAGANDO</b>						3	151.779					151.779	

## CONSORCIO VALENCIA RIOS

NIT 901.392.347-1

**OBRA 1: Reposición red alcantarillado Calle 38 N° 4a - 55 barrio El Paraíso en el municipio de La Dorada, Caldas.**

### LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE YESENIA CAROLINA CAMPOS MURCIA C.C. No. 1.054.550.338

SALARIO	\$ 1.500.000,00			
AUXILIO TRANSPORTE	\$ 102.654,00			
BASE LIQUIDACIÓN	\$ 1.602.654,00			
FECHA INGRESO:	10-ago-20			
FECHA RETIRO:	19-sep-20			
DÍAS LABORADOS	40			
CESANTIAS:	\$ 1.602.654,00 X	40	=	\$ 178.095,00
	360			
INT. CESANTIAS:	\$ 178.095,00 X	1,33%	=	\$ 2.369,00
PRIMA:	\$ 1.602.654,00 X	40	=	\$ 178.095,00
	360			
VACACIONES	\$ 1.500.000,00 X	40	=	\$ 83.333,00
	720			
TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES :				\$ 441.892,00


**CONSTANCIA:** Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le hace entrega de la orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:  
RECIBÍ

La Dorada, 19 de Septiembre de 2020

*Yesenia Campos*

YESENIA CAROLINA CAMPOS MURCIA  
C.C. No. 1.054.550.338

  
CONSORCIO VALENCIA RIOS  
NIT 901.392.347-1

# CONSORCIO VALENCIA RIOS

NIT 901.392.347-1

OBRA 1: Reposición red alcantarillado Calle 38 N° 4a - 55 barrio El Paraiso en el municipio de La Dorada, Caldas.

## LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE JAIME SUACHE COLORADO

C.C. No.

10.168.634

SALARIO \$ 877.803,00

AUXILIO TRANSPORTE \$ 102.854,00

BASE LIQUIDACIÓN \$ 980.657,00

FECHA INGRESO: 11-ago-20

FECHA RETIRO: 19-sep-20

DIAS LABORADOS 39

CESANTIAS \$ 980.657,00 X 39 = \$ 106.238,00  
360

INT. CESANTIAS \$ 106.238,00 X 1,30% = \$ 1.521,00

PRIMA \$ 980.657,00 X 39 = \$ 106.238,00  
360

VACACIONES \$ 877.803,00 X 39 = \$ 47.548,00  
720

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES : \$ 261.405,00

**CONSTANCIA:** Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que el trabajador se le hace entrega de la orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:

La Dorada, 19 de Septiembre de 2020

RECIBÍ:

*Jaime Suache*

JAIME SUACHE COLORADO  
C.C. No. 10.168.634

CONSORCIO VALENCIA RIOS  
NIT 901.392.347-1

# CONSORCIO VALENCIA RIOS

NIT 901.392.347-1

OBRA 1: Reposición red alcantarillado Calle 38 N° 4a - 55 barrio El Paraiso en el municipio de La Dorada, Caldas.

## LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE LUIS ALFONSO MEJIA MOSCOSO C.C. No 10.182.730

SALARIO \$ 677 803,00  
AUXILIO TRANSPORTE \$ 102 854,00  
BASE LIQUIDACION \$ 980 657,00  
FECHA INGRESO 24-ago-20  
FECHA RETIRO 19-sep-20  
DÍAS LABORADOS 26

CESANTIAS \$ 980 657,00 X 26 = \$ 70 825,00  
360

INT CESANTIAS \$ 70 825,00 X 0,67% = \$ 615,00

PRIMA \$ 980 657,00 X 26 = \$ 70 825,00  
360


VACACIONES \$ 877 803,00 X 26 = \$ 31 698,00  
720


TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES : \$ 173.964,00

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente. PRIMERO. Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha quedado extinguido. SEGUNDO. Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. TERCERO. Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le hace entrega de la orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:  
RECIBI:

La Dorada, 19 de Septiembre de 2020

  
LUIS ALFONSO MEJIA MOSCOSO  
C.C. No. 10.182.730

  
CONSORCIO VALENCIA RIOS  
NIT 901.392.347-1

# CONSORCIO VALENCIA RIOS

NIT 901.392.347-1

OBRA 1: Reposición red alcantarillado Calle 38 N° 4a - 55 barrio El Paraíso en el municipio de La Dorada, Caldas.

## LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: ALEX ARBEY PULGARIN MORENO C.C. No. 1.054.553.448

SALARIO \$ 877.803,00  
AUXILIO TRANSPORTE \$ 102.854,00  
BASE LIQUIDACION \$ 980.657,00  
FECHA INGRESO 24-ago-20  
FECHA RETIRO 19-sep-20  
DIAS LABORADOS 26

CESANTIAS \$ 980.657,00 X 26 = \$ 70.825,00  
360

INT. CESANTIAS \$ 70.825,00 X 0,67% = \$ 618,00

PRIMA \$ 980.657,00 X 26 = \$ 70.825,00  
360

VACACIONES \$ 877.803,00 X 26 = \$ 31.598,00  
720

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES : \$ 173.964,00

**CONSTANCIA:** Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le hace entrega de la orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:  
RECIBÍ:

La Dorada, 19 de Septiembre de 2020

ALEX PULGARIN

ALEX ARBEY PULGARIN MORENO  
C.C. No. 1.054.553.448



CONSORCIO VALENCIA RIOS  
NIT 901.392.347-1



# CONSORCIO VALENCIA RIOS

NIT 901.392.347-1

OBRA 1: Reposición red alcantarillado Calle 38 N° 4a - 55 barrio El Paraíso en el municipio de La Dorada, Caldas.

## LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: CESAR AUGUSTO RUIZ BERNAL

C.C. No. 10.189.883

SALARIO \$ 1.522.000,00  
AUXILIO TRANSPORTE \$ 102.854,00  
BASE LIQUIDACIÓN \$ 1.624.854,00  
FECHA INGRESO: 28-ago-20  
FECHA RETIRO: 19-sep-20  
DIAS LABORADOS 22

DESANTIAS \$ 1.624.854,00 X 22 = \$ 99.297,00  
360

INT DESANTIAS \$ 99.297,00 X 0,73% = \$ 725,00

PRIMA \$ 1.624.854,00 X 22 = \$ 99.297,00  
360

VACACIONES \$ 1.522.000,00 X 22 = \$ 46.506,00  
720

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES : \$ 215.825,00

**CONSTANCIA:** Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda ausencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha quedado extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le hace entrega de la orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:  
RECIBI.

La Dorada, 19 de Septiembre de 2020

CESAR A RUIZ

CESAR AUGUSTO RUIZ BERNAL  
C.C. No. 10.189.883



CONSORCIO VALENCIA RIOS  
NIT 901.392.347-1

# CONSORCIO VALENCIA RIOS

NIT 901.392.347-1

OBRA 1: Reposición red alcantarillado Calle 38 N° 4a - 55 barrio El Paraíso en el municipio de La Dorada, Caldas.

## LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: MARIO ANTONIO GALEANO ALZATE C.C. No. 3.133.255

SALARIO: \$ 877.803,00  
AUXILIO TRANSPORTE \$ 102.854,00  
BASE LIQUIDACION \$ 980.657,00  
FECHA INGRESO 12-ago-20  
FECHA RETIRO 27-sep-20  
DIAS LABORADOS 46

CESANTIAS \$ 980.657,00 X 46 = \$ 125.306,00  
360

INT. CESANTIAS \$ 125.306,00 X 1,53% = \$ 1.917,00

PRIMA \$ 980.657,00 X 46 = \$ 125.306,00  
360

VACACIONES \$ 877.803,00 X 46 = \$ 56.062,00  
720

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES: \$ 308.611,00

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: PRIMERO. Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha quedado extinguido. SEGUNDO. Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. TERCERO. Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le hace entrega de la orden para examen médico de egreso.


LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:  
RECIBÍ

La Dorada, 24 de Septiembre de 2020

MARIO GALEANO

MARIO ANTONIO GALEANO ALZATE  
C.C. No. 3.133.255

CONSORCIO VALENCIA RIOS  
NIT 901.392.347-1

	F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	3	Fecha del informe	15/10/2020	Acta parcial		Acta final	X
----------------	---	-------------------	------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	00182/2020
Objeto:	<b>OBRA 1:</b> reposición red alcantarillado calle 38 n 4ª – 55 barrio el paraíso en el Municipio de la Dorada Caldas <b>OBRA 2:</b> reposición red alcantarillado en el sector de la carrera 5 barrio Renan barco en el Municipio de Victoria caldas
Nombre Contratista:	consorcio valencia ríos
Representante legal:	Carlos Andrés Masso Valencia
Fecha del contrato:	27 de Julio del 2020
Plazo de ejecución:	40 días calendario contados desde la suscripción del acta de inicio
Valor inicial:	\$ 143.752.986
Fecha de iniciación:	12 de Agosto del 2020
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	20 de Septiembre del 2020
Nueva fecha de terminación:	
Adición (en valor):	
Prórroga (en tiempo):	
Supervisor:	Arlax Quintero Vásquez

### 1. AVANCE DEL CONTRATO

#### 1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100 %
Avance físico Acumulado	100 %

#### 1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
Victoria	alcantarillado	
La Dorada	alcantarillado	



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019


## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

#### 1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	40
Tiempo total transcurrido:	40
Avance Porcentual:	100 %

#### 1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)





F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL



#### 1.5. Problemáticas con la obra


La obra se ejecuta en su totalidad y presentarse problemáticas

#### 1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 143.752.986
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 21.239.295
Porcentaje ejecutado en el periodo:	15 %
Inversión total ejecutada:	\$ 143.752.986
Porcentaje total ejecutado:	100 %

#### 2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Cumplimiento	Seguros del estado s.a	42-45-101044612	12/08/2020	21/12/2020	\$ 43.125.895.80
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	Seguros del estado s.a	42-45-101044612	12/08/2020	21/09/2023	\$ 28.750.597.20
Estabilidad y calidad de la obra	Seguros del estado s.a	42-45-101044612	Ampara 5 años, 0 meses y 0 días		\$ 28.750.597.20
Responsabilidad civil extracontractual	Seguros del estado s.a	42-40-101034026	12/08/2020	21/12/2020	\$ 43.125.895.80

	F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)


**VICTORIA**

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Luisa Paola Cruz	X	X	X	X	X
Víctor Alejandro Devia	X	X	X	X	X
Luis Alfredo Reina	X	X	X	X	X
Jorge Eliecer Escobar	X	X	X	X	X
Huber Daney Fernández	X	X	X	X	X
Juan Manuel Reina	X	X	X	X	X
Henry Antonio Marín	X	X	X	X	X
Néstor Antonio Rincón	X	X	X	X	X
Cristian Camilo Ramírez	X	X		X	X

**LA DORADA**

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Jorge Eduardo Duque	X	X	X	X	X
Liliana Fernández Blandón	X	X	X	X	X
Héctor Manuel Mesa	X	X	X	X	X
Yesenia Campos Murcia	X	X	X	X	X
Javier Alirio Vargas	X	X	X	X	X
Harold Stick Ebratt	X	X	X	X	X
Jaime Suache Colorado	X	X	X	X	X
Julián Camilo Triviño	X	X	X	X	X
Mario Antonio Galeano	X	X	X	X	X
Yesid Andrés Ospina	X	X	X	X	X

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)


	F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
14/08/2020	A	N/A	A	A	N/A	A	A	A
01/09/2020	A	N/A	A	A	N/A	A	A	A

Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)  
Se anexa acta de cantidades de obra

	F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA  
7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
<b>TOTALES</b>				
Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
<b>TOTALES</b>				

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

Son beneficiados los pobladores del barrio el paraíso del Municipio de la Dorada Caldas y en el Municipio de Victoria Caldas son beneficiados los pobladores del barrio Renan Barco





F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

#### 8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		x
Acta de veeduría		x
Acta de convenio de precios		x
Plan de manejo ambiental		x
Ensayos de laboratorio		x
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		x
Bitácora de la obra	x	
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.	x	
Paz y Salvo oficina de trabajo.	x	x
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	x	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.	x	
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	x	

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1      4

**ARLEX QUINTERO VASQUEZ**  
NOMBRE DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR

PROYECTO : **OBRA 1:** REPOSICIÓN RED ALCANTARILLADO CALLE 38 N 4ª – 55 BARRIO EL PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS **OBRA 2:** REPOSICIÓN RED ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 5 BARRIO RENAN BARCO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS

INTERESADO : CONSORCIO VALENCIA RIOS - NIT :901.392.347-1

LOCALIZACION : MUNICIPIOS DE LA DORADA Y VICTORIA - CALDAS.

\* LUZ ENTRE APOYOS EXTREMOS (Pulg.) : 18

SEPTIEMBRE 14 Y 16 DE 2020


NÚMERO o REFERENCIA	FECHA DE VACIADO DIA / MES / AÑO	FECHA DE ENSAYO DIA / MES / AÑO	EDAD DIAS	ESTRUCTURA DE APLICACIÓN	RESISTENCIA ESPERADA	LARGO cm	ANCHO cm	ALTO cm	CARGA KN	MÓDULO DE ROTURA Kg/cm <sup>2</sup>	RESISTENCIA %
V-1	14/09/2020	12/10/2020	28	Cra 5 Barrio Renan Barco Victoria Caldas.	MR-42	49,90	14,90	15,00	33,70	45,1	107,3%
V-2	14/09/2020	12/10/2020	28		MR-42	50,10	15,00	15,10	33,90	44,4	105,8%
D-1	16/09/2020	14/10/2020	28	Calle 38 Entre Cras 4 y 4a Barrio El paraíso - La Dorada	MR-42	50,00	15,20	14,95	32,90	43,4	103,4%
D-2	16/09/2020	14/10/2020	28		MR-42	49,90	15,10	15,00	32,30	42,6	101,5%


Nota: Las medidas de cada vigueta corresponden al promedio de tres determinaciones.


**OBSERVACIONES :**

La resistencia a los 7 días en concreto normal debe ser del orden del 70% o mas de la resistencia esperada.

La máquina para este ensayo de compresión corresponde a una AUTOMAX-5 de CONTROLS, calibrada en el sitio el pasado 12 de febrero de 2020 por DIRIMPEX S.A.S.

  
 Juan Betancourt Duque  
 Auxiliar de Laboratorio  
 quien ensayó

  
 Agustín Torres Jiménez  
 Geotecnólogo  
 MP 1951600093 CAU

  
 Consuelo Torres Jiménez  
 Geóloga  
 MP 3652



## CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN

Nit. 810.001.157-0 Carrera 2da No. 32-09 Barrio La Concordia Telefax 096-8571642 Celular 3166426997  
e-mail laboratoriovacabsas.com  
La Dorada Caldas

### DENSIDAD TERRENO METODO CONO DE ARENA NORMA INV-E 161-13

INTERESADO: CONSORCIO VALENCIA RIOS

PROCTOR  
SUB-BASE CANTERA  
GAICO

2,107

PROYECTO: REPOSICIÓN RED ALICANTARILLADO CALLE 38 #4a - 55 BARRIO EL PARAISO LA DORADA CALDAS

ENSAYO No.	1	2	3			
Fecha (dd/mm/aa)	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020			
Localización	CALLE 38 #4a - 55 BARRIO EL PARAISO LA DORADA CALDAS	CALLE 38 #4a - 55 BARRIO EL PARAISO LA DORADA CALDAS	CALLE 38 #4a - 55 BARRIO EL PARAISO LA DORADA CALDAS			
Peso frasco + arena inicial (g)	6010	6007	6000			
Peso frasco + arena final (g)	2212	2275	2230			
Peso total arena usada (g)	3798	3732	3770			
Constante del cono (g)	1728	1728	1728			
Peso arena en el hueco (g)	2070	2004	2042			
Densidad de la arena (gr/cm <sup>3</sup> )	1,38	1,38	1,38			
Volumen del hueco (cm <sup>3</sup> )	1500,0	1452,2	1479,7			
Peso suelo extraído húmedo (g)	3305	3180	3279			
Peso suelo húmedo + tara (g)						
Peso suelo seco + tara (g)						
Peso tara (g)						
Humedad (%)	7,5	6,5	7,0			
Peso suelo extraído seco (g)	3074,4	2985,9	3064,5			
Peso material retenido en 3/4"						
% material retenido en 3/4"						
Densidad del material (gr/cm <sup>3</sup> )	2,050	2,056	2,071			
Densidad máxima del proctor (gr/cm <sup>3</sup> )	2,107	2,107	2,107			
Humedad óptima laboratorio (%)	8,8	8,8	8,8			
Densidad máxima corregida (gr/cm <sup>3</sup> )						
Compactación terreno (%)	97	98	98			
Compactación especificada (%)	95%	95%	95%			

OBSERVACIONES: DENSIDADES VERIFICADAS EN PRESENCIA DEL INTERESADO Y LA COMUNIDAD


DENSIMETRO NUCLEAR	Densidad Húmeda	% de humedad	% de Compactación			

NOTA : Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de VACAB SAS, y solo tendrá validez si lleva la firma y sello de Gerencia. Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada.

APROBO:  
ING. CARLOS A OCAMPO  
JEFE LABORATORIO



ELABORO:  
ORMINSO ARGUELLO HERRERA  
LABORATORISTA

	F-GC-28 Versión 1 Mayo 2015	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN
		TRAZABILIDAD DE TUBERÍAS

FECHA	28-oct-20
NOMBRE DEL PROVEEDOR	ALMACEN PARIS S.A
NIT O CEDULA	890,807,213-6


CONTRATO	X	ORDEN DE COMPRA	
NUMERO DEL CONTRATO	0182-2020	NUMERO ORDEN DE COMPRA	

<b>Certificación de la tubería</b>	OCTUBRE 28 DE 2020
<b>Numero de certificado</b>	1917-20
<b>Organismo de certificación del producto</b>	ICONTEC NTC 3722-3
<b>Numero de Lote</b>	9200630091
<b>Fabricante de la tubería:</b>	MEXICHEM COLOMBIA SAS
<b>NIT-DV:</b>	860.005.050-1;

SUPERVISOR DEL CONTRATO

ARLEX QUINTERO VASQUEZ  
NOMBRE

\_\_\_\_\_  
FIRMA



F-AL-07  
Versión: 01  
Marzo 2018

EMPCCALDAS SA E.S.P. - SERVICIO DE ALCANTARILLADO

TRAZABILIDAD DE TUBERÍAS - ALCANTARILLADO

CONTRATO No. 0192/2008

MUNICIPIO

VICTORIA CALDAS

ID TRAMO	TIPO DE ALCANTARILLADO	COMPONENTE DE RED	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	CAMARA 1 A CARABA 2	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	# LOTE	FABRICANTE	MIT	FECHA DE INSTALACION	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)
CN5-CE	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	CRA 5 VIA - CASA 45	12"	10,6	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	1166	ICONTEC	920063091	MEXICHEM COLOMBIA SAS	860.003.009-1	1/09/2020	12"	CONCRETO	65
CN5-C14	COMBINADO	RED MEJOR DE ALCANTARILLADO	CRA 5 CASA JS - CASA 50	12"	26,9	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	1166	ICONTEC	920063091	MEXICHEM COLOMBIA SAS	860.003.009-1	2/09/2020	12"	PVC	
CN4-C13	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	CRA 5 CASA LO - CASA 54	12"	31,7	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	1166	ICONTEC	920063091	MEXICHEM COLOMBIA SAS	860.003.009-1	4/09/2020	12"	PVC	
CN3-CR2	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	CRA 5 CASA L4 - CASA 63	12"	10,3	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	1166	ICONTEC	920063091	MEXICHEM COLOMBIA SAS	860.003.009-1	4/09/2020	12"	PVC	
CN2-C11	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	CRA 5 CASA L5 - CASA 62	12"	47	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	1166	ICONTEC	920063091	MEXICHEM COLOMBIA SAS	860.003.009-1	8/09/2020	12"	PA	

NOMBRE CONTRATISTA	EMPCCALDAS SA
FIRMA CONTRATISTA	

NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR	ARLEX QUINTERO VASQUEZ
FIRMA SUPERVISOR o INTERVENTOR	

VISTO BUENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION COORDINADOR ACUEDUCTO

## CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores: ALMACEN PARIS SA  
Producto: TB ALC NOVAFORT S8 315MM(12) 6M  
Trazabilidad: 9200630091

Fecha: 28.10.2020  
Nro: 1917-20

Norma de referencia: NTC 3722-3 TUBOS Y ACCESORIOS DE PARED ESTRUCTURAL PARA SISTEMAS DE DRENAJE SUBTERRÁNEO Y ALCANTARILLADO. ESPECIFICACIONES PARA PVC RÍGIDO

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	UM	REQUISITO		RESULTADOS
		MÍNIMO	MÁXIMO	
<b>DIMENSIONES</b>				
Diámetro Exterior Promedio	mm	313.20	316.00	313.97
Diámetro Interior Promedio	mm	270.00	291.60	287.33
Espesor de Pared Interno -P	mm	1.90	8.00	2.96
<b>ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS</b>				
Flexibilidad del anillo		Min:30% (carga creciente) y sin grietas.		CUMPLE
<b>HERMETICIDAD DE LA UNIÓN</b>				
Presión Hidrost. Angular (0.3 bar)		Soporta(0.3bar) sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Sin Deflex(0.05bar)		Soporta(0.05bar)sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Sin Deflex (0.5bar)		Soporta(0.5bar)sin presentar filtración		CUMPLE
Presión (-) con deflexión (0.3 bar)		Soporta(0.3bar) sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Con Defl (0.05 bar)		Soporta(0.05bar)sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Con Deflex (0.5bar)		Soporta(0.5bar)sin presentar filtración		CUMPLE
<b>INSPECCIÓN VISUAL</b>				
Homogeneidad de Superficie		HOMOGENEA		CUMPLE
Grietas, Poros, Inclusiones		AUSENCIA		CUMPLE
Color		HOMOGENEO		CUMPLE

### CONTROL DE CALIDAD

Este certificado no requiere una firma original por ser un documento electrónico.



CONTRATO No: 00182 DE 2020 **EMPOCALDAS S.A.E.S.P** ACTA No: 3 FINAL FECHA CORTE: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

OBJETO: OBRA 1: REPOSICIÓN RED ALCANTARILLADO CALLE 38 N 4ª - 55 BARRIO EL PARAISO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS OBRA 2: REPOSICIÓN RED ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 5 BARRIO RENAN BARCO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS FECHA INICIACIÓN: 12 DE AGOSTO DEL 2020 FECHA VENCIMIENTO: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

MUNICIPIO: VICTORIA CALDAS VALOR CONTRATO: \$ 143.752.986 VALOR CONTRATO + ADICION:  
 CONTRATISTA: CONSORCIO VALENCIA RIOS VALOR OBRA: \$ 72.803.668

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA SUPERVISIÓN: ARIEX QUINTERO VASQUEZ FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020


ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				ACTA 1 PARCIAL				ACTA 2 PARCIAL				ACTA 3 FINAL		% EJECUT
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	VR TOTAL	CAN	
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>															
1.1	Localización y replanteo	ml	150	\$ 5.833	874.950	130	758.290	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.2	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	150	15.226	2.283.900	130	1.979.380	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.3	Señal preventiva y reglamentaria	und	2	173.817	347.634	2	347.634	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.4	Instalación de valla institucional 2x4	und	1	879.898	879.898	1	879.898	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
<b>2</b>	<b>DEMOLICIONES</b>															
2.1	Corte con disco abrasivo	ml	20	8.536	170.720	50	426.800	254,5	2.172.412	120,2	1.026.027	-	-	-	-	601%
2.2	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas	m³	15	93.216	1.398.240	2	186.432	8,6	801.658	7,2	671.155	-	-	-	-	48%
<b>3</b>	<b>EXCAVACION</b>															
3.1	En material común de 0 a 2m	m³	120	29.446	3.533.520	50	1.472.300	69,95	2.059.748	18,50	544.751	-	-	-	-	15%
3.2	En conglomerado	m³	5	32.585	162.925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
3.3	Entibado horizontal Tipo I	ml	0	34.828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
3.4	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m³	51	36.641	1.868.691	14	512.974	14,5	531.295	18,5	677.859	-	-	-	-	36%
<b>4</b>	<b>ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO</b>															
4.1	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 12"	ml	150	128.189	19.228.350	60	7.691.340	66,5	8.524.569	-	-	-	-	-	-	0%
4.2	Cámara de caída D=1,2, H=3,04, espesor de pared e=0,20 con colchón de piedra pegada e=40cm y boquilla	ml	1,50	713.186	1.069.779	-	-	1,9	1.355.053	-	-	-	-	-	-	0%
4.3	Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HD D=0,60cm para tráfico pesado	und	1	870.041	870.041	-	-	1	870.041	-	-	-	-	-	-	0%
4.4	Bases y Cañuelas	Un	1	604.695	604.695	-	-	1	604.695	-	-	-	-	-	-	0%
4.5	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliares	ml	24	49.886	1.197.264	12	598.632	41,6	2.075.258	-	-	-	-	-	-	0%
4.6	Cajas de inspección 0,50x0,50xH para domiciliares, Incluye tapa en concreto	und	20	447.348	8.946.960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
4.7	Suministro e instalación de silietas de 12"x6" incluye adhesivo	und	20	241.127	4.822.540	10	2.411.270	16	3.858.032	-	-	-	-	-	-	0%
4.8	Empalme a cámara	und	1	101.048	101.048	-	-	8	808.384	-	-	-	-	-	-	0%
<b>5</b>	<b>LENOS</b>															
5.1	Arena para base y atraque	m³	10	135.000	1.350.000	10	1.350.000	9	1.215.000	17,5	2.362.500	-	-	-	-	175%
5.2	Lleno compactado con material de la obra	m³	152	24.761	3.763.672	50	1.238.050	-	-	77,5	1.918.978	-	-	-	-	51%
5.3	Afirmado compactado	m³	22,50	84.915	1.910.588	-	-	22	1.868.130	6	509.490	-	-	-	-	27%
<b>6</b>	<b>CONCRETOS</b>															




6.1	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes	m <sup>3</sup>	14	677.459	9.484.425	-	-	10,6	7.181.065	7,2	4.885.666	100%
6.2	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra	m <sup>3</sup>	0,72	920.019	662.414	-	-	-	-	0,72	662.414	100%
7	ACERO	Kilo	60	6.625	397.500	-	-	60	397.500	-	-	0%
7.1	Acero de refuerzo para graderías	Kilo	60	6.625	397.500	-	-	60	397.500	-	-	0%
8	ACOMPANAMIENTO SOCIAL	mes	1,00	1.873.914	1.873.914	-	-	-	-	1	1.873.914	100%
8.1	Acompañamiento social durante toda la obra	mes	1,00	1.873.914	1.873.914	-	-	-	-	1	1.873.914	100%
9	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	GI	1	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	0,30	1.500.000	30%
9.1	Elementos de protección personal para protección contra el COVID-19 (Se pagara según factura mas A(U)	GI	1	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	0,30	1.500.000	30%
ITEM 1	Empalmes a Cajas de Inspección Concreto 30000 psi. (Se toma de reposición red alcantarillado calle 38 n 48 - 55 barrio el paraíso en el municipio de la dorada caldas )	Und	0	60.559	-	-	-	20	1.211.180	-	-	0%
ITEM 2	Losa en concreto reforzado de 1.60 x1.60 x 0,18m acero de refuerzo en doble parrillas No. 4 cada 15 cms. incluye antisol (Se toma de reposición red alcantarillado calle 38 n 48 - 55 barrio el paraíso en el municipio de la dorada caldas)	Und	0	780.896	-	-	-	1	780.896	-	-	0%
<b>RESUMEN DEL CONTRATO</b>												
	COSTO TOTAL				72.803.668				36.314.915		16.635.753	
	COSTO DIRECTO				53.948.624				26.909.903		12.327.346	
	ADMINISTRACION	%	24		12.947.670				6.458.377		2.958.563	
	IMPREVISTOS	%	5		2.697.431				1.345.495		616.367	
	UTILIDADES	%	5		2.697.431				1.345.495		616.367	
	SUMA ANTES DE IVA				72.291.156				36.059.271		16.518.643	
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19		512.512				255.644		117.110	
	TOTAL				72.803.668				36.314.915		16.635.753	

VALOR DEL CONTRATO	72.803.668
VALOR ADICION	-
VALOR ACTA 1 PARCIAL	19.853.000
VALOR ACTA 2 PARCIAL	36.314.915
VALOR ACTA 3 FINAL	16.635.753
VALOR ACTAS	72.803.668
SALDO NO EJECUTADO	0
SUMAS IGUALES	72.803.668

**RESUMEN DEL ANTICIPO**  
EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO

  
**ARLEX QUINTERO VAQUERIZ**  
 SUPERVISOR  
 EMP/CALDAS S.A. E.S.P

  
**CONSORCIO VALENCIA RIOS**  
**CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA**  
 CONTRATISTA

CONTRATO No: 00182 DE 2020		EMPOCALDAS S.A.E.S.P		ACTA No: 3 FINAL		FECHA CORTE: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020						
OBJETO: OBRA 1: REPOSICIÓN RED ALCANTARILLADO CALLE 38 N 4# - 55 BARRIO EL PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS OBRA 2: REPOSICIÓN RED ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 5 BARRIO RENAN BARCO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS		FECHA INICIACIÓN: 12 DE AGOSTO DEL 2020		FECHA VENCIMIENTO: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		VALOR CONTRATO + ADICION:						
MUNICIPIO: LA DORADA CALDAS		VALOR CONTRATO: \$ 143.752.986		VALOR OBRA: \$ 70.949.317		SUPERVISIÓN: ARLEX QUINTERO VASQUEZ						
CONTRATISTA: CONSORCIO VALENCIA RIOS		FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020						
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA		REPOSICIÓN RED ALCANTARILLADO CALLE 38 N 4# - 55 BARRIO EL PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS		REPOSICIÓN RED ALCANTARILLADO CALLE 38 N 4# - 55 BARRIO EL PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS		REPOSICIÓN RED ALCANTARILLADO CALLE 38 N 4# - 55 BARRIO EL PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS						
ITEM	DESCRIPCION	CONTRATUAL		ACTA 1 PARCIAL		ACTA 2 PARCIAL		ACTA 3 FINAL				
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	% EJECT
1	PRELIMINARES											
1.1	Localización y replanteo (Incluye plano record)	m	90	6.208	558.720	78	484.224	-	-	-	-	0%
1.2	Techado provisional en plástico y guadua	m2	0	9.038	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.3	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	m	190	13.594	2.582.860	169	2.297.386	-	-	-	-	0%
1.4	Señal preventiva y reglamentaria	und	4	185.164	740.656	4	740.656	-	-	-	-	0%
1.5	Instalación de valla institucional 2x4	und	1	785.624	785.624	1	785.624	-	-	-	-	0%
2	DEMOLICIONES											
2.1	Corte con disco abrasivo	m	469	7.622	3.574.718	150	1.143.300	188,7	1.438.271	116,4	887.119	25%
2.2	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañueñas	m³	24,76	98.214	2.431.779	12	1.178.568	13,6	1.337.969	-	-	0%
3	EXCAVACION											
3.1	En material común de 0 a 2m	m³	101,43	29.288	2.970.682	60	1.757.280	114,7	3.359.334	-	-	0%
3.2	En material común de 2,1 a 4m	m³	0	30.651	-	-	-	-	-	-	-	0%
3.3	Bajo agua	m³	0	49.127	-	-	-	-	-	-	-	0%
3.4	En conglomerado	m³	0	29.095	-	-	-	-	-	-	-	0%
3.5	Entibado horizontal Tipo I	m	30	32.096	962.880	-	-	-	-	-	-	0%
3.6	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m³	39,80	32.716	1.302.097	14	458.024	46,2	1.511.479	-	-	0%
4	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO											
4.1	Instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	m	144	13.788	1.985.472	60	827.280	35,55	490.163	-	-	0%
4.2	Instalación de tubería PVC corrugada de 16"	m	90	31.676	2.850.840	60	1.900.560	18	554.330	-	-	0%
4.3	Cámara de caída D=1,2, H=3,04, espesor de pared e=0,20 con colchón de oledra pegada e=40cm y boquilla	m	2,80	636.774	1.782.967	-	-	1	764.129	-	-	0%
4.4	Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HD D=0,60cm para 12 toneladas	und	3	588.396	1.765.188	-	-	1	588.396	-	-	0%
4.5	Bases y Cañueñas	Un	2	539.907	1.079.814	-	-	2	1.079.814	-	-	0%
4.6	Cajas de inspección 0,50x0,50"H para domiciliarias, Incluye tapa en concreto	und	24	399.418	9.586.032	12	4.793.016	12	4.793.016	-	-	0%
4.7	Instalación de silletas de 16"x6"	und	24	49.138	1.179.312	12	589.656	12	589.656	-	-	0%
4.8	Empalme a cámara Concreto 3000 psi	und	2	90.222	180.444	-	-	2	180.444	-	-	0%
4.9	Empalmes a Cajas de Inspección Concreto 3000 psi	Und	24	60.559	1.453.416	12	726.708	12	726.708	-	-	0%

4,10	Sumidero doble resja tipo sifon en concreto 21 Mpa Tapa en HF, Acero de 1" separacion hierro 5 cms a ejes, platina central de refuerzo, según diseño establecido.	Und	2	1.826.630	3.653.260	-	-	-	-	-	-	0%
5	LLENOS											
5,1	Arena para base y atraque	m³	12,0	120.536	1.446.432	10	1.205.360	2	241.072	-	-	0%
5,2	Lleno compactado con material de la obra	m³	86,50	22.109	1.912.429	48	1.061.232	65	1.437.085	-	-	0%
5,3	Sub base para pavimento	m³	16	144.702	2.315.232	-	-	34	4.919.868	-	-	0%
6	CONCRETOS											
6,1	Concreto de 21Mpa para gradierias y andenes	m³	5	604.875	3.024.375	-	-	0,5	302.438	-	-	0%
6,2	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra	m³	13,80	821.446	11.335.955	-	-	25,5	20.946.873	-	-	0%
6,3	Losa en concreto reforzado de 1.60 x1.60 x 0,18m acero de refuerzo en doble parillas No. 4 cada 15 cms. incluye antisol	Und	2	780.896	1.561.792	-	-	1	780.896	-	-	0%
7	ACERO											
7,1	Acero de refuerzo para gradierias	Kilo	120	5.916	709.920	-	-	60	354.960	-	-	0%
8	Acompañamiento social durante toda la obra	GI	1,25	1.773.138	2.216.423	-	-	-	-	1,25	2.216.423	100%
9	Elementos de protección personal para protección contra el COVID-19 (Se pagara según factura mas AIIU)	GI	1	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	0,30	1.500.000	30%
<b>RESUMEN DEL CONTRATO</b>												
	COSTO TOTAL				70.949.317		19.948.874		46.396.901			4.603.542
	COSTO DIRECTO				52.574.522		14.782.419		34.380.809			3.411.294
	ADMINISTRACION	%	24		12.617.885		3.547.780		8.251.394			818.711
	IMPREVISTOS	%	5		2.628.726		739.121		1.719.040			170.565
	UTILIDADES	%	5		2.628.726		739.121		1.719.040			170.565
	SUMA ANTES DE IVA				70.449.859		19.808.441		46.070.284			4.571.134
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19		499.458		140.433		326.618			32.407
	TOTAL				70.949.317		19.948.874		46.396.901			4.603.542

<b>RESUMEN DEL ANTICIPO</b>	
EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO	
VALOR DEL CONTRATO	70.949.317
VALOR ADICION	-
VALOR ACTA 1 PARCIAL	19.948.874
VALOR ACTA 2 PARCIAL	46.396.901
VALOR ACTA 3 FINAL	4.603.542
VALOR ACTAS	70.949.317
SALDO NO EJECUTADO	0
SUMAS IGUALES	70.949.317

RESUMEN DEL ANTICIPO  
EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO

  
 ARLEX QUINTERO  
 SUPERVISOR  
 EMP/PCALDAS S.A. E.S.P.

  
 CONSORCIO VALENCIA RIOS  
 CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA  
 CONTRATISTA