

 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL	

Informe Número	02 /	Fecha del informe	28/11/2019	Acta parcial	02	Acta final	
----------------	------	-------------------	------------	--------------	----	------------	--

Número del contrato	0198 /
Objeto:	REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA.
Nombre Contratista:	CONSORCIO GITAMA /
Fecha del contrato:	2019 /
Plazo de ejecución:	105 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO /
Valor inicial:	743.109.507
Fecha de iniciación:	26 DE AGOSTO DE 2019 /
Fecha de suspensión:	NA
Fecha de reiniciación:	NA
Fecha de terminación inicial:	08 DE DICIEMBRE DE 2019
Nueva fecha de terminación:	15 DE DICIEMBRE DE 2019
Adición (en valor):	NA
Prórroga (en tiempo):	7 días
Supervisor:	LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	21.41% /
Avance físico Acumulado	46.32% /

1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra).

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
ANSERMA	Reposición alcantarillado D=12"	0.35
ANSERMA	Reposición de acueducto D=4"	0.081
ANSERMA	Reposición de acueducto D=3"	0.173
ANSERMA	Reposición de acueducto D=2"	0.084

Reposición de alcantarillado calle 24 entre carreras 3 a la 4 en el municipio de Anserma Caldas

A la fecha se cuenta con un 100% de ejecución de este frente de trabajo, ya se encuentra instalada la totalidad de la tubería de 12", así como la construcción de 3 cámaras a lo largo del tramo intervenido, además del pavimento en todo el tramo y la instalación de las conexiones domiciliarias.

Reposición de alcantarillado calle 26 entre carreras 3E a la 4E en el municipio de Anserma Caldas

A la fecha se ha avanzado aproximadamente un 100% de ejecución de este frente de trabajo, con la instalación total de la tubería de 12" y las acometidas domiciliarias, incluyendo cajas de inspección. Este frente fue especialmente complejo debido a estar ubicado sobre unas escaleras, por lo cual se contaba con poco espacio y fue necesario la construcción de un gran número de cámaras.

Reposición de alcantarillado calle 18 entre carreras 1 a la 2 en el municipio de Anserma Caldas

A la fecha se ha avanzado un 100% de ejecución de este frente de trabajo, con la instalación casi total de la tubería de 12" y las acometidas domiciliarias, también se encuentra pavimentado la mayor parte del tramo de intervención, está pendiente la instalación de la tubería en un tramo corte que se encuentra entre las cámaras 1 y 2.

Reposición de alcantarillado calle 3 entre carreras 2 a la 3 en el municipio de Anserma Caldas

Actualmente este frente se encuentra aproximadamente en un 70% de ejecución, con el total de tubería principal de 14" instalada y las conexiones domiciliarias de 6" y la construcción de una cámara intermedia. Ya se realizaron los llenos, parte de ellos con material de préstamo debido a la mala calidad del material de sitio.

Cambio red acueducto carrera 2 entre calles 5 y 6 en el municipio de Anserma Caldas

Este frente de trabajo se encuentra aproximadamente en un 30% de ejecución, hasta el momento se ha realizado corte, demolición de pavimento, excavación de la brecha para la instalación de la red de acueducto, se instala un tramo de 18 MT de tubería de 3".

Cambio red acueducto carrera 3 entre calles 2 y 3 en el municipio de Anserma Caldas

Este frente se encuentra en un 80% de ejecución, se tiene la totalidad de la excavación, se realizó la instalación de la tubería con el fin de llenar las brechas y evitar la saturación del suelo por las lluvias. Estando solo pendiente realizar los empalmes a la red existente y la pavimentación del tramo intervenido.

Cambio red acueducto calle 18 entre carreras 1 a la 2 en el municipio de Anserma Caldas

A la fecha este frente se encuentra en un 100%, ya está instalada la totalidad de la tubería y acometidas domiciliarias, se realizó la pavimentación de la zona intervenida y algunos tramos extra, considerando que esta misma cuadra fue objeto de reposición de alcantarillado, y por el mal estado del pavimento antiguo.



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Cambio red acueducto Anillo vial en el municipio de Anserma Caldas

A la fecha este frente se encuentra en un 60% de ejecución, se realizó el corte y demolición del pavimento, así como el retiro de material sobrante. Se lleva a cabo la totalidad de la excavación y la instalación parcial de la tubería de acueducto de 2".

Reposición de alcantarillado calle 3 entre carreras 6 y 7 en el municipio de Anserma Caldas

Este frente de trabajo se encuentra en un 15% aproximadamente de avance, se realizó la construcción de techo provisional y la demolición de la brecha para la instalación de tubería de 12".

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	112 días
Tiempo total transcurrido:	94 días
Avance Porcentual:	84%

1.4. Registro fotográfico



Imagen 1 Calle 24 entre carreras 3 y 4 (29 oct – 2019)

Pavimentación de la zona de intervención entre cámaras 3 y 4



Imagen 2 Calle 24 entre carreras 3 y 4 (06 nov – 2019)

Vaciado cámara 2




Imagen 3 Calle 24 entre carreras 3 y 4 (19 Nov -- 2019)

Demolición y excavación de conexión domiciliaria



Imagen 4 Calle 24 entre carreras 3 y 4 (27 Nov – 2019)

Frente totalmente terminado



Imagen 5 Calle 26 entre carrera 3e y carrera 4e (22 oct – 2019)

Inicio de excavaciones sobre la carrera 4E, donde se construyeron 2 cámaras para realizar la conexión a la red existente.



Imagen 6 Calle 26 entre carrera 3e y carrera 4e (24 oct– 2019)

Instalación tubería de 12" en el tramo.



Imagen 7 Calle 26 entre carrera 3e y carrera 4e (08-nov- 2019)

Escaleras ya vaciadas, se realizaron llenos con material del sitio.



Imagen 8 Calle 26 entre carrera 3e y carrera 4e (08 nov – 2019)



Imagen 9 Calle 18 entre carrera 1 y 2 (17 oct – 2019)

Inicio de excavaciones para la instalación de tubería PVC corrugada de 12”



Imagen 10 Calle 18 entre carrera 1 y 2 (24 oct – 2019)

Nivelación del terreno, se observa que el material de excavación presentaba alto contenido de contaminación.



Imagen 11 Calle 18 entre carrera 1 y 2 (30 oct – 2019)

Lleno provisional con material del sitio, aunque estaba contaminado fue utilizado temporalmente para mantener la tubería instalada en su lugar.



Imagen 12 Calle 18 entre carrera 1 y 2 (06 nov – 2019)

Llenos con material de préstamo, y corte y demolición de zanjas para conexión domiciliaria.



Imagen 13 Calle 3 entre carrera 2 y 3 (22 oct de 2019)

Excavaciones para instalacion de tuberia PVC corrugada de 14", se encuentran rocas medianas y material muy contaminado.



Imagen 14 Calle 3 entre carrera 2 y 3 (24 oct – 2019)

Entibado provisional en la excavación como medida de seguridad para los trabajadores.



Imagen 15 Calle 3 entre carrera 2 y 3 (13 nov – 2019)

Lleno con material de préstamo.



Imagen 16 Calle 3 entre carrera 2 y 3 (19 nov – 2019)



Imagen 17 Carrera 2 entre calles 5 y 6 (19 nov --2019)

Demolicion de pavimento y retiro de escombros



Imagen 18 Carrera 2 entre calles 5 y 6 (19 nov --2019)



Imagen 19 Carrera 2 entre calles 5 y 6 (27 nov --2019)

Excavaciones y demoliciones.



Imagen 20 Carrera 3 entre calles 2 y 3 (19 nov - 2019)

Inicio de excavaciones



Imagen 21 Carrera 3 entre calles 2 y 3 (19 nov - 2019)

Instalación primer tramo de tubería PVC de 4"



Imagen 22 Carrera 3 entre calles 2 y 3 (21 nov - 2019)

Excavacion en material granular en tramo para llegar a valvula.



Imagen 23 Carrera 3 entre calles 2 y 3 (29 nov - 2019)

Llenos con material del sitio.



Imagen 24 Calle 18 entre carrera 1 y 2 (14 nov – 2019)



Imagen 25 Calle 18 entre carrera 1 y 2 (14 nov – 2019)



Imagen 26 Calle 18 entre carrera 1 y 2 (19 nov – 2019)



imagen 27 Calle 18 entre carrera 1 y 2 (21 nov – 2019)

Cambio red acueducto Anillo vial en el municipio de Anserma Caldas



Imagen 28 Anillo vial (14nov – 2019)



Imagen 29 Anillo vial (20 nov – 2019)



Imagen 30 anillo vial (28 nov – 2019)



Imagen 31 Calle 3 entre carreras 6 y 7 (20 nov - 2019)

Inicio de instalación de la estructura en Guadua para



Imagen 32 Calle 3 entre carreras 6 y 7 (25 nov - 2019)

Estructura en Guadua e inicio de demolición

1.5. Problemáticas con la obra

Durante la ejecución de los frentes de trabajo correspondientes a la presente acta, se ha encontrado en varios de los frentes de trabajo material del sitio muy contaminado, siendo necesario realizar los llenos con material de préstamo, diferente a como estuvo contemplado en un principio, pero siendo este un cambio necesario. Sumado a esto se encuentran tramos de pavimento en muy mal estado, por lo cual en ocasiones se ha ampliado el área de pavimentación con el fin de dejar en buen estado los sitios de intervención.

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$743,109.207
Inversión ejecutada en el periodo:	\$171,562.975
Porcentaje ejecutado en el periodo:	23.09 %
Inversión total ejecutada:	\$329,457.224
Porcentaje total ejecutado:	48 %

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 500-47-994000018258
 POLIZA DE RESP. CIVIL EXT. No 500-74-994000003515

COMPañIA DE SEGUROS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	16-ago-19	29-feb-20	\$ 222.932.852,10
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	SI	16-ago-19	29-nov-22	\$ 148.521.901,40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		\$ 148.521.901,40
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SI	16-ago-19	29-feb-20	\$ 222.932.852,10

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SE ACTUALIZARA CON LA FIRMA DEL ACTA DE RECIBO DE LA OBRA


REQUISITOS LEGALIZACION

	CUMPLE
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	N/A
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	N/A
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA	N/A
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	N/A

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 0198 DE 2019 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

21 AGO 2019


 CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
 Gerente


 FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ
 Secretario General

Edna Suarez A.

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

Se verifica el pago de la seguridad social de los trabajadores

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Director de Obra	X	X	X	X	X
Ingeniero Residente	X	X	X	X	X
Ingeniero Zona	X	X	X	X	X
Maestro de Obra	X	X	X	X	X

 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN				
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL				

Oficiales	x	x	x	x	x
Ayudantes	x	x	x	x	x

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural).
NA
5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
20/11/2019	A	N/A	A	A	N/A	A	A	A

Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)
7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Maestro	0	2	2
Mano de Obra No Calificada	Oficiales	1	3	4
	Ayudantes	37	0	37
TOTALES				
Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Residente	0	1	1
	Director	0	1	1
TOTALES				
		38	7	45

ayudantes, 4 oficiales y dos prácticos

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA:

Hasta el momento, en los cuatro frentes de trabajo que se tienen finalizados o con buen avance de obra, se tiene una población beneficiada de aproximadamente 128 personas pertenecientes al barrio Galicia, municipio de Anserma; aproximadamente unas 20 personas en el barrio San Isidro y unas 28 personas en el barrio los Álamos.



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN


INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		
Acta de veeduría		
Acta de convenio de precios	x	
Plan de manejo ambiental		
Ensayos de laboratorio	x	
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		x
Bitácora de la obra		x
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		x
Paz y Salvo oficina de trabajo.		x
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	x	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		x
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	x	

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1 | 4

LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR



FIRMA DEL SUPERVISOR



RESULTADOS DE DENSIDAD EN CAMPO
MÉTODO DEL CONO DE ARENA, NORMA I.N.V.E. - 161

Código: FO-GS-11
Fecha V: 24-ABR-17
Versión: 01
Página 1 de 1

OBRA: REPOSICION ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACION BARRIO GALICIA
INTERESADO: CONSORCIO GITAMA /
LOCALIZACION: CRA. 24 ENTRE CALLES 2-3 Y CRA. 28 ENTRE CALLES 2E Y 3E - MUNICIPIO DE ANSERMA (CALDAS)
FECHA : OCTUBRE 26 DE 2019 /

CONSTANTES DEL ENSAYO						
DENSIDAD DE LA ARENA	Ton/m ³	1,477	1,477	1,477	1,477	
CONSTANTE DEL CONO	g	1713,3	1713,3	1713,3	1713,3	
FECHA		Octubre 26 de 2019				
ENSAYO No.		1	2	3	4	
PROCEDENCIA DEL MATERIAL		ARENAS Y GRAVAS S.A.				
LOCALIZACION - PROFUNDIDAD (m)		0-0.13	0-0.13	0-0.13	0-0.13	
LOCALIZACION		Cra. 28 entre 2E y 3E	Cra. 28 entre 2E y 3E	Cra. 24 entre 2 y 3	Cra. 24B entre 1E y 2E	
CAPA A ENSAYAR		SUBBASE				
PESO MATERIAL EXTRAIDO	g	4233	4052	4050	3561	
PESO FRASCO+ARENA INICIAL	g	7353	7238	7114	6987	
PESO FRASCO+ARENA RESTANTE	g	3019	2960	2852	3061	
DATOS DE LABORATORIO						
PESO UNITARIO MAX. (PROCTOR)	Ton/m ³	2,235	2,235	2,235	2,235	
HUMEDAD OPTIMA	%	6,5	6,5	6,5	6,5	
HUMEDAD DEL MATERIAL EXTRAIDO						
PESO HUMEDO						
PESO SECO						
HUMEDAD MATERIAL y/o "SPEEDY"	%	8,6	8,2	7,6	8,2	
DATOS CALCULADOS						
VOLUMEN DEL HUECO	cm ³	1774,3	1736,4	1725,6	1498,1	
PESO UNITARIO HUMEDO	Ton/m ³	2,386	2,334	2,347	2,377	
PESO UNITARIO SECO	Ton/m ³	2,197	2,157	2,181	2,197	
COMPACTACION OBTENIDA	%	98,3	96,5	97,6	98,3	

OBSERVACIONES:

Gerardo F Torres J
Gerardo Torres Jiménez
Auxiliar de Laboratorio
Quien ensayó

Agustín Torres Jiménez
Agustín Torres Jiménez
Geotecnólogo
MP: 1951600093 CAU

Consuelo Torres Jiménez
Consuelo Torres Jiménez
Geóloga
MP: 3652



**RESULTADOS DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE
VIGAS SIMPLES DE CONCRETO NTC 2871**

Código: FO-GS-07
Fecha V: 22-ABR-17
Versión: 01
Página 1 de 1

PROYECTO : EMPOCALDAS ANSERMA

INTERESADO: CONSORCIO GITAMA ✓

LOCALIZACIÓN: CALLE 24B ENTRE CARRERAS 1E Y 2E - MUNICIPIO DE ANSERMA (CALDAS)

* LUZ ENTRE APOYOS EXTREMOS (Pulg.) : 18

NOVIEMBRE 27, 28 Y 29 DE 2019 ✓

NÚMERO o REFERENCIA	FECHA DE VACIADO DIA / MES / AÑO	FECHA DE ENSAYO DIA / MES / AÑO	EDAD DÍAS	ESTRUCTURA DE APLICACIÓN	RESISTENCIA ESPERADA	LARGO cm	ANCHO cm	ALTO cm	CARGA KN	MODULO DE ROTURA Kg/cm2	RESISTENCIA %
	18/10/2019	27/11/2019	40	Pavimento	MR-42	54,15	15,23	15,50	30,38	38,7	
	21/11/2019	28/11/2019	7	Pavimento	MR-42	54,15	15,20	15,70	23,00	28,6	68,1%
	22/11/2019	29/11/2019	7	Pavimento	MR-42	54,35	15,57	15,77	25,90	31,2	74,3%

Nota: Las medidas de cada vigueta corresponden al promedio de tres determinaciones.

OBSERVACIONES :

La resistencia a los 7 días en concreto normal debe ser del orden del 70% o mas de la resistencia esperada.

La máquina para este ensayo de flexión corresponde a una AUTOMAX-5 de CONTROLS, calibrada en el sitio el pasado 6 de febrero de 2019 por DIRIMPEX S.A.S.

Juan Carlos B.
Juan Betancourt Duque
Auxiliar de Laboratorio
quien ensayó


Agustín Torres Jiménez
Geotecnólogo
MP: 1951600093 CAU


Consuelo Torres Jiménez
Geóloga
MP: 3652

PAVCO

CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores: **EMPOCALDA S SA ESP**

Fecha: 24.09.2019

Producto: **TB ALC NOVAFORT S8 PLUS 355MM(14) 6M**

Nro: 1537-19

Trazabilidad: 6190802381

Norma de referencia: **NTC 3722-3 TUBOS Y ACCESORIOS DE PARED ESTRUCTURAL PARA SISTEMAS DE DRENAJE SUBTERRÁNEO Y ALCANTARILLADO. ESPECIFICACIONES PARA PVC RÍGIDO**

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	UM	REQUISITO		RESULTADOS
		MÍNIMO	MÁXIMO	
DIMENSIONES				
Díametro Exterior Promedio	mm	352.90	356.10	355.44
Díametro Interior Promedio	mm	310.00	330.00	326.43
Espesor de Pared Interno -P	mm	1.80	6.00	2.62
ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS				
Flexibilidad del anillo		Min 30% (carga creciente) y sin grietas.		CUMPLE
HERMETICIDAD DE LA UNIÓN				
Presión Hidrost. Angular (0.3 bar)		Soporta(0.3bar) sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int Sin Deflex(0.05bar)		Soporta(0.05bar)sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int Sin Deflex (0.5bar)		Soporta(0.5bar)sin presentar filtración		CUMPLE
Presión (-) con deflexión (0.3 bar)		Soporta(0.3bar) sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int Con Defl (0.05 bar)		Soporta(0.05bar)sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int Con Deflex (0.5bar)		Soporta(0.5bar)sin presentar filtración		CUMPLE
INSPECCIÓN VISUAL				
Homogeneidad de Superficie		HOMOGENEA		CUMPLE
Grietas, Poros, Inclusiones		AUSENCIA		CUMPLE
Color		HOMOGENEO		CUMPLE

CONTROL DE CALIDAD

Este certificado no requiere una firma original por ser un documento electrónico.

CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores: **EMPOCALDAS SA ESP**

Fecha: 24.09.2019

Producto: **TB ALC NOVAFORT S8 315MM(12) 6M**

Nro: 2120-19

Trazabilidad: 9190803091

Norma de referencia: **NTC 3722-3 TUBOS Y ACCESORIOS DE PARED ESTRUCTURAL PARA SISTEMAS DE DRENAJE SUBTERRÁNEO Y ALCANTARILLADO. ESPECIFICACIONES PARA PVC RÍGIDO**

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	UM	REQUISITO		RESULTADOS
		MÍNIMO	MÁXIMO	
DIMENSIONES				
Diámetro Exterior Promedio	mm	313.20	316.00	314.66
Diámetro Interior Promedio	mm	270.00	291.60	285.94
Espesor de Pared Interno -P	mm	1.90	8.00	2.79
ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS				
Flexibilidad del anillo		Min 30% (carga creciente) y sin grietas.		CUMPLE
HERMETICIDAD DE LA UNIÓN				
Presión Hidrost. Angular (0.3 bar)		Soporta(0.3bar) sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int Sin Deflex(0.05bar)		Soporta(0.05bar)sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int Sin Deflex (0.5bar)		Soporta(0.5bar)sin presentar filtración		CUMPLE
Presión (-) con deflexión (0.3 bar)		Soporta(0.3bar) sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int Con Defl (0.05 bar)		Soporta(0.05bar)sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int Con Deflex (0.5bar)		Soporta(0.5bar)sin presentar filtración		CUMPLE
INSPECCIÓN VISUAL				
Homogeneidad de Superficie		HOMOGENEA		CUMPLE
Grietas Poros. Inclusiones		AUSENCIA		CUMPLE
Color		HOMOGENEO		CUMPLE

CONTROL DE CALIDAD

Este certificado no requiere una firma original por ser un documento electrónico.

PAVCO

CERTIFICADO DE CALIDAD

CLIENTE:	EMPOCALDAS SA ESP,	FECHA:	24/09/2019
DESCRIPCION PRODUCTO:	TUBERIA NOVAFORT 160mm(6")RN 8	CERTIFICADO:	31411P
CODIGO DE TRAZABILIDAD:	9190729072		
NORMA DE REFERENCIA:	NTC 3722-1 Tubos y accesorios de pared estructural para sistemas de drenaje subterráneo y alcantarillado. Especificaciones para PVC Rígido.		

CARACTERISTICAS DE CALIDAD	REQUISITO		RESULTADOS
	MÍNIMO	MAXIMO	
DIMENSIONES (mm)			
DIAMETRO EXTERNO	159.10	160.50	160.29
DIAMETRO INTERNO	135.00	-	145.55
ESPEJOR DE PARED (Capa interna)	1.20	-	1.45
ENSAYOS FISICO-MECANICOS			
RIGIDEZ DEL TUBO	8kN/m ² (57psi)	-	CUMPLE
RESISTENCIA AL IMPACTO	58.84J(43.3Lb/pie)	-	CUMPLE
RESISTENCIA AL DICLOROMETANO	Solo debe presentar un ligero ataque en la superficie interior y exterior (Código 4L)		CUMPLE
FLEXIBILIDAD DEL ANILLO	Minimo 30% con carga creciente continua, No se deben presentar grietas internas ni externas		CUMPLE
HERMETICIDAD DE LA UNION			
PRESION NEGATIVA (0.3 bar)	Debe soportar una presion de aire interna negativa de 0.3 bar sin presentar filtraciones		CUMPLE
PRESION HIDROSTATICA INTERNA (0.5 bar)	Debe soportar una presion interna de 0.5 bar sin presentar filtraciones		CUMPLE
DEFLEXION ANGULAR (0.5 bar)	Debe soportar una presion interna de 0.5 bar sin presentar filtraciones		CUMPLE
INSPECCION VISUAL			
HOMOGENEIDAD DE SUPERFICIE	HOMOGENEA		HOMOGENEA
GRIETAS, POROS, INCLUSIONES	AUSENCIA		AUSENCIA
COLOR	HOMOGENEO		HOMOGENEO

Atentamente,

EMILY JOHANNA BERMUDEZ GONZALEZ


Sistemas de Gestión y Calidad

CONTRATO No 0199 DE 2019

MUNICIPIO ANSERMA

ID TRAMO	PROCESO	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LONGI(m)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	NUMERO DE SECTOR HIDRAULICO (MESH)	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICACION O	ORGANISMO DEL PRODUCTO	# LOTE	FABRICANTE	NIT	FECHA DE INSTALACION	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGI (m)
1	Reposición	Av. 18 entre carreras 1 y 2	3"	54	PVC	Instalación con apertura de zanja	1610	SI	4794-19	PAVCO	3190801181	PAVCO	860005050-4	28/11/2015	3"	CONCRETO	34
2	Reposición	Calle 3 entre carreras 2 y 3	3"	37,50	PVC	Instalación con apertura de zanja	1610	SI	4794-19	PAVCO	3190801181	PAVCO	860005050-4	28/11/2015	3"	CONCRETO	37,5
3	Reposición	Calle 3 entre carreras 2 y 3	3"	65,80	PVC	Instalación con apertura de zanja	1610	SI	4794-19	PAVCO	3190801181	PAVCO	860005050-4	28/11/2015	3"	CONCRETO	65,8
4	Reposición	Carrera 2 entre calles 3 y 6	4"	80,10	ZNC	Instalación con apertura de zanja	1610	SI	4893-19	PAVCO	3190801181	PAVCO	860005050-4	19/11/2015	4"	CONCRETO	80,1
5	Reposición	Carrera 2 entre calles 3 y 6	3"	70,00	PVC	Instalación con apertura de zanja	1610	SI	4794-19	PAVCO	3190801181	PAVCO	860005050-4	27/11/2015	3"	CONCRETO	70,5

NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENOR: ING. LUIS FERRANDO AMAR VASQUEZ

FIRMA SUPERVISOR o INTERVENOR: 

NOMBRE CONTRATISTA: CONSORCIO GITAMA RL INE VICTOR BARRA GARCIA JARAMILLO

FIRMA CONTRATISTA: 

VISTO BUENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION - COORDINADOR ACUEDUCTO: 



CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores: **EMPOCALDA S SA ESP**

Producto: TB BIAx 4 6M PR200

Trazabilidad: 3190903181

Norma de referencia: NTC 5425 TUBOS DE PRESIÓN DE POLI(CLORURO DE VINILO) ORIENTADO, PVC0

Fecha: 24.09.2019

Nro: 4832-19

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	UM	REQUISITO		RESULTADOS
		MÍNIMO	MÁXIMO	
DIMENSIONES				
Díámetro Exterior Promedio	mm	114.07	114.53	114.08
Espesor de Pared -P	mm	3.12	4.90	3.55
ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS				
Aplastamiento		No debe haber agrietamiento o rotura		CUMPLE
Calidad Extrusión preforma		No debe presentar desboronamiento		CUMPLE
ENSAYOS FRECUENCIA TIPO (ANUAL)				
Presión Sostenida 1000 Horas		No debe presentar englobamiento o fisura		CUMPLE
INSPECCIÓN VISUAL				
Homogeneidad de Superficie		HOMOGENEA		CUMPLE
Grietas, Poros, Inclusiones		AUSENCIA		CUMPLE
Color		HOMOGENEO		CUMPLE
UNIÓN MECÁNICA - NTC 2295				
Presión Interna 50% PN		No debe presentar goteo, pérdida presión		CUMPLE
Presión Interna 2.5 Veces PN		No debe presentar goteo, pérdida presión		CUMPLE
Presión Interna (Rotura mínima)		No debe presentar pérdida de presión		CUMPLE
Ensayo de Vacío		No debe presentar fuga durante el ensayo		CUMPLE

CONTROL DE CALIDAD

Este certificado no requiere una firma original por ser un documento electrónico.



CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores: **EMPOCALDA S SA ESP**

Fecha: 24.09.2019

Producto: TB PF 1/2 RDE9 90M

Nro: 4801-19


Trazabilidad: 3190617343

Norma de referencia: NTC 3694 PLÁSTICOS. TUBOS TIPO CTS DE POLIETILENO (PE)

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	UM	REQUISITO		RESULTADOS
		MÍNIMO	MÁXIMO	
DIMENSIONES				
Diámetro Exterior Promedio	mm	15.78	15.98	15.85
Ovalamiento Diámetro	mm		0.76	0.14
Espesor de Pared -P	mm	1.75	2.00	1.89
Variación del espesor (GAMA)	%		12.0	3.1
ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS				
Esfuerzo de agrietamiento ambiental		No debe presentar pérdida de presión.		CUMPLE
Presión sostenida 60°C 60 h (181.25 psi)		Sin fallas: englobamiento ni filtración		CUMPLE
Presión sostenida 50°C 150 h (145 psi)		Sin fallas: englobamiento ni filtración		CUMPLE
ENSAYOS FRECUENCIA TIPO (ANUAL)				
Presión Sostenida 1500 Horas		No debe presentar englobamiento o fisura		CUMPLE
INSPECCIÓN VISUAL				
Homogeneidad de Superficie		HOMOGENEA		CUMPLE
Grietas, Poros, Inclusiones		AUSENCIA		CUMPLE
Color		HOMOGENEO		CUMPLE

CONTROL DE CALIDAD

Este certificado no requiere una firma original por ser un documento electrónico.



CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores: **EMPOCALDA S SA ESP**

Producto: **TB BIAX 3 6M PR200**

Trazabilidad: **3190801181**

Norma de referencia: **NTC 5425 TUBOS DE PRESIÓN DE POLI(CLORURO DE VINILO) ORIENTADO, PVC0**

Fecha: **24.09.2019**

Nro: **4794-19**

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	UM	REQUISITO		RESULTADOS
		MÍNIMO	MÁXIMO	
DIMENSIONES				
Diámetro Exterior Promedio	mm	89.70	89.10	89.02
Espesor de Pared -P	mm	3.42	4.90	3.61
ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS				
Aplastamiento		No debe haber agrietamiento o rotura		CUMPLE
Calidad Extrusión preforma		No debe presentar desboronamiento		CUMPLE
ENSAYOS FRECUENCIA TIPO (ANUAL)				
Presión Sostenida 1000 Horas		No debe presentar englobamiento o fisura		CUMPLE
INSPECCIÓN VISUAL				
Homogeneidad de Superficie		HOMOGENEA		CUMPLE
Grietas, Poros, Inclusiones		AUSENCIA		CUMPLE
Color		HOMOGENEO		CUMPLE
UNIÓN MECÁNICA - NTC 2295				
Presión Interna 50% PN		No debe presentar goteo pérdida presión		CUMPLE
Presión Interna 2.5 Vóces PN		No debe presentar goteo pérdida presión		CUMPLE
Presión Interna (Rotura mínima)		No debe presentar pérdida de presión		CUMPLE
Ensayo de Vacío		No debe presentar fuga durante el ensayo		CUMPLE

CONTROL DE CALIDAD

Este certificado no requiere una firma original por ser un documento electrónico.

ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS No. 02

CONTRATO N°: **CONTRATO 0198**
CONTRATISTA: **CONSORCIO GITAMA**
OBJETO: **REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA**
VALOR: \$ **743.109.507**

En la ciudad de Manizales a los veinte (20) días del mes de noviembre de 2019 se reunieron los señores **CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA** como Gerente de **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** y **HECTOR JAIME GIRALDO JARAMILLO** representante legal del **CONSORCIO GITAMA** como Contratista, con el fin de convenir los precios no pactados en el contrato No 0198 de 2019.

REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 26 ENTRE CARRERAS 3E Y 4E EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO
NP3	Suministro, transporte e instalación escalas concreto 3000 psi e= 0.10m. (Incluye acarreo al hombro fuerte pendiente)	ml	\$ 117.831
NP4	Sobre acarreo en vehículo no automotor al hombro en fuerte pendiente y/o escalas	m3-hm	\$ 95.858

REPOSICION DE ALCANTARILLADO CALLE 18 ENTRE CARRERAS 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO
NP2	Reposición de andenes en acabados de granito, tabión, cerámico u otro.	m2	\$ 117.831

CAMBIO DE RED DE ACUEDUCTO CARRERA 3 ENTRE CALLES 2 Y 3 EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO
NP1	Rocería y limpieza	m2	\$ 1.400


CAMBIO DE RED DE ACUEDUCTO CALLE 18 ENTRE CARRERAS 1 A LA 2 EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO
NP1	Concreto para anclajes incluye tubería de 2" de 1,5m	un	\$ 272.000


Nota: Todos los precios incluyen AÍU e IVA SOBRE UTILIDADES

No siendo otro el motivo de la presente se firma por los que en ella intervinieron.


CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
 Gerente
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


HECTOR JAIME GIRALDO JARAMILLO
 Contratista
 R.L. CONSORCIO GITAMA


LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
 Supervisor
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


SERGIO HERRERA PROAÑOS
 Jefe de Operación y Mantenimiento
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ACTA No.2

CONTRATO No. 0198
 CONSORCIO GITAMA
 NIT. 901.311.962-3
 FECHA: NOVIEMBRE 28 DE 2019

REPOSICIÓN DE ANDENES EN ACABADOS DE GRANITO, TABLÓN, CERAMICO U OTRO.	Actividad	M2		86.030	
MORTERO 1:3	Analisis	M3	0,04	409.904	16396
CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañilería)	Cuadrilla	HR	2,5	14.370	35925
EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,0078	120.565	940
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	1	2.330	2330
GRANITO CAFÉ, TABLON, CERAMICA U OTRO	Insumo	BUL	1	18.439	18439
ACARREO INTERNO	Insumo	UND	2,1	1.219	2560
CEMENTO	Insumo	KG	16	500	8000
AGUA LITRO	Insumo	LT	20	22	440

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. SOBRE TIERRA ACABADO ESCOBIADO	Actividad	m		117.831	
MORTERO 1:3	Analisis	M3	0,011	409.904	4509
CONCRETO 3000 psi - 21 Mpa	Analisis	M3	0,18	384.419	69195
CUADRILLA AA TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Albañilería)	Cuadrilla	HR	0,65	25.424	16526
FORMALETA ESCALAS Y SARDINEL	Equipos	ML	1	16.381	16381
ACARREO INTERNO	Equipos	GL	1,00	4.000	4000
VIBRADOR A GASOLINA	Equipos	DIA	0,05	48.000	2400
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,65	2.330	1515
LISTON 2 X 4	Insumo	M	0,8	2.981	2385
ANTISOL	Insumo	KG	0,20	4.600	920

SOBREACARREO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR AL HOMBRO EN FUERTE PENDIENTE Y/O ESCALAS (SIN ACARREO LIBRE)	Actividad	M3 - HM		95.858	
CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañilería)	Cuadrilla	HR	5,7	14.370	82484
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	5,7	2.330	13374

ROCERIA Y LIMPIEZA	Actividad	M2		1.400	
CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañilería)	Cuadrilla	HR	0,1	14.370	1150
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,1	2.330	186
ACARREO INTERNO	Insumo	UND	0,1	1.219	64

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE Y EMPOTRAMIENTO DE TUBERIAS EN CONCRETO CLASE II	Actividad	UN		272.000	
CUADRILLA AA TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Albañilería)	Cuadrilla	HR	0,65	25.424	16526
EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,10	120.565	12057
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,01	2.330	23
TUBERIA GALVANIZADA DE 2"	Insumo	ML	6,00	24.850	149100
CEMENTO GRIS	Insumo	KG	8,00	659	5272
ARENA LAVADA DE RIO	Insumo	M3	0,29	85.676	24846
GRAVILLA COMUN DE RIO	Insumo	M3	0,70	85.676	59973
AGUA M3	Insumo	M3	2,24	1.878	4203

NOTA: LOS PRECIOS INCLUYEN AII E IVA SOBRE UTILIDADES

Vo. Bo.: LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
 ING. ZONA OCCIDENTE
 INTERVENTORIA

HECTOR UJEME GIRALDO JARAMILLO
 Representante Legal
 CONSORCIO GITAMA



ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS No 01

CONTRATO N°: CONTRATO 0198
CONTRATISTA: CONSORCIO GITAMA
OBJETO: REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA
VALOR: \$ 743,105,507
RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los nueve días del mes de septiembre de 2019 se reunieron los señores CARLOS ARTURO AGUDELO MONTÓYA como Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y HECTOR JAIME GIRALDO JARAMILLO representante legal del CONSORCIO GITAMA como Contratista, con el fin de convenir los precios no pactados en el contrato No 0198 de 2019.

REPOSICION DE ALCANTARILLADO CALLE 28 ENTRE CARRERAS 2E A LA 3E EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO
NP1	Cerramiento con bombones de guadua, cinta plastica	ml	\$ 6.300
NP2	Suministro de tableros para paso peatonal provisional ingreso a viviendas	un	\$ 25.000
NP3	Instalacion provisional de tuberia de 6" para desvio de aguas lluvias	ml	\$ 10.000
NP4	Suministro e instalacion de sacos de suelo con el fin de realizar desvio de aguas en camara 5	un	\$ 3.000
NP5	Suministro e instalacion de sardinel de 0,1"Ø,15 incluye acero	ml	\$ 48.500

REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO CALLE 24 ENTRE CARRERAS 1E A LA 2E EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO
NP1	Suministro de tableros para paso peatonal provisional ingreso a viviendas	un	\$ 25.000

REPOSICION DE ALCANTARILLADO CALLE 24B ENTRE CARRERAS 1E Y 2E BARRIO GALICIA I ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO
NP1	Suministro de accesorios y reparación acueducto de 2"	un	\$ 175.350
NP2	Suministro de tableros para paso peatonal provisional ingreso a viviendas	un	\$ 25.000
NP3	Suministro e instalacion equipo de demolición de rocas de gran tamaño cuña hidráulica	un	\$ 1.750.500

Nota: Todos los precios incluyen AIU e IVA SOBRES UTILIDADES


No siendo otro el motivo de la presente se firma por los que en ella intervinieron

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTÓYA
Gerente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

HECTOR JAIME GIRALDO JARAMILLO
Contratista
R.L. CONSORCIO GITAMA

LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

SERGIO LOPERA PROAÑOS
Jefe de Operación y Mantenimiento
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



Carrera 25 # 72-82, Manizales, Caldas
PBX: (+576) 666 7000
HT: 690 803 239-9
emp@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
ZONA OCCIDENTE

CONTRATO No.:	CONTRATO 01/18	ACTA No.:	ACTA 02 PARCIAL DE OBRA	FECHA CORTE:	NOVIEMBRE 28 DE 2019	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	48.00%
OBJETO CONTRATO:	REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA	FECHA INICIACIÓN:	AGOSTO 26 DE 2019	FECHA VENCIMIENTO:	NOVIEMBRE 8 DE 2019		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GYAMA	PROGRESO:	DICIEMBRE 15 DE 2019	VALOR ADICIÓN:			
		SUPERVISOR:	LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ	FECHA:	NOVIEMBRE 18 DE 2019		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CONTRATUAL			% DE OBRA	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD	VR. PARCIAL	% EJECUT.	CANTIDAD	VR. TOTAL	% EJECUT.
			CANTIDAD	VR. TOTAL	VR. PARCIAL								
2	PRELIMINARES												
2	Localización y replanteo	m ²	48.00	\$ 5.038	\$ 241.824	0.04%		35.10	\$ 184.895.00	76%	35.10	\$ 184.895.00	76%
3	Techoado provisional en pilotes y vedada	m ²	288.00	\$ 8.741	\$ 2.517.408	0.48%		238.56	\$ 2.085.253.00	83%	238.56	\$ 2.085.253.00	83%
4	Terminado con tela verde y superiores de guías cada 2 metros	m ²	109.00	\$ 13.145	\$ 1.431.954	0.26%		95.00	\$ 1.262.208.00	89%	95.00	\$ 1.262.208.00	89%
5	Señalización y replanteo	und	2.00	\$ 150.000	\$ 300.000	0.05%		2.00	\$ 300.000.00	100%	2.00	\$ 300.000.00	100%
6	DEMOLICIONES												
7	Corte con disco abrasivo	m ²	160.00	\$ 7.372	\$ 1.179.520	0.21%		104.70	\$ 771.848.00	65%	104.70	\$ 771.848.00	65%
8	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye arriales, fierros y casabe	m ³	12.00	\$ 80.486	\$ 965.832	0.18%		15.46	\$ 1.244.468.00	47%	15.46	\$ 1.244.468.00	47%
9	EXCAVACION												
10	Excavación en tierra - Material Comun - 0.0 a 2.0 Mts	m ³	112.00	\$ 25.428	\$ 2.847.936	0.53%		73.10	\$ 1.658.787.00	65%	73.10	\$ 1.658.787.00	65%
11	Ferros Hincados/Vedada Tipo I	m ²	10.00	\$ 30.035	\$ 300.350	0.05%		25.00	\$ 751.900.00	250%	25.00	\$ 751.900.00	250%
12	Redo de material soldado en vehículo automotor.	m ³	40.00	\$ 31.642	\$ 1.265.680	0.23%		25.38	\$ 803.074.00	63%	25.38	\$ 803.074.00	63%
13	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO												
14	Instalación de tuberías PVC corrugado de 12"	m ^l	48.00	\$ 22.977	\$ 1.102.896	0.20%		41.30	\$ 948.950.00	86%	41.30	\$ 948.950.00	86%
15	Cimbra de tubo D=27, H=30.4, espesor de pared =0.20 con colchon de piedra pegada a-bomb y boquilla	m ^l	1.00	\$ 615.867	\$ 615.867	0.11%			\$ -	0%	0.00	\$ -	0%
16	Suministro e instalación de teja con aro poco de Inspección en HIF D=60cm tráfico pesado	un	2.00	\$ 791.318	\$ 1.582.636	0.27%		2.00	\$ 1.502.636.00	100%	2.00	\$ 1.502.636.00	100%
17	Bases y Canchales	un	2.00	\$ 522.181	\$ 1.044.362	0.19%		1.00	\$ 522.181.00	50%	1.00	\$ 522.181.00	50%
18	Instalación de tubería PVC corrugado de 6" para domiciliarias	m ^l	36.00	\$ 13.325	\$ 480.096	0.09%		23.70	\$ 316.063.00	66%	23.70	\$ 316.063.00	66%
19	Cable de inspección 0.50x0.50 para domiciliarias, incluye teja en concreto	un	8.00	\$ 396.305	\$ 3.170.440	0.56%		4.00	\$ 1.545.200.00	50%	4.00	\$ 1.545.200.00	50%
20	Instalación de sillares de 12"x6"	un	8.00	\$ 42.042	\$ 336.336	0.06%		7.00	\$ 294.084.00	88%	7.00	\$ 294.084.00	88%
21	Empalme a cámara	un	4.00	\$ 87.260	\$ 349.040	0.06%		4.00	\$ 349.040.00	100%	4.00	\$ 349.040.00	100%
22	LEÑOS												
23	Arena para base y ataque	m ³	8.00	\$ 116.579	\$ 932.632	0.17%		6.49	\$ 756.598.00	81%	6.49	\$ 756.598.00	81%
24	Llevo Compartido con Material de Obra	m ³	86.00	\$ 21.383	\$ 1.838.938	0.33%		35.92	\$ 768.077.00	42%	35.92	\$ 768.077.00	42%
25	Sub-base para pavimento	m ³	16.00	\$ 139.951	\$ 2.239.216	0.41%		15.95	\$ 2.192.022.00	125%	15.95	\$ 2.192.022.00	125%
26	OBRAS EN CONCRETO HIDRAULICO												
27	Concreto de 21Mpa para bordetas y andenes	m ³	1.00	\$ 585.016	\$ 585.016	0.11%		0.26	\$ 152.104.00	26%	0.26	\$ 152.104.00	26%
28	Concreto para pavimento 33Mpa hecho en obra	m ³	12.00	\$ 794.477	\$ 9.533.724	1.73%		15.46	\$ 12.592.460.00	132%	15.46	\$ 12.592.460.00	132%
29	ACERO												
30	Acero de refuerzo para gradetas	kg	36.00	\$ 5.722	\$ 205.992	0.04%		132.77	\$ 759.710.00	369%	132.77	\$ 759.710.00	369%
31	NOUEVOS ITEMS												
NP1	Suministro de tableros para piso posttensionado ligeros e yiviendas	un		\$ 25.000	\$ -	0.00%		14.00	\$ 350.000.00		14.00	\$ 350.000.00	
NP2	Reposición de andenes en acederos de granito, basalto, saramite u otro.	m ²		\$ 117.831	\$ -	0.00%			\$ -		0.00	\$ -	
NP3	Refranes compactados con material comun de canchero de préstamo.	m ³		\$ 62.893	\$ -	0.00%		19.62	\$ 1.232.185.00		19.62	\$ 1.232.185.00	
				\$ 36.896.111	\$ -				\$ 34.143.959.00			\$ 34.143.959.00	

NOTA: NP3 Precio contractual item 23. REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 11 ENTRE CARRERAS 7 Y 9

EMPCCALDAS A.S. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
ZONA OCCIDENTE

CONTRATO No. 1		CONTRATOS		ACTA No. 1		FECHA INICIO:		FECHA FIN:		FECHA VERIFICACION:		FECHA VERIFICACION:		FECHA VERIFICACION:		PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	
OBJETO CONTRATO: REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ANSERIA		REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ANSERIA		ACTA No. 1		AGOSTO 26 DE 2019		AGOSTO 26 DE 2019		NOVIEMBRE 28 DE 2019		NOVIEMBRE 28 DE 2019		NOVIEMBRE 28 DE 2019		49.00%	
CONTRATISTA: CONSORCIO CIAMA		SUPERVISOR: LUIS FERNANDO ARBES VASQUEZ		CONTRATUAL		VALUADO		VALUADO		VALUADO		VALUADO		VALUADO			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNO	VALUADO	VALUADO	VALUADO	VALUADO	VALUADO	VALUADO	VALUADO	VALUADO	VALUADO	VALUADO	VALUADO	VALUADO	VALUADO	VALUADO
		REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO	DE OBRAS	VALUADO	VALUADO	VALUADO	VALUADO	VALUADO	VALUADO	VALUADO	VALUADO	VALUADO	VALUADO	VALUADO	VALUADO	VALUADO	VALUADO
		PRELIMINARES	% DE OBRAS	VALUADO	VALUADO	VALUADO	VALUADO	VALUADO	VALUADO	VALUADO	VALUADO	VALUADO	VALUADO	VALUADO	VALUADO	VALUADO	VALUADO
1	Localización y replanteo	72.00	m	5.038	\$	362.736	0.07%										
2	Techo provisional en piletas y guada	432.00	m2	0.741	\$	3.776.112	0.69%										
3	Cerramiento con tela verde y soportes de guada cada 2 metros	156.00	m	13.148	\$	2.051.088	0.37%										
4	Señal perimetral y reglamentaria	2.00	und	150.000	\$	300.000	0.05%										
5	DEMOICIONES																
6	Corte con disco abrasivo	244.00	m	7.372	\$	1.798.768	0.33%										
7	Demolicion de estructuras en concreto hídrico, incluye andenes, gradetas, Calles y cunetas	18.00	m3	80.498	\$	1.448.978	0.26%										
8	EXCAVACION																
9	Excavacion en zona - Material Común - 0.9 a 2.0 Mts	180.00	m3	25.228	\$	4.577.040	0.83%										
10	Entibado horizontal tipo 1	4.00	m	30.076	\$	1.213.044	0.24%										
11	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	62.00	m3	31.642	\$	1.961.404	0.36%										
12	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO																
13	Instalacion de tubete PVC corrugado de 14"	72.00	m	26.797	\$	1.929.384	0.35%										
14	Cimera de salida de 12. H=0.04, espesor de pared e=0.20 con voladizo de 10cm a los lados y 20cm de espesor	1.80	m	615.867	\$	1.108.561	0.20%										
15	Suministro e instalacion de tapa con aro peso de inspeccion en HD	1.00	un	751.318	\$	751.318	0.14%										
16	Bases y Calverías	2.00	un	522.161	\$	1.044.322	0.19%										
17	Instalacion de tubería PVC corrugado de 6" para domiciliarias	54.00	m	13.336	\$	720.444	0.13%										
18	Cajas de inspección 0.50x0.50 para domiciliarias. Incluye tapa en concreto	10.00	un	398.305	\$	3.983.050	0.70%										
19	Instalacion de fillos de 1.5"	10.00	un	42.012	\$	420.120	0.08%										
20	Empalme a cámara	2.00	un	87.280	\$	174.560	0.03%										
21	LEÑOS																
22	Aceite para bate y alraque	12.00	m3	116.579	\$	1.398.948	0.25%										
23	Lleno compactado con Material de Obra	135.00	m3	21.383	\$	2.908.088	0.53%										
24	Sub base para pavimento tipo Invsik	25.00	m3	139.651	\$	1.998.776	0.34%										
25	CONCRETO																
26	Concreto de 21Mpa para gradetas y andenes	0.50	m3	568.016	\$	191.508	0.04%										
27	Concreto para pavimentos 21Mpa hecho en obra	18.00	m3	704.477	\$	14.180.586	2.60%										
28	ACERO																
29	Aceite de refresco para gradetas	38.00	kg	5.722	\$	268.992	0.05%										
30	NIQUELOS ITENS																
31	Suministro de tableros para piso provisional ingreso a viviendas		m		\$	25.000											
32	Reellenos compactados con material común de canchales de préstamo.		m3		\$	62.803											
NOTA: NP1. Precio contractual Item 23. REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 11 ENTRE CARRERAS 2 Y 3																	
\$ 562.16.372																	
\$ 30.807.782.00																	
\$ 30.807.782.00																	

EMPONCALDAS A.S. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS Y MANUTENCIÓN DE CALDAS
ZONA OCCIDENTE

CONTRATO N.º: 001/2019		ACTA N.º: 02		FECHA INICIACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2019		FECHA CORTE: 15 DE DICIEMBRE DE 2019		FECHA DE EJECUCIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2019		PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO: 48.00%	
OBJETO DEL CONTRATO: REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ANSERERÍA		ACTA N.º: 02		FECHA INICIACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2019		FECHA CORTE: 15 DE DICIEMBRE DE 2019		FECHA DE EJECUCIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2019		PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO: 48.00%	
CONTRATISTA: CONSORCIO CIVIANA		SUPERVISOR: LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ		ACUMULADO ANTERIOR		PREMIO ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		%	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% DE OBRAS ENTRE CARRERAS 2 Y 3 EN EL MUNICIPIO DE ANSERERÍA CALDAS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% EJECUT.	
1	PRELIMINARES										
2	Locación y limpieza	m²	72.00	5.053	363.816	0.07%	65.80	331.487,00	65.80	332.487,00	91.25%
3	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	m²	156.00	13.148	2.051.088	0.37%	0.00	-	0.00	-	0.00%
4	Señal preventiva y reglamentaria	unid	2.00	150.948	301.896	0.05%	2.00	301.896,00	2.00	301.896,00	100.00%
5	DEMOLICIONES										
6	Corre con obra ablativo	m³	264.00	7.593	1.995.152	0.35%	65.80	486.459,00	65.80	486.459,00	25.00%
7	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, graderas, calzadas y cunetas	m³	10.00	60.736	607.360	0.10%	4.94	298.836,00	4.94	298.836,00	49.40%
8	EXCAVACION										
9	Excavación en zanja - Material Común - 0.9 a 2.0 Mts.	m³	45.00	25.503	1.147.635	0.21%	27.64	704.903,00	27.64	704.903,00	61.50%
10	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m³	30.00	31.738	952.140	0.17%	11.51	365.622,00	11.51	365.622,00	38.40%
11	ESTRUCTURAS ACUEDUCTOS										
12	Instalación de tubería PVC de 3"	m	72.00	5.744	413.568	0.08%	65.80	377.955,00	65.80	377.955,00	91.39%
13	Instalación de soportadas de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor	un	10.00	40.618	406.180	0.07%	8.00	324.944,00	8.00	324.944,00	80.00%
14	Instalación de Válvulas	un	1.00	203.087	203.087	0.04%	0.00	-	0.00	-	0.00%
15	Suministro e instalación de tubería de 8" contra pa tipo abroete para acueducto de valvula	un	1.00	323.919	323.919	0.06%	0.00	-	0.00	-	0.00%
16	Empalme a tubería existente	un	2.00	87.521	175.042	0.03%	0.00	-	0.00	-	0.00%
17	LLEVAOS										
18	Aseso para baje y ataque	m³	6.00	116.929	701.574	0.13%	6.58	769.393,00	6.58	769.393,00	110.00%
19	Lleno compactado con Material de Obra	m³	24.00	21.447	514.728	0.09%	14.46	310.553,00	14.46	310.553,00	60.25%
20	Sub base para pavimento y bicelas	m³	13.00	140.371	1.824.823	0.33%	6.58	923.641,00	6.58	923.641,00	51.00%
21	CONCRETO										
22	Concreto de 21 Mps para graderas y andenes	m³	0.50	508.779	254.389	0.05%	0.00	-	0.00	-	0.00%
23	Concreto para pavimentos 42MPa hecho en obra	m³	10.00	796.860	7.968.600	1.45%	0.00	-	0.00	-	0.00%
24	ACERO										
25	Acero de refuerzo para graderas	kg	36.00	5.722	205.992	0.04%	0.00	-	0.00	-	0.00%
					\$ 20.615.285				\$ 5.295.889,00		

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
ZONA OCCIDENTAL

CONTRATO N.º		ACTA N.º		FECHA INICIACIÓN		FECHA CORTE		PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO				
OBJETO CONTRATO:		FECHA INICIACIÓN:		FECHA INICIACIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:		PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO				
CONTRATISTA:		SUPERVISOR:		PROYECTO:		VALOR ADICIONAL:		FECHA:				
CONTRATO N.º		ACTA N.º		FECHA INICIACIÓN		FECHA CORTE		PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO				
OBJETO CONTRATO:		FECHA INICIACIÓN:		FECHA INICIACIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:		PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO				
CONTRATISTA:		SUPERVISOR:		PROYECTO:		VALOR ADICIONAL:		FECHA:				
CONTRATO N.º		ACTA N.º		FECHA INICIACIÓN		FECHA CORTE		PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO				
OBJETO CONTRATO:		FECHA INICIACIÓN:		FECHA INICIACIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:		PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO				
CONTRATISTA:		SUPERVISOR:		PROYECTO:		VALOR ADICIONAL:		FECHA:				
1	PRELIMINARES											
2	Localización y señalamientos	m²	102,00	\$	5.053	\$	515.406	0,00%	80,10	\$	404.745,00	79,53%
3	Cerramiento con tapa verde y soportes de gualaca cada 2 metros	m²	216,00	\$	13.148	\$	2.839.858	0,52%	60,00	\$	788.880,00	27,78%
4	Señal preceptiva y complementaria	un	2,00	\$	150.543	\$	301.086	0,05%	2,00	\$	301.086,00	100,00%
5	DEMOLICIONES											
6	Corte con disco abrasivo	m²	372,00	\$	7.353	\$	2.750.196	0,50%	80,10	\$	592.179,00	23%
7	Demolición de estructuras en concreto hidráulico mediante andamios, gualaca, cañales y cunetas	m²	15,00	\$	80.736	\$	1.211.040	0,22%	4,81	\$	388.340,00	32,07%
8	EXCAVACION											
9	Excavación en tierra - Material Común - 0,0 a 2,0 mts	m³	74,00	\$	25.603	\$	1.887.222	0,34%	38,55	\$	982.141,00	52,09%
10	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m³	49,39	\$	31.738	\$	1.567.560	0,28%	12,82	\$	406.881,00	25,86%
11	ESTRUCTURAS ADYECTOS											
12	Instalación de tubería PVC de 4"	m	102,00	\$	5.744	\$	885.888	0,11%	80,10	\$	460.094,00	78,53%
13	Instalación de bocanudas de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor	un	14,00	\$	40.916	\$	568.652	0,10%	5,00	\$	203.090,00	35,71%
14	Instalación de Válvulas	un	1,00	\$	203.087	\$	203.087	0,04%	-	\$	-	0,00%
15	Man mano a instalación de tubería de 8" contra tipo chorizo para accionamiento de válvula	un	1,00	\$	333.919	\$	333.919	0,06%	-	\$	-	0,00%
16	Empaque a tubería existente	un	2,00	\$	87.521	\$	175.042	0,03%	-	\$	-	0,00%
17	TIENDAS											
18	Acero para bases y alcañes	m³	12,00	\$	116.029	\$	1.028.148	0,25%	8,01	\$	936.601,00	67%
19	Lleno compactado con Material de Obra	m³	40,00	\$	21.447	\$	857.800	0,16%	24,53	\$	536.095,00	61%
20	Sub base para pavimento y escaldas	m³	21,00	\$	140.371	\$	2.947.791	0,54%	-	\$	-	0%
21	CONCRETO											
22	Concreto de 21Mpa para graderas y anillos	m³	0,50	\$	586.770	\$	293.385	0,05%	-	\$	-	0%
23	Concreto para pavimentos 42MPa Resbe en obra	m³	15,00	\$	796.890	\$	11.952.900	2,17%	-	\$	-	0%
24	ALERO											
25	Acero de refuerzo para graderas	kg	36,00	\$	5.722	\$	205.992	0,04%	-	\$	-	0%
NP	NUEVOS ITENS											
NP1	floceta y limpieza	m2		\$	1.400				16,00	\$	22.400	
NP2	Balenas compactadas con material común de canchero de préstamo.	M3		\$	62.803			0,00%	15,75	\$	989.147,00	
									\$	7.002.689,00		
									\$	36.600.152		

NOTA: NP2, Precio constructivo ítem 23, REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCAÑARILLADO EN LA CALLE 11 ENTRE CARRERAS 2 Y 3

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
ZONAS DEBENTRE

CONTRATO N°:	CONTRATO 078	ACTA N°:	ACTA 02	FECHA INICIO:	AGOSTO 06 DE 2019	FECHA CORTÉ:	NOVIEMBRE 28 DE 2019	FECHA VENCIMIENTO:	DICIEMBRE 8 DE 2019	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	48,00%
OBJETO CONTRATO:	REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA	PRORROGA:		FECHA INICIO:	OCTUBRE 15 DE 2019	VALOR ADICIÓN:					
CONTRATISTA:	CONSORCIO STAMA	SUPERVISOR:	LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ	FECHA:							

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNO	CONTINENTAL			% DE OBRA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	% EJECUT.	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUT.	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL												CANTIDAD
1	PRELIMINARES:																
2	Localización y replanteo	m²	80,00	\$	5,053	\$	404,240	0,00%		74,70	\$	377,459,00	83,00%	74,70	\$	377,459,00	83%
3	Cerramiento con tela verde y sonetas de guarda cada 2 metros	m²	192,00	\$	13,143	\$	2,524,436	0,46%					0,00%	0,00	\$		0%
4	Señal prebenches y replanteos	un	2,00	\$	150,548	\$	301,096	0,05%		2,00	\$	301,096,00	100,00%	2,00	\$	301,096,00	100%
5	DEMOLICIONES																
6	Corte con disco abrasivo	m	420,00	\$	7,393	\$	3,105,660	0,56%		74,70	\$	552,257,00	18%	74,70	\$	552,257,00	18%
7	Demolición de estructuras en concreto hídrico incluye andamios, gradería, calañas, y cunetas	m²	15,00	\$	80,736	\$	1,211,040	0,22%		5,80	\$	468,269,00	38,67%	5,80	\$	468,269,00	39%
8	EXCAVACION																
9	Excavación en tierra - Material Común - 0,0 a 2,0 Mts	m³	65,00	\$	25,500	\$	1,657,500	0,29%		35,62	\$	857,411,00	53,37%	35,62	\$	857,411,00	53%
10	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m³	44,00	\$	31,726	\$	1,396,122	0,25%		5,80	\$	184,060,00	13,18%	5,80	\$	184,060,00	13%
11	ESTRUCTURAS ACUEDUCTOS																
12	Instalación de tubería PVC de 3"	m	90,00	\$	5,744	\$	516,960	0,09%					0,00%	0,00	\$		0%
13	Instalación de acomodadas de 1,7" desde el tubo madre hasta el medidor	un	20,00	\$	40,618	\$	812,360	0,15%					0,00%	0,00	\$		0%
14	Empalmes a tubería existente	un	2,00	\$	87,501	\$	175,002	0,03%					0,00%	0,00	\$		0%
15	LEÑOS																
16	Arena para base y abraque	m³	3,00	\$	116,920	\$	350,760	0,19%					0%	0,00	\$		0%
17	Lleno Compactado con Material de Obra	m³	34,00	\$	21,447	\$	729,198	0,13%					0%	0,00	\$		0%
18	Subbase para pavimento tipo rígido	m³	20,00	\$	140,371	\$	2,807,420	0,51%					0%	0,00	\$		0%
19	CONCRETO																
20	Concreto de 21Mpa para gradiente y ardayes	m³	0,50	\$	580,776	\$	290,388	0,05%					0%	0,00	\$		0%
21	Concreto para pavimentos 23MPa ftebe en obra	m³	15,00	\$	796,660	\$	11,949,900	2,17%					0%	0,00	\$		0%
22	Acomodamiento social durante toda obra (1.1.3) TRABAJADORA para todos los tramos	MES	4,00	\$	1,816,588	\$	6,866,352	1,17%		3,00	\$	4,849,764,00	75%	3,00	\$	4,849,764,00	100%
23	Instalación de valla infrarotacional 3x4 (para todos los tramos)	un	1,00	\$	762,109	\$	762,109	0,14%		2,00	\$	1,524,218,00	200%	2,00	\$	1,524,218,00	100%
							\$	36.167.630			\$	9.114.554,00			\$	9.114.554,00	

REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 26 ENTRE CARRERAS 3E Y 4E EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.

Ítem:	2	Localizacion y replanteo			Unidad:	ml
Fecha medición	Frente	Medidas longitud		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		77,00		77,00	77,00	Entre Camara C1 a la C8
				0,00	77,00	
				0,00	77,00	
				0,00	77,00	
TOTAL PRE-ACTA					77,00	

Ítem:	3	Techado provisional en plastico y guadua			Unidad:	m2
Fecha medición	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	lados			
		79,00	2,30	181,70	181,70	Entre Camara C1 a la C8
				0,00	181,70	
				0,00	181,70	
				0,00	181,70	
TOTAL PRE-ACTA					181,70	

Ítem:	4	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros			Unidad:	ml
Fecha medición	Frente	Medidas cantidad		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
TOTAL PRE-ACTA					0,00	


Ítem:	5	Señal preventiva y reglamentaria			Unidad:	un
Fecha medición	Frente	Medidas cantidad		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		1,00		1,00	1,00	En carrera 4E Camara C1
		1,00		1,00	2,00	En carrera 3E Camara C8
				0,00	2,00	
TOTAL PRE-ACTA					2,00	



REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 26 ENTRE CARRERAS 3E Y 4E EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.

Ítem:	7	Corte con disco abrasivo			Unidad:	ml	
Fecha medición	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud					
		8,00			8,00	8,00	Entre Camaras C1 - C2
		3,00			3,00	11,00	Camara C2
		9,80			9,80	20,80	Entre Camaras C2 - C3
		3,60			3,60	24,40	Contra huellas escalas entre C2 - C3
		3,20			3,20	27,60	Camara C3
		33,60			33,60	61,20	Entre Camaras C3 - C4
		1,44			1,44	62,64	Contra huellas escalas entre C3 - C4
		4,50			4,50	67,14	Camara C4
		2,10			2,10	69,24	Entre Camaras C4 - C5
		3,00			3,00	72,24	Camara C5
		32,64			32,64	104,88	Entre Camaras C5 - C6 (Escalas)
		3,00			3,00	107,88	Camara C6
		18,20			18,20	126,08	Entre Camaras C6 - C7
		3,00			3,00	129,08	Camara C7
		29,50			29,50	158,58	Entre Camaras C7 - C8
		2,94			2,94	161,52	Camara C8
					0,00	161,52	
		TOTAL PRE-ACTA				161,52	

Ítem:	8	Demolicion de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradería y cañuelas			Unidad:	m3	
Fecha medición	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
		4,00	0,70	0,15	0,42	0,42	Entre Camaras C1 - C2
		1,20	0,90	0,15	0,16	0,58	Anden entre camaras C1 - C2
		10,20	0,10	0,15	0,15	0,73	Sardinel entre Camaras C1 - C2
		1,50	1,60	0,15	0,36	1,09	Camara C2
		1,10	0,70	0,15	0,12	1,21	Anden C2
		4,70	0,70	0,15	0,49	1,70	Entre Camaras C2 - C3
		2,00	1,60	0,15	0,48	2,18	Contra huellas escalas entre C2 - C3
		1,60	1,60	0,15	0,38	2,56	Camara C3
		16,25	0,70	0,15	1,71	4,27	Entre Camaras C3 - C4
		0,72	0,70	0,15	0,08	4,35	Contra huellas escalas entre C3 - C4
		2,45	1,50	0,15	0,55	4,90	Camara C4
		1,50	0,70	0,15	0,16	5,06	Escalas entre C4 - C5
		1,50	0,35	0,15	0,08	5,14	Entre Camaras C4 - C5
		1,50	1,60	0,15	0,36	5,50	Camara C5
		1,02	0,70	0,15	0,11	5,61	Entre Camaras C5 - C6 (Escalas)
		1,50	1,60	0,15	0,36	5,97	Camara C6
		9,10	0,70	0,15	0,96	6,93	Entre Camaras C6 - C7
		1,50	1,60	0,15	0,36	7,29	Camara C7
		14,75	0,70	0,15	1,55	8,84	Entre Camaras C7 - C8
		1,47	1,65	0,15	0,36	9,20	Camara C8
					0,00	9,20	
					0,00	9,20	
		TOTAL PRE-ACTA				9,20	




REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 26 ENTRE CARRERAS 3E Y 4E EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.

Ítem:	14	Instalacion de tubería PVC corrugada de 12"			Unidad:	ml
Fecha medición	mas de una	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		longitud				
		4,90		4,90	4,90	Entre Camaras C1 - C2
		5,60		5,60	10,50	Entre Camaras C2 - C3
		17,90		17,90	28,40	Entre Camaras C3 - C4
		1,65		1,65	30,05	Entre Camaras C4 - C5
		12,70		12,70	42,75	Entre Camaras C5 - C6 (Escalas)
		9,50		9,50	52,25	Entre Camaras C6 - C7
		15,30		15,30	67,55	Entre Camaras C7 - C8
				0,00	67,55	
				0,00	67,55	
				0,00	67,55	
				0,00	67,55	
		TOTAL PRE-ACTA			67,55	

Ítem:	15	Cámara de caída D=1,2, H=3,04, espesor de pared e=0,20 con colchón de piedra pegada e=40cm y boquilla			Unidad:	ml
Fecha medición	mas de una	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		cantidad				
		2,15		2,15	2,15	Camara C1
		1,27		1,27	3,42	Camara C2
		1,15		1,15	4,57	Camara C3
		1,60		1,60	6,17	Camara C4
		1,40		1,40	7,57	Camara C5
		0,90		0,90	8,47	Camara C6
		1,65		1,65	10,12	Camara C7
		1,46		1,46	11,58	Camara C8
				0,00	11,58	
				0,00	11,58	
				0,00	11,58	
				0,00	11,58	
		TOTAL PRE-ACTA			11,58	

Ítem:	16	Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HD D=0.60cm trafico pesado			Unidad:	un
Fecha medición	mas de una	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		cantidad				
		1,00		1,00	1,00	Camara C1
		1,00		1,00	2,00	Camara C2
		1,00		1,00	3,00	Camara C3
		1,00		1,00	4,00	Camara C4
		1,00		1,00	5,00	Camara C5
		1,00		1,00	6,00	Camara C6
		1,00		1,00	7,00	Camara C7
		1,00		1,00	8,00	Camara C8
				0,00	8,00	
				0,00	8,00	
				0,00	8,00	
				0,00	8,00	
		TOTAL PRE-ACTA			8,00	



REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 26 ENTRE CARRERAS 3E Y 4E EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.

Ítem:	17	Bases y Cañuelas			Unidad:	un
Fecha medición	mas de una	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad				
		1,00		1,00	1,00	Camara C1
		1,00		1,00	2,00	Camara C2
		1,00		1,00	3,00	Camara C3
		1,00		1,00	4,00	Camara C4
		1,00		1,00	5,00	Camara C5
		1,00		1,00	6,00	Camara C6
		1,00		1,00	7,00	Camara C7
		1,00		1,00	8,00	Camara C8
				0,00	8,00	
					8,00	
					8,00	
		TOTAL PRE-ACTA			8,00	

Ítem:	18	Instalación de tubería PVC corrugada de 5" para domiciliarias			Unidad:	ml
Fecha medición	mas de una	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud				
		1,50		1,50	1,50	Domiciliaria Casa 1 margen derecha
		1,50		1,50	3,00	Domiciliaria Casa 2 margen derecha
		1,50		1,50	4,50	Domiciliaria Casa 3 margen derecha
		3,20		3,20	7,70	Domiciliaria Casa 4 margen derecha
		0,80		0,80	8,50	Domiciliaria Casa 5 margen derecha
				0,00	8,50	
					8,50	
		TOTAL PRE-ACTA			8,50	

Ítem:	19	Cajas de inspección 0,50x0,50 para domiciliarias, Incluye tapa en concreto			Unidad:	un
Fecha medición	mas de una	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad				
		1,00		1,00	1,00	Domiciliaria Casa 1 margen derecha
		1,00		1,00	2,00	Domiciliaria Casa 2 margen derecha
		1,00		1,00	3,00	Domiciliaria Casa 3 margen derecha
		1,00		1,00	4,00	Domiciliaria Casa 4 margen derecha
		1,00		1,00	5,00	Domiciliaria Casa 5 margen derecha
				0,00	5,00	
				0,00	5,00	
				0,00	5,00	
				0,00	5,00	
		TOTAL PRE-ACTA			5,00	

Ítem:	20	Instalación de silletas de 12"x6"			Unidad:	un
Fecha medición	mas de una	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad				
		1,00		1,00	1,00	Domiciliaria Casa 3 margen derecha
		1,00		1,00	2,00	Domiciliaria Casa 4 margen derecha
				0,00	2,00	
				0,00	2,00	
				0,00	2,00	
				0,00	2,00	
				0,00	2,00	
				0,00	2,00	
		TOTAL PRE-ACTA			2,00	

Supervisor: ING. LUIS FERNANDO ARIAS

REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 26 ENTRE CARRERAS 3E Y 4E EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.

Ítem:	27	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes				Unidad:	m3
Fecha medición	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
		1,60	1,60	0,20	0,51	0,51	Camara C1
		4,00	0,70	0,10	0,28	0,79	Entre Camaras C1 - C2
		1,20	0,90	0,10	0,11	0,90	Anden entre camaras C1 -C2
		1,60	1,60	0,20	0,51	1,41	Camara C2
		4,70	0,70	0,10	0,33	1,74	Entre Camaras C2 - C3
		1,60	1,60	0,20	0,51	2,25	Camara C3
		16,25	0,70	0,10	1,14	3,39	Entre Camaras C3 - C4
		1,60	1,60	0,20	0,51	3,90	Camara C4
		1,25	0,70	0,10	0,09	3,99	Entre Camaras C4 - C5
		1,60	1,60	0,20	0,51	4,50	Camara C5
		1,60	1,60	0,20	0,51	5,01	Camara C6
		9,10	0,70	0,10	0,64	5,65	Entre Camaras C6 - C7
		1,60	1,60	0,20	0,51	6,16	Camara C7
		14,75	0,70	0,10	1,03	7,19	Entre Camaras C7 - C8
		1,60	1,60	0,20	0,51	7,70	Camara C8
					0,00	7,70	
					0,00	7,70	
		TOTAL PRE-ACTA					7,70

Ítem:	28	Concreto para pavimentos 42MR hecho en obra			Unidad:	m3
Fecha medición	mas de una	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad				
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
		TOTAL PRE-ACTA				0,00

Ítem:	30	Acero de refuerzo para graderías			Unidad:	kg
Fecha medición	mas de una	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad				
			33,00	33,00	33,00	Camara C1
			33,00	33,00	66,00	Camara C2
			33,00	33,00	99,00	Camara C3
			33,00	33,00	132,00	Camara C4
			33,00	33,00	165,00	Camara C5
			33,00	33,00	198,00	Camara C6
			33,00	33,00	231,00	Camara C7
			33,00	33,00	264,00	Camara C8
				0,00	297,00	
				0,00	297,00	
				0,00	297,00	
				0,00	297,00	
		TOTAL PRE-ACTA				297,00

