	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN			F-GC-29
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA			Versión:06 2022-07-22

# CONTRATO Y AÑO	acto 043/2022	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	8.021.790
				2. VALOR ADICIÓN (+)	935.876
CONTRATISTA	CONSTRUMAQ 2022 SAS			3. VALOR TOTAL (1+2)	8.957.666
NIT O CC:	901611470-9			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	CDP INICIAL 784 DE JULIO 22 DE 2022 CDP ADICION 847 DE AGOSTO 12 DE 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	8.957.666
RP (#, rubro y fecha)	RP INICIAL 1082 DEL 16/08/2022 RP ADICION 1101 DEL 31/08/2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0



OBJETO DEL CONTRATO: Liberación de tubería por movimiento de tierra con retro cargador por emergencia acueducto regional de occidente sobre la tubería de 12" en el sector la Magdalena entre las seccionales de Anserma y Risaralda

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Acta original	X	
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).	NA	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Pagos SENA y ICBF.	NA	
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)	X	
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	X	
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A.E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)	NA	
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)	NA	
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	X	


Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

 _____ NOMBRE DE QUIEN RECIBE
  _____ FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		
Copia del acta	X	
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	X	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	X	
Copia del registro presupuestal	X	

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	CARGO	
JHOAN MANUEL SABOGAL RAMIREZ	INGENIERO DE ZONA	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Pdo. PATTY
 21-09-2022
 12:24 pm

**CONSTRUMAQ2022 SAS**

NIT: 901611470-9

Régimen: No responsable de IVA

Persona Jurídica

Kra. 23 No. 75-248 Edf. La Insula, Manizales, Caldas, Colombia

Tel. 3124156070

Email. marycar0826@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764031346749 válida desde 2022-07-18 hasta 2023-07-18 rango desde FE101 hasta FE301.

Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOSPUDIENDO
EMPLEAR LA EXPRESION ABREVIADA EMPOCALDAS**NIT:** 890803239**Dirección:** CR 23 75 82, Manizales, Caldas, Colombia**Teléfono:** 8867080**Email:** gerencia@empocaldas.com.co**Tipo de negociación:** Contado**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria**Fecha de Pago:** 21/09/2022**Total de Lineas:** 1**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:****FE110****MONEDA:** COP Colombia, Pesos**HORA EMISIÓN:** 08:27:55**FECHA FIRMADO:** 21/09/2022 08:27:56**FECHA DE EMISIÓN****FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	09	2022	21	09	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	ALQORU	ALQUILER ORUGA	LH	67,00	\$112.350,00	19,00	0,00	\$7.527.450,00

Notas:

SON: (ocho millones novecientos cincuenta y siete mil seiscientos sesenta y seis pesos)

CUFE: f8e3f58522652a053e5d1d3ac00e3b0232c82a40b314f67241b683de8179414d6eccf45e85175d88d75d710430f5525f

Subtotal:	\$7.527.450,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
IVA:	\$1.430.216,00
Total:	\$8.957.666,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$7.527.450,00	19,00%	\$1.430.216,00

Firma Digital: J+RlyXB8bnxwHTvhLpy4zNZ49R3HTVpLY59IH9W+gIEmulMbrULZkkFE+o Incn/f86EsL.PodX+6YFnnw7rruU+S0aGx6zid6neFV/pwn1DIW
Zsm+ThzN4OopKn kUvgpPN4S1HtsYF0oTBo/QlqwPNMnWLSmoKiwwiFvaXaxf0mJrQVStukpF7kqIt kJHhNm5vIV0AM83WgDAWe7Y1ibCSHi/GaC
gOkpTR5O89HE91pu4+BT1dQHz4hW LjnTVaBFn4Pnc/qLJRReOa6kvmgeHF6x70RCM01PH0H1schMN9IFAL2sKEhEvY5sH Tdt5ZFKgyNwnGVUQ0HM
CA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES**
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. FE110Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-09-21 12:00:00.000 UTC-5Estado vigente:
TÍTULO VALORCUFE:
f8e3f58522852a053e5d1d3ac00e3b0232c82a40b314f67241b6
83de8179414d6eccf45e85175d88d75d710430f5525fRAZÓN SOCIAL DEL EMISOR:
CONSTRUMAQ2022 SASRAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRIENTE:
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOSPUDIENDO EMPLEAR
LA EXPRESION ABREVIADA EMPOCALDASNIT:
901611470NIT:
890803239VALOR DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
8957666FORMA DE PAGO:
CONTADODIVISA:
COPVENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
2022-09-21 12:00:00.000 UTC-5**VALIDACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**CUDE:
18c55e0bb2a946cc4b0792427d1ba6c7e0e03b1532488c3326b
d5d94c66f5ce2d53b6f931a34ca6baf261a5d9e65cf4fPERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas NacionalesFECHA DE VALIDACIÓN:
2022-09-21 08:27:58.000 UTC-5**ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:**
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.RECEPTOR DEL EVENTO:
CONSTRUMAQ2022 SAS**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:**

Documento validado por la DIAN

FACTURA
ELECTRÓNICADIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTAEl emprendimiento
es de todos

Minhacienda

La validez de este documento podrá verificarse en la página
www.dian.gov.co



DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
 COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
 No. FE110

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
 (fecha de la firma electrónica):
 2022-09-21 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
 TÍTULO VALOR

CUFE:
 f8e3f58522852a053e5d1d3ac00e3b0232c82a40b314f67241b6
 83de8179414d6eccf45e85175d88d75d710430f5525f

EVENTO 030: Acuse de recibo de la Factura Electrónica de Venta

CUDE:
 e7b333e07d875d89ecb859ce0a9fe41bcae94f9e89486315f1db
 7de900cd34ef179d0a993918c4d499b1de1c69605092

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
 ADUANAS NACIONALES.

FECHA DE VALIDACIÓN:
 2022-09-21 02:13:44.000 UTC-5

RECEPTOR DEL EVENTO:
 CONSTRUMAQ2022 SAS

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN

EVENTO 032: Recibo del bien o prestación del servicio

CUDE:
 c82c6fe8baf3a71e049574d19bd37309e5756c2c044c9d27dd20
 fd44d967faecc897fb76c072d3eafd31d41d3952844c

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
 ADUANAS NACIONALES.

FECHA DE VALIDACIÓN:
 2022-09-21 03:55:39.000 UTC-5

RECEPTOR DEL EVENTO:
 CONSTRUMAQ2022 SAS

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN



La validez de este documento podrá verificarse en la página
www.dian.gov.co

**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES**
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. FE110Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-09-21 12:00:00.000 UTC-5Estado vigente:
TÍTULO VALORCUFE:
f8e3f58522852a053e5d1d3ac00e3b0232c82a40b314f67241b6
83de8179414d6eccf45e85175d88d75d710430f5525f**EVENTO 033: Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta**CUDE:
751ffe37ddfd5ad6054e021ef8f18b300225149a27bfb9378ba9c4
006c99cd6a3926eac0c04a7e43fcd721fa522c1931PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-09-21 03:55:59.000 UTC-5**ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:**
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.RECEPTOR DEL EVENTO:
CONSTRUMAQ2022 SAS**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:** Documento validado por la DIANDOCUMENTOS Y EVENTOS ASOCIADOS A LA
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA COMO
TÍTULO VALOR:

NRO. TOTAL DE DOCUMENTOS: 1

NRO. TOTAL DE EVENTOS: 3

FIN DE ESTE DOCUMENTOEl interesado debe comunicar a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, cualquier falla o error en el registro de los
documentos o eventos.

FECHA: 9/21/2022 -EXPEDIDO EN: BOGOTÁ



Certificación Bancaria

Manizales 12 de Julio de 2022



Señores:
A QUIEN PUEDA INTERESAR
Manizales

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSTRUMAQ 2022 SAS, identificado con NIT número 901.611.470, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:



Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA AHORROS	05900006315	2022/07/12	ACTIVA

*Si el número de identificación señalado en el presente certificado esta antecedido por un prefijo numérico, aclaramos que este se incluye para afectos de un control interno del Banco y que tales dígitos no hacen parte de número de identificación.

Atentamente,

Claudia María Posada Álvarez
Gerente Transformación de Sucursales

* Importante: Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 543 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

 F-GC-18 Versión 4 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para prestación de servicios y consultorías)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSTRUMAQ 2022 SAS	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	9016114709	FECHA DE CALIFICACIÓN	2022-09-21
NUMERO DE CONTRATO:	0043/2022	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION	
CALIDAD DEL SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	3	
	Cumplimiento en el cronograma de actividades.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación de la afiliación propia y/o del personal a cargo.	3	
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3	
	Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	30%	3	0.9
Manejo del Contrato	30%	3	0.9
EVALUADOR: (INTERVENTOR)			
NOMBRE:	Jhoann Manuel Sabogal Ramirez		
CARGO:	Ingeniero Interventor Zona Occidente		
FIRMA:			

EMPOCALDAS S.A.E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL RISARALDA


CONTRATO No.:	ACTO 043 DEL 16 DE AGOSTO DE 2022	ACTA No.:	ACTA 01 y FINAL	FECHA DE VENCIMIENTO:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2022
OBJETO CONTRATO:	LIBERACION DE TUBERIA POR MOVIMIENTO DE TIERRACON RETRO CARGADOR POR EMERGENCIA ACUEDUCTO REGIONAL OCCIDENTE SOBRE LA TUBEROA DE 12" EN EL SECTOR LA MAGDALENA ENTRE LAS SECCIONALES DE ANSERMA Y RISARALDA.	FECHA INICIACION:	16 DE AGOSTO DE 2022	FECHA VENCIMIENTO:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CONTRATISTA:	CONSTRUMAQ 2022 S.A.S	PRORROGA:	5 DIAS	VALOR ADICION:	\$ 935.876,00
		SUPERVISOR:	INGENIERO DE ZONA	FECHA:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL			PRESENTE ACTA			ACUM. PRESENTE ACTA		
			CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. TOTAL		
1	MINIRETROEXCAVADORA INCLUYE TRANSPORTE DE LA MAQUINA	HORA	67	\$ 112.350	\$ 7.527.450	67	\$ 7.527.450	67	\$ 7.527.450		\$ 7.527.450
	COSTO TOTAL				\$ 7.527.450		\$ 7.527.450		\$ 7.527.450		\$ 7.527.450
	COSTO DIRECTO				\$ 7.527.450		\$ 7.527.450		\$ 7.527.450		\$ 7.527.450
	IVA SOBRE UTILIDADES	19%			\$ 1.430.216		\$ 1.430.216		\$ 1.430.216		\$ 1.430.216
	COSTO TOTAL				\$ 8.957.666		\$ 8.957.666		\$ 8.957.666		\$ 8.957.666

SON: OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE

RESUMEN DEL CONTRATO:

Valor del Contrato	8.021.790
Adicion 01	935.876
Valor Acta 1 y final	\$ 8.957.666
Saldo No ejecutado	\$ -
SUMAS IGUALES	\$ 8.957.666 \$ 8.957.666


JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
INGENIERO DE ZONA
SUPERVISOR


MARCO ANDRES RIOS MARTINEZ
R.L CONSTRUMAQ 2022 SAS
CONTRATISTA



Manizales, septiembre 10 de 2022.

CERTIFICADO

El señor MARCO ANDRES RIOS MARTINEZ identificado con C.C. 80.095.224 de Bogotá D.C. en calidad de representante legal de CONSTRUMAQ 2022 S.A.S. con NIT. No. 901.611.470-9, certifica, bajo la gravedad de juramento que damos cumplimiento de las obligaciones laborales y de aportes parafiscales de acuerdo con el artículo 50 Ley 789 de 2002 y la normatividad vigente.

Para constancia se firma el día diez (10) de septiembre de 2022.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marco Andres Rios Martinez', is written over a faint background image of the excavator logo.

MARCO ANDRES RIOS MARTINEZ
Representante Legal
CONSTRUMAQ 2022 S.A.S.



Formación y Educación - Capacitación

Suaporte |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-09-14, 11:39:47 AM

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla: 56338203

Periodo Cotización: agosto de 2022

Periodo Servicio: septiembre de 2022

PAGADO 14/09/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUMAQ 2022 SAS		
Documento	N1901611470		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MANIZALES	Departamento	CALDAS
Representante Legal	RIOS M MARCO ANDRES		
Dirección	CR 23 #20 - 20		
Teléfono	6068822150		
Total Afiliados	1		
Identificación	CC80095224		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Contrato	Sueldo Cotizante	Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03

Periodo del Agosto a Agosto 30 de 2022

CONSTRUMAQ 2022 SAS		CÉDULA	SALARIO	DÍAS TRABAJADOS	SALARIO DEVENGADO	AJUILO DE TRANSPORTE	DOMINICAL	VALOR DOMINICAL	FESTIVO	VALOR FESTIVO	BONIFICACION	HORAS EXTRAS	VALOR HORAS EXTRAS	DESCUENTO A EMPLEADO		TOTAL A PAGAR	FIRMA
NOMBRE														SALUD	PENSIÓN		
Jannier Ochoa Serna	1.059.784.692	\$ 1.000.000	30	\$ 1.000.000	\$ 117.172									4%	40.000	\$ 1.037.000	<i>Jannier Ochoa</i>
SUMAS TOTALES				\$ 1.000.000	\$ 117.172									\$ 40.000	\$ 40.000	\$ 1.037.000	

Marco Andres Rios Martinez

MARCO ANDRES RIOS MARTINEZ
Representante Legal
CONSTRUMAQ 2022 S.A.S.

MR



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	01	Fecha del informe	10/09/2022	Acta parcial		Acta final	X
-------------------	----	----------------------	------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	✓	Acto número 043 con fecha 16 de agosto del 2022
Objeto:	✓	LIBERACIÓN DE TUBERIA POR MOVIMIENTO DE TIERRACON RETRO CARGADOR POR EMERGENCIA ACUEDUCTO REGIONAL DE OCCIDENTE SOBRE LA TUBEROA DE 12" EN EL SECTOR LA MAGDALENA ENTRE LAS SECCIONALES DE ANSERMA Y RISARALDA.
Nombre Contratista:	✓	CONSTRUMAQ 2022 SAS
Fecha del contrato:	✓	16 DE AGOSTO DE 2022
Plazo de ejecución:	✓	15 DIAS CALENDARIO
Valor inicial:	✓	\$ 8.021.790
Fecha de iniciación:	✓	16 DE AGOSTO DE 2022
Fecha de suspensión:	✓	29 DE AGOSTO DE 2022
Fecha de reiniciación:	✓	5 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Fecha de terminación inicial:	✓	30 DE AGOSTO DE 2022
Nueva fecha de terminación:	✓	10 DE SEPTIEMBRE
Adición (en valor):	✓	\$ 935.876
Prórroga (en tiempo):	✓	5 DIAS
Supervisor:		INGENIERO JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	✓	100%
Avance físico Acumulado	✓	100%

1.2. Informe de actividades

-Alquiler de mini retro excavadora para liberación y reubicación de la tubería de 12" del acueducto regional de occidente y recuperación de la banca en el sector La Magdalena (67 horas maquinaria).

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
RISARALDA	ALQUILER MIMI RETRO EXCAVADORA (HR)	0

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	15 DIAS CALENDARIO
Prorroga 01	5 DIAS CALENDARIO
Tiempo total transcurrido:	20 DIAS CALENDARIO
Avance Porcentual:	100 %

1.4 Registro fotográfico



Foto 1: Liberación tubería de 12" pulgadas



Foto 2: Reubicación tubería de 12" regional de occidente y recuperación carril vehicular



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

.5 Problemáticas en la obra:

- Fuertes y permanentes lluvias a lo largo de la temporada de ejecución de la obra
- Obstrucción de tubería de 12" en el sector La Magdalena.
- Masas de tierra saturadas de agua, imposibilitando su eficiente manejo.

1.1. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 8.021.790
Adición 01	\$ 935.876
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 8.957.666
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100 %
Inversión total ejecutada:	\$ 8.957.666
Porcentaje total ejecutado:	100 %

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES

N.A.

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Jannier Ochoa Serna	X	X	X	X	NA

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

El contratista aporta la declaración juramentada de paz y salvo y la planilla de pago de seguridad social del periodo de ejecución de la obra.



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMEN TOS DE PROTEC	
	A	NA	A	A	NA	A	A	A	

Convenciones: A:adecuada - D:deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR

Adjunto al acta de obra UNICA y Final 01 en trámite la preacta o compendio de las cantidades de obra derivadas de cada una de las actividades ejecutadas hasta la fecha de corte.

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

1 operario (empleo directo)

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA


Suscriptores de Risaralda y demás del A.R.O

8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		x
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	x	
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	x	

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1 | 4

FIRMA DEL SUPERVISOR
INGENIERO DE ZONA OCCIDENTE


JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ