



F-GC-11
Versión 6
Marzo 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	0191/2019		
CONTRATISTA	JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA	NIT O CC:	10.280.643

OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS DE MANZANARES, SAMANA Y VICTORIA		
DOCUMENTO VERIFICADOS		✓	# FOLIOS
1- Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha de recibo final de la obra.	X	✓	
2- Paz y salvo oficina de trabajo.	X	✓	
3- Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	✓	
4- Pago FIC.	X	✓	
5- Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor (CON RECIBIDO DEL DEPTO. COMERCIAL a quien se debe hacer entrega de los formatos F-AC-50, F-AC-51 y F-AC-52 por cada usuario).	X		
6- Evaluación realizada por el Supervisor (Formato F-GC-16).	X	✓	
7- Original del Acta de Liquidación.	X	✓	
8- Certificado de obra.	X	✓	
9- Evaluación atención de emergencias - Formato F-AG-07 (Sólo aplica para emergencias)	N/A		

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que recibió la documentación completa y que ésta se encuentra en la carpeta del contrato.


Laura Calderón B.

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

12/02/2020.

FIRMA

Fecha

DATOS DEL SUPERVISOR		
ARLEX QUINTERO VASQUEZ	INGENIERO DE ZONA ORIENTE	
NOMBRE	CARGO	

FIRMA

**FORMATO LEGALIZACION CONTRATOS , ORDENES DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIOS
ACTUALIZACIÓN ACTA DE RECIBO FINAL**



CONTRATO NO. 0191 DE 2019

OBJETO REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS DE MANZANARES, SAMANÁ Y VICTORIA

MUNICIPIO MANZANARES, SAMANÁ Y VICTORIA

VALOR \$185.229.371

CONTRATISTA JAVIER DE JESÚS GARCIA PAREJA

CC 10280643

PLAZO 105 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 500-47-994000018242

POLIZA DE RESP. CIVIL EXT. No. 500-74-994000003512.

COMPAÑIA DE SEGUROS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	9-sep-19	23-mar-20	\$ 55.568.811,30
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	SI	9-sep-19	22-dic-22	\$ 37.045.874,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	22-dic-19	22-dic-24	\$ 37.045.874,20
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SI	9-sep-19	23-mar-20	\$ 55.568.811,30

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SE ACTUALIZARA CON LA FIRMA DEL ACTA DE RECIBO DE LA OBRA


REQUISITOS LEGALIZACION

	CUMPLE
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	N/A
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	N/A
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA	N/A
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	N/A

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 0191 DE 2019 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS 07 FEB 2020


WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
Gerente


FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ
Secretario General


Proyector: Juan Camilo A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS - LEY 142 DE 1994 - PATRICLSUSP03V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5002127842

PÓLIZA No: 500-47-994000018242 ANEXO: 3

AGENCIA EXPEDIDORA: **FUNDADORES** COD. AGENCIA: 500 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	01	2020	20	01	2020
FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA** IDENTIFICACIÓN: CC **10.280.643**

DIRECCIÓN: **CL 64 A 21 50 OF 1507 PORTAL DG CABLE SST MANIZALEZ** CIUDAD: **MANIZALES, CALDAS** TELÉFONO: **8741337**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.803.239-9**

BENEFICIARIO: **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.803.239-9**

AMPAROS

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO			
CUMPLIMIENTO	09/09/2019	23/03/2020	55,568,811.30
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	09/09/2019	22/12/2022	37,045,874.20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		Ver Nota Aclaratoria	37,045,874.20

BENEFICIARIOS
NIT 890803239 - EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

** SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO DE MODIFICACION SEGUN ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL DE FECHA 22/12/2019, AL CONTRATO DE OBRA NO. 0191, CON LA FINALIDAD DE AJUSTAR LAS VIGENCIAS DE LA POLIZAS SEGUN LA FECHA DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

SE ACLARA QUE LA FECHA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DESDE EL 22/12/2019 HASTA EL 22/12/2024.

LAS DEMAS CONDICIONES NO MODIFICADAS DE LA POLIZA INICIAL CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA NO. 0191, DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2019, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON LA REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS DE MANZANARES, SAMANA Y VICTORIA.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ *****0.00	VALOR PRIMA: \$ *****0.00	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	IVA: \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR: \$ *****0.00
--	------------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------------------------

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
PELAEZ OCCIDENTE LTDA	3215	100.00			

Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a consultar la autenticidad de su póliza ingresando a la página www.solidaria.com.co servicios en línea, opción consulte su póliza de cumplimiento.

FIRMA ASEGURADOR



FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá CLIENTE



Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/03 - REGIMEN COMUN. ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE EMPRESAS DE SERVICIOS

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: FUNDADORES

CÓD. AGENCIA: 500

RAMO: 47

Nº PÓLIZA: 994000018242 ANEXO: 3

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA

IDENTIFICACION: CC 10.280.643

ASEGURADO: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

IDENTIFICACION: NIT 890.803.239-9

BENEFICIARIO: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

IDENTIFICACION: NIT 890.803.239-9

TEXTO ITEM 1


EL CLAUSULADO QUE REGULA LA PRESENTE POLIZA ES: 13/03/2018-1502-P-05-PATRI-CI-SUSP-03-0001 V.4 15082017-1502-NT-P-05-P150817005018006
- PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS LEY 142 DE 1994

CLIENTE



El empleo es de todos

Mintrabajo

MINTRABAJO	No. Radicado	08SE201974170010002482
	Fecha	2019-12-13 08:30:28 am
Remitente	Sede	O. T. CALDAS
	Depen	DESPACHO DIRECCIÓN TERRITORIAL
Destinatario	JAVIER DE JESUS GARCIA	
Anexos	0	Folios
 COR08SE201974170010002482		

Señores
 Javier de Jesus Garcia Pareja
 Cl 64 a N° 21-50 Of 1507
 Manizales

CONSTANCIA DE NO RECLAMACIONES, INVESTIGACIONES O SANCIONES EJECUTORIADAS

EL SUSCRITO DIRECTOR
 DEL MINISTERIO DEL TRABAJO - DIRECCION TERRITORIAL CALDAS
 En cumplimiento del numeral 19, artículo 1, de la resolución 2143 del 28 de mayo de 2014

A QUIEN INTERESE

HACE CONSTAR

Que, una vez revisado el sistema de Información de Reclamaciones, Investigaciones Administrativas Laborales y Sanciones de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de Trabajo, sede Manizales, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Radicado Solicitud	Radicado 11EE201974170010003189
Nombre y/o Razón social	Javier de Jesus Garcia Pareja
Identificación	CC 10.280.643

NO REGISTRA SANCIONES, RECLAMACIONES Y/O INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS LABORALES.


ADVERTENCIAS:

El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de Caldas, cuyas Municipios son: Manizales (Chinchiná, Filadelfia, Neira, Palestina, Villamaría) Dorada (La Dorada, Norcasia, Samaná, Victoria, Puerto Salgar (Cund.), Salamina, Riosucio, Manizales, Puerto Boyacá y Anserma, si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial.

Los datos que reporta el sistema de información únicamente corresponden a la vigencia Comprendida entre 09-09-2019 Y 30-11-2019 de acuerdo con la información aportada por el solicitante, Ejecución del contrato N° 0191-2019 Reposición de redes de acueducto y alcantarillado en los Municipios y corregimientos de Manizales, Samaná y Victoria.

ENTIDAD CONTRATANTE: *Empocaldas S.A E.S.P.*

Dado en la ciudad de Manizales el día 12 de Diciembre de 2019.


 ALVARO HERNANDO JIMÉNEZ CAICEDO
 Director Territorial

Elaboró: Alexander Selencourth
 Revisó y Aprobó: Alvaro H Jimenez C.
 C:\2019\12 y Sabo\Javier de Jesus Garcia Pareja.doc

Con Trabajo Decente el futuro es de todos



@mintrabajocol



@MinTrabajoCol



@MintrabajoCol

Sede Administrativa
 Dirección: Carrera 14 No. 99-33
 Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13
 Teléfonos PBX
 (57-1) 5186866

Atención Presencial
 Sede de Atención al Ciudadano
 Bogotá Carrera 7 No. 32-63
 Puntos de atención
 Bogotá (57-1) 5186868 Opción 2

Línea nacional gratuita
 018000 112518
 Celular
 120
 www.mintrabajo.gov.co

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P
EMPOCALDAS S.A.E.S.P

NIT 890.803.239-9


REGISTRO PRESUPUESTAL
NUMERO 000133

FECHA DE EXPEDICION 2020/01/14
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000168
COMPROMISO QUE AMPARA RESOLUCION 0009 ENE 10 DE 2020- ESTABLECE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2
019
BENEFICIARIO GARCIA PAREJA JAVIER DE JESUS
C.C NRO 10280643

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
230101030502	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA PLAN. REDES, BOCAT.	13,140,000
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		13,140,000

PLAZO DE EJECUCION 351 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

MANIZALES CALDAS



EL INGENIERO DE ZONA

CERTIFICA

Que JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA identificada con Cc. 10.280.643 ejecuto para EMPOCALDAS S.A. E.S.P. las obras pactadas según contrato 0191 de 2019.

OBJETO: REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS DE MANZANARES, SAMANA Y VICTORIA.

Con las siguientes Condiciones:	
CONTRATO DE OBRA No.	0191/2019
CONTRATISTA	JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA
NIT	10280643
REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA
C.C.	10280643
VALOR DEL CONTRATO	\$ 172.089.371,00
VALOR ADICIÓN	\$ 13.140.000
VALOR EJECUTADO	\$ 185.229.371,00
PLAZO EJECUCIÓN	105 DIAS CALENDARIO
FECHA INICIACIÓN	09/09/2019
FECHA TERMINACIÓN	22/12/2019
FECHA TERMINACION FINAL	
SUSPENSIÓN	N/A
REINICIO	N/A
SUPERVISIÓN	ARLEX QUINTERO VASQUEZ

CANTIDADES EJECUTADAS FINALES.
0191/2019

REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 3 CALLE 7A VIA PEATONAL ACCESO AL CENTRO CULTURAL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS

ÍTEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		ACTA 1	
		UN	CAN	CAN	VR.TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	Localización y replanteo de redes (Incl. Topografía y plano record detallado)	mts	40,00	36,9	247956
1.2	Cerramiento en Cinta plástica, bombones en guadua debidamente pintados H= 2 m, tres hilos de cinta plástica.	mts	87,00	22,75	143120,25
2	DEMOLICIONES VARIAS				
2.1	Demoliciones de pavimentos rígidos, Escaleras	m3	8,71	4,96	560643,68
2.2	Demoliciones varias muros en concretos, otros	m3	1,00	1,00	107381
2.3	Demoliciones de Andenes y Sardinell en concreto hidráulico	m3	1,00	1,00	94033
3	SOBREACARREOS				
3.1	Retiro de sobrantes en vehículo Automotor	m3	53,27	18,00	584658
4	EXCAVACIONES				
4.1	Excavaciones en zanja - material Común. 0 a 2 m	m3	63,81	44,03	1181765,2
4.2	Excavaciones en Material Conglomerado	m3	10,72	2,00	63818
4.3	Entibado horizontal / vertical tipo 1	ml	20,00	15,00	500745
5	RELLENOS COMPACTADOS				
5.1	Relleno compactado con material seleccionado de excavacion	m3	49,61	33,02	727430,6
5.2	Rellenos compactos con material común de cantera prestamo	m3	10,72	-	0
6	SUSTITUCIONES- BASES Y SUBBASES COMPACTOS				0
6.1	Material tipo afirmado andenes	m3	2,60	1,00	95463
6.2	Sub-base tipo INVIAS	m3	10,72	5,71	1103383,27
6.3	Sustitucion en arena limpia para tuberías	m3	18,52	7,50	1070227,5
7	ALCANTARILLADOS				
7.1	Instalacion tubería corrugada PVC-S de 160 mm (6"). Incluye manejo de aguas.	ml	36,00	14,60	221482
7.2	Instalacion tubería corrugada PVC-S de 315 mm (12"). Incluye manejo de aguas.	ml	42,00	25,50	773695,5

7.4	Empalmes a Cámaras d=1.20 m	Und	2,00	6,00	634824
7.5	Empalmes a Cajas de Inspección existentes	und	4,00	3,00	188973
7.5	Cámaras de Inspección D= 1.20 -Concreto 21 Mpa	ml	3,40	7,10	5332036,1
7.6	Base/ cañuela camara D=1.20 m en concreto	Und	2,00	3,00	1849497
7.7	Suministro e Instalacion Tapa D=0.60m en HF	Und	1,00	4,00	2093164
7.8	Cajas de Inspeccion de 0,50 x 0,50 x 0,80, Incluye tapa reforzada	und	9,00	4,00	1601348
7.11	Instalacion de silla yee de 12 x 6"	Und	9,00	2,00	110994
9	OBRAS EN CONCRETO				
9.1	Corte mecanizado profundidad 0.07 m	ml	152,00	98,47	1247122,55
9.2	Pavimento en rigido de 3000 Psi de espesor 0,12 en obra incluye Acelerante, Antisol, ensayo a flexión, diseños de mezclas.	m3	9,02	6,96	5916619,44
9.3	Adecuacion de Andenes y Rampas e=0,08 m Concreto de 3000 Psi.	m3	0,50	0,50	349304,5
10	Acompañamiento social durante toda la obra (1 TRABAJADORA para todos los tramos)	mes	1,00	1,00	1606212
11	Instalacion de valla institucional 2x4 (para todos los tramos)	und	1,00		0
12	ITEMS NO PREVISTOS				
NP 1	Losa en concreto reforzado de 1.60x1.60 x 0,18m acero de refuerzo en doble parrillas No. 4 cada 15 cms. incluye antisol y acelerante.	und	0,00	4,00	3044688
NP2	Techado provisional en plástico y guadua, (se toma del frente de obra "REPOSICION Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS")	m2	0,00	102,00	885870
	COSTO TOTAL				32.336.455
	COSTO DIRECTO				23.961.804
	ADMINISTRACION	%	24		5.750.833
	IMPREVISTOS	%	5		1.198.090
	UTILIDADES	%	5		1.198.090
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19		227.637
	TOTAL				32.336.455

CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO VIA LA PLANTA BARRIO LA PLAZUELA EN EL MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS					
ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		ACTA I	
		UN	CAN	CAN	VR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	Localización y replanteo (Incluye plano record)	ml	228,00	228,00	1144788
1.2	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	288,00	288,00	3762432
1.3	Señal preventiva y reglamentaria	und	4,00	1,00	149581
2	DEMOLICIONES				0
2.2	Demolicion de estructuras en concreto hidraulico Incluye andenes, graderia y cañuelas	m ³	6,00	0,50	40109
3	EXCAVACION				0
3.1	En material comun de 0 a 2m	m ³	260,00	252,09	5798070
3.2	En material comun de 2,1 a 4m	m ³	40,00	-	0
3.3	Entibado horizontal	ml	80,00	-	0
3.4	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor	m ³	40,00	42,00	1324428
4	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO				0
4.1	Instalacion de tuberia PVC de 3" Incluye instalacion de tee, codos, accesorios y transporte desde la planta al sitio de trabajo	m	84,00	84,00	832188
4.2	Instalacion de acometidas de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor	Un	6,00	16,00	645712
4.3	Empalme a tuberia existente	und	4,00	2,00	173920
5	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO				0
5.1	Instalacion tuberia PVC corrugada de 12"	ml	144,00	143,70	3280671
5.2	Cámara de calda D=1,2, Hs3,04, espesor de pared e=0,20 con colchón de piedra pegada e=40cm y boquilla	ml	5,00	9,04	5531711,6
5.3	Suministro e Instalacion de tapa con aro pozo de inspeccion en HD D=0.60cm para 12 toneladas	Un	5,00	5,00	3732480
5.4	Bases y Cañuelas	Un	5,00	5,00	2594145
5.5	Instalacion de tuberia PVC corrugada de 6" para domiciliarias	ml	24,00	33,40	442550
5.6	Cajas de Inspeccion 0,50x0,50*H para domiciliarias, Incluye tapa en concreto	und	6,00	8,00	3070600
5.7	Instalacion de silletas de 12"x6"	und	6,00	6,00	250458
5.8	Empalme a cámara	und	2,00	13,00	1127100
6	LLENOS				0
6.1	Areña para base y atraque	m ³	35,00	35,00	4066230

6,2	Lleno compactado con material de la obra	m ³	250,00	253,34	5244138
7	CONCRETOS				0
7,1	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes	m ³	3,00	-	0
7,2	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra	m ³	5,00	-	0
8	ACERO				0
8,1	Acero de refuerzo para graderías	Kilo	120,00	-	0
10	Acompañamiento social durante toda la obra (1 TRABAJADORA para todos los tramos)	mes	1,00	1,00	1606212
11	Instalacion de valla institucional 2x4 (para todos los tramos)	und	1,00	-	
12	ITEMS NO PREVISTOS				0
NP 1	Losa en concreto reforzado de 1.60 x1.60 x 0,18m acero de refuerzo en doble parrillas No. 4 cada 15 cms. incluye antisol y acelerante.	und	0,00	5,00	3805860
					48.623.384
	COSTO TOTAL				36.030.666
	COSTO DIRECTO				8.647.360
	ADMINISTRACION	%	24		1.801.533
	IMPREVISTOS	%	5		1.801.533
	UTILIDADES	%	5		342.291
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19		48.623.384
	TOTAL				

REPOSICION RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS					
ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		ACTA 1	
		UN.	CAN	CAN	VR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1.	Localizacion y replanteo. (Incluye topografia y plano record)	m ^l	152,00	152,00	742216
1.2	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	m ^l	164,00	160,00	1476640
1.3	Suministro, Transporte e Instalacion Señal preventiva y reglamentaria	und	2,00	2,00	344298
2	DEMOLICIONES				0
2,1	Demolicion Pavimentos y Andenes en Concreto Hidraulico	m ³	22,17	28,15	2371609,35
3	EXCAVACION				0
3,1	Excavacion en zanja - Material Comun - 0.0 a 2.0 Mts	m ³	172,76	132,31	3409496,39
3,2	Excavacion en zanja - Material Conglomerado - 0.0 a 2.0 Mts	m ³	5,00	-	0
3,3	Excavacion en zanja - Roca - 0.0 a 2.0 Mts	m ³	15,00	4,00	260832
4	REPOSICIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO				0
4,1	Instalación de tubería PVC presión RDE 21 de 3" incluye instalación de tees, codos y accesorios y transporte desde la planta al sitio de instalación.	m ^l	76,00	68,40	583315,2
4,2	Instalación de acometidas de 1/2" desde el tubo principal de 3" hasta el medidor	un	14,00	10,00	480000
5	REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO				
5,1	Instalación Tubería PVC Corrugada 305mm (12") para Alcantarillado	m ^l	76,00	74,30	1472180,2
5,2	Instalación Tubería PVC Corrugada 150mm (6") para Alcantarillado	m ^l	54,00	37,60	494064
5,3	Instalación empalme pvc corrugado de 12" X 6".	un	14,00	9,00	364572
6	ENTIBADOS				
7	CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION DOMICILIARIA				
7,1	Suministro, Transporte e Instalación Caja de Inspección Empalme domiciliario (0,50x0,50m) en Concreto 21Mpa	Und	14,00	9,00	2015739
8	RELLENOS				
8,1	Rellenos Compactados con Material de Obra	m ³	110,50	-	0
8,2	Rellenos Compactados con Material de Cantera de Prestamo. (Afirmado compactado)	m ³	22,10	132,31	12332615,1
8,3	Sustitucion en Arena limpia para Tuberías	m ³	9,00	29,50	3099122,5
9	SUSTITUCION SUB-BASE Y BASES COMPACTADAS				
9,1	Suministro, Transporte e Instalacion Subbase p/Pavimentos en Material Granular Seleccionado, compactado	m ³	22,17	24,128	2573371,84
10	CONSTRUCCION CAMARAS CIRCULARES DE INSPECCION Y EMPALMES				
10,1	Empalmes a camara de inicio y fin en buen estado	un	2,00	5,00	461470
10,2	Suministro, Transporte e Instalacion de Camara Circular de Inspeccion/Caida D=1,2m en Concreto 21Mpa	m ^l	1,20	1,30	588221,4
10,4	Suministro, Transporte e Instalacion Tapa HD D=0,60m p/Camara de Inspeccion	un	1,00	1,00	907896
11	EVACUACION DE ESCOMBROS				
11,1	Evacuación de Escombros y Sobrantes en vehiculo automotor (Incluye permiso de utilizacion de escombrera)	m ³	53,27	184,70	5280942,4

12	OBRAS EN CONCRETO HIDRAULICO				
12,2	Suministro e Instalacion de Mapa	m3	14,78	13,93	8424864
12,3	Reposicion de andenes en acabados de granito, tablón, ceramico u otro.	m2	10,00	0,22	14345,76
13	ACERO				
13,1	Suministro, Transporte e Instalación Acero de Refuerzo de 1/2" y 1 1/4" de 420 Mpa (4200Kg/cm ²)	kg	100,00	-	0
14	ITEMS NO PREVISTOS				
NP 1	Losa en concreto reforzado de 1.60 x1.60 x0,18m acero de refuerzo en doble parrillas No. 4 cada 15 cms. incluye antisol y acelerante.	und	0,00	1,00	761172
NP2	Corte mecanizado profundidad 0,07 m. (Se toma del frente de obra "REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 3 CALLE 7A VIA PEATONAL ACCESO AL CENTRO CULTURAL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS")	ml	0,00	414,80	5253442
	COSTO TOTAL				53.712.425
	COSTO DIRECTO				39.801.723
	ADMINISTRACION	%	24		9.552.414
	IMPREVISTOS	%	5		1.990.086
	UTILIDADES	%	5		1.990.086
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19		378.116
	TOTAL				53.712.425

REPOSICION DE RED DE ACUEDUCTO EN CARRERAS 6 ENTRE CALLES 8 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS					
ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		ACTA 1	
		UN	CAN	CAN	VR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,1	Localizacion y replanteo (Incluye topografia y plano record)	ml	72,00	70,00	341810
1,2	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	74,00	136,40	1258835,6
1,3	Suministro, Transporte e Instalacion Señal preventiva y reglamentaria	und	2,00	2,00	344298
2	DEMOLICIONES				0
2,1	Demolicion Pavimentos y Andenes en Concreto Hidraulico	m3	9,39	0,50	42124,5
3	EXCAVACION				0
3,1	Excavacion en zanja - Material Comun - 0,0 a 2,0 Mts	m3	59,16	44,23	1139762,87
3,2	Excavacion en zanja - Material Conglomerado - 0,0 a 2,0 Mts	m3	3,00	-	0
3,3	Excavacion en zanja - Roca - 0,0 a 2,0 Mts	m3	8,00	-	0
4	REPOSICION DE LA RED DE ACUEDUCTO				0
4,1	Instalacion de tubería PVC presión RDE 21 de 3" incluye instalacion de tees, codos y accesorios y transporte desde la planta al sitio de instalacion.	ml	72,00	62,20	530441,6
4,2	Instalacion de acometidas de 1/2" desde el tubo principal de 3" hasta el medidor	un	19,00	20,00	960000
8	RELLENOS				0
8,1	Reellenos Compactados con Material de Obra	m3	29,94	41,83	952008,97
8,2	Reellenos Compactados con Material de Cantera de Prestamo, (Afirmado compactado)	m3	5,99	-	0
8,3	Sustitucion en Arena limpia para Tuberías	m3	3,00	4,80	504264
9	SUSTITUCION SUB-BASE Y BASES COMPACTADAS				0
9,1	Suministro, Transporte e Instalacion Subbase p/Pavimentos en Material Granular Seleccionado, compactado	m3	9,39	0,50	53327,5
11	EVACUACION DE ESCOMBROS				0
11,1	Evacuacion de Escombros y Sobrantes en vehiculo automotor (Incluye permiso de utilizacion de escombrera)	m3	21,39	0,50	14296
12	OBRAS EN CONCRETO HIDRAULICO				0
12,3	Reposicion de andenes en acabados de granito, tablón, ceramico u otro.	m2	5,00	7,00	456456
13	ACERO				
	COSTO TOTAL				6.597.625
	COSTO DIRECTO				4.888.940
	ADMINISTRACION	%	24		1.173.346
	IMPREVISTOS	%	5		244.447
	UTILIDADES	%	5		244.447
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19		46.445
	TOTAL				6.597.625

REPOSICION Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS					
ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		ACTA 1	
		UN	CAN	CAN	VR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,1	Localización y replanteo (Incluye plano record)	m	168,00	130,00	650650
1,2	Techado provisional en plástico y guadua	m2	510,00	-	0
1,3	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	m	340,00	250,00	3266000
1,4	Señal preventiva y reglamentaria	und	4,00	4,00	596540
1,5	Instalación de valla institucional 2x4	und	1,00	-	0
2	EXCAVACION				0
2,1	En material común de 0 a 2m	m³	90,00	122,44	3093324,16
2,4	En conglomerado	m³	0,00	30,00	838770
2,5	Entibado horizontal Tipo I	m	85,00	95,00	2838885
2,6	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m³	14,00	14,00	440146
3	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO				0
3,1	Instalación tubería PVC corrugada de 12"	m	168,00	107,00	2442810
3,1	Cámara de caída D=1,2, H=3,04, espesor de pared e=0,20 con colchón de piedra pegada e=40cm y boquilla con tapa en concreto	m	4,00	7,85	4803532,75
3,3	Bases y Cañuelas	Un	4,00	5,00	2594145
4	LLENOS				
4,1	Arena para base y atraque	m³	42,00	18,20	2108124,2
4,2	Lleno compactado con material de la obra	m³	90,00	149,53	3176914,38
10	Acompañamiento social durante toda la obra (1 TRABAJADORA para todos los tramos)	mes	2,00	2,00	3212424
11	Instalacion de valla institucional 2x4 (para todos los tramos)	und	1,00	1,00	757217
5	ITEMS NO PREVISTOS				
NP 1	Transporte, Suministro e Instalacion de cesped para cancha	m2	0,00	400,00	5600000
	COSTO TOTAL				36.419.482
	COSTO DIRECTO				26.987.390
	ADMINISTRACION	%	24		6.476.974
	IMPREVISTOS	%	5		1.349.369
	UTILIDADES	%	5		1.349.369
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19		256.380
	TOTAL				36.419.482


REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 8 Y 9 FRENTE AL HOSPITAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS					
ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		ACTA 2 Y FINAL	
		UN	CAN	CAN	VR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	Localización y replanteo de redes (Incl. Topografía y plano record detallado)	mts	0,00	-	0,000
1.2	Cerramiento en Cinta plástica, bombones en guadua debidamente pintados H= 2 m, tres hilos de cinta plástica.	mts	0,00	-	0,000
2	DEMOLICIONES VARIAS				0,000
2.1	Demoliciones de pavimentos rígidos, Escaleras	m3	0,00	3,5	399300,376
2.2	Demoliciones varias muros en concretos, otros	m3	0,00	-	0,000
2.3	Demoliciones de Andenes y Sardiné en concreto hidráulico	m3	0,00	-	0,000
3	SOBREACARREOS				0,000
3.1	Retiro de sobrantes en vehículo Automotor	m3	0,00	10,3	334692,019
4	EXCAVACIONES				0,000
4.1	Excavaciones en zanja - material Común 0 a 2 m	m3	0,00	32,8	881221,616
4.2	Excavaciones en Material Conglomerado	m3	0,00	3,0	97290,541
4.3	Entibado horizontal / vertical tipo 1	m	0,00	-	0,000
5	RELLENOS COMPACTADOS				0,000
5.1	Relleno compactado con material seleccionado de excavación	m3	0,00	28,1	617979,859
5.2	Rellenos compactos con material común de cantera prestamo	m3	0,00	3,0	388162,092
6	SUSTITUCIONES- BASES Y SUBBASES COMPACTOS				0,000
6.1	Material tipo afirmado andenes	m3	0,00	-	0,000
6.2	Sub-base tipo INVIAS	m3	0,00	4,2	803092,972
6.3	Sustitucion en arena limpia para tuberías	m3	0,00	2,1	296524,366


7	ALCANTARILLADOS			-	0,000
7.1	Instalacion tubería corrugada PVC-S de 160 mm (6"). Incluye manejo de aguas.	ml	0,00	-	0,000
7.2	Instalacion tubería corrugada PVC-S de 315 mm (12"), Incluye manejo de aguas.	ml	0,00	12,0	364092,000
7.4	Empalmes a Cámaras d=1.20 m	Und	0,00	-	0,000
7.5	Empalmes a Cajas de Inspección existentes	und	0,00	-	0,000
7.5	Cámaras de Inspección D= 1.20 - Concreto .21 Mpa	ml	0,00	-	0,000
7.6	Base/ cañuela camara D=1.20 m en concreto	Und	0,00	-	0,000
7.7	Suministro e Instalacion Tapa D=0.60m en HF	Und	0,00	-	0,000
7.8	Cajas de Inspeccion de 0,50 x 0,50 x 0,80, incluye tapa reforzada	und	0,00	-	0,000
7.11.	Instalacion de silla yea de 12 x 6"	Und	0,00	-	0,000
9	OBRAS EN CONCRETO			-	0,000
9.1	Corte mecanizado profundidad 0.07 m	ml	0,00	28,0	354620,000
9.2	Pavimento en rigido de 3000 Psi de espesor 0,12 en obra incluye Acelerante, Antisol, ensayo a flexión, diseños de mezclas.	m3	0,00	3,5	3003024,401
9.3	Adecuacion de Andenes y Rampas e= 0,08 m Concreto de 3000 Psi.	m3	0,00	-	0,000
10.	Acompañamiento social durante toda la obra (1 TRABAJADORA para todos los tramos)	mes	0,00	-	0,000
11.	Instalacion de valla institucional 2x4 (para todos los tramos)	und	0,00	-	0,000
	COSTO TOTAL				7.540.000
	COSTO DIRECTO				5.587.255
	ADMINISTRACION	%	24		1.340.941
	IMPREVISTOS	%	5		279.363
	UTILIDADES	%	5		279.363
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19		53.079
	TOTAL				7.540.000

TOTAL OBRA

185.229.371

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRECIENTOS SETENTA Y UNO


 ARLEX QUINTERO VASQUEZ
 INGENIERO DE ZONA
 EMPOCALDAS, E.S.E.S.P.

 F-GC-16 Versión 3 Mayo 2013		EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN	
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA (Aplica para obras civiles)			
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	GARCIA PAREJA JAVIER DE JESUS ✓	DIRECCIÓN:	
NIT O CEDULA	10280643 ✓	FECHA DE CALIFICACIÓN	2019-12-06 ✓
NÚMERO DE CONTRATO:	0191 ✓	CALIFICACIÓN	3 ✓
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION	
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.	3	
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor	3	
	Resultado en los ensayos.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.	3	
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.	3	
	Cumplimiento del plazo establecido.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.	3	
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3	
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).	3	
	Presentación al día de la bitácora.	3	
ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.	3	
	Pago a proveedores y sub-contratistas.	3	
	Manejo del impacto urbano y ambiental.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6
EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)			
NOMBRE:	ARLEX QUINTERO VASQUEZ		
CARGO:	Ingeniero de Zona		
FIRMA:			

ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO	0191 DE 2019 ✓
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ ✓
CC	16.114.304 DE MARQUETALIA CALDAS
OBJETO	REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS DE MANZANARES, SAMANA, Y VICTORIA ✓
REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA ✓
CC	10.280.643 ✓
CONTRATISTA	JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA ✓
NIT.	10.280.643-2 ✓
MUNICIPIO	MANZANARES, SAMANA Y VICTORIA ✓
COSTO DIRECTO	\$ 185.229.371
ADMINISTRACIÓN 24 %	\$ 32.941.867
IMPREVISTOS 5 %	\$ 6.862.889
UTILIDAD 5 %	\$ 6.862.889
I.V.A. 19 %	\$ 1.303.949
VALOR TOTAL OBRA	\$ 185.229.371 INCLUIDO A.I.U. E IVA
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 185.229.371 ✓
SALDO NO EJECUTADO	\$ 0
RECURSOS	CREDITO DE LOS 10.000 MIL MILLONES ✓
SUPERVISIÓN	INGENIERO DE ZONA
PLAZO	CIENTO CINCO (105) DÍAS CALENDARIO ✓
CDP	00168 DE ENERO 14/2020 ✓
RP	000133 DE ENERO 14/2020 ✓

En la ciudad de Manizales a los **12 FEB 2020**, se reunieron los señores **WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ**, GERENTE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. **ARLEX QUINTERO VASQUEZ** Como SUPERVISOR Zona Oriente de EMPOCALDAS S.A E.S.P., y el Señor **JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA**, en condición de contratista con el fin de Efectuar la entrega Final, a EMPOCALDAS S.A E.S.P de las obras realizadas en desarrollo del contrato en referencia.

En consecuencia una vez diligenciada la inspección de las obras realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a Liquidar el Presente Contrato.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones futuras, por obras deterioradas por circunstancias previstas y no previstas, ejecutadas por el Contratista y que hace referencia el Contrato.

BALANCE DEL CONTRATO:



VALOR OBRAS CIVILES	185.229.371	
Valor Acta FINAL		13.140.000 ✓
Valor Acta Parcial No. 1		172.089.371 ✓
Saldo Por Ejecutar		0
SUMAS IGUALES	185.229.371	185.229.371

NO SE CONCEDIÓ ANTICIPO


El contratista deberá realizar la constitución de la garantía de estabilidad por el 20% del valor total del contrato con vigencia de 5 años contados a partir de la fecha del ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL


Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.


WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
Gerente
EMPOCALDAS S.A.E.S.P. 


JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA
Contratista


ARLEX QUINTERO VASQUEZ
Ingeniero Zona Oriente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


ANDRÉS FELIPE TABA ARROYABE
Jefe Contratación,
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	5	295.200	0	0	0	295.200
NUOVA E.P.S.S.A.	EPS037	900156264	2	2	81.400	0	0	0	81.400
SANITAS	EPS005	800251440	5	2	235.300	0	0	0	235.300
ARP(Administradoras: 1)				10	879.800	0	0	0	879.800
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	10	879.800	0	0	0	879.800
CCF(Administradoras: 1)				10	609.500	0	0	0	609.500
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	10	609.500	0	0	0	609.500
Gran Total					4.633.200	0	0	0	4.633.200

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO.	TIPO DE EMPRESA		
Nº 900278889	7	ENGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S	B 32	SEGUROS COLPATRIA 14-4	SUCURSAL	4830	JURIDICA		
CAJUN-DEP		DIRECCION	TELEFONO	EMAIL					
14473		CARRERA 4 1000	8798875	info_arquiaz@hotmail.com					

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES Y MORA	ENTIDAD RECAUDADA
2019-11	2019-12	170-9880	E	2019-12-18	TODOS LOS DIESTROS	TODOS	TODOS	18.204.300	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PEN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
73 en 20	1701899C	2019-12-18	Pagada							

EMPLEADO	NOVEDADES	DIAS	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			TARIFA PARAFISENA			TOTAL	
			ABO.	NOV.	DEC.	NOVEMBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE		NOVIEMBRE
1	1	14	439.500	439.500	439.500	439.500	439.500	439.500	439.500	439.500	439.500	439.500	439.500	439.500	439.500	439.500	439.500	439.500	439.500
2	2	25	698.097	698.097	698.097	698.097	698.097	698.097	698.097	698.097	698.097	698.097	698.097	698.097	698.097	698.097	698.097	698.097	698.097
3	3	2	55.236	55.236	55.236	55.236	55.236	55.236	55.236	55.236	55.236	55.236	55.236	55.236	55.236	55.236	55.236	55.236	55.236
4	4	30	1.047.651	1.047.651	1.047.651	1.047.651	1.047.651	1.047.651	1.047.651	1.047.651	1.047.651	1.047.651	1.047.651	1.047.651	1.047.651	1.047.651	1.047.651	1.047.651	1.047.651
5	5	30	977.781	977.781	977.781	977.781	977.781	977.781	977.781	977.781	977.781	977.781	977.781	977.781	977.781	977.781	977.781	977.781	977.781
6	6	20	1.106.423	1.106.423	1.106.423	1.106.423	1.106.423	1.106.423	1.106.423	1.106.423	1.106.423	1.106.423	1.106.423	1.106.423	1.106.423	1.106.423	1.106.423	1.106.423	1.106.423
7	7	29	1.008.432	1.008.432	1.008.432	1.008.432	1.008.432	1.008.432	1.008.432	1.008.432	1.008.432	1.008.432	1.008.432	1.008.432	1.008.432	1.008.432	1.008.432	1.008.432	1.008.432
8	8	15	578.756	578.756	578.756	578.756	578.756	578.756	578.756	578.756	578.756	578.756	578.756	578.756	578.756	578.756	578.756	578.756	578.756
9	9	25	942.500	942.500	942.500	942.500	942.500	942.500	942.500	942.500	942.500	942.500	942.500	942.500	942.500	942.500	942.500	942.500	942.500
10	10	30	828.166	828.166	828.166	828.166	828.166	828.166	828.166	828.166	828.166	828.166	828.166	828.166	828.166	828.166	828.166	828.166	828.166



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA		
Nº 900276506	7	INDUSMAQUINARIA Y ARQUITECTURA S.A.S	8 32	SEGUROS COLPATRIA -14-4	SUCURSAL	4330	Judicial		
MUN-DEP		DIRECCION	TELEFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES				
17-873		CARRERA 4 8003	3798875	ingp_jarquissas@hotmail.com	S				

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2019-11	2019-12	1701689A	E	2019-12-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	18.204.300	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA								
70 de 70	2019-12-19	Pagos								

TOTALES IBC			
IBC PENSION	58.518.910	IBC SALUD	58.209.007
IBC RIESGOS	58.209.007	IBC CAJAS	80.444.027
		IBC PARAF	0

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 4)				69	9.386.300	0	0	0	9.386.300
PROTECCION	230201	800229739	0	9	1.305.500	0	0	0	1.305.500
COLFONDOS	231001	800227940	6	4	410.500	0	0	0	410.500
COLPENSIONES	25-14	900396004	7	14	2.077.700	0	0	0	2.077.700
PORVENIR	230301	800224808	8	42	5.572.800	0	0	0	5.572.800
EPS (Administradoras: 10)				70	2.372.300	0	0	0	2.372.300
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	19.900	0	0	0	19.900
EPSC SALUDVIDA	EPSC33	830074184	5	1	50.900	0	0	0	50.900
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	1	33.200	0	0	0	33.200
ESSO ASMET SALUD	ESSO62	900935126	7	19	613.200	0	0	0	613.200
NUOVA EPS S.A	EPS037	900156264	2	-24	695.500	0	0	0	695.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	190.600	0	0	0	190.600
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	7	431.000	0	0	0	431.000
Gran Total					11.395.600	0	0	0	11.395.600

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
MEDIMAS EPS	EPS044	901097473	5	9	218.800	0	0	0	218.800
NUOVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900455264	2	1	42.400	0	0	0	42.400
MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	EPS045	901097473	5	3	81.800	0	0	0	81.800
ARP (Administradoras: 1)	14-4	860002183	9	70	4.070.900	0	0	0	4.070.900
SEGUROS COLPATRIA			9	70	4.070.900	0	0	0	4.070.900
CCF (Administradoras: 1)	CCF11	890606490	5	70	2.394.800	0	0	0	2.394.800
Gran Total				70	18.204.300	0	0	0	18.204.300

