

**ACTA DE PAGO No. 4 Y FINAL**

**CONTRATO** No. 0203 DE 2019

**OBJETO** PRESTAR APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL CRÉDITO DE LOS \$10.000 MILLONES ZONA 2 – LA DORADA.

**CONTRATISTA** HERNAN YULETH RIVERA RAMIREZ

**C.C. No.** 1.053.817.333

**VALOR DEL ACTA** \$4.084.348


<b>CONTROL FINANCIERO</b>	
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>\$16.337.392</b>
ACTA PARCIAL No. 01	\$4.084.348
ACTA PARCIAL No. 02	\$4.084.348
ACTA PARCIAL No. 03	\$4.084.348
ACTA No. 04 Y FINAL	\$4.084.348
<b>SALDO POR PAGAR</b>	<b>0</b>

En La Dorada (Caldas) a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2019, se reunieron: ARLEX QUINTERO VASQUEZ ingeniero de zona oriente de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y el contratista HERNAN YULETH RIVERA RAMIREZ, con el fin de tramitar el pago de los días comprendidos del mes de diciembre del 2019.


VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO NO. 4 Y FINAL: CUATRO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$4.084.348).

El contratista se encuentra al día con los aportes de salud (SURA), pensión (COLPENSIONES) y riesgos profesionales (ARL SURA) correspondientes al mes de noviembre de 2019.

El supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió con las obligaciones y actividades que desarrollan en el objeto acordado.





No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes intervienen en ella.

  
**ARLEX QUINTERO VASQUEZ**  
Ingeniero zona oriente  
Supervisor

  
**HERNAN YULETH RIVERA RAMIREZ**  
Contratista



	<p>F-GF-02 Versión 2 Enero de 2010</p>	<p>EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN FINANCIERA</p>	
<p><b>DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO. 04 Y FINAL</b></p>			
<p>EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS NIT. 890.803.239-9</p>			
<p>CENTRO DE COSTOS</p>	<p>CODIGO DEL PROCEDIMIENTO</p>	<p>REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR</p>	
<p>OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566</p>			
<p>FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO</p>			
<p>DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO.004 Y FINAL</p>			
<p>(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)</p>			
<p>CIUDAD Y FECHA: LA DORADA, DICIEMBRE 26 DE 2019</p>			
<p>NOMBRES Y APELLIDOS: HERNAN YULETH RIVERA RAMIREZ</p>			
<p>CEDEJA O NIT: 1.053.817.333</p>			
<p>DIRECCION: CALLE 67 E No. 39 -16</p>			
<p>DESCRIPCION DE LA OPERACION PRESTAR APOYO A LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL CREDITO DE LOS \$10.000 MILLONES</p>			
<p>POR CONCEPTO DE: ZONA 2 - LA DORADA</p>			
<p>ACTA No. 4 Y FINAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0203 DEL 2019.</p>			
<p>SUBTOTAL: \$ 4.084.348,00</p>		<p>RETENCION RENTA: 0</p>	
<p>IVA ASUMIDO ( ): 0</p>		<p>TOTAL A PAGAR: 0</p>	
<p>FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR:            HERNAN YULETH RIVERA RAMIREZ          CC. 1.053.817.333 de MANIZALES, CALDAS</p>			



Grupo Operatividades

**BBVA Colombia**  
**NIT 860.003.020-1**  
**Certifica**

Que nuestro(a) cliente **HERNAN YULETH RIVERA RAMIREZ**, identificado(a) con **cédula de ciudadanía número 1.053.817.333** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 009078601** aperturada el **26 de octubre del 2018**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, a los **09 días** del mes de **octubre** del año **2019**.

---

**Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:**

Cuenta de 10 dígitos: **0009078601**

Cuenta de 16 dígitos: **0009000200078601**

Cuenta de 20 dígitos: **00130009000200078601**

---

Firma autográfica

---

Responsable servicio al cliente  
BBVA Colombia

*Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.*

La Dorada, 26 de diciembre del 2019.

Señores  
**EMPOCALDAS S.A E.S.P**  
Manizales, Caldas


**Referencia:** Cuenta de cobro No. 4 y final del contrato No. 203 del 2019

**Asunto:** Solicitud de abstención de practicar retención en la fuente

Abstenerse de practicar retención en la fuente a título de renta según parágrafo 2 del Artículo 383 del estatuto tributario, en base a este declaro que no he contratado dos o más personas asociadas a la actividad desempeñada.

Atentamente,

  
**HERNAN YULETH RIVERA RAMIREZ**  
Contratista




La Dorada, Diciembre 26 de 2019

**EL INGENIERO DE ZONA ORIENTE DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN  
CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 0203 DE 2019**

**CERTIFICA QUE:**

El contratista HERNAN YULETH RIVERA RAMIREZ, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 1.053.817.333 de Manizales Caldas, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que me reporta en el Acta No. 4 y final del contrato No. 0203 de 2019 periodo comprendido en el mes de diciembre de 2019.

Para constancia se firma a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2019.

  
**ARLEX QUINTERO VASQUEZ**  
Ingeniero zona oriente  
Supervisor



La Dorada, 26 de diciembre del 2019


### INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO N°:	0203 DE 2019
CONTRATISTA:	HERNAN YULETH RIVERA RAMIREZ
NIT O C.C.:	1.053.817.333 DE MANIZALES
OBJETO:	PRESTAR APOYO A LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL CREDITO DE LOS \$10.000 MILLONES ZONA 2 - LA DORADA
RECURSOS:	CRÉDITO 10.000 MILLONES 2019
CDP:	00727 DE AGOSTO 01 DEL 2019
RP:	No. 000921 SEPTIEMBRE 09 DE 2019
CONTRATANTE:	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
MUNICIPIO:	LA DORADA (CALDAS)
TOTAL:	\$ 16.337.392
SUPERVISOR:	ARLEX QUINTERO VASQUEZ
ACTA DE INICIO:	09/09/2019
VENCIMIENTO:	31/12/2019

En el presente informe se hace un resumen de los frentes de obra correspondientes al contrato No. 0194 del 2019, que ya se han finalizado y recibidos a satisfacción.

Dirección: Barrio la Magdalena, calle 7ª entre carreras 7 y 8  
Objeto: Reposición y optimización del alcantarillado  
Valor inicial: \$ 76.245.083  
Valor final: \$ 61.951.532  
Duración: 45 días  
Observaciones: El sitio presenta inestabilidad en el terreno, se autoriza al contratista a poner un entibado tipo 1 y demoler los pavimentos cuya base se removió.

Registro fotográfico:




*Fotografías 1 y 2: Ejecución de la obra y entrega de la misma respectivamente.*

Dirección: Sector centro, carrera 3 entre calles 16 y 22  
Objeto: Reposición y optimización del acueducto  
Valor inicial: \$ 103.422.128  
Valor final: \$ 93.576.275  
Duración: 90 días

Observaciones:

El contrato presenta terminación anormal debido a que la comunidad se opuso a que terminen las obras, ya que se presentan retrasos considerables y se excede el tiempo contractual. Se entrega la obra con el acueducto nuevo entre las calles 16 a 20, el contratista solicita una prórroga de 45 días con el fin de terminar esta obra y algunos frentes que aún están activos

Registro fotográfico:



*Fotografías 3 y 4: Ejecución de la obra, se encuentra terminada desde la carrera 16 a la calle 20.*

Dirección:

Calle 1 entre carreras 6 y 7, barrio las Villas

Objeto:

Reposición y optimización del alcantarillado

Valor inicial:

\$ 89.533.916

Valor final:

\$ 65.069.596


Duración:

45 días

Observaciones:

El contrato se ejecuta con total normalidad, el pavimento presenta fisuras por lo que se le hace un requerimiento al contratista para realizar su respectiva reparación.

Registro fotográfico:



*Fotografías 5 y 6: Se ejecutó la obra con normalidad, la estructura del pavimento sufrió un asentamiento por mala compactación, lo que generó grietas en el concreto hidráulico.*

Dirección: Carrera 5, etapa Magisterio

Objeto: Reposición y optimización de las redes de acueducto y alcantarillado

Valor inicial: \$ 98.143.032\*


Valor final: \$ 101.252.440

Duración: 60 días

Observaciones: \*Se decide realizar el cambio de la red de acueducto en esta etapa, el presupuesto inicial solo contemplaba el cambio de la red de alcantarillado.

La obra se ejecuta con normalidad, como novedad se decide hacer un revestimiento en concreto reforzado sobre el tubo ya que está demasiado superficial y puede presentar fallas por la presión que ejercen los vehículos sobre el pavimento.


Registro fotográfico:



*Fotografías 7 y 8: Obras transcurrieron con normalidad en el sector.*

Dirección: Planta de tratamiento de agua potable del Llano  
Objeto: Reposición de la estructura del techo de la planta y optimización de la iluminación.  
Valor inicial: \$ 41.070.491  
Valor final: \$ 41.382.774  
Duración: 35  
Observaciones: Las obras se ejecutaron incumpliendo todas las normas de seguridad y salud en el trabajo, el personal ejecuta actividades en altura sin contar con los elementos necesarios para su protección, sin la adecuada formación ni los permisos expedidos por el vigía correspondiente. El contratista hace caso omiso a los memorandos e informes de incumplimientos correspondientes.

Registro fotográfico:




*Fotografías 9 y 10: Trabajadores a cargo del contratista ejecutando actividades en altura sin las medidas de seguridad correspondientes.*

En general, se observa un retraso considerable en la ejecución de las obras, el contratista solicita cuarenta y cinco (45) días de prórroga ya que hubo condiciones ajenas a las partes que impidieron que se terminara el contrato en el tiempo contractual pactado inicialmente.

Elaborado por

Revisado por

  
**HERNAN YULETH RIVERA RAMIREZ**  
Contratista

  
**ARLEX QUINTERO VASQUEZ**  
Ingeniero zona oriente  
EMPOCALDAS S.A.E.S.P

