

CONTRATACION

	F-GC-11 Versión 6 Marzo 2019	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	EMERGENCIA -ACTO No. 008 DE SEPTIEMBRE 04 DE 2020		
CONTRATISTA	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA	NIT O CC:	4.413.512

OBJETO DEL CONTRATO:	REPARACION POR EMERGENCIA CONDUCCION TARCARA, SECTOR SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS.
----------------------	---

DOCUMENTO VERIFICADOS	<input checked="" type="checkbox"/>	# FOLIOS
1- Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha de recibo final de la obra.	X	✓
2- Paz y salvo oficina de trabajo.	X	✓
3- Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	✓
4- Pago FIC.	X	✓
5- Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor (CON RECIBIDO DEL DEPTO. COMERCIAL a quien se debe hacer entrega de los formatos F-AC-50, F-AC-51 y F-AC-52 por cada usuario).	N/A	✓
6- Evaluación realizada por el Supervisor (Formato F-GC-16).	X	✓
7- Original del Acta de Liquidación.	X	
8- Certificado de obra.	X	
9- Evaluación atención de emergencias - Formato F-AG-07 (Sólo aplica para emergencias)	X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que recibió la documentación completa y que ésta se encuentra en la carpeta del contrato.

Susana Gomez Osorio  
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

  
FIRMA

Fecha \_\_\_\_\_

DATOS DEL SUPERVISOR		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO ZONA NORTE - CENTRO	
NOMBRE	CARGO	



FORMATO LEGALIZACION CONTRATOS, ORDENES DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIOS  
ACTUALIZACIÓN PÓLIZA CON ACTA DE RECIBO



CONTRATO DE EMERGENCIA 008 DE 2020

OBJETO REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN TÁRCARA SECTOR SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS.

MUNICIPIO AGUADAS, CALDAS  
VALOR \$9.617.490  
CONTRATISTA HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA  
C.C 4.413.512  
PLAZO 15 DIAS CALENDARIO, CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No. 4240101034298  
POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 4245101044963  
COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	4-sep-20	18-dic-20	\$ 2.898.300,00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SI	4-sep-20	18-sep-23	\$ 1.932.200,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI	10-sep-20	10-sep-25	\$ 1.932.200,00
RESPONSABILIDAD CIVIL	SI	4-sep-20	18-dic-20	\$ 2.898.300,00

REQUISITOS LEGALIZACION CUMPLE

ESTAMPILLA PRODESARROLLO NA

ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD NA

ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA NA

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR NA

CLAUSULAS EXORBITANTES NA


LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1092 DE 2015, ADEMÁS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE EMERGENCIA 008 DE 2020 EN LO REFERENTE A GARANTIAS.

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

  
WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ  
Gerente

  
GUSANA GÓMEZ OSORIO

20 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020

  
ANDRÉS FELIPE TABARES ARROYAVE  
Secretario General



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR**

**EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN <b>MANIZALES</b>			SUCURSAL <b>MANIZALES</b>			COD.SUC <b>42</b>		NO.PÓLIZA <b>42-45-101044963</b>		ANEXO <b>3</b>		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO <b>ANEXO NO CAUSA PRIMA</b>	
20 10 2020		04 09 2020			00:00		04 09 2025		23:59			

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL <b>VALLEJO HERRERA, HERNANDO ANTONIO</b>								IDENTIFICACIÓN <b>CC: 4.413.512</b>			
DIRECCIÓN: <b>CRA 10 NO 2 13</b>						CIUDAD: <b>CHINCHINA, CALDAS</b>				TELÉFONO: <b>3148446597</b>	

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: <b>EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.</b>								IDENTIFICACIÓN NIT: <b>890.803.239-9</b>			
DIRECCIÓN: <b>CRA. 23 NO. 75-82</b>						CIUDAD: <b>MANIZALES, CALDAS</b>				TELÉFONO <b>8867080</b>	
ADICIONAL:											

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO N 007 CUYO OBJETO ES: REPARACION POR EMERGENCIA CODUCCION TARCARA SECTOR SANTA RITA EN EL CIPJO DE AGUADAS

**AMPAROS**

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS											
AMPAROS											
				VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		SUMA ASEG/ACTUAL		SUMA ASEG/ANTERIOR	
CUMPLIMIENTO				04/09/2020		18/12/2020		\$2,898,300.00			
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES				04/09/2020		18/09/2023		\$1,932,200.00			
ESTABILIDAD DE LA OBRA								\$1,932,200.00		\$-2,312,340.00	
SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *											

**ACLARACIONES**

\* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA EL NUMERO DEL CONTRATO.

CONTRATO No. 008 DE 2020.

VALOR PRIMA NETA		GASTOS EXPEDICIÓN		IVA		TOTAL A PAGAR		VALOR ASEGURADO TOTAL		PLAN DE PAGO	
\$ *****0.00		\$ *****0.00		\$ *****0.00		\$ *****0.00		\$ *****6,762,700.00		CONTADO	
INTERMEDIARIO						DISTRIBUCION COASEGURO					
NOMBRE		CLAVE		% DE PART.		NOMBRE COMPAÑIA		% PART.		VALOR ASEGURADO	
LUZ MARIA HERRERA GIRLADO ASESORES		164054		100.00							

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

*Manuel Sarmiento*

42-45-101044963

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicespresidente de Flujos

FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTÁ D.C. TELEFONO: 2166977

INSEGALLEG0

1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR**

**EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42		NO.POLIZA 42-45-101044963		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	
20 10 2020			04 09 2020			00:00		04 09 2025		23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO NO CAUSA PRIMA											

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL VALLEJO HERRERA, HERNANDO ANTONIO								IDENTIFICACIÓN CC: 4.413.512			
DIRECCIÓN: CRA 10 NO 2 13						CIUDAD: CHINCHINA, CALDAS			TELÉFONO: 3148446597		

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.								IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9			
DIRECCIÓN: CRA. 23 NO. 75-82						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 8867080		

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELÉFONO: 8813280 - MANIZALES

42-45-101044963

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Samiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**

**RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN <b>MANIZALES</b>			SUCURSAL <b>MANIZALES</b>			COD.SUC <b>42</b>		NO.PÓLIZA <b>42-40-101034298</b>		ANEXO <b>3</b>		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
20 10 2020		04 09 2020			00:00		18 12 2020		23:59		ANEXO NO CAUSA PRIMA	

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL <b>VALLEJO HERRERA, HERNANDO ANTONIO</b>							IDENTIFICACIÓN CC: 4.413.512				
DIRECCIÓN: CRA 10 NO 2 13							CIUDAD: CHINCHINA, CALDAS			TELÉFONO: 3148446597	

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO: <b>EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.</b>							IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9				
DIRECCIÓN: CRA. 23 NO. 75-82							CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO 8867080	
BENEFICIARIO: 890803239 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.							ADICIONAL:				

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:  
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA EL NUMERO DEL CONTRATO.  
RATO No. 008 DE 2020.

**AMPAROS**

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS						
AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	04/09/2020	18/12/2020	\$ 2,898,300.00		

**ACLARACIONES**

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA EL NUMERO DEL CONTRATO.  
CONTRATO No. 008 DE 2020.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****2,898,300.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LUZ MARIA HERRERA GIRLADO ASESORES	164054	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.  
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.  
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

*Manuel Sarmiento*

42-40-101034298

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE  
CUMPLIMIENTO  
RCE CONTRATOS**

CUIDAD DE EXPEDICION MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42		NO.POLIZA 42-40-101034298		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICION DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	
20 10 2020			04 09 2020			00:00		18 12 2020		23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO NO CAUSA PRIMA											

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL VALLEJO HERRERA, HERNANDO ANTONIO								IDENTIFICACION CC: 4.413.512			
DIRECCION: CRA 10 NO 2 13						CIUDAD: CHINCHINA, CALDAS				TELÉFONO: 3148446597	

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.								IDENTIFICACION NIT: 890.803.239-9			
DIRECCION: CRA. 23 NO. 75-82						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS				TELÉFONO: 8867080	
BENEFICIARIO: 890803239 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.											

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

*Mmsm?*

42-40-101034298

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

INESGALLEGO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



El empleo es de todos

Mintrabajo

Señores  
Hernando Antonio Vallejo  
Cr 10 N° 2-13Manizales

### CONSTANCIA DE NO RECLAMACIONES, INVESTIGACIONES O SANCIONES EJECUTORIADAS

EL SUSCRITO DIRECTOR  
DEL MINISTERIO DEL TRABAJO - DIRECCION TERRITORIAL CALDAS  
En cumplimiento del numeral 19, artículo 1, de la resolución 2143 del 28 de mayo de 2014

#### A QUIEN INTERESE HACE CONSTAR

Que, una vez revisado el sistema de información de Reclamaciones, Investigaciones Administrativas Laborales y Sanciones de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de Trabajo, sede Manizales, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Radicado Solicitud	Radicado 05EE2020741700100003005
Nombre y/o Razón social	Hernando Antonio Vallejo
Identificación	CC 4.413.512

#### NO REGISTRA SANCIONES, RECLAMACIONES Y/O INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS LABORALES.


##### ADVERTENCIAS:

El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de Caldas, cuyas **Municipios** son: Manizales (Chinchiná, Filadelfia, Neira, Palestina, Villamaría) Dorada (La Dorada, Norcasia, Samaná, Victoria, Puerto Salgar (Cund.), Salamina, Neira, Aránzazu, Riosucio, Manzanares, Pensilvania, Puerto Boyacá y Anserma, si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial.

Los datos que reporta el sistema de información únicamente corresponden a la vigencia comprendida entre el 7 de Septiembre de 2020 y el 10 de septiembre de 2020, de acuerdo con la información aportada por el solicitante, Ejecución del contrato N° Emergencia 008 Reparación por emergencia conducción Tarcata, sector Santa rita en el Municipio de Aguadas

**ENTIDAD CONTRATANTE:** *Empocaldas S.A. E.S.P.*

Dado en la ciudad de Manizales el día 13 de octubre de 2020.

  
ALVARO HERNANDO JIMÉNEZ CAICEDO  
Director Territorial

No. Radicado: 08SE2020741700100003331  
 Fecha: 2020-10-15 11:49:07 am  
 Remitente: Sede: D. T. CALDAS  
 Daper: DESPACHO DIRECCIÓN TERRITORIAL  
 Destinatario: HERNANDO ANTONIO VALLEJO  
 Anexos: 0 Folios: 1  
 08SE2020741700100003331



Para verificar la validez de este documento escaneé el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

**HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA**

C.C. No. 4.413.512

**HACE CONSTAR**

Que me encuentro a **PAZ Y SALVO** con el personal que trabajo en las obras referente a la EMERGENCIA ACTO No. 008 de septiembre 04 de 2020, en lo referente al Pago de la Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Para constancia se firma a los Diez (10) días del mes de Septiembre de 2020.



**HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA**

C.C. No. 4.413.512

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034**


**CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC**

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	4413512
Primer Nombre ó Razón Social	HERNADO ANTONIO
Primer Apellido (si es Persona natural)	VALLEJO
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	Cédula de Ciudadanía
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CARRERA 7 No. 6 - 27
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3148446597
Correo electrónico	claudi3032@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	008
Número Contrato de Obra	008
Nombre Obra	EMERGENCIA SECTOR SANTA RITA
Fecha Inicio Obra	07/09/2020
Fecha Terminación Obra	10/09/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	AGUADAS CALDAS
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	SEPTIEMBRE
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$9,617,490.00
Costo Total Mano de Obra	\$9,617,490.00
Número de Trabajadores en el Periodo	2
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$43,890.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$43,890.00
Total Pagado	\$43,890.00
Valor del Pago	\$43,890.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	67605110
Fecha de Creación	28/09/2020 05:00:27 p.m.
Banco	BANCOLOMBIA

# Comprobante

de pago en línea



## SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

**Pago realizado por:** CLAUDIA PATRICIA VILLEGAS MUNOZ

**Nro. de factura:** 67605110

**Descripción del pago:** Pago Ordinario - FIC

**Nro. de referencia:** 172.31.32.175

**Nro. de referencia 2:** 03

**Nro. de referencia 3:** VALLEJO

**Fecha y hora de la transacción:** Lunes 28 de Septiembre de 2020 05:00:01 PM

**Nro. de comprobante:** 0000041753

**Valor pagado:** \$ 43,890.00

**Cuenta:** \*\*\*\*\*7145

**Bancolombia S.A.**

Comuníquese con nuestra  
línea de atención al cliente al  
número 1856 379 014, en  
horario de atención al cliente.

Atención al Cliente Bancolombia: Bogotá 042 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554  
0000 - Bucaramanga 042 0100 - Pereira 340 12 01 - El resto del país  
042 0100. Línea de atención al cliente Bogotá 1856 379 014, en  
horario de atención al cliente. No asista alguna irregularidad.

© Bancolombia S.A. 2020. Todos los derechos reservados.  
Bancolombia S.A.

Atención al cliente en sus principales canales mediante vínculos de correo electrónico:  
atencioncliente@bancolombia.com, chat@bancolombia.com, soporte@bancolombia.com

EL INGENIERO ZONA NORTE CENTRO DE CALDAS

CERTIFICA

Que el Señor HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA Con C.C. No. 4.413.512, ejecuto a Entera Satisfacción para EMPOCALDAS S.A. E.S.P. mediante la "EMERGENCIA ACTO No. 008 DE SEPTIEMBRE 04 DE 2020, Valor Total FINAL Ejecutado \$ 9.617.490,00

OBJETO:

REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCION TARCARA, SECTOR SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS

Con las Sigüientes Condiciones:

CONTRATO DE OBRA No.	EMERGENCIA ACTO No. 008 DE SEPTIEMBRE 04 DE 2020
CONTRATISTA	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	4.413.512
VALOR DEL CONTRATO	\$ 9.661.000,00
VALOR ADICIÓN	\$ 0,00
VALOR EJECUTADO	\$ 9.617.490,00
PLAZO EJECUCIÓN	QUINCE (15 ) DIAS
FECHA INICIACIÓN	SEPTIEMBRE 07 DE 2020
FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL	SEPTIEMBRE 21 DE 2020
FECHA TERMINACION FINAL	SEPTIEMBRE 10 DE 2020
SUSPENSIÓN	
REINICIO	
SUPERVISIÓN	INGENIERO ABEL ROJAS RUBIANO - ZONA NORTE CENTRO.

CANTIDADES EJECUTADAS FINALES.  
EMERGENCIA ACTO No. 008 DE 2020

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		CONDICIONES FINALES	
		UND	CANTIDAD	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	Localizacion y replanteo .	GBL	1,00	1,00	250.000
2	Excavación en material común	m3	42,00	28,13	646.990
3	Rellenos	m3	39,00	25,70	385.500
4	Instalación de tubería por termofusión	ml	84,00	75,00	3.000.000
5	Empalmes	und	2,00	2,00	2.000.000
6	Anclajes en tubería galvanizada de diámetro 1 1/2" son 4 pilotes L=1,50m	und	2,00	1,00	350.000
7	Vehículos para transporte de personal	und	5,00	3,00	660.000
8	Transporte de tubería en vehículo desde la Planta al sitio	und	1,00	1,00	300.000
9	Soldadura de portaflanche diámetro 8"	und	2,00	2,00	400.000
<b>OBRAS ADICIONALES</b>					
11	Construcción de dos pilotes de 2".	Und		2,00	700.000
12	Empalme de P- P	Und		1,00	625.000
13	Soldadura de dos Siletas y anclaje de tubería de 2"	und		1,00	300.000
<b>COSTO TOTAL</b>					<b>9.617.490</b>

COSTO DIRECTO	7.126.706	
ADMINISTRACION %	24	1.710.409
IMPREVISTOS %	5	356.335
UTILIDADES %	5	356.335
SUMA ANTES IVA		9.549.786
I. V. A. %	19	67.704
SUMA		9.617.490
TOTAL OBRAS OBRAS CIVILES		9.617.490
AMORTIZACION ANTICIPO %		0
TOTAL CONTRATO DE EMERGENCIA ACTO No. 008 DE 2020		9.617.490

PERSONAL DE LA OBRA:

DIRECTOR DE OBRA:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA.
RESIDENTE:	

ESTE CERTIFICADO SE EXPIDE A SOLICITUD DEL INTERESADO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

  
ABEL ROJAS RUBIANO  
INGENIERO ZONA NORTE CENTRO.  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

EL INGENIERO ZONA NORTE CENTRO DE CALDAS

CERTIFICA

Que el Señor HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA Con C.C. No. 4.413.512, ejecuto a Entera Satisfacción para EMPOCALDAS S.A. E.S.P. mediante la "EMERGENCIA ACTO No. 008 DE SEPTIEMBRE 04 DE 2020, Valor Total FINAL Ejecutado \$ 9.617.490,00

OBJETO:

REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCION TARCARA, SECTOR SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS

Con las Sigüientes Condiciones:	
CONTRATO DE OBRA No.	EMERGENCIA ACTO No. 008 DE SEPTIEMBRE 04 DE 2020
CONTRATISTA	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	4.413.512
VALOR DEL CONTRATO	\$ 9.661.000,00
VALOR ADICIÓN	\$ 0,00
VALOR EJECUTADO	\$ 9.617.490,00
PLAZO EJECUCIÓN	QUINCE (15 ) DIAS
FECHA INICIACIÓN	SEPTIEMBRE 07 DE 2020
FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL	SEPTIEMBRE 21 DE 2020
FECHA TERMINACION FINAL	SEPTIEMBRE 10 DE 2020
SUSPENSIÓN	
REINICIO	
SUPERVISIÓN	INGENIERO ABEL ROJAS RUBIANO - ZONA NORTE CENTRO.

CANTIDADES EJECUTADAS FINALES.  
EMERGENCIA ACTO No. 008 DE 2020

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		CONDICIONES FINALES	
		UND	CANTIDAD	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	Localizacion y replanteo .	GBL	1,00	1,00	250.000
2	Excavación en material común	m3	42,00	28,13	646.990
3	Rellenos	m3	39,00	25,70	385.500
4	Instalación de tubería por termofusión	ml	84,00	75,00	3.000.000
5	Empalmes	und	2,00	2,00	2.000.000
6	Anclajes en tubería galvanizada de diámetro 1 1/2" son 4 pilotes L=1,50m	und	2,00	1,00	350.000
7	Vehículos para transporte de personal	und	5,00	3,00	660.000
8	Transporte de tubería en vehículo desde la Planta al sitio	und	1,00	1,00	300.000
9	Soldadura de portaflanche diámetro 8"	und	2,00	2,00	400.000
<b>OBRAS ADICIONALES</b>					
11	Construcción de dos pilotes de 2".	Und		2,00	700.000
12	Empalme de P- P	Und		1,00	625.000
13	Soldadura de dos Silletas y anclaje de tubería de 2"	und		1,00	300.000
<b>COSTO TOTAL</b>					<b>9.617.490</b>

COSTO DIRECTO		7.126.706
ADMINISTRACION %	24	1.710.409
IMPREVISTOS %	5	356.335
UTILIDADES %	5	356.335
SUMA ANTES IVA		9.549.786
I. V. A. %	19	67.704
SUMA		9.617.490
TOTAL OBRAS OBRAS CIVILES		9.617.490
AMORTIZACION ANTICIPO %		0
TOTAL CONTRATO DE EMERGENCIA ACTO No. 008 DE 2020		9.617.490

PERSONAL DE LA OBRA:

DIRECTOR DE OBRA:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA.
RESIDENTE:	

ESTE CERTIFICADO SE EXPIDE A SOLICITUD DEL INTERESADO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

ABEL ROJAS RUBIANO  
INGENIERO ZONA NORTE CENTRO.  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



F-AG-07  
Versión 1  
Enero 2017

EMPOCALDAS S.A E.S.P

EVALUACION ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

**MEMORIA DEL EVENTO**

FECHA Y HORA DE LA EMERGENCIA	Septiembre 04 de 2020 - En las horas de la Mañana.
FECHA Y HORA EN LAS QUE SE REGRESA A LAS CONDICIONES DE NORMALIDAD	La emergencia se Ejecuta entre Septiembre 04 de 2020 a septiembre 10 de 2020, periodo en que se realizaron los trabajos contratados mediante ACTO No. 008 DE septiembre 04 DE 2020, Se termina El Cambio de 75 metros de tubería de POLIETILENO DE 8". En la Emergencia Conducción Tarcara Sector Santa Rita en el Municipio de Aguadas, Caldas.-
BREVE DESCRIPCION	En la Zona se ejecutan construcción de vias por parte del propietario de los terrenos, y debido a un corrimiento lateral de masas de tierra, rompe la tubería existente de asbesto cemento D=8", dando lugar a la Emergencia 008 de 2020, y el Cambio de la tubería existente por tubería de polietileno D= 8"debidamente termofusionada y garantizar de nuevo el servicio de agua potable al municipio de Aguadas y Corregimiento de Arma.
POSIBLES CAUSAS	La Causa del siniestro presentado fue el deslizamiento de masas de tierra, las cuales afecto la tubería existente en asbesto cemento de 8", dando lugar a Cambiarse por tubería de Polietileno de 8", material resistente apto para este tipo de roturas.
IMPACTO DE LA EMERGENCIA	El principal impacto fue la suspensión de agua potable en algunos sectores del Municipio de Aguadas, al punto que se requirió la contratación de Carrotanques para suministro de agua potable, mientras duro la emergencia y se restablecio el Servicio.
NUMERO DE USUARIOS AFECTADOS	La problemática presentada, afectó aproximadamente a 1600 Usuarios del municipio de aguadas.

**CHEQUEO DE LAS ACCIONES DEL EVENTO**

ASPECTO EVALUADO	SI	NO	OBSERVACIONES
La emergencia estaba contemplada dentro del plan de emergencia y contingencia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Imprevisto
Se habían realizado simulacros previos de esta emergencia?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
El protocolo de actuación se activó según lo previsto en el plan de emergencia y contingencia?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
El comité de emergencias cumplió con las funciones establecidas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Se encontró disponible el stock de materiales necesarios para superar esta emergencia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Se cumplió lo establecido en materia de comunicaciones?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
La emergencia fue superada en el tiempo previsto?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fue necesario solicitar apoyo de entes Externos?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Fue necesario solicitar apoyo de personal de otras seccionales?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Fecha de la evaluación

Septiembre 14 de 2020

ABEL ROJAS RUBIANO- Ingeniero Zona.  
Nombre y Cargo de quien evalúa

  
Firma

 F-GC-16  
Versión 3  
Mayo 2013

EMPOCALDAS S.A E.S.P  
GESTIÓN CONTRATACIÓN

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA  
(Aplica para obras civiles)

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	VALLEJO HERRERA HERNANDO ANTONIO	DIRECCIÓN:	
NIT O CEDULA	4413512	FECHA DE CALIFICACIÓN	2020-10-05
NUMERO DE CONTRATO:	008/2020	CALIFICACIÓN	3

Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala:  
Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1.  
Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A


TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES

CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.	3
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .	3
	Resultado en los ensayos.	3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.	3
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.	3
	Cumplimiento del plazo establecido.	3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.	3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3
	Solicitud oportuna de trámites	3

	jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).	
	Presentación al día de la bitácora.	3
ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.	3
	Pago a proveedores y sub-contratistas.	3
	Manejo del impacto urbano y ambiental.	3

CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6


EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)

NOMBRE:	Abel rojas
CARGO:	Ingeniero Interventor Zona Oriente
FIRMA:	

## ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

CONTRATO	ACTO No 008 DE SEPTIEMBRE DE 2020
CONTRATISTA:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S. P
REPRESENTANTE LEGAL	WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
CC	16.114.604 DE SAMANA
OBJETO	REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN TARCARA, SECTOR SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS.
MUNICIPIO	AGUADAS, CALDAS. -
COSTO DIRECTO	\$ 7.158.948
ADMINISTRACIÓN 24 %	\$ 1.718.147
IMPREVISTOS 5 %	\$ 357.947
UTILIDAD 5 %	\$ 357.947
I.V.A. 19 %	\$ 68.010
VALOR TOTAL OBRA	\$ 9.617.490 INCLUIDO A.I.U. E IVA
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 9.617.490
SALDO NO EJECUTADO	\$ 43.510
RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN	INGENIERO ZONA CENTRO NORTE
PLAZO	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS
CDP	00091 DE ENERO 01 DE 2020.
RP	000734 DE SEPTIEMBRE 04 DE 2020

En la ciudad de Manizales a los Diez (10) días del mes Septiembre de 2020, se reunieron los señores ABEL ROJAS RUBIANO, Ingeniero Supervisor y el señor HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA, Contratista, con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO OBRA FINAL, Según ACTO No 008 DE SEPTIEMBRE 4 DE 2020

  
ABEL ROJAS RUBIANO  
Ingeniero Zona Centro Norte  
EMPOCALDAS, S.A. E.S.P

  
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA  
Contratista.



**EMPOCALDAS A.S. E.S.P.**  
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
SECCIONAL AGUADAS - CALDAS -

CONTRATO No: EMERGENCIA -ACTO No: 008 DE SEPTIEMBRE 4 DE 2020	ACTA No.: 1 Y FINAL
REPARACION POR EMERGENCIA CONDUCCION TARCARA, SECTOR SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS.	FECHA INICIACION: SEPTIEMBRE 07 DE 2020
MUNICIPIO: AGUADAS, CALDAS.-	FECHA VENCIMIENTO: SEPTIEMBRE 21 DE 2020
REPRESENTANTE LEGAL:	VALOR CONTRATO: \$ 9.661.000,00
CONTRATISTA: HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA.	VALOR ADICION No. 1:
	SUPERVISION: ABEL ROJAS RUBIANO
	FECHA: SEPTIEMBRE 14 DE 2020

ITEM	DESCRIPCION	LIND	CONTRACTUAL		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADO
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	% EJECUC.	CANTIDAD	
1	Localización y replanteo .	GBL	1,00	250.000	0,00	0	1,00	250.000,0	1,00	250.000,0	100,00
2	Excavación en material común	m3	42,00	23.000	0,00	0	28,13	646.990,0	28,13	646.990,0	66,98
3	Rellenos	m3	39,00	15.000	0,00	0	25,70	385.500,0	25,70	385.500,0	65,90
4	Instalación de tubería por termofusión	ml	84,00	40.000	0,00	0	75,00	3.000.000,0	75,00	3.000.000,0	89,29
5	Empalmes	und	2,00	1.000.000	0,00	0	2,00	2.000.000,0	2,00	2.000.000,0	100,00
6	Anclajes en tubería galvanizada de diámetro 1 1/2" son 4 pilotes L=1,50m	und	2,00	350.000	0,00	0	1,00	350.000,0	1,00	350.000,0	50,00
7	Vehículos para transporte de personal	und	5,00	220.000	0,00	0	3,00	660.000,0	3,00	660.000,0	60,00
8	Transporte de tubería en vehículo desde la Planta al sitio	und	1,00	300.000	0,00	0	1,00	300.000,0	1,00	300.000,0	100,00
9	Soldadura de portaflanche diámetro 8"	und	2,00	200.000	0,00	0	2,00	400.000,0	2,00	400.000,0	100,00
11	OBRRAS ADICIONALES										
11	Construcción de dos pilotes de 2".	Und		350.000	0,00	0	2,00	700.000,0	2,00	700.000,0	
12	Empalme de P. P	Und		625.000	0,00	0	1,00	625.000,0	1,00	625.000,0	
13	Soldadura de dos Silleras y anclaje de tubería de 2"	und		300.000	0,00	0	1,00	300.000,0	1,00	300.000,0	
<b>COSTO TOTAL</b>				<b>\$ 9.661.000,00</b>				<b>9.617.490</b>		<b>9.617.490</b>	

**COSTO DIRECTO** 7.158.948

ADMINISTRACION	%	24
IMPREVISTOS	%	5
UTILIDADES	%	5

SUMA ANTES IVA 9.592.990

I. V. A. 68.010

**TOTAL ACTA No 01 y FINAL - OBRAS** 9.661.000

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS (\$ 9.617.490,00) MCTE.

**RESUMEN DEL CONTRATO:**

Valor del Contrato 9.661.000

Valor Adición No. 01 0

Valor Acta Parcial No. 1 ( Fecha: DE 2019) 9.617.490

Valor Acta 1 y FINAL ( Fecha: Septiembre 14 de 2020) 9.617.490

SUMA 43.510

Saldo del Contrato 9.661.000

**SUMAS IGUALES** 9.661.000

*Handwritten signature/initials*

<b>CONTRATO No:</b> EMERGENCIA -ACTO No. 008 DE SEPTIEMBRE 4 DE 2020	<b>ACTA No.:</b> 1 Y FINAL
<b>OBJETO:</b> REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN TARCARA, SECTOR SANTA RITA EN EL MUNICIPIO: AGUADAS, CALDAS.	<b>FECHA INICIACIÓN:</b> SEPTIEMBRE 07 DE 2020
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	<b>VALOR CONTRATO:</b> \$ 9.661.000,00
<b>CONTRATISTA:</b> HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA.	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b> SEPTIEMBRE 21 DE 2020
	<b>VALOR CONTRATO + ADICIÓN:</b>
	<b>FECHA:</b> SEPTIEMBRE 14 DE 2020

**RESUMEN ANTICIPO:**

Valor Anticipo  
 Amortización Valor Acta (Fecha: DE 2019)  
 Amortización Valor Acta 1 y final (Fecha: Septiembre 14 DE 2020)  
 SUMA  
 Saldo Anticipo

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

**SUMAS IGUALES**

0	0
---	---

*Hernando Vallejo Herrera*  
 Nombre: HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA  
 Contratista.

*Abel Rojas Rubiano*  
 Nombre: ABEL ROJAS RUBIANO  
 INGENIERO ZONA  
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

## ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS N0 1

**CONTRATO N°:** EMERGENCIA ACTO 008 DE SEPTIEMBRE 4 DE 2020

**CONTRATISTA:** HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA.

**OBJETO:** REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN TARCARA, SECTOR SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS.-

**VALOR TOTAL:** \$ 9.661.000,00 INCLUIDO I.V.A.

**RECURSOS:** PROPIOS

**PLAZO:** QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS, CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

**SUPERVISOR:** INGENIERO ZONA

**CDP.** 00091 DE ENERO 01 DE 2020

**R.P.** 00734 DE SEPTIEMBRE 04


**DE 2020**


En la ciudad de Manizales a los Ocho (08) Días del mes de Septiembre 2020, se reunieron los señores WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ como Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P, ABEL ROJAS RUBIANO como Supervisor del Contrato, y HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA, Contratista con el fin de convenir precios no pactados en el Contrato Emergencia Acto No. 008 de Septiembre 4 de 2020.

Ítems	Descripción	Und	Vr. Unitario
11	Construcción de Pilotes de 2'.	Und	\$ 350.000,00
12	Empalmes de P- P	Und	\$ 625.000,00
13	Soldadura de dos silletas y anclaje de tubería de 2"	Und	\$ 300.000,00


**Los precios Incluyen A.I.U.**

No siendo otro el motivo de la presente se firma por los que en ella intervinieron

  
**WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ**  
Gerente  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

  
**ABEL ROJAS RUBIANO**  
Ingeniero de zona Norte  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

  
**HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA Vo.Bo.**  
Contratista

  
Jefe Operación y Mantenimiento.



CONTRATO No.	DECLARATORIA DE EMERGENCIA - ACTO No. 001 DE FEBRERO 12 DE 2109.	PRE-ACTA No.: 1 Y FINAL
CONTRATISTA:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA.	FECHA: SEPTIEMBRE 14 DE 2020
SUPERVISIÓN:	ABEL ROJAS RUBIANO	FECHA INICIACION: SEPTIEMBRE 07 DE 2020
OBJETO: REPARACION POR EMERGENCIA CONDUCCION TARCARA SECTOR SANTA RITA, EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS.		

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1	Localización y replanteo .	GLOBAL		1,00	1,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	GBL	ACUMULADO	
								1,00	1,00	
								0,00	1,00	
								0,00	1,00	
CANTIDAD DE PAGO									1,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2	Excavación en material común	M3		28,13	28,13

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
				75	0,5	0,75	28,125	0,00	28,13	
							0	0,00	28,13	
CANTIDAD DE PAGO									28,13	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3	Rellenos	M3		25,70	25,70

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
				75	0,5	0,75	28,125	0,00	28,13	
				-75,00		0,0324	-2,43	0,00	25,70	
CANTIDAD DE PAGO									25,70	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4	Instalación de tubería por termofusión	ML		75,00	75,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Unidad	M3	ML	ACUMULADO	
				75,00			0,00	75,00	75,00	
							0,00	0,00	75,00	
							0,00	0,00	75,00	
CANTIDAD DE PAGO									75,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
5	Empalmes	UND		2,00	2,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Unidad	M3	UND	ACUMULADO	
							0,00	2,00	2,00	
							0,00	0,00	2,00	
							0,00	0,00	2,00	
CANTIDAD DE PAGO									2,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
6	Anclajes en tubería galvanizada de diámetro 1 1/2" son 4 pútes L=1,50m	UND		1,00	1,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Unidad	M3	UND	ACUMULADO	
							0,00	1,00	1,00	
							0,00	0,00	1,00	
CANTIDAD DE PAGO									1,00	

*Handwritten signature/initials*

## ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO	ACTO No 008 DE SEPTIEMBRE DE 2020
CONTRATISTA:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S. P
REPRESENTANTE LEGAL	WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
CC	16.114.604 DE SAMANA
OBJETO	REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCIÓN TARCARA, SECTOR SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS.
MUNICIPIO	AGUADAS, CALDAS. -
COSTO DIRECTO	\$ 7.158.948 /
ADMINISTRACIÓN 24 %	\$ 1.718.147
IMPREVISTOS 5 %	\$ 357.947
UTILIDAD 5 %	\$ 357.947
I.V.A. 19 %	\$ 68.010
VALOR TOTAL OBRA	\$ 9.617.490 / INCLUIDO A.I.U. E IVA
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 9.617.490 /
SALDO NO EJECUTADO	\$ 43.510 /
RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN	INGENIERO ZONA CENTRO NORTE
PLAZO	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS
CDP	00091 DE ENERO 01 DE 2020.
RP	000734 DE SEPTIEMBRE 04 DE 2020

En la ciudad de Manizales a los **20 NOV 2020** se reunieron los señores: WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ, Gerente de EMPOCALDAS S.A.E.S.P., ABEL ROJAS RUBIANO Como SUPERVISOR Zona Centro Norte de EMPOCALDAS S.A E.S.P., y el Señor HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA, Contratista con el fin de Efectuar la entrega, por parte del contratista a EMPOCALDAS S.A E.S. P de las obras realizadas en desarrollo del Acto No 008 De Septiembre 04 de 2020.

En consecuencia, una vez diligenciada la inspección de las obras realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a Liquidar el Presente Contrato.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones futuras, por obras deterioradas por circunstancias previstas y no previstas, ejecutadas por el Contratista y que hace referencia el Contrato.

**BALANCE DEL CONTRATO:**

VALOR OBRAS CIVILES	9.661.000	
Valor Acta 1 Y final		9.617.490
Saldo No Ejecutado		43.510
SUMAS IGUALES	9.661.000	9.661.000

**NO SE CONCEDIÓ ANTICIPO**


El contratista deberá realizar la constitución de la garantía de estabilidad por el 20% del valor total del contrato con vigencia de 5 años contados a partir de la fecha del **ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL**

Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto.


No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.




**WILDER BERSON ESCOBAR ORTIZ**  
Gerente  
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.




Vo.Bo.  
**ABEL ROJAS RUBIANO**  
Ingeniero Zona Oriente  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



Vo.Bo.  
**SÉRGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS**  
Jefe de Operación y Mantenimiento  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



**HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA**  
Contratista.



Vo.Bo.  
**ANDRÉS FELIPE TABA ARROYABE**  
Jefe Contratación.