

CONTRATACION

	F-GC-11 Versión 6 Marzo 2019	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	EMERGENCIA -ACTO No. 009 DE SEPTIEMBRE 09 DE 2020		
CONTRATISTA	JOHN HENRY POSADA RESTREPO	NIT O CC:	18.497.293

OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TEJA MASTER 1000 0,36 x 2,44, A TODO COSTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CUERVOS, MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS.
----------------------	--

DOCUMENTO VERIFICADOS	<input checked="" type="checkbox"/>	# FOLIOS
1- Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha de recibo final de la obra.	X	
2. Paz y salvo oficina de trabajo.	X	
3- Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
4- Pago FIC.	X	
5- Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor (CON RECIBIDO DEL DEPTO. COMERCIAL a quien se debe hacer entrega de los formatos F-AC-50, F-AC-51 y F-AC-52 por cada usuario).	N/A	
6- Evaluación realizada por el Supervisor (Formato F-GC-16).	X	
7- Original del Acta de Liquidación.	X	
8- Certificado de obra.	X	
9- Evaluación atención de emergencias - Formato F-AG-07 (Sólo aplica para emergencias)	X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que recibió la documentación completa y que ésta se encuentra en la carpeta del contrato.

scarambomez o.
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

[Firma]
FIRMA

Fecha _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO ZONA NORTE - SUR	<u>[Firma]</u> FIRMA
NOMBRE	CARGO	

FORMATO LEGALIZACIÓN CONTRATOS , ORDENES DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIOS
ACTUALIZACION CON ACTA DE RECIBO



EMERGENCIA 009 DE 2020

OBJETO OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA TEJA MASTER 1000 0,36X 2,44 A TODO COSTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CUERVOS, MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS.

MUNICIPIO CHINCHINA
VALOR \$34.840.973
CONTRATISTA JHON HENRY POSADA RESTREPO
C.C 18.497.293

PLAZO 30 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO 2145101309725

COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUROS DEL ESTADO S.A


GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	8-sep-20	8-ene-21	\$ 10.452.291.090,00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SI	8-sep-20	8-oct-23	\$ 6.968.194.060,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	8-oct-20	8-oct-25	\$ 6.968.194.060,00


REQUISITOS LEGALIZACION	CUMPLE
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	NA
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	NA
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA	NA
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	NA
CLAUSULAS EXORBITANTES	NO

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN LA EMERGENCIA 009 DE 2020 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

22 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020


WILDER ÍBERSON ESCOBAR ORTIZ
Gerente


ANDRÉS FELIPE TABÁ ARROYAVE
Secretario General

REGISTRATION OF COMPANIES ACT, 1956
SECTION 15(1) - STATEMENT OF WORKS

STATEMENT OF WORKS FOR THE YEAR 2011-12
FOR THE COMPANY REGISTERED UNDER THE COMPANIES ACT, 1956
AND THE COMPANIES (REGISTRATION) ACT, 1956

NAME OF THE COMPANY: [Faint text]
REGISTERED OFFICE: [Faint text]
FINANCIAL YEAR: 2011-12

STATEMENT OF WORKS FOR THE YEAR 2011-12

Sl. No.	Name of the Work	Particulars	Amount	Remarks
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

STATEMENT OF WORKS FOR THE YEAR 2011-12

[Faint signature and stamp area]

[Faint signature and stamp area]



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-45-101309725		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 22 12 2020	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 08 09 2020		A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 08 10 2025		A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO NO CAUSA PRIMA				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL POSADA RESTREPO, JOHN HENRY								IDENTIFICACIÓN CC: 18.497.293	
DIRECCIÓN: CALLE 62 NO. 24-88						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS		TELÉFONO: 8850158	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.								IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9	
DIRECCIÓN: CRA. 23 NO. 75-82						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS		TELÉFONO: 8867080	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA CONSECUTIVO 008 FECHA 08/09/2020 ACTO NUMERO 009 CON FECHA 08/09/2020 CUYO OBJETO ES, OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA TEJA MASTER 1000 0.36 X 2.44 A TODO COSTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CUERVOS MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS
EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA TENDRA VIGENCIA DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DE LA OBRA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	08/09/2020	08/01/2021	\$10,452,291.90	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	08/09/2020	08/10/2023	\$6,968,194.60	
ESTABILIDAD DE LA OBRA	08/10/2020	08/10/2025	\$6,968,194.60	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL DE FECHA 08/10/2020
LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****24,388,681.10	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RUBEN DARIO VELASQUEZ & CIA. S. EN	143634	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

Manuel Sarmiento

[Firma Tomador]

21-45-101309725

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

HEIDICRUZ

1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-45-101309725		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 22 12 2020			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 08 09 2020			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 08 10 2025		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO NO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL POSADA RESTREPO, JOHN HENRY								IDENTIFICACIÓN CC: 18.497.293			
DIRECCIÓN: CALLE 62 NO. 24-88						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 8850158		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO









ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.								IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9			
DIRECCIÓN: CRA. 23 NO. 75-82						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO 8867080		

ADICIONAL:



PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****0.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****0.00	IVA \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR \$ *****0.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****24,388,681.10	PLAN DE PAGO CONTADO
----------------------------------	-----------------------------------	---------------------	-------------------------------	--	-------------------------

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RUBEN DARIO VELASQUEZ & CIA. S. EN	143634	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		Nº.PÓLIZA 21-45-101309725		ANEXO 1	
---	--	--	------------------------------------	--	--	----------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------	--

FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS 23:59		TIPO MOVIMIENTO ANEXO NO CAUSA PRIMA	
22	12	2020	08	09	2020			08	10	2025			

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL POSADA RESTREPO, JOHN HENRY								IDENTIFICACIÓN CC: 18.497.293	
---	--	--	--	--	--	--	--	---	--

DIRECCIÓN: CALLE 62 NO. 24-88						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 8850158		
--------------------------------------	--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--------------------------	--	--

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.								IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9	
---	--	--	--	--	--	--	--	---	--

DIRECCIÓN: CRA. 23 NO. 75-82						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 8867080		
-------------------------------------	--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--------------------------	--	--

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELÉFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-45-101309725

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

HEIDCRUZ

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



No. Radicado: 08SE2020741700100004168
Fecha: 2020-11-27 12:32:29 pm
Remitente: Sede: D. T. CALDAS
Depen: DESPACHO DIRECCIÓN TERRITORIAL
Destinatario: JOHN HENRY POSADA RESTREPO
Anexos: 0 Folios: 1



08SE2020741700100004168

Señores
John Henry Posada Restrepo
CL 62 #24 - 88;
jhposadar@gmail.com
Manizales



Para verificar la validez de este documento escanee el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

CONSTANCIA DE NO RECLAMACIONES, INVESTIGACIONES O SANCIONES EJECUTORIADAS

EL SUSCRITO DIRECTOR
DEL MINISTERIO DEL TRABAJO - DIRECCION TERRITORIAL CALDAS
En cumplimiento del numeral 19, artículo 1, de la resolución 2143 del 28 de mayo de 2014

A QUIEN INTERESE HACE CONSTAR

Que, una vez revisado el sistema de información de Reclamaciones, Investigaciones Administrativas Laborales y Sanciones de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de Trabajo, sede Manizales, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Radicado Solicitud	Radicado 05EE2020741700100003826
Nombre y/o Razón social	John Henry Posada Restrepo
Identificación	CC 18.497.293

NO REGISTRA SANCIONES, RECLAMACIONES Y/O INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS LABORALES.

ADVERTENCIAS:

El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de Caldas, cuyas **Municipios** son: Manizales (Chinchiná, Filadelfia, Neira, Palestina, Villamaría) Dorada (La Dorada, Norcasia, Samaná, Victoria, Puerto Salgar (Cund.), Salamina, Neira, Aránzazu, Riosucio, Manizales, Pensilvania, Puerto Boyacá y Anserma, si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial.

Los datos que reporta el sistema de información únicamente corresponden a la vigencia comprendida entre el 9 de septiembre de 2020 y hasta la fecha, de acuerdo con la información aportada por el solicitante, Ejecución del contrato N° ACTO 009/2020 con fecha 08 de septiembre de 2020 Obras civiles y construcción de cubierta teja master 1000 036x2,44 a todo costo en la planta de tratamiento los Cuervos Municipio De Chinchiná, Caldas.


ENTIDAD CONTRATANTE: Empocaldas S.A. E.S.P.

Dado en la ciudad de Manizales el día 26 de noviembre de 2020.


ALVARO HERNANDO JIMÉNEZ CAICEDO
Director Territorial

Elaboró: JA Betancourth
Revisó y Aprobó: AH Jiménez
C:\OneDrive\2020\Paz y Salud\John Henry Posada Restrepo.doc

Con Trabajo Decente el futuro es de todos



Sede Administrativa
Dirección: Carrera 14 No. 99-33
Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13
Teléfonos PBX
(57-1) 5186868

Atención Presencial
Sede de Atención al Ciudadano
Bogotá Carrera 7 No. 32-63
Puntos de atención
Bogotá (57-1) 5186868 Opción 2

Línea nacional gratuita
018000 112518
Celular
120
www.mintrabajo.gov.co

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE APORTES PARAFISCALES.


OBJETO:

OBJETO: OBRAS CIVILES Y COSNTRUCCION DE CUBIERTA TEJA MASTER 1000 036 X 2,44 A TODO COSTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS CUERVOS MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS

CERTIFICO

Yo **JOHN HENRY POSADA RESTREPO** identificado con cédula N° 18.497.293 de Armenia, declaro bajo la gravedad de juramento me encuentro a PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE APORTES PARAFISCALES, dando cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA; al cierre del presente proceso cumpliendo con lo solicitado en los términos de referencia y sus anexos y dando cumplimiento a lo dispuesto al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las ley 797 de 2.003, y el decreto 510 de 2.003

Se firma en Manizales a los 15 días del mes de diciembre de 2020.



JOHN HENRY POSADA RESTREPO

Cedula N° 18.497.293 DE ARMENIA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	18497294
Primer Nombre ó Razón Social	JOHN HENRY
Primer Apellido (si es Persona natural)	POSADA RESTREPO
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	Cédula de Ciudadanía
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CALLE 72 A 27 A 60 T6 AP 601
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3122977099
Correo electrónico	jhposadar@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	acto009 de 2020
Nombre Obra	CUBIERTA LOS CUERVOS
Fecha Inicio Obra	16/09/2020
Fecha Terminación Obra	15/10/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	CHINCHINA
Tipo FIC	Costo Total de Obra (Sin Aportes)
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	OCTUBRE ✓
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$34,837,171.00
Costo Total Mano de Obra	\$7,500,000.00
Número de Trabajadores en el Periodo	4
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$87,093.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$87,093.00
Total Pagado	\$87,093.00
Valor del Pago	\$87,093.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	68412667
Fecha de Creación	15/12/2020 09:17:21 a.m.
Banco	BANCO DAVIVIENDA
Número de Confirmación/CUS	831426214
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.



F-GC-16

Versión 3
Mayo 2013EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN CONTRATACIÓNEVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA
(Aplica para obras civiles)

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	POSADA RESTREPO JHON HENRY	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	18497293	FECHA DE CALIFICACIÓN	2020-12-20
NUMERO DE CONTRATO:	009/2020	CALIFICACIÓN	3

Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala:
Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1.
Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A

TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES

CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.	3
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .	3
	Resultado en los ensayos.	3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.	3
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.	3
	Cumplimiento del plazo establecido.	3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.	3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación	3

A.B.P.

	de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).	
	Presentación al día de la bitácora.	3
ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.	3
	Pago a proveedores y sub-contratistas.	3
	Manejo del impacto urbano y ambiental.	3

CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6

EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)

NOMBRE:	Abel rojas
CARGO:	Ingeniero Interventor Zona Oriente
FIRMA:	

ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS N° 1

CONTRATO N°: EMERGENCIA ACTO 009 DE SEPTIEMBRE 09 DE 2020
CONTRATISTA: JOHN HENRY POSADA RESTREPO.
OBJETO: OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TEJA MASTER 1000 0.36x2.44 A TODO COSTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CUERVOS, MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS.-
VALOR TOTAL: \$ 34.840.973,00 INCLUIDO I.V.A.
RÉCURSOS: PROPIOS
PLAZO: TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS, CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
SUPERVISOR: INGENIERO ZONA
CDP. 00091 DE ENERO 01 DE 2020
R.P. 000746 DE SEPTIEMBRE 08 DE 2020


En la ciudad de Manizales a los Diez y Ocho (18) Días del mes de Septiembre de 2020, se reunieron los señores WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ como Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P, ABEL ROJAS RUBIANO como Supervisor del Contrato, y JHON HENRY POSADA RESTREPO, Contratista con el fin de convenir precios no pactados en el Contrato Emergencia Acto No. 009 de Septiembre 09 de 2020.

Ítems	Descripción	Und	Vr. Unitario
NP.1	Suministro, Transporte e instalación anclajes de ½" L= 0.10m. Incluye perforación, y sika anclaje.	'und	\$ 8.250,00
NP.2	Suministro e instalación de cubierta en teja Colombit de fibrocemento	'm2	\$ 34.560,00
NP3	Fundida de Viga cinta de 0,25 x 0.09m incluye andamios	ml	\$ 41.300,00
NP.4	Pintura a base de Vinilo para cubierta, tres manos. Incluye Andamios.	'm2	\$ 16.478,00

Los precios son a costos directo

No siendo otro el motivo de la presente se firma por los que en ella intervinieron


WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
 Gerente
 EMPOCALDAS S.A E.S.P


ABEL ROJAS RUBIANO
 Ingeniero de zona Norte
 EMPOCALDAS S.A E.S.P


JHON HENRY POSADA RESTREPO
 Contratista

Vo.Bo.
 Jefe Operación y Mantenimiento.


CONTRATO N.º 001 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 PARA LA OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA
 DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE
 CHIRICHINA, CALDAS -
 VALOR TOTAL: \$ 2.460.000.000 (DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS)
 PLAZO: TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS, CONTADOS DESDE
 LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
 SUPERVISOR: INGENIERO ZOLA
 COP: 0001 DE ENERO DE 2020
 R.F.: 0012 DE SEPTIEMBRE DE 2020

En la ciudad de Manizales a los Diez y Ocho (18) Días del mes de Septiembre de 2020, se reunieron los señores WILDER IBARRON ESCOBAR ORTIZ como Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., ABEL ROLAS RUBIANO como Supervisor del Contrato y JOHN HENRY ROSADA RESTREPO, Gerente con el fin de concertar las condiciones en el Contrato Emergente No. 001 de Septiembre de 2020.

Item	Descripción	Unidad	Valor Unitario
NP 1	Suministro, transporte e instalación de tuberías de PVC de 150 mm diámetro y 300 metros de longitud.	mts	\$ 2.500,00
NP 2	Suministro e instalación de tuberías de PVC de 100 mm diámetro y 150 metros de longitud.	mts	\$ 1.500,00
NP 3	Revisión de Viga con 0,25 x 0,25 m de ancho y 2,00 m de largo.	mts	\$ 1.200,00
NP 4	Trabajo a pie de obra para el montaje de tuberías.	mts	\$ 10.000,00

Los precios son a costo directo.
 No siendo otro el motivo de la presente se firma por los dos en ella intervinientes.

Abel Rolas Rubiano
 ABEL ROLAS RUBIANO
 Ingeniero de 1000 Horas
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Wilder Ibarra Escobar Ortiz
 WILDER IBARRON ESCOBAR ORTIZ
 Gerente
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

John Henry Rosada Restrepo
 JOHN HENRY ROSADA RESTREPO
 Gerente

John Henry Rosada Restrepo
 JOHN HENRY ROSADA RESTREPO
 Gerente

ITEM Suministro, transporte e instalación anclaje de 1/2" L: 0.1m, incluye perforación y sika anclaje					
UNIDAD	UN	OBJETO	ACTO 009 /2020		
I.-EQUIPO					
DESCRIPCION	TIPO	TARIFA/H	RENDIMIENTO	V/UNITARIO	
brocas	UN			3000	
SUBTOTAL					\$ 3000
II.-MATERIALES					
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/UNITARIO	
Sika Anclaje	Un		1	2250	
				-	
SUBTOTAL					\$ 2250
III.-TRANSPORTE					
DESCRIPCION	VOL O PESO	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/UNITARIO
Transporte		unIDAD		1	0
SUBTOTAL					\$ 0
IV.-MANO DE OBRA					
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/UNITARIO	
Mano de obra	unIDAD	\$ 3.000,00	1	\$ 3.000,00	
				-	
SUBTOTAL					\$ 3000
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 8.250

ITEM Cubierta en teja Colombit					
UNIDAD m2		OBJETO			
ACTO 009 /2020					
I.-EQUIPO					
DESCRIPCION	TIPO	TARIFA/H	RENDIMIENTO	V/UNITARIO	
Herramienta menor	GI			1000	
SUBTOTAL				\$ 1000	
II.-MATERIALES					
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/UNITARIO	
Teja Colombit	m2	18500	1	18500	
amarras	UNIDAD	160	6	960	
Sikaflex	m2	500	1	500	
				-	
SUBTOTAL				\$ 19960	
III.-TRANSPORTE					
DESCRIPCION	VOL O PESO	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/UNITARIO
Transporte		ml	1000	1	1000
SUBTOTAL				\$ 1000	
IV.-MANO DE OBRA					
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/UNITARIO	
Mano de obra	M2	\$ 28.000,00	0,45	\$ 12.600,00	
				-	
SUBTOTAL				\$ 12600	
TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 34.560	

ITEM Fundida Vigacinta de 0,25 m x 0,09 m incluye andamios					
UNIDAD	ml	OBJETO	ACTO 009 /2020		
I.-EQUIPO					
DESCRIPCION	TIPO	TARIFA/H	RENDIMIENTO	V/UNITARIO	
Herramienta menor	Gl			760	
SUBTOTAL					\$ 760
II.-MATERIALES					
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/UNITARIO	
Concreto 3000 psi	m3	780000	0,023	17940	
Formaleta	ml			6000	
Alquiler de andamio	ml			4000	
				-	
SUBTOTAL					\$ 27940
III.-TRANSPORTE					
DESCRIPCION	VOL O PESO	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/UNITARIO
Transporte		ml		1	0
SUBTOTAL					\$ 0
IV.-MANO DE OBRA					
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/UNITARIO	
Mano de obra	ml	\$ 28.000,00	0,45	\$ 12.600,00	
				-	
SUBTOTAL					\$ 12600
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 41.300

ITEM	Pintura a base de vinilo cubierta, tres manos. (incluye andamios)				
UNIDAD	m2	OBJETO	ACTO 009 /2020		
I.-EQUIPO					
DESCRIPCION	TIPO	TARIFA/H	RENDIMIENTO	V/UNITARIO	
Herramienta menor	GI			1078	
SUBTOTAL					\$ 1078
II.-MATERIALES					
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/UNITARIO	
Pintura Viniltex	m2	6000	1	4000	
Alquiler andamio	M2	8000	1	3000	
				-	
SUBTOTAL					\$ 7000
III.-TRANSPORTE					
DESCRIPCION	VOL O PESO	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/UNITARIO
SUBTOTAL					\$ 0
IV.-MANO DE OBRA					
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/UNITARIO	
Mano de obra	M2	\$ 28.000,00	0,3	\$ 8.400,00	
				-	
SUBTOTAL					\$ 8400
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 16.478

ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

CONTRATO	ACTO No 009 DE SEPTIEMBRE 09 DE 2020
CONTRATISTA:	JOHN HENRY POSADA RESTREPO
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S. P
REPRESENTANTE LEGAL	WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
CC	16.114.604 DE SAMANA
OBJETO	OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TEJA MASTER 1000 0.36x 2.44 A TODO COSTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CUERVOS MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS.-
MUNICIPIO	CHINCHINA, CALDAS. -
COSTO DIRECTO	\$ 26.206.072
ADMINISTRACIÓN 25 %	\$ 6.551.518
IMPREVISTOS 2 %	\$ 524.121
UTILIDAD 5 %	\$ 1.310.304
I.V.A. 19 %	\$ 248.958
VALOR TOTAL OBRA	\$ 34.840.973 INCLUIDO A.I.U. E IVA
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 34.837.171
SALDO NO EJECUTADO	\$ 3.802
RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN	INGENIERO ZONA CENTRO NORTE
PLAZO	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS
CDP	00091 DE ENERO 01 DE 2020.
RP	000746 DE SEPTIEMBRE 08 DE 2020.

En la ciudad de Manizales a los Ocho (08) días del mes Octubre de 2020, se reunieron los señores ABEL ROJAS RUBIANO, Ingeniero Supervisor y el señor JOHN HENRY POSADA RESTREPO, Contratista, con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO OBRA FINAL, Según ACTO No 009 DE SEPTIEMBRE 09 DE 2020


ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Centro Norte
EMPOCALDAS, S.A. E.S.P


JOHN HENRY POSADA RESTREPO
Contratista.

ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

CONTRATO	ACTO No 008 DE SEPTIEMBRE 08 DE 2020
CONTRATISTA	JOHN HENRY POSADA RESTREPO
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A. E. S. P.
REPRESENTANTE LEGAL	WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
CC	18 114 804 DE SAMANA
OBJETO	OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TEJA MASTER 1000 0.38x 2.44 A TODO COSTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS GUERVOS MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS - CHINCHINA, CALDAS -
MUNICIPIO	CHINCHINA, CALDAS -
COSTO DIRECTO	\$ 28.208.072
ADMINISTRACIÓN 25 %	\$ 6.551.818
IMPREVISTOS 2 %	\$ 524.121
UTILIDAD 5 %	\$ 1.310.304
I.V.A 19 %	\$ 248.988
VALOR TOTAL OBRA	\$ 34.840.873 INCLUIDO A I.U. E IVA
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 34.837.171
SALDO NO EJECUTADO	\$ 3.802
RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN	INGENIERO ZONA CENTRO NORTE
PLAZO	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS
CDP	00081 DE ENERO 01 DE 2020
RP	000748 DE SEPTIEMBRE 08 DE 2020

En la ciudad de Manizales a los Ocho (08) días del mes Octubre de 2020, se reunieron los señores ABEL ROSAS RUBIANO, Ingeniero Supervisor y el señor JOHN HENRY POSADA RESTREPO, Contratista, con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO OBRA FINAL, Según ACTO No 008 DE SEPTIEMBRE 08 DE 2020

[Firma]
 JOHN HENRY POSADA RESTREPO
 Contratista

[Firma]
 ABEL ROSAS RUBIANO
 Ingeniero Zona Centro Norte
 EMPOCALDAS, S.A. E. S. P.



ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO	ACTO No 009 DE SEPTIEMBRE 09 DE 2020
CONTRATISTA:	JOHN HENRY POSADA RESTREPO
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S. P
REPRESENTANTE LEGAL	WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
CC	16.114.604 DE SAMANA
OBJETO	OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TEJA MASTER 1000 0.36x 2.44 A TODO COSTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CUERVOS MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS.-
MUNICIPIO	CHINCHINA, CALDAS. -
COSTO DIRECTO	\$ 26.206.072
ADMINISTRACIÓN 25 %	\$ 6.551.518
IMPREVISTOS 2 %	\$ 524.121
UTILIDAD 5 %	\$ 1.310.304
I.V.A. 19 %	\$ 248.958
VALOR TOTAL OBRA	\$ 34.840.973 INCLUIDO A.I.U. E IVA
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 34.837.171
SALDO NO EJECUTADO	\$ 3.802
RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN	INGENIERO ZONA CENTRO NORTE
PLAZO	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS
CDP	00091 DE ENERO 01 DE 2020.
RP	000746 DE SEPTIEMBRE 08 DE 2020.

En la ciudad de Manizales a los **31 DIC 2020** se reunieron los señores: WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ, Gerente de EMPOCALDAS S.A.E.S.P., ABEL ROJAS RUBIANO Como SUPERVISOR Zona Centro Norte de EMPOCALDAS S.A E.S.P., y el Señor JOHN HENRY POSADA RESTREPO, Contratista con el fin de Efectuar la entrega, por parte del contratista a EMPOCALDAS S.A E.S. P de las obras realizadas en desarrollo del Acto No 009 De SEPTIEMBRE 09 DE 2020.

En consecuencia, una vez diligenciada la inspección de las obras realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a Liquidar el Presente Contrato.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones futuras, por obras deterioradas por circunstancias previstas y no previstas, ejecutadas por el Contratista y que hace referencia el Contrato.

ABP

ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO	ACTO No 009 DE SEPTIEMBRE 08 DE 2020
CONTRATISTA:	JOHN HENRY POSADA RESTREPO
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A.E.S.P.
REPRESENTANTE LEGAL	WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
CC	18 114 804 DE SAMANA
OBJETO	OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TEJA MASTER 1000 0.38x 2.44 A TODO COSTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CUERVOS MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS -
MUNICIPIO	CHINCHINA, CALDAS -
COSTO DIRECTO	\$ 26 208 072
ADMINISTRACIÓN 25 %	\$ 6 551 518
IMPRESITOS 2 %	\$ 524 121
UTILIDAD 5 %	\$ 1 310 304
I.V.A. 19 %	\$ 248 858
VALOR TOTAL OBRA	\$ 34 840 873 INCLUIDO A.I.U. E IVA
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 34 837 171
SALDO NO EJECUTADO	\$ 3 802
RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISION	INGENIERO ZONA CENTRO NORTE
PLAZO	TRINTA (30) DIAS CALENDARIOS
CDP	00091 DE ENERO 01 DE 2020
RP	000748 DE SEPTIEMBRE 08 DE 2020

En la ciudad de Manizales a los _____ de _____ de 2020, se reunieron los señores: WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ, Gerente de EMPOCALDAS S.A.E.S.P., ABEL ROJAS RUBIANO Como SUPERVISOR Zona Centro Norte de EMPOCALDAS S.A.E.S.P., y el Señor JOHN HENRY POSADA RESTREPO, Contratista con el fin de Efectuar la entrega, por parte del contratista a EMPOCALDAS S.A.E.S.P. de las obras realizadas en desarrollo del Acto No 009 DE SEPTIEMBRE 08 DE 2020.

En consecuencia, una vez diligenciada la inspección de las obras realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a liquidar el presente Contrato.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A.E.S.P. de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones futuras, por obras deterioradas por circunstancias previstas y no previstas, ejecutadas por el Contratista y que hace referencia el Contrato.

BALANCE DEL CONTRATO:

VALOR OBRAS CIVILES	34.840.973	
Valor Acta 1 Y final		34.837.171
Saldo No Ejecutado		3.802
SUMAS IGUALES	34.840.973	34.840.973


NO SE CONCEDIÓ ANTICIPO

El contratista deberá realizar la constitución de la garantía de estabilidad por el 20% del valor total del contrato con vigencia de 5 años contados a partir de la fecha del **ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL**.

Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.


WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
Gerente
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.


JOHN HENRY POSADA RESTREPO
Contratista.

Vo. Bo. 
ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Oriente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


Vo.Bo.
ANDRÉS FELIPE TABA ARROYABE
Secretario General.
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Vo. Bo. 
SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Operación y Mantenimiento.

EMPOCALDAS A.S. ESP.

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

CONTRATO No: ACTO 009 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020	ACTA No.: 1 Y FINAL	FECHA CORTE: 8/10/20
OBJETO: 1: OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA TEJA MASTER 1000 0,36 X 2,44 A TODO COSTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS CUERVOS MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS	FECHA INICIACION: SEPTIEMBRE 16 DE 2020	FECHA VENCIMIENTO: OCTUBRE 15 DE 2020
MUNICIPIOS: CHINCHINA - CALDAS	VALOR CONTRATO: \$ 34.840.973	VALOR ADICION: 0 \$
CONTRATISTA: JOHN HENRY POSADA RESTREPO	SUPERVISION: ING. ABEL ROJAS RUBIANO	PRORROGA: 0

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		VAL. TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA			
			CANTIDAD	VALUNITARIO		CANTIDAD	VR. PARCIAL	% EJEC.	CANTIDAD	VR. PARCIAL	%
1	OBJETO: 1: OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA TEJA MASTER 1000 0,36 X 2,44 A TODO COSTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS CUERVOS MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS										
	PRELIMINARES										
1,1	Retiro y desmonte de Cubierta existente en Asbesto Cemento. Incluye andamios, elementos para movilización interna y externa.	m2	248,86	\$ 18.000	\$ 4.479.480	255,08	\$ 4.591.458	102%	255,08	\$ 4.591.458	102%
1,2	Retiro de Escombros en Volqueta. Incluye Cargue y llevar a escombrera debidamente certificado.	m3	29,00	\$ 28.500	\$ 826.500	5,47	\$ 155.945	19%	5,47	\$ 155.945	19%
1,3	Demoliciones varias de muros	m3	1,20	\$ 98.700	\$ 118.440	0,85	\$ 83.648	71%	0,85	\$ 83.648	71%
1,4	Valla alusiva a la Obra de 4 x 2m	und	1,00	\$ 529.650	\$ 529.650		\$ -	0%	0,00	\$ -	0%
2	CUBIERTA										
2,1	Suministro e instalación de Cubierta tipo CBTM TEJA MASTER 1000 0,36x 2,44 Incluye elementos de fijación y posibles resanes.	m2	248,86	\$ 42.513	\$ 10.579.785		\$ -	0%	0,00	\$ -	0%
2,2	Reubicación de Estructura metálica Existente para apoyar la nueva cubierta.	Gbl	1,00	\$ 350.000	\$ 350.000		\$ -	0%	0,00	\$ -	0%
2,3	Canal Amazonas. Incluye accesorios de fijación	ml	51,00	\$ 40.467	\$ 2.063.817	43,80	\$ 1.772.455	86%	43,80	\$ 1.772.455	86%
2,4	Bajantes aguas Tradicional. Incluye reducción	ml	72,00	\$ 28.450	\$ 2.048.400	38,50	\$ 1.095.325	53%	38,50	\$ 1.095.325	53%
2,5	Retiro y ubicación de Extractor de vapores laboratorio de Referencia	Gbl	1,00	\$ 310.000	\$ 310.000	1,00	\$ 310.000	100%	1,00	\$ 310.000	100%
3	IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE SEGURIDAD										
3,1	Protocolo de Bioseguridad (Según facturas)	Gbl	1,00	\$ 2.800.000	\$ 2.800.000	1,00	\$ 2.800.000	100%	1,00	\$ 2.800.000	100%
3,2	Profesional, siso para implementación puesta en funcionamiento y cumplimiento de protocolo	mes	1,00	\$ 2.100.000	\$ 2.100.000	1,00	\$ 2.100.000	100%	1,00	\$ 2.100.000	100%
NP	NUEVOS ITEMS										
NP1	Suministro, transporte e instalación anclaje de 1/2" L: 0,1m, incluye perforación y silta anclaje	un	169	\$ 8.250		169,00	\$ 1.394.250	100%	169,00	\$ 1.394.250	100%
NP2	Suministro e instalación de cubierta en teja Colombit de fibrocemento	m2	280,51	\$ 34.560		280,51	\$ 9.694.287	100%	280,51	\$ 9.694.287	100%
NP3	Fundida Vigacinta de 0,25 m x 0,09 m Incluye andamios	ml	33,90	\$ 41.300		33,90	\$ 1.400.070	100%	33,90	\$ 1.400.070	100%
NP4	Pintura a base de vinilo cubierta, tres manos. (Incluye andamios)	m2	48,90	\$ 16.478		48,90	\$ 805.774	100%	48,90	\$ 805.774	100%
	COSTO TOTAL OBRA 1				26.206.072		26.203.213				

COSTO DIRECTO	\$ -	\$ 26.206.072
ADMINISTRACION	\$ -	\$ 6.551.518
IMPREVISTOS	\$ 25%	\$ 524.121
UTILIDADES	\$ 2%	\$ 1.310.304
IVA SOBRE UTILIDADES	\$ 5%	\$ 248.958
COSTO TOTAL OBRA 1	\$ 19%	\$ 34.840.973

ASB



COSTO TOTAL OBRA 1

34.837.171

SON : PESOS

RESUMEN CONTRATO:
 VALOR DEL CONTRATO
 VALOR ADICIÓN 01
 VALOR ACTA 01 Y FINAL
 SALDO NO EJECUTADO
 SUMA IGUALES

\$	34.840.974	
\$	-	\$ 34.837.171
\$		\$ 3.803
\$	34.840.974	\$ 34.840.974

Abel Rojas Rubiano
ABEL ROJAS RUBIANO
 Supervisor obra
 EMPOCALDAS S.A.E.S.P.

John Henry Póssada Restrepo
JOHN HENRY PÓSSADA RESTREPO
 Contratista



CONTRATO No: ACTO 009 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020

PRE-ACTA :

CONTRATISTA: JHON HENRY POSADA RESTREPO

FECHA INICIACIÓN: SEPTIEMBRE 16 DE 2020

SUPERVISOR: ABEL ROJAS RUBIANO

FECHA TERMINACIÓN: OCTUBRE 15 DE 2020

OBJETO: 1: OBRAS CIVILES Y COSNTRUCCION DE CUBIERTA TEJA MASTER 1000 036 X 2,44 A TODO COSTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS CUERVOS MUNICIPIO DE

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1.1	Retiro y desmonte de Cubierta existente en Asbesto-Cemento. Incluye andamios, elementos para movilización interna	M2		255,08	255,08

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
				15,85	4,67			74,02	74,02	PLANTA LOS CUERVOS
				10,85	9,15			99,28	173,30	PLANTA LOS CUERVOS
				12,70	4,42			56,13	229,43	PLANTA LOS CUERVOS
				5,70	4,5			25,65	255,08	PLANTA LOS CUERVOS
								0,00	255,08	
								0,00	#!REF!	
									CANTIDAD DE PAGO	255,08

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1.2	Retiro de Escombros en Volqueta. Incluye Cargue y llevar a escombrera debidamente certificado.	M3		5,47	5,47

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
							1,10		1,10	Demoliciones
							4,37		5,47	Teja y madera sobrante en malas condiciones
									5,47	
									5,47	
									CANTIDAD DE PAGO	5,47

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1.3	Demoliciones varias de muros	M3		0,85	0,85

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
				33,9	0,25	0,1	0,85	0,00	0,85	Vigacinta en madera existente
							0,00	0,00	0,85	
							0,00	0,00	0,85	
									CANTIDAD DE PAGO	0,85

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1.4	Instalación de Valla Institucional	UND	0	1,00	1,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Area tubo	M3	UND	ACUMULADO	
							0,00	1,00	1,00	PLANTA LOS CUERVOS
							0,00	0,00	1,00	
							0,00	0,00	1,00	
									CANTIDAD DE PAGO	1,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2.1	#!REF!	M2		258,04	258,04

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M2	M2	ACUMULADO	
				15,85	4,67			74,02	74,02	PLANTA LOS CUERVOS
				10,85	9,15			99,28	173,30	PLANTA LOS CUERVOS
				12,70	4,42			56,13	229,43	PLANTA LOS CUERVOS
				5,70	4,5			25,65	255,08	PLANTA LOS CUERVOS
				1,48	2,00			2,96	258,04	PLANTA CAMPOALEGRE
									CANTIDAD DE PAGO	258,04

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2,2	Reubicacion de Estructura metálica Existente para apoyar la nueva cubierta.	GBL		1,00	1,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
				1,00			1,00	0,00	1,00	
							0,00	0,00	1,00	
									1,00	
CANTIDAD DE PAGO										1,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2,3	Canal Amazonas Incluye accesorios de fijación	MI		43,80	43,80

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	%	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
				17,20			17,20	0,00	17,20	FACHADA PRINCIPAL PLANTA LOS CUERVOS
				26,60			26,60	0,00	43,80	FACHADA POSTERIORL PLANTA LOS CUERVOS
							0,00	0,00	43,80	
							0,00	0,00	43,80	
CANTIDAD DE PAGO										43,80

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2,4	Bajantes aguas Tradicional incluye reduccion	ML		38,50	38,50

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
				23,20			23,20	0,00	23,20	FACHADA PRINCIPAL PLANTA LOS CUERVOS
				15,30			15,30	0,00	38,50	FACHADA POSTERIORL PLANTA LOS CUERVOS
							0,00	0,00	38,50	
CANTIDAD DE PAGO										38,50

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2,5	Retiro y ubicación de Extractor de vapores laboratorio de Referencia	GBL		1,00	1,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
				1,00			1,00		1,00	
									1,00	
									1,00	
CANTIDAD DE PAGO										1,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP1	Suministro, transporte e instalación anclaje de 1/2" L: 0.1m, incluye perforación y sika anclaje	UN		169,00	169,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
				169,00				169,00	169,00	Anclajes para vigas nuevas
									169,00	
									169,00	
CANTIDAD DE PAGO										169,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP2	Suministro e instalación de cubierta en teja Colombit de fibrocemento	M2		280,51	280,51

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M2	M2	ACUMULADO	
				15,85	4,67			74,02	74,02	PLANTA LOS CUERVOS
				10,85	9,15			99,28	173,30	PLANTA LOS CUERVOS
				12,70	4,42			56,13	229,43	PLANTA LOS CUERVOS
				5,70	4,5			25,65	255,08	PLANTA LOS CUERVOS
				4,50	5,65			25,43	280,51	PLANTA CAMPOALEGRE
CANTIDAD DE PAGO										280,51

Handwritten signature

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP3	Fundida Vigacinta de 0,25 m x 0,09 m incluye andamios	MI		33,90	33,90

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M2	M2	ACUMULADO		
				33,90				0,00	33,90	PLANTA LOS CUERVOS	
										CANTIDAD DE PAGO	33,90

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP4	Pintura a base de vinilo cubierta, tres manos. (incluye andamios)	M2		48,90	48,90

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M2	M2	ACUMULADO		
				24,45	2			48,90	48,90	PLANTA LOS CUERVOS	
										CANTIDAD DE PAGO	48,90



Handwritten signature or initials.

Handwritten initials 'APK'.

EL INGENIERO ZONA NORTE CENTRO DE CALDAS

CERTIFICA

Que el Señor JOHN HENRY POSADA RESTREPO Con C.C. No. 18.49.293, ejecuto a Entera Satisfacción para EMPOCALDAS S.A. E.S.P. mediante la "EMERGENCIA ACTO No. 0009 DE SEPTIEMBRE 09 DE 2020, Valor Total FINAL Ejecutado \$ 34.837.172

OBJETO:

OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TEJA MASTER 1000 0,36 x 2,44, A TODO COSTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CUERVOS, MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS.-

Con las Sigüentes Condiciones:

CONTRATO DE OBRA No.	EMERGENCIA ACTO No. 0009 DE SEPTIEMBRE 09 DE 2020
CONTRATISTA	JOHN HENRY POSADA RESTREPO
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	18.497.293
VALOR DEL CONTRATO	\$ 34.840.973,00
VALOR ADICIÓN	\$ 0,00
VALOR EJECUTADO	\$ 34.837.171,00
PLAZO EJECUCIÓN	TREINTA (30) DIAS
FECHA INICIACIÓN	SEPTIEMBRE 16 DE 2020
FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL	OCTUBRE 15 DE 2020
FECHA TERMINACION FINAL	OCTUBRE 08 DE 2020
SUSPENCIÓN	
REINICIO	
SUPERVISIÓN	INGENIERO ABEL ROJAS RUBIANO - ZONA NORTE CENTRO.

CANTIDADES EJECUTADAS FINALES.

EMERGENCIA ACTO No. 009 DE 2020

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		CONDICIONES FINALES	
		UND	CANTIDAD	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES				
2	Retiro y desmonte de Cubierta existente en Asbesto Cemento.	m2	248,86	255,08	4.591.458
3	Retiro de Escombros en Volqueta. Incluye Cargue y llevar a	m3	29,00	5,47	155.945
4	Demoliciones varias de muros	m3	1,20	0,85	83.648
6	Valla alusiva a la Obra de 4 x 2m	und	1,00	0,00	0
7	CUBIERTA				
8	Suministro e Instalación de Cubierta tipo CBTM TEJA MASTER 1000 0,36x 2,44 incluye elementos de fijacion y posibles resanes.	m2	248,86	0,00	0
9	Reubicacion de Estructura metálica Existente para apoyar la nueva cubierta.	Gbl	1,00	0,00	0
10	Canal Amazonas Incluye accesorios de fijacion	ml	51,00	43,80	1.772.455
11	Bajantes aguas Tradicional incluye reduccion	ml	72,00	38,50	1.095.325
12	Retiro y ubicación de Extractor de vapores laboratorio de Referencia	Gbl	1,00	1,00	310.000
13	IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE SEGURIDAD				
14	Protocolo de Bioseguridad (Según facturas)	Gbl	1,00	1,00	2.800.000
15	Profesional siso para implementación puesta en funcionamiento	mes	1,00	1,00	2.100.000
	NUEVOS ITEMS				
NP.1	Suministro, transporte e instalación anclaje de 1/2" L: 0.1m, incluye perforación y sika anclaje	und		169,90	1.394.250
NP.2	Suministro e instalación de cubierta en teja Colombit de fibrocemento	m2		280,51	9.694.287
NP.3	Fundida Viga cinta de 0,25 m x 0,09 m incluye andamios	ml		33,90	1.400.070
NP.4	Pintura a base de vinilo cubierta, tres manos. (incluye andamios)	m2		48,90	805.774
	COSTO DIRECTO				26.203.213

COSTO DIRECTO

26.203.213

ADMINISTRACION %	25
IMPREVISTOS %	2
UTILIDADES %	5

6.550.803

524.064

1.310.161

SUMA ANTES IVA	
I. V. A. %	19

34.588.241

248.931

SUMA

34.837.172


TOTAL OBRAS OBRAS CIVILES	
AMORTIZACION ANTICIPO %	

34.837.172

0

TOTAL CONTRATO DE EMERGENCIA ACTO No. 009 DE 2020

34.837.172



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS.
SECCIONAL CHINCHINA, CALDAS



CANTIDADES EJECUTADAS FINALES.
EMERGENCIA ACTO No. 009 DE 2020

PERSONAL DE LA OBRA:

DIRECTOR DE OBRA:	JOHN HENRY POSADA RESTREPO
RESIDENTE:	

ESTE CERTIFICADO SE EXPIDE A SOLICITUD DEL INTERESADO EL 08 DE OCTUBRE DE 2020.

ABEL ROJAS RUBIANO
INGENIERO ZONA NORTE CENTRO.
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



F-AG-07
Versión 1
Enero 2017

EMPOCALDAS S.A E.S.P

EVALUACION ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

MEMORIA DEL EVENTO

FECHA Y HORA DE LA EMERGENCIA	Septiembre 07 de 2020 - En las horas de la noche.
FECHA Y HORA EN LAS QUE SE REGRESA A LAS CONDICIONES DE NORMALIDAD	La emergencia se Ejecuta entre Septiembre 16 de 2020 a Octubre de 2020, periodo en que se realizaron los trabajos contratados mediante ACTO No. 009 de septiembre 09 DE 2020, Se termina con la ejecucion de Cambio de la Cubierta existente en un area de 280,51 m2 y otras obras adicionales. en la planta de tratamiento los Cuervos, Municipio de Chinchina, Caldas.-
BREVE DESCRIPCION	La problematica se presento debido a los fuertes lluvias del sector convinadas con vendavales, dando lugar al levantamiento del techo existentes con daños en estructuras de apoyo, averias en ventanas e inundaciones al interior de la planta. Programandose su recuperacion mediante la emergencia ACTO No. 009 de Septiembre dd 2020 y corregir definitivamente la situacion presentadas.
POSIBLES CAUSAS	La lluvias fuertes convinadas con Vendaval, dieron lugar a que el techo existente se levantaran y provocara daños interiores.
IMPACTO DE LA EMERGENCIA	El principal impacto fue caos interior por los daños provocados al interior de la planta de tratamiento de los Cuervos, por los daños en la Cubierta.dando lugar a los correctivos necesarios para estos casos.
NUMERO DE USUARIOS AFECTADOS	La problemática presentada al interior de la edificacion, afectando el normal funcionamiento de la planta, .

CHEQUEO DE LAS ACCIONES DEL EVENTO

ASPECTO EVALUADO	SI	NO	OBSERVACIONES
La emergencia estaba contemplada dentro del plan de emergencia y contingencia		x	Imprevisto
Se habían realizado simulacros previos de esta emergencia?		x	
El protocolo de actuación se activó según lo previsto en el plan de emergencia y contingencia?	x		
El comité de emergencias cumplió con las funciones establecidas	x		
Se encontró disponible el stock de materiales necesarios para superar esta emergencia		x	
Se cumplió lo establecido en materia de comunicaciones?	x		
La emergencia fue superada en el tiempo previsto?	x		
Fue necesario solicitar apoyo de entes Externos?		x	
Fue necesario solicitar apoyo de personal de otras seccionales?		x	

Fecha de la evaluación

Octubre 07 de 2020.

ABEL ROJAS RUBIANO- Ingeniero Zona.

Nombre y Cargo de quien evalúa

Firma

