



contratación.

# CONTRATO Y AÑO	EMERGENCIA ACTO 009 DE SEPTIEMBRE 09 DE 2020.	Acta N°	01 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	34.840.973
CONTRATISTA	JOHN HENRY POSADA RESTREPO			2. VALOR ADICION	0
NIT O CC:	18.497.293			3. VALOR TOTAL (1+2)	34.840.973
CDP (#, rubro y fecha)	00091 DE ENERO 01 DE 2020			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
RP (#, rubro y fecha)	00746 DE SEPTIEMBRE 08 DE 2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	34.837.171
OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TEJA MASTER 1000 0,36 X 2,44 A TODO COSTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CUERVOS, MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS.-				

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			
DOCUMENTO VERIFICADOS					✓
					# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).					X
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.					N/A
3- Pagos al FIC					X
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					X
5- Informe de actividades o Bitácora.					X
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.					X
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20					X
8- Ensayos de densidad.					N/A
9- Diseño de Mezclas.					N/A
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					N/A
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)					N/A
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					N/A
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					N/A
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)					X
15- Acta parcial o final del contrato.					X

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

 NOMBRE DE QUIEN RECIBE	 FIRMA
---	--

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA					✓
Factura original o Documento equivalente					X
Acta parcial o final del contrato.					X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20					X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32					X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)					X
Copia del registro presupuestal					X

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO DE ZONA	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades AFP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORSA	TOTAL INTERESES DE MORSA	TOTAL FINAL
\$ 12.431.610	\$ 12.431.610	\$ 12.431.610	\$ 12.727.547	\$ 1.989.800	\$ 187.600	\$ 885.800	\$ 510.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.869.680	\$ 0	\$ 3.869.680



Suaporte I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Numaró Planilla: 46588369

Tipo Planilla: I PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: octubre de 2020

Periodo Servicio: octubre de 2020

PAGADO 21/10/2020

DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHN HENRY POSADA RESTREPO
Documento	CC18497293
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	MANIZALES
Representante Legal	
Total Afiliados	1
Dirección	CL 62 #24 - 88 EDIFICIO CALEDA
Teléfono	8850158
Forma Presentación	UNICO
Departamento	CALDAS
Identificación	
ARP	NINGUNA ARP

I. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado

Identificación	Apellido y Nombre	Tipo de Persona	Código de Identificación	Novedades				Salud	Riesgos	Cajas				Parafiscales				Total	
				Administración	Administración	Administración	Administración			Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración		Administración

III. TOTALES

IBC Pension	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pension	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Salud	Aportes OGF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saludos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	Subtotal Sin Mora	Total Intereses de Mora	Total Final
\$ 2.150.000	\$ 2.150.000	\$ 0	\$ 2.150.000	\$ 2.150.000	\$ 2.150.000	\$ 0	\$ 10.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 620.000



Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	18497294
Primer Nombre ó Razón Social	JOHN HENRY
Primer Apellido (si es Persona natural)	POSADA RESTREPO
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	Cédula de Ciudadanía
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CALLE 72 A 27 A 60 T6 AP 601
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3122977099
Correo electrónico	jhposadar@gmail.com
Código SIII	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIII	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	acto009 de 2020
Nombre Obra	CUBIERTA LOS CUERVOS
Fecha Inicio Obra	16/09/2020
Fecha Terminación Obra	15/10/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	CIINCHINA
Tipo FIC	Costo Total de Obra (Sin Aportes)
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	OCTUBRE ✓
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$34,837,171.00
Costo Total Mano de Obra	\$7,500,000.00
Número de Trabajadores en el Periodo	4
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$87,093.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$87,093.00
Total Pagado	\$87,093.00
Valor del Pago	\$87,093.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	68412667
Fecha de Creación	15/12/2020 09:17:21 a.m.
Banco	BANCO DAVIVIENDA
Número de Confirmación CUS	831426214
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

JOHN HENRY POSADA RESTREPONit 18.497.293-1 Responsable de IVA
Calle 62 # 24 88 Tel.: 8850158**Factura electrónica de venta
No. FVE5**

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
EMPOCALDAS S.A E.S.P		15/12/2020	\$34.837.171,59
NIT No. : 890803239-9		VENDEDOR	
DIRECCION : CRA 23 # 75 82			
TELEFONO : 8865566		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MANIZALES PAIS : COLOMBIA		14/01/2021	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO	VALOR TOTAL
CONTRATO	Contrato Civil de obra costos directos ACTA CONTRATO DE OBRA 009 DE 2020	1 Und	\$ 26.203.213,00		\$ 26.203.213,00
ADMIN	Administracion	1 Und	\$ 6.550.803,00		\$ 6.550.803,00
IMPRE	Imprevistos	1 Und	\$ 524.064,00		\$ 524.064,00
UTILIDAD	Utilidad Contrato de Obra	1 Und	\$ 1.310.161,00		\$ 1.310.161,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 34.588.241,00	CxC # 1	Vence: 14/01/2021	\$ 34.837.171,59
IVA liquidado	\$ 1.310.161,00	19,00%	\$ 248.930,59			
VALOR TOTAL :			\$ 34.837.171,59			

VALOR (en letras) : TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS CON 59 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona natural, Responsable impuesto a las ventas y Régimen ordinario de tributación
Resolución DIAN: 18763005414855. Prefijo: FVE. Rango: 1 al 100. Vigencia: 12/04/2020 hasta 12/04/2022.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 4
Factura a crédito, plazo hasta 14/01/2021.1. Resolución de facturación DIAN 18763005414855 de 2020/04/12 numeración autorizada desde 1 hasta 100 vigencia hasta 2022/04/12.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				 C.C. & NIT.



Sello de firma:

CUFE:

Fecha emisión:

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia S.A.S.

Fecha validación DIAN:

JOHN HENRY POSADA RESTREPO
INGENIERO CIVIL U. NACIONAL DE COLOMBIA

INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRA

OBJETO: 1: OBRAS CIVILES Y COSNTRUCCION DE CUBIERTA TEJA MASTER 1000 036 X 2,44 A TODO COSTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS CUERVOS MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS
Acto 009 de 2020 .

Actividades del 16 al 30 de Septiembre de 2020:

Debido a la emergencia invernal , se da rapido inicio a las obras recorriedo de techos averiados, construccion de vigacintas de soporte y reemplazo por nueva cubierta de la planta los Cuervos del Municipio de Chinchina-Caldas.

Se establece el debido protocolo COVID-19.



JOHN HENRY POSADA RESTREPO
INGENIERO CIVIL U. NACIONAL DE COLOMBIA



Ingeniero John Henry Posada R.
Contratista

Dir. Calle 62 No 24 88, Cel 312 2977099, mail jhposadar@gmail.com
Manizales - Caldas - Colombia




Actividades del 1 al 15 de Octubre de 2020:


Se procede a pintar la cubierta en su parte interior con pintura viniltex.

JOHN HENRY POSADA RESTREPO
INGENIERO CIVIL U. NACIONAL DE COLOMBIA






JOHN HENRY POSADA RESTREPO
Contratista


Dir. Calle 62 No 24 88, Cel 312 2977099, mail jhposadar@gmail.com
Manizales - Caldas - Colombia

	INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN	SGSST	
		Página:	1 de 4


PROYECTO	ACTO: 009-2020 OBRAS CIVILES Y COSNTRUCCION DE CUBIERTA TEJA MASTER 1000 036 X 2,44 A TODO COSTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS CUERVOS MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS		
ÁREA DE GESTIÓN	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME	
CONTRATISTA	JHON HENRY POSADA RESTREPO	DEL 16 DE SEPTIEMBRE	
INTERVENTOR	EMPOCALDAS S.A.E.S.P	AL 15 DE OCTUBRE DE 2020	

ACCIONES EJECUTADAS

Nº	ACTIVIDAD	EVIDENCIA
1	<p>Entrega de Elementos de Protección Personal: Durante la ejecución de la obra se realizó la entrega día a día de 2 tapabocas como parte de los componentes de un sistema de control, a fin de prevenir la propagación del contagio entre los infectados y no infectados.</p>	
2	<p>Protocolo de Bioseguridad: Dando cumplimiento al Protocolo General de Bioseguridad COVID_19 Resolución 666 de 2020 se realiza protocolo de bioseguridad al ingreso y salida de cada uno de los trabajadores: tales medidas incluyen la higiene de manos, distanciamiento social, evaluación del riesgo por medio del diligenciamiento del formato por parte de la auxiliar de bioseguridad, toma de temperatura y promoción de la correcta utilización de los elementos de protección personal para el cumplimiento de las actividades laborales.</p>	



3 **Capacitación:** Dando cumplimiento al Protocolo General de Bioseguridad COVID 19 Resolución 666 de 2020 ítem 3,1.2. “Capacitar a sus trabajadores y contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra las medidas indicadas en este protocolo”. Se realizaron las siguientes capacitaciones: Protocolo de Bioseguridad, Activar lavado de manos después de la pausa activa, Incidentes y accidentes laborales y uso adecuado de los elementos de protección personal.



4 **Toma de Temperatura:** la toma de temperatura 3 veces al día hace parte del protocolo de bioseguridad además del constante reporte de las condiciones de salud como tos, dolor muscular, dificultad respiratoria y/o contacto con personas sospechosas o confirmadas de Covid_19.





5

Promoción lavado de manos y aplicación de gel antibacterial: se realiza permanente promoción del lavado de manos.

Los virus respiratorios como la enfermedad por coronavirus (COVID-19) se contagian cuando la mucosidad o las gotas que contienen el virus entran en el cuerpo a través de los ojos, la nariz o la garganta. Lo más frecuente es que esto suceda a través de las manos, que también son una de las vías más frecuentes de contagio de virus de una persona a otra.

Durante la pandemia mundial, una de las formas más baratas, sencillas e importantes de prevenir el contagio de un virus es lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.



6

Limpieza y Desinfección: a fin de dar cumplimiento al protocolo se realiza el proceso de limpieza y desinfección de las herramientas y los elementos de las áreas comunes.





INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN

SGSST

Página:

4 de 4

Elaborado por:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "July Catherine Betancurt Estrada".

JULLY CATERINE BETANCURT ESTRADA

Profesional en Desarrollo Familiar

Especialista En Seguridad y Salud en el Trabajo

Manizales, diciembre 15 de 2020

Doctor

ABEL ROJAS RUBIANO

Supervisor Acto 009 de 2020

Ingeniero Zona Norte

EMPOCALDAS SA ESP

Ciudad

Cordial saludo.

El soporte de pago de planillas de nomina anexas, consiste en el impreso de consignación que adjuntamos del banco, con los trabajadores que se les pago en efectivo por no tener cuenta bancaria encontrara la firma respectiva.

Atentamente.



JOHN HENRY POSADA RESTREPO


C.C.18.497.293 de Armenia

CONTRATISTA

JOHN HENRY POSADA

CC. 18.487.293 CONTRATO 0082-2020 EMPFOCALDAS

PERIODO DE PAGO 7 al 20 DE SEPTIEMBRE 2020

ID#	NOMBRE TRABAJADOR	APELLIDOS	No CEDULA/CARGO	FECHA INIC	BANCO	numero de cuenta	BASICO	DIAS/T	ORDINARIO	HORAS EXTRAS DOMINICAL		HORAS EXTRAS DIURNAS		VALOR TRANSPORTE	REDUCCION SESG SOCIAL	NETO A PAGAR	FIRMA
										VALOR/Hr EXTRA	TOTAL VALOR	VALOR/Hr EXTRA	TOTAL VALOR				
1	JOSE JAVIER	OSORIO RIVERA	10768208/MAESTRO	03/08/2020	DAVIVIENDA	48841393251	\$ 3.100.000	14	\$ 1.446.667	\$ 22.604	\$ -	16.146	0	\$ -	\$ 115.733	\$ 1.330.933	
2	JOHN FREDY	ALVAREZ SIERRA	1104697548/OFICIAL	05/08/2020	DAVIPLATA	3116481925	\$ 1.542.242	14	\$ 719.713	\$ 11.246	\$ -	8.033	0	\$ 47.998	\$ 57.577	\$ 710.134	
6	SAMUEL	PUERTA PUERTA	15904355/AYUDANTE	14/09/2020	DAVIPLATA	3146851368	\$ 877.803	8	\$ 234.081	\$ 6.401	\$ -	4.572	0	\$ 27.427	\$ 18.726	\$ 242.782	
									\$ 5.520.045	\$ 2.400.460	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75.426	\$ -	\$ 2.883.049	

Comprobante de Transacción
 Fecha: 19/09/2020 11:22:35



Descripción de la Transacción :
 Empresa: POSADA JOHN HENRY
 Usuario: JOHN POSADA
 Origen de los fondos :
 Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
 Número de producto: *****5189

Destino de los fondos :
 Transacción: Pago de Nóminas
 Monto: \$ 2.881.261,00
 Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 19/09/2020
 Hora: 11:00:03

Número de documento: 37648956

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3251	JOSE JAVIER OSORIO RIVERA	\$ 1.330.933,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8547	GABRIEL ALONSO REINA LOZANO	\$ 121.390,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****5184	EVER FERNEY CRUZ	\$ 273.129,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1368	SAMUEL PUERTA PUERTA	\$ 242.781,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1925	JHON FREDY ALVAREZ SIERRA	\$ 710.133,00	Pago Rechazado	PRODUCTO NO EXISTE[0321
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9615	JULIAN ANDRES CASTANO MUNOZ	\$ 202.895,00	Pago Rechazado	NIT ERRADO[0365

JOHN HENRY POSADA
CC 18.497.293

PERIODO DE PAGO 21 SEP a 04 DE OCTUBRE 2020

ID	NOMBRE TRABAJADOR	APELLIDOS	No. CEDULA CASCO	FECHA INIC	BANCO	Numero de Cuenta	BASICO	DIAST.	ORDINARIO	HORAS EXTRAS DOMINICAL		HORAS EXTRAS PUNAS		VALOR / HR EXTRA	TOTAL VALOR	VALOR / HR EXTRA	TOTAL VALOR	VALOR TRANSPORTE	DEDUCCION SEG SOCIAL	NETO A PAGAR	FIRMA		
										VALOR / HR EXTRA	TOTAL VALOR	VALOR / HR EXTRA	TOTAL VALOR										
1	JOSE JAVIER	OSORIO RIVERA	10268208	03/08/2020	DAVIVIENDA	488413993751	\$ 3.100.000	14	\$ 1.446.667	\$ 22.604	\$ -	\$ 16.146	0	0	\$ -	\$ 115.733	\$ 1.330.933						
2	JHON FREDY	ALVAREZ	1104697548	05/08/2020	DAVIPLATA	3116481925	\$ 1.542.242	14	\$ 719.713	\$ 11.246	\$ -	\$ 8.033	0	0	\$ 47.998	\$ 57.577	\$ 710.134						
3	VICTOR HUGO	GARCIA DELGADO	1054996091	28/09/2020			\$ 877.803	7	\$ 204.821	\$ 6.401	\$ -	\$ 4.572	0	0	\$ 23.999	\$ 16.386	\$ 212.434						
6	SAMUEL	PUERTA PUERTA	15904355	14/09/2020	DAVIPLATA	3146851368	\$ 877.803	14	\$ 409.641	\$ 6.401	\$ -	\$ 4.572	0	0	\$ 47.998	\$ 32.771	\$ 424.868						
										\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
										\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
										\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

\$ 6.397.848 \$ 2.780.842 \$ 119.995 \$ 2.678.370

Ultimo ingreso exitoso: 03/10/2020 13:05:42 Ultimo ingreso No Exitoso: 25/09/2020 15:40:40

Banco: JOHN POSADA POSADA JOHN HENRY

Inicio: Transacciones a Tráves del Portal > Consultas y Extractos > Transacciones a Tráves del Portal > Consultas y Extractos > Transacciones a Tráves del Portal > Consultas y Extractos > Transacciones a Tráves del Portal

Saldos Consolidados

Consultas y Extractos > Transacciones a Tráves del Portal

Comprobante de Transacción

Transacciones a Tráves del Portal

Descripción de la transacción:

Movimientos y Extractos

Empresa: POSADA JOHN HENRY
 Usuario: JOHN POSADA

Detalle de Saldos por Producto

Origen de los fondos:

Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
 Número de producto: *****5389

Chequeras

Destino de los fondos:

Transacción: Pago de Nóminas
 Monto: \$ 3.093.699,00
 Descripción: Pago de Nóminas

Cheques Devueltos

Fecha: 03/10/2020
 Hora: 13:08:25

Certificaciones y Paz y Salvos

Número de documento: 37828957

Planes Institucionales

CONSULTE AQUÍ COMO FUNCIONA EL PORTAL PYMES



Registros 1 al 4

Total Registros: 4

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3251	JOSE JAVIER OZORIO RIVERA	\$ 2.243.962,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIFLATA	*****1366	VICTOR HUGO GARCIA	\$ 212.434,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIFLATA	*****1368	SAMUEL PUERTA PUERTA	\$ 424.868,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIFLATA	*****0739	JHON LIDER RIVAS	\$ 212.434,00	Pago Rechazado	NIT ERRADO 0365

Formatos de descarga: EXCEL



Líneas Empresarial
 - Bogotá (1) 327 83 60
 - Bogotá (1) 561 88 99
 - Desde Otras Ciudades de Colombia
 01 8000 91 98 61

Portales Davivienda:
 - Banco DAVIVIENDA
 - Información sobre Seguridad
 - Catálogo Productos y Servicios
 - Catálogo Davipuntos
 - Educación Financiera
 - Información para Inversionistas
 - Compras Virtuales
 - Información sobre el Banco

Versión FO-CYE: 1.31.02.01

Comunicación: Monitoreo de Privacidad y Seguridad | Contacto: 01 8000 91 98 61

Banco DAVIVIENDA S.A. Todos los derechos reservados 2012

JOHN HENRY POSADA
CC 18.497.293

PERIODO DE PAGO 5 al 18 DE OCTUBRE 2020

N°	NOMBRE TRABAJADOR	APELLIDOS	No CEDULA	CARGO	FECHA INIC	BANCO	numero de cuenta	BASICO	DIAS T	ORDINARIO	AUX. TRANSPORTE	REDUCCION SEG SOCIAL	NETO A PAGAR	FIRMA
1	JOSE JAVIER	OSORIO RIVERA	10268208	MAESTRO	03/08/2020	DAVIVIENDA	488413993251	\$ 2.700.000	14	\$ 1.260.000		\$ 100.800	\$ 1.159.200	
2	JHON FREDY	ALVAREZ	1104697548	OFICIAL	05/09/2020	AHORRO A LA MANO	3116481925	\$ 1.542.242	14	\$ 719.713	\$ 47.998	\$ 57.577	\$ 710.134	
3	VICTOR HUGO	GARCIA DELGADO	105496091	AYUDANTE	28/09/2020	DAVIPLATA	3233691368	\$ 877.803	14	\$ 409.641	\$ 47.998	\$ 32.771	\$ 424.868	
11	SAMUEL	PUERTA PUERTA	15904355	AYUDANTE	14/09/2020	DAVIPLATA	3146851368	\$ 877.803	14	\$ 409.641	\$ 47.998	\$ 32.771	\$ 424.868	

\$ 5.997.848

\$ 2.798.966

\$ 2.719.070

AZUL
LOS CUERVOS

Comprobante de Transacción
Fecha: 15/12/2020 11:09:58



Descripción de la Transacción :
Empresa: POSADA JOHN HENRY
Usuario: JOHN POSADA
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****5389

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: \$ 4,389,925,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 17/10/2020
Hora: 09:54:01

Número de documento: 37987501

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3251	JOSE JAVIER OSORIO RIVERA	\$ 1.159.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1366	VICTOR HUGO GARCIA DELGADO	\$ 424.868,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0522	JHON LIDER RIVAS	\$ 424.868,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0579	OLIVER ANTONIO CASTANO HERNAN	\$ 688.686,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8518	GILDARDO RIVAS GONZALEZ	\$ 303.477,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0718	HOOVER ERNEY DEVA VALENCIA	\$ 333.825,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1368	SAMUEL PUERTA PUERTA	\$ 424.868,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1925	JHON FREDY ALVAREZ	\$ 710.134,00	Pago Rechazado	PRODUCTO NO EXISTE 0321



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	01	Fecha del informe	OCTUBRE 08 DE 2020	Acta Parcial		Acta final	X
-------------------	----	----------------------	-----------------------	--------------	--	------------	---

Objeto:	EMERGENCIA ACTO 009 DE SEPTIEMBRE 09 DE 2020.
Nombre Contratista:	JOHN HENRY POSADA RESTREPO
Fecha del contrato:	SEPTIEMBRE 09 DE 2020
Plazo de ejecución:	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS
Valor inicial:	\$ 34.840.973
Fecha de iniciación:	SEPTIEMBRE 16 DE 2020
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	OCTUBRE 15 DE 2020
Nueva fecha de terminación:	OCTUBRE 08 DE 2020
Adición (en valor):	0
Prórroga (en tiempo)	
Supervisor:	ABEL ROJAS RUBIANO

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	99.99%
Avance físico Acumulado	99.99%

1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS

Handwritten signature

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	30
Tiempo total transcurrido:	23
Avance Porcentual:	76.67%

1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)



1.5.- Problemáticas con la obra

ANTECEDENTES:

-LA EMERGENCIA fue legalizada mediante la ACTO 009 DE SEPTIEMBRE 09 DE 2020, Debido a las fuertes lluvias y vendaval, registrado en la horas de la Noche del día 7 de Septiembre del 2020, dando lugar a que la cubierta presentara daños hasta el punto que el Interior de la edificación de la Planta de Tratamiento de los Cuervos se inundara en su parte interior, y en Campo alegre se presentara daños menores fácil de solucionar.



F-CC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

- El procedimiento a seguir fue el desmonte de la Cubierta existente, presentándose que el contorno de los muros no poseían viga de amarre lo cual fue indispensable la construcción en Concreto mediante una viga reforzada de 0.25 x 0.09.
- Las correas metálicas se soltaron y se reubicaron nuevamente dependiendo de la longitud útil de la tejas para después proceder con el montaje de la cubierta en Teja Colombit en fibro-cemento sujetas a la estructura con amarras.
- Luego de la instalación total en un área de 280.51 m², se procedió a la aplicación de pintura a base de Vinilo blanco en toda el área.

1.5. Avance financiero

Inversión Contratada:	34.840.973
Inversión ejecutada en el periodo:	34.837.171
Porcentaje ejecutado en el periodo:	99.99%
Inversión total ejecutada:	34.837.171
Porcentaje total ejecutado:	99.99%

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra) N/A

GARANTÍAS	ASEGURADO RA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Cumplimiento					
Salarios, Prestaciones sociales e Indemnizaciones					
Estabilidad de Obra					
Responsabilidad Civil					

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Director de Obra	x	x	x	x	x
Ingeniero Residente					
Ingeniero Zona	x	x	x	x	x
Maestro de Obra	x	x	x	x	x
Oficial	x	x	x	x	x

APF



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Ayudantes	x	x	x	x	x
-----------	---	---	---	---	---

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)
SE ANEXAN PAGOS (FORMATO PILA)
5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
Septiembre 18 de 2020	A	N/A	A	N/A	N/A	A	A	N/A

Convenciones: A:adecuada - D:deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)
7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				
Personal Interventoria		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			

Handwritten signature



F-CC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

		Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada		Indígenas			
		Negritudes			
		Madres cabeza de familia			
		Personal con limitaciones físicas			
TOTALES					

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

8.- DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios	X	
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra	X	
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.	X	
Paz y Salvo oficina de trabajo.	X	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		X
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	X	

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1 | 4


ABEL ROJAS RUBIANO
NOMBRE DEL SUPERVISOR


FIRMA DEL SUPERVISOR

ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

CONTRATO	ACTO No 009 DE SEPTIEMBRE 09 DE 2020
CONTRATISTA:	JOHN HENRY POSADA RESTREPO
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S. P
REPRESENTANTE LEGAL	WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
CC	16.114.604 DE SAMANA
OBJETO	OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TEJA MASTER 1000 0.36x 2.44 A TODO COSTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CUERVOS MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS.-
MUNICIPIO	CHINCHINA, CALDAS. -
COSTO DIRECTO	\$ 26.206.072
ADMINISTRACIÓN 25 %	\$ 6.551.518
IMPREVISTOS 2 %	\$ 524.121
UTILIDAD 5 %	\$ 1.310.304
I.V.A. 19 %	\$ 248.958
VALOR TOTAL OBRA	\$ 34.840.973 INCLUIDO A.I.U. E IVA
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 34.837.171
SALDO NO EJECUTADO	\$ 3.802
RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN	INGENIERO ZONA CENTRO NORTE
PLAZO	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS
CDP	00091 DE ENERO 01 DE 2020.
RP	000746 DE SEPTIEMBRE 08 DE 2020.

En la ciudad de Manizales a los Ocho (08) días del mes Octubre de 2020, se reunieron los señores ABEL ROJAS RUBIANO, Ingeniero Supervisor y el señor JOHN HENRY POSADA RESTREPO, Contratista, con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO OBRA FINAL, Según ACTO No 009 DE SEPTIEMBRE 09 DE 2020


ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Centro Norte
EMPOCALDAS, S.A. E.S.P


JOHN HENRY POSADA RESTREPO
Contratista.