

	F-GC-22 Versión 6 Octubre 2016	EMPOCALDAS S.A E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA	

# CONTRATO Y AÑO	Resolución 0276 y Resolución de pago 00300	Acta N°	01 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (Incluido AIU e IVA)	2.037.500	
				2. VALOR ADICION (+)	0	
CONTRATISTA	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA			3. VALOR TOTAL (1+2)	2.037.500	
NIT O CC:	4.413.512			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0	
CDP (#, rubro y fecha)	00837 del 14 de agosto de 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.037.500	
RP (#, rubro y fecha)	001003 del 21 de septiembre de 2017			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	0	
OBJETO DEL CONTRATO:	ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN LA CONDUCCIÓN DE LA RED AGUA TRATADA DESDE PLANTA ANSERMA HACIA LA CENTRAL DE SACRIFICIO DEL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.					
TIPO DE RECURSOS	Propios	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO				
DOCUMENTO VERIFICADOS						
					✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).						
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.					X	
3- Pagos al FIC					N/A	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					X	✓
5- Informe de actividades o Bitácora.					X	✓
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.					N/A	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20					N/A	
8- Ensayos de densidad.					X	✓
9- Diseño de Mezclas.					N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					N/A	
11- Trazabilidad de la tubería. Formato F-GC-28					N/A	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					N/A	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					N/A	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.


Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Carolina Salgado S.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

13-10-17.
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura original o Documento equivalente		
Acta original		
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		
Copia del Registro Presupuestal		
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)		

Fecha de presentación Octubre 12 de 2017

DATOS DEL SUPERVISOR		
Luis Fernando Arias Vásquez	Interventor Zona Occidente	
NOMBRE	CARGO	
FIRMA		
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
70-55618386-7	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



SuAporte |

AUTOLIQÜIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2017-10-10 04:29:36 PM Tipo Planilla: E-PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS

Número Planilla: 34864269

Periodo Cotización: septiembre de 2017 Periodo Servicio: octubre de 2017

PAGADO 10/10/2017

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Documento	CC4413512
Tipo de Empresa	EMPLEADOR
Tipo Persona	JURÍDICA
Ciudad	CHINCHINA
Representante Legal	VALLEJO HERRERA HERNANDO ANTONIO
Total Afiliados	1
Dirección	CRA 10 No.2-13
Teléfono	8501947
Forma Presentación	ÚNICO
Departamento	CALDAS
Identificación	CC 4413512
ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Afuera y Menores	Tipo Cotización	Subgrupo Cotización	Novedades																							Pensiones				Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales				Total	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Administradores	IBIC	IBIC Salud	Aportes Salud	Administradores	IBIC	IBIC Riesgos	Aportes Riesgos	Administradores	IBIC	IBIC Caja	Aportes Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministere	Total						
CC 4413512	006	001	001																				\$ 40.200	\$ 1.200	\$ 40.200	\$ 7.200	\$ 7.200	\$ 40.200	\$ 2.000	\$ 2.000	\$ 40.200	\$ 1.200	\$ 1.200	\$ 40.200	\$ 2.000	\$ 2.000	\$ 40.200	\$ 40.200	\$ 40.200	\$ 40.200	\$ 40.200	\$ 40.200	\$ 14.100	\$ 14.100		

III. TOTALES

IBIC Pensiones	\$ 40.200	IBIC Salud	\$ 40.200	IBIC Riesgos	\$ 40.200	IBIC Cajas	\$ 40.200	Aportes Pension	\$ 7.200	Aportes Salud	\$ 7.200	Aportes Riesgos	\$ 7.200	Aportes Cajas	\$ 2.000	Aportes Sena	\$ 0	Aportes ICBF	\$ 0	Aportes ESAP	\$ 0	Aportes Min Educación	\$ 0	Incapacidades Licencias Salios a Favoni EPS	\$ 0	Incapacidades ARP	\$ 0	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORSA	\$ 14.100	TOTAL FBAL	\$ 14.100
----------------	-----------	------------	-----------	--------------	-----------	------------	-----------	-----------------	----------	---------------	----------	-----------------	----------	---------------	----------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	-----------------------	------	---	------	-------------------	------	---------------------------------	-----------	------------	-----------





Colpensiones

Fecha 09-2017

472,602

COMPROBANTE DE PAGO A PENSIONADOS

DESCRIPCION	VALOR	DESCRIPCION	VALOR
VALOR PENSIÓN	1,273,556	SALUDTOTAL	152,900

NOMBRE	VALLEJO HERRERA HERNANDO AN		
CEDULA	C 4413512	AFIILIACION	904413512000
TIPO	1-V	COM	07
DIRECCION	CRA 10 NR 2 - 13 CHINCHINA		SEC. 7
ENTIDAD	BANCOLOMBIA ABONO CUENTA CHINCHINA		

EN COLPENSIONES CREEMOS EN EL VALOR DE LA PALABRA
 [^] Y NUESTRO MODELO DE SERVICIO NOS PERMITE ESTAR
 MAS [^] CERCA DE NUESTROS CIUDADANOS PARA AYÚDARLES
 A CONS[^]TRUIR UN MEJOR FUTURO PARA ELLOS Y SUS FA



DEVENGADO	\$	1,273,556
DEDUCIDO	\$	152,900
NETO A PAGAR	\$	1,120,656

**CERTIFICADO DE RADICACIÓN DE AFILIACIÓN
DEL DIA 22/09/2017**

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de documento:	NIT	Numero de documento:	4413512	Usuario Empresa	eARL245830
Nombre:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA				
Dirección:	KR 10 2 13				
Departamento:	CALDAS	Municipio:	CHINCHINA		
Correo electrónico:	saersosas@gmail.com				
Teléfono:	3137118465	Tarifa:	4,35		
Acti. Económica Principal:	TRABAJOS DE INSTALACION DE EQUIPOS INCLUYE SOLAMENTE LA INSTALACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO. VE				
NTILACION					

DATOS USUARIO QUE REALIZA LA RADICACION

Cédula usuario	Nombres y apellidos del Usuario
25174490	LINA MARIA CUBIDES RAMIREZ

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura Desde	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo Vinculación
1	14	23/09/2017	C - 9845271	ZAPATA RINCON JOSE LUIS	4	4.3500	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,



Gerencia de Afiliaciones y Novedades.
Positiva Compañía de Seguros S.A.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	4413512
Primer Nombre ó Razón Social	HERNADO ANTONIO
Primer Apellido (si es Persona natural)	VALLEJO
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CARRERA 10 No. 2 - 13
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3148446597
Correo electrónico	finance2@cinapec.com.co
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	001
Nombre Obra	EMPOCALDAS
Fecha Inicio Obra	22/09/2017
Fecha Terminación Obra	22/09/2017
Ciudad de Ejecución de la Obra	ANSERMA
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2017
Mes Periodo a Pagar	SEPTIEMBRE
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$2,037,000.00
Costo Total Mano de Obra	\$2,037,000.00
Número de Trabajadores en el Periodo	1
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$18,443.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$18,443.00
Total Pagado	\$18,443.00
Valor del Pago	\$18,443.00
IP Origen	190.254.239.174
Nro. de Factura o Referencia de Pago	60143232
Fecha de Creación	09/10/2017 10:29:23 a.m.
Banco	BANCO DAVIVIENDA
Número de Confirmación/CUS	287038919
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.



F-GF-02
Versión 2
Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239.9

CENTRO DE COSTOS

CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

No.

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566
FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA
(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)

CIUDAD Y FECHA:

Manizales, Octubre 11 del 2017

NOMBRES Y APELLIDOS:

HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA

CEDULA O NIT:

4413512

DIRECCION:

CARRERA 10 NO. 2 -13 CHINCHINA

TEL: 3148446597

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

POR CONCEPTO DE:

ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN LA CONDUCCIÓN DE LA RED AGUA TRATADA DESDE PLANTA ANSERMA
HACIA LA CENTRAL DE SACRIFICIO DEL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.

SUBTOTAL: \$ 2.037.500,00

RETENCION RENTA: \$

IVA ASUMIDO (): \$

TOTAL A PAGAR: \$

Hernando Vallejo

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

cc. 4413512



F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	1	Fecha del informe	26 de SEPTIEMBRE de 2017	Acta parcial		Acta final	X
----------------	---	-------------------	--------------------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	Resolución 0276-2017
Objeto:	ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN LA CONDUCCIÓN DE LA RED AGUA TRATADA DESDE PLANTA ANSERMA HACIA LA CENTRAL DE SACRIFICIO DEL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.
Nombre Contratista:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Fecha del contrato:	21 de septiembre de 2017
Plazo de ejecución:	2 días calendario
Valor inicial:	\$ 2.037.500
Fecha de iniciación:	21 de septiembre de 2017
Fecha de suspensión:	N/A
Fecha de reiniciación:	N/A
Fecha de terminación inicial:	22 de septiembre de 2017
Nueva fecha de terminación:	22 de septiembre de 2017
Adición en valor:	0
Adición en tiempo:	N/A
Supervisor:	LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%



F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	1	Fecha del informe	26 de SEPTIEMBRE de 2017	Acta parcial		Acta final	X
----------------	---	-------------------	--------------------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	Resolución 0276-2017
Objeto:	
Nombre Contratista:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Fecha del contrato:	21 de septiembre de 2017
Plazo de ejecución:	2 días calendario
Valor inicial:	\$ 2.037.500
Fecha de iniciación:	21 de septiembre de 2017
Fecha de suspensión:	N/A
Fecha de reiniciación:	N/A
Fecha de terminación inicial:	22 de septiembre de 2017
Nueva fecha de terminación:	22 de septiembre de 2017
Adición en valor:	0
Adición en tiempo:	N/A
Supervisor:	LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%

El día 19 de Septiembre de 2017 en las 19:00 p.m se presenta interrupción en la conducción de acueducto que lleva el agua desde la Planta de Tratamiento hasta la Central de Sacrificio del Municipio de Anserma, está situación se presentó debido al desprendimiento de terreno que colapsa la tubería de 4", que queda expuesta a media ladera a una de las márgenes de la quebrada Cauya de aproximadamente 24 metros en la Finca La Coralia de la Vereda Cauya, afectando los usuarios de los sectores Cauya, Tabla Roja y la Central de Sacrificio del Municipio sin el servicio de acueducto, afectando igualmente el sector comercial por el sacrificio de bovinos y porcinos, ya que deben de cumplir con los estándares de cumplimiento ante el INVIMA por la limpieza de los mismos y al igual porque es Centro de Acopio entre los Municipios vecinos del Bajo Occidente de Caldas .

La obra se realiza de forma normal sin inconvenientes y se re-establece el servicio de agua a la población afectada; la obra es ejecutada por el contratista en compañía de un ayudante, este mismo es quien realiza la reparación.

1.2. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	1 días
Tiempo total transcurrido:	1 días
Avance Porcentual:	100%

1.3. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)

2. REGISTRO FOTOGRAFICO



SITIO DEL DAÑO POR DESPRENDIMIENTO DEL TERRENO



LONGITU DE TUBERIA A REPONER 24 ML



INICIO DE TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA DE 4"



PROCESO DE TERMOFUSIÓN



INSTALACIÓN DE TUBERÍA



F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL



INSTALACIÓN DE TUBERÍA GALVANIZADA PARA ANCLAJES EN CONCRETO

Descripción de la obra: Los trabajos se ejecutaron de forma normal, no se presentaron dificultades o imprevistos relevantes que impidieran la normal ejecución de las obras de ahí que se ejecutan dentro del plazo contractual.

2.1. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 2.037.500
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 2.037.500
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100%
Inversión total ejecutada:	\$ 2.037.500
Porcentaje total ejecutado:	100%

3. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra) No se requieren pólizas según la resolución de pago por ser monto inferior a 10 SMMLV.

4. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

CASCOS	GAFAS	CHALECO	GUANTES	BOTIQUIN	CAMILLA	ARNES	L.VIDA	TAPABOCA	TAPA OIDO	DIADEMA	BOTAS
X	X	X	X	X	X	X	NA	X	X	X	X

5. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)



F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

6. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
	A	A	A	A	A	A	A	A

Convenciones: A:adecuada - D:deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

7. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios		X
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra		X
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		X
Paz y Salvo oficina de trabajo.		X
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.		X
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		X

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1 4

LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR



FIRMA DEL SUPERVISOR

ACTA No 1 DE RECIBO FINAL

CONTRATO N°: Resolución 0276-2017
MODALIDAD DE CONTRATACION: DIRECTA
CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA

OBJETO: ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN LA CONDUCCIÓN DE LA RED AGUA TRATADA DESDE PLANTA ANSERMA HACIA LA CENTRAL DE SACRIFICIO DEL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.

CONTRATISTA: HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
MUNICIPIO: ANSERMA - CALDAS

COSTO DIRECTO: \$ 1.567.308
Administración 20 %: \$ 313.462
Imprevistos 5%: \$ 78.365
Utilidad 5%: \$ 78.365
TOTAL: \$ 2.037.500

RECURSOS: PROPIOS
INTERVENTOR: LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
RP: 001003 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017

En la ciudad de Manizales a los 22 días del mes de septiembre de 2017, se reunieron los señores **LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ** Interventor de la Zona Occidente de Empocaldas S.A. E.S.P. y el señor **HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA** como contratista, con el fin de realizar el acta de recibo final del contrato No Resolución 0276/2017.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR TOTAL
1	Empalmes tubería de polietileno de 4" a tubería PVC.	un	2,00	\$ 100.000	\$ 200.000
2	Instalación de 24 ml de tubería de polietileno PE 100/PN 16 incluye la termofusión de todas las uniones, termofusión de portaflanches e instalación de bridas, incluye transporte de equipos de termofusión al Municipio de Anserma Caldas, incluye suministro y trasporte de equipos de termofusión.	gl	1,00	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
3	Transporte tubería desde Palestina, Arauca al Municipio de Anserma	un	1,00	\$ 300.000	\$ 300.000
4	Excavaciones manuales en material común.	m3	5,00	\$ 27.500	\$ 137.500
5	Suministro y construcción de anclajes en concreto incluye tubería galvanizada de 2".	un	2,00	\$ 200.000	\$ 400.000
COSTO DIRECTO					\$ 1.567.308
ADMINISTRACION 20%					\$ 313.462
IMPREVISTO 5%					\$ 78.365
UTILIDAD 5%					\$ 78.365
VALOR					\$ 2.037.500

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes intervienen en ella.


LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
 Interventor Zona Occidente
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P


HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
 Contratista

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
ZONA OCCIDENTE

EMPLOYER: A.S. E.S.P

CONTRATO No.:	Resolución 0276-2017	ACTA No.:	RECIBO FINAL	FECHA VENCIMIENTO:	FECHA CORTE:	SEPTIEMBRE 22 DE 2017	SEPTIEMBRE 22 DE 2017	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO						
OBJETO CONTRATO:	ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN LA CONDUCCIÓN DE LA RED AGUA TRATADA DESDE PLANTA ANSERMA HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA INTERVENIENTE:	FECHA INICIACIÓN:	8 SEPTIEMBRE 21 DE 2017	VALOR ADICIÓN:	SEPTIEMBRE 22 DE 2017	SEPTIEMBRE 22 DE 2017	SEPTIEMBRE 22 DE 2017	100%						
CONTRATISTA:	LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ	PLAZO ADICIONAL:		FECHA:										
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VR. UNITARIO	CONTRATUAL VR. TOTAL	% DE OBRA	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	PRESENTE ACTA VR. PARCIAL	% EJECUT.	ACUMULADO PRESENTE ACTA CANTIDAD	VR. TOTAL	% EJECUT.
1	Empelmas tubería de polietileno de 4" a tubería PVC.	un.	2,00	100.000	200.000	9.82%	0,00	0,00	2,00	200.000	100%	2,00	200.000	100%
2	Instalación de 24 m ² de tubería de polietileno PE 100/PN 16 incluye la terminación de todas las uniones, terminales de gomallanchas e instalación de bridas, incluye transporte de equipos de terminación al Municipio de Anserma Caldas, incluye suministro y transporte de equipos de terminación.	pl	1,00	1.000.000	1.000.000	49.08%	0,00	0,00	1,00	1.000.000	100%	1,00	1.000.000	100%
3	Transporte tubería desde Palérida, Anserma al Municipio de Anserma.	un	1,00	300.000	300.000	14.72%	0,00	0,00	1,00	300.000	100%	1,00	300.000	100%
4	Ejecuciones manuales en material común.	m ³	5,00	27.500	137.500	6.75%	0,00	0,00	5,00	137.500	100%	5,00	137.500	100%
5	Suministro y construcción de acoples en concreto incluye tubería galvanizada de 2".	un	2,00	200.000	400.000	18.63%	0,00	0,00	2,00	400.000	100%	2,00	400.000	100%
COSTO TOTAL						2.037.500				2.037.500			2.037.500	

TOTAL COSTO DIRECTO ACTA 01 Y FINAL	1.597.300
ADMINISTRACIÓN	313.462
IMPREVISTOS	78.365
UTILIDAD	78.365
SUMA	2.037.500
TOTAL ACTA No 01 Y FINAL	2.037.500
AMORTIZACIÓN ANTECIPO	0,00
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	2.037.500

SON: DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.

RESUMEN DEL CONTRATO:

Valor del Contrato (Fecha) SEPTIEMBRE 22 DE 2017

Valor Acta No. 01 Y FINAL

SUMA

Saldo del Contrato

SUMAS IGUALES

2.037.500
2.037.500
2.037.500
2.037.500

[Signature]
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Contratista

[Signature]
Vg. Bg. LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
ING. ZONA OCCIDENTE
INTERVENIENTE

MEMORIAS DE CANTIDADES ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN LA CONDUCCIÓN DE LA RED AGUA TRATADA DESDE PLANTA ANSERMA HACIA LA CENTRAL DE SACRIFICIO DEL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.


Item:	1	Empalmes tubería de polietileno de 4" a tubería PVC.			Unidad:	un
No.	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud				
		2,00		2,00	2,00	
TOTAL PRE-ACTA					2,00	


Item:	2	Instalación de 24 ml. de tubería de polietileno PE 100/PN 16. Incluye la termofusión de todas las uniones, termofusión de portaflecheros e instalación de bridas, incluye transporte de equipos de termofusión al Municipio de Anserma Caldas, incluye suministro y transporte de equipos de termofusión.			Unidad:	GL
No.	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	ancho			
		1,00		1,00	1,00	
TOTAL PRE-ACTA					1,00	

Item:	3	Transporte tubería desde Palestina, Arauca al Municipio de Anserma			Unidad:	ML
No.	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		longitud				
		1,00		1,00	1,00	
TOTAL PRE-ACTA					1,00	

Item:	4	Excavaciones manuales en material común.			Unidad:	ML	
No.	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		largo	ancho	alto			
		10,42	0,60	0,60	5,00	5,00	Excavación para tubería
TOTAL PRE-ACTA					5,00		

Item:	5	Suministro y construcción de anclajes en concreto incluye tubería galvanizada de 2".			Unidad:	UND
No.	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad				
		2,00		2,00	2,00	
TOTAL PRE-ACTA					2,00	

 F-GC-16 Versión 3 Mayo 2013		EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA (Aplica para obras civiles)				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	VALLEJO HERRERA HERNANDO ANTONIO	DIRECCIÓN:		
NIT O CEDULA	4413512	FECHA DE CALIFICACIÓN	2017-10-05	
NUMERO DE CONTRATO:	0276/2017	CALIFICACIÓN	3	
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A				
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES				
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR			CALIFICACION
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.			3
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .			3
	Resultado en los ensayos.			3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.			3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.			3
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.			3
	Cumplimiento del plazo establecido.			3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.			3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.			3
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).			3
	Presentación al día de la bitácora.			3

ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.	3	
	Pago a proveedores y sub-contratistas.	3	
	Manejo del impacto urbano y ambiental.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6
EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)			
NOMBRE:	LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ		
CARGO:	Ingeniero de Zona Occidente		
FIRMA:			

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO DE LA RESOLUCION NUMERO 00276 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en uso de sus facultades conferidas mediante Escritura N°. 1483 de Diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y Escritura N°. 2214 de noviembre de 2.004 de la Notaria Quinta de Manizales, y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No.00276 del 20 de septiembre del 2017, se declaró la situación de Emergencia en el Municipio de **Anserma**, Caldas.

Que las circunstancias que dieron origen a la declaratoria de Emergencia en el Municipio de **Anserma**, Caldas, fueron sustentadas mediante oficio No. oficio AN-2017-0034 de fecha 20 de septiembre del presente, debidamente firmado por la administradora de la seccional de **Anserma**, señora Dasy Lorena Ortiz Cano solicita se declare la emergencia por colapso y desprendimiento de terreno de aproximadamente 24 metros en la conducción de acueducto de 4" en la Finca la Coralia vereda Cauya, afectando los usuarios de los sectores Cauya, Tabla Roja y la Central de Sacrificio del Municipio sin el servicio de acueducto.

Por la novedad presentada y para garantizar la continuidad del servicio a nuestros usuarios, solicito de manera urgente la reposición de tubería de PVC a Polietileno de 4", debido al terreno inestable.

Adicionalmente envió el informe de emergencia sustentado la situación, para que se realicen las obras pertinentes de manera urgente e imprescindible, por el riesgo que está causando a toda la comunidad en dichos sectores, en especial el comercial por el sacrificio de bovinos y porcinos, por los estándares de cumplimiento ante el INVIMA, que maneja la central de sacrificio en el municipio de Anserma, que es Centro de Acopio entre los Municipios vecinos del Bajo Occidente de Caldas.

Que la situación de la "URGENCIA" se presenta de acuerdo al Manual de Contratación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., "cuando existan razones que no permitan prever la ocurrencia de situaciones que puedan afectar la operación, la seguridad de las personas o de los bienes o de la prestación del servicio".(Artículo 46).



RESOLUCION No. 00300

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO DE LA RESOLUCION NUMERO 00276 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.

Que el daño en la conducción de agua tratada en la finca la Coralía vereda Cauya afecto los sectores de Cauya, Tabla Roja y la Central de Sacrificio del municipio de Anserma que es centro de acopio entre los municipios vecinos del bajo occidente de Caldas.

Que para superar la situación antes anotada, se hizo necesario contratar al señor **Hernando Antonio vallejo Herrera**, para la reparación de la tubería por termo fusión.

Que las cantidades para atender la Emergencia en el Municipio de Anserma, se especificaron en el Formato F-AG-06 de fecha 20 de septiembre del 2017.

Que dicha contratación se ejecutó con recursos propios de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Que para asegurar el pago al contratista se llevó a cabo el proceso de registro presupuestal vigencia 2017 No. 001003 por un valor de \$2.037.500.

Que después de superada la emergencia, se efectuó visita para verificar y recibir los trabajos contratados, por parte de la interventoría y el contratista, los cuales se recibieron a satisfacción y tuvieron un costo total de DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS (\$2.037.500) incluido AIU.

A continuación se ilustra las cantidades de obra ejecutadas para atender la situación de emergencia.

ESPACIO EN BLANCO

10 OCT 2017



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
PBX : (+576) 886 7080
NIT: 890.803.239-9
empoc@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co



GP 013-1



SC 4871-1



SC 4871-1

RESOLUCION No. **00300**

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO DE LA RESOLUCION NUMERO 00276 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACION DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.

ACTA No 1 DE RECIBO FINAL

CONTRATO N°: Resolución 0276-2017
 MODALIDAD DE DIRECTA
 CONTRATACION: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
 CONTRATANTE: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
 REPRESENTANTE LEGAL:
 OBJETO: ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN LA CONDUCCIÓN DE LA RED AGUA TRATADA DESDE PLANTA ANSERMA HACIA LA CENTRAL DE SACRIFICIO DEL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.
 CONTRATISTA: HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
 MUNICIPIO: ANSERMA - CALDAS
 COSTO DIRECTO: \$ 1.567.308
 Administración 20 %: \$ 313.462
 Imprevistos 5%: \$ 78.365
 Utilidad 5%: \$ 78.365
 TOTAL: \$ 2.037.500
 RECURSOS: PROPIOS
 INTERVENTOR: LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
 RP 001003 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017

En la ciudad de Manizales a los 22 días del mes de septiembre de 2017, se reunieron los señores LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ Interventor de la Zona Occidente de Empocaldas S.A. E.S.P. y el señor HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA como contratista, con el fin de realizar el acta de recibo final del contrato No Resolución 0276/2017.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR TOTAL
1	Empalmes tubería de polietileno de 4" a tubería PVC.	un	2,00	\$ 100.000	\$ 200.000
2	Instalación de 24 ml de tubería de polietileno PE 100/PN 16 incluye la termofusión de todas las uniones, termofusión de portaflechas e instalación de bridas. Incluye transporte de equipos de termofusión al Municipio de Anserma Caldas, incluye suministro y transporte de equipos de termofusión.	pl	1,00	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
3	Transporte tubería desde Palestina, Arauca al Municipio de Anserma	un	1,00	\$ 300.000	\$ 300.000
4	Excavaciones manuales en material común.	m3	5,00	\$ 27.500	\$ 137.500
5	Suministro y construcción de andajes en concreto incluye tubería galvanizada de 2".	un	2,00	\$ 200.000	\$ 400.000
COSTO DIRECTO					\$ 1.567.308
ADMINISTRACION 20%					\$ 313.462
IMPREVISTO 5%					\$ 78.365
UTILIDAD 5%					\$ 78.365
VALOR					\$ 2.037.500

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes intervienen en ella.


 LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
 Interventor Zona Occidente
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


 HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
 Contratista
 10 OCT 2017

RESOLUCION No. No 00300

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO DE LA RESOLUCION NUMERO 00276 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.

Que en consecuencia de lo anterior, debe efectuarse el correspondiente pago al señor Hernando Antonio Vallejo Herrera, contratista, por un valor de DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS (\$2.037.500) incluido AIU.

Que en mérito de lo expuesto el Representante Legal de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S.P.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer al señor Hernando Antonio Vallejo Herrera, con cédula de ciudadanía No. 4.413.512, la suma de DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS (\$2.037.500) incluido AIU. Incluido AIU, previos los descuentos de Ley.

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar al jefe de Presupuesto de EMPOCALDAS S.A E.S.P. para que proceda a la liberación del saldo restante.

ARTICULO TERCERO: Autorizar al Tesorero Pagador de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., para que cancele al señor Hernando Antonio Vallejo Herrera, con cédula de ciudadanía No. 4.413.512, la suma de DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS (\$2.037.500) incluido AIU, Una vez el supervisor Revise y Autorice por medio del trámite de la Lista de Chequeo para el pago de actas. Valor al cual se le realizaran los descuentos de Ley

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en la ciudad de Manizales,

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
GERENTE

ANGELA MARIA ZULUAGA MUÑOZ
Secretaria General (E)

ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
Jefe Sección Contratación

SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Depto de Operación y Mantenimiento

10 OCT 2017