



|   |                                    |  |  |
|---|------------------------------------|--|--|
|  | F-GC-11<br>Versión 6<br>Marzo 2019 | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                  |  |
|   |                                    | LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACIÓN<br>CONTRATO DE OBRA |  |


|                  |                    |           |           |
|------------------|--------------------|-----------|-----------|
| # CONTRATO Y AÑO | ACTO 031-2021      |           |           |
| CONTRATISTA      | MARIO SOTO CASTAÑO | NIT O CC: | 4.323.222 |

|                      |  |    |         |
|----------------------|--|----|---------|
| OBJETO DEL CONTRATO: | REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CARRERA 10A ENTRE CALLES 13 Y 14 Y CALLE 12B NO 10-06 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS   |    |         |
|                      | DOCUMENTO VERIFICADOS  | ✓  | #folios |
| 1-                   | Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha de recibo final de la obra.   | X  |         |
| 2-                   | Paz y salvo oficina de trabajo.  | X  |         |
| 3-                   | Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.  | X  |         |
| 4-                   | Pago FIC.  | X  |         |
| 5-                   | Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor (CON RECIBIDO DEL DEPTO. COMERCIAL a quien se debe hacer entrega de los formatos F-AC-50, F-AC-51 y F-AC-52 por cada usuario). | NA |         |
| 6-                   | Evaluación realizada por el Supervisor (Formato F-GC-16).  | X  |         |
| 7-                   | Original del Acta de Liquidación.  | X  |         |
| 8-                   | Certificado de obra.   | X  |         |
| 9-                   | Evaluación atención de emergencias - Formato F-AG-07 (Sólo aplica para emergencias)  | X  |         |


Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que recibió la documentación completa y que ésta se encuentra en la carpeta del contrato.


\_\_\_\_\_  
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA


\_\_\_\_\_  
FIRMA

Fecha \_\_\_\_\_

|                           |                                |   |
|---------------------------|--------------------------------|---|
| DATOS DEL SUPERVISOR      |                                |   |
| JUAN PABLO ZULUAGA CORREA | INGENIERO DE ZONA CENTRO NORTE |  |
| NOMBRE                    | CARGO                          |   |
|                           |                                | FIRMA   |

FORMATO LEGALIZACION CONTRATOS , ORDENES DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIOS  
ACTUALIZACION CON ACTA DE RECIBO



CONTRATO 031 DE 2021

OBJETO REPOSICION ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CARRERA 10A ENTRE CALLES 13 Y 14 Y CALLE 12B NUMERO 10 06 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS

MUNICIPIO CHINCHINA, CALDAS  
VALOR \$ 44.100.176  
CONTRATISTA MARIO SOTO CASTAÑO  
NIT 4.323.222  
PLAZO 45 DIAS CALENDARIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 42-45-101049077

COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUROS DEL ESTADO

| GARANTIA                       | CUMPLE | VIGENCIA  |           | VALOR AMPARADO   |
|--------------------------------|--------|-----------|-----------|------------------|
|                                |        | DESDE     | HASTA     |                  |
| CUMPLIMIENTO                   | SI     | 27-sep-21 | 11-feb-22 | \$ 15.120.029,70 |
| SALARIOS Y PRESTACIONES        | SI     | 27-sep-21 | 11-nov-24 | \$ 10.080.019,80 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA         | SI     | 10-nov-21 | 10-nov-25 | \$ 10.080.019,80 |
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | SI     | 27-sep-21 | 11-feb-22 | \$ 15.120.029,70 |

REQUISITOS LEGALIZACION CUMPLE

ESTAMPILLA PRODESARROLLO NA

ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD NA

ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA NA

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR NA

CLAUSULAS EXORBITANTES NA

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE  
Gerente

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EMERGENCIA 031 DE 2021 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

Bertha Lucía Guzmán Díaz  
SECRETARÍA GENERAL



NIT. 860.009.578-6

### POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

|  |                  |                    |                              |                  |                    |                      |                  |                                     |                    |                   |                                      |  |
|--|------------------|--------------------|------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br><b>MANIZALES</b> |                  |                    | SUCURSAL<br><b>MANIZALES</b> |                  |                    | COD.SUC<br><b>42</b> |                  | NO.PÓLIZA<br><b>42-45-101049077</b> |                    | ANEXO<br><b>3</b> |                                      |  |
| FECHA EXPEDICIÓN                         | VIGENCIA DESDE   |                    | A LAS HORAS                  | VIGENCIA HASTA   |                    |                      | A LAS HORAS      | TIPO MOVIMIENTO                     |                    |                   |                                      |  |
| DÍA<br><b>29</b>                         | MES<br><b>12</b> | AÑO<br><b>2021</b> | DÍA<br><b>27</b>             | MES<br><b>09</b> | AÑO<br><b>2021</b> | <b>00:00</b>         | DÍA<br><b>27</b> | MES<br><b>09</b>                    | AÑO<br><b>2026</b> | <b>23:59</b>      | <b>ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA</b> |  |

#### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|   |  |  |  |  |  |                                  |  |  |                          |  |  |
|---|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|--------------------------|--|--|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL<br><b>SOTO CASTAÑO, MARIO</b> |  |  |  |  |  |                                  |  | IDENTIFICACIÓN<br><b>CC: 4.323.222</b> |                          |  |  |
| DIRECCIÓN: <b>CR 21 C NRO. 55 A - 68</b>            |  |  |  |  |  | CIUDAD: <b>MANIZALES, CALDAS</b> |  |  | TELÉFONO: <b>8867134</b> |  |  |

#### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |                         |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|-------------------------|--|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br><b>EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.</b> |  |  |  |  |  |                                  |  | IDENTIFICACIÓN NIT: <b>890.803.239-9</b> |                         |  |  |
| DIRECCIÓN: <b>CR 23 NRO. 75 - 82</b>   |  |  |  |  |  | CIUDAD: <b>MANIZALES, CALDAS</b> |  |  | TELÉFONO <b>8867080</b> |  |  |

#### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA CONSECUTIVO NRO.031 DE FECHA 17/09/2021 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA REPOSICION ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CARRERA 10A ENTRE CALLES 13 Y 14 Y CALLE 12B # 10-06 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS.

#### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

| AMPAROS                          | VIGENCIA DESDE                       | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|
| CUMPLIMIENTO                     | 27/09/2021                           | 11/02/2022     | \$15,120,029.70  |                    |
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 27/09/2021                           | 11/11/2024     | \$10,080,019.80  |                    |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA           | SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * |                | \$10,080,019.80  |                    |

#### ACLARACIONES

\* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE LEGALIZA EL ACTA DE INICIACION DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 REALIZADA AL CONTRATO PROCEDRIENDO AJUSTAR LAS VIGENCIAS CITADAS EN LOS AMPARO DE CUMPLIMIENTO Y PAGO DE SALARIOS.

ESTABILIDAD DE LA OBRA DESDE 10/11/2021 HASTA 10/11/2026

|                    |                   |                   |                    |                       |              |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| VALOR PRIMA NETA   | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA               | TOTAL A PAGAR      | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
| \$ *****247,084.00 | \$ *****8,000.00  | \$ *****48,466.00 | \$ *****303,550.00 | \$ *****35,280,069.30 | CONTADO      |

| INTERMEDIARIO                      |       |            | DISTRIBUCION COASEGURO |         |                 |
|------------------------------------|-------|------------|------------------------|---------|-----------------|
| NOMBRE                             | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA        | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| PELBAZ OCCIDENTE LIMITADA ASESORES | 72984 | 100.00     |                        |         |                 |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

42-45-101049077

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Verifique su autenticidad al email:

**MINISTERIO DEL TRABAJO  
DIRECCION TERRITORIAL CALDAS**

En cumplimiento del numeral 19, artículo 1, de la Resolución 2143 del 28 de mayo de 2014,

**HACE CONSTAR  
A QUIEN PUEDA INTERESAR:**

Que, una vez revisado el sistema de información de sanciones de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de Trabajo, Sede Manizales, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Fecha Solicitud:         | Diciembre 14 de 2021 |
| Nombre y/o Razón Social: | MARIO SOTO CASTAÑO   |
| Identificación:          | 4.323.222            |

**NO REGISTRA SANCIONES**

**ADVERTENCIA:** El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio del Trabajo, cuyos municipios son: Manizales, La Dorada, Chinchiná, Villamaría, Riosucio, Anserma, Neira, Supia, Pensilvania, Aguadas, Samaná, Salamina, Manzanares, Palestina, Pacora, Marquetalia, Filadelfia, Aránzazu, Risaralda, Victoria, Marmato, Norcasia, La Merced, San Jose, Marulanda, Puerto Salgar (Cundinamarca), Guática (Risaralda), Mistrató (Risaralda) y Quinchía (Risaralda).

Si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial.

**ESTE CERTIFICADO TIENE VIGENCIA DE DOS (2) MESES**

Dado en la ciudad de Manizales, el día 15 de diciembre de 2021.

  
ÁLVARO HERNANDO JIMÉNEZ CAICEDO  
Director Territorial

**Sede Administrativa**  
Dirección: Carrera 14 No. 99-33  
Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13  
Teléfonos PBX

**Atención Presencial**  
Sede de Atención al Ciudadano  
Bogotá Carrera 7 No. 32-63  
Puntos de atención

**Línea nacional gratuita**  
018000 112518  
**Celular**  
120  
[www.mintrabajo.gov.co](http://www.mintrabajo.gov.co)

**Con Trabajo Decente el futuro es de todos**

**Paz y salvo de seguridad**


**CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL**

Por medio de la presente bajo la gravedad de juramento hago constar que he realizado todos los pagos a la seguridad social y por lo tanto me encuentro al día con las obligaciones

Manizales diciembre 10 de 2021  
Proponente



MARIO SOTO CASTAÑO  
c.c. 4.323.222 Manizales



Gustavo Jiménez Valdesquez  
c.c. 19.189.793.  
M.P. 26.824-T

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

006070884EBS12

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MIGUEL GUSTAVO JIMENEZ VELASQUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19189793 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 26824-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Octubre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

**ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005**


Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado


República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PÚBLICO**

**26824-T**

**MIGUEL GUSTAVO**  
**JIMENEZ VELASQUEZ**  
**C.C. 19189793**  
**RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 773**    **FECHA 1990/04/05**  
**UNIVERSIDAD DE MANIZALES**


**PRESENTE**   
**MIGUEL TIGRE PEÑA**    **14381**



FIRMA DEL TITULAR    1964

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
**CONTADOR PÚBLICO** de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.

**APLICADO**



|           |                     |                 |                      |              |
|-----------|---------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| NIT       | Medio de Pago       | No. Transacción | No. Autorización/CUS | Fecha y Hora |
| 899999034 | BANCO<br>DAVIVIENDA | 73136262        | 1236554111           | 08/12/2021   |

**Número de Identificación**

4323222

**Primer Apellido (si es Persona natural)**

SOTO CASTAÑO

**Dígito de Verificación (Si es persona****Departamento**

17

**Dirección de Domicilio**

CARRERA 21C N° 55A 68

**Localización**

1

**Correo electrónico**

sotcasma@hotmail.com

**Regional**

17

**Número Licencia de Obra****Nombre Obra**

reposicion de alcantarillado

**Fecha Terminación Obra**

11/11/2021

**Tipo FIC**

2

**Mes Periodo a Pagar**

11

**Costo Total Mano de Obra**

4616121.00

**Valor Intereses Moratorios**

0.00

**Aporte SENA**

0.00

**Primer Nombre ó Razón Social**

MARIO

**Tipo de documento**

03

**Naturaleza Jurídica**

03

**Ciudad Capital**

1700100

**Ciudad de Domicilio**

MANIZALES

**Teléfono de Contacto**

+57,8854463

**Código SIIF**

3-2-07-1-02-1-04-43

**Regional Centros SIIF**

36-02-00-017-000000

**Número Contrato de Obra**

ACTO No 031 DE JULIO 19

**Fecha Inicio Obra**

27/09/2021

**Ciudad de Ejecución de la Obra**

Chinchina

**Año Periodo a Pagar**

2021

**Costo Total de Obra a Todo Costo**

44945556.00

**Número de Trabajadores en el Periodo**

4


**Aporte FIC**

112364.00

**Valor del Pago**

112364.00




|   |  |                       |                        |
|---|--|-----------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> F-GC-16<br>Versión 3<br>Mayo 2013  | EMPOCALDAS S.A.E.S.P<br>GESTIÓN CONTRATACIÓN   |                       |                        |
|   | EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA<br>(Aplica para obras civiles)  |                       |                        |
|   |  |                       |                        |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA:   | MARIO SOTOCASTANO  | DIRECCIÓN:            | CHINCHINA              |
| NIT O CEDULA  | 4323222  | FECHA DE CALIFICACIÓN | 2021-12-22             |
| NUMERO DE CONTRATO:   | 031  | CALIFICACIÓN          | 3                      |
| Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala:<br>Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1.<br>Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A |  |                       |                        |
| TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES   |  |                       |                        |
| CLASIFICACIÓN   | CRITERIO A EVALUAR   | CALIFICACION          |                        |
| CALIDAD DE LA OBRA  | Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.  | 3                     |                        |
|   | Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .   | 3                     |                        |
|   | Resultado en los ensayos.  | 3                     |                        |
| CUMPLIMIENTO DE PLAZOS  | Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.  | 3                     |                        |
|   | Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.  | 3                     |                        |
|   | Cumplimiento en el cronograma de la obra.  | 3                     |                        |
|   | Cumplimiento del plazo establecido.  | 3                     |                        |
| MANEJO DEL CONTRATO   | Presentación a tiempo de la afiliación del personal.   | 3                     |                        |
|   | Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.   | 3                     |                        |
|   | Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...). | 3                     |                        |
|   | Presentación al día de la bitácora.  | 3                     |                        |
| ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL  | Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.   | 3                     |                        |
|   | Pago a proveedores y sub-contratistas.   | 3                     |                        |
|   | Manejo del impacto urbano y ambiental.   | 3                     |                        |
|   |  |                       |                        |
| CRITERIO DE EVALUACION  | PORCENTAJE   | PUNTAJE               | CALIFICACION X ASPECTO |
| Calidad de la Obra  | 40%  | 3                     | 1.2                    |
| Cumplimiento de Plazos  | 20%  | 3                     | 0.6                    |
| Manejo del Contrato   | 20%  | 3                     | 0.6                    |
| Aspectos Social y Ambiental   | 20%  | 3                     | 0.6                    |
| EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)   |  |                       |                        |
| NOMBRE:   | Juan Pablo Zuluaga Correa  |                       |                        |
| CARGO:  | Ingeniero Interventor Zona Oriente   |                       |                        |
| FIRMA:  |   |                       |                        |

### ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

|  |   |
|--|---|
| CONTRATO                                   | ACTO No 031 DE SEPTIEMBRE DE 2021   |
| CONTRATISTA:                               | MARIO SOTO CASTAÑO  |
| MODALIDAD DE<br>CONTRATACIÓN               | SOLICITUD ÚNICA OFERTA  |
| CONTRATANTE<br>REPRESENTANTE LEGAL<br>C.C. | EMPOCALDAS S.A E.S. P<br>ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE<br>16.072.158 DE MANIZALES   |
| OBJETO                                     | "REPOSICION ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA<br>CARRERA 10ª ENTRE CALLES 13 Y 14 Y CALLE 12B No 10-06<br>EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS". |
| COSTO DIRECTO                              | \$ 32.678.900   |
| ADMINISTRACIÓN 24 %                        | \$ 7.842.936  |
| IMPREVISTOS 5 %                            | \$ 1.633.945  |
| UTILIDAD 5 %                               | \$ 1.633.945  |
| I.V.A. SOBRE UTILIDAD 19 %                 | \$ 310.450  |
| VALOR TOTAL OBRAS                          | \$ 44.100.176 INCLUIDO A.I.U. E IVA SOBRE UTILIDADES.   |
| VALOR TOTAL EJECUTADO                      | \$ 44.100.176   |
| SALDO NO EJECUTADO                         | \$ 6.299.923  |
| RECURSOS                                   | PROPIOS   |
| SUPERVISIÓN                                | INGENIERO JUAN PABLO ZULUAGA CORREA   |
| SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN                    | INGENIERO JUAN PABLO ZULUAGA CORREA   |
| PLAZO                                      | CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO   |
| CDP  | 00722 2021-08-13  |
| RP   | 000980 2021-09-20   |

En la ciudad de Manizales a los Diez (10) días del mes de Noviembre de 2021, JUAN PABLO ZULUAGA CORREA, Ingeniero Supervisor y el señor MARIO SOTO CASTAÑO, Contratista de Obra, con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO OBRA FINAL, Según ACTO No 031 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**  
Ingeniero de Zona Oriente  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

  
\_\_\_\_\_  
**MARIO SOTO CASTAÑO**  
Contratista

### ACTA DE CUMPLIMIENTO

|                            |   |
|----------------------------|---|
| CONTRATO                   | ACTO No 031 DE SEPTIEMBRE DE 2021   |
| CONTRATISTA:               | MARIO SOTO CASTAÑO  |
| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN  | SOLICITUD ÚNICA OFERTA  |
| CONTRATANTE                | EMPOCALDAS S.A E.S. P   |
| REPRESENTANTE LEGAL        | ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE   |
| C.C.                       | 16.072.158 DE MANIZALES   |
| OBJETO                     | "REPOSICION ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CARRERA 10ª ENTRE CALLES 13 Y 14 Y CALLE 12B No 10-06 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS". |
| COSTO DIRECTO              | \$ 32.678.900   |
| ADMINISTRACIÓN 24 %        | \$ 7.842.936  |
| IMPREVISTOS 5 %            | \$ 1.633.945  |
| UTILIDAD 5 %               | \$ 1.633.945  |
| I.V.A. SOBRE UTILIDAD 19 % | \$ 310.450  |
| VALOR TOTAL OBRAS          | \$ 44.100.176 INCLUIDO A.I.U. E IVA SOBRE UTILIDADES.   |
| VALOR TOTAL EJECUTADO      | \$ 44.100.176   |
| SALDO NO EJECUTADO         | \$ 6.299.923  |
| RECURSOS                   | PROPIOS   |
| SUPERVISIÓN                | INGENIERO JUAN PABLO ZULUAGA CORREA   |
| SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN    | INGENIERO JUAN PABLO ZULUAGA CORREA   |
| PLAZO                      | CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO   |
| CDP                        | 00722 2021-08-13 ✓  |
| RP                         | 000980 2021-09-20 ✓   |

En la ciudad de Manizales a los **06-03-2022** se reunieron los señores: ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE, Gerente de EMPOCALDAS S.A.E.S.P., JUAN PABLO ZULUAGA CORREA como SUPERVISOR Zona Oriente de EMPOCALDAS S.A.E.S.P y el Señor MARIO SOTO CASTAÑO., Contratista con el fin de Efectuar la entrega, por parte del contratista a EMPOCALDAS S.A E.S.P de las obras realizadas en desarrollo del ACTO No 031 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

En consecuencia, una vez diligenciada la inspección de las obras realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a Liquidar el Presente Contrato.



**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar

Gobierno de  
**CALDAS**

**PRIMERO  
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones futuras, por obras deterioradas por circunstancias previstas y no previstas, ejecutadas por el Contratista y que hace referencia el Contrato.

**BALANCE DEL CONTRATO:**

|                     |  |    |            |
|---------------------|--|----|------------|
| VALOR OBRAS CIVILES |  | \$ | 50.400.099 |
| ADICIÓN No.1        |  | \$ | 0          |


|                          |  |           |                   |                      |
|--------------------------|--|-----------|-------------------|----------------------|
| Valor del Contrato       |  | \$        | 50.400.099        |                      |
| Valor Acta No 01 y FINAL |  |           |                   | \$ 44.100.176        |
| Saldo No ejecutado       |  |           |                   | \$ 6.299.923         |
| <b>SUMAS IGUALES</b>     |  | <b>\$</b> | <b>50.400.099</b> | <b>\$ 50.400.099</b> |


No se concedió anticipo.

Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.

**ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE**  
Gerente  
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.

  
**MARIO SOTO CASTAÑO**  
Contratista.

Vo.Bo.  
  
**JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**  
Ingeniero Zona Oriente  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Vo.Bo.  
**SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS**  
Jefe Operación y Mantenimiento  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

  
**VoBo BERTHA LUCÍA GUZMAN DIAZ**  
SECRETARIA GENERAL



f Empocaldas @empocaldas\_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

**EL SUSCRITO INGENIERO JUAN PABLO ZULUAGA CORREA  
INGENIERO ZONA ORIENTE DE LA EMPRESA DE OBRAS DE CALDAS  
EMPOCALDAS S.A. ESP.**

**HACE CONSTAR QUE:**

El señor MARIO SOTO CASTAÑO, identificado con cedula de ciudadanía No 4.323.222, realizó para EMPOCALDAS S.A. E.S.P el siguiente contrato

CONTRATO ACTO No 031 del 17 SEPTIEMBRE DE 2021

CONTRATISTA: MARIO SOTO CASTAÑO

OBJETO REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CARRERA 10A ENTRE CALLES 13 Y 14 Y CALLE 12B NO 10-06 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS

VALOR DEL CONTRATO: \$ 50.400.099

FECHA DE INICIACIÓN: 27 de Septiembre de 2021



FECHA TERMINACION: Noviembre 10 de 2021

VALOR EJECUTADO: \$ 44.100.176

Que las cantidades finales ejecutas según Acta 1 y final fueron:

REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CARRERA 10A ENTRE CALLES 13 Y 14 Y CALLE 12B NO 10-06 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS

| ITEM | DESCRIPCION   | UND | CANT  | VR. TOTAL    |
|------|---|-----|-------|--------------|
| 1    | <b>PRELIMINARES</b>   |     |       |              |
| 2    | Localización y replanteo  | ml  | 42,0  | \$ 253.806   |
| 3    | Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros                             | ml  | 48,0  | \$ 757.152   |
| 4    | Señal preventiva y reglamentaria  | und | 4,0   | \$ 720.320   |
| 5    | Instalación de Valla institucional de 2x4 una al principio de la obra y otra al finalizar | und | -     | \$ -         |
| 6    | <b>DEMOLICIONES</b>   |     |       | \$ -         |
| 7    | Corte con disco abrasivo  | ml  | 142,0 | \$ 1.255.848 |


 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas  
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

|    |   |                |       |    |            |
|----|---|----------------|-------|----|------------|
| 8  | Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradería, y cañuelas              | m3             | 8,3   | \$ | 802.240    |
| 9  | <b>EXCAVACION</b>   |                |       | \$ | -          |
| 10 | En material común de 0-2 metros   | m <sup>3</sup> | 62,4  | \$ | 1.903.574  |
| 11 | Entibado horizontal Tipo I  | ml             | 10,0  | \$ | 360.830    |
| 12 | Retiro de material sobrante en vehículo automotor   | m3             | 65,9  | \$ | 2.501.630  |
| 13 | <b>ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO</b>   |                |       | \$ | -          |
| 14 | Instalación de tubería PVC corrugada de 12"   | ml             | 42,0  | \$ | 1.157.772  |
| 15 | Cámara de caída D=1,2 H<3, 04, espesor de pared 0,20 con colchón de piedra pegada e=0,40 y boquilla | ml             | 2,8   | \$ | 2.068.881  |
| 16 | Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HD D=0,60 para tráfico pesado        | und            | 1,0   | \$ | 901.393    |
| 17 | Bases y cañuelas  | und            | 3,0   | \$ | 1.879.455  |
| 18 | Instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias                                       | ml             | 22,0  | \$ | 351.978    |
| 19 | Cajas de inspección 0,50x0,50 para domiciliarias incluye tapa en concreto                           | und            | 7,0   | \$ | 3.244.276  |
| 20 | Instalación de silletas de 12"x6"   | und            | 7,0   | \$ | 352.821    |
| 21 | Empalme a cámara  | und            | 3,0   | \$ | 314.067    |
| 22 | <b>LLENOS</b>   |                |       | \$ | -          |
| 23 | Arena para base y atraque   | m <sup>3</sup> | 9,1   | \$ | 1.272.762  |
| 24 | Lleno compactado con material de la obra  | m <sup>3</sup> | -     | \$ | -          |
| 25 | Lleno con material de préstamo  | m <sup>3</sup> | 62,4  | \$ | 3.494.400  |
| 26 | Subbase para pavimento  | m <sup>3</sup> | 11,4  | \$ | 1.914.117  |
| 27 | <b>CONCRETOS</b>  |                |       |    |            |
| 11 | Concreto de 21Mpa para graderías y andenes  | m <sup>3</sup> | 1,5   | \$ | 1.052.807  |
| 12 | Concreto para pavimento MR42 hecho en obra  | m <sup>3</sup> | 11,9  | \$ | 11.342.747 |
| 30 | <b>ACERO</b>  |                |       | \$ | -          |
| 31 | Acero de refuerzo para graderías  | kilo           | 120,0 | \$ | 902.400    |
| 32 | Acompañamiento social durante toda la obra  | mes            |       | \$ | -          |
| 33 | Elementos de bioseguridad para trabajadores los cuales se pagaran según factura más AIU             | GI             | 1,0   | \$ | 2.000.000  |
| 34 | Trabajador SISO   | mes            | 0,5   | \$ | 1.664.280  |
| 35 | Transporte de tubería y accesorios desde km 41 a sitio de obra                                      | m2             |       | \$ | -          |

| 36  | ITEMS NO PACTADOS  |     |      |    |         |
|-----|--|-----|------|----|---------|
| NP1 | Concremalla para pavimento en concreto   | m2  | 42,0 | \$ | 738.948 |
| NP2 | Anclaje en concreto y tubería galvanizada de 2 pulg. con tortones en alambre galvanizado cal 13. | und | 1,0  | \$ | 466.520 |
| NP3 | Sello elastomérico para pavimento rígido   | ml  | 56,0 | \$ | 425.152 |

|                      |     |  |  |    |                   |
|----------------------|-----|--|--|----|-------------------|
| <b>COSTO TOTAL</b>   |     |  |  | \$ | <b>44.100.176</b> |
| <b>COSTO DIRECTO</b> |     |  |  | \$ | <b>32.678.900</b> |
| ADMINISTRACION       | 24% |  |  | \$ | 7.842.936         |
| IMPREVISTOS          | 5%  |  |  | \$ | 1.633.945         |
| UTILIDADES           | 5%  |  |  | \$ | 1.633.945         |
| IVA SOBRE UTILIDADES | 19% |  |  | \$ | 310.450           |
| <b>COSTO TOTAL</b>   |     |  |  | \$ | <b>44.100.176</b> |

Para constancia se firma a los 10 días del mes de Noviembre de 2021.



**JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**  
Ingeniero Zona Centro-Norte  
Empocaldas S.A. E.S.P.



F-AG-07  
Versión 1  
Enero 2017

EMPOCALDAS S.A E.S.P  
EVALUACION ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

| MEMORIA DEL EVENTO   |   |
|--|---|
| FECHA Y HORA DE LA EMERGENCIA                                      | 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021  |
| FECHA Y HORA EN LAS QUE SE REGRESA A LAS CONDICIONES DE NORMALIDAD | 10 DE NOVIEMBRE DE 2021   |
| BREVE DESCRIPCION  | SITUACION DE EMERGENCIA EN LA CARRERA 10A CALLES 14 y 15 Y EN LA CALLE 12B # 10-06, POR REFLUJO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS POR REJILLAS DE BAÑOS Y SANITARIOS EN LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A DICHA DIRECCIÓN; REBOSAMIENTO DE CÁMARAS CON REGUEROS EN VIAS PUBLICAS; EXISTENCIA DE VECTORES COMO ZANCUDOS. |
| POSIBLES CAUSAS  | COLAPSO DE LA TUBERÍA QUE GENERA REPRESAMIENTO DE AGUAS NEGRAS  |
| IMPACTO DE LA EMERGENCIA   | REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA MEJORAR LA COLECCIÓN, MANEJO Y ENTREGA DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS A PUNTOS DE VERTIMIENTOS O DESCOLES INVENTARIADOS  |
| NUMERO DE USUARIOS AFECTADOS                                       | DE ACUERDO CON INFORME DEL ADMINISTRADOR DE LA SECCIONALCHINCHINA SON ALREDEDOR DE 300 USUARIOS   |

| CHEQUEO DE LAS ACCIONES DEL EVENTO   |    |    |               |
|--|----|----|---------------|
| ASPECTO EVALUADO   | SI | NO | OBSERVACIONES |
| La emergencia estaba contemplada dentro del plan de emergencia y contingencia                  |    | X  |               |
| Se habían realizado simulacros previos de esta emergencia?                                     | X  |    |               |
| El protocolo de actuación se activó según lo previsto en el plan de emergencia y contingencia? | X  |    |               |
| El comité de emergencias cumplió con las funciones establecidas                                | X  |    |               |
| Se encontró disponible el stock de materiales necesarios para superar esta emergencia          | X  |    |               |
| Se cumplió lo establecido en materia de comunicaciones?  | X  |    |               |
| La emergencia fue superada en el tiempo previsto?  | X  |    |               |
| Fue necesario solicitar apoyo de entes Externos?   |    | X  |               |
| Fue necesario solicitar apoyo de personal de otras seccionales?                                |    | X  |               |

Fecha de la evaluación

10/11/2021

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA - INGENIERO DE ZONA  
Nombre y Cargo de quien evalúa

Firma