	F-GC-22 Version 10 Junio 2020	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA	

# CONTRATO Y AÑO	ACTO 012 DE 2020	Acta N°	2 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	170.281.663
				2. VALOR ADICION	0
CONTRATISTA	CONSTRURENTAR S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	170.281.663
NIT O CC.	900.871.985-0			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	119.980.152
CDP (#, rubro y fecha)	00091 DEL 01/01/2020 00765 DEL 29/09/2020 000216 DEL 19/01/2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	33.295.170
R/P (#, rubro y fecha)	000785 DEL 30/09/2020 000202 DEL 19/01/2021			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	17.006.341

OBJETO DEL CONTRATO: REPOSICIÓN POR EMERGENCIA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 9 VÍA A LA PLAZUELA PARTE BAJA EN EL MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.	N/A	
3- Pagos al FIC	X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Informe de actividades o Bitácora.	X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
8- Ensayos de densidad.	N/A	
9- Diseño de Mezclas.	N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)	X	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	X	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Solo aplica para el acta final)	X	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Plancación y Proyectos (firma de recibido)	X	
15- Acta parcial o final del contrato.	X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Samana Gomez O.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]  
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		
Factura original o Documento equivalente	X	
Acta parcial o final del contrato.	X	
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X	
Copia del registro presupuestal	X	

Fecha de presentación \_\_\_\_\_

DATOS DEL SUPERVISOR		
ARLEX QUINTERO VASQUEZ	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
85900054611	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO







CONSTRUMENTAR S.A.S  
NIT 900.871.985-  
Calle 51 e 20 44  
Tel: 3148212387  
Manizales - Colombia  
construmentar@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. FVE-7

Señores	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	Teléfono	(036) 8867080
NIT	890.803.239-9	Ciudad	Manizales - Colombia
Dirección	CRA 23 75-82		

Fecha y hora Factura	
Generación	19/02/2021, 11:44
Expedición	19/02/2021, 11:49
Vencimiento	26/02/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COSTO DIRECTO	1.00	24,672,227.00
2	ADMINISTRACION (28%)	1.00	5,921,334.00
3	IMPREVISTOS (5%)	1.00	1,233,611.00
4	UTILIDAD (5%)	1.00	1,467,997.09

Total ítems: 4

**Valor en Letras:**

Treinta y tres millones doscientos noventa y cinco mil ciento sesenta y nueve pesos m/cte con 0.09

**Condiciones de Pago:**

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-02-26 por \$ 33,295,169.09

Total Bruto	33,060,783.00
IVA 19%	234,386.09
Total a Pagar	33,295,169.09

**Observaciones:**

NOTA: ACTA 02 Y FINAL AL CTO No 012 DE 2020

FAVOR CONSIGNAR A CUENTA AHORROS No. 085900054611 BANCO DAVIVIENDA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764005635234 aprobado en 20201014 prefijo FVE desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa  
CUFE: 686a46ecd0b4b73b40c569d220a963f6c3df3af2c48ceacfd5804166679ada4d09b90da55c877fa31607cf1c52126f



CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE  
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES


PERSONA JURÍDICA

El suscrito **CONTADOR Y REPRESENTANTE LEGAL** de la sociedad **CONSTRUMENTAR S.A.S** identificada con Nit: **900.871.985-0**, **CERTIFICAN QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO** en los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral, compuesto por salud, pensiones, riesgos laborales y parafiscales cajas de compensación familiar, **SENA, ICBF**, en los términos que establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.


Dada en Manizales a los dieciséis (16) días del mes de febrero del 2021.

Atentamente,

FIRMA

  
MAURICIO HENAO RENDON  
C.C.: 75.069.613 de Manizales  
CONTADOR PÚBLICO  
T.P.: 68421-T

FIRMA

  
CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA  
C.C.: 1.053.769.363 de Manizales  
REPRESENTANTE LEGAL

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 CEDULA DE CIUDADANIA  
 75.069.643


NUMERO  
**HENAO RENDON**

APELLIDOS  
**MAURICIO**

NOMBRES



REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO **06-FEB-1973**

**MANZALES**  
 (CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.72** **O+** **M**


ESTATURA G.S. RH SEXO

**20-MAY-1991 MANZALES**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL  
 ALBAESTRE BARRIO LOPEZ

INDICE DEFENIDO



A-090100-35148222-M-0075069613-20080824 02719081448 02 194840461

República de Colombia  
 Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
 TARJETA PROFESIONAL  
 DE CONTADOR PUBLICO**

**68421-T**

**MAURICIO  
 HENAO RENDON  
 C.C. 75069613  
 RESOLUCION INSCRIPCION 152  
 UNIVERSIDAD DE MANIZALES**

**FECHA 02/12/99**



Presidente *[Signature]*


68421

C

*Mauricio Henao R*

FIRMA DEL TITULAR **025622**

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como **CONTADOR PUBLICO** de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.  
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



75069613

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

7 6 9 H 8 0 8 2 0 4 5 0 7 E 8 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MAURICIO HENAO RENDON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 75069613 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 68421-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Noviembre de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado







Para captura manual digite el No. de referencia 6812122



Mul 24 2020 15:13:48 RRDDES 8, 51

**CORRESPONSAL  
BANCOLOMBIA  
MULTIPAGAS SANCANCIO**  
CRA 27A 66 30 LOC 860  
C.U.N.I.C.O: 3007024508 RECLIBO: 044401 TER: ABC02200  
RRIS: 044661 APRO: 146489

**RECAUDO**  
CONVENIO: 29232  
SERVICIO NACIONAL DE  
REF: 6812127

CLIENTE  
**ENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO  
O CON CHEQUE**

diñaje  
5 Colombianos  
89034-1

**IMPORTANTE** El pago oportuno de este cupón es válido  
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en  
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y  
generar un nuevo cupón

**TICKET**  
68188097

FECHA DE EXPEDICIÓN		
24	11	2020
FECHA VENCIMIENTO		
29	11	2020

in Social: **CONSTRUMENTAR S.A.S.** Identificación: 900871985

r 21 # 62-10 La

Telefono: 8858533

**VALOR: \$ 373.100**  
Bancolombia es responsable por los servicios  
prestados por el CB. El CB no puede prestar  
servicios financieros por su cuenta. Verifique  
que la información en este documento este  
correcta. Para reclamos comuníquese al  
01 8000912345. Conserve esta tirilla como  
soporte.

FIR: \_\_\_\_\_  
C.C: \_\_\_\_\_  
TEL: \_\_\_\_\_

\*\*\* COMERCIO \*\*\*

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
- FIC		
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIEN PESOS.	SUBTOTAL	\$373,100.00
	IVA	
	TOTAL ➡	\$373,100.00

**Observaciones**

Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente  
Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa  
Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)  
La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado)  
No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX  
La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución  
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas



(415)7707012100010(8020)6812122(3900)000000373100(96)20201129

**Bancolombia**

CONVENIO No 29232

TICKET No. 68188097

Ciudad	Nit o Cedula	Telefono
	900871985	
Nombre del Pagador /Cliente <b>CONSTRUMENTAR S.A.S.</b>		

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior

CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO
	CHEQUE
TOTAL	

----- Mensaje reenviado -----

De: **Pagos eCollect (No Responder)** <[pagos@e-collect.com](mailto:pagos@e-collect.com)>

Fecha: El mar, 24 de nov. de 2020 a la(s) 11:37 a. m.

Asunto: eCollect: PAGO ORDINARIO - FIC Transacción #68188097

Para: <[construenter@gmail.com](mailto:construenter@gmail.com)>

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034**

**CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC**

Número de Identificación: 900871985

Primer Nombre ó Razón Social: CONSTRUMENTAR S.A.S.

Primer Apellido (si es Persona natural): CONSTRUMENTAR S.A.S.

Tipo de documento: NIT

Dígito de Verificación (Si es persona  
Jurídica): 0

Naturaleza Jurídica: Persona Jurídica - Nacional

Departamento: CALDAS

Ciudad Capital: MANIZALES (CALDAS)

Dirección de Domicilio: cr 21 # 62-10 La Rambla

Ciudad de Domicilio: MANIZALES

Localización: Nacional

Teléfono de Contacto: 8858533

\ Correo electrónico: [construenter@gmail.com](mailto:construenter@gmail.com)

Código SIIF: 3-1-2-9-7-1

Regional: Caldas

Regional Centros SIIF: 36-02-00-017-000000

Número Licencia de Obra: 012-2020

Número Contrato de Obra: acto 012-2020

\ Nombre Obra: REP. ALCANT. SAMANA PLAZUELA

\ Fecha Inicio Obra: 05/10/2020

Fecha Terminación Obra: 18/11/2020

Ciudad de Ejecución de la Obra: SAMANA CALDAS

\ Tipo FIC: Mensual

Año Periodo a Pagar: 2020

Mes Periodo a Pagar: OCTUBRE

Costo Total de Obra a Todo Costo: \$170,281,663.00

Costo Total Mano de Obra: \$10,564,586,00

Número de Trabajadores en el Periodo: 17

Valor Intereses Moratorios: \$0.00

Aporte FIC: \$373,066.00

Aporte SENA: \$0.00

Valor del Pago: \$373,066.00

Total Pagado: \$373,066.00

Valor Total: \$373,100.00

Método de Pago: EFECTIVO

Fecha de Proceso: 24/11/2020 11:37:50 a.m.

Para descargar el documento, por favor dar clic aquí. [Clic aquí.](#)

Para captura manual digite el No. de referencia 6812130


BANCO

TE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO  
O CON CHEQUE

**TICKET**  
68188229

**FECHA DE EXPEDICIÓN**  
24 11 2020

**FECHA VENCIMIENTO**  
29 11 2020



NOV 24 2020 15:13:12 RDPDES 8.51  
CORRESPONSAL  
BANCOLOMBIA  
MULTIPAGOS SANCANCIO  
CRA 27A 66 30 LOC 860  
C. UNICO: 3007024508 RECIBO: 044398  
TER: ABC07200 RRA: 044658 APRD: 295816

1  
Banco

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de febrero siguiente. En caso contrario debe volver a realizar la liquidación y generar un nuevo cupón

RECAUDO  
CONVENIO: 29232  
SERVICIO OPERACIONAL DE  
REF: 6812130

Nit: CONSTRUMENTAR S.A.S. Identificación: 900871985

№ 62-10 La

Telefono: 8858533

**VALOR \$ 307.250**  
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CD. El CD no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.


FIRMA: \_\_\_\_\_  
C.C: \_\_\_\_\_  
TEL: \_\_\_\_\_

\*\*\* COMERCIO \*\*\*

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TRESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS.		
	SUBTOTAL	\$307,250.00
	IVA	
	TOTAL	\$307,250.00

**Observaciones**

Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente  
Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa  
Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)  
La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado)  
No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX  
La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución  
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas



(415)7707012100010(8020)6812130(3900)00000307250(96)20201129

**Bancolombia**

CONVENIO No 29232

TICKET No. 68188229

Ciudad: \_\_\_\_\_ Nit o Cedula: 900871985 Telefono: \_\_\_\_\_  
Nombre del Pagador / Cliente: CONSTRUMENTAR S.A.S.

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de retención prestativa

CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO
	CHEQUE
	TOTAL

----- Mensaje reenviado -----

De: **Pagos eCollect (No Responder)** <[pagos@e-collect.com](mailto:pagos@e-collect.com)>

Fecha: El mar, 24 de nov. de 2020 a la(s) 11:44 a. m.

Asunto: eCollect: PAGO ORDINARIO - FIC Transacción #68188229

Para: <[construarentar@gmail.com](mailto:construarentar@gmail.com)>

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034**

**CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC**

Número de Identificación: 900871985

Primer Nombre ó Razón Social: CONSTRURENTAR S.A.S.

Primer Apellido (si es Persona natural): CONSTRURENTAR S.A.S.

Tipo de documento: NIT

Dígito de Verificación (Si es persona  
Jurídica): 0

Naturaleza Jurídica: Persona Jurídica - Nacional

Departamento: CALDAS

Ciudad Capital: MANIZALES (CALDAS)

Dirección de Domicilio: crr 21 # 62-10 La Rambla

Ciudad de Domicilio: MANIZALES

Localización: Nacional

Teléfono de Contacto: 8858533

Correo electrónico: [construarentar@gmail.com](mailto:construarentar@gmail.com)

Código SIF: 3-1-2-9-7-1

Regional: Caldas

Regional Centros SIF: 36-02-00-017-000000

Número Licencia de Obra: 012-2020

Número Contrato de Obra: ACTO 012-2020

Nombre Obra: REP. ALCANTA. SAMANA VIA PLAZU

Fecha Inicio Obra: 05/10/2020

Fecha Terminación Obra: 18/11/2020

Ciudad de Ejecución de la Obra: SAMANA

Tipo FIC: Mensual

Año Periodo a Pagar: 2020

Mes Periodo a Pagar: NOVIEMBRE

Costo Total de Obra a Todo Costo: \$170,281,663.00

Costo Total Mano de Obra: \$7,867,555.00

Número de Trabajadores en el Periodo: 14

Valor Intereses Moratorios: \$0.00

Aporte FIC: \$307,231.00

Aporte SENA: \$0.00

Valor del Pago: \$307,231.00


Total Pagado: \$307,231.00

Valor Total: \$307,250.00

Método de Pago: **EFFECTIVO**

Fecha de Proceso: 24/11/2020 11:44:13 a.m.

Para descargar el documento, por favor dar clic aquí. [Clic aquí.](#)

 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL</b>	

Informe Número	2	Fecha del informe	20/01/2021	Acta parcial		Acta final	X
----------------	---	-------------------	------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	Acto 012/2020
Objeto:	Reposición por emergencia red de alcantarillado en la carrera 9 vía a la plazuela parte baja en el municipio de Samana Caldas
Nombre Contratista:	Construentera s.a.s.
Representante legal:	Carlos Andrés Masso Valencia
Fecha del contrato:	29 de septiembre del 2020
Plazo de ejecución:	45 días calendario contados desde la suscripción del acta de inicio
Valor inicial:	\$ 170.281.663
Fecha de iniciación:	05 de octubre del 2020
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	18 de noviembre del 2020
Nueva fecha de terminación:	
Adición (en valor):	
Prórroga (en tiempo):	
Supervisor:	Arlex Quintero Vásquez

### 1. AVANCE DEL CONTRATO

#### 1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100 %
Avance físico Acumulado	100 %

#### 1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

<b>INSTALACIÓN DE TUBERÍA</b>		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
Samana	alcantarillado	0.162

#### 1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	45
Tiempo total transcurrido:	45
Avance Porcentual:	100 %




1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)



1.5. Problemáticas con la obra

No se presentan problemáticas durante la ejecución de la obra

	F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

### 1.6. Avance financiero


Inversión Contratada:	\$ 170.281.663
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 33.295.170
Porcentaje ejecutado en el periodo:	20 %
Inversión total ejecutada:	\$ 153.275.322
Porcentaje total ejecutado:	90 %

### 2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Cumplimiento	Seguros del estado s.a	42-45-101045238	05/10/2020	19/02/2020	\$ 51.084.498.90
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	Seguros del estado s. a	42-45-101045238	05/10/2020	19/11/2023	\$ 34.056.332.60
Estabilidad y calidad de la obra	Seguros del estado s. a	42-45-101045238	Ampara 5 años, 0 meses y 0 días		\$ 34.056.332.60
Responsabilidad civil extracontractual	Seguros del estado s. a	42-40-101034501	05/10/2020	19/02/2021	\$ 51.084.498.90

### 3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Garselly Cárdenas López	X	X	X	X	X
Henry Alberto Jaramillo	X	X	X	X	X
Liliana Fernández blandón	X	X	X	X	X
Yesid Andrés Ospina	X	X	X	X	X
Edgar Santiago herrera	X	X	X	X	X
Rodrigo Londoño	X	X	X	X	X
Caerlos Alberto López	X	X	X	X	X
Oscar Javier Buitrago	X	X	X	X	X
Cristian Camilo Jiménez	X	X	X	X	X
Luis Carlos Días	X	X	X	X	X

 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>		
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL</b>		

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)
  
5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
07/10/2020	A	N/A	A	A	N/A	A	A	A
Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica								

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)

Se anexa acta de cantidades de obra

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
<b>TOTALES</b>				



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
<b>TOTALES</b>				

#### 7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

Son beneficiados los pobladores del barrio la plazuela parte baja del Municipio de Samaná Caldas


#### 8. DOCUMENTOS ANEXOS


DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		x
Acta de veeduría		x
Acta de convenio de precios	x	
Plan de manejo ambiental		x
Ensayos de laboratorio		x
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		x
Bitácora de la obra	x	
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.	x	
Paz y Salvo oficina de trabajo.	x	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	x	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.	x	
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	x	


Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1      4


**ARLEX QUINTERO VASQUEZ**  
NOMBRE DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	1
CONTRATO No :	ACTO 012 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: Reposición por emergencia red de alcantarillado en la carrera 9 vía a la plazuela parte baja en el municipio de Samaná, Caldas.		
FECHA:	lunes, 5 de octubre de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
2 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR.		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
- Se da inicio a las actividades de obra realizando cerramiento parcial en la carrera 9.			
- Se realiza corte de pavimento con disco diamantado para brecha de alcantarillado.			
- Se realiza localización y replanteo de redes.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima frio con lluvias intermitentes durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: 			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	2
CONTRATO No :	ACTO 012 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: Reposición por emergencia red de alcantarillado en la carrera 9 vía a la plazuela parte baja en el municipio de Samaná, Caldas.		
FECHA:	martes, 6 de octubre de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
2 AYUDANTES			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR.		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
- Se da inicio a las actividades de demolición de pavimento.			
- Se realiza corte de pavimento con disco diamantado para brecha de alcantarillado.			
- Se da inicio a las actividades de excavación.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima frio con lluvias intermitentes durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: 			


<b>BITACORA DE OBRA</b>		PAGINA No	3
<b>CONTRATO No :</b>	ACTO 012 DE 2020		
<b>OBJETO:</b>	OBJETO: Reposición por emergencia red de alcantarillado en la carrera 9 vía a la plazuela parte baja en el municipio de Samaná, Caldas.		
<b>FECHA:</b>	miércoles, 7 de octubre de 2020		
<b>PERSONAL EN OBRA</b>			
1 MAESTRO DE OBRA			
2 AYUDANTES			
<b>EQUIPO EN OBRA</b>			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
<b>ACTIVIDADES EN OBRA</b>			
- Continúan las actividades de demolición de pavimento.			
- Se realiza corte de pavimento con disco diamantado para brecha de alcantarillado.			
- Continúan las actividades de excavación.			
- Se da inicio a la actividades de instalación de tubería de alcantarillado novafort de 12".			
<b>ESTADO DEL TIEMPO</b>			
Clima frío con lluvias intermitentes durante toda la jornada.			
<b>HORARIO DE TRABAJO</b>			
7:00 am a 5:00 pm			
			
<b>RESPONSABLE:</b>			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	4
CONTRATO No :	ACTO 012 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: Reposición por emergencia red de alcantarillado en la carrera 9 via a la plazuela parte baja en el municipio de Samaná, Caldas.		
FECHA:	jueves, 8 de octubre de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
5 AYUDANTES	1 PROFESIONAL SSST		
1 OFICIAL	1 TRABAJADORA SOCIAL		
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
- Continúan las actividades de demolición de pavimento.			
- Se realiza corte de pavimento con disco diamantado para brecha de alcantarillado.			
- Continúan las actividades de excavación.			
- Continúan las actividades de instalación de tubería de alcantarillado novafort de 12".			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima frio con lluvias intermitentes durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 12:00 pm			
<div style="text-align: center;">   RESPONSABLE: </div>			





<b>BITACORA DE OBRA</b>		<b>PAGINA No</b>	<b>5</b>
<b>CONTRATO No :</b>	ACTO 012 DE 2020		
<b>OBJETO:</b>	OBJETO: Reposición por emergencia red de alcantarillado en la carrera 9 vía a la plazuela parte baja en el municipio de Samaná, Caldas.		
<b>FECHA:</b>	viernes, 9 de octubre de 2020		
<b>PERSONAL EN OBRA</b>			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
6 AYUDANTES	1 TRABAJADORA SOCIAL		
1 OFICIAL			
<b>EQUIPO EN OBRA</b>			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
<b>ACTIVIDADES EN OBRA</b>			
- Continúan las actividades de demolición de pavimento.			
- Se realiza corte de pavimento con disco diamantado para brecha de alcantarillado y domiciliarias.			
- Continúan las actividades de excavación.			
- Continúan las actividades de instalación de tubería de alcantarillado novafort de 12".			
<b>ESTADO DEL TIEMPO</b>			
Clima frío con lluvias intermitentes durante toda la jornada.			
<b>HORARIO DE TRABAJO</b>			
7:00 am a 5:00 pm			
			
<b>RESPONSABLE:</b>			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	6
CONTRATO No :	ACTO 012 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: Reposición por emergencia red de alcantarillado en la carrera 9 vía a la plazuela parte baja en el municipio de Samaná, Caldas.		
FECHA:	sábado, 10 de octubre de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
6 AYUDANTES			
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
- Continúan las actividades de demolición de pavimento.			
- Se realiza corte de pavimento con disco diamantado para brecha de domiciliarias.			
- Continúan las actividades de excavación.			
- Continúan las actividades de instalación de tubería de alcantarillado novafort de 12".			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima frio con lluvias intermitentes durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
			
RESPONSABLE:			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	7
CONTRATO No :	ACTO 012 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: Reposición por emergencia red de alcantarillado en la carrera 9 vía a la plazuela parte baja en el municipio de Samaná, Caldas.		
FECHA:	domingo, 11 de octubre de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
6 AYUDANTES	1 PROFESIONAL SSST		
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
- Continúan las actividades de excavación.			
- Continúan las actividades de instalación de tubería de alcantarillado novafort de 12".			
- Se da inicio a las actividades de instalación sillelas y tubería novafort de 6".			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima frío con lluvias intermitentes durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 3:00 pm			
<div style="text-align: center;">  </div>			
RESPONSABLE:			

<b>BITACORA DE OBRA</b>		<b>PAGINA No</b>	<b>8</b>
<b>CONTRATO No :</b>	ACTO 012 DE 2020		
<b>OBJETO:</b>	OBJETO: Reposición por emergencia red de alcantarillado en la carrera 9 vía a la plazuela parte baja en el municipio de Samaná, Caldas.		
<b>FECHA:</b>	lunes, 12 de octubre de 2020		
<b>PERSONAL EN OBRA</b>			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
6 AYUDANTES	1 TRABAJADORA SOCIAL		
1 OFICIAL			
<b>EQUIPO EN OBRA</b>			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
<b>ACTIVIDADES EN OBRA</b>			
- Continúan las actividades de demolición de pavimento.			
- Se realiza corte de pavimento con disco diamantado para brecha de domiciliarias.			
- Continúan las actividades de excavación.			
- Continúan las actividades de instalación de tubería de alcantarillado novafort de 12".			
- Continúan las actividades de instalación siletas y tubería novafort de 6".			
<b>ESTADO DEL TIEMPO</b>			
Clima frio con lluvias intermitentes durante toda la jornada.			
<b>HORARIO DE TRABAJO</b>			
7:00 am a 5:00 pm			
			
<b>RESPONSABLE:</b>			


<b>BITACORA DE OBRA</b>		<b>PAGINA No</b>	<b>9</b>
<b>CONTRATO No :</b>	ACTO 012 DE 2020		
<b>OBJETO:</b>	OBJETO: Reposición por emergencia red de alcantarillado en la carrera 9 vía a la plazuela parte baja en el municipio de Samaná, Caldas.		
<b>FECHA:</b>	martes, 13 de octubre de 2020		
<b>PERSONAL EN OBRA</b>			
1 MAESTRO DE OBRA		1 PROFESIONAL SSST	
6 AYUDANTES		1 TRABAJADORA SOCIAL	
1 OFICIAL			
<b>EQUIPO EN OBRA</b>			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		7 PALAS	
1 CORTADORA		8 PICAS	
1 RANA		3 PALINES	
1 CANGURO		2 ALMADANA	
1 MARTILLO DEMOLEDOR		5 BARRAS 18 LB	
<b>ACTIVIDADES EN OBRA</b>			
- Continúan las actividades de demolición de pavimento.			
- Se realiza corte de pavimento con disco diamantado para brecha de domiciliarias.			
- Continúan las actividades de excavación.			
- Continúan las actividades de instalación de tubería de alcantarillado novafort de 12".			
- Continúan las actividades de instalación siletas y tubería novafort de 6".			
<b>ESTADO DEL TIEMPO</b>			
Clima frío con lluvias intermitentes durante toda la jornada.			
<b>HORARIO DE TRABAJO</b>			
7:00 am a 5:00 pm			
			
<b>RESPONSABLE:</b>			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	10
CONTRATO No :	ACTO 012 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: Reposición por emergencia red de alcantarillado en la carrera 9 vía a la plazuela parte baja en el municipio de Samana, Caldas.		
FECHA:	miércoles, 14 de octubre de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
6 AYUDANTES			
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
- Continúan las actividades de demolición de pavimento.			
- Se realiza corte de pavimento con disco diamantado para brecha de domiciliarias.			
- Continúan las actividades de excavación.			
- Continúan las actividades de instalación de tubería de alcantarillado novafort de 12".			
- Continúan las actividades de instalación siletas y tubería novafort de 6".			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima frío con lluvias intermitentes durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
			
RESPONSABLE:			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	11
CONTRATO No :	ACTO 012 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: Reposición por emergencia red de alcantarillado en la carrera 9 vía a la plazuela parte baja en el municipio de Samaná, Caldas.		
FECHA:	jueves, 15 de octubre de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
6 AYUDANTES			
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
- Continúan las actividades de demolición de pavimento.			
- Se realiza corte de pavimento con disco diamantado para brecha de domiciliarias.			
- Continúan las actividades de excavación.			
- Continúan las actividades de instalación de tubería de alcantarillado novafort de 12".			
- Continúan las actividades de instalación siletas y tubería novafort de 6".			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima frio con lluvias intermitentes durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
			
RESPONSABLE:			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	12
CONTRATO No :	ACTO 012 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: Reposición por emergencia red de alcantarillado en la carrera 9 vía a la plazuela parte baja en el municipio de Samaná, Caldas.		
FECHA:	viernes, 16 de octubre de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA		1 PROFESIONAL SSST	
6 AYUDANTES		1 TRABAJADORA SOCIAL	
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		7 PALAS	
1 CORTADORA		8 PICAS	
1 RANA		3 PALINES	
1 CANGURO		2 ALMADANA	
1 MARTILLO DEMOLEDOR		5 BARRAS 18 LB	
ACTIVIDADES EN OBRA			
- Continúan las actividades de demolición de pavimento.			
- Se realiza corte de pavimento con disco diamantado para brecha de domiciliarias.			
- Continúan las actividades de excavación.			
- Continúan las actividades de instalación de tubería de alcantarillado novafort de 12".			
- Continúan las actividades de instalación siletas y tubería novafort de 6".			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima frío con lluvias intermitentes durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
			
RESPONSABLE:			





BITACORA DE OBRA		PAGINA No	13
CONTRATO No :	ACTO 012 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: Reposición por emergencia red de alcantarillado en la carrera 9 vía a la plazuela parte baja en el municipio de Samaná, Caldas.		
FECHA:	sábado, 17 de octubre de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
6 AYUDANTES			
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
- Continúan las actividades de demolición de pavimento.			
- Se realiza corte de pavimento con disco diamantado para brecha de domiciliarias.			
- Continúan las actividades de excavación.			
- Continúan las actividades de instalación de tubería de alcantarillado novafort de 12".			
- Continúan las actividades de instalación siletas y tubería novafort de 6".			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima frio con lluvias intermitentes durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 3:00 pm			
			
RESPONSABLE:			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	14
CONTRATO No :	ACTO 012 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: Reposición por emergencia red de alcantarillado en la carrera 9 vía a la plazuela parte baja en el municipio de Samaná, Caldas.		
FECHA:	lunes, 19 de octubre de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
6 AYUDANTES			
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
- Se funden cámaras para domiciliarias			
- Se realiza corte de pavimento con disco diamantado para brecha de domiciliarias.			
- Continuan las actividades de excavación.			
- Continuan las actividades de instalación de tubería de alcantarillado novafort de 12".			
- Continuan las actividades de instalación siletas y tubería novafort de 6".			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima frio con lluvias intermitentes durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
			
RESPONSABLE:			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	15
CONTRATO No :	ACTO 012 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: Reposición por emergencia red de alcantarillado en la carrera 9 vía a la plazuela parte baja en el municipio de Samaná, Caldas.		
FECHA:	martes, 20 de octubre de 2020		
<b>PERSONAL EN OBRA</b>			
1 MAESTRO DE OBRA			
	1 PROFESIONAL SSST		
6 AYUDANTES			
1 OFICIAL			
<b>EQUIPO EN OBRA</b>			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
<b>ACTIVIDADES EN OBRA</b>			
- Se funden cámaras para domiciliarias			
- Se realiza corte de pavimento con disco diamantado para brecha de domiciliarias.			
- Continuan las actividades de excavación.			
- Continuan las actividades de instalación de tubería de alcantarillado novafort de 12".			
- Continuan las actividades de instalación silletas y tubería novafort de 6".			
<b>ESTADO DEL TIEMPO</b>			
Clima frío con lluvias intermitentes durante toda la jornada.			
<b>HORARIO DE TRABAJO</b>			
7:00 am a 5:00 pm			
			
RESPONSABLE:			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	16
CONTRATO No :	ACTO 012 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: Reposición por emergencia red de alcantarillado en la carrera 9 vía a la plazuela parte baja en el municipio de Samaná, Caldas.		
FECHA:	miércoles, 21 de octubre de 2020		
<b>PERSONAL EN OBRA</b>			
1 MAESTRO DE OBRA			
	1 PROFESIONAL SSST		
9 AYUDANTES			
	1 TRABAJADORA SOCIAL		
1 OFICIAL			
<b>EQUIPO EN OBRA</b>			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
<b>ACTIVIDADES EN OBRA</b>			
- Se funden cámaras para domiciliarias			
- Continúan las actividades de excavación.			
- Continúan las actividades de instalación de tubería de alcantarillado novafort de 12".			
- Continúan las actividades de instalación silletas y tubería novafort de 6".			
<b>ESTADO DEL TIEMPO</b>			
Clima frío con lluvias intermitentes durante toda la jornada.			
<b>HORARIO DE TRABAJO</b>			
7:00 am a 5:00 pm			
			
RESPONSABLE:			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	17
CONTRATO No :	ACTO 012 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: Reposición por emergencia red de alcantarillado en la carrera 9 vía a la plazuela parte baja en el municipio de Samaná, Caldas.		
FECHA:	jueves, 22 de octubre de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
9 AYUDANTES	1 PROFESIONAL SSST		
1 OFICIAL	1 TRABAJADORA SOCIAL		
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
- Se funden cámaras para domiciliarias			
- Continúan las actividades de excavación.			
- Continúan las actividades de instalación de tubería de alcantarillado novafort de 12".			
- Continúan las actividades de instalación siletas y tubería novafort de 6".			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima frio con lluvias intermitentes durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
			
RESPONSABLE:			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	18
CONTRATO No :	ACTO 012 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: Reposición por emergencia red de alcantarillado en la carrera 9 vía a la plazuela parte baja en el municipio de Samaná, Caldas.		
FECHA:	viernes, 23 de octubre de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
10 AYUDANTES	1 TRABAJADORA SOCIAL		
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
- Se funden cámaras para domiciliarias			
- Continuan las actividades de excavación.			
- Continuan las actividades de instalación de tubería de alcantarillado novafort de 12".			
- Continuan las actividades de instalación silletas y tubería novafort de 6".			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima frío con lluvias intermitentes durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: 			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	19
CONTRATO No :	ACTO 012 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: Reposición por emergencia red de alcantarillado en la carrera 9 vía a la plazuela parte baja en el municipio de Samaná, Caldas.		
FECHA:	sábado, 24 de octubre de 2020		
<b>PERSONAL EN OBRA</b>			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
10 AYUDANTES	1 TRABAJADORA SOCIAL		
1 OFICIAL			
<b>EQUIPO EN OBRA</b>			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
<b>ACTIVIDADES EN OBRA</b>			
- Se funden cámaras para domiciliarias			
- Continúan las actividades de excavación.			
- Continúan las actividades de instalación de tubería de alcantarillado novafort de 12".			
- Continúan las actividades de instalación sifetas y tubería novafort de 6".			
<b>ESTADO DEL TIEMPO</b>			
Clima frio con lluvias intermitentes durante toda la jornada.			
<b>HORARIO DE TRABAJO</b>			
7:00 am a 5:00 pm			
			
RESPONSABLE:			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	20
CONTRATO No :	ACTO 012 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: Reposición por emergencia red de alcantarillado en la carrera 9 vía a la plazuela parte baja en el municipio de Samaná, Caldas.		
FECHA:	domingo, 25 de octubre de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
10 AYUDANTES			
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
- Continúan las actividades de instalación de tubería de alcantarillado novafort de 12".			
- Continúan las actividades de instalación silletas y tubería novafort de 6".			
ESTADO DEL TIEMPO			
Clima frío con lluvias intermitentes durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 4:00 pm			
<div style="text-align: center;">  </div>			
RESPONSABLE:			





BITACORA DE OBRA		PAGINA No	21
CONTRATO No :	ACTO 012 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: Reposición por emergencia red de alcantarillado en la carrera 9 vía a la plazuela parte baja en el municipio de Samaná, Caldas.		
FECHA:	lunes, 26 de octubre de 2020		
<b>PERSONAL EN OBRA</b>			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
10 AYUDANTES			
1 OFICIAL			
<b>EQUIPO EN OBRA</b>			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
<b>ACTIVIDADES EN OBRA</b>			
- Se funden cámaras para domiciliarias			
- Continúan las actividades de excavación.			
- Continúan las actividades de instalación de tubería de alcantarillado novafort de 12".			
- Continúan las actividades de instalación siletas y tubería novafort de 6".			
- Se inician actividades de instalación y compactación de subbase para reposición de pavimento.			
<b>ESTADO DEL TIEMPO</b>			
Clima frío con lluvias intermitentes durante toda la jornada.			
<b>HORARIO DE TRABAJO</b>			
7:00 am a 5:00 pm			
			
RESPONSABLE:			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	22
CONTRATO No :	ACTO 012 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: Reposición por emergencia red de alcantarillado en la carrera 9 vía a la plazuela parte baja en el municipio de Samaná, Caldas.		
FECHA:	martes, 27 de octubre de 2020		
<b>PERSONAL EN OBRA</b>			
1 MAESTRO DE OBRA		1 PROFESIONAL SSST	
10 AYUDANTES		1 TRABAJADORA SOCIAL	
1 OFICIAL			
<b>EQUIPO EN OBRA</b>			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		7 PALAS	
1 CORTADORA		8 PICAS	
1 RANA		3 PALINES	
1 CANGURO		2 ALMADANA	
1 MARTILLO DEMOLEDOR		5 BARRAS 18 LB	
<b>ACTIVIDADES EN OBRA</b>			
- Se funden cámaras para domiciliarias			
- Continúan las actividades de excavación.			
- Continúan las actividades de instalación de tubería de alcantarillado novafort de 12".			
- Continúan las actividades de instalación siletas y tubería novafort de 6".			
- Se inician actividades de instalación y compactación de subbase para reposición de pavimento.			
<b>ESTADO DEL TIEMPO</b>			
Clima frio con lluvias intermitentes durante toda la jornada.			
<b>HORARIO DE TRABAJO</b>			
7:00 am a 5:00 pm			
			
RESPONSABLE:			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	23
CONTRATO No :	ACTO 012 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: Reposición por emergencia red de alcantarillado en la carrera 9 vía a la plazuela parte baja en el municipio de Samaná, Caldas.		
FECHA:	miércoles, 28 de octubre de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
10 AYUDANTES			
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
- Se funden cámaras para domiciliarias			
- Continúan las actividades de excavación.			
- Continúan las actividades de instalación de tubería de alcantarillado novafort de 12".			
- Continúan las actividades de instalación siletas y tubería novafort de 6".			
- Se inician actividades de instalación y compactación de subbase para reposición de pavimento.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Fuerpes lluvias al inicio de la jornada e intermitentes durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
			
RESPONSABLE:			

<b>BITACORA DE OBRA</b>		PAGINA No	24
<b>CONTRATO No :</b>		ACTO 012 DE 2020	
<b>OBJETO:</b>	OBJETO: Reposición por emergencia red de alcantarillado en la carrera 9 vía a la plazuela parte baja en el municipio de Samaná, Caldas.		
<b>FECHA:</b>	jueves, 29 de octubre de 2020		
<b>PERSONAL EN OBRA</b>			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
10 AYUDANTES			
1 OFICIAL			
<b>EQUIPO EN OBRA</b>			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
<b>ACTIVIDADES EN OBRA</b>			
- Se funden cámaras para domiciliarias			
- Continúan las actividades de instalación silletas y tubería novafort de 6".			
- Continúan las actividades de instalación y compactación de subbase para reposición de pavimento.			
- Se inician actividades de concreto MR 42 para reposición de pavimentos.			
<b>ESTADO DEL TIEMPO</b>			
Fuentes lluvias al inicio de la jornada e intermitentes durante toda la jornada.			
<b>HORARIO DE TRABAJO</b>			
7:00 am a 5:00 pm			
 RESPONSABLE:			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	25
CONTRATO No :	ACTO 012 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: Reposición por emergencia red de alcantarillado en la carrera 9 vía a la plazuela parte baja en el municipio de Samaná, Caldas.		
FECHA:	viernes, 30 de octubre de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
10 AYUDANTES	1 TRABAJADORA SOCIAL		
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
- Se funden cámaras para domiciliarias			
- Continúan las actividades de instalación silletas y tubería novafort de 6".			
- Continúan las actividades de instalación y compactación de subbase para reposición de pavimento.			
- Continúan actividades de concreto MR 42 para reposición de pavimentos.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Fuerzas lluvias al inicio de la jornada e intermitentes durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
<div style="text-align: center;">  </div>			
RESPONSABLE:			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	26
CONTRATO No :	ACTO 012 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: Reposición por emergencia red de alcantarillado en la carrera 9 vía a la plazuela parte baja en el municipio de Samaná, Caldas.		
FECHA:	sábado, 31 de octubre de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
10 AYUDANTES			
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
- Se funden cámaras para domiciliarias			
- Continúan las actividades de instalación siletas y tubería novafort de 6".			
- Continúan las actividades de instalación y compactación de subbase para reposición de pavimento.			
- Continúan actividades de concreto MR 42 para reposición de pavimentos.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Fuertes lluvias al inicio de la jornada e intermitentes durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
<div style="text-align: center;">  </div>			
RESPONSABLE:			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	27
CONTRATO No :	ACTO 012 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: Reposición por emergencia red de alcantarillado en la carrera 9 vía a la plazuela parte baja en el municipio de Samaná, Caldas.		
FECHA:	domingo, 1 de noviembre de 2020		
<b>PERSONAL EN OBRA</b>			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
10 AYUDANTES			
1 OFICIAL			
<b>EQUIPO EN OBRA</b>			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
<b>ACTIVIDADES EN OBRA</b>			
- Continúan las actividades de instalación y compactación de subbase para reposición de pavimento.			
- Continúan actividades de concreto MR 42 para reposición de pavimentos.			
<b>ESTADO DEL TIEMPO</b>			
Fuertes lluvias al inicio de la jornada e intermitentes durante toda la jornada.			
<b>HORARIO DE TRABAJO</b>			
7:00 am a 3:00 pm			
 RESPONSABLE:			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	28
CONTRATO No :	ACTO 012 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: Reposición por emergencia red de alcantarillado en la carrera 9 vía a la plazuela parte baja en el municipio de Samaná, Caldas.		
FECHA:	martes, 3 de noviembre de 2020		
<b>PERSONAL EN OBRA</b>			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
10 AYUDANTES			
1 OFICIAL			
<b>EQUIPO EN OBRA</b>			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
<b>ACTIVIDADES EN OBRA</b>			
- Se funden cámaras para domiciliarias			
- Continúan las actividades de instalación siletas y tubería novafort de 6".			
- Continúan las actividades de instalación y compactación de subbase para reposición de pavimento.			
- Continúan actividades de concreto MR 42 para reposición de pavimentos.			
<b>ESTADO DEL TIEMPO</b>			
Fuertes lluvias al inicio de la jornada e intermitentes durante toda la jornada.			
<b>HORARIO DE TRABAJO</b>			
7:00 am a 5:00 pm			
			
RESPONSABLE:			





BITACORA DE OBRA		PAGINA No	29
CONTRATO No :	ACTO 012 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: Reposición por emergencia red de alcantarillado en la carrera 9 vía a la plazuela parte baja en el municipio de Samaná, Caldas.		
FECHA:	miércoles, 4 de noviembre de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
10 AYUDANTES	1 TRABAJADORA SOCIAL		
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
- Se funden cámaras para domiciliarias			
- Continúan las actividades de instalación siletas y tubería novafort de 6".			
- Continúan las actividades de instalación y compactación de subbase para reposición de pavimento.			
- Continúan actividades de concreto MR 42 para reposición de pavimentos.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Fuertes lluvias al inicio de la jornada e intermitentes durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
			
RESPONSABLE:			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	30
CONTRATO No :	ACTO 012 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: Reposición por emergencia red de alcantarillado en la carrera 9 vía a la plazuela parte baja en el municipio de Samaná, Caldas.		
FECHA:	jueves, 5 de noviembre de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
10 AYUDANTES			
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
- Se funden cámaras para domiciliarias			
- Continúan las actividades de instalación siletas y tubería novafort de 6".			
- Continúan las actividades de instalación y compactación de subbase para reposición de pavimento.			
- Continúan actividades de concreto MR 42 para reposición de pavimentos.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Fuertes lluvias al inicio de la jornada e intermitentes durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: 			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	31
CONTRATO No :	ACTO 012 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: Reposición por emergencia red de alcantarillado en la carrera 9 vía a la plazuela parte baja en el municipio de Samaná, Caldas.		
FECHA:	viernes, 6 de noviembre de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
10 AYUDANTES			
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
- Se funden cámaras para domiciliarias			
- Continúan las actividades de instalación silleas y tubería novafort de 6".			
- Continúan las actividades de instalación y compactación de subbase para reposición de pavimento.			
- Continúan actividades de concreto MR 42 para reposición de pavimentos.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Fuertes lluvias al inicio de la jornada e intermitentes durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: 			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	32
CONTRATO No :	ACTO 012 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: Reposición por emergencia red de alcantarillado en la carrera 9 vía a la plazuela parte baja en el municipio de Samaná, Caldas.		
FECHA:	sábado, 7 de noviembre de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA			
	1 PROFESIONAL SSST		
10 AYUDANTES			
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
- Se funden cámaras para domiciliarias			
- Continúan las actividades de instalación siletas y tubería novafort de 6".			
- Continúan las actividades de instalación y compactación de subbase para reposición de pavimento.			
- Continúan actividades de concreto MR 42 para reposición de pavimentos.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Fuertes lluvias al inicio de la jornada e intermitentes durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
			
RESPONSABLE:			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	33
CONTRATO No :	ACTO 012 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: Reposición por emergencia red de alcantarillado en la carrera 9 vía a la plazuela parte baja en el municipio de Samaná, Caldas.		
FECHA:	lunes, 9 de noviembre de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA		1 PROFESIONAL SSST	
10 AYUDANTES		1 TRABAJADORA SOCIAL	
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:	
1 PULIDORA		7 PALAS	
1 CORTADORA		8 PICAS	
1 RANA		3 PALINES	
1 CANGURO		2 ALMADANA	
1 MARTILLO DEMOLEDOR		5 BARRAS 18 LB	
ACTIVIDADES EN OBRA			
- Continúan las actividades de instalación y compactación de subbase para reposición de pavimento.			
- Continúan actividades de concreto MR 42 para reposición de pavimentos.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Fuertes lluvias al inicio de la jornada e intermitentes durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: 			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	34
CONTRATO No :	ACTO 012 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: Reposición por emergencia red de alcantarillado en la carrera 9 vía a la plazuela parte baja en el municipio de Samaná, Caldas.		
FECHA:	martes, 10 de noviembre de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
10 AYUDANTES	1 TRABAJADORA SOCIAL		
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
- Continúan las actividades de instalación y compactación de subbase para reposición de pavimento.			
- Continúan actividades de concreto MR 42 para reposición de pavimentos.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Fuertes lluvias al inicio de la jornada e intermitentes durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: 			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	35
CONTRATO No :	ACTO 012 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: Reposición por emergencia red de alcantarillado en la carrera 9 vía a la plazuela parte baja en el municipio de Samaná, Caldas.		
FECHA:	miércoles, 11 de noviembre de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
10 AYUDANTES			
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
- Continúan las actividades de instalación y compactación de subbase para reposición de pavimento.			
- Continúan actividades de concreto MR 42 para reposición de pavimentos.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Fuentes lluvias al inicio de la jornada e intermitentes durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
<div style="text-align: center;">  </div>			
RESPONSABLE:			


BITACORA DE OBRA		PAGINA No	36
CONTRATO No :	ACTO 012 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: Reposición por emergencia red de alcantarillado en la carrera 9 vía a la plazuela parte baja en el municipio de Samaná, Caldas.		
FECHA:	jueves, 12 de noviembre de 2020		
PERSONAL EN OBRA			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
10 AYUDANTES			
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
- Continúan las actividades de instalación y compactación de subbase para reposición de pavimento.			
- Continúan actividades de concreto MR 42 para reposición de pavimentos.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Fuertes lluvias al inicio de la jornada e intermitentes durante toda la jornada.			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
RESPONSABLE: 			



BITACORA DE OBRA		PAGINA No	37
CONTRATO No :	ACTO 012 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: Reposición por emergencia red de alcantarillado en la carrera 9 vía a la plazuela parte baja en el municipio de Samaná, Caldas.		
FECHA:	viernes, 13 de noviembre de 2020		
<b>PERSONAL EN OBRA</b>			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
10 AYUDANTES	1 TRABAJADORA SOCIAL		
1 OFICIAL			
<b>EQUIPO EN OBRA</b>			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR.		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
<b>ACTIVIDADES EN OBRA</b>			
- Continúan las actividades de instalación y compactación de subbase para reposición de pavimento.			
- Continúan actividades de concreto MR 42 para reposición de pavimentos.			
<b>ESTADO DEL TIEMPO</b>			
Fuertes lluvias al inicio de la jornada e intermitentes durante toda la jornada.			
<b>HORARIO DE TRABAJO</b>			
7:00 am a 5:00 pm			
			
RESPONSABLE:			

<b>BITACORA DE OBRA</b>		<b>PAGINA No</b>	<b>38</b>
<b>CONTRATO No :</b>	ACTO 012 DE 2020		
<b>OBJETO:</b>	OBJETO: Reposición por emergencia red de alcantarillado en la carrera 9 vía a la plazuela parte baja en el municipio de Samaná, Caldas.		
<b>FECHA:</b>	sábado, 14 de noviembre de 2020		
<b>PERSONAL EN OBRA</b>			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
10 AYUDANTES			
1 OFICIAL			
<b>EQUIPO EN OBRA</b>			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
<b>ACTIVIDADES EN OBRA</b>			
- Continúan las actividades de instalación y compactación de subbase para reposición de pavimento.			
- Continúan actividades de concreto MR 42 para reposición de pavimentos.			
<b>ESTADO DEL TIEMPO</b>			
Fuertes lluvias al inicio de la jornada e intermitentes durante toda la jornada.			
<b>HORARIO DE TRABAJO</b>			
7:00 am a 3:00 pm			
 <b>RESPONSABLE:</b>			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	39
CONTRATO No :	ACTO 012 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: Reposición por emergencia red de alcantarillado en la carrera 9 vía a la plazuela parte baja en el municipio de Samaná, Caldas.		
FECHA:	martes, 17 de noviembre de 2020		
<b>PERSONAL EN OBRA</b>			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
4 AYUDANTES			
<b>EQUIPO EN OBRA</b>			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
<b>ACTIVIDADES EN OBRA</b>			
- Continúan las actividades de instalación y compactación de subbase para reposición de pavimento.			
- Continúan actividades de concreto MR 42 para reposición de pavimentos.			
<b>ESTADO DEL TIEMPO</b>			
Fuertes lluvias al inicio de la jornada e intermitentes durante toda la jornada.			
<b>HORARIO DE TRABAJO</b>			
7:00 am a 5:00 pm			
			
RESPONSABLE:			

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	40
CONTRATO No :	ACTO 012 DE 2020		
OBJETO:	OBJETO: Reposición por emergencia red de alcantarillado en la carrera 9 vía a la plazuela parte baja en el municipio de Samaná, Caldas.		
FECHA:	miércoles, 18 de noviembre de 2020		
<b>PERSONAL EN OBRA</b>			
1 MAESTRO DE OBRA	1 PROFESIONAL SSST		
4 AYUDANTES			
<b>EQUIPO EN OBRA</b>			
1 CONCRETADORA	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA	7 PALAS		
1 CORTADORA	8 PICAS		
1 RANA	3 PALINES		
1 CANGURO	2 ALMADANA		
1 MARTILLO DEMOLEDOR	5 BARRAS 18 LB		
<b>ACTIVIDADES EN OBRA</b>			
- Se funden sardineles y andenes			
- Se realiza aseo general a la zona de las obras			
*****FIN DE OBRA*****			
<b>ESTADO DEL TIEMPO</b>			
Fuertes lluvias al inicio de la jornada e intermitentes durante toda la jornada.			
<b>HORARIO DE TRABAJO</b>			
7:00 am a 5:00 pm			
			
RESPONSABLE:			

**RELACION GASTOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  
PARA MITIGAR LA PANDEMIA GENERADA POR EL COVID-19 ACTO 012 DE 2020 -  
SAMANÁ, CALDAS**

**RELACIÓN COSTO INSPECTOR SST**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
Nomina 1 - Planilla del 1 al 15 de octubre de 2020	1	\$ 345,999	\$ 345,999
Nomina 2 - Planilla del 16 al 31 de octubre de 2020	1	\$ 790,855	\$ 790,855
Nomina 3 - Planilla del 1 al 15 de noviembre de 2020	1	\$ 741,427	\$ 741,427
Nomina 4 - Planilla del 16 al 30 de noviembre de 2020	1	\$ 345,999	\$ 345,999
Liquidación de prestaciones sociales	1	\$ 497,469	\$ 497,469
Seguridad social - Octubre	1	\$ 356,100	\$ 356,100
Seguridad social - Noviembre	1	\$ 340,600	\$ 340,600
<b>SUBTOTAL INSPECTOR SST</b>			<b>\$ 3,418,449</b>

**RELACIÓN GASTOS SST**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
CHALECOS REFLECTIVOS FACTURA MMS135	1	\$ 114,835	\$ 114,835
EPPS FACTURA MMS115	1	\$ 368,965	\$ 368,965
<b>SUBTOTAL GASTOS SST</b>			<b>\$ 483,800</b>

<b>TOTAL COSTO DIRECTO INSPECTOR SST + GASTOS SST</b>		<b>\$ 3,902,249</b>
<b>AIU DEL CONTRATO</b>	<b>34%</b>	<b>\$ 1,326,765</b>
<b>TOTAL COSTO PROTOCOLO BIOSEGURIDAD</b>		<b>\$ 5,229,014</b>

CONSTRUMENTAR S.A.S



OBRA SAMANA

PLANILLA No. 1-2020

DEL 1 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2020

No	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	SALARIO BASICO	CARGO	DIAS TRAB	TOTAL SALARIO	AUXILIO TRANSF.	TOTAL DEVENG.	SALUD 4,0%	PENSION 4%	TOTAL DEDUCC.	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME
1	ELMER HERNAN GIRALDO OSPINA	16.115.045	1.300.000	OFICIAL	11.0	476.667	37.713	514.380	-19.067	-19.067	-38.134	476.246	Elmer Hernan Giraldo
2	GARBELY CARDENAS LOPEZ	16.114.393	877.803	AYUDANTE	11.0	321.861	37.713	359.574	-12.874	-12.874	-25.748	333.826	Garbely Cardenas Lopez
3	HENRY ALBERTO JARAMILLO VILLA	1.061.656.563	877.803	AYUDANTE	11.0	321.861	37.713	359.574	-12.874	-12.874	-25.748	333.826	Henry
4	WILLIAM OCAMPO ARBELAEZ	16.113.874	877.803	AYUDANTE	11.0	321.861	37.713	359.574	-12.874	-12.874	-25.748	333.826	William Ocampo
5	LILIANA FERNANDEZ BLANDON	25.221.989	1.000.000	PROFESIONAL GESTION SOCIAL	7.0	233.333	23.999	257.332	-9.333	-9.333	-18.666	238.666	Liliana Fernandez
6	YESID ANDRES OSPINA HIGINIO	15.991.258	1.686.000	OFICIAL	7.0	393.400	23.999	417.399	-15.736	-15.736	-31.472	385.927	Yesid Andres Ospina Higinio
7	JULIO ENRIQUE BLANDON GALLO	4.457.083	1.200.000	AYUDANTE PRACTICO	7.0	280.000	23.999	303.999	-11.200	-11.200	-22.400	281.599	Julio Enrique Blandon Gallo
8	EDGAR SANTIAGO HERRERA GONZALEZ	1.061.657.160	1.500.000	SISO	7.0	350.000	23.999	373.999	-14.000	-14.000	-28.000	345.999	Edgar Santiago Herrera Gonzalez
9	RODRIGO ANTONIO LONDONG	16.110.240	877.803	AYUDANTE	7.0	204.821	23.999	228.820	-8.193	-8.193	-16.386	212.434	Rodrigo Lopez Ortiz
10	CARLOS ALBERTO LOPEZ ORTIZ	1.061.657.043	877.803	AYUDANTE	7.0	204.821	23.999	228.820	-8.193	-8.193	-16.386	212.434	Carlos Alberto Lopez Ortiz
11	OSCAR JAVIER BUITRAGO ORTIZ	1.070.780.797	877.803	AYUDANTE	7.0	204.821	23.999	228.820	-8.193	-8.193	-16.386	212.434	Oscar Javier Buitrago Ortiz
12	CRISTIAN CAMILO MELGUZO JIMENEZ	1.007.570.835	877.803	AYUDANTE	6.0	175.561	20.571	196.132	-7.022	-7.022	-14.044	182.088	Cristian Camilo Melguizo Jimenez
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE PLANILLA:.....\$												3.549.305	

CONSTRUMENTAR S.A.S



OBRA SAMANÁ

PLANILLA No. 2-2020

DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

NO	NOMBRE COMPLETO	CEBULA	SALARIO BASICO	CARGO	DIAS TRAB	TOTAL SALARIO	AUXILIO TRANSF.	TOTAL DEVENG.	SALUD 4.0%	PENSION 4%	TOTAL DEDUCC	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME
1	ELMER HERNAN GONZALEZ OSPINA	15,115,045	1,300,000	OFICIAL	4.0	173,333	13,714	187,047	-6,933	-6,933	-13,866	173,181	Place Hernan Givaldo
2	GARBELLY CARDENAS LOPEZ	15,114,393	877,803	AYUDANTE	16.0	468,162	54,855	523,017	-18,726	-18,726	-37,452	485,565	50-lyt-estilos-05-05-05
3	HENRY ALBERTO JIRAMILLO VILLA	1,061,856,553	877,803	AYUDANTE	16.0	468,162	54,855	523,017	-18,726	-18,726	-37,452	485,565	HESS. JUAN CARLOS
5	LILIANA FERNANDEZ BLANCON	25,221,989	1,000,000	PROFESIONAL GESTION SOCIAL	16.0	533,333	54,855	588,188	-21,333	-21,333	-42,666	545,522	Adriana Flarender
6	YESID ANDRES OSPINA HERNANDEZ	15,591,258	1,695,000	OFICIAL	16.0	399,200	54,855	954,085	-35,948	-35,948	-71,896	882,119	Adriana Flarender
7	JULIO ENRIQUE BLANCON GALLO	4,487,083	1,200,000	AYUDANTE PRACTICO	11.0	440,000	37,713	477,713	-17,600	-17,600	-35,200	442,513	Adriana Flarender
8	EDGAR SANTIAGO HERRERA GONZALEZ	1,061,657,160	1,500,000	SISO	16.0	300,000	54,855	854,855	-32,000	-32,000	-64,000	790,855	Adriana Flarender
9	RODRIGO ANTONIO LONDONO	15,110,240	877,803	AYUDANTE	16.0	468,162	54,855	523,017	-18,726	-18,726	-37,452	485,565	Adriana Flarender
10	CARLOS ALBERTO LOPEZ ORTIZ	1,061,657,043	877,803	AYUDANTE	16.0	468,162	54,855	523,017	-18,726	-18,726	-37,452	485,565	Adriana Flarender
11	OSCAR JAVIER BUITRAGO ORTIZ	1,070,780,787	877,803	AYUDANTE	16.0	468,162	54,855	523,017	-18,726	-18,726	-37,452	485,565	Adriana Flarender
12	CRISTIAN CAMILO MEJUGO JIMENEZ	1,007,570,805	877,803	AYUDANTE	16.0	468,162	54,855	523,017	-18,726	-18,726	-37,452	485,565	Adriana Flarender
14	BRYAN ESTIVEL OSPINA OSPINA	1,007,883,883	877,803	AYUDANTE	11.0	321,861	27,428	349,289	-12,874	-12,874	-25,748	323,541	Adriana Flarender
15	LUIS CARLOS DIAZ GALLEGO	1,061,657,453	877,803	AYUDANTE	11.0	321,861	37,713	359,574	-12,874	-12,874	-25,748	333,826	Adriana Flarender
16	RIBEL ANDRES GARCIA OSPINA	1,061,856,264	877,803	AYUDANTE	10.0	292,601	34,285	326,886	-11,704	-11,704	-23,408	303,478	Adriana Flarender
17	EDUARDO LEZANDRO LUGO CORTES	80,013,792	1,000,000	AYUDANTE PRACTICO	9.0	300,000	30,856	330,856	-12,000	-12,000	-24,000	306,856	Adriana Flarender
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE PLANILLA:.....\$												7,015,281	



OBRA SAMANA  
PLANILLA No. 3-2020

DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020

No	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	SALARIO BASICO	CARGO	DIAS TRAB	TOTAL SALARIO	AUXILIO TRANSP.	TOTAL DEVENG.	SEBES	PERSEON	TOTAL DEDUCC.	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME
2	GABRIELY CARDENAS LOPEZ	10.114.333	877.803	AYUDANTE	15,0	438.902	51.427	490.329	-17.556	-17.556	-35.112	455.217	botany C. Orestes
3	HENRY ALBERTO JARAMILLO VILLA	1.061.656.893	877.803	AYUDANTE	15,0	438.902	51.427	490.329	-17.556	-17.556	-35.112	455.217	Andrés
6	LILIANA FERNANDEZ BLANDON	25.221.999	1.000.000	PROFESIONAL GESTION SOCIAL	15,0	500.000	51.427	551.427	-20.000	-20.000	-40.000	511.427	Alfonso Teneande
6	YESID ANDRES OSPINA HERNANDEZ	15.891.258	1.886.000	OFICIAL	15,0	843.000	51.427	894.427	-33.720	-33.720	-67.440	826.987	Walter
9	EDGAR SANTIAGO HERRERA GONZALEZ	1.061.657.198	1.500.000	SISO	15,0	750.000	51.427	801.427	-30.000	-30.000	-60.000	741.427	Santiago Herrera G
9	RODRIGO ANTONIO LONDOÑO	16.110.240	877.803	AYUDANTE	15,0	438.902	51.427	490.329	-17.556	-17.556	-35.112	455.217	Andrés
10	CARLOS ALBERTO LOPEZ ORTIZ	1.061.657.845	877.803	AYUDANTE	15,0	438.902	51.427	490.329	-17.556	-17.556	-35.112	455.217	Carlos
11	OSCAR JAVIER BUITRAGO ORTIZ	1.070.780.787	877.803	AYUDANTE	15,0	438.902	51.427	490.329	-17.556	-17.556	-35.112	455.217	Andrés
12	CRISTIAN CARLOS MELQUIZO JIMENEZ	1.007.570.855	877.803	AYUDANTE	15,0	438.902	37.713	476.615	-17.556	-17.556	-35.112	441.503	Andrés
14	BRYAN ESTIVEL OSPINA OSPINA	1.007.883.595	877.803	AYUDANTE	15,0	438.902	51.427	490.329	-17.556	-17.556	-35.112	455.217	Andrés
16	LUIS CARLOS DIAZ GALLEGO	1.061.657.433	877.803	AYUDANTE	15,0	438.902	51.427	490.329	-17.556	-17.556	-35.112	455.217	Andrés
16	RUBIEL ANDRES GARCIA OSPINA	1.061.656.894	877.803	AYUDANTE	15,0	438.902	51.427	490.329	-17.556	-17.556	-35.112	455.217	Andrés
17	EDUARDO LIZANDRO LUJAO CORTES	60.813.782	1.000.000	AYUDANTE PROYECTO	15,0	500.000	0	500.000	-20.000	-20.000	-40.000	460.000	Andrés
18	LUIS FERNANDO VILLADA TAMAYO	1.066.301.604	1.688.000	OFICIAL	15,0	843.000	51.427	894.427	-33.720	-33.720	-67.440	826.987	Fernando
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE PLANILLA: \$												7.450.067	



CONSTRURENTAR S.A.S



OBRA SAMANA

PLANILLA No. 4.1-2020

DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

No	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	SALARIO BASICO	CARGO	DIAS TRAB	TOTAL SALARIO	AUXILIO TRANSP.	TOTAL DEVENG.	SALUD 4,0%	PENSION 4%	TOTAL DEDUCC.	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME
2	GARBELLY CARDENAS LOPEZ	16,114,393	877,803	AYUDANTE	9.0	263,341	30,856	294,197	-10,534	-10,534	-21,068	273,129	GARBELLY CARDENAS LOPEZ
5	LILIANA FERNANDEZ BLANDON	25,221,969	1,000,000	PROFESIONAL GESTION SOCIAL	7.0	233,333	23,999	257,332	-9,333	-9,333	-18,666	238,666	LILIANA FERNANDEZ
6	YESID ANDRES OSPINA HIGINIO	15,991,258	1,686,000	OFICIAL	8.0	449,600	27,428	477,028	-17,984	-17,984	-35,968	441,060	YESID ANDRES OSPINA
8	EDGAR SANTIAGO HERRERA GONZALEZ	1,061,657,160	1,500,000	SISO	7.0	350,000	23,999	373,999	-14,000	-14,000	-28,000	345,999	EDGAR SANTIAGO HERRERA G
12	CRISTIAN CAMILO MELGUIJO JIMENEZ	1,007,570,935	877,803	AYUDANTE	15.0	438,902	6,857	445,759	-17,556	-17,556	-35,112	410,647	CRISTIAN CAMILO
15	LUIS CARLOS DIAZ GALLEG0	1,061,657,433	877,803	AYUDANTE	7.0	204,821	23,999	228,820	-8,193	-8,193	-16,386	212,434	LUIS CARLOS DIAZ
16	RUBIEL ANDRES GARCIA OSPINA	1,061,656,864	877,803	AYUDANTE	8.0	234,081	27,428	261,509	-9,363	-9,363	-18,726	242,783	RUBIEL ANDRES
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE PLANILLA.....\$												2,164,718	



# CONSTRUMENTAR SAS

NIT: 900.871.985-0

## LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:

EDGAR SANTIAGO HERRERA GONZALEZ

C.C. No. 1,061,657,160

SALARIO:	\$ 1,500,000.00		
AUXILIO TRANSPORTE	\$ 102,854.00		
BASE LIQUIDACIÓN	\$ 1,602,854.00		
FECHA INGRESO:	08-oct-20		
FECHA RETIRO:	22-nov-20		
DIAS LABORADOS :	45		
CESANTIAS:	$\frac{\$ 1,602,854.00 \times 45}{360}$	=	\$ 200,357.00
INT. CESANTIAS:	$\$ 200,357.00 \times 1.50\%$	=	\$ 3,005.00
PRIMA:	$\frac{\$ 1,602,854.00 \times 45}{360}$	=	\$ 200,357.00
VACACIONES :	$\frac{\$ 1,500,000.00 \times 45}{720}$	=	\$ 93,750.00

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES :

\$ 497,469.00


**CONSTANCIA:** Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:

Manizales, 22 de Noviembre de 2020

RECIBI:

Santiago Herrera G  
 EDGAR SANTIAGO HERRERA GONZALEZ  
 C.C. No. 1061657160, 1,061,657,160

  
 CONSTRUMENTAR SAS  
 NIT: 900.871.985-0



Huella Digital



REPORTE CONSOLIDADO DE PAGOS POR EMPLEADO

DATOS GENERALES EMPLEADOR		DATOS GENERALES EMPLEADO		DATOS GENERALES EMPLEADOR	
IDENTIFICACION	RACION SOCIAL	SUPLENTE	ABR	CCD	TIPO ABOGANCIA
NH-90071985	CONSTRURENTAR SAS	0	SEGUROS	CCF DE CALDAS	EMPLEADOR
				B - MENOR DE 200	

DATOS GENERALES EMPLEADO		DATOS GENERALES EMPLEADOR	
IDENTIFICACION	ASIGNATURA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
CC-1061657160	EDGAR SANTIAGO HERRERA	2020-10-01	2020-11-01

TIPO DE PAGO	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	INFORMACION DETALLADA		VALOR DE PAGO	VALOR DE PAGO	VALOR DE PAGO	VALOR DE PAGO	VALOR DE PAGO	VALOR DE PAGO	VALOR DE PAGO	VALOR DE PAGO	VALOR DE PAGO	VALOR DE PAGO	VALOR DE PAGO	VALOR DE PAGO	VALOR DE PAGO
				QUANTIFICACION	TARIFA													
01	0	2020-10	19204164	2020-11-23	PROTECCION	16.00%	23	\$ 184.000	\$ 184.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
01	0	2020-11	19440398	2020-12-22	PROTECCION	16.00%	22	\$ 178.000	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		TOTAL PENSION						\$ 362.000	\$ 362.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

INFORMACION DETALLADA		INFORMACION DETALLADA		INFORMACION DETALLADA		INFORMACION DETALLADA		INFORMACION DETALLADA		INFORMACION DETALLADA		INFORMACION DETALLADA		INFORMACION DETALLADA		INFORMACION DETALLADA		INFORMACION DETALLADA	
TIPO DE PAGO	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	VALOR DE PAGO	VALOR DE PAGO	VALOR DE PAGO	VALOR DE PAGO	VALOR DE PAGO	VALOR DE PAGO	VALOR DE PAGO	VALOR DE PAGO	VALOR DE PAGO	VALOR DE PAGO	VALOR DE PAGO	VALOR DE PAGO	VALOR DE PAGO	VALOR DE PAGO	VALOR DE PAGO	VALOR DE PAGO
01	0	2020-10	19204164	2020-11-23	PROTECCION	4.00%	23	\$ 184.000	\$ 184.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
01	0	2020-11	19440398	2020-12-22	PROTECCION	4.00%	22	\$ 178.000	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		TOTAL SALUD						\$ 362.000	\$ 362.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0



REPORTE CONSOLIDADO DE PAGOS POR EMPLEADO

IDENTIFICACIÓN		DATOS DE EMPLEADO APORTANTE		DATOS DE EMPLEADO APORTANTE		
IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL	SUCURSAL	ANIL	COF	TIPO APORTANTE	CLASE APORTANTE
NI-900871985	CONSTRUMENTAR SAS	0	SEGUROS BOLIVAR	COF DE CALDAS	EMPLEADOR	B - MENOR DE 200

DATOS GENERALES COTIZANTE	
NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA CONSULTA
EDGAR SANTIAGO HERRERA GONZALEZ	2020-10-01
	2020-11-01

TOTALES POR SUBSISTEMA		TOTAL APORTES
SUBSISTEMA	ADMINISTRADORA	
PENSIÓN	PROTECCION	\$ 960.000
SALUD	NUEVA E.P.S.S.A	\$ 90.000
RIESGOS	SEGUROS BOLIVAR	\$ 156.700
CAJA DE COMP.	COF DE CALDAS	\$ 90.000
SENA	SENA	\$ 0
ICBF	ICBF	\$ 0
MEN	MINEDU	\$ 0
ESAP	ESAP	\$ 0
		\$ 696.700



**M&M**  
SEGURIDAD INDUSTRIAL

**GUSTAVO A. GONZALEZ BOTERO**

CC 10247901  
DIR.: CARRERA 23 A No. 60 - 30  
BARRIO ESTRELLA - MANIZALES  
TEL.: FIJO (6) 8875605  
MOVIL: 313 7443524

**Factura de Venta**  
**Electrónica**  
**No. MMS135**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
<b>CONSTRUMENTAR S.A.S</b> NIT No. : 900871985-0 DIRECCION : CL 51 E N 20 44  TELEFONO : 8808536 CIUDAD : MANIZALES PAIS : COLOMBIA	<b>14/10/2020</b>	<b>\$ 114.835,00</b>
VENDEDOR		
	FECHA VENCIMIENTO:	REFERENCIA
	13/11/2020	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
CHAL001	CHALECO REFLECTIVO CON CINTAS EN H NARANJA	10 UND	\$ 9.650,00		\$ 96.500,00


LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 96.500,00	CxC # 1	Vence: 13/11/2020	\$ 114.835,00
IVA liquidado	\$ 96.500,00	19,00%	\$ 18.335,00			
VALOR TOTAL :			\$ 114.835,00			

VALOR (en letras) : CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESO

**OBSERVACIONES**

MERCANCIA ENTREGADA ING. ANDRES  
Resolución # 18764001864482  
Prefijo MMS  
Fechas 10/08/2020  
Rangos DESDE 1 HASTA LA 10.000

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.



**Sello de firma:**

JpFyPOi2o8gWJ/7cV8Tc0p4Y6C1D3Vgr9IZ5k+8N/5pBou3R+9EvksREe/hvXp0DsV7zT1jWK5EdVYc34FJ5XdN2AXvyOnWRPreWYHW6iojs7feyDtAlv+L4bJGQ3DW4HeCyl/86DZ/bx4B1K/UpAxqzr1Ef4cciXllqMBIvX6KKE17mTa7svj3ZWbt2gSBYjlfpx/vtP08DXJs9ipYxCZxt2Z2JeMPwsDbMhsnL0PaZepYBgCeDHa6sNU/w597ROZcRP9KANUM12718o0MeujcEsmDzrFuse5LlovBrfSKmzCrl6scBoOj497yLKL0LmwrRvqyjrFUj7+2dzjmJUg==

CUFE: 06f8e60002e921d63d947fd1954b964dff4c75f0703bf1b18f59cb63370f26a5496cc362a09ca1fed3dfdc3f41be440

Fecha emisión: 2020-10-15 09:02:35

Fecha validación DIAN: 2020-10-15 09:04:40-05:00



**M&M**  
SEGURIDAD INDUSTRIAL

**GUSTAVO A. GONZALEZ BOTERO**

CC 10247901  
DIR.: CARRERA 23 A No. 60 - 30  
BARRIO ESTRELLA - MANIZALES  
TEL.: FIJO (6) 8875605  
MOVIL: 313 7443524

**Factura de Venta**  
**Electrónica**  
**No. MMS115**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
<b>CONSTRUMENTAR S.A.S</b> NIT No. : 900871985-0 DIRECCION : CL 51 E N 20 44	<b>7/10/2020</b>	<b>\$ 368.965,50</b>
TELEFONO : 8808536 CIUDAD : MANIZALES PAIS : COLOMBIA	FECHA VENCIMIENTO 6/11/2020	VENDEDOR REFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
PRODAUDSAM	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA SAMURAI	3 UND	\$ 15.250,00		\$ 45.750,00
GTEYMSST8	GUANTE EN NYLON Y NITRILO WORSEG M33 T.8	15 Und	\$ 4.950,00		\$ 74.250,00
PROTAUDSIL	PROTECTOR AUDITIVO DE SILICONA CON 3 ANILLOS NNR 26 dB	15 UND	\$ 1.350,00		\$ 20.250,00
TAPIND	TAPABOCAS INDUSTRIAL 3 FILTROS X 50 UNDS	1 UND	\$ 55.000,00		\$ 55.000,00
GAFASPY	GAFA SPY CLARO	15 Und	\$ 3.680,00		\$ 55.200,00
CHAL002	CHALECO REFLECTIVO CON CINTAS EN H VERDE	3 UND	\$ 9.650,00		\$ 28.950,00
CHAL001	CHALECO REFLECTIVO CON CINTAS EN H NARANJA	5 UND	\$ 9.650,00		\$ 48.250,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 327.650,00	CxC # 1	Vence: 6/11/2020	\$ 368.965,50
IVA liquidado	\$ 217.450,00	19,00%	\$ 41.315,50			
VALOR TOTAL :			\$ 368.965,50			

**VALOR (en letras) :** TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESO CON 50 CENTAVOS

**OBSERVACIONES**  
MERCANCIA ENTREGADA  
Resolución # 18764001864482  
Prefijo MMS  
Fechas 10/08/2020  
Rangos DESDE 1 HASTA LA 10.000

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.

**Sello de firma:**  
75s/kTKeFN+6KIwscCEIHTmrA61tMKNDclvazjGHfUmapOp42O6C9frUuUCVuv+dpgEidikiTDQEm9Xf6P8wZT0HMWTTAkK/6ZdU9Op  
wf1NLIUrN+a2l2yt9oSwk8gGyODAKi/6+GIOQFyXIVbHPGg90NWsXxK8Zw84gFYbQBXRmQ30gHFMAZCd1H/PYogPkGS3hre1OR4ca  
cS7v4s3sHSAyfCzupu6B69fAQmijRJ599GKPtB4eVA4LIUSdVMMgTUMVDzuDxxL/GLTG3y0LrNjg6Dixgz9E6W4Jd/QauwgU9hY3A3E+  
wR6PnO4y1/iKxGLMyuAUIS4WQ+Mg==

**CUFE:** f313ca0797428294ee32fc406e49a28a2bb53cd16a12c161b5b70db7e70dab81b292f7159f70c7ef4f72cc0afd16bcfa

**Fecha emisión:** 2020-10-07 20:30:12 **Fecha validación DIAN:** 2020-10-09 09:28:14-05:00

CONSTRUMENTAR S.A.S




OBRA SAMANA

PLANILLA No. 1-2020

DEL 1 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2020

No.	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	SALARIO BASICO	CARGO	DIAS TRAB	TOTAL SALARIO	AUXILIO TRANSP.	TOTAL DEVENG.	SALUD 5.0%	PENSION 4%	TOTAL DEDUCE.	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME
1	ELMER HERNAN GIRALDO OSPINA	16,115,046	1,300,000	OFICIAL	11.0	476,667	37,713	514,380	-19,067	-19,067	-38,134	476,246	Elmer Hernan Giraldo
2	GARBELLY CARDENAS LOPEZ	16,114,393	877,803	AYUDANTE	11.0	321,861	37,713	359,574	-12,874	-12,874	-25,748	333,826	Garbelly Cardenas Lopez
3	HENRY ALBERTO JARAMILLO VILLA	1,061,656,583	877,803	AYUDANTE	11.0	321,861	37,713	359,574	-12,874	-12,874	-25,748	333,826	Henry Alberto Jaramillo Villa
4	WILLIAM OCAMPO ARBELAEZ	16,113,874	877,803	AYUDANTE	11.0	321,861	37,713	359,574	-12,874	-12,874	-25,748	333,826	William Ocampo Arbelaez
5	LILIANA FERNANDEZ BLANDON	25,221,968	1,000,000	PROFESIONAL GESTION SOCIAL	7.0	233,333	23,999	257,332	-9,333	-9,333	-18,666	238,666	Liliana Fernandez Blandon
6	YESID ANDRES OSPINA HIGINIO	15,991,256	1,666,000	OFICIAL	7.0	392,400	23,999	417,399	-15,736	-15,736	-31,472	385,927	Yesid Andres Ospina Higinio
7	JULIO ENRIQUE BLANDON GALLO	4,457,083	1,200,000	AYUDANTE PRACTICO	7.0	280,000	23,999	303,999	-11,200	-11,200	-22,400	281,599	Julio Enrique Blandon Gallo
8	EDGAR SANTIAGO HERRERA GONZALEZ	1,061,657,160	1,500,000	SISO	7.0	350,000	23,999	373,999	-14,000	-14,000	-28,000	345,999	Edgar Santiago Herrera Gonzalez
9	RODRIGO ANTONIO LONDONO	16,110,240	877,803	AYUDANTE	7.0	204,821	23,999	228,820	-8,193	-8,193	-16,386	212,434	Rodrigo Antonio Londono
10	CARLOS ALBERTO LOPEZ ORTIZ	1,061,657,043	877,803	AYUDANTE	7.0	204,821	23,999	228,820	-8,193	-8,193	-16,386	212,434	Carlos Alberto Lopez Ortiz
11	OSCAR JAVIER BUITRAGO ORTIZ	1,070,760,797	877,803	AYUDANTE	7.0	204,821	23,999	228,820	-8,193	-8,193	-16,386	212,434	Oscar Javier Buitrago Ortiz
12	CRISTIAN CAMILO MELGUZO JIMENEZ	1,097,570,935	877,803	AYUDANTE	6.0	175,561	20,571	196,132	-7,022	-7,022	-14,044	182,088	Cristian Camilo Melguizo Jimenez
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE PLANILLA:.....\$												3,549,305	

CONSTRUMENTAR S.A.S



OBRA SAMANÁ


PLANILLA No. 2-2020

DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Nº	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	SALARIO BÁSICO	CARGO	DÍAS TRAB.	TOTAL SALARIO	AUXILIO TRANSP.	TOTAL DEVENG.	SALUD 4,0%	PENSIÓN 4%	TOTAL DEDUCC.	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME
1	ELMER HERNAN GONZALO OSPINA	16.115.045	1.200.000	OFICIAL	4,0	173.233	12.714	187.047	-5.933	-8.933	-13.866	173.181	Flaco Hernan Givaldo
2	GABRIEL Y CARDENAS LOPEZ	16.114.390	877.803	AYUDANTE	16,0	468.162	54.855	523.017	-18.726	-18.726	-37.452	485.565	Flaco Hernan Givaldo
3	HENRY ALBERTO JARAMILLO VILLA	1.061.056.583	877.803	AYUDANTE	16,0	468.162	54.855	523.017	-18.726	-18.726	-37.452	485.565	Flaco Hernan Givaldo
5	LEIANA FERNANDEZ BLANCON	25.221.988	1.000.000	PROFESIONAL GESTION SOCIAL	16,0	533.333	54.855	588.188	-21.333	-21.333	-42.666	545.522	Flaco Hernan Givaldo
6	YESID-ANDRES OSPINA HENAO	15.951.258	1.896.000	OFICIAL	16,0	595.320	54.855	650.175	-35.968	-35.968	-71.936	578.239	Flaco Hernan Givaldo
7	JULIO ENRIQUE SUANDON GALLO	4.457.083	1.200.000	AYUDANTE PRACTICO	11,0	440.000	37.713	477.713	-17.600	-17.600	-35.200	442.513	Flaco Hernan Givaldo
8	ERGAR SANTIAGO FERRERA GONZALEZ	1.051.657.160	1.500.000	SISO	16,0	900.000	54.855	954.855	-32.000	-32.000	-64.000	790.855	Flaco Hernan Givaldo
9	RODRIGO ANTONIO LONDOÑO	16.110.240	877.803	AYUDANTE	16,0	468.162	54.855	523.017	-18.726	-18.726	-37.452	485.565	Flaco Hernan Givaldo
10	CARLOS ALBERTO LOPEZ ORTIZ	1.051.657.043	877.803	AYUDANTE	16,0	468.162	54.855	523.017	-18.726	-18.726	-37.452	485.565	Flaco Hernan Givaldo
11	CISCAR JAVIER SUSTRAGO ORTIZ	1.070.780.797	877.803	AYUDANTE	16,0	468.162	54.855	523.017	-18.726	-18.726	-37.452	485.565	Flaco Hernan Givaldo
12	CRISTIAN CAMILO MELGUZO BENEZ	1.067.570.925	877.803	AYUDANTE	16,0	468.162	54.855	523.017	-18.726	-18.726	-37.452	485.565	Flaco Hernan Givaldo
14	BRYAN ESTIVEL OSPINA OSPINA	1.067.893.589	877.803	AYUDANTE	11,0	321.861	27.429	349.290	-12.874	-12.874	-25.748	323.541	Flaco Hernan Givaldo
15	LUIS CARLOS DIAZ GALLEGO	1.051.857.533	877.803	AYUDANTE	11,0	321.861	37.713	359.574	-12.874	-12.874	-25.748	333.826	Flaco Hernan Givaldo
16	RUBEN ANDRES GARCIA OSPINA	1.061.856.868	877.803	AYUDANTE	10,0	272.601	54.285	326.886	-11.704	-11.704	-23.408	303.478	Flaco Hernan Givaldo
17	EDUARDO LEZANDRO LÓPEZ CORTES	80.010.1752	1.000.000	AYUDANTE PRACTICO	9,0	300.000	30.856	330.856	-12.000	-12.000	-24.000	306.856	Flaco Hernan Givaldo
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE PLANILLA												7.015.281	



CONSTRUMENTAR S.A.S




OBRA SAMANA

PLANILLA No. 3-2020

DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020

Nº	NOMBRE COMPLETO	CECILLA	SALARIO BASICO	CARGO	DIAS TRAB	TOTAL SALARIO	ALICUO TRANSP.	TOTAL DEVEN.	SAUO 4.0%	PERISOR 4%	TOTAL DEVENAC	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME
2	GABRIELLY GARDENAS LOPEZ	16.114.333	877.803	AYUDANTE	15,0	438.902	51.427	490.329	-17.556	-17.556	-35.112	455.217	60 July 15 2020
3	HENRY ALBERTO JARAMILLO VILLA	1.051.656.993	877.803	AYUDANTE	15,0	438.902	51.427	490.329	-17.556	-17.556	-35.112	455.217	15/11/2020
5	LILIANA FERNANDEZ BRANDON	25.221.969	1.000.000	PROFESIONAL GESTION SOCIAL	15,0	900.000	51.427	551.427	-20.000	-20.000	-40.000	511.427	15/11/2020
6	YESID ANDRES CRISPAL BARRIO	15.691.258	1.886.000	OFICIAL	15,0	843.600	51.427	894.927	-33.720	-33.720	-67.440	826.987	15/11/2020
8	EDUAR SANTIAGO HERRERA GONZALEZ	1.051.657.160	1.500.000	SIBO	15,0	750.000	51.427	801.427	-30.000	-30.000	-60.000	741.427	Santiago Herrera G
9	RODRIGO ANTONIO LONDONO	16.110.240	877.803	AYUDANTE	15,0	438.902	51.427	490.329	-17.556	-17.556	-35.112	455.217	15/11/2020
10	CARLOS ALBERTO LOPEZ ORTIZ	1.061.657.043	877.803	AYUDANTE	15,0	438.902	51.427	490.329	-17.556	-17.556	-35.112	455.217	15/11/2020
11	OSCAR JAVIER BUITRAGO ORTIZ	1.079.760.787	877.803	AYUDANTE	15,0	438.902	51.427	490.329	-17.556	-17.556	-35.112	455.217	15/11/2020
12	CHRISTIAN CAMILO MELGONZO JIMENEZ	1.007.570.800	877.803	AYUDANTE	15,0	438.902	37.713	476.615	-17.556	-17.556	-35.112	441.503	15/11/2020
14	BRAHIAN ESTIVEL OSPINA	1.007.883.583	877.803	AYUDANTE	15,0	438.902	51.427	490.329	-17.556	-17.556	-35.112	455.217	15/11/2020
15	LUIS CARLOS DIAZ GALLEGO	1.001.651.493	877.803	AYUDANTE	15,0	438.902	51.427	490.329	-17.556	-17.556	-35.112	455.217	15/11/2020
18	RUBIEL ANDRES GARCIA OSPINA	1.051.658.894	877.803	AYUDANTE	15,0	438.902	51.427	490.329	-17.556	-17.556	-35.112	455.217	15/11/2020
17	EDUARDO ANDRÉS LUIS CORTES	80.915.792	1.000.000	AYUDANTE PRACTICO	15,0	500.000	0	500.000	-20.000	-20.000	-40.000	460.000	15/11/2020
18	LUIS FERRANDO VILLADA JARAMAYO	1.066.301.604	1.608.000	OFICIAL	15,0	843.600	51.427	894.927	-33.720	-33.720	-67.440	826.987	Ferrando V
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE PLANILLA: \$ 7.450.067													

CONSTRUMENTAR S.A.S



OBRA SAMANA

PLANILLA No. 4-2020

DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2020

No	NOMBRE COMPLETO	CEBULA	SALARIO BASICO	CARGO	DIAS TRAB	TOTAL SALARIO	AGUIA TRABAJ	TOTAL DEVENIR	SAHUD 4.0%	PENSION 4%	TOTAL DEDUCC	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFIDME
3	HENRY ALBERTO JARAMILLO YELLA	1,061,858,583	877,803	AYUDANTE	2.0	58,520	4,857	65,377	-2,341	-2,341	-4,682	60,695	JOYS
8	RODRIGO ANTONIO LONDOÑO	18,119,240	877,803	AYUDANTE	2.0	58,520	4,857	65,377	-2,341	-2,341	-4,682	60,695	Andrés
10	CARLOS ALBERTO LOPEZ ORTIZ	1,061,857,043	877,803	AYUDANTE	2.0	58,520	6,857	65,377	-2,341	-2,341	-4,682	60,695	Carlos Lopez
11	OSCAR JAVIER BUIFRAGO ORTIZ	1,070,780,787	877,803	AYUDANTE	2.0	58,520	6,857	65,377	-2,341	-2,341	-4,682	60,695	OSCAR BUIFRAGO
14	BRAYAN ESTIVEL OSPINA OSPINA	1,007,883,583	877,803	AYUDANTE	1.0	29,260	3,428	32,688	-1,170	-1,170	-2,340	30,348	BRAYAN OSPINA
17	EDUARDO LEANDRIP LUGO CORTES	80,913,782	1,000,000	AYUDANTE PRACTICO	1.0	33,333	3,428	36,761	-1,333	-1,333	-2,666	34,095	EDUARDO LUGO
18	LUIS FERNANDO VILLADA YAMAYO	1,058,301,804	1,068,000	OFICIAL	2.0	112,400	6,857	119,257	-4,496	-4,496	-8,992	110,265	FERNANDO Y
<b>VALOR TOTAL DE LA PRESENTE PLANILLA:</b>												<b>417,488</b>	

CONSTRUMENTAR S.A.S




OBRA SAMANA

PLANILLA No. 4.1-2020

DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

No	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	SALARIO BASICO	CARGO	DIAS TRAB	TOTAL SALARIO	AUXILIO TRANSP.	TOTAL DEVENG.	SALUD 4,0%	PENSION 4%	TOTAL DEDUCC.	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME
2	GARBELLY CARDENAS LOPEZ	16,114,393	877,803	AYUDANTE	9.0	263,341	30,856	294,197	-10,534	-10,534	-21,068	273,129	<i>Garbelly Carden Lope Lopez</i>
5	LILIANA FERNANDEZ BLANDON	25,221,969	1,000,000	PROFESIONAL GESTION SOCIAL	7.0	233,333	23,999	257,332	-9,333	-9,333	-18,666	238,666	<i>Liliana Fernandez</i>
6	YESID ANDRES OSPINA HIGINIO	15,991,258	1,686,000	OFICIAL	8.0	449,600	27,428	477,028	-17,984	-17,984	-35,968	441,060	<i>Yesid Andres Ospina Higinio</i>
8	EDGAR SANTIAGO HERRERA GONZALEZ	1,061,657,160	1,500,000	SISO	7.0	350,000	23,999	373,999	-14,000	-14,000	-28,000	345,999	<i>Edgar Santiago Herrera Gonzalez</i>
12	CRISTIAN CAMILO MELQUIZO JIMENEZ	1,007,570,935	877,803	AYUDANTE	15.0	438,902	6,857	445,759	-17,556	-17,556	-35,112	410,647	<i>Cristian Camilo Melquizo Jimenez</i>
15	LUIS CARLOS DIAZ GALLEGO	1,061,657,433	877,803	AYUDANTE	7.0	204,821	23,999	228,820	-8,193	-8,193	-16,386	212,434	<i>Luis Carlos Diaz Gallego</i>
16	RUBIEL ANDRES GARCIA OSPINA	1,061,658,864	877,803	AYUDANTE	8.0	234,081	27,428	261,509	-9,363	-9,363	-18,726	242,783	<i>Rubiel Andres Garcia Ospina</i>
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE PLANILLA:												\$	2,164,718



## CONSTRUENTAR SAS

NIT: 900.871.985-0

### LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:	ELMER HERNAN GIRALDO OSPINA	C.C. No.	16,115,045
SALARIO:	\$ 1,300,000.00		
AUXILIO TRANSPORTE	\$ 102,854.00		
BASE LIQUIDACIÓN	\$ 1,402,854.00		
FECHA INGRESO:	5-oct-20		
FECHA RETIRO:	19-oct-20		
DIAS LABORADOS :	15		
CESANTIAS:	$\frac{\$ 1,402,854.00 \times 15}{360}$	= \$	58,452.00
INT. CESANTIAS:	\$ 58,452.00 X 0.50%	= \$	292.00
PRIMA:	$\frac{\$ 1,402,854.00 \times 15}{360}$	= \$	58,452.00
VACACIONES :	$\frac{\$ 1,300,000.00 \times 15}{720}$	= \$	27,083.00
TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES :		\$	144,279.00

**CONSTANCIA:** Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:

Manizales, 19 de Octubre de 2020

RECIBÍ:

*Elmer Hernan Giraldo Ospina*

ELMER HERNAN GIRALDO OSPINA  
C.C. No. 16.115.045 16,115,045

*[Firma]*  
CONSTRUENTAR SAS  
NIT: 900.871.985-0





## CONSTRURENTER SAS

NIT: 900.871.985-0

### LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE	HENRY ALBERTO JARAMILLO VILLA	C.C. No.	1,061,656,583
SALARIO	\$ 877,803.00		
AUXILIO TRANSPORTE	\$ 102,854.00		
BASE LIQUIDACIÓN	\$ 980,657.00		
FECHA INGRESO:	5-oct-20		
FECHA RETIRO:	17-nov-20		
DIAS LABORADOS:	43		
CESANTIAS:	$\frac{\$ 980,657.00 \times 43}{360}$	= \$	117,134.00
INT CESANTIAS:	$\$ 117,134.00 \times 1.43\%$	= \$	1,675.00
PRIMA	$\frac{\$ 980,657.00 \times 43}{360}$	= \$	117,134.00
VACACIONES:	$\frac{\$ 877,803.00 \times 43}{720}$	= \$	52,424.00
TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES:		\$	288,367.00


CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente. PRIMERO. Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. SEGUNDO. Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. TERCERO. Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:  
RECIBI:

Manizales, 17 de Noviembre de 2020

Henry Jaramillo Villa  
HENRY ALBERTO JARAMILLO VILLA  
C.C. No. 1061656583 1,061,656,583

CONSTRURENTER SAS  
NIT: 900.871.985-0





## CONSTRURENTAR SAS

NIT: 900.871.985-0

### LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:	RODRIGO ANTONIO LONDOÑO	C.C. No.	16,110,240
SALARIO:	\$ 877,803.00		
AUXILIO TRANSPORTE	\$ 102,854.00		
BASE LIQUIDACIÓN	\$ 980,657.00		
FECHA INGRESO:	8-oct-20		
FECHA RETIRO:	17-nov-20		
DIAS LABORADOS:	40		
CESANTIAS:	$\$ \frac{980,657.00 \times 40}{360}$	= \$	108,962.00
INT CESANTIAS:	$\$ 108,962.00 \times 1.33\%$	= \$	1,449.00
PRIMA:	$\$ \frac{980,657.00 \times 40}{360}$	= \$	108,962.00
VACACIONES:	$\$ \frac{877,803.00 \times 40}{720}$	= \$	48,767.00
TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES:		\$	268,140.00

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: PRIMERO. Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. SEGUNDO. Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su comun ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. TERCERO. Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:

RECIBÍ

Manizales, 17 de Noviembre de 2020

RODRIGO ANTONIO LONDOÑO

C.C. No. 16,110,240

CONSTRURENTAR SAS

NIT: 900.871.985-0





**CONSTRUMENTAR SAS**  
NIT: 900.871.985-0  
**LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO**

CARLOS ALBERTO LOPEZ ORTIZ


C.C. No. 1,061,657,043

SALARIO:	\$ 877,803.00		
AUXILIO TRANSPORTE	\$ 102,854.00		
BASE LIQUIDACIÓN	\$ 980,657.00		
FECHA INGRESO:	8-oct-20		
FECHA RETIRO:	17-nov-20		
DÍAS LABORADOS	40		
CESANTIAS:	$\frac{\$ 980,657.00 \times 40}{360}$	= \$	108,962.00
INT CESANTIAS:	\$ 108,962.00 X 1.33%	= \$	1,449.00
PRIMA:	$\frac{\$ 980,657.00 \times 40}{360}$	= \$	108,962.00
VACACIONES:	$\frac{\$ 877,803.00 \times 40}{720}$	= \$	48,767.00
TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES:		\$	268,140.00

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: PRIMERO. Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. SEGUNDO. Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. TERCERO. Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:  
RECIBI:

Manizales, 17 de Noviembre de 2020




CARLOS ALBERTO LOPEZ ORTIZ

C.C. No.

1,061,657,043

  
CONSTRUMENTAR SAS

NIT: 900.871.985-0





## CONSTRUMENTAR SAS

NIT: 900.871.985-0

### LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: OSCAR JAVIER BUITRAGO ORTIZ C.C. No. 1,070,780,797

SALARIO:	\$ 877,803.00		
AUXILIO TRANSPORTE	\$ 102,854.00		
BASE LIQUIDACIÓN	\$ 980,657.00		
FECHA INGRESO:	8-oct-20		
FECHA RETIRO:	17-nov-20		
DIAS LABORADOS :	40		
CESANTIAS:	$\frac{\$ 980,657.00 \times 40}{360}$	= \$	108,962.00
INT CESANTIAS:	$\$ 108,962.00 \times 1.33\%$	= \$	1,449.00
PRIMA	$\frac{\$ 980,657.00 \times 40}{360}$	= \$	108,962.00
VACACIONES :	$\frac{\$ 877,803.00 \times 40}{720}$	= \$	48,767.00

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES : \$ 268,140.00

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: PRIMERO. Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantias, intereses de cesantias, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salanos, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. SEGUNDO. Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. TERCERO. Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:  
RECIBI

Manizales, 17 de Noviembre de 2020

*Oscar Buitrago*  
OSCAR JAVIER BUITRAGO ORTIZ

C.C. No. 1,070,780,797

*1070780797*



Huella Digital

*[Signature]*  
CONSTRUMENTAR SAS  
NIT: 900.871.985-0





**CONSTRURENTAR SAS**  
 NIT: 900.871.985-0  
**LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO**

BRAYAN ESTIVEL OSPINA OSPINA

C.C. No. 1,007,883,593

SALARIO:	\$ 877,803.00		
AUXILIO TRANSPORTE	\$ 102,854.00		
BASE LIQUIDACIÓN	\$ 980,657.00		
FECHA INGRESO:	21-oct-20		
FECHA RETIRO:	16-nov-20		
DIAS LABORADOS	26		
CESANTIAS:	$\frac{\$ 980,657.00 \times 26}{360}$	= \$	70,825.00
INT CESANTIAS	\$ 70,825.00 X 0.87%	= \$	616.00
PRIMA	$\frac{\$ 980,657.00 \times 26}{360}$	= \$	70,825.00
VACACIONES:	$\frac{\$ 877,803.00 \times 26}{720}$	= \$	31,698.00

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES : \$ 173,964.00

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente. PRIMERO. Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. SEGUNDO. Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su comun ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existio entre empleador y trabajador, quines reciprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. TERCERO. Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:  
 RECIBI

Manizales, 16 de Noviembre de 2020

BRAYAN ESTIVEL OSPINA OSPINA  
 C.C. No. 1.007.883.593

CONSTRURENTAR SAS  
 NIT: 900.871.985-0



Huella Digital



## CONSTRUMENTAR SAS

NIT: 900.871.985-0

### LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:	WILLIAM OCAMPO ARBELAEZ	C.C. No.	16,113,874
SALARIO:	\$ 877,803.00		
AUXILIO TRANSPORTE	\$ 102,884.00		
BASE LIQUIDACIÓN	\$ 980,657.00		
FECHA INGRESO:	5-oct-20		
FECHA RETIRO:	15-oct-20		
DIAS LABORADOS :	11		
CESANTIAS:	$\frac{\$ 980,657.00}{360} \times 11$	= \$	29,965.00
INT. CESANTIAS:	\$ 29,965.00 X 0.37%	= \$	111.00
PRIMA:	$\frac{\$ 980,657.00}{360} \times 11$	= \$	29,965.00
VACACIONES :	$\frac{\$ 877,803.00}{720} \times 11$	= \$	13,411.00
TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES :		\$	73,452.00

**CONSTANCIA:** Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha quedado extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:

Manizales, 15 de Octubre de 2020

RECIBÍ:

  
WILLIAM OCAMPO ARBELAEZ

C.C. No.

16,113,874

  
CONSTRUMENTAR SAS

NIT: 900.871.985-0



Huella Digital



# CONSTRUMENTAR SAS

NIT: 900.871.985-0

## LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: LILIANA FERNANDEZ BLANDON C.C. No. 25,221,960

SALARIO:	\$ 1,000,000.00		
AUXILIO TRANSPORTE	\$ 102,854.00		
BASE LIQUIDACIÓN	\$ 1,102,854.00		
FECHA INGRESO:	08-oct-20		
FECHA RETIRO:	22-nov-20		
DIAS LABORADOS :	45		
CESANTÍAS:	$\frac{\$ 1,102,854.00 \times 45}{360}$	= \$	137,857.00
INT. CESANTÍAS:	\$ 137,857.00 X 1.50%	= \$	2,068.00
PRIMA:	$\frac{\$ 1,102,854.00 \times 45}{360}$	= \$	137,857.00
VACACIONES :	$\frac{\$ 1,000,000.00 \times 45}{720}$	= \$	62,500.00
<b>TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES :</b>		<b>\$</b>	<b>340,282.00</b>

**CONSTANCIA:** Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:


Manizales, 22 de Noviembre de 2020

RECIBÍ:

*Liliana Fernandez*

LILIANA FERNANDEZ BLANDON  
C.C. No. 25 221 960 25,221,960

CONSTRUMENTAR SAS  
NIT: 900.871.985-0



Huella Digital



# CONSTRUMENTAR SAS

NIT: 900.871.985-0

## LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: GARBELLY CARDENAS LOPEZ C.C. No. 16,114,393

SALARIO: \$ 877,803.00  
 AUXILIO TRANSPORTE \$ 102,854.00  
 BASE LIQUIDACIÓN \$ 980,657.00  
 FECHA INGRESO: 05-oct-20  
 FECHA RETIRO: 24-nov-20  
 DIAS LABORADOS: 50

CESANTIAS:  $\frac{\$ 980,657.00 \times 50}{360} = \$ 136,202.00$

INT. CESANTIAS:  $\$ 136,202.00 \times 1.67\% = \$ 2,275.00$

PRIMA:  $\frac{\$ 980,657.00 \times 50}{360} = \$ 136,202.00$

VACACIONES:  $\frac{\$ 877,803.00 \times 50}{720} = \$ 60,959.00$

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES: \$ 335,638.00

**CONSTANCIA:** Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:  
 RECIBÍ:

Manizales, 24 de Noviembre de 2020

Garbelly Cardenas Lopez  
 GARBELLY CARDENAS LOPEZ  
 C.C. No. 16 114 393 16,114,393

CONSTRUMENTAR SAS  
 NIT: 900.871.985-0



Huella Digital



# CONSTRUMENTAR SAS

NIT: 900.871.985-0

## LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:

LUIS CARLOS DIAZ GALLEGO

C.C. No. 1,061,657,433

SALARIO:	\$ 877,803.00		
AUXILIO TRANSPORTE:	\$ 102,854.00		
BASE LIQUIDACIÓN:	\$ 980,657.00		
FECHA INGRESO:	21-oct-20		
FECHA RETIRO:	22-nov-20		
DIAS LABORADOS :	32		
CESANTIAS:	$\frac{\$ 980,657.00 \times 32}{360}$	= \$	87,170.00
INT. CESANTIAS:	$\$ 87,170.00 \times 1.07\%$	= \$	933.00
PRIMA:	$\frac{\$ 980,657.00 \times 32}{360}$	= \$	87,170.00
VACACIONES :	$\frac{\$ 877,803.00 \times 32}{720}$	= \$	39,013.00

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES : \$ 214,286.00

**CONSTANCIA:** Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:

Manizales, 22 de Noviembre de 2020

RECIBÍ:

LUIS CARLOS DIAZ GALLEGO

CONSTRUMENTAR SAS

C.C. No.

1,061,657,433

NIT: 900.871.985-0

1061657433





# CONSTRUMENTAR SAS

NIT: 900.871.985-0

## LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:

RUBIEL ANDRES GARCIA OSPINA

C.C. No. 1,061,656,864

SALARIO: \$ 877,803.00  
 AUXILIO TRANSPORTE \$ 102,854.00  
 BASE LIQUIDACIÓN \$ 980,657.00  
 FECHA INGRESO: 21-oct-20  
 FECHA RETIRO: 23-nov-20  
 DIAS LABORADOS: 33

CESANTIAS:  $\frac{\$ 980,657.00 \times 33}{360} = \$ 89,894.00$

INT. CESANTIAS:  $\$ 89,894.00 \times 1.10\% = \$ 989.00$

PRIMA:  $\frac{\$ 980,657.00 \times 33}{360} = \$ 89,894.00$

VACACIONES:  $\frac{\$ 877,803.00 \times 33}{720} = \$ 40,233.00$

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES: \$ 221,010.00

**CONSTANCIA:** Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overotes, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:

Manizales, 23 de Noviembre de 2020

RECIBI:

RUBIEL ANDRES GARCIA OSPINA

CONSTRUMENTAR SAS

C.C. No. 1061656864, 1,061,656,864

NIT: 900.871.985-0



Huella Digital



**CONSTRUMENTAR SAS**  
NIT: 900.871.985-0  
**LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO**

NOMBRE:

EDGAR SANTIAGO HERRERA GONZALEZ

C.C. No. 1,061,657,160

SALARIO:	\$ 1,500,000.00		
AUXILIO TRANSPORTE	\$ 102,854.00		
BASE LIQUIDACIÓN	\$ 1,602,854.00		
FECHA INGRESÓ:	08-oct-20		
FECHA RETIRO:	22-nov-20		
DIAS LABORADOS :	45		
CESANTIAS:	$\frac{\$ 1,602,854.00 \times 45}{360}$	=	\$ 200,357.00
INT. CESANTIAS:	$\$ 200,357.00 \times 1.50\%$	=	\$ 3,005.00
PRIMA:	$\frac{\$ 1,602,854.00 \times 45}{360}$	=	\$ 200,357.00
VACACIONES :	$\frac{\$ 1,500,000.00 \times 45}{720}$	=	\$ 93,750.00
TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES :		\$	497,469.00

**CONSTANCIA:** Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:  
RECIBÍ:

Manizales, 22 de Noviembre de 2020

Santiago Herrera G  
EDGAR SANTIAGO HERRERA GONZALEZ  
C.C. No. 1061657160, 1,061,657,160

CONSTRUMENTAR SAS  
NIT: 900.871.985-0





# CONSTRUMENTAR SAS

NIT: 900.871.985-0

## LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:

YESID ANDRES OSPINA HIGINIO

C.C. No.

15,991,258

SALARIO: \$ 1,688,000.08  
AUXILIO TRANSPORTE \$ 102,854.00  
BASE LIQUIDACIÓN \$ 1,788,854.08  
FECHA INGRESO: 08-03-20  
FECHA RETIRO: 23-nov-20  
DIAS LABORADOS: 46

CESANTIAS:  $\frac{\$ 1,788,854.08 \times 46}{360} = \$ 228,576.00$

INT. CESANTIAS:  $\$ 228,576.00 \times 1.53\% = \$ 3,497.00$

PRIMA:  $\frac{\$ 1,788,854.08 \times 46}{360} = \$ 228,576.00$

VACACIONES:  $\frac{\$ 1,688,000.08 \times 46}{720} = \$ 107,717.00$

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES: \$ 568,366.00

**CONSTANCIA:** Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:

Manizales, 23 de Noviembre de 2020

RECIBI:

YESID ANDRES OSPINA HIGINIO

CONSTRUMENTAR SAS

C.C. No.

15,991,258

NIT: 900.871.985-0



Huella Digital





# CONSTRUMENTAR SAS

NIT: 900.871.985-0

## LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: JULIO ENRIQUE BLANDON GALLO C.C. No. 4,457,083

SALARIO: \$ 1,200,000.00  
AUXILIO TRANSPORTE \$ 102,854.00  
BASE LIQUIDACIÓN \$ 1,302,854.00  
FECHA INGRESO: 08-oct-20  
FECHA RETIRO: 26-oct-20  
DIAS LABORADOS: 19

CESANTIAS:  $\frac{\$ 1,302,854.00 \times 19}{360} = \$ 68,762.00$

INT. CESANTIAS:  $\$ 68,762.00 \times 0.63\% = \$ 433.00$

PRIMA:  $\frac{\$ 1,302,854.00 \times 19}{360} = \$ 68,762.00$

VACACIONES:  $\frac{\$ 1,200,000.00 \times 19}{720} = \$ 31,667.00$

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES: \$ 169,624.00

**CONSTANCIA:** Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:

Manizales, 31 de Octubre de 2020

RECIBÍ:

JULIO ENRIQUE BLANDON GALLO

CONSTRUMENTAR SAS

C.C. No.

4,457,083

NIT: 900.871.985-0



Huella Digital



**CONSTRUMENTAR SAS**  
NIT: 900.871.986-0  
**LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO**

NOMBRE:

EDUARD LIZANDRO LUGO CORTES

C.C. No.

80,013,792

SALARIO: \$ 1,000,000.00  
AUXILIO TRANSPORTE \$ 102,854.00  
BASE LIQUIDACIÓN \$ 1,102,854.00  
FECHA INGRESO: 23-oct-20  
FECHA RETIRO: 16-nov-20  
DIAS LABORADOS: 24

CESANTIAS:  $\frac{\$ 1,102,854.00 \times 24}{360} = \$ 73,524.00$

INT. CESANTIAS: \$ 73,524.00 X 0.80% = \$ 588.00

PRIMA:  $\frac{\$ 1,102,854.00 \times 24}{360} = \$ 73,524.00$

VACACIONES:  $\frac{\$ 1,000,000.00 \times 24}{720} = \$ 33,333.00$

**TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES: \$ 180,969.00**

**CONSTANCIA:** Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.


LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:

Manizales, 17 de Noviembre de 2020

RECIBÍ:

EDUARD LIZANDRO LUGO CORTES  
C.C. No. 80013792 80,013,792

CONSTRUMENTAR SAS  
NIT: 900.871.986-0



Huella Digital



**CONSTRUMENTAR SAS**  
NIT: 900.871.985-0  
**LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO**

NOMBRE:

**LUIS FERNANDO VILLADA TAMAYO**

C.C. No. 1,056,301,604

SALARIO: \$ 1,888,000.00  
 AUXILIO TRANSPORTE \$ 102,854.00  
 BASE LIQUIDACIÓN \$ 1,788,854.00  
 FECHA INGRESO: 01-nov-20  
 FECHA RETIRO: 17-nov-20  
 DIAS LABORADOS : 17

CESANTIAS:  $\frac{\$ 1,788,854.00 \times 17}{360} = \$ 84,474.00$

INT. CESANTIAS: \$ 84,474.00 X 0.57% = \$ 482.00

PRIMA:  $\frac{\$ 1,788,854.00 \times 17}{360} = \$ 84,474.00$

VACACIONES :  $\frac{\$ 1,888,000.00 \times 17}{720} = \$ 39,808.00$


**TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES : \$ 209,238.00**


**CONSTANCIA:** Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:  
RECIBÍ:


Manizales, 17 de Noviembre de 2020

Fernando V  
 LUIS FERNANDO VILLADA TAMAYO  
 C.C. No. 7056307604 1,056,301,604

  
 CONSTRUMENTAR SAS  
 NIT: 900.871.985-0



Huella Digital

	<b>RESULTADOS DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC 673</b>	Código: FO-GS-15 Fecha V: 09 OCT 18 Versión: 02 Página: 1 de 1
--	--	---

PROYECTO : REPOSICIÓN POR EMERGENCIA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 9 VIA A LA PLAZUELA PARTE BAJA EN EL MUNICIPIO DE SAMANÁ CALDAS

INTERESADO : CONSTRUMENTAR SAS - NIT :900.871.985-0

LOCALIZACION : SAMANA, CALDAS

NOVIEMBRE 18, 20 Y 26 DE 2020

NUMERO REFERENCIA	FECHA DE VACIADO DA/MES/AÑO	FECHA DE ENSAYO DA/MES/AÑO	EDAD DRS	ESTRUCTURA DE APLICACION	RESISTENCIA ESPERADA	FALLA TIPO	SLUMP Pulg	AREA m2	ALTURA cm	CARGA KN	MODULO DE ROTURA			RESISTENCIA PROYECT P.S.I
											Kg/cm2	Mpa	P.S.I.	
C-1	21/10/2020	18/11/2020	28	CAMARAS DE INSPECCION C5N Y C4N D= 1.2m	3.000 P.S.I	5	2,50	190,40	30,10	428,30	229,38	22,50	3277,0	
C-2	21/10/2020	18/11/2020	28		3.000 P.S.I	5	2,50	190,00	30,00	420,50	225,68	22,10	3224,0	
C-3	23/10/2020	20/11/2020	28	CÁMARA DE INSPECCION CRA -5 CLL 11	3.000 P.S.I	5	3,50	190,30	30,00	420,60	225,38	22,10	3220,0	
C-4	23/10/2020	20/11/2020	28		3.000 P.S.I	5	3,50	189,80	30,10	418,70	224,95	22,10	3214,0	
C-5	29/10/2020	26/11/2020	28	CÁMARA DE INSPECCION CRA -5 CLL 11	3.000 P.S.I	5	3,50	190,20	30,10	415,60	222,81	21,90	3183,0	
C-6	29/10/2020	26/11/2020	28		3.000 P.S.I	5	3,50	189,90	30,00	410,80	220,59	21,60	3151,0	

Nota: El area de cada cilindro corresponde al promedio de tres mediciones y la altura al promedio de dos.

Uso de refrentado no adherido para determinacion de la resistencia (neoprenos) según norma NTC 3708: 1995

El resultado corresponde al ensayo a la compresion de la(s) muestra(s) suministrada(s) por el interesado

\*\* Resistencia Probable Proyectada de 7 dias a 28 dias, según ICPC/SOLINGRAL:  $R_{28d}=50+1.13 \cdot R_{7d}$  (Kg/cm2)

\*\* Resistencia Probable Proyectada de 14 dias a los 28 dias.  $R_{28d}=1.10 \cdot R_{14d}$

OBSERVACIONES :

La máquina para este ensayo de compresión corresponde a una AUTOMAX-5 de CONTROLS, calibrada en el sitio el pasado 12 de febrero de 2020 por DIRIMPEX S.A.S.

Juan Betanceur Duque  
Autor de Laboratorio  
2020-11-26

Ayda Torres  
Ingeniera  
2020-11-26

Consuas Torres Inyener  
Geotema  
C.R. 1000



**RESULTADOS DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE  
VIGAS SIMPLES DE CONCRETO NTC 2871**

Código: FO-GS-07  
Fecha V: 22-ABR-17  
Versión: 01  
Página: 1 de 1

PROYECTO : REPOSICIÓN POR EMERGENCIA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 9 VIA A LA PLAZUELA PARTE BAJA EN EL MUNICIPIO DE SAMANÁ CALDAS

INTERESADO : CONSTRUMENTAR SAS - NIT :900.871.985-0

LOCALIZACION : SAMANA - CALDAS.

\* LUZ ENTRE APOYOS EXTREMOS (Pulg.) : 18

DICIEMBRE 10 Y 12 DE 2020

NUMERO o REFERENCIA	FECHA DE VACIADO DIA / MES / AÑO	FECHA DE ENSAYO DIA / MES / AÑO	EDAD DIAS	ESTRUCTURA DE APLICACIÓN	RESISTENCIA ESPERADA	LARGO cm	ANCHO cm	ALTO cm	CARGA KN	MODULO DE ROTURA Kg/cm <sup>2</sup>	RESISTENCIA %
1	12/11/2020	10/12/2020	28	Franja Pavimento Cra 9 Vía La plazuela, Samana	MR-42	49,80	15,00	14,90	<b>32,50</b>	<b>43,8</b>	<b>104,2%</b>
2	12/11/2020	10/12/2020	28		MR-42	50,00	15,00	15,00	<b>32,90</b>	<b>43,7</b>	<b>104,1%</b>
3	14/11/2020	12/12/2020	28	Losas Pavimento Cra 9 Vía La Plazuela Samana	MR-42	49,90	15,00	15,00	<b>31,80</b>	<b>42,2</b>	<b>100,6%</b>
4	14/11/2020	12/12/2020	28		MR-42	50,00	15,00	14,95	<b>32,10</b>	<b>42,9</b>	<b>102,2%</b>

Nota: Las medidas de cada vigueta corresponden al promedio de tres determinaciones.

**OBSERVACIONES :**

La resistencia a los 7 días en concreto normal debe ser del orden del 70% o más de la resistencia esperada.

La máquina para este ensayo de compresión corresponde a una AUTOMAX-5 de CONTROLS, calibrada en el sitio el pasado 12 de febrero de 2020 por DIRIMPEX S.A.S.

Juan Carlos B.  
Juan Betancourt Duque  
Auxiliar de Laboratorio  
quien ensayó

Agustín Torres Jiménez  
Geotecnólogo  
MP 1951600093 CAU

Consuelo Torres Jiménez  
Geóloga  
MP 3652

 F-GC-28 Versión 1 Mayo 2015	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN
	TRAZABILIDAD DE TUBERÍAS


FECHA	28-oct-20
NOMBRE DEL PROVEEDOR	ALMACEN PARIS S.A
NIT O CEDULA	890,807,213-6

CONTRATO	X	ORDEN DE COMPRA	
NUMERO DEL CONTRATO	0182-2020	NUMERO ORDEN DE COMPRA	



Certificación de la tubería	OCTUBRE 28 DE 2020
Numero de certificado	1917-20
Organismo de certificación del producto	ICONTEC NTC 3722-3
Numero de Lote	9200630091
Fabricante de la tubería:	MEXICHEM COLOMBIA SAS
NIT-DV:	860.005.050-1;

SUPERVISOR DEL CONTRATO

ARLEX QUINTERO VASQUEZ  
NOMBRE

  
FIRMA

CONTRATO No		MUNICIPIO		SAMAÑA, CALDAS													
ID TRAMO	TIPO DE ALCANTARILLADO	COMPONENTE DE RED	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	CAMARA 1 A CAMARA 2	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	LOTE	FABRICANTE	NT	FECHA DE INSTALACION	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)
C2N C2N	COMBINADO	RED MEJOR DE ALCANTARILLADO	CRA 9 VIA LA PLAZUELA	12"	51,8	PVC	Instalacion con apertura de zanja	SI	1166	ICONTEC	9200630091	MEXICHEM COLOMBIA SAS	860 005 050 1	30/10/2020	12"	PVC	28
C2N C3N	COMBINADO	RED MEJOR DE ALCANTARILLADO	CRA 9 VIA LA PLAZUELA	12"	46,6	PVC	Instalacion con apertura de zanja	SI	1166	ICONTEC	9200630091	MEXICHEM COLOMBIA SAS	860 005 050 1	21/10/2020	12"	PVC	
C2N C4N	COMBINADO	RED MEJOR DE ALCANTARILLADO	CRA 9 VIA LA PLAZUELA	12"	22,8	PVC	Instalacion con apertura de zanja	SI	1166	ICONTEC	9200630091	MEXICHEM COLOMBIA SAS	860 005 050 1	14/07/2020	12"	PVC	
C4N C5N	COMBINADO	RED MEJOR DE ALCANTARILLADO	CRA 9 VIA LA PLAZUELA	12"	42,8	PVC	Instalacion con apertura de zanja	SI	1166	ICONTEC	9200630091	MEXICHEM COLOMBIA SAS	860 005 050 1	7/10/2020	12"	PVC	

NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR	ARLEY QUINTERO VASQUEZ
FIRMA SUPERVISOR o INTERVENTOR	
NOMBRE CONTRATISTA	CONSTRUMENTAR SAS
FIRMA CONTRATISTA	

VISTO BUENO DE RECEPCION DE LA INFORMACION COORDINADOR ACUEDUCTO

## CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores: ALMACEN PARIS SA

Fecha: 28.10.2020

Producto: TB ALC NOVAFORT S8 315MM(12) 6M

Nro: 1917-20

Trazabilidad: 9200630091

Norma de referencia: NTC 3722-3 TUBOS Y ACCESORIOS DE PARED ESTRUCTURAL PARA SISTEMAS DE DRENAJE SUBTERRÁNEO Y ALCANTARILLADO. ESPECIFICACIONES PARA PVC RÍGIDO

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	UM	REQUISITO		RESULTADOS
		MÍNIMO	MÁXIMO	
<b>DIMENSIONES</b>				
Diámetro Exterior Promedio	mm	313.20	316.00	313.97
Diámetro Interior Promedio	mm	270.00	291.60	287.33
Espesor de Pared Interno -P	mm	1.90	8.00	2.96
<b>ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS</b>				
Flexibilidad del anillo		Min:30% (carga creciente) y sin grietas.		CUMPLE
<b>HERMETICIDAD DE LA UNIÓN</b>				
Presión Hidrost. Angular (0.3 bar)		Soporta(0.3bar) sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Sin Deflex(0.05bar)		Soporta(0.05bar)sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Sin Deflex (0.5bar)		Soporta(0.5bar)sin presentar filtración		CUMPLE
Presión (-) con deflexion (0.3 bar)		Soporta(0.3bar) sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Con Defl (0.05 bar)		Soporta(0.05bar)sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Con Deflex (0.5bar)		Soporta(0.5bar)sin presentar filtración		CUMPLE
<b>INSPECCIÓN VISUAL</b>				
Homogeneidad de Superficie		HOMOGENEA		CUMPLE
Grietas, Poros, Inclusiones		AUSENCIA		CUMPLE
Color		HOMOGENEO		CUMPLE

### CONTROL DE CALIDAD

Este certificado no requiere una firma original por ser un documento electrónico.



Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O C) o Contrato

O C

CONTRATO

# O.C

# CONTRATO 012 DE 2020


Acta Nº 2 FINAL

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL	VAL.
				-	-	-	OK
14112 SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301139 Mejoramiento de Redes de Alcantarillado	33.295.170	ALCANTARILLADO	-	33.295.170	33.295.170	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK

SUBTOTAL FACTURA PAG-1	33.295.170	-	-	33.295.170	33.295.170
TOTAL FACTURA PAG-1	33.295.170	-	-	33.295.170	33.295.170

Páginas 1 de 1 FIN

Fecha de presentación \_\_\_\_\_

DATOS DEL SUPERVISOR	
ARLEX QUINTERO VASQUEZ	INGENIERO DE ZONA
NOMBRE	CARGO
	
FIRMA	



EMPOCALDAS S.A.E.S.P.												
CONTRATO No: ACTO No 012 DE 2020			ACTA No: 2 FINAL			FECHA CORTE: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020						
OBJETO: REPOSICIÓN POR EMERGENCIA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 9 VIA A LA PLAZUELA PARTE BAJA EN EL MUNICIPIO DE SAMANÁ CALDAS			FECHA INICIACIÓN: 05 DE OCTUBRE DEL 2020			FECHA VENCIMIENTO: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020						
MUNICIPIO: SAMANÁ CALDAS			VALOR CONTRATO: \$ 170.281.663			VALOR CONTRATO + ADICION:						
CONTRATISTA: CONSTRUMENTAR S.A.S.			VALOR OBRA: \$ 170.281.663									
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA			SUPERVISIÓN: ALEX QUINTERO VASQUEZ			FECHA: 20 DE ENERO DEL 2021						
ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			ACTA 1 PARCIAL			ACTA 2 FINAL			% EJECUT	
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL			
1	<b>PRELIMINARES</b>											
1,1	Localización y replanteo (incluye plano record)	ml	162,00	5.214	844.668	162,00	844.668	-	-	-	-	0%
1,3	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	330,00	13.608	4.490.640	332,00	4.517.856	-	-	-	-	0%
1,4	Señal preventiva y reglamentaria	und	2,00	155.349	310.698	2,00	310.698	-	-	-	-	0%
1,5	Instalación de valla institucional 2x4	und	1,00	786.410	786.410	1,00	786.410	-	-	-	-	0%
2	<b>DEMOLICIONES</b>											
2,1	Corte con disco abrasivo	ml	530,00	7.630	4.043.900	461,90	3.524.297	486,10	3.708.943	-	-	0%
2,2	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas	m³	60,00	83.312	4.998.720	43,50	3.624.072	12,38	1.031.403	-	-	0%
3	<b>EXCAVACION</b>											
3,1	En material común de 0 a 2m	m³	513,00	26.317	13.500.621	224,50	5.908.167	-	-	-	-	0%
3,2	En material común de 2,1 a 4m	m³	50,00	30.682	1.534.100	-	-	-	-	-	-	0%
3,5	Entibado horizontal Tipo I	ml	100,00	31.128	3.112.800	-	-	20,00	622.560	-	-	0%
3,6	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m³	60,00	32.749	1.964.940	100,00	3.274.900	-	-	-	-	0%
4	<b>ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO</b>											
4,1	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	ml	140,00	49.886	6.984.040	66,00	3.292.476	-	-	-	-	0%
4,2	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 12"	ml	162,00	128.189	20.766.618	162,00	20.766.618	-	-	-	-	0%
4,3	Cámara de caída D=1,2, H≤3,04, espesor de pared e=0,20 con colchón de piedra pegada e=40cm y boquilla	ml	8,00	637.411	5.099.288	7,70	4.908.065	-	-	-	-	0%
4,4	Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HD D=0,60cm para 12 toneladas	und	4,00	777.600	3.110.400	4,00	3.110.400	-	-	-	-	0%
4,5	Bases y Cañuelas	Un	4,00	540.447	2.161.788	6,00	3.242.682	-	-	-	-	0%
4,6	Cajas de inspección 0,50x0,50*H para domiciliarias. Incluye tapa en concreto	und	35,00	399.818	13.993.630	18,00	7.196.724	-	-	-	-	0%
4,7	Suministro e instalación de silleteras de 12"x6"	und	35,00	241.127	8.439.445	14,00	3.375.778	2,00	482.254	-	-	0%
4,8	Empalme a cámara Concreto 3000 psi	und	4,00	90.312	361.248	5,00	451.560	3,00	270.936	-	-	0%
4,9	Empalmes a Cajas de Inspección Concreto 3000 psi	Und	35,00	60.559	2.119.565	18,00	1.090.062	-	-	-	-	0%
5	<b>LLENOS</b>											
5,1	Arena para base y atraque	m³	21,00	120.657	2.533.797	22,60	2.726.848	-	-	-	-	0%
5,2	Lleno compactado con material de la obra	m³	560,00	22.131	12.393.360	168,00	3.718.008	-	-	-	-	0%
5,3	Sub base para pavimento	m³	52,00	144.847	7.532.044	42,10	6.098.059	8,00	1.158.776	-	-	0%

6	CONCRETOS																		
6,1	Concreto de 21Mpa para gradierías y andenes	m <sup>3</sup>	5,00	3.027.400	1,60	968.768	5,00	3.027.400	0%										
6,2	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra	m <sup>3</sup>	42,00	34.535.256	37,60	30.917.277	18,28	15.031.059	0%										
6,3	Losa en concreto reforzado de 1.60 x 1.60 x 0,18m acero de refuerzo en doble parrillas No. 4 cada 15 cms. incluye antisol	Und	4,00	3.123.584	5,00	3.904.480	-	-	0%										
7	ACERO																		
7,1	Acero de refuerzo para gradierías	Kilo	240,00	1.421.280	240,00	1.421.280	-	-	0%										
8	Acompañamiento social durante toda la obra	GI	1,25	2.091.423	-	-	1,25	2.091.423	0%										
9	Elementos de protección personal para protección contra el COVID-19 (Se pagara según factura mas AIU)	GI	1,00	5.000.000	-	-	0,50	2.500.000	0%										
NP	ITEM NUEVOS																		
NP 1	Filtro Muro Ciclopeo	m2					9,90	797.595											
NP 2	Suministro e instalación de dovelas para pavimento	ml					30,0	1.416.975											
NP 3	Enchape de cocina y lavadero casa emergencia	m2					6,0	518.208											
NP 4	Pintura para paredes piso 1 casa emergencia	m2					18,90	637.639											
	COSTO TOTAL			170.281.663		119.980.152		33.295.170											
	COSTO DIRECTO			126.181.299		88.907.115		24.672.227											
	ADMINISTRACION	%	24	30.283.512		21.337.708		5.921.334											
	IMPREVISTOS	%	5	6.309.065		4.445.356		1.233.611											
	UTILIDADES	%	5	6.309.065		4.445.356		1.233.611											
	SUMA ANTES DE IVA			169.082.940		119.135.534		33.060.784											
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19,00	1.198.722		844.618		234.386											
	TOTAL			170.281.663		119.980.152		33.295.170											

**RESUMEN DEL CONTRATO**

VALOR DEL CONTRATO	170.281.663
VALOR ADICION	-
VALOR ACTA 1 PARCIAL	119.980.152
VALOR ACTA 2 FINAL	33.295.170
VALOR ACTAS	153.275.322
SALDO NO EJECUTADO	17.006.341
SUMAS IGUALES	170.281.663

**RESUMEN DEL ANTICIPO**

EL PRESENTE CONTRATO	
----------------------	--

ARLEX QUINTERO MASQUEZ  
 SUPERVISOR  
 EMPALDAS S.A. E.S.P

RECIBIDO

EMPALDAS S.A.S.  
 EMPALDAS VALENCIA