	F-GC-11 Versión 6 Marzo 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	ACTO 012 DE 2020		
CONTRATISTA	CONSTRURENTAR S.A.S	NIT O CC:	900.871.985-0

OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICIÓN POR EMERGENCIA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 9 VÍA A LA PLAZUELA PARTE BAJA EN EL MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS
----------------------	---


	DOCUMENTO VERIFICADOS	✓	# FOLIOS
1-	Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha de recibo final de la obra.	X	
2-	Paz y salvo oficina de trabajo.	X	
3-	Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
4-	Pago FIC.	X	
5-	Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor (CON RECIBIDO DEL DEPTO. COMERCIAL a quien se debe hacer entrega de los formatos F-AC-50, F-AC-51 y F-AC-52 por cada usuario).	X	
6-	Evaluación realizada por el Supervisor (Formato F-GC-16).	X	
7-	Original del Acta de Liquidación.	X	
8-	Certificado de obra.	X	
9-	Evaluación atención de emergencias - Formato F-AG-07 (Sólo aplica para emergencias)	X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que recibió la documentación completa y que ésta se encuentra en la carpeta del contrato.




NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA



FIRMA

Fecha

DATOS DEL SUPERVISOR

ARLEX QUINTERO VASQUEZ	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	

FIRMA



SECRET
 DIVISION OF INVESTIGATION
 FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
 U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE

REPORT OF THE
 FIELD OFFICE
 DATE OF REPORT
 TITLE OF REPORT
 NAME AND ADDRESS OF REPORTING OFFICE
 NAME AND ADDRESS OF INDIVIDUAL OR ORGANIZATION REPORTED ON
 NAME AND ADDRESS OF INDIVIDUAL OR ORGANIZATION TO WHICH REPORT IS BEING MADE

CHARACTER OF OFFENSE
 SUMMARY OF FACTS
 ANALYSIS
 RECOMMENDATION
 COMMENTS

APPROVED AND FORWARDED:
 SPECIAL AGENT IN CHARGE

APPROVED AND FORWARDED:
 SUPERVISOR

APPROVED AND FORWARDED:
 DIRECTOR

APPROVED AND FORWARDED:
 ASSISTANT ATTORNEY GENERAL

FORMATO LEGALIZACION CONTRATOS , ORDENES DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIOS



CONTRATO 012 de 2020

OBJETO REPOSICIÓN POR EMERGENCIA REDDE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 9 VÍA A LA PLAZUELA PARTE BAJA EN EL MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS.

MUNICIPIO SAMANÁ, CALDAS

VALOR \$170.281.663

CONTRATISTA CONSTRURENTAR S.A.S

C.C 900.871.985

PLAZO 45 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 4245101045238

COMPañIA DE SEGUROS SEGUROS DEL ESTADO

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	5-oct-20	19-feb-21	\$ 51.084.498,00
SALARIOS Y PRESTACIONES	SI	5-oct-20	19-nov-23	\$ 34.056.332,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI	18-nov-20	18-nov-25	\$ 34.056.332,00
REQUISITOS LEGALIZACION	CUMPLE			
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	NA			
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	NA			
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA	NA			
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	NA			
CLAUSULAS EXORBITANTES	NA			

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE EMERGENCIA 012 DE 2020 EN LO REFERENTE A GARANTIAS.

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

23 DÍAS DEL MES DEDICIEMBRE DE 2020

WILDER IBERSON ESCOBAR
Gerente

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
SECRETARIO GENERAL

Elaboro: SUSANA GÓMEZ OSORIO



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42		NO.PÓLIZA 42-45-101045238		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 23 12 2020			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 05 10 2020			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 19 11 2025		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO NO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSTRURENTER S.A.S							IDENTIFICACIÓN NIT: 900.871.985-0				
DIRECCIÓN: CR 21 NRO. 62 - 20						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 8858533		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.							IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9				
DIRECCIÓN: CRA. 23 NO. 75-82						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO 8867080		
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA CONSECUTIVO 012 DE FECHA 29/09/2020 CELEBRADO POR LAS PARTES, POR LA CUAL SE DECLARA EMERGENCIA EN LA SECCIONAL DE SAMANA, PARA REALIZAR LA REPOSICION POR EMERGENCIA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 9 VIA A LA PLAZUELA PARTE BAJA EN EL MUNICIPIO DE SAMANA, CALDAS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.													
AMPAROS													
			VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		SUMA ASEG/ACTUAL		SUMA ASEG/ANTERIOR				
CUMPLIMIENTO			05/10/2020		19/02/2021		\$51,084,498.90						
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			05/10/2020		19/11/2023		\$34,056,332.60						
ESTABILIDAD DE LA OBRA			SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *									\$34,056,332.60	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE LEGALIZA EL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATO DE OBRA N 012 DE 2020 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 SE PROCEDE AJUSTAR LA VIGENCIA CITADA EN EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA POR UN TERMINO DE 5 AÑOS. QUEDANDO CORRECTAMENTE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE EL 18/11/2020 HASTA EL 18/11/2025

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****119,197,164.10	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PELAEZ OCCIDENTE LIMITADA ASESORES	72984	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

Manuel Sarmiento

[Signature]

42-45-101045238

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Señores
CONSTRURENTER S.A.S
Calle 51E # 20-44;
andresmasso@hotmail.co; construrentar@gmail.com
Manizales

No. Radicado: 08SE202174170010000034
 Fecha: 2021-02-01 12:22:49 pm
 Remitente: Sede: D. T. CALDAS
 Depen: DESPACHO DIRECCIÓN TERRITORIAL
 Destinatario: CONSTRURENTER
 Anexos: 0 Folios: 1
 08SE2021741700100000343



**CONSTANCIA DE NO RECLAMACIONES, INVESTIGACIONES O SANCIONES
EJECUTORIADAS**

**EL SUSCRITO DIRECTOR
DEL MINISTERIO DEL TRABAJO - DIRECCION TERRITORIAL CALDAS**
En cumplimiento del numeral 19, artículo 1, de la resolución 2143 del 28 de mayo de 2014

**A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR**

Que, una vez revisado el sistema de información de Reclamaciones, Investigaciones Administrativas Laborales y Sanciones de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de Trabajo, sede Manizales, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Radicado Solicitud	Radicado 05EE2021741700100000123
Nombre y/o Razón social	CONSTRURENTER S.A.S
Identificación	Nit 900.871.985-0

**NO REGISTRA SANCIONES, RECLAMACIONES Y/O INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS
LABORALES.**

ADVERTENCIAS:

El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de Caldas, cuyas **Municipios** son: Manizales (Chinchiná, Filadelfia, Neira, Palestina, Villamaría) Dorada (La Dorada, Norcasia, Samaná, Victoria, Puerto Salgar (Cund.), Salamina, Neira, Aránzazu, Riosucio, Manzanares, Pensilvania, Puerto Boyacá y Anserma, si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial.

Los datos que reporta el sistema de información únicamente corresponden a la vigencia comprendida entre el 05 de octubre de 2020 y el 8 de noviembre de 2020, de acuerdo con la información aportada por el solicitante, Ejecución del contrato N° Acto 012 del 2020 Reposición por emergencia red de alcantarillado en la carrera 9N vía a la plazuela parte baja en el municipio de Samaná Caldas

ENTIDAD CONTRATANTE: Empocaldas S.A. E.S.P.

Dado en la ciudad de Manizales el día 01 de febrero de 2021.

LUISA FERNANDA GARCIA CASTILLO
Directora Territorial (e)

el código QR, el cual lo reafirmacionara al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.



**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**


PERSONA JURÍDICA

El suscrito **CONTADOR Y REPRESENTANTE LEGAL** de la sociedad **CONSTRURENTAR S.A.S** identificada con Nit: **900.871.985-0**, **CERTIFICAN QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO** en los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral, compuesto por salud, pensiones, riesgos laborales y parafiscales cajas de compensación familiar, **SENA, ICBF**, en los términos que establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.


Dada en Manizales a los dieciséis (16) días del mes de febrero del 2021.

Atentamente,

FIRMA


MAURICIO HENAO RENDON
C.C.: 75.069.613 de Manizales
CONTADOR PÚBLICO
T.P.: 68421-T

FIRMA


CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA
C.C.: 1.053.769.363 de Manizales
REPRESENTANTE LEGAL



Nov 24 2020 15:13:48 REMDES 8,51

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SANCANCIO
CRA 27A 66 30 LOC 860

C. UNICO: 3007024508 TER: ABC02200
RECIBO: 044401 RRN: 044661
APRC: 146489

RECAUDO
CONVENIO: 29232
SERVICIO NACIONAL DE
EF: 6812122

Para captura manual digite el No. de referencia 6812122

CLIENTE

ENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE

dirige
a Colombianos
09034-1

IMPORTANTE El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón

TICKET		
68188097		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
24	11	2020
FECHA VENCIMIENTO		
29	11	2020

in Social: CONSTRUMENTAR S.A.S. Identificación: 900871985

T 21 # 62-10 La

Telefono: 8858533

VALOR \$ 373.100

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la información en este documento este
correcta. Para reclamos comuníquese al
01 8000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.


DIR: _____
C: _____
EL: _____

*** COMERCIO ***

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
- FIC		
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO PESOS.	SUBTOTAL	\$373,100.00
	IVA	
	TOTAL →	\$373,100.00

Observaciones

Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa
Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)
La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado)
No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX
La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas



(415)7707012100010(8020)6812122(3900)000000373100(96)20201129

Bancolombia

CONVENIO No 29232

TICKET No. 68188097

Ciudad _____ Nit o Cedula 900871985 Telefono _____

Nombre del Pagador / Cliente:
CONSTRUMENTAR S.A.S.

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior

CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO	
	CHEQUE	
	TOTAL	

----- Mensaje reenviado -----

De: **Pagos eCollect (No Responder)** <pagos@e-collect.com>

Fecha: El mar, 24 de nov. de 2020 a la(s) 11:37 a. m.

Asunto: eCollect: PAGO ORDINARIO - FIC Transacción #68188097

Para: <construentar@gmail.com>

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

Número de Identificación: 900871985

Primer Nombre ó Razón Social: CONSTRUMENTAR S.A.S.

Primer Apellido (si es Persona natural): CONSTRUMENTAR S.A.S.

Tipo de documento: NIT

Dígito de Verificación (Si es persona
Jurídica): 0

Naturaleza Jurídica: Persona Jurídica - Nacional

Departamento: CALDAS

Ciudad Capital: MANIZALES (CALDAS)

Dirección de Domicilio: cr 21 # 62-10 La Rambla

Ciudad de Domicilio: MANIZALES

Localización: Nacional

Teléfono de Contacto: 8858533

Correo electrónico: construentar@gmail.com

Código SIIF: 3-1-2-9-7-1

Regional: Caldas

Regional Centros SIIF: 36-02-00-017-000000

Número Licencia de Obra: 012-2020

Número Contrato de Obra: acto 012-2020

Nombre Obra: REP. ALCANT. SAMANA PLAZUELA

Fecha Inicio Obra: 05/10/2020

Fecha Terminación Obra: 18/11/2020

Ciudad de Ejecución de la Obra: SAMANA CALDAS

Tipo FIC: Mensual

Año Periodo a Pagar: 2020

Mes Periodo a Pagar: OCTUBRE

Costo Total de Obra a Todo Costo: \$170,281,663.00

Costo Total Mano de Obra: \$10,564,586.00

Número de Trabajadores en el Periodo: 17

Valor Intereses Moratorios: \$0.00

Aporte FIC: \$373,066.00

Aporte SENA: \$0.00

Valor del Pago: \$373,066.00

Total Pagado: \$373,066.00

Valor Total: \$373,100.00

Método de Pago: **EFFECTIVO**

Fecha de Proceso: 24/11/2020 11:37:50 a.m.

Para descargar el documento, por favor dar clic aquí. [Clic aquí.](#)

Para captura manual digite el No. de referencia 6812130

BANCO

TE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE

TICKET
68188229

FECHA DE EXPEDICIÓN
24 11 2020

FECHA VENCIMIENTO
29 11 2020

IMPORTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidación y generar un nuevo cupón

1
ambianos
11

Identificación: 900871985

tel: CONSTRUMENTAR S.A.S.

Telefono: 8858533

62-10 La

Redeban
NOV 24 2020 15:13:12 RMMFES 8.51
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SANCANCIO
CRA 27A 66 30 LOC 860
C. UNICO: 3007024508 RECIBO: 044398
TER: ABC02200 RRH: 044458 APRD: 295816

RECAUDO
CONVENIO: 29232
SERVICIO NACIONAL DE
REF: 6812130

VALOR \$ 307.250
Banco.com es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.


FIRMA: _____
C. C: _____
TEL: _____

*** COMERCIO ***

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TRESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS.		
	SUBTOTAL	\$307,250.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$307,250.00

Observaciones

Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa
Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)
La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado)
No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX
La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas



(415)7707012100010(8020)6812130(3900)000000307250(96)20201129

Bancolombia

CONVENIO No 29232

TICKET No. 68188229

Ciudad: _____ Nit o Cedula: 900871985 Telefono: _____

Nombre del Pagador / Cliente: **CONSTRUMENTAR S.A.S.**

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son ajenos de ración posterior

CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO
	CHEQUE
	TOTAL

----- Mensaje reenviado -----

De: **Pagos eCollect (No Responder)** <pagos@e-collect.com>

Fecha: El mar, 24 de nov. de 2020 a la(s) 11:44 a. m.

Asunto: eCollect: PAGO ORDINARIO - FIC Transacción #68188229

Para: <construrentar@gmail.com>

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

Número de Identificación: 900871985

Primer Nombre ó Razón Social: CONSTRURENTER S.A.S.

Primer Apellido (si es Persona natural): CONSTRURENTER S.A.S.

Tipo de documento: NIT

Dígito de Verificación (Si es persona
Jurídica): 0

Naturaleza Jurídica: Persona Jurídica - Nacional

Departamento: CALDAS

Ciudad Capital: MANIZALES (CALDAS)

Dirección de Domicilio: crr 21 # 62-10 La Rambla

Ciudad de Domicilio: MANIZALES

Localización: Nacional

Teléfono de Contacto: 8858533

Correo electrónico: construrentar@gmail.com

Código SIIF: 3-1-2-9-7-1

Regional: Caldas

Regional Centros SIIF: 36-02-00-017-000000

Número Licencia de Obra: 012-2020

Número Contrato de Obra: ACTO 012-2020

Nombre Obra: REP. ALCANTA. SAMANA VIA PLAZU

Fecha Inicio Obra: 05/10/2020

Fecha Terminación Obra: 18/11/2020

Ciudad de Ejecución de la Obra: SAMANA

Tipo FIC: Mensual

Año Periodo a Pagar: 2020

Mes Periodo a Pagar: NOVIEMBRE

Costo Total de Obra a Todo Costo: \$170,281,663.00

Costo Total Mano de Obra: \$7,867,555.00

Número de Trabajadores en el Periodo: 14

Valor Intereses Moratorios: \$0.00

Aporte FIC: \$307,231.00

Aporte SENA: \$0.00

Valor del Pago: \$307,231.00

Total Pagado: \$307,231.00

Valor Total: \$307,250.00

Método de Pago: **EFFECTIVO**

Fecha de Proceso: 24/11/2020 11:44:13 a.m.

Para descargar el documento, por favor dar clic aquí. [Clic aquí.](#)

--

 F-GC-16 Versión 3 Mayo 2013		EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN	
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA (Aplica para obras civiles)			
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSTRUMENTAR SAS	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	900871985	FECHA DE CALIFICACIÓN	2021-02-19
NUMERO DE CONTRATO:	012/2020	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR		CALIFICACION
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.		3
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor		3
	Resultado en los ensayos.		3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.		3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.		3
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.		3
	Cumplimiento del plazo establecido.		3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.		3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.		3
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).		3
	Presentación al día de la bitácora.		3
ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.		3
	Pago a proveedores y sub-contratistas.		3
	Manejo del impacto urbano y ambiental.		3
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6
EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)			
NOMBRE:	ARLEX QUINTERO VASQUEZ		
CARGO:	Ingeniero de Zona		
FIRMA:			


ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

CONTRATO:	ACTO No. 012 DE 2020
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA
CONTRATANTE:	EMPOCALDAS S.A.E.S.P.
REPRESENTANTE LEGAL:	WILDER ÍBERZON ESCOBAR ORTIZ
C.C.:	16.114.304 DE SAMANÁ
OBJETO:	REPOSICION POR EMERGENCIA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 9 VIA A LA PLAZUELA PARTE BAJA EN EL MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS
CONTRATISTA:	CONSTRURENTER S.A.S.
NIT:	900.871.985-0
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA
C.C.:	1.053.769.363 DE MANIZALES
MUNICIPIOS:	SAMANÁ
COSTO DIRECTO	\$ 126.181.299 ✓
ADMINISTRACIÓN 24%	\$ 30.283.512
IMPREVISTOS 5%	\$ 6.309.065
UTILIDAD 5%	\$ 6.309.065
I.V.A. 19%	\$ 1.198.722
TOTAL OBRA	\$ 170.281.663 INCLUIDO A.I.U. E IVA
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 153.275.322 /
SALDO POR EJECUTAR	\$ 17.006.341 /
RECURSOS:	PROPIOS
SUPERVISIÓN:	INGENIERO DE ZONA
PLAZO INICIAL:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS, CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
CDP:	00091 DEL 01/01/2020 - 00765 DEL 29/09/2020 000216 DEL 19/01/2021
RP:	000785 DEL 30/09/2020 – 000202 DEL 19/01/2021

En la ciudad de Manizales Caldas a los dieciocho días (18) del mes de noviembre de 2020, se reunieron los señores, **ARLEX QUINTERO VASQUEZ** Ingeniero Supervisor de **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** y el señor (a) **CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA**, representante legal de **CONSTRURENTER S.A.S** en condición de Contratista, con el fin de realizar el ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL, Según ACTO No. 012 DE 2020.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.


ARLEX QUINTERO VASQUEZ
Ingeniero de Zona Oriente
EMPOCALDAS S. A E.S. P


CONSTRURENTER S.A.S
CONTRATISTA
R.L. CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA



EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

MANIZALES CALDAS

EL INGENIERO DE ZONA

CERTIFICA

Que **CONSTRURENTER S.A.S** identificada con NIT 900.871.985-0 ejecuto para **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** las obras pactadas según Acto No. 012 de 2020**OBJETO:** REPOSICIÓN POR EMERGENCIA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 9 VIA A LA PLAZUELA PARTE BAJA EN EL MUNICIPIO DE SAMANÁ CALDAS

Con las Sigüientes Condiciones:

CONTRATO DE OBRA No.	Acto No. 012/2020
CONTRATISTA	CONSTRURENTER S.A.S.
NIT	900.871.985-0
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA
C.C.	1.053.769.363
VALOR DEL CONTRATO	\$ 170.281.663,00
VALOR ADICIÓN	\$ 0
VALOR EJECUTADO	\$ 153.275.322
PLAZO EJECUCIÓN	45 DIAS CALENDARIO
FECHA INICIACIÓN	5/10/2020
FECHA TERMINACIÓN	18/11/2020
FECHA TERMINACION FINAL	
SUSPENSIÓN	N/A
REINICIO	N/A
SUPERVISIÓN	ARLEX QUINTERO VASQUEZ

CANTIDADES EJECUTADAS FINALES.


Acto No. 012/2020

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				ACTA 1 PARCIAL		ACTA 2 FINAL	
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL
1	PRELIMINARES								
1,1	Localización y replanteo (Incluye plano record)	ml	162,00	5.214	844.668	162,00	844.668	-	-
1,3	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	330,00	13.608	4.490.640	332,00	4.517.856	-	-
1,4	Señal preventiva y reglamentaria	und	2,00	155.349	310.698	2,00	310.698	-	-
1,5	Instalación de valla institucional 2x4	und	1,00	786.410	786.410	1,00	786.410	-	-
2	DEMOLICIONES								
2,1	Corte con disco abrasivo	ml	530,00	7.630	4.043.900	461,90	3.524.297	486,10	3.708.943
2,2	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas	m³	60,00	83.312	4.998.720	43,50	3.624.072	12,38	1.031.403
3	EXCAVACION								
3,1	En material común de 0 a 2m	m³	513,00	26.317	13.500.621	224,50	5.908.167	-	-
3,2	En material común de 2,1 a 4m	m³	50,00	30.682	1.534.100	-	-	-	-
3,5	Entibado horizontal Tipo I	ml	100,00	31.128	3.112.800	-	-	20,00	622.560
3,6	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor	m³	60,00	32.749	1.964.940	100,00	3.274.900	-	-
4	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO								
4,1	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	ml	140,00	49.886	6.984.040	66,00	3.292.476	-	-
4,2	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 12"	ml	162,00	128.189	20.766.618	162,00	20.766.618	-	-
4,3	Cámara de caída D=1,2, H=3,04, espesor de pared e=0,20 con colchón de piedra pegada e=40cm y boquilla	ml	8,00	637.411	5.099.288	7,70	4.908.065	-	-
4,4	Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HD D=0.60cm para 12 toneladas	und	4,00	777.600	3.110.400	4,00	3.110.400	-	-
4,5	Bases y Cañuelas	Un	4,00	540.447	2.161.788	6,00	3.242.682	-	-
4,6	Cajas de inspección 0,50x0,50*H para domiciliarias, Incluye tapa en concreto	und	35,00	399.818	13.993.630	18,00	7.196.724	-	-
4,7	Suministro e instalación de silletas de 12"x6"	und	35,00	241.127	8.439.445	14,00	3.375.778	2,00	482.254
4,8	Empalme a cámara Concreto 3000 psi	und	4,00	90.312	361.248	5,00	451.560	3,00	270.936
4,9	Empalmes a Cajas de Inspeccion Concreto 3000 psi	Und	35,00	60.559	2.119.565	18,00	1.090.062	-	-
5	LLENOS								
5,1	Arena para base y atraque	m³	21,00	120.657	2.533.797	22,60	2.726.848	-	-
5,2	Lleno compactado con material de la obra	m³	560,00	22.131	12.393.360	168,00	3.718.008	-	-
5,3	Sub base para pavimento	m³	52,00	144.847	7.532.044	42,10	6.098.059	-	-
6	CONCRETOS								
6,1	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes	m³	5,00	605.480	3.027.400	1,60	968.768	5,00	3.027.400
6,2	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra	m³	42,00	822.268	34.535.256	37,60	30.917.277	18,28	15.031.059
6,3	Losa en concreto reforzado de 1.60 x1.60 x 0,18m acero de refuerzo en doble parrillas No. 4 cada 15 cms. incluye antisol	Und	4,00	780.896	3.123.584	5,00	3.904.480	-	-
7	ACERO								
7,1	Acero de refuerzo para graderías	Kilo	240,00	5.922	1.421.280	240,00	1.421.280	-	-

8	Acompañamiento social durante toda la obra	GI	1,25	1.673.138	2.091.423	-	-	1,25	2.091.423
9	Elementos de protección personal para protección contra el COVID-19 (Se pagara según factura mas AIU)	GI	1,00	5.000.000	5.000.000	-	-	0,50	2.500.000
NP	ITEM NUEVOS								
NP 1	Filtro Muro Ciclopeo	m2		80.565				9,90	797.595
NP 2	Suministro e instalación de dovelas para pavimento	ml		47.233				30,0	1.416.975
NP 3	Enchape de cocina y lavadero casa emergencia	m2		86.368				6,0	518.208
NP 4	Pintura para paredes piso 1 casa emergencia	m2		33.738				18,90	637.639
	COSTO TOTAL				170.281.663				32.136.394
	COSTO DIRECTO				126.181.299		88.907.115		23.813.556
	ADMINISTRACION	%	24		30.283.512		21.337.708		5.715.253
	IMPREVISTOS	%	5		6.309.065		4.445.356		1.190.678
	UTILIDADES	%	5		6.309.065		4.445.356		1.190.678
	SUMA ANTES DE IVA				169.082.940		119.135.534		31.910.165
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19,00		1.198.722		844.618		226.229
	TOTAL				170.281.663		119.980.152		32.136.394

TOTAL OBRA: CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA

TOTAL: 153.275.322


 ARLEX QUINTERO VASQUEZ
 INGENIERO DE ZONA
 EMPOCALDAS S.A.E.S.P



F-AG-07
Versión 1
Enero 2017

EMPOCALDAS S.A E.S.P
EVALUACION ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

MEMORIA DEL EVENTO

FECHA Y HORA DE LA EMERGENCIA	29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HORA 22:30
FECHA Y HORA EN LAS QUE SE REGRESA A LAS CONDICIONES DE NORMALIDAD	LA EMERGENCIA SE PRESENTÓ EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, AL DÍA SIGUIENTE SE REPORTA, SE REALIZA LA ATENCIÓN DE ESTA EL DÍA 05 DE OCTUBRE EN HORAS DE LA MAÑANA TARDANDO 45 DÍAS CALENDARIO EN ATENDERLA
BREVE DESCRIPCION	DEBIDO A LA FILTRACIÓN QUE PRESENTO EN ESTA TUBERÍA SE REALIZA LA EMERGENCIA ACTO 012 DE 2020 PARA DARLE SOLUCIÓN A ESTE PROBLEMA EL CUAL NOS GENERÓ UN DERRAME BASTANTE GRANDE DE AGUA EL CUAL PROVOCO INUNDACIÓN Y DAÑOS A LA RED PRINCIPAL
POSIBLES CAUSAS	LA EMERGENCIA SE PRESENTA DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS QUE CAYERON LA NOCHE DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 OCASIONANDO UN REPRESAMIENTO EN LA RED PRINCIPAL Y PROVOCANDO INUNDACIÓN DE LA MISMA, GENERANDO ASÍ UN TAPONAMIENTO EN EL ALCANTARILLADO
IMPACTO DE LA EMERGENCIA	EL IMPACTO DE LA EMERGENCIA SE PRESENTA DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS QUE CAYERON EN EL MUNICIPIO DE SAMANÁ CALDAS
NUMERO DE USUARIOS AFECTADOS	SE PRESENTARON 18 VIVIENDAS CON PROBLEMAS DE VERTIMIENTOS DE AGUAS NEGRAS Y SOLO 1 USUARIO AFECTADO POR INUNDACIÓN

CHEQUEO DE LAS ACCIONES DEL EVENTO

ASPECTO EVALUADO	SI	NO	OBSERVACIONES
La emergencia estaba contemplada dentro del plan de emergencia y contingencia		X	Imprevisto
Se habían realizado simulacros previos de esta emergencia?		X	
El protocolo de actuación se activó según lo previsto en el plan de emergencia y contingencia?	X		
El comité de emergencias cumplió con las funciones establecidas	X		
Se encontró disponible el stock de materiales necesarios para superar esta emergencia	X		
Se cumplió lo establecido en materia de comunicaciones?	X		
La emergencia fue superada en el tiempo previsto?	X		
Fue necesario solicitar apoyo de entes Externos?		X	
Fue necesario solicitar apoyo de personal de otras seccionales?		X	

Fecha de la evaluación

18/11/2020

ARLEX QUINTERO VASQUEZ Ingeniero de Zona Oriente
Nombre y Cargo de quien evalúa

Firma

<p>STATE OF TEXAS COUNTY OF DALLAS</p>	<p>APPROVED DATE</p>
<p>THE UNDERSIGNED, COUNTY CLERK OF SAID COUNTY, DO HEREBY CERTIFY THAT THE FOLLOWING IS A TRUE AND CORRECT COPY OF THE ORIGINAL AS FILED IN MY OFFICE ON THIS DATE:</p>	<p>FILED IN MY OFFICE ON THIS DATE</p>
<p>IN WITNESS WHEREOF, I HAVE HEREUNTO SET MY HAND AND SEAL OF OFFICE AT DALLAS, TEXAS, THIS _____ DAY OF _____, 20____.</p>	<p>FILED IN MY OFFICE ON THIS DATE</p>
<p>_____ COUNTY CLERK</p>	<p>FILED IN MY OFFICE ON THIS DATE</p>
<p>_____ COUNTY CLERK</p>	<p>FILED IN MY OFFICE ON THIS DATE</p>
<p>_____ COUNTY CLERK</p>	<p>FILED IN MY OFFICE ON THIS DATE</p>
<p>_____ COUNTY CLERK</p>	<p>FILED IN MY OFFICE ON THIS DATE</p>
<p>_____ COUNTY CLERK</p>	<p>FILED IN MY OFFICE ON THIS DATE</p>
<p>_____ COUNTY CLERK</p>	<p>FILED IN MY OFFICE ON THIS DATE</p>
<p>_____ COUNTY CLERK</p>	<p>FILED IN MY OFFICE ON THIS DATE</p>
<p>_____ COUNTY CLERK</p>	<p>FILED IN MY OFFICE ON THIS DATE</p>
<p>_____ COUNTY CLERK</p>	<p>FILED IN MY OFFICE ON THIS DATE</p>
<p>_____ COUNTY CLERK</p>	<p>FILED IN MY OFFICE ON THIS DATE</p>

APPROVED AND FORWARDED:

COUNTY CLERK

FILED IN MY OFFICE ON THIS DATE

ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO:	ACTO No. 012 DE 2020
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA
CONTRATANTE:	EMPOCALDAS S.A.E.S.P.
REPRESENTANTE LEGAL:	WILDER ÍBERZON ESCOBAR ORTIZ
C.C.:	16.114.304 DE SAMANÁ
OBJETO:	REPOSICION POR EMERGENCIA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 9 VIA A LA PLAZUELA PARTE BAJA EN EL MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS
CONTRATISTA:	CONSTRURENTER S.A.S.
NIT:	900.871.985-0
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA
C.C.:	1.053.769.363 DE MANIZALES
MUNICIPIOS:	SAMANÁ
COSTO DIRECTO	\$ 126.181.299
ADMINISTRACIÓN 24%	\$ 30.283.512
IMPREVISTOS 5%	\$ 6.309.065
UTILIDAD 5%	\$ 6.309.065
I.V.A. 19%	\$ 1.198.722
TOTAL OBRA	\$ 170.281.663 INCLUIDO A.I.U. E IVA
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 153.275.322
SALDO POR EJECUTAR	\$ 17.006.341
RECURSOS:	PROPIOS
SUPERVISIÓN:	INGENIERO DE ZONA
PLAZO INICIAL:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS, CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
CDP:	00091 DEL 01/01/2020 - 00765 DEL 29/09/2020 000216 DEL 19/01/2021
RP:	000785 DEL 30/09/2020 – 000202 DEL 19/01/2021

En la ciudad de Manizales Caldas a los **02 MAR 2021**, se reunieron los señores **WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ**, GERENTE DE EMPOCALDAS S.A.E.S.P.; **ARLEX QUINTERO VASQUEZ** Como SUPERVISOR Zona Oriente de EMPOCALDAS S.A E.S.P.; y el señor (a), **CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA**, representante legal de **CONSTRURENTER S.A.S** en condición de contratista con el fin de Efectuar la entrega Final, a EMPOCALDAS S.A E.S.P de las obras realizadas en desarrollo del contrato en referencia.

En consecuencia, una vez diligenciada la inspección de las obras realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a Liquidar el Presente Contrato.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones futuras, por obras deterioradas por circunstancias previstas y no previstas, ejecutadas por el Contratista y que hace referencia el Contrato.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR OBRAS CIVILES	170.281.663	
Valor Acta FINAL		33.295.170
Valor Acta Parcial No. 1		119.980.152
Saldo Por Ejecutar		17.006.341
SUMAS IGUALES	170.281.663	170.281.663

NO SE CONCEDIÓ ANTICIPO


El contratista deberá realizar la constitución de la garantía de estabilidad por el 20% del valor total del contrato con vigencia de 5 años contados a partir de la fecha del **ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL**

Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto.


No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.




WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
Gerente
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.




CONSTRUMENTAR S.A.S
CONTRATISTA
R.L. CARLOS ANDRÉS MASSO V



ARLEX QUINTERO VASQUEZ
Ingeniero Zona Oriente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



ANDRÉS FELIPE TABA ARROYABE
Secretario General.
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



SERGIO HUMBERTO LOPERA P
Jefe Dpto. Operación y Mantenimiento
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.

