


|   |                                     |   |
|---|-------------------------------------|---|
|  | F-GC-22<br>Versión 10<br>Junio 2020 | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                           |
|   |                                     | LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA |

|                        |  |                                  |         |   |            |
|------------------------|--|----------------------------------|---------|---|------------|
| # CONTRATO Y AÑO       | 0215 DE 2020   | Acta N°                          | 2 FINAL | 1. VALOR INICIAL<br>(incluido AIIU e IVA) | 57.081.721 |
|                        |  |                                  |         | 2. VALOR ADICIÓN                          | 13.197.154 |
| CONTRATISTA            | CONSORCIO VALENCIA RÍOS  |                                  |         | 3. VALOR TOTAL<br>(1+2)                   | 70.278.875 |
| NIT O CC:              | 901.392.347-1  |                                  |         | 4. VALOR ACTAS<br>ANTERIORES (-)          | 45.880.364 |
| CDP (#, rubro y fecha) | 000258 DEL 19/01/2021<br>000248 DEL 19/01/2021   |                                  |         | 5. VALOR PRESENTE<br>ACTA (-)             | 24.398.511 |
| RP (#, rubro y fecha)  | 000244 DEL 19/01/2021<br>000234 DEL 19/01/2021   |                                  |         | 6. VALOR POR<br>EJECUTAR<br>(3 - 4 - 5)   | 0          |
| OBJETO DEL CONTRATO:   | REPARACIONES VARIAS DE PUNTOS CRÍTICOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS |                                  |         |   |            |
| TIPO DE RECURSOS       | PROPIOS: \$ 14.398.511<br>CONVENIO 0239 MUNICIPIO DE VICTORIA: \$ 10.000.000   | CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO |         |   |            |

| DOCUMENTO VERIFICADOS   |  | ✓   | # FOLIOS |
|---|--|-----|----------|
| 1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas). |  | X   |          |
| 2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.   |  | N/A |          |
| 3- Pagos al FIC   |  | X   |          |
| 4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).  |  | X   |          |
| 5- Informe de actividades o Bitácora.   |  | X   |          |
| 6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.  |  | X   |          |
| 7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20  |  | X   |          |
| 8- Ensayos de densidad.   |  | N/A |          |
| 9- Diseño de Mezclas.   |  | N/A |          |
| 10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.   |  | N/A |          |
| 11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)  |  | N/A |          |
| 12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51  |  | X   |          |
| 13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)  |  | X   |          |
| 14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)   |  | X   |          |
| 15- Acta parcial o final del contrato.  |  | X   |          |

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.


Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

| DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA   |  | ✓ |
|---|--|---|
| Factura original o Documento equivalente  |  | X |
| Acta parcial o final del contrato.  |  | X |
| Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20   |  | X |
| Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32  |  | X |
| Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas) |  | X |
| Copia del registro presupuestal   |  | X |

Fecha de presentación

| DATOS DEL SUPERVISOR                 |                   |   |
|--------------------------------------|-------------------|---|
| ARLEX QUINTERO VASQUEZ               | INGENIERO DE ZONA |  |
| NOMBRE                               | CARGO             |   |
| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS |                   |   |
| 86000756584                          | AHORROS           | DAVIVIENDA  |
| CUENTA                               | TIPO DE CUENTA    | BANCO   |



CONSORCIO VALENCIA RIDS  
 NIT 901.392.347-  
 CL 51 E 20 44 BRR LA  
 ARGENTINA  
 Tel: (036) 3145212387  
 Manizales - Colombia  
 construentar@gmail.com



Factura electrónica de venta  
 No. 3

|                  |                   |                 |                      |                             |                   |
|------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Señores</b>   | EMPOCALDAS SA ESP |                 |                      | <b>Fecha y hora Factura</b> |                   |
| <b>NIT</b>       | 890.803.239-9     | <b>Teléfono</b> | (036) 8867080        | <b>Generación</b>           | 03/03/2021, 18:08 |
| <b>Dirección</b> | CR 23 75-82       | <b>Ciudad</b>   | Manizales - Colombia | <b>Expedición</b>           | 03/03/2021, 18:08 |
|                  |                   |                 |                      | <b>Vencimiento</b>          | 05/03/2021        |

| Ítem | Descripción          | Cantidad | Vr. Unitario  | Impto. Cargo | Vr. Total     |
|------|----------------------|----------|---------------|--------------|---------------|
| 1    | COSTO DIRECTO        | 1.00     | 16,079,668.00 | 0 %          | 16,079,668.00 |
| 2    | ADMINISTRACION (24%) | 1.00     | 4,339,121.00  | 0 %          | 4,339,121.00  |
| 3    | IMPREVISTOS (5%)     | 1.00     | 903,983.00    | 0 %          | 903,983.00    |
| 4    | UTILIDAD (5%)        | 1.00     | 903,983.00    | 19 %         | 1,075,739.77  |

**Total ítems: 4**

**Total Bruto** 24,226,755.00

**Valor en Letras:**

Veinticuatro millones trescientos noventa y ocho mil quinientos once pesos m/cte con 0.77

**IVA 19%** 171,756.77

**Total a Pagar** 24,398,511.77

**Condiciones de Pago:**

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-03-05 por \$ 24,398,511.77

**Observaciones:**

ACTA 2 Y FINAL AL CONTRATO No 0215 DE 2020

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No 086000756584 BANCO DAVIVIENDA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764008243396 aprobado en 20201130 prefijo desde el número 1 al 20 Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa

CUFE: c3f495cd1e23f9fd54f88671dd691d729582488b751aa0f9cdbc11964061ac03fc1adae248040a5c4b88b3d57b7f30

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. S.A.S NIT: 630.048.145-8



| EMPOCALDAS S.A.E.S.P   |  |     |  |            |           |   |           |              |          |          |
|--|--|-----|--|------------|-----------|---|-----------|--------------|----------|----------|
| CONTRATO No: 0215 DE 2020  |  |     | ACTA No: 2 FINAL                         |            |           | FECHA CORTE: 18 DE DICIEMBRE DEL 2020       |           |              |          |          |
| OBJETO: REPARACIONES VARIAS DE PUNTOS CRÍTICOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS |  |     | FECHA INICIACIÓN: 02 DE OCTUBRE DEL 2020 |            |           | FECHA VENCIMIENTO: 18 DE DICIEMBRE DEL 2020 |           |              |          |          |
| MUNICIPIO: VICTORIA CALDAS   |  |     | VALOR CONTRATO: \$ 57.081.721            |            |           | VALOR CONTRATO + ADICION: 70.278.875        |           |              |          |          |
| CONTRATISTA: CONSORCIO VALENCIA RIOS   |  |     | VALOR OBRA: \$ 70.278.875                |            |           |   |           |              |          |          |
| REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA  |  |     | SUPERVISIÓN: ARLEX QUINTERO VASQUEZ.     |            |           | FECHA: 20 DE ENERO DEL 2021                 |           |              |          |          |
| Cambio red de acueducto en la carrera 7 con calle 7 del Municipio de Victoria Caldas   |  |     |  |            |           |   |           |              |          |          |
| ITEM   | DESCRIPCION  | UND | CONTRACTUAL                              |            |           | ACTA 1 PARCIAL                              |           | ACTA 2 FINAL |          | % EJECUT |
|  |  |     | CANTIDAD                                 | VR.UNTARIO | VR. TOTAL | CAN   | VR TOTAL  | CAN          | VR TOTAL |          |
| 1  | PRELIMINARES   |     |  |            |           |   |           |              |          |          |
| 1,1  | Localización y replanteo (incluye plano record)  | ml  | 36,00                                    | 5.220      | 187.919   | 39,45                                       | 205.928   |              |          | 0%       |
| 1,2  | Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros  | ml  | 72,00                                    | 13.581     | 977.832   | 30  | 407.430   | 42,00        | 570.401  | 58%      |
| 1,3  | Señal preventiva y reglamentaria   | und | 2,00                                     | 155.502    | 311.004   | 2   | 311.004   |              |          | 0%       |
| 2  | DEMOLICIONES   |     |  |            |           |   |           |              |          |          |
| 2,1  | Corte con disco abrasivo   | ml  | 72,00                                    | 7.637      | 549.864   | 72  | 549.864   | 6,90         | 52.695   | 10%      |
| 2,2  | Demolicion de estructuras en concreto hidraulico Incluye andenes, graderia y cañuelas  | m³  | 2,80                                     | 83.393     | 233.500   | 6,71  | 559.709   | 4,99         | 416.131  | 178%     |
| 3  | EXCAVACION   |     |  |            |           |   |           |              |          |          |
| 3,1  | En material comun de 0 a 2m  | m³  | 18,00                                    | 26.342     | 474.156   | 25,19                                       | 663.450   |              |          | 0%       |
| 3,2  | Retiro de material sobrante en vehículo automotor  | m³  | 3,00                                     | 32.782     | 98.346    | 6,71  | 220.023   | 4,99         | 163.582  | 166%     |
| 4  | ESTRUCTURAS ACUEDUCTO  |     |  |            |           |   |           |              |          |          |
| 4,1  | Instalacion de tubería PVC de 2"   | ml  | 22,00                                    | 5.933      | 130.526   | 14,20                                       | 84.249    |              |          | 0%       |
| 4,2  | Instalacion de tubería PVC de 3"   | ml  | 14,00                                    | 5.933      | 83.062    | 15,00                                       | 88.995    |              |          | 0%       |
| 4,3  | Empalme a tubería existente  | und | 4,00                                     | 90.402     | 361.608   | 4,00  | 361.608   |              |          | 0%       |
| 4,4  | Sumidero doble reja tipo sifon en concreto 21 Mpa Tapa en HF, Acero de 1" separacion hierro 5 cms a ejes, platina central de refuerzo, según diseño establecido. | Und | 1,00                                     | 1.824.801  | 1.824.801 | -   | -         |              |          | 0%       |
| 5  | LLENOS   |     |  |            |           |   |           |              |          |          |
| 5,1  | Arena para base y atraque  | m³  | 2,00                                     | 120.777    | 241.554   | -   | -         | 2,80         | 338.176  | 140%     |
| 5,2  | Lleno compactado con material de la obra   | m³  | 14,50                                    | 22.153     | 321.219   | 17,52                                       | 388.014   | 4,67         | 103.455  | 32%      |
| 5,3  | Subbase para pavimento   | m³  | 3,60                                     | 144.990    | 521.964   | 7,44  | 1.078.218 |              |          | 0%       |
| 6  | CONCRETOS  |     |  |            |           |   |           |              |          |          |
| 6,2  | Concreto para pavimento 42MR hecho en obra   | m³  | 1,00                                     | 823.086    | 823.086   | 6,71  | 5.524.306 |              |          | 0%       |
| 6,2  | Pavimento Flexible en Mapia Incluye imprimación, regado, compactacion con rodillo o cilindro. espesor 0,12 m.  | m3  | 2,00                                     | 844.521    | 1.689.042 |   |           |              |          | 0%       |
| COSTO TOTAL  |  |     |  |            |           | 8.829.483                                   |           |              |          |          |

| Reparación de alcantarillado en la carrera 5 con calle 8 en el Municipio de Victoria Caldas                           |  |     |             |             |                  |                |           |              |          |          |
|---|--|-----|-------------|-------------|------------------|----------------|-----------|--------------|----------|----------|
| ITEM  | DESCRIPCION  | UND | CONTRACTUAL |             |                  | ACTA 1 PARCIAL |           | ACTA 2 FINAL |          | % EJECUT |
|   |  |     | CANTIDAD    | VR.UNITARIO | VR. TOTAL        | CAN            | VR TOTAL  | CAN          | VR TOTAL |          |
| 1   | PRELIMINARES   |     |             |             |                  |                |           |              |          |          |
| 1,1   | Localización y replanteo (Incluye plano record)  | ml  | 8,00        | 5.220       | 41.760           | 8,00           | 41.760    | -            | -        | 0%       |
| 1,2   | Señal preventiva y reglamentaria   | und | 2,00        | 155.502     | 311.004          | 2              | 311.004   | -            | -        | 0%       |
| 2   | DEMOLICIONES   |     |             |             |                  |                |           |              |          |          |
| 2,1   | Corte con disco abrasivo   | ml  | 16,00       | 7.637       | 122.192          | 16,00          | 122.192   | 1,30         | 9.928    | 8%       |
| 3   | EXCAVACION   |     |             |             |                  |                |           |              |          |          |
| 3,1   | En material común de 0 a 2m  | m³  | 1,00        | 26.342      | 26.342           | 1,00           | 26.342    | -            | -        | 0%       |
| 3,2   | Retiro de material sobrante en vehículo automotor  | m³  | 2,00        | 32.782      | 65.564           | 2,00           | 65.564    | -            | -        | 0%       |
| 4   | ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO   |     |             |             |                  |                |           |              |          |          |
| 4,1   | Instalación e tubería PVC corrugada de 12"   | ml  | 8,00        | 23.733      | 189.864          | 8,00           | 189.864   | -            | -        | 0%       |
| 4,2   | Bases y Cañuelas   | Un  | 1,00        | 539.366     | 539.366          | 1,00           | 539.366   | -            | -        | 0%       |
| 4,3   | Empalme a cámara   | und | 1,00        | 90.131      | 90.131           | 2,00           | 180.262   | -            | -        | 0%       |
| 5   | LLENOS   |     |             |             |                  |                |           |              |          |          |
| 5,1   | Lleno compactado con material de la obra   | m³  | 12,50       | 22.153      | 276.913          | 7,00           | 155.071   | 3,12         | 69.117   | 25%      |
| 5,2   | Sub base para pavimento  | m³  | 2,00        | 144.990     | 289.980          | 1,11           | 160.939   | -            | -        | 0%       |
| 6   | CONCRETOS  |     |             |             |                  |                |           |              |          |          |
| 6,1   | Concreto para pavimento 42MR hecho en obra   | m³  | 1,00        | 823.086     | 823.086          | 1,11           | 913.625   | -            | -        | 0%       |
| ITEM 1  | Arena para base y atraque (se toma de Cambio red de acueducto en la carrera 7 con calle 7 del Municipio de Victoria Caldas | m³  |             | 120.777     |                  |                |           | 2,40         | 289.865  | 0%       |
|   | <b>COSTO TOTAL</b>   |     |             |             | <b>2.776.202</b> |                |           |              |          |          |
| Construcción de cámara de alcantarillado e Imbornales en la carrera 5 con calle 11 en el Municipio de Victoria Caldas |  |     |             |             |                  |                |           |              |          |          |
| ITEM  | DESCRIPCION  | UND | CONTRACTUAL |             |                  | ACTA 1 PARCIAL |           | ACTA 2 FINAL |          | % EJECUT |
|   |  |     | CANTIDAD    | VR.UNITARIO | VR. TOTAL        | CAN            | VR TOTAL  | CAN          | VR TOTAL |          |
| 1   | PRELIMINARES   |     |             |             |                  |                |           |              |          |          |
| 1,1   | Localización y replanteo (Incluye plano record)  | m2  | 5,00        | 5.220       | 26.100           | 5,00           | 26.100    | -            | -        | 0%       |
| 1,2   | Señal preventiva y reglamentaria   | und | 2,00        | 155.502     | 311.004          | 2,00           | 311.004   | -            | -        | 0%       |
| 2   | DEMOLICIONES   |     |             |             |                  |                |           |              |          |          |
| 2,1   | Corte con disco abrasivo   | ml  | 16,00       | 7.637       | 122.192          | -              | -         | 39,62        | 302.578  | 248%     |
| 3   | EXCAVACION   |     |             |             |                  |                |           |              |          |          |
| 3,1   | En material común de 0 a 2m  | m³  | 1,00        | 26.342      | 26.342           | -              | -         | 6,36         | 167.453  | 636%     |
| 3,2   | Retiro de material sobrante en vehículo automotor  | m³  | 1,00        | 32.782      | 32.782           | 1,00           | 32.782    | 4,95         | 162.271  | 495%     |
| 4   | ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO   |     |             |             |                  |                |           |              |          |          |
| 4,1   | Cámaras de Inspección D= 1.20 -Concreto 21 Mpa   | ml  | 1,50        | 701.963     | 1.052.945        | 2,00           | 1.403.926 | -            | -        | 0%       |

| 4,2  | Losa en concreto reforzado de 1.50 x1.50 x 0,18m acero de refuerzo en doble parrillas No. 4 cada 15 cms. Incluye antisol y aceferante.  | Und | 1,00        | 550.148     | 550.148          | 1,00           | 550.148   | -            | -        | 0%       |
|--|---|-----|-------------|-------------|------------------|----------------|-----------|--------------|----------|----------|
| 4,3  | Bases y Cañuelas  | Und | 1,00        | 539.366     | 539.366          | 1,00           | 539.366   | -            | -        | 0%       |
| 4,4  | Suministro e Instalacion Tapa D=0.60m en HF   | Und | 1,00        | 559.243     | 559.243          | 1,00           | 559.243   | -            | -        | 0%       |
| 4,5  | Sumidero doble reja tipo sifon en concreto 21 Mpa Tapa en HF, Acero de 1" separacion hierro 5 cms a ejes, platina central de refuerzo, según diseño establecido.                              | Und | 2,00        | 1.824.801   | 3.649.602        | 2,00           | 3.649.602 | -            | -        | 0%       |
| 5  | LLENOS  |     |             |             |                  |                |           |              |          |          |
| 5,1  | Lleno compactado con material de la obra  | m³  | 0,50        | 22.153      | 11.077           | 0,50           | 11.077    | -            | -        | 0%       |
| ITEM 1   | Demolicion de estructuras en concreto hidraulico Incluye andenes, graderia y cañuelas ( se toma de Cambio red de acueducto en la calle 12 con carrera 6 y 7 del Municipio de Victoria Caldas) | m³  |             | 83.393      |                  |                |           | 4,95         | 412.795  | 0%       |
| ITEM 2   | Empalme a cámara (se toma de Reparación de alcantarillado en la carrera 5 con calle 8 en el Municipio de Victoria Caldas)   | Und |             | 90.131      |                  |                |           | 2,00         | 180.262  | 0%       |
| ITEM 3   | Empalme a tubería existente ( se toma de Cambio red de acueducto en la calle 12 con carrera 6 y 7 del Municipio de Victoria Caldas)   | Und |             | 90.402      |                  |                |           | 4,00         | 361.608  | 0%       |
| ITEM 4   | Instalacion de tubería PVC corrugada de para Sumidero doble reja ( se toma de Reparación de alcantarillado en la carrera 5 con calle 8 en el Municipio de Victoria Caldas)                    | ml  |             | 23.733      |                  |                |           | 6,80         | 161.384  | 0%       |
| <b>COSTO TOTAL</b>   |   |     |             |             | <b>6.880.801</b> |                |           |              |          |          |
| <b>Cambio red de acueducto en la calle 12 con carrera 6 y 7 del Municipio de Victoria Caldas</b> |   |     |             |             |                  |                |           |              |          |          |
| ITEM   | DESCRIPCIÓN   | UND | CONTRACTUAL |             |                  | ACTA 1 PARCIAL |           | ACTA 2 FINAL |          | % EJECUT |
|  |   |     | CANTIDAD    | VR.UNITARIO | VR. TOTAL        | CAN            | VR TOTAL  | CAN          | VR TOTAL |          |
| 1  | PRELIMINARES  |     |             |             |                  |                |           |              |          |          |
| 1,1  | Localizacion y replanteo (Incluye plano record)   | ml  | 78,00       | 5.220       | 407.160          | 67             | 349.740   | -            | -        | 0%       |
| 1,2  | Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros   | ml  | 160,00      | 13.581      | 2.172.960        | 140            | 1.901.340 | -            | -        | 0%       |
| 1,3  | Señal preventiva y reglamentaria  | und | 4,00        | 155.502     | 622.008          | 4              | 622.008   | -            | -        | 0%       |
| 1,4  | Instalacion de valla institucional 2x4  | und | 1,00        | 787.190     | 787.190          | 1              | 787.190   | -            | -        | 0%       |
| 2  | DEMOLICIONES  |     |             |             |                  |                |           |              |          |          |
| 2,1  | Corte con disco abrasivo  | ml  | 300,00      | 7.637       | 2.291.100        | 250            | 1.909.250 | 118,39       | 904.144  | 39%      |
| 2,2  | Demolicion de estructuras en concreto hidraulico Incluye andenes, graderia y cañuelas   | m³  | 9,50        | 83.393      | 792.234          | 14,54          | 1.212.681 | -            | -        | 0%       |
| 3  | EXCAVACION  |     |             |             |                  |                |           |              |          |          |
| 3,1  | En material común de 0 a 2m   | m³  | 45,00       | 26.342      | 1.185.390        | 29,32          | 772.216   | 23,40        | 616.403  | 52%      |
| 3,2  | Retiro de material sobrante en vehículo automotor   | m³  | 14,00       | 32.782      | 458.948          | 21,81          | 715.041   | 8,32         | 272.746  | 59%      |

| 4   | <b>ESTRUCTURAS ACUEDUCTO</b>  |     |             |             |                   |                |            |              |           |          |
|---|---|-----|-------------|-------------|-------------------|----------------|------------|--------------|-----------|----------|
| 4,1   | Instalacion de tubería PVC de 3"  | ml  | 78,00       | 5.933       | 462.774           | 67,00          | 397.511    | -            | -         | 0%       |
| 4,2   | Instalacion de acomodaciones de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor                           | Un  | 12,00       | 41.955      | 503.460           | 5,00           | 209.775    | -            | -         | 0%       |
| 4,3   | Empalme a tubería existente   | und | 2,00        | 90.402      | 180.804           | 2,00           | 180.804    | -            | -         | 0%       |
| 5   | <b>LLENOS</b>   |     |             |             |                   |                |            |              |           |          |
| 5,1   | Arena para base y atraque   | m³  | 5,00        | 120.777     | 603.885           | 5,00           | 603.885    | 2,00         | 241.554   | 40%      |
| 5,2   | Lleno compactado con material de la obra  | m³  | 30,00       | 22.153      | 664.590           | 20,10          | 445.275    | 19,02        | 421.350   | 63%      |
| 5,3   | Subbase para pavimento  | m³  | 14,00       | 144.990     | 2.029.860         | 14,54          | 2.108.410  | -            | -         | 0%       |
| 6   | <b>CONCRETOS</b>  |     |             |             |                   |                |            |              |           |          |
| 6,1   | Concreto de 21Mpa para graderías y andenes  | m³  | 5,00        | 606.081     | 3.030.405         | -              | -          | 0,50         | 303.041   | 10%      |
| 6,2   | Concreto para pavimento 42MR hecho en obra  | m³  | 9,50        | 823.086     | 7.819.317         | 14,54          | 11.969.119 | -            | -         | 0%       |
| 7   | Acompañamiento social durante toda la obra  | GI  | 1,25        | 1.673.138   | 2.091.423         | -              | -          | 1,25         | 2.091.423 | 100%     |
| 8   | Elementos de protección personal para protección contra el COVID-19 (Se paga según factura mas ATU) | GI  | 1           | 5.000.000   | 5.000.000         | -              | -          | 0,50         | 2.500.000 | 50%      |
| <b>COSTO TOTAL</b>  |   |     |             |             | <b>31.103.507</b> |                |            |              |           |          |
| <b>Construcción de domiciliaria en la carrera 6 con calle 16 en el Municipio de Victoría Caldas</b> |   |     |             |             |                   |                |            |              |           |          |
| ITEM  | DESCRIPCION   | UND | CONTRACTUAL |             |                   | ACTA 1 PARCIAL |            | ACTA 2 FINAL |           | % EJECUT |
|   |   |     | CANTIDAD    | VR.UNITARIO | VR. TOTAL         | CAN            | VR TOTAL   | CAN          | VR TOTAL  |          |
| 1   | <b>PRELIMINARES</b>   |     |             |             |                   |                |            |              |           |          |
| 1,1   | Localización y replanteo (incluye plano record)   | ml  | 26,00       | 5.220       | 135.720           | -              | -          | -            | -         | 0%       |
| 1,2   | Señal preventiva y reglamentaria  | und | 2,00        | 155.502     | 311.004           | -              | -          | -            | -         | 0%       |
| 2   | <b>DEMOLICIONES</b>   |     |             |             |                   |                |            |              |           |          |
| 2,1   | Corte con disco abrasivo  | m²  | 52,00       | 7.637       | 397.124           | -              | -          | -            | -         | 0%       |
| 2,2   | Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas               | m³  | 2,50        | 83.393      | 208.483           | -              | -          | -            | -         | 0%       |
| 3   | <b>EXCAVACION</b>   |     |             |             |                   |                |            |              |           |          |
| 3,1   | En material común de 0 a 2m   | m³  | 28,00       | 26.342      | 737.576           | -              | -          | -            | -         | 0%       |
| 3,2   | Entibado horizontal Tipo I  | ml  | 5,00        | 31.056      | 155.330           | -              | -          | -            | -         | 0%       |
| 3,3   | Retiro de material sobrante en vehículo automotor   | m³  | 4,00        | 32.782      | 131.128           | -              | -          | -            | -         | 0%       |
| 4   | <b>ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO</b>   |     |             |             |                   |                |            |              |           |          |
| 4,1   | Instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias                                       | ml  | 26,00       | 13.774      | 358.124           | -              | -          | -            | -         | 0%       |
| 4,2   | Cajas de inspección 0,50x0,50*H para domiciliarias, incluye tapa en concreto                        | und | 1,00        | 399.018     | 399.018           | -              | -          | -            | -         | 0%       |
| 4,3   | Instalación de silla yee  | und | 1,00        | 49.089      | 49.089            | -              | -          | -            | -         | 0%       |
| 4,4   | Empalme a cámara  | und | 2,00        | 90.131      | 180.262           | -              | -          | -            | -         | 0%       |
| 5   | <b>LLENOS</b>   |     |             |             |                   |                |            |              |           |          |
| 5,1   | Arena para base y atraque   | m³  | 2,00        | 120.777     | 241.554           | -              | -          | -            | -         | 0%       |



| 5,2  | Lleno compactado con material de la obra   | m³  | 23,50       | 22.153      | 520.596          | -              | -        | -            | -         | 0%       |
|--|--|-----|-------------|-------------|------------------|----------------|----------|--------------|-----------|----------|
| 5,3  | Sub base para pavimento  | m³  | 2,00        | 144.990     | 289.980          | -              | -        | -            | -         | 0%       |
| 6  | <b>CONCRETOS</b>   |     |             |             |                  |                |          |              |           |          |
| 6,1  | Concreto de 21Mpa para graderías y andenes   | m³  | 1,00        | 604.269     | 604.269          | -              | -        | -            | -         | 0%       |
| 6,2  | Concreto para pavimento 42MR hecho en obra   | m³  | 1,50        | 823.086     | 1.234.629        | -              | -        | -            | -         | 0%       |
| <b>COSTO TOTAL</b>   |  |     |             |             | <b>5.953.885</b> |                |          |              |           |          |
| <b>Reparación de tubería de alcantarillado en el barrio pueblo nuevo en el Municipio de Victoria Caldas</b>              |  |     |             |             |                  |                |          |              |           |          |
| ITEM   | DESCRIPCION  | UND | CONTRACTUAL |             |                  | ACTA 1 PARCIAL |          | ACTA 2 FINAL |           | % EJECUT |
|  |  |     | CANTIDAD    | VR.UNITARIO | VR. TOTAL        | CAN            | VR TOTAL | CAN          | VR TOTAL  |          |
| 1  | <b>PRELIMINARES</b>  |     |             |             |                  |                |          |              |           |          |
| 1,1  | Localización y replanteo (incluye plano record)  | ml  | 4,00        | 5.220       | 20.880           | 4,00           | 20.880   | -            | -         | 100%     |
| 2  | <b>EXCAVACION</b>  |     |             |             |                  |                |          |              |           |          |
| 2,1  | En material común de 0 a 2m  | m³  | 14,00       | 26.342      | 368.788          | 19,898         | 524.153  | -            | -         | 142%     |
| 2,2  | Retiro de material sobrante en vehículo automotor                                      | m³  | 2,00        | 32.782      | 65.564           | -              | -        | -            | -         | 0%       |
| 3  | <b>ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO</b>  |     |             |             |                  |                |          |              |           |          |
| 3,1  | Instalación e tubería PVC corrugada de 28"   | ml  | 3,50        | 62.036      | 217.126          | 4,00           | 248.144  | -            | -         | 114%     |
| 3,2  | Empalme a cámara   | und | 1,00        | 90.131      | 90.131           | 2,00           | 180.262  | -            | -         | 200%     |
| 4  | <b>LLENOS</b>  |     |             |             |                  |                |          |              |           |          |
| 4,1  | Lleno compactado con material de la obra   | m³  | 35,00       | 22.153      | 775.355          | 22,148         | 490.645  | -            | -         | 63%      |
| <b>COSTO TOTAL</b>   |  |     |             |             | <b>1.537.844</b> |                |          |              |           |          |
| <b>Construcción de pavimento en concreto hidráulico en la carrera 5 con calle 11 en el Municipio de Victoria, Caldas</b> |  |     |             |             |                  |                |          |              |           |          |
| ITEM   | DESCRIPCION  | UND | CONTRACTUAL |             |                  | ACTA 1 PARCIAL |          | ACTA 2 FINAL |           | % EJECUT |
|  |  |     | CANTIDAD    | VR.UNITARIO | VR. TOTAL        | CAN            | VR TOTAL | CAN          | VR TOTAL  |          |
| 1  | <b>PRELIMINARES</b>  |     |             |             |                  |                |          |              |           |          |
| 1,1  | Localización y replanteo (Incluye plano record)  | ml  |             | 5.214       |                  |                |          | 7,00         | 36.498    | 0%       |
| 1,2  | Señal preventiva y reglamentaria   | und |             | 155.349     |                  |                |          | 2,00         | 310.698   | 0%       |
| 1,3  | Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros                          | ml  |             | 13.608      |                  |                |          | 28,00        | 381.024   | 0%       |
| 2  | <b>DEMOLICIONES</b>  |     |             |             |                  |                |          |              |           |          |
| 2,1  | Corte con disco abrasivo   | ml  |             | 7.630       |                  |                |          | 39,00        | 297.570   | 0%       |
| 2,2  | Demolición de estructuras en concreto hidráulico. Incluye andenes, gradería y cañuelas | m³  |             | 83.393      |                  |                |          | 7,56         | 630.451   | 0%       |
| 3  | <b>EXCAVACIÓN</b>  |     |             |             |                  |                |          |              |           |          |
| 3,1  | En conglomerado  | m³  |             | 29.124      |                  |                |          | 8,40         | 244.642   | 0%       |
| 3,2  | Retiro de material sobrante en vehículo automotor                                      | m³  |             | 32.749      |                  |                |          | 15,96        | 522.674   | 0%       |
| 4  | <b>LLENOS</b>  |     |             |             |                  |                |          |              |           |          |
| 4,1  | Subbase para pavimento   | m³  |             | 144.847     |                  |                |          | 8,40         | 1.216.715 | 0%       |


|                             |  |      |  |         |  |  |  |        |                   |
|-----------------------------|--|------|--|---------|--|--|--|--------|-------------------|
| 5                           | CONCRETOS  |      |  |         |  |  |  |        |                   |
| 5.1                         | Concreto para pavimento 42MR hecho en obra   | m3   |  | 822.268 |  |  |  | 7,20   | 5.920.330 0%      |
| 6                           | ACERO  |      |  |         |  |  |  |        |                   |
| 6.1                         | Acero de refuerzo para losa  | kilo |  | 5.922   |  |  |  | 594,57 | 3.521.052 0%      |
| 6.2                         | Suministro e instalación de canastillas para apoyo de dovelas en 5mm   | ml   |  | 16.500  |  |  |  | 7,00   | 115.500 0%        |
| ITEM 1                      | Instalacion de tubería PVC de 3" (Se toma de Cambio red de acueducto en la carrera 7 con calle 7 del Municipio de Victoria Caldas) | ml   |  | 5.933   |  |  |  | 15,00  | 88.995 0%         |
| <b>COSTO TOTAL</b>          |  |      |  |         |  |  |  |        | <b>13.197.154</b> |
| <b>COSTO TOTAL</b>          |  |      |  |         |  |  |  |        | <b>57.081.721</b> |
| <b>COSTO DIRECTO</b>        |  |      |  |         |  |  |  |        | <b>42.298.423</b> |
| <b>ADMINISTRACION</b>       |  |      |  |         |  |  |  |        | <b>10.151.621</b> |
| <b>IMPREVISTOS</b>          |  |      |  |         |  |  |  |        | <b>2.114.921</b>  |
| <b>UTILIDADES</b>           |  |      |  |         |  |  |  |        | <b>2.114.921</b>  |
| <b>SUMA ANTES DE IVA</b>    |  |      |  |         |  |  |  |        | <b>56.679.886</b> |
| <b>IVA SOBRE UTILIDADES</b> |  |      |  |         |  |  |  |        | <b>401.835</b>    |
| <b>TOTAL</b>                |  |      |  |         |  |  |  |        | <b>57.081.721</b> |


**RESUMEN DEL CONTRATO**

|                      |            |            |
|----------------------|------------|------------|
| VALOR DEL CONTRATO   |            | 57.081.721 |
| VALOR ADICION        |            | 13.197.154 |
| VALOR ACTA 1 PARCIAL | 45.880.363 |            |
| VALOR ACTA 2 PARCIAL | 24.398.511 |            |
| VALOR ACTAS          | 70.278.874 |            |
| SALDO NO EJECUTADO   | 1          |            |
| SUMAS IGUALES        | 70.278.875 | 70.278.875 |

**RESUMEN DEL ANTICIPO**

EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO

  
 ARL X QUINTERO VASQUEZ  
 SUPERVISOR  
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P

  
 CONSORCIO VALENCIA RIOS  
 CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA  
 CONTRATISTA




RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                                 |              |                   |                        |          |                 |  |  |
|-------------------------------|----|---------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|----------|-----------------|--|--|
| IDENTIFICACION                | DV | RAZON SOCIAL                    | CLASE CODIGO | ARL               | F. PRESENTACION        | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |  |  |
| 9187522-7                     | 1  | CONSORCIO VALERICAROR           | B 0          | SECURIDAD BOLIVAR | 4/1                    | 4397     | Juridica        |  |  |
| MUNICIPIO                     | 77 | DIRECCION                       | TELEFONO     | EMAIL             | EXENTO DE PARAFISCALES |          |                 |  |  |
|                               |    | CL 51 E. 20-44 BRR LA ARGENTINA | 1234567      | SWA0236@GMAIL.COM | N                      |          |                 |  |  |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |                   |                 |               |            |                   |           |            |                |                 |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|------------|-------------------|-----------|------------|----------------|-----------------|
| REQUERIDO                         | PERIODO           | PLANILLA        | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | DIPARTAMENTO      | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERES X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2025-10                           | 2025-11           | 91389-9         | E             | 2025-12-01 | TODOS LOS CUATROS | 10265     | 2.029.980  | 0              | BANCO BARRIENDA |
| REF. DL. PAGO                     | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |               |            |                   |           |            |                |                 |
| 91389-9                           | 2025-12-31        | Pagada          |               |            |                   |           |            |                |                 |

| N | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SHARPO | NOVEDADES |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | DIAS |    |    | PENSIÓN |    |    | SALUD |    |    | CCF |    |    | RIESGOS |    |    | TARIFA PARAF. SENA |    |    | ICBF-ESAP |    |    | Total | Estado Particular |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|----|----------|---------|---------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|----|----|---------|----|----|-------|----|----|-----|----|----|---------|----|----|--------------------|----|----|-----------|----|----|-------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |    |          |         |                     | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13   | 14 | 15 | 16      | 17 | 18 | 19    | 20 | 21 | 22  | 23 | 24 | 25      | 26 | 27 | 28                 | 29 | 30 | 31        | 32 | 33 |       |                   | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 |



RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                                |          |        |                  |                 |                        |                 |  |  |
|-------------------------------|----|--------------------------------|----------|--------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|--|--|
| IDENTIFICACION                | DV | RAZON SOCIAL                   | CLASE    | CODIGO | ANL              | F. PRESENTACION | ACT. EDO               | TIPO DE EMPRESA |  |  |
| 17-191192347                  |    | CONSEJO ANCIANOS               | B        | D      | SEGUROS BOLIVAR  | UNICA           | 4200                   | UNION           |  |  |
| MUNICIPIO                     |    | DIRECCION                      | TELÉFONO |        | EMAIL            |                 | EXENTO DE PARAFISCALES |                 |  |  |
|                               |    | CL 51 E 21 44 BRR LA ARGENTINA | 1244987  |        | SMA073@GMAIL.COM |                 | N                      |                 |  |  |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| PERIODO REVISION                  | 2020-11          | 2020-11         | FECHA PAGO       | 2020-12-01      | FECHA PAGO       | 2020-12-01      | FECHA PAGO       | 2020-12-01      | FECHA PAGO       | 2020-12-01      |
| PLANILLA                          | 91389/9          | PLANILLA        | 91389/9          | PLANILLA        | 91389/9          | PLANILLA        | 91389/9          | PLANILLA        | 91389/9          | PLANILLA        |
| TIPO PLANILLA                     | E                | TIPO PLANILLA   | E                | TIPO PLANILLA   | E                | TIPO PLANILLA   | E                | TIPO PLANILLA   | E                | TIPO PLANILLA   |
| ESTADO PLANILLA                   | Pagada           | ESTADO PLANILLA | Pagada           | ESTADO PLANILLA | Pagada           | ESTADO PLANILLA | Pagada           | ESTADO PLANILLA | Pagada           | ESTADO PLANILLA |
| DEPARTAMENTO                      | TOJOS            | DEPARTAMENTO    | TOJOS            | DEPARTAMENTO    | TOJOS            | DEPARTAMENTO    | TOJOS            | DEPARTAMENTO    | TOJOS            | DEPARTAMENTO    |
| MUNICIPIO                         | TOJOS            | MUNICIPIO       | TOJOS            | MUNICIPIO       | TOJOS            | MUNICIPIO       | TOJOS            | MUNICIPIO       | TOJOS            | MUNICIPIO       |
| VALOR PAGO                        | 2.023.600        | VALOR PAGO      | 2.023.600        | VALOR PAGO      | 2.023.600        | VALOR PAGO      | 2.023.600        | VALOR PAGO      | 2.023.600        | VALOR PAGO      |
| INTERES X MORA                    | 0                | INTERES X MORA  | 0                | INTERES X MORA  | 0                | INTERES X MORA  | 0                | INTERES X MORA  | 0                | INTERES X MORA  |
| ENTIDAD RECAUDO                   | BANCO DAVIVIENDA | ENTIDAD RECAUDO | BANCO DAVIVIENDA | ENTIDAD RECAUDO | BANCO DAVIVIENDA | ENTIDAD RECAUDO | BANCO DAVIVIENDA | ENTIDAD RECAUDO | BANCO DAVIVIENDA | ENTIDAD RECAUDO |

| TOTALES IBC |           |            |           |
|-------------|-----------|------------|-----------|
| IBC PENSION | 4.543.118 | IBC SALUD  | 4.543.118 |
| IBC RIESGOS | 4.543.118 | IBC CAJAS  | 4.543.118 |
| IBC PARA F  | 4.543.118 | IBC PARA F | 4.543.118 |

| SUBSISTEMA               | CODIGO | NIT       | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOSE INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|--------------------------|--------|-----------|----|-----------|-----------------|-----------|----------------|-----------------------------------|---------------|
| AFP(Administradoras: 4)  |        |           |    |           |                 |           |                |                                   |               |
| PODEVENIR                | 230301 | 800224808 | 8  | 13        | 727.100         | 0         | 0              | 0                                 | 727.100       |
| PROTECCION               | 230201 | 800229739 | 0  | 5         | 238.800         | 0         | 0              | 0                                 | 238.800       |
| COLFONOS                 | 231001 | 800227640 | 6  | 1         | 285.800         | 0         | 0              | 0                                 | 285.800       |
| COLPENSIONES             | 25-14  | 900336104 | 7  | 2         | 63.000          | 0         | 0              | 0                                 | 63.000        |
| EPS(Administradoras: 4)  |        |           |    |           |                 |           |                |                                   |               |
| SALUD TOTAL              | EPS002 | 800130507 | 4  | 13        | 139.500         | 0         | 0              | 0                                 | 139.500       |
| EPS SURA                 | EPS010 | 800068702 | 2  | 1         | 568.700         | 0         | 0              | 0                                 | 568.700       |
| NUOVA E.P.S.A. MOV       | EPS041 | 900156264 | 2  | 1         | 49.200          | 0         | 0              | 0                                 | 49.200        |
| NUOVA E.P.S.A.           | EPS037 | 900156264 | 2  | 10        | 40.300          | 0         | 0              | 0                                 | 40.300        |
| AFP(Administradoras: 1)  |        |           |    |           |                 |           |                |                                   |               |
| SEGUROS SOLIVAR          | 14-7   | 860002503 | 2  | 13        | 438.900         | 0         | 0              | 0                                 | 438.900       |
| CCF(Administradoras: 1)  |        |           |    |           |                 |           |                |                                   |               |
| CCF DE CALDAS            | CCF11  | 890064800 | 5  | 13        | 317.200         | 0         | 0              | 0                                 | 317.200       |
| SENA(Administradoras: 1) |        |           |    |           |                 |           |                |                                   |               |
| SENA                     | PASENA | 899996034 | 1  | 13        | 182.100         | 0         | 0              | 0                                 | 182.100       |
| ICBF(Administradoras: 1) |        |           |    |           |                 |           |                |                                   |               |
| ICBF                     | PAICBF | 899996239 | 2  | 13        | 91.500          | 0         | 0              | 0                                 | 91.500        |
| Gran Total               |        |           |    |           |                 |           |                |                                   |               |
|                          |        |           |    |           | 2.023.600       | 0         | 0              | 0                                 | 2.023.600     |



**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034**

**CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC**

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Número de Identificación                        | 901392347                      |
| Primer Nombre ó Razón Social                    | CONSORCIO VALENCIA RIOS        |
| Primer Apellido (si es Persona natural)         | CONSORCIO VALENCIA RIOS        |
| Tipo de documento                               | NIT                            |
| Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica) | 1                              |
| Naturaleza Jurídica                             | Persona Jurídica - Nacional    |
| Departamento                                    | CALDAS                         |
| Ciudad Capital                                  | MANIZALES (CALDAS)             |
| Dirección de Domicilio                          | CLL 51E No 20-44               |
| Ciudad de Domicilio                             | MANIZALES                      |
| Localización                                    | Nacional                       |
| Teléfono de Contacto                            | 8779494                        |
| Correo electrónico                              | pao19011@hotmail.com           |
| Código SIIF                                     | 3-1-2-9-7-1                    |
| Regional  | Caldas                         |
| Regional Centros SIIF                           | 36-02-00-017-000000            |
| Número Licencia de Obra                         |                                |
| Número Contrato de Obra                         | 0215-2020                      |
| Nombre Obra                                     | REP. VARIAS ACUED. ALCANT. VIC |
| Fecha Inicio Obra                               | 05/10/2020                     |
| Fecha Terminación Obra                          | 10/11/2020                     |
| Ciudad de Ejecución de la Obra                  | VICTORIA CALDAS                |
| Tipo FIC  | Mensual                        |
| Año Periodo a Pagar                             | 2020                           |
| Mes Periodo a Pagar                             | OCTUBRE                        |
| Costo Total de Obra a Todo Costo                | \$57,081,721.00                |
| Costo Total Mano de Obra                        | \$8,395,230.00                 |
| Número de Trabajadores en el Periodo            | 16                             |
| Valor Intereses Moratorios                      | \$0.00                         |
| Aporte FIC                                      | \$351,121.00                   |
| Aporte SENA                                     | \$0.00                         |
| Valor del Pago                                  | \$351,121.00                   |
| Total Pagado                                    | \$351,121.00                   |
| Valor del Pago                                  | \$351,121.00                   |
| Nro. de Factura o Referencia de Pago            | 67877584                       |
| Fecha de Creación                               | 22/10/2020 03:03:24 p.m.       |
| Banco   | BANCO DAVIVIENDA               |

Dear Mr. [Name]

I have received your letter of the 10th of October and am sorry that I cannot give you a more definite answer at this time. The matter is still under consideration and I will contact you again as soon as a final decision has been reached.

I am sure that you will understand the need for thoroughness in this process. We are committed to providing the highest quality of service and ensuring that all our clients' needs are met to the best of our ability.

I will be sure to keep you informed of any developments. Thank you very much for your patience and understanding.

I am sure that you will find this explanation satisfactory. Please do not hesitate to contact me if you have any further questions or concerns.

I am sure that you will find this explanation satisfactory. Please do not hesitate to contact me if you have any further questions or concerns.






Número de Confirmación/CUS

778775956

Estado de la Transacción

APROBADA

**Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.**



**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034**  
**CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC**

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Número de Identificación                        | 901392347                      |
| Primer Nombre ó Razón Social                    | CONSORCIO VALENCIA RIOS        |
| Primer Apellido (si es Persona natural)         | CONSORCIO VALENCIA RIOS        |
| Tipo de documento                               | NIT                            |
| Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica) | 1                              |
| Naturaleza Jurídica                             | Persona Jurídica - Nacional    |
| Departamento                                    | CALDAS                         |
| Ciudad Capital                                  | MANIZALES (CALDAS)             |
| Dirección de Domicilio                          | CLL 51E No 20-44               |
| Ciudad de Domicilio                             | MANIZALES                      |
| Localización                                    | Nacional                       |
| Teléfono de Contacto                            | 8779494                        |
| Correo electrónico                              | pao19011@hotmail.com           |
| Código SIIF                                     | 3-1-2-9-7-1                    |
| Regional  | Caldas                         |
| Regional Centros SIIF                           | 36-02-00-017-000000            |
| Número Licencia de Obra                         | 0215-2020                      |
| Número Contrato de Obra                         | 0215-2020                      |
| Nombre Obra                                     | rep varias acue y alc victoria |
| Fecha Inicio Obra                               | 02/10/2020                     |
| Fecha Terminación Obra                          | 18/12/2020                     |
| Ciudad de Ejecución de la Obra                  | VICTORIA                       |
| Tipo FIC  | Mensual                        |
| Año Periodo a Pagar                             | 2020                           |
| Mes Periodo a Pagar                             | NOVIEMBRE                      |
| Costo Total de Obra a Todo Costo                | \$70,287,823.00                |
| Costo Total Mano de Obra                        | \$877,803.00                   |
| Número de Trabajadores en el Periodo            | 1                              |
| Valor Intereses Moratorios                      | \$2,000.00                     |
| Aporte FIC                                      | \$21,945.00                    |
| Aporte SENA                                     | \$0.00                         |
| Valor del Pago                                  | \$21,945.00                    |
| Total Pagado                                    | \$23,945.00                    |
| Valor del Pago                                  | \$23,945.00                    |
| Nro. de Factura o Referencia de Pago            | 69001472                       |
| Fecha de Creación                               | 05/02/2021 05:17:05 p.m.       |
| Banco   | BANCO DAVIVIENDA               |

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951


Número de Confirmación/CUS

884568028

Estado de la Transacción

APROBADA

**Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.**



**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034****CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC**

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Número de Identificación                        | 901392347                      |
| Primer Nombre ó Razón Social                    | CONSORCIO VALENCIA RIOS        |
| Primer Apellido (si es Persona natural)         | CONSORCIO VALENCIA RIOS        |
| Tipo de documento                               | NIT                            |
| Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica) | 1                              |
| Naturaleza Jurídica                             | Persona Jurídica - Nacional    |
| Departamento                                    | CALDAS                         |
| Ciudad Capital                                  | MANIZALES (CALDAS)             |
| Dirección de Domicilio                          | CLL 51E No 20-44               |
| Ciudad de Domicilio                             | MANIZALES                      |
| Localización                                    | Nacional                       |
| Teléfono de Contacto                            | 8779494                        |
| Correo electrónico                              | pao19011@hotmail.com           |
| Código SIIF                                     | 3-1-2-9-7-1                    |
| Regional  | Caldas                         |
| Regional Centros SIIF                           | 36-02-00-017-000000            |
| Número Licencia de Obra                         | 0215-2020                      |
| Número Contrato de Obra                         | 0215-2020                      |
| Nombre Obra                                     | REP VARIAS ACUE Y ALC VICTORIA |
| Fecha Inicio Obra                               | 02/10/2020                     |
| Fecha Terminación Obra                          | 18/12/2020                     |
| Ciudad de Ejecución de la Obra                  | VICTORIA                       |
| Tipo FIC  | Mensual                        |
| Año Periodo a Pagar                             | 2020                           |
| Mes Periodo a Pagar                             | DICIEMBRE                      |
| Costo Total de Obra a Todo Costo                | \$70,278,823.00                |
| Costo Total Mano de Obra                        | \$877,803.00                   |
| Número de Trabajadores en el Periodo            | ①                              |
| Valor Intereses Moratorios                      | \$2,000.00                     |
| Aporte FIC                                      | \$21,945.00                    |
| Aporte SENA                                     | \$0.00                         |
| Valor del Pago                                  | \$21,945.00                    |
| Total Pagado                                    | \$23,945.00                    |
| Valor del Pago                                  | \$23,945.00                    |
| Nro. de Factura o Referencia de Pago            | 69001599                       |
| Fecha de Creación                               | 05/02/2021 05:21:31 p.m.       |
| Banco   | BANCO DAVIVIENDA               |

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030






Número de Confirmación/CUS

884573502

Estado de la Transacción

APROBADA

**Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.**





GESTIÓN FINANCIERA

F-GF-32  
Versión: 04  
2021-02-03

DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) ó Contrato:

O.C

CONTRATO

# O.C

# CONTRATO 0215 DE 2020

Acta Nº 2 FINAL


| CENTRO DE COSTOS<br>CODIGO / NOMBRE         | PROCEDIMIENTO<br>CODIGO / NOMBRE                   | VALOR<br>UNITARIO<br>INCLUIDO IVA | UNIDAD DE<br>SERVICIO | ACUEDUCTO | ALCANTARILLADO | TOTAL      | VAL. |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------|----------------|------------|------|
| 14133 VICTORIA OTROS PROCESOS<br>OPERATIVOS | 1301139 Mejoramiento de Redes<br>de Alcantarillado | 24.398.511                        | ALCANTARILLADO        | -         | 24.398.511     | 24.398.511 | OK   |
|   |  |                                   |                       | -         | -              | -          | OK   |
|   |  |                                   |                       | -         | -              | -          | OK   |
|   |  |                                   |                       | -         | -              | -          | OK   |
|   |  |                                   |                       | -         | -              | -          | OK   |
|   |  |                                   |                       | -         | -              | -          | OK   |
|   |  |                                   |                       | -         | -              | -          | OK   |
|   |  |                                   |                       | -         | -              | -          | OK   |
|   |  |                                   |                       | -         | -              | -          | OK   |
|   |  |                                   |                       | -         | -              | -          | OK   |
|   |  |                                   |                       | -         | -              | -          | OK   |
|   |  |                                   |                       | -         | -              | -          | OK   |
|   |  |                                   |                       | -         | -              | -          | OK   |
|   |  |                                   |                       | -         | -              | -          | OK   |
|   |  |                                   |                       | -         | -              | -          | OK   |
|   |  |                                   |                       | -         | -              | -          | OK   |
|   |  |                                   |                       | -         | -              | -          | OK   |
|   |  |                                   |                       | -         | -              | -          | OK   |
|   |  |                                   |                       | -         | -              | -          | OK   |
|   |  |                                   |                       | -         | -              | -          | OK   |
|   |  |                                   |                       | -         | -              | -          | OK   |
|   |  |                                   |                       | -         | -              | -          | OK   |
|   |  |                                   |                       | -         | -              | -          | OK   |
|   |  |                                   |                       | -         | -              | -          | OK   |
|   |  |                                   |                       | -         | -              | -          | OK   |
|   |  |                                   |                       | -         | -              | -          | OK   |
|   |  |                                   |                       | -         | -              | -          | OK   |
|   |  |                                   |                       | -         | -              | -          | OK   |
|   |  |                                   |                       | -         | -              | -          | OK   |
|   |  |                                   |                       | -         | -              | -          | OK   |
|   |  |                                   |                       | -         | -              | -          | OK   |

SUBTOTAL FACTURA PAG-1 24.398.511 - 24.398.511 24.398.511

TOTAL FACTURA PAG-1 24.398.511 - 24.398.511 24.398.511

Fecha de presentación \_\_\_\_\_

| DATOS DEL SUPERVISOR   |                   |       |
|------------------------|-------------------|-------|
| ARLEX QUINTERO VASQUEZ | INGENIERO DE ZONA |       |
| NOMBRE                 | CARGO             | FIRMA |



|   |                                    |  |  |
|---|------------------------------------|--|--|
|  | F-GC-43<br>Versión 2<br>Enero 2019 | <b>GESTIÓN CONTRATACIÓN</b>                |  |
|   |                                    | REVISIÓN DOCUMENTAL - CAMBIO DE ACOMETIDAS |  |

|                                      |                         |                       |     |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----|-------------------------|
| MUNICIPIO                            | Victoria                | CONTRATO              | X   | 0215 de 2020            |
| CONTRATISTA                          | Consorcio Valencio Raos | RESOLUCION EMERGENCIA |     |                         |
|                                      |                         | SUPERVISOR            |     | Ing Arlex Quintana      |
| REVISIONES                           |                         |                       |     |                         |
| LISTA DE CHEQUEO                     |                         |                       |     |                         |
| CONSTITUCION DE COMITÉ VEEDOR        |                         | Cumple                | N/A | OBSERVACION             |
| F-CG-12                              | ACTA DE REUNION         | /                     |     |                         |
| F-GC-25/F-GC-35                      | ACTA DE VECINDAD        | /                     |     |                         |
| F-AC-50                              | NOTIFICACION ACOMETIDA  | /                     |     |                         |
| F-AC-51                              | ACTA VISITA ACOMETIDA   | /                     |     |                         |
| F-AC-52                              | ACTA FINALIZACION       | /                     |     |                         |
| F-GC-41                              | ACTA ENTREGA DE OBRA    | /                     |     |                         |
| INFORME EJECUTIVO (OBRAS COLECTORES) |                         |                       | /   |                         |
| FOTOCOPIA DEL PAQUETE                |                         |                       | /   | sin cobro               |
| CDS                                  |                         | 1                     |     |                         |
| CARPETAS Y/O AZ                      |                         | 1                     |     |                         |
| FOLIOS                               |                         | 59                    |     |                         |
| FECHA DE RECIBO                      | FECHA DE DEVOLUCION     | OBSERVACIONES         |     | NOMBRE/CARGO QUE RECIBE |
| 23/11/2020                           |                         | Paquete completo      |     |                         |
|                                      |                         |                       |     |                         |
|                                      |                         |                       |     |                         |

La PROMOTORA DE DESARROLLO A LA COMUNIDAD de EMPOCALDAS S.A. E.S.P, CERTIFICA que revisó los documentos adjuntos y estos se encuentran completos y acordes a lo establecido por la Empresa

Isidoro Betanuy Caro


NOMBRE

*Isidoro Betanuy Caro*

FIRMA

2

2

|   |   |  |
|---|---|--|
| <br>F-GC-20<br>Versión 3<br>Junio 2019 | <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>                        |  |
|   | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL</b> |  |

|                |  |                   |            |              |  |            |   |
|----------------|--|-------------------|------------|--------------|--|------------|---|
| Informe Número |  | Fecha del informe | 20/01/2021 | Acta parcial |  | Acta final | X |
|----------------|--|-------------------|------------|--------------|--|------------|---|

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Número del contrato           | 0215/2020  |
| Objeto:                       | Reparaciones varias de puntos críticos de las redes de acueducto y alcantarillado en el Municipio de Victoria caldas |
| Nombre Contratista:           | Consortio Valencia Ríos  |
| Representante legal:          | Carlos Andrés Masso Valencia   |
| Fecha del contrato:           | 24 de septiembre del 2020  |
| Plazo de ejecución:           | 40 días calendario contados desde la suscripción del acta de inicio  |
| Valor inicial:                | \$ 57.081.721  |
| Fecha de iniciación:          | 02 de octubre del 2020   |
| Fecha de suspensión:          | 05 de noviembre del 2020   |
| Fecha de reiniciación:        | 14 de diciembre del 2020   |
| Fecha de terminación inicial: | 10 de noviembre del 2020   |
| Nueva fecha de terminación:   | 18 de diciembre del 2020   |
| Adición (en valor):           | 13.197.154   |
| Prórroga (en tiempo):         |  |
| Supervisor:                   | Arlax Quintero Vásquez   |


## 1. AVANCE DEL CONTRATO

### 1.1. Avance físico

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Avance físico del periodo | 100 % |
| Avance físico Acumulado   | 100 % |

### 1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

| INSTALACIÓN DE TUBERÍA |                |            |
|------------------------|----------------|------------|
| SECCIONAL              | SERVICIO       | KILÓMETROS |
| Victoria               | Alcantarillado |            |
| Victoria               | Acueducto      |            |






### 1.3. Avance en tiempo


|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Plazo de ejecución:        | 40    |
| Tiempo total transcurrido: | 40    |
| Avance Porcentual:         | 100 % |


### 1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)



### 1.5. Problemáticas con la obra

No se encontraron problemáticas durante la ejecución de la obra se finalizó en su totalidad



|   |   |  |
|---|---|--|
| <br>F-GC-20<br>Versión 3<br>Junio 2019 | <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>                        |  |
|   | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL</b> |  |

1.6. Avance financiero

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Inversión Contratada:               | \$ 70.278.875 |
| Inversión ejecutada en el periodo:  | \$ 24.398.511 |
| Porcentaje ejecutado en el periodo: | 35 %          |
| Inversión total ejecutada:          | \$ 70.278.875 |
| Porcentaje total ejecutado:         | 100 %         |


2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

| GARANTÍAS   | ASEGURADORA            | No. PÓLIZA      | FECHA INICIAL                   | FECHA FINAL | VR. ASEGURADO    |
|---|------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|------------------|
| Cumplimiento                                      | Seguros del estado s.a | 42-45-101045187 | 02/10/2020                      | 11/02/2021  | \$ 21.083.662.50 |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones | Seguros del estado s.a | 42-45-101045187 | 02/10/2020                      | 11/11/2023  | \$ 14.055.775.00 |
| Estabilidad y calidad de la obra                  | Seguros del estado s.a | 42-45-101045187 | Ampara 5 años, 0 meses y 0 días |             | \$ 14.055.775.00 |
| Responsabilidad civil extracontractual            | Seguros del estado s.a | 42-40-101034463 | 24/09/2020                      | 03/02/2021  | \$ 17.124.516.30 |

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

| NOMBRE DEL TRABAJADOR     | ARP | EPS | AFP | PARAFISCALES | FIC |
|---------------------------|-----|-----|-----|--------------|-----|
| Liliana Fernández         | X   | X   | X   | X            | X   |
| Víctor Hugo Fernández     | X   | X   | X   | X            | X   |
| Luisa Paola Cruz          | X   | X   | X   | X            | X   |
| Cristian Camilo Ramírez   | X   | X   | X   | X            | X   |
| Mauricio Antonio Restrepo | X   | X   | X   | X            | X   |
| José David Ruiz           | X   | X   | X   | X            | X   |
| Andrés Felipe Reyes       | X   | X   | X   | X            | X   |
| Juan Manuel Reina         | X   | X   | X   | X            | X   |
| Yesid Andrés Ospina       | X   | X   |     | X            | X   |

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)





F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)


| Fecha de inspección | CASCO | OVEROL | GUANTES | BOTAS | CARNET | CHALECO | SEÑALIZACIÓN | CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL |
|---------------------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|--------------|---|
| 05/09/2020          | A     | N/A    | A       | A     | N/A    | A       | A            | A   |


Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)  
Se anexa acta de cantidades de obra

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA  
7.1. EMPLEOS GENERADOS

| Personal Contratista de Construcción |                                   | Local | Externa | Subtotal |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------|---------|----------|
| Mano de Obra Calificada              | Indígenas                         |       |         |          |
|                                      | Negritudes                        |       |         |          |
|                                      | Madres cabeza de familia          |       |         |          |
|                                      | Personal con limitaciones físicas |       |         |          |
| Mano de Obra No Calificada           | Indígenas                         |       |         |          |
|                                      | Negritudes                        |       |         |          |
|                                      | Madres cabeza de familia          |       |         |          |
|                                      | Personal con limitaciones físicas |       |         |          |
| <b>TOTALES</b>                       |                                   |       |         |          |
| Personal Interventoría               |                                   | Local | Externa | Subtotal |
| Mano de Obra Calificada              | Indígenas                         |       |         |          |
|                                      | Negritudes                        |       |         |          |
|                                      | Madres cabeza de familia          |       |         |          |
|                                      | Personal con limitaciones físicas |       |         |          |
| Mano de Obra No Calificada           | Indígenas                         |       |         |          |
|                                      | Negritudes                        |       |         |          |



|   |   |  |
|---|---|--|
| <br>F-GC-20<br>Versión 3<br>Junio 2019 | <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>                        |  |
|   | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL</b> |  |

|                |                                   |  |  |  |
|----------------|-----------------------------------|--|--|--|
|                | Madres cabeza de familia          |  |  |  |
|                | Personal con limitaciones físicas |  |  |  |
| <b>TOTALES</b> |                                   |  |  |  |

## 7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

Son beneficiados los pobladores del Municipio de Victoria Caldas

## 8. DOCUMENTOS ANEXOS


| DOCUMENTO  | SI | N/A |
|--|----|-----|
| Acta de entorno  |    | X   |
| Acta de veeduría   |    | X   |
| Acta de convenio de precios  |    | X   |
| Plan de manejo ambiental   |    | X   |
| Ensayos de laboratorio   |    | X   |
| Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)   |    | X   |
| Bitácora de la obra  | X  |     |
| Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.  | X  |     |
| Paz y Salvo oficina de trabajo.  | X  |     |
| Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.  | X  |     |
| Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor. | X  |     |
| Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar   | X  |     |

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1

4

**ARLEX QUINTERO VASQUEZ**  
 NOMBRE DEL SUPERVISOR

  
 FIRMA DEL SUPERVISOR





CONSORCIO VALENCIA RIOS

OBRA: Reparaciones varias de puntos criticos de las redes de acueducto y alcantarillado en el Municipio de Victoria, Caldas

PLANILLA No. 2

DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2020

| No             | NOMBRE COMPLETO                 | CEDULA        | CARGO          | SALARIO BASICO | DIAS TRAB | DEVENGADO        |                 | TOTAL DEVENG.    | DEDUCCIONES    |                | TOTAL PAGA     | RECEBI CONFIRME         |
|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                |                                 |               |                |                |           | TOTAL SALARIO    | ALIBILO TRANSP. |                  | SALDO 4.0%     | PENSION 4.0%   |                |                         |
| 1              | LILIANA FERNANDEZ BLANDON       | 25.221.969    | GESTION SOCIAL | 1.040.000      | 14.0      | 466.667          | 47.999          | 514.666          | 18.667         | 18.667         | 477.332        | Liliana Fernandez       |
| 5              | VICTOR HUGO FERNANDEZ BLANDON   | 1.061.047.113 | AYUDANTE       | 877.803        | 14.0      | 409.641          | 47.999          | 457.640          | 16.386         | 16.386         | 429.868        | Victor Hugo Fernandez   |
| 6              | LILISA PAOLA CRUZ MARTINEZ      | 1.061.047.380 | SISO           | 1.500.000      | 13.0      | 650.000          | 44.570          | 694.570          | 26.000         | 26.000         | 642.570        | Liliana Fernandez       |
| 7              | CRISTIAN CAMILO RAMIREZ ARIAS   | 1.002.928.205 | AYUDANTE       | 877.803        | 7.0       | 204.821          | 23.999          | 228.820          | 8.193          | 8.193          | 212.434        | Cristian Camilo Ramirez |
| 8              | MALURICO ANTONIO RESTREPO ROJAS | 85.166.994    | AYUDANTE       | 877.803        | 7.0       | 204.821          | 23.999          | 228.820          | 8.193          | 8.193          | 212.434        | Malurico Rojas          |
| 9              | JOSE DAVID RUIZ TALIITA         | 16.161.362    | AYUDANTE       | 877.803        | 7.0       | 204.821          | 23.999          | 228.820          | 8.193          | 8.193          | 212.434        | Jose David Ruiz         |
| 10             | ANDRES FELIPE REYES RODRIGUEZ   | 1.061.048.398 | AYUDANTE       | 877.803        | 5.0       | 146.301          | 17.142          | 163.443          | 5.852          | 5.852          | 151.739        | Andres Felipe Reyes     |
| 11             | JULIAN MANUEL REINA RAMIREZ     | 1.054.568.541 | AYUDANTE       | 877.803        | 7.0       | 204.821          | 23.999          | 228.820          | 8.193          | 8.193          | 212.434        | Julian Manuel Reina     |
| 12             | HUBER DANIEY FERNANDEZ BLANDON  | 1.061.046.466 | AYUDANTE       | 877.803        | 3.0       | 87.780           | 10.285          | 98.065           | 3.511          | 3.511          | 91.043         | Huber Daniey Fernandez  |
| 13             | NESTOR ANTONIO RINCON OSPINA    | 1.036.957.275 | AYUDANTE       | 877.803        | 3.0       | 87.780           | 10.285          | 98.065           | 3.511          | 3.511          | 91.043         | Nestor Antonio Rincon   |
| 14             | YESID ANDRES OSPINA FIGUINO     | 15.991.258    | OFICIAL        | 1.686.000      | 14.0      | 786.800          | 47.999          | 834.799          | 31.472         | 31.472         | 771.855        | Yesid Andres Ospina     |
| 15             | ALBERTO MONTOYA VAIGAS          | 75.033.316    | OFICIAL        | 1.600.000      | 14.0      | 746.667          | 47.999          | 794.666          | 29.867         | 29.867         | 734.932        | Alberto Montoya         |
| <b>TOTALES</b> |                                 |               |                |                |           | <b>4.200.926</b> | <b>570.274</b>  | <b>4.571.199</b> | <b>148.033</b> | <b>148.033</b> | <b>336.071</b> | <b>4.235.116</b>        |

NETO PAGADO: \$ 4.235.116

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible.



**CONSORCIO VALENCIA RIOS**

OBRA: Reparaciones varias de puntos críticos de las redes de acueducto y alcantarillado en el Municipio de Victoria, Caldas

**PLANILLA NO. 3**

**DEL 05 DE OCTUBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2020**

| No | NOMBRE COMPLETO                 | CEDULA        | CARGO          | SALARIO BASICO | DIAS TRAB | DEVENGADO      |                  | DEDUCCIONES    |                  |                | TOTAL PAGAR    | RECIBI CONFORME |                           |  |
|----|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------------|--|
|    |                                 |               |                |                |           | TOTAL SALARIO  | AUXILIO TRANSP.  | TOTAL DEVENG.  | SALUD 4.0%       | PENSION 4.0%   |                |                 | TOTAL DEDUC.              |  |
| 1  | LILIANA FERNANDEZ BLANCON       | 25.221.959    | GESTION SOCIAL | 1.000.000      | 3.0       | 100.000        | 10.785           | 110.285        | 4.000            | 4.000          | 8.000          | 102.285         | Liliana Fernandez         |  |
| 5  | VICTOR JULGO FERNANDEZ BLANCON  | 1.061.047.113 | AYUDANTE       | 877.803        | 7.0       | 204.871        | 23.999           | 228.870        | 8.193            | 8.193          | 16.386         | 212.484         | Viktor                    |  |
| 6  | LUISA PAOLA CRUZ MARTINEZ       | 1.061.047.360 | SISO           | 1.500.000      | 7.0       | 350.000        | 23.999           | 373.999        | 14.000           | 14.000         | 28.000         | 345.999         | Luisa P. Cruz Martinez    |  |
| 7  | CRISTIAN CAMILO RAMIREZ ARIAS   | 1.002.928.205 | AYUDANTE       | 877.803        | 7.0       | 204.871        | 23.999           | 228.870        | 8.193            | 8.193          | 16.386         | 212.484         | Cristian Camilo Ramirez A |  |
| 8  | MAURICIO ANTONIO RESTREPO ROMAS | 85.168.994    | AYUDANTE       | 877.803        | 7.0       | 204.871        | 23.999           | 228.870        | 8.193            | 8.193          | 16.386         | 212.484         | Mauricio A Restrepo       |  |
| 9  | JOSE DAVID RUIZ TAJUA           | 16.167.362    | AYUDANTE       | 877.803        | 7.0       | 204.871        | 23.999           | 228.870        | 8.193            | 8.193          | 16.386         | 212.484         | JOSE DAVID ROIZ           |  |
| 10 | ANDRES FELIPE REYES RODRIGUEZ   | 1.061.048.398 | AYUDANTE       | 877.803        | 7.0       | 204.871        | 23.999           | 228.870        | 8.193            | 8.193          | 16.386         | 212.484         | Andres Felipe R.          |  |
| 11 | JUAN MANUEL REINA RAMIREZ       | 1.054.586.541 | AYUDANTE       | 877.803        | 7.0       | 204.871        | 23.999           | 228.870        | 8.193            | 8.193          | 16.386         | 212.484         | Juan Manuel               |  |
| 12 | HUBER DANIEY FERNANDEZ BLANCON  | 1.061.046.486 | AYUDANTE       | 877.803        | 7.0       | 204.871        | 23.999           | 228.870        | 8.193            | 8.193          | 16.386         | 212.484         | HUBER DANIEY              |  |
| 13 | NESTOR ANTONIO RINCON OSPINA    | 1.036.967.276 | AYUDANTE       | 877.803        | 7.0       | 204.871        | 23.999           | 228.870        | 8.193            | 8.193          | 16.386         | 212.484         | NESTOR                    |  |
| 14 | JUAN SEBASTIAN JIMENEZ VALENCIA | 1.061.047.797 | AYUDANTE       | 877.803        | 7.0       | 204.871        | 23.999           | 228.870        | 8.193            | 8.193          | 16.386         | 212.484         | Juan Sebastian J          |  |
| 16 | YESID ANDRES OSPINA HIGUINO     | 15.991.258    | OFICIAL        | 1.668.000      | 3.0       | 168.600        | 10.385           | 178.985        | 6.744            | 6.744          | 13.488         | 165.497         | Yesid Andres Ospina       |  |
| 16 | ALVEIRO MONTOYA VARGAS          | 75.033.316    | OFICIAL        | 1.600.000      | 7.0       | 875.933        | 23.999           | 397.332        | 14.933           | 14.933         | 29.866         | 367.466         | Albeiro Montoya           |  |
|    |                                 |               |                |                |           | <b>TOTALES</b> | <b>2.953.322</b> | <b>204.809</b> | <b>3.119.661</b> | <b>113.114</b> | <b>113.919</b> | <b>224.820</b>  | <b>2.893.053</b>          |  |

NETO PAGADO: \$ 2.893.053



CONSORCIO VALENCIA RÍOS

OBRA: Reparaciones varias de puntos críticos de las redes de acueducto y alcantarillado en el Municipio de Victoria, Caldas

PLANILLA No. 4

DEL 12 DE OCTUBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2020


| No             | NOMBRE COMPLETO                 | CEDULA        | CARGO          | SALARIO BASICO | DIAS TRAB | DEVENGADO         |               | TOTAL DEVENG.  | DEDUCCIONES    |               | TOTAL DEDUC.  | TOTAL A PAGAR | RECIBI CONFORME        |
|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------|-------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
|                |                                 |               |                |                |           | TOTAL SALARIO     | ALUBIO FONDE. |                | SALIDO 4.0%    | PENSION 4.0%  |               |               |                        |
| 1              | LILIANA FERNANDEZ BLANDON       | 25.221.949    | GESTIÓN SOCIAL | 1,000,000      |           | 0                 | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |                        |
| 5              | VICTOR HUGO FERNANDEZ BLANDON   | 1,061,047,113 | AYUDANTE       | 877,803        | 2.0       | 58,520            | 6,857         | 65,377         | 2,341          | 2,341         | 4,682         | 60,695        |                        |
| 6              | LILISA PAOLA CRUZ MARTINEZ      | 1,061,047,380 | SSO            | 1,500,000      | 2.0       | 100,000           | 6,857         | 106,857        | 4,000          | 4,000         | 8,000         | 98,857        | JULIA P. C. 07 Ramirez |
| 7              | CRISTIAN CAMILO RAMIREZ ARIAS   | 1,002,928,205 | AYUDANTE       | 877,803        |           | 0                 | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |                        |
| 8              | MAURICO ANTONIO RESTREPO ROJAS  | 85,166,974    | AYUDANTE       | 877,803        |           | 0                 | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |                        |
| 9              | JOSE DAVID RUIZ TALITA          | 16,161,362    | AYUDANTE       | 877,803        | 2.0       | 58,520            | 6,857         | 65,377         | 2,341          | 2,341         | 4,682         | 60,695        | JOSE DAVID RUIZ        |
| 10             | ANDRES FELIPE REYES RODRIGUEZ   | 1,061,048,398 | AYUDANTE       | 877,803        |           | 0                 | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |                        |
| 11             | JUAN MANUEL REINA RAMIREZ       | 1,054,568,541 | AYUDANTE       | 877,803        |           | 0                 | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |                        |
| 12             | HUBER DANIEY FERNANDEZ BLANDON  | 1,061,046,466 | AYUDANTE       | 877,803        |           | 0                 | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |                        |
| 13             | NESTOR ANTONIO RINCON OSPINA    | 1,036,957,275 | AYUDANTE       | 877,803        |           | 0                 | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |                        |
| 14             | JUAN SEBASTIAN JIMENEZ VALENCIA | 1,061,047,797 | AYUDANTE       | 877,803        | 2.0       | 58,520            | 6,857         | 65,377         | 2,341          | 2,341         | 4,682         | 60,695        | JUAN SEBASTIAN J.      |
| 15             | YESID ANDRES OSPINA FIGUERO     | 15,991,258    | OFICIAL        | 1,686,000      |           | 0                 | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |                        |
| 16             | ALVERO MONTOYA VARGAS           | 75,033,316    | OFICIAL        | 1,600,000      |           | 0                 | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |                        |
| <b>TOTALES</b> |                                 |               |                |                |           | <b>31,696,227</b> | <b>8</b>      | <b>275,560</b> | <b>302,989</b> | <b>11,028</b> | <b>11,028</b> | <b>22,046</b> | <b>280,942</b>         |


NETO PAGADO: \$ 280,942

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY


ANN ARBOR, MICHIGAN



|  |  |              |    |
|--|--|--------------|----|
| BITACORA DE OBRA   |  | PAGINA No    | 12 |
| CONTRATO No :  |  | 0215 DE 2020 |    |
| OBJETO:  | OBJETO: REPARACIONES VARIAS DE PUNTOS CRITICOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS. |              |    |
|  | OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA  |              |    |
| FECHA:   | miércoles, 14 de octubre de 2020   |              |    |
| <b>PERSONAL EN OBRA</b>  |  |              |    |
| 1 MAESTRO DE OBRA  | 1 PROFESIONAL SSST   |              |    |
| 5 AYUDANTES  | 1 TRABAJADORA SOCIAL   |              |    |
| 1 OFICIAL  |  |              |    |
| <b>EQUIPO EN OBRA</b>  |  |              |    |
| 1 CONCRETADORA   | HERRAMIENTA MENOR:   |              |    |
| 1 PULIDORA   | 9 PALAS  |              |    |
| 1 CORTADORA  | 6 PICAS  |              |    |
| 1 RANA   | 2 PALINES  |              |    |
| 1 CANGURO  | 4 BARRAS 18 LB   |              |    |
| 1 MARTILLO DEMOLEDOR   | 1 ALMADANA   |              |    |
| <b>ACTIVIDADES EN OBRA</b>   |  |              |    |
| Intersección Carrera 5 con Calle 11 - Reposición redes, imbornales y pavimento                                 |  |              |    |
| - Se da inicio a las actividades de obra realizando cerramiento en la intersección de la Carrera 5 - Calle 11. |  |              |    |
| - Se realiza localización y replanteo de redes.  |  |              |    |
| - Se da inicio a las actividades de corte y demolición de pavimento.   |  |              |    |
|  |  |              |    |
|  |  |              |    |
| <b>ESTADO DEL TIEMPO</b>   |  |              |    |
| Clima soleado durante toda la jornada.   |  |              |    |
| <b>HORARIO DE TRABAJO</b>  |  |              |    |
| 7:00 am a 5:00 pm  |  |              |    |
|  |  |              |    |
|  |  |              |    |
| RESPONSABLE:   |   |              |    |





|   |  |                      |    |
|---|--|----------------------|----|
| BITACORA DE OBRA  |  | PAGINA No            | 13 |
| CONTRATO No :   | 0215 DE 2020   |                      |    |
| OBJETO:   | OBJETO: REPARACIONES VARIAS DE PUNTOS CRITICOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS. |                      |    |
|   | OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA  |                      |    |
| FECHA:  | Jueves, 15 de octubre de 2020  |                      |    |
| <b>PERSONAL EN OBRA</b>   |  |                      |    |
| 1 MAESTRO DE OBRA   |  | 1 PROFESIONAL SSST   |    |
| 5 AYUDANTES   |  | 1 TRABAJADORA SOCIAL |    |
| 1 OFICIAL   |  |                      |    |
| <b>EQUIPO EN OBRA</b>   |  |                      |    |
| 1 CONCRETADORA  | HERRAMIENTA MENOR:   |                      |    |
| 1 PULIDORA  | 9 PALAS  |                      |    |
| 1 CORTADORA   | 6 PICAS  |                      |    |
| 1 RANA  | 2 PALINES  |                      |    |
| 1 CANGURO   | 4 BARRAS 18 LB   |                      |    |
| 1 MARTILLO DEMOLEDOR  | 1 ALMADANA   |                      |    |
| <b>ACTIVIDADES EN OBRA</b>  |  |                      |    |
| <b>Intersección Carrera 5 con Calle 11 - Reposición redes, imbornales y pavimento</b> |  |                      |    |
| - Se da inicio a las actividades de excavación.                                       |  |                      |    |
| - Continúan las actividades de demolición de pavimento.                               |  |                      |    |
| - Se realiza demolición de cámara e imbornales  |  |                      |    |
|   |  |                      |    |
|   |  |                      |    |
| <b>ESTADO DEL TIEMPO</b>  |  |                      |    |
| Clima soleado durante toda la jornada.  |  |                      |    |
| <b>HORARIO DE TRABAJO</b>   |  |                      |    |
| 7:00 am a 5:00 pm   |  |                      |    |
|   |  |                      |    |
|   |  |                      |    |
| RESPONSABLE:  | <i>Andrés F. Sánchez</i>                   |                      |    |

Vertical line on the left side of the page.

Faint, illegible text in the upper right quadrant.

Faint, illegible text in the middle right section.

Faint, illegible text in the lower middle right section.


Faint, illegible text in the lower right section.


Faint, illegible text in the lower right section.


Faint, illegible text at the bottom right.




| BITACORA DE OBRA   |  | PAGINA No          | 14 |
|--|--|--------------------|----|
| CONTRATO No :  | 0215 DE 2020   |                    |    |
| OBJETO:  | OBJETO: REPARACIONES VARIAS DE PUNTOS CRITICOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS. |                    |    |
|  | OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA  |                    |    |
| FECHA:   | viernes, 16 de octubre de 2020   |                    |    |
| PERSONAL EN OBRA   |  |                    |    |
| 1 MAESTRO DE OBRA  |  | 1 PROFESIONAL SSST |    |
| 5 AYUDANTES  |  |                    |    |
| 1 OFICIAL  |  |                    |    |
| EQUIPO EN OBRA   |  |                    |    |
| 1 CONCRETADORA   |  | HERRAMIENTA MENOR: |    |
| 1 PULIDORA   |  | 9 PALAS            |    |
| 1 CORTADORA  |  | 6 PICAS            |    |
| 1 RANA   |  | 2 PALINES          |    |
| 1 CANGURO  |  | 4 BARRAS 18 LB     |    |
| 1 MARTILLO DEMOLEDOR   |  | 1 ALMADANA         |    |
| ACTIVIDADES EN OBRA  |  |                    |    |
| Intersección Carrera 5 con Calle 11 - Reposición redes, imbornales y pavimento |  |                    |    |
| - Continúan las actividades de excavación.                                     |  |                    |    |
| - Continúan las actividades de demolición de pavimento.                        |  |                    |    |
| - Se da inicio a la instalación de tubería de alcantarillado para imbornales.  |  |                    |    |
| - Inician actividades de llenos con material de obra.                          |  |                    |    |
| ESTADO DEL TIEMPO  |  |                    |    |
| Clima soleado durante toda la jornada.   |  |                    |    |
| HORARIO DE TRABAJO   |  |                    |    |
| 7:00 am a 5:00 pm  |  |                    |    |
| RESPONSABLE: <i>Andrés F. Sánchez</i>  |  |                    |    |





| BITACORA DE OBRA   |  | PAGINA No          | 15 |
|--|--|--------------------|----|
| CONTRATO No :  | 0215 DE 2020   |                    |    |
| OBJETO:  | OBJETO: REPARACIONES VARIAS DE PUNTOS CRITICOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS. |                    |    |
|  | OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA  |                    |    |
| FECHA:   | sábado, 17 de octubre de 2020  |                    |    |
| PERSONAL EN OBRA   |  |                    |    |
| 1 MAESTRO DE OBRA  |  | 1 PROFESIONAL SSST |    |
| 6 AYUDANTES  |  |                    |    |
| 1 OFICIAL  |  |                    |    |
| EQUIPO EN OBRA   |  |                    |    |
| 1 CONCRETADORA   |  | HERRAMIENTA MENOR: |    |
| 1 PULIDORA   |  | 9 PALAS            |    |
| 1 CORTADORA  |  | 6 PICAS            |    |
| 1 RANA   |  | 2 PALINES          |    |
| 1 CANGURO  |  | 4 BARRAS 18 LB     |    |
| 1 MARTILLO DEMOLEDOR   |  | 1 ALMADANA         |    |
| ACTIVIDADES EN OBRA  |  |                    |    |
| Intersección Carrera 5 con Calle 11 - Reposición redes, imbornales y pavimento   |  |                    |    |
| - Continúan las actividades de excavación.   |  |                    |    |
| - Continúan las actividades de demolición de pavimento.  |  |                    |    |
| - Continúan las actividades de instalación de tubería de alcantarillado.   |  |                    |    |
| - Continúan las actividades de llenos con material de obra.  |  |                    |    |
| ESTADO DEL TIEMPO  |  |                    |    |
| Clima soleado durante toda la jornada.   |  |                    |    |
| HORARIO DE TRABAJO   |  |                    |    |
| 7:00 am a 1:00 pm  |  |                    |    |
| RESPONSABLE: <i>Andrés F. Sánchez</i>  |  |                    |    |





| BITACORA DE OBRA   |  | PAGINA No            | 16 |
|--|--|----------------------|----|
| CONTRATO No :  | 0215 DE 2020   |                      |    |
| OBJETO:  | OBJETO: REPARACIONES VARIAS DE PUNTOS CRITICOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS. |                      |    |
|  | OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA  |                      |    |
| FECHA:   | lunes, 19 de octubre de 2020   |                      |    |
| PERSONAL EN OBRA   |  |                      |    |
| 1 MAESTRO DE OBRA  |  | 1 PROFESIONAL SSST   |    |
| 6 AYUDANTES  |  | 1 TRABAJADORA SOCIAL |    |
| 1 OFICIAL  |  |                      |    |
| EQUIPO EN OBRA   |  |                      |    |
| 1 CONCRETADORA   |  | HERRAMIENTA MENOR:   |    |
| 1 PULIDORA   |  | 9 PALAS              |    |
| 1 CORTADORA  |  | 6 PICAS              |    |
| 1 RANA   |  | 2 PALINES            |    |
| 1 CANGURO  |  | 4 BARRAS 18 LB       |    |
| 1 MARTILLO DEMOLEDOR   |  | 1 ALMADANA           |    |
| ACTIVIDADES EN OBRA  |  |                      |    |
| Intersección Carrera 5 con Calle 11 - Reposición redes, imbornales y pavimento |  |                      |    |
| - Continúan las actividades de excavación.                                     |  |                      |    |
| - Continúan las actividades de demolición de pavimento.                        |  |                      |    |
| - Continúan las actividades de llenos con material de obra.                    |  |                      |    |
| - Se funden imbornales.  |  |                      |    |
| ESTADO DEL TIEMPO  |  |                      |    |
| Fuertes lluvias al inicio de la jornada hasta las 9:00 a.m.                    |  |                      |    |
| HORARIO DE TRABAJO   |  |                      |    |
| 7:00 am a 5:00 pm  |  |                      |    |
| RESPONSABLE: <i>Andrés F. Sánchez</i>  |  |                      |    |







| BITACORA DE OBRA   |  | PAGINA No            | 17 |
|--|--|----------------------|----|
| CONTRATO No :  | 0215 DE 2020   |                      |    |
| OBJETO:  | OBJETO: REPARACIONES VARIAS DE PUNTOS CRITICOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS.   |                      |    |
|  | OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA  |                      |    |
| FECHA:   | martes, 20 de octubre de 2020  |                      |    |
| PERSONAL EN OBRA   |  |                      |    |
| 1 MAESTRO DE OBRA  |  | 1 PROFESIONAL SSST   |    |
| 6 AYUDANTES  |  | 1 TRABAJADORA SOCIAL |    |
| 1 OFICIAL  |  |                      |    |
| EQUIPO EN OBRA   |  |                      |    |
| 1 CONCRETADORA   |  | HERRAMIENTA MENOR:   |    |
| 1 PULIDORA   |  | 9 PALAS              |    |
| 1 CORTADORA  |  | 6 PICAS              |    |
| 1 RANA   |  | 2 PALINES            |    |
| 1 CANGURO  |  | 4 BARRAS 18 LB       |    |
| 1 MARTILLO DEMOLEDOR   |  | 1 ALMADANA           |    |
| ACTIVIDADES EN OBRA  |  |                      |    |
| Intersección Carrera 5 con Calle 11 - Reposición redes, imbornales y pavimento |  |                      |    |
| - Continúan las actividades de demolición de pavimento.                        |  |                      |    |
| - Continúan las actividades de llenos con material de obra.                    |  |                      |    |
| - Se funde cámara de inspección en intersección.                               |  |                      |    |
|  |  |                      |    |
|  |  |                      |    |
| ESTADO DEL TIEMPO  |  |                      |    |
| Clima soleado durante toda la jornada.   |  |                      |    |
| HORARIO DE TRABAJO   |  |                      |    |
| 7:00 am a 5:00 pm  |  |                      |    |
|  |  |                      |    |
|  |  |                      |    |
| RESPONSABLE:   |   |                      |    |



| BITACORA DE OBRA   |  | PAGINA No            | 18   |
|--|--|----------------------|--|
| CONTRATO No :  | 0215 DE 2020   |                      |  |
| OBJETO:  | OBJETO: REPARACIONES VARIAS DE PUNTOS CRITICOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS. |                      |  |
|  | OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA  |                      |  |
| FECHA:   | miércoles, 21 de octubre de 2020   |                      |  |
| PERSONAL EN OBRA   |  |                      |  |
| 1 MAESTRO DE OBRA  |  | 1 PROFESIONAL SSST   |  |
| 8 AYUDANTES  |  | 1 TRABAJADORA SOCIAL |  |
| 1 OFICIAL  |  |                      |  |
| EQUIPO EN OBRA   |  |                      |  |
| 1 CONCRETADORA   |  | HERRAMIENTA MENOR:   |  |
| 1 PULIDORA   |  | 9 PALAS              |  |
| 1 CORTADORA  |  | 6 PICAS              |  |
| 1 RANA   |  | 2 PALINES            |  |
| 1 CANGURO  |  | 4 BARRAS 18 LB       |  |
| 1 MARTILLO DEMOLEDOR   |  | 1 ALMADANA           |  |
| ACTIVIDADES EN OBRA  |  |                      |  |
| Intersección Carrera 5 con Calle 11 - Reposición redes, imbornales y pavimento     |  |                      |  |
| - Continúan las actividades de llenos con material de obra.                        |  |                      |  |
| - Se inician actividades de excavación para reposición de subbase en intersección. |  |                      |  |
|  |  |                      |  |
|  |  |                      |  |
|  |  |                      |  |
|  |  |                      |  |
| ESTADO DEL TIEMPO  |  |                      |  |
| Fuertes lluvias al inicio de la jornada hasta las 8:00 a.m.                        |  |                      |  |
| HORARIO DE TRABAJO   |  |                      |  |
| 7:00 am a 5:00 pm  |  |                      |  |
|  |  |                      |  |
|  |  |                      |  |
| RESPONSABLE:   | Andrés F. Sánchez  |                      |  |





| BITACORA DE OBRA   |  | PAGINA No | 19 |
|--|--|-----------|----|
| CONTRATO No :  | 0215 DE 2020   |           |    |
| OBJETO:  | OBJETO: REPARACIONES VARIAS DE PUNTOS CRITICOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS. |           |    |
|  | OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA  |           |    |
| FECHA:   | Jueves, 22 de octubre de 2020  |           |    |
| <b>PERSONAL EN OBRA</b>  |  |           |    |
| 1 MAESTRO DE OBRA  | 1 PROFESIONAL SSST   |           |    |
| 8 AYUDANTES  | 1 TRABAJADORA SOCIAL   |           |    |
| 1 OFICIAL  |  |           |    |
| <b>EQUIPO EN OBRA</b>  |  |           |    |
| 1 CONCRETADORA   | HERRAMIENTA MENOR:   |           |    |
| 1 PULIDORA   | 9 PALAS  |           |    |
| 1 CORTADORA  | 6 PICAS  |           |    |
| 1 RANA   | 2 PALINES  |           |    |
| 1 CANGURO  | 4 BARRAS 18 LB   |           |    |
| 1 MARTILLO DEMOLEDOR   | 1 ALMADANA   |           |    |
| <b>ACTIVIDADES EN OBRA</b>   |  |           |    |
| <b>Instersección Carrera 5 con Calle 11 - Reposición redes, imbornales y pavimento</b> |  |           |    |
| - Continúan las actividades de llenos con material de obra.                            |  |           |    |
| - Continuan actividades de excavación para reposición de subbase en intersección.      |  |           |    |
|  |  |           |    |
|  |  |           |    |
|  |  |           |    |
|  |  |           |    |
| <b>ESTADO DEL TIEMPO</b>   |  |           |    |
| Clima soleado durante toda la jornada.   |  |           |    |
| <b>HORARIO DE TRABAJO</b>  |  |           |    |
| 7:00 am a 5:00 pm  |  |           |    |
|  |  |           |    |
|  |  |           |    |
| RESPONSABLE:   | <i>Andrés F. Sánchez</i><br>               |           |    |

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The text also mentions that proper record-keeping is essential for identifying and correcting errors in a timely manner.

2. The second part of the document focuses on the role of internal controls in preventing fraud and misstatements. It highlights that a strong internal control system is necessary to ensure that all transactions are properly authorized, recorded, and reviewed. The text also notes that internal controls should be designed to be effective and efficient, and should be regularly evaluated and updated as needed.

3. The third part of the document discusses the importance of transparency and communication in financial reporting. It emphasizes that providing clear and concise information to stakeholders is essential for building trust and confidence in the organization's financial performance. The text also mentions that transparency is a key component of corporate governance and is necessary for ensuring the long-term success of the organization.

4. The final part of the document concludes by reiterating the importance of these principles and practices. It states that by following these guidelines, organizations can ensure that their financial reporting is accurate, reliable, and transparent. The text also encourages organizations to continue to improve their financial reporting practices and to stay up-to-date on the latest developments in the field.

|   |  |   |    |
|---|--|---|----|
| <b>BITACORA DE OBRA</b>   |  | PAGINA No   | 20 |
| CONTRATO No :   |  | 0215 DE 2020  |    |
| OBJETO:   | OBJETO: REPARACIONES VARIAS DE PUNTOS CRITICOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS. |   |    |
|   | OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA  |   |    |
| FECHA:  | viernes, 23 de octubre de 2020   |   |    |
| <b>PERSONAL EN OBRA</b>   |  |   |    |
| 1 MAESTRO DE OBRA   | 1 PROFESIONAL SSST   |   |    |
| 8 AYUDANTES   |  |   |    |
| 1 OFICIAL   |  |   |    |
| <b>EQUIPO EN OBRA</b>   |  |   |    |
| 1 CONCRETADORA  | HERRAMIENTA MENOR:   |   |    |
| 1 PULIDORA  | 9 PALAS  |   |    |
| 1 CORTADORA   | 6 PICAS  |   |    |
| 1 RANA  | 2 PALINES  |   |    |
| 1 CANGURO   | 4 BARRAS 18 LB   |   |    |
| 1 MARTILLO DEMOLEDOR  | 1 ALMADANA   |   |    |
| <b>ACTIVIDADES EN OBRA</b>  |  |   |    |
| Intersección Carrera 5 con Calle 11 - Reposición redes, imbornales y pavimento    |  |   |    |
| - Finalizan las actividades de llenos con material de obra.                       |  |   |    |
| - Continuan actividades de excavación para reposición de subbase en intersección. |  |   |    |
| - Inician actividades de instalación de subbase para pavimento.                   |  |   |    |
|   |  |   |    |
|   |  |   |    |
| <b>ESTADO DEL TIEMPO</b>  |  |   |    |
| Clima soleado durante toda la jornada.  |  |   |    |
| <b>HORARIO DE TRABAJO</b>   |  |   |    |
| 7:00 am a 5:00 pm   |  |   |    |
|   |  |   |    |
|   |  |   |    |
| RESPONSABLE:  |  |   |    |

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951


1950-1951


1950-1951


1950-1951


1950-1951




|   |  |           |    |
|---|--|-----------|----|
| <b>BITACORA DE OBRA</b>   |  | PAGINA No | 21 |
| CONTRATO No :   | 0215 DE 2020   |           |    |
| OBJETO:   | OBJETO: REPARACIONES VARIAS DE PUNTOS CRITICOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS. |           |    |
|   | OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA  |           |    |
| FECHA:  | sábado, 24 de octubre de 2020  |           |    |
| <b>PERSONAL EN OBRA</b>   |  |           |    |
| 1 MAESTRO DE OBRA   | 1 PROFESIONAL SSST   |           |    |
| 8 AYUDANTES   |  |           |    |
| 1 OFICIAL   |  |           |    |
| <b>EQUIPO EN OBRA</b>   |  |           |    |
| 1 CONCRETADORA  | HERRAMIENTA MENOR:   |           |    |
| 1 PULIDORA  | 9 PALAS  |           |    |
| 1 CORTADORA   | 6 PICAS  |           |    |
| 1 RANA  | 2 PALINES  |           |    |
| 1 CANGURO   | 4 BARRAS 18 LB   |           |    |
| 1 MARTILLO DEMOLEDOR  | 1 ALMADANA   |           |    |
| <b>ACTIVIDADES EN OBRA</b>  |  |           |    |
| Intersección Carrera 5 con Calle 11 - Reposición redes, imbornales y pavimento    |  |           |    |
| - Continúan actividades de excavación para reposición de subbase en intersección. |  |           |    |
| - Continúan actividades de instalación de subbase para pavimento.                 |  |           |    |
|   |  |           |    |
|   |  |           |    |
|   |  |           |    |
| <b>ESTADO DEL TIEMPO</b>  |  |           |    |
| Clima soleado durante toda la jornada.  |  |           |    |
| <b>HORARIO DE TRABAJO</b>   |  |           |    |
| 7:00 am a 1:00 pm   |  |           |    |
|   |  |           |    |
|   |  |           |    |
| RESPONSABLE:  |   |           |    |





| BITACORA DE OBRA  |  | PAGINA No          | 22 |
|---|--|--------------------|----|
| CONTRATO No :   | 0215 DE 2020   |                    |    |
| OBJETO:   | OBJETO: REPARACIONES VARIAS DE PUNTOS CRITICOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS. |                    |    |
|   | OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA  |                    |    |
| FECHA:  | lunes, 26 de octubre de 2020   |                    |    |
| PERSONAL EN OBRA  |  |                    |    |
| 1 MAESTRO DE OBRA   |  | 1 PROFESIONAL SSST |    |
| 8 AYUDANTES   |  |                    |    |
| 1 OFICIAL   |  |                    |    |
| EQUIPO EN OBRA  |  |                    |    |
| 1 CONCRETADORA  |  | HERRAMIENTA MENOR: |    |
| 1 PULIDORA  |  | 9 PALAS            |    |
| 1 CORTADORA   |  | 6 PICAS            |    |
| 1 RANA  |  | 2 PALINES          |    |
| 1 CANGURO   |  | 4 BARRAS 18 LB     |    |
| 1 MARTILLO DEMOLEDOR  |  | 1 ALMADANA         |    |
| ACTIVIDADES EN OBRA   |  |                    |    |
| Intersección Carrera 5 con Calle 11 - Reposición redes, imbornales y pavimento    |  |                    |    |
| - Continuan actividades de excavación para reposición de subbase en intersección. |  |                    |    |
| - Continuan actividades de instalación de subbase para pavimento.                 |  |                    |    |
|   |  |                    |    |
|   |  |                    |    |
|   |  |                    |    |
|   |  |                    |    |
| ESTADO DEL TIEMPO   |  |                    |    |
| Clima soleado durante toda la jornada.  |  |                    |    |
| HORARIO DE TRABAJO  |  |                    |    |
| 7:00 am a 5:00 pm   |  |                    |    |
|   |  |                    |    |
|   |  |                    |    |
| RESPONSABLE:  |   |                    |    |





| BITACORA DE OBRA   |  | PAGINA No          | 23 |
|--|--|--------------------|----|
| CONTRATO No :  | 0215 DE 2020   |                    |    |
| OBJETO:  | OBJETO: REPARACIONES VARIAS DE PUNTOS CRITICOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS. |                    |    |
|  | OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA  |                    |    |
| FECHA:   | martes, 27 de octubre de 2020  |                    |    |
| PERSONAL EN OBRA   |  |                    |    |
| 1 MAESTRO DE OBRA  |  | 1 PROFESIONAL SSST |    |
| 8 AYUDANTES  |  |                    |    |
| 1 OFICIAL  |  |                    |    |
| EQUIPO EN OBRA   |  |                    |    |
| 1 CONCRETADORA   |  | HERRAMIENTA MENOR: |    |
| 1 PULIDORA   |  | 9 PALAS            |    |
| 1 CORTADORA  |  | 6 PICAS            |    |
| 1 RANA   |  | 2 PALINES          |    |
| 1 CANGURO  |  | 4 BARRAS 18 LB     |    |
| 1 MARTILLO DEMOLEDOR   |  | 1 ALMADANA         |    |
| ACTIVIDADES EN OBRA  |  |                    |    |
| Intersección Carrera 5 con Calle 11 - Reposición redes, imbornales y pavimento |  |                    |    |
| - Continuan actividades de instalación de subbase para pavimento.              |  |                    |    |
| - Se funden 2 platos de pavimento en concreto MR 42.                           |  |                    |    |
|  |  |                    |    |
|  |  |                    |    |
|  |  |                    |    |
| ESTADO DEL TIEMPO  |  |                    |    |
| Clima soleado durante toda la jornada.   |  |                    |    |
| HORARIO DE TRABAJO   |  |                    |    |
| 7:00 am a 5:00 pm  |  |                    |    |
|  |  |                    |    |
|  |  |                    |    |
| RESPONSABLE:   |   |                    |    |



| BITACORA DE OBRA   |  | PAGINA No | 24 |
|--|--|-----------|----|
| CONTRATO No :  | 0215 DE 2020   |           |    |
| OBJETO:  | OBJETO: REPARACIONES VARIAS DE PUNTOS CRITICOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS. |           |    |
|  | OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA  |           |    |
| FECHA:   | miércoles, 28 de octubre de 2020   |           |    |
| <b>PERSONAL EN OBRA</b>  |  |           |    |
| 1 MAESTRO DE OBRA  | 1 PROFESIONAL SSST   |           |    |
| 8 AYUDANTES  | 1 TRABAJADORA SOCIAL   |           |    |
| 1 OFICIAL  |  |           |    |
| <b>EQUIPO EN OBRA</b>  |  |           |    |
| 1 CONCRETADORA   | HERRAMIENTA MENOR:   |           |    |
| 1 PULIDORA   | 9 PALAS  |           |    |
| 1 CORTADORA  | 6 PICAS  |           |    |
| 1 RANA   | 2 PALINES  |           |    |
| 1 CANGURO  | 4 BARRAS 18 LB   |           |    |
| 1 MARTILLO DEMOLEDOR   | 1 ALMADANA   |           |    |
| <b>ACTIVIDADES EN OBRA</b>   |  |           |    |
| Intersección Carrera 5 con Calle 11 - Reposición redes, imbornales y pavimento |  |           |    |
| - Se funden 2 platos de pavimento en concreto MR 42.                           |  |           |    |
|  |  |           |    |
|  |  |           |    |
|  |  |           |    |
|  |  |           |    |
|  |  |           |    |
|  |  |           |    |
| <b>ESTADO DEL TIEMPO</b>   |  |           |    |
| Clima soleado durante toda la jornada.   |  |           |    |
|  |  |           |    |
| <b>HORARIO DE TRABAJO</b>  |  |           |    |
| 7:00 am a 5:00 pm  |  |           |    |
|  |  |           |    |
|  |  |           |    |
|  |  |           |    |
| RESPONSABLE:   | <i>Andrés F. Sánchez</i>                   |           |    |





|   |   |                      |    |
|---|---|----------------------|----|
| BITACORA DE OBRA  |   | PAGINA No            | 25 |
| CONTRATO No :   | 0215 DE 2020  |                      |    |
| OBJETO:   | OBJETO: REPARACIONES VARIAS DE PUNTOS CRITICOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS.  |                      |    |
|   | OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA   |                      |    |
| FECHA:  | jueves, 29 de octubre de 2020   |                      |    |
| <b>PERSONAL EN OBRA</b>   |   |                      |    |
| 1 MAESTRO DE OBRA   |   | 1 PROFESIONAL SSST   |    |
| 8 AYUDANTES   |   | 1 TRABAJADORA SOCIAL |    |
| 1 OFICIAL   |   |                      |    |
| <b>EQUIPO EN OBRA</b>   |   |                      |    |
| 1 CONCRETADORA  | HERRAMIENTA MENOR:  |                      |    |
| 1 PULIDORA  | 9 PALAS   |                      |    |
| 1 CORTADORA   | 6 PICAS   |                      |    |
| 1 RANA  | 2 PALINES   |                      |    |
| 1 CANGURO   | 4 BARRAS 18 LB  |                      |    |
| 1 MARTILLO DEMOLEDOR  | 1 ALMADANA  |                      |    |
| <b>ACTIVIDADES EN OBRA</b>  |   |                      |    |
| Instersección Carrera 5 con Calle 11 - Reposición redes, imbornales y pavimento           |   |                      |    |
| - Se realizan actividades de aseo en el area intervenida para entrega de las actividades. |   |                      |    |
| <b>*** FIN DE OBRA ***</b>  |   |                      |    |
| <b>ESTADO DEL TIEMPO</b>  |   |                      |    |
| Clima soleado durante toda la jornada.  |   |                      |    |
| <b>HORARIO DE TRABAJO</b>   |   |                      |    |
| 7:00 am a 4:00 pm   |   |                      |    |
| RESPONSABLE:  |   |                      |    |

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial data and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be accessible to all relevant parties.

2. The second part of the document outlines the procedures for handling incoming payments. It is important to ensure that all payments are recorded promptly and accurately. The procedures should include verifying the amount and source of the payment, and ensuring that the funds are deposited into the correct account.

3. The third part of the document describes the process for issuing invoices. Invoices should be generated and sent to customers in a timely manner. The invoices should clearly state the amount due, the due date, and the contact information for the billing department.

4. The fourth part of the document discusses the process for reconciling bank statements. This involves comparing the bank's records of transactions with the company's internal records. Any discrepancies should be investigated and resolved promptly.

5. The fifth part of the document outlines the process for preparing financial statements. These statements provide a summary of the company's financial performance over a specific period. They are essential for management decision-making and for providing information to external stakeholders.

CONSORCIO VALENCIA RIOS

OBRA: Cambio red de acueducto en la calle 12 con carrera 6 y 7 del Municipio de Victoria, Caldas

PLANILLA No. 1

DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| No             | NOMBRE COMPLETO                   | CEDULA        | CARGO    | SALARIO BASICO | DIAS TRAB | DEVENGADO      |                | TOTAL DEVENG   | DEDUCCIONES   |               | TOTAL A PAGAR  | RECIBI CONFORME       |
|----------------|-----------------------------------|---------------|----------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|
|                |                                   |               |          |                |           | TOTAL SALARIO  | AUXILIO TRANSP |                | SALUD 4.0%    | RENTENA 4.0%  |                |                       |
| 1              | VICTOR ALEJANDRO DE VILA QUIRONES | 1.055.917.501 | AYUDANTE | 877,803        | 7.0       | 204,821        | 23,999         | 228,820        | 8,193         | 8,193         | 212,434        | ALGANDER DE VILA      |
| 2              | NESTOR ANTONIO RINCON OSPINA      | 1.036.957.275 | AYUDANTE | 877,803        | 7.0       | 204,821        | 23,999         | 228,820        | 8,193         | 8,193         | 212,434        | NESTOR RINCON         |
| 3              | HENRY ANTONIO MARIN               | 16.160.144    | AYUDANTE | 877,803        | 7.0       | 204,821        | 23,999         | 228,820        | 8,193         | 8,193         | 212,434        | HENRY MARIN           |
| 4              | HUBER DANIEY FERNANDEZ BLANDON    | 1.061.047.113 | AYUDANTE | 877,803        | 0.0       | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              | HUBER FERNANDEZ       |
| 5              | VICTOR HUGO FERNANDEZ BLANDON     | 1.061.047.113 | AYUDANTE | 877,803        | 0.0       | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              | VICTOR HUGO FERNANDEZ |
| 6              | LUISA PAOLA CRUZ MARTINEZ         | 1.061.047.380 | S/O      | 1.500,000      | 0.0       | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              | LUISA PAOLA CRUZ      |
| <b>TOTALES</b> |                                   |               |          |                |           | <b>819,284</b> | <b>95,996</b>  | <b>915,280</b> | <b>32,772</b> | <b>32,772</b> | <b>882,508</b> | <b>882,508</b>        |

NETO PAGADO: \$ 849,736

11

12

The following information was obtained from the records of the  
 Department of Health, State of New York, for the period  
 from 1940 to 1942, inclusive, and is being furnished to you  
 for your information.

State of New York  
 Department of Health

C

C