

	F-GC-30 Versión 3 Julio 2018	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS	

# CONTRATO Y AÑO	0205/2018	Acta N.º	1 y Final	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	67.951.887
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	ROBERTO SALAZAR Y ASOCIADOS S.A.			3. VALOR TOTAL (1+2)	67.951.887
NIT O CC:	816003968-8			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00122 DEL 01 DE ENERO DE 2019 RUBRO 230101030501			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	67.951.887
RP (#, rubro y fecha)	RP # 000094 DEL 01 ENERO DE 2019 RUBRO 230101030501			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS CON DESTINO A LA REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 10 Y 12 AVENIDA EL CIPRES MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
------------------	---------	----------------------------------	--

PAQUETE 1 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN SUMINISTROS	
1- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
2- Certificación recibo de bienes. Formato F-GF-19	X
3- Distribución por centro de costos - cantidades. Formato F-GF-33.	X

Nota: Se debe presentar los tres paquetes con la información establecida en la presente lista de chequeo a la Sección Suministros, quien expide el informe de recibo de almacén (IRA) y devuelve los paquetes 2 y 3 al Supervisor correspondiente.

Andrés Mauricio Chovera González
NOMBRE DE QUIEN RECIBE


FIRMA

PAQUETE 2 - DOCUMENTO VERIFICADOS - SECRETARIA GENERAL		# FOLIOS
1- Acta parcial o final del contrato.	X	
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X	
3- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
4- Informe del Supervisor.	X	
5- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-17 (Solo aplica para el acta final)	X	
6- Informe de recibo de almacén (IRA).	X	
7- Certificado de calidad del producto.	X	
8- Trazabilidad de la tubería (Aportado por el Proveedor de acuerdo con lo estipulado en el numeral 2.5.2 del Análisis de Conveniencia y Oportunidad)	X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Juan Camilo A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE


Juan 19/02/19.
FIRMA

PAQUETE 3 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN TESORERÍA		✓
1- Acta parcial o final del contrato		X
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado) - (Original)		X
3- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-17 (Solo aplica para el acta final).		X
4- Copia del Registro Presupuestal.		X
5- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X
6- Certificado cuenta bancaria del contratista (Aplica para el acta 1 o por cambio de cuenta a solicitud del proveedor)		X
7- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32.		X

Fecha de presentación 05 de Febrero de 2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
JULIO ARTURO QUIÑONEZ PEREZ	ADMINISTRADOR	
NOMBRE	CARGO	
FIRMA		

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
07303268167	BANCOLOMBIA	CORRIENTE
CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA



ACTA No. 1 Y FINAL

CONTRATO Nro. 0205 DE 2018

CONTRATISTA ROBERTO SALAZAR Y ASOCIADOS S.A.
N.I.T. 816.003.968-8

REPRESENTANTE LEGAL ANA EMILCE PALACIO CORREA
C.C. 42.050.174 DE PEREIRA

OBJETO SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS
CON DESTINO A LA REPOSICION DE REDES
DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 6
ENTRE CARRERAS 10 Y 12 AVENIDA EL
CIPRES MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS

VALOR TOTAL \$ 67.951.887 INCLUIDO IVA


PLAZO: MAXIMO HASTA 30 DE ENERO DE 2019, LA
TUBERIA SE RECIBIRA LA PRIMERA SEMANA
DE ENERO DE 2019

RECURSOS PROPIOS

En el municipio de Riosucio Caldas a los 03 días del mes de enero de 2019 se reunieron JULIO ARTURO QUIÑONEZ PEREZ Administrador de EmpoCaldas Seccional Riosucio y ANA EMILCE PALACIO CORREA en representación legal del contratista ROBERTO SALAZAR Y ASOCIADOS S.A. con el fin de suscribir el Acta de Pago No. 1 y Final del contrato en mención.

ITEM	DETALLE	CANTIDAD
1	TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE 27" X 6,5 MTS	198 MTS
2	TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE 6" X 6,00 MTS	762 MTS
3	ADHESIVO 1/4	36 UND
4	SILLAS YEE 27X6"	24 UND

Se firma a los 03 días del mes de enero 2019,


JULIO ARTURO QUIÑONEZ PEREZ
Administrador Seccional Riosucio
Supervisor


ROBERTO SALAZAR Y ASOCIADOS S.A.
NIT. 816.003.968-8
Contratista
ANA EMILCE PALACIO CORREA
Representante Legal

NELLY DEL ROCIO RIVERA ZULUAGA
CONTADORA PUBLICA TITULADA


CERTIFICO

Que la empresa **ROBERTO SALAZAR Y ASOCIADOS S.A.**, identificada con el Nit #
816.003.968-8, a la fecha se encuentra a paz y salvo por todo concepto en el pago de
APORTES PARAFISCALES, SALUD, PENSION Y ARP.

Que a Enero 29 de 2019 ha pagado oportunamente los aportes parafiscales, de salud,
pensión y ARL.

La presente constancia se expide dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de
la Ley 789/2002.

Para constancia se firma en Pereira el 29 de Enero de 2019


NELLY DEL ROCIO RIVERA Z
REVISORA FISCAL
T.P. # 13364T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8540A888707669F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **NELLY DEL ROCIO RIVERA ZULUAGA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 41894793 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 13364-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Febrero de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
 TARJETA PROFESIONAL
 DE CONTADOR PÚBLICO**




 NELY DEL ROSARIO
 RIVERA TELLO
 C.C. 2165 633
 RESOLUCIÓN MINISTERIAL 194357 - FECS 9 - V - 85
 UNIFORMADO 25/01/80


 Presidente


 FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
 CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Educación Nacional / Junta Central de
 Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 41 894 793

RIVERA ZULUAGA

APELLIDOS

NELLY DEL ROCIO

NOMBRES

Nelly del Rocio Rivera Zuluaga

TEMA

PARA ROBERTO SALAZAR ASOCIADOS S.A.



FECHA DE NACIMIENTO 09-AGO-1961

ARMENIA
(QUINDIO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.57

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

SEXO


17-SEP-1979 ARMENIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariad Sanchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIAD SANCHEZ TORRES

DICE DERECHO



A-2400100-D0113781-F-0041894793-20081028

0004948881A-1

4600007219

PARA ROBERTO SALAZAR ASOCIADOS S.A.

ROBERTO SALAZAR Y ASOCIADOS S.A.
 CARRERA 7 No 38-04 PEREIRA
 PBX: 3267679 3267658 3361684 FAX 3292268
 CEL: 312 258 4067
 CERTIFICACION ISO 9001 -2000

NIT: 816.003.968-8

FACTURA DE VENTA No. RS 173936

gerencia@robertosalazaryasociadossa.com

- IVA REGIMEN COMUN
- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
- RETENEDOR DE IVA AL REGIMEN SIMPLIFICADO
- RESOLUCION DE FACTURACION No18762010159360 DE FECHA 2018/09/10 HAB
- LITADA DESDE EL No.RS 169990 HASTA EL RS 200000
- AUTORRETENEDORES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
- ACTIVIDAD ICA PEREIRA 208 TARIFA 4,0 POR MIL

SEÑORES :EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPICALDAS S.A ENIT: 890,803,239-9 FECHA FACTURA :2019/02/12 CC:0000
 DIRECCION:CRA 23 75-82 MILAN REMISION : VEN:0002
 CIUDAD :MANIZALES TEL:00008867080 00008700640 FECHA VENCIMIENTO:2019/03/12

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/R UNITARIO	% DSTO	% IVA	V/R IVA	V/R TOTAL+IVA-DSTOS
010031000002	TUB NOVAFORT 6 -160MM	762.00	14,176.00	0.00	19	2,052,401.00	12,854,513
010031000016	TUB NOVAFORT 54 700MM 27 6.5MT	198.00	204,503.00	0.00	19	7,693,403.00	48,184,997
010032000114	ADH ACC ALC EXPO NOVAF 1/8A+1/8B=1/4GAL	36.00	42,342.00	0.00	19	289,619.00	1,813,931
010032000046	SILLA YEE ALC 27X1600MM NOVAFORT	24.00	178,517.00	0.00	19	814,038.00	5,098,446

*Mercancia
Despachada*

emision N= 4202392977 4202394734
 4202393052 4202394611
 4202394736 4202394735

Contrato # 0205

2-VENTAS CREDITO F002-173936 VENCE EL: 2019/03/12 POR: 67,951,887.00

LA FACTURA SE ASIHLA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ART.779 DEL	VALOR BRUTO	57,102,426.00
LIBRO DE COMERCIO, CON ESTA EL COMPRADOS DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS	DESCUENTO	0.00
CONDICIONES Y/O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO	FLETE	0.00
EL COMPRADOR. VENCIDO EL PLAZO DE ESTA FACTURA SE CAUSARAN INTERESES MORATORIOS A LA TASA	SUBTOTAL	57,102,426.00
DETERMINADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA	IVA	10,849,461.00
	RETEFUENTE	0.00
	RETEIVA	0.00
	NETO FACTURA	67,951,887.00

SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y U
 N MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE


EL EMISOR

ACEPTADA Y RECIBIDA (FIRMA Y SELLO) C.C:
 FECHA DE RECIBIDO

DE:

REVISO



INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

CONTRATO Nro. 0205 DE 2018

CONTRATISTA ROBERTO SALAZAR Y ASOCIADOS S.A.
N.I.T. 816.003.968-8

REPRESENTANTE LEGAL ANA EMILCE PALACIO CORREA
C.C. 42.050.174 DE PEREIRA

OBJETO SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS CON DESTINO A LA REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 10 Y 12 AVENIDA EL CIPRES MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS

VALOR TOTAL \$ 67.951.887 INCLUIDO IVA

PLAZO: MAXIMO HASTA 30 DE ENERO DE 2019, LA TUBERIA SE RECIBIRA LA PRIMERA SEMANA DE ENERO DE 2019


RECURSOS PROPIOS

En cumplimiento del contrato 0205 de 2018, cuyo objeto es SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS CON DESTINO A LA REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 10 Y 12 AVENIDA EL CIPRES MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS, el Administrador de Empocaldas Seccional Riosucio en calidad de Supervisor evidencio que dicho contrato se ha desarrollado satisfactoriamente en los términos y especificaciones del mismo, según el objeto contractual mencionado; se relaciona a continuación los siguientes elementos que ingresaron a las instalaciones de la seccional RIOSUCIO de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.:

ITEM	DETALLE	CANTIDAD
1	TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE 27" X 6,5 MTS	198 MTS
2	TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE 6" X 6,00 MTS	762 MTS
3	ADHESIVO 1/4	36 UND
4	SILLAS YEE 27X6"	24 UND

Se firma a los 03 días del mes de enero 2019.


JULIO ARTURO QUINONEZ PEREZ
Administrador Seccional Riosucio
Supervisor



INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011601**
Proveedor **ROBERTO SALAZAR & ASOCIADOS SA**
Cod. Presupuestal:

Fecha: **20190204**
Seccional
Elaborado por **DIANA CAROLINA ARITI**

SISTEMA FORTUNER DSI S.A www.dsi.com.co Tel. 9873113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1151812001718	TUBERIA PVC DE 27" ALCANTARILLADO	METRO	198.0	204503.000	48184996.860
2	1151812001656	TUBERIA PVC DE 6" ALCANTARILLADO	METRO	762.0	14176.000	12854513.280
3	7750301002087	ADHESIVO	CUART	36.0	42342.000	1813931.280
4	1151811000981	SILLA YEE DE 27X6	UNIDA	24.0	178517.000	5098445.520

TOTAL DOCUMENTO 67,951,887

OBSERVACIONES:

**CONTRATO 205/ 2018 CDP 122/2019 DE CUENTAS POR PAGAR Y RP 94/2019 DE CUENTAS POR PAGAR
SUMINISTRO SECCIONAL RIOSUCIO**

JEFE SUMINISTROS

DUÑO DEL PROCESO

CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores: ROBERTO SALAZAR Y ASOCIADOS SA

Producto: TB ALC NOVAFORT S8 160MM(6) 6M

Trazabilidad: 3181216041

Fecha: 02.01.2019

Nro: 14-19

Norma de referencia: NTC 3722-3 TUBOS Y ACCESORIOS DE PARED ESTRUCTURAL PARA SISTEMAS DE DRENAJE SUBTERRÁNEO Y ALCANTARILLADO. ESPECIFICACIONES PARA PVC RÍGIDO

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	UM	REQUISITO		RESULTADOS
		MÍNIMO	MÁXIMO	
DIMENSIONES				
Diámetro Exterior Promedio	mm	159.10	160.50	159.49
Diámetro Interior Promedio	mm	135.00	147.05	146.44
Espesor de Pared Interno -P	mm	1.00	6.00	1.44
ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS				
Flexibilidad del anillo		Min:30% (carga creciente) y sin grietas.		CUMPLE
HERMETICIDAD DE LA UNIÓN				
Presión Hidrost. Angular (0.3 bar)		Soporta(0.3bar) sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Sin Deflex(0.05bar)		Soporta(0.05bar)sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Sin Deflex (0.5bar)		Soporta(0.5bar)sin presentar filtración		CUMPLE
Presión (-) con deflexión (0.3 bar)		Soporta(0.3bar) sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Con Defl (0.05 bar)		Soporta(0.05bar)sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Con Deflex (0.5bar)		Soporta(0.5bar)sin presentar filtración		CUMPLE
INSPECCIÓN VISUAL				
Homogeneidad de Superficie		HOMOGENEA		CUMPLE
Grietas, Poros, Inclusiones		AUSENCIA		CUMPLE
Color		HOMOGENEO		CUMPLE

CONTROL DE CALIDAD

Este certificado no requiere una firma original por ser un documento electrónico.

CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores: ROBERTO SALAZAR Y ASOCIADOS SA
 Producto: TB ALC NOVAFORT S4 PLUS 670MM(27) 6.5M
 Trazabilidad: 3181210011

Fecha: 02.01.2019
 Nro: 13-19

Norma de referencia: NTC 5055 TUBOS Y ACCESORIOS DE POLI(CLORURO DE VINILO)(PVC) PERFILADOS PARA USO EN ALCANTARILLADO POR GRAVEDAD, CONTROLADOS POR EL DIÁMETRO INTERNO.

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	UM	REQUISITO		RESULTADOS
		MÍNIMO	MÁXIMO	
DIMENSIONES				
Diámetro Interior Promedio	mm	669.80	675.11	671.93
Espesor de Pared Interno -P	mm	1.78	7.00	2.71
ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS				
Deflexión del tubo 30%		PtoMax.Carga,menor o igual a 30% (Defx)		CUMPLE
Calidad de adherencia		No debe evidenciar separación de paredes		CUMPLE
HERMETICIDAD DE LA UNIÓN				
Prueba vacío 22In Hg 10 min 5.0%(Deflx)		No debe presentar señal de fuga		CUMPLE
Prueba Presión Int. 10.8psi 10 min		No debe presentar señal de fuga o goteo.		CUMPLE
Prueba de vacío 22In Hg 10 min		No debe presentar señal de fuga		CUMPLE
Prueba Pres.Int.10,8psi 10min5.0%(DEFLX)		No debe presentar señal de fuga o goteo.		CUMPLE
INSPECCIÓN VISUAL				
Homogeneidad de Superficie		HOMOGENEA		CUMPLE
Grietas, Poros, Inclusiones		AUSENCIA		CUMPLE
Color		HOMOGENEO		CUMPLE

CONTROL DE CALIDAD

Este certificado no requiere una firma original por ser un documento electrónico.

 F-GC-17 Versión 3 Mayo 2013		EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para suministros)	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	ROBERTO SALAZAR & ASOCIADOS SA	DIRECCIÓN:	CRA 7 NRO 38-04
NIT O CEDULA.	816003968	FECHA DE CALIFICACIÓN	2019-02-15
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:	0205	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR		CALIFICACIÓN
CALIDAD DEL PRODUCTO SUMINISTRADO	Resultado en los ensayos.		3
	Entrega oportuna de los certificados de calidad exigidos		3
	Entrega de lo pactado en la compra sin devoluciones.		3
	Entrega de la cantidad pactada.		3
	Respuesta ante solicitud de garantía de producto.		3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.		3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.		3
	Cumplimiento del plazo establecido.		3
MANEJO DEL CONTRATO	Entrega del producto en el sitio pactado.		3
	Respuesta ante solicitudes del interventor.		3
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad del producto suministro	50%	3	1.5
Cumplimiento de Plazos	25%	3	0.75
Manejo del Contrato	25%	3	0.75
EVALUADOR: (JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O INTERVENTOR DEL CONTRATO)			
NOMBRE:	JULIO ARTURO QUINONEZ		
CARGO:	Administrador Riesgo		
FIRMA:			