

# CONTRATO Y AÑO	0216 DE SEPTIEMBRE 24 DE 2020	Acta N°	No. 01 PARCIAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	212.655.452
				2. VALOR ADICION	0
CONTRATISTA	CONSORCIO CS EMPOCALDAS			3. VALOR TOTAL (1+2)	212.655.452
NIT O CC:	901.413.896-3			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00726 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	154.167.791
RP (#, rubro y fecha)	000780 DE SEPTIEMBRE 25 DE 2020			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	58.487.661
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION INTERCEPTORES - COLECTORES PSMV FILADELFIA, CALDAS.-				
TIPO DE RECURSOS	CONVENIO 225 DE 2020- CORPOCALDAS.-	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			

DOCUMENTO VERIFICADOS		#	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.		N/A	
3- Pagos al FIC		X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X	
5- Informe de actividades o Bitácora.		X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.		X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		X	
8- Ensayos de densidad.		N/A	
9- Diseño de Mezclas.		N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.		N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)		X	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51		N/A	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)		N/A	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)		X	
15- Acta parcial o final del contrato.		X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.


Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

SUSO ANTONIO MEZ O. \_\_\_\_\_  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

 \_\_\_\_\_  
 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		#	# FOLIOS
Factura original o Documento equivalente		X	
Acta parcial o final del contrato.		X	
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		X	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		X	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)		X	
Copia del registro presupuestal		X	

Fecha de presentación \_\_\_\_\_

DATOS DEL SUPERVISOR		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
7271007056	Cta corriente	Scotiabank
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

patricia J.A.

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO CS EMPOCALDAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901413896	D.V.	3	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 22 22 26 OF 609	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	INGELUIS63@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	8722556
FAX	8722556	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador
REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10261629	PRIMER APELLIDO	CARVAJAL	SEGUNDO APELLIDO	ZULUAGA
PRIMER NOMBRE	LUIS	SEGUNDO NOMBRE	ALBERTO		
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN					
Año: 2020	Mes: 10	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
		Año: 2020	Mes: 11	Único	
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
12	\$3.903.369		19216958		

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario	
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico	
CC-75101751	01	No	No	No	17	272	FIJO	ARIAS CASTAÑEDA FABIAN		\$1.200.000	
CC-16074747	01	No	No	No	17	272	FIJO	CARVAJAL AMARILES JOHAN CAMILO		\$2.000.000	
CC-1005770628	01	No	No	No	17	272	FIJO	CAVIEDES SOSA JOHN ANDERSON		\$877.803	
CC-1057306100	01	No	No	No	17	272	FIJO	CHICA VASQUEZ ANDRES FERNANDO		\$877.803	
CC-7331176	01	No	No	No	17	272	FIJO	GARCIA MARIN PEDRO NEL		\$877.803	
CC-1039624979	01	No	No	No	17	272	FIJO	GIRALDO MIRANDA JAIVER ALONSO		\$877.803	
CC-1057306294	01	No	No	No	17	272	FIJO	GUTIERREZ VELASQUEZ CRISTIAN CAMILLO		\$877.803	
CC-16055195	01	No	No	No	17	272	FIJO	LONDOÑO GALEGO JAVIER		\$1.200.000	
CC-75064427	01	No	No	No	17	272	FIJO	OROZCO MARULANDA JHON JAMES		\$2.500.000	
CC-1001809272	01	No	No	No	17	272	FIJO	OSORIO RUA ANDRES FELIPE		\$877.803	
CC-1121818673	01	No	No	No	17	272	FIJO	OSSA LUIS OCTAVIO		\$1.200.000	
CC-1006917299	01	No	No	No	17	272	FIJO	URLIANA SUAREZ ELOGIO NOE		\$1.200.000	

NOVEDADES																				
Identificación	I N G	R E T	T D E	T A D E	T A D E	T V S	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	Fecha L M A	Fecha L M A	Fecha L M A	Fecha L M A	Fecha L M A	Fecha L M A	Fecha L M A	Fecha L M A	Fecha L M A	Fecha L M A	Fecha L M A	Fecha L M A
CC - 75101751	X						2020-10-20													
CC - 16074747	X						2020-10-20													
CC - 1005770628	X						2020-10-27													
CC - 1057306100	X						2020-10-20													
CC - 7331176	X						2020-10-20													
CC - 1039624979	X						2020-10-27													
CC - 1057306294	X						2020-10-21													
CC - 16055195	X						2020-10-20													
CC - 75064427	X						2020-10-20													
CC - 1001809272	X						2020-10-26													
CC - 1121818673	X						2020-10-27													
CC - 1006917299	X						2020-10-27													

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES										
Identificación	AFF	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol Substanci	Fondo Vlr no ret
CC - 75101751	PORVENIR	11	\$440.000	0.1600000	\$70.400	\$0	\$0	\$70.400	\$0	\$0



SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 16074747	PORVENIR	11	\$733.334	0.1600000	\$117.400	\$0	\$0	\$117.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1005770628	COFONDOS	4	\$117.041	0.1600000	\$18.800	\$0	\$0	\$18.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1057306100	PORVENIR	11	\$321.862	0.1600000	\$51.500	\$0	\$0	\$51.500	\$0	\$0	\$0
CC - 7331176	PORVENIR	11	\$321.862	0.1600000	\$51.500	\$0	\$0	\$51.500	\$0	\$0	\$0
CC - 1039624979	PORVENIR	4	\$117.041	0.1600000	\$18.800	\$0	\$0	\$18.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1057306294	PORVENIR	1	\$29.261	0.1600000	\$4.700	\$0	\$0	\$4.700	\$0	\$0	\$0
CC - 16055195	PORVENIR	11	\$440.000	0.1600000	\$70.400	\$0	\$0	\$70.400	\$0	\$0	\$0
CC - 75064427	COLPENSIONES	11	\$916.667	0.1600000	\$146.700	\$0	\$0	\$146.700	\$0	\$0	\$0
CC - 1001809272	PROTECCION	5	\$146.301	0.1600000	\$23.500	\$0	\$0	\$23.500	\$0	\$0	\$0
CC - 1121818673	PORVENIR	4	\$160.000	0.1600000	\$25.600	\$0	\$0	\$25.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1006917299	PORVENIR	4	\$160.000	0.1600000	\$25.600	\$0	\$0	\$25.600	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 75101751	SALUD TOTAL	11	\$440.000	0.1250000	\$55.000	\$0	0	\$0	0	\$0	11	\$440.000	1	0.0696000	\$20.700
CC - 16074747	SALUD TOTAL	11	\$733.334	0.1250000	\$91.700	\$0	0	\$0	0	\$0	11	\$733.334	1	0.0696000	\$51.100
CC - 1005770628	MEDIMAS EPS	4	\$117.041	0.1250000	\$14.700	\$0	0	\$0	0	\$0	4	\$117.041	1	0.0696000	\$8.200
CC - 1057306100	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	11	\$321.862	0.1250000	\$40.300	\$0	0	\$0	0	\$0	11	\$321.862	1	0.0696000	\$22.500
CC - 7331176	NEUA E.P.S. S.A.	11	\$321.862	0.1250000	\$40.300	\$0	0	\$0	0	\$0	11	\$321.862	1	0.0696000	\$22.500
CC - 1039624979	SAVIA SALUD	4	\$117.041	0.1250000	\$14.700	\$0	0	\$0	0	\$0	4	\$117.041	1	0.0696000	\$8.200
CC - 1057306294	EPS-S COOSALUD	1	\$29.261	0.1250000	\$3.700	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$29.261	1	0.0696000	\$2.100
CC - 16055195	SALUD TOTAL	11	\$440.000	0.1250000	\$55.000	\$0	0	\$0	0	\$0	11	\$440.000	1	0.0696000	\$30.700
CC - 75064427	SALUD TOTAL	11	\$916.667	0.1250000	\$114.600	\$0	0	\$0	0	\$0	11	\$916.667	1	0.0696000	\$63.900
CC - 1001809272	NEUA E.P.S. S.A.	5	\$146.301	0.1250000	\$18.300	\$0	0	\$0	0	\$0	5	\$146.301	1	0.0696000	\$10.200
CC - 1121818673	MEDIMAS EPS	4	\$160.000	0.1250000	\$20.000	\$0	0	\$0	0	\$0	4	\$160.000	1	0.0696000	\$11.200
CC - 1006917299	EPS-S ANAS WAYU E P S	4	\$160.000	0.1250000	\$20.000	\$0	0	\$0	0	\$0	4	\$160.000	1	0.0696000	\$11.200

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-75101751	CCF DE CALDAS	11	\$440.000	0.0400000	\$17.600	0.0200000	\$8.800	0.0300000	\$13.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-16074747	CCF DE CALDAS	11	\$733.334	0.0400000	\$29.400	0.0200000	\$14.700	0.0300000	\$22.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1005770628	CCF DE CALDAS	4	\$117.041	0.0400000	\$4.700	0.0200000	\$2.400	0.0300000	\$3.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1057306100	CCF DE CALDAS	11	\$321.862	0.0400000	\$12.900	0.0200000	\$6.500	0.0300000	\$9.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-7331176	CCF DE CALDAS	11	\$321.862	0.0400000	\$12.900	0.0200000	\$6.500	0.0300000	\$9.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1039624979	CCF DE CALDAS	4	\$117.041	0.0400000	\$4.700	0.0200000	\$2.400	0.0300000	\$3.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1057306294	CCF DE CALDAS	1	\$29.261	0.0400000	\$1.200	0.0200000	\$600	0.0300000	\$900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-16055195	CCF DE CALDAS	11	\$440.000	0.0400000	\$17.600	0.0200000	\$8.800	0.0300000	\$13.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-75064427	CCF DE CALDAS	11	\$916.667	0.0400000	\$36.700	0.0200000	\$18.400	0.0300000	\$27.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1001809272	CCF DE CALDAS	5	\$146.301	0.0400000	\$5.900	0.0200000	\$3.000	0.0300000	\$4.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1121818673	CCF DE CALDAS	4	\$160.000	0.0400000	\$6.400	0.0200000	\$3.200	0.0300000	\$4.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1006917299	CCF DE CALDAS	4	\$160.000	0.0400000	\$6.400	0.0200000	\$3.200	0.0300000	\$4.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2020 - 10

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR FONDO PENSIÓN SOL	VLR FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	TOTAL PAGAR FONDO DE SOL	TOTAL PAGAR SALUD
PORVENIRE	9	\$435.900	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$435.900	\$0	\$0
COLPENSIONES	1	\$146.700	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$146.700	\$0	\$0
COLFONDOS	1	\$18.800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$18.800	\$0	\$0
PROFECCION	1	\$23.500	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$23.500	\$0	\$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT. DESC LMA	VLR AUT. IGE	VLR NETO APORTES DE COT	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT OBL	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT OBL	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR FONDO DE SOL	TOTAL PAGAR SALUD
EPS-S COOSALUD	1	\$3.700	\$0	\$0	\$3.700	\$0	\$0	\$3.700	\$3.700	0	\$0	\$0	\$3.700	\$3.700	\$0	\$0
MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	1	\$40.300	\$0	\$0	\$40.300	\$0	\$0	\$40.300	\$40.300	0	\$0	\$0	\$40.300	\$40.300	\$0	\$0
SAVIA SALUD	1	\$14.700	\$0	\$0	\$14.700	\$0	\$0	\$14.700	\$14.700	0	\$0	\$0	\$14.700	\$14.700	\$0	\$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT APORTES COT	SUBTOT AL APORTE COT	SUBTOT AL APORTE S COT	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIA OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	4	\$316.30	\$0	0	\$0	0	\$0	\$316.30	0	\$0	\$0	\$316.30	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$316.30	\$0	\$0	\$316.30
NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$58.60	\$0	0	\$0	0	\$0	\$58.60	0	\$0	\$0	\$58.60	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$58.60	\$0	\$0	\$58.60
EPS-S ANAS WAYTU E P S	1	\$20.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$20.00	0	\$0	\$0	\$20.00	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$20.00	\$0	\$0	\$20.00
MEDIMAS EPS	2	\$34.70	\$0	0	\$0	0	\$0	\$34.70	0	\$0	\$0	\$34.70	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$34.70	\$0	\$0	\$34.70

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES A COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ INICIA OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	12	\$272.500	0	\$0	\$0	\$272.500	0	\$0	\$272.500	0	\$0	\$0	\$272.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	12	\$156.400	0	\$0	\$156.400
SENA	12	\$78.500	0	\$0	\$78.500
ICBF	12	\$117.600	0	\$0	\$117.600
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	7	\$488.300
PENSIONES	4	\$624.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$272.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$156.400
SENA	1	\$78.500

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	TOTAL A PAGAR	VALOR
ICBF	1		\$117.600
ESAP	1		\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1		\$0
GRAN TOTAL	1		\$1.738.200

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO CS EMPOCALDAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901413896	D.V.	3	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 22 22 26 OF 609	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	INGELUIS63@HOTMA IL.COM	TELÉFONO	8722556
FAX	8722556	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	CARVAJAL	SEGUNDO APELLIDO
10261629	LUIS	ALBERTO	ZULUAGA

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2020	Mes: 11	Año: 2020	Mes: 12	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
15		\$14.832.023		19404200







SISTEMA GENERAL DE SALUD													SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días a Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días a Cot	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl	
CC - 1057306100	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	30	\$877.803	0.1250000	\$109.800	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	30	\$877.803	1	0.0696000	\$61.100	
CC - 7331176	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$877.803	0.1250000	\$109.800	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	30	\$877.803	1	0.0696000	\$61.100	
CC - 1039624979	SAVIA SALUD	27	\$790.023	0.1250000	\$98.800	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	27	\$790.023	1	0.0696000	\$55.000	
CC - 16055195	SALUD TOTAL	30	\$1.200.000	0.1250000	\$150.000	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	30	\$1.200.000	1	0.0696000	\$83.600	
CC - 1057304172	NUEVA E.P.S. S.A.	24	\$702.243	0.1250000	\$87.800	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	24	\$702.243	1	0.0696000	\$48.900	
CC - 75064427	SALUD TOTAL	30	\$2.500.000	0.1250000	\$312.500	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	30	\$2.500.000	1	0.0696000	\$174.000	
CC - 1001809272	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$877.803	0.1250000	\$109.800	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	30	\$877.803	1	0.0696000	\$61.100	
CC - 1121818673	MEDIMAS EPS	30	\$1.200.000	0.1250000	\$150.000	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	30	\$1.200.000	1	0.0696000	\$83.600	
CC - 1002619282	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	27	\$790.023	0.1250000	\$98.800	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	27	\$790.023	1	0.0696000	\$55.000	
CC - 1006917299	NUEVA E.P.S. S.A.	22	\$880.000	0.1250000	\$110.000	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	22	\$880.000	1	0.0696000	\$61.300	

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días a Cot	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-93380181	CCF DE CALDAS	1	\$29.261	0.0400000	\$1.200	0.0200000	\$600	0.0300000	\$900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-10280043	CCF DE CALDAS	1	\$29.261	0.0400000	\$1.200	0.0200000	\$600	0.0300000	\$900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-75101751	CCF DE CALDAS	30	\$1.200.000	0.0400000	\$48.000	0.0200000	\$24.000	0.0300000	\$36.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-16074747	CCF DE CALDAS	30	\$2.000.000	0.0400000	\$80.000	0.0200000	\$40.000	0.0300000	\$60.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1005770628	CCF DE CALDAS	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	0.0200000	\$17.600	0.0300000	\$26.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1057306100	CCF DE CALDAS	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	0.0200000	\$17.600	0.0300000	\$26.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-7331176	CCF DE CALDAS	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	0.0200000	\$17.600	0.0300000	\$26.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1039624979	CCF DE CALDAS	27	\$790.023	0.0400000	\$31.700	0.0200000	\$15.900	0.0300000	\$23.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-16055195	CCF DE CALDAS	30	\$1.200.000	0.0400000	\$48.000	0.0200000	\$24.000	0.0300000	\$36.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1057304172	CCF DE CALDAS	24	\$702.243	0.0400000	\$28.100	0.0200000	\$14.100	0.0300000	\$21.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARARISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SEMA	Aporte SEMA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-75064427	CCF DE CALDAS	30	\$2.500.000	0.04000000	\$100.000	0.02000000	\$50.000	0.03000000	\$75.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-1001809272	CCF DE CALDAS	30	\$877.803	0.04000000	\$35.200	0.02000000	\$17.600	0.03000000	\$26.400	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-1121818673	CCF DE CALDAS	30	\$1.200.000	0.04000000	\$48.000	0.02000000	\$24.000	0.03000000	\$36.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-1002619282	CCF DE CALDAS	27	\$790.023	0.04000000	\$31.700	0.02000000	\$15.900	0.03000000	\$23.800	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-1006917299	CCF DE CALDAS	22	\$880.000	0.04000000	\$35.200	0.02000000	\$17.600	0.03000000	\$26.400	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2020 - 11

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSION POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSION SOL	VLR APORTE FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR		
FORVENIE	8	\$1.444.300	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.444.300		
PROTECCION	1	\$140.500	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$140.500		
COLPENSIONES	2	\$404.700	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$404.700		
COLFONDOS	4	\$384.100	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$384.100		

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA														
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT. IGE	VLR NETO APORTES DE COT	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT OBL	DÍAS MORA	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT	RADICACION AUTOLINI	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR	TOTAL PAGAR COT OBL	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SAVIA SALUD	1	\$98.800	\$0	\$98.800	\$0	\$0	0	\$98.800	\$0	0	\$0	\$98.800	\$0	\$98.800
MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	2	\$208.600	\$0	\$208.600	\$0	\$0	0	\$208.600	\$0	0	\$0	\$208.600	\$0	\$208.600
SALUD TOTAL	5	\$866.200	\$0	\$866.200	\$0	\$0	0	\$866.200	\$0	0	\$0	\$866.200	\$0	\$866.200
MEDIMAS EPS	2	\$259.800	\$0	\$259.800	\$0	\$0	0	\$259.800	\$0	0	\$0	\$259.800	\$0	\$259.800
NUOVA E.P.S. S.A.	5	\$421.100	\$0	\$421.100	\$0	\$0	0	\$421.100	\$0	0	\$0	\$421.100	\$0	\$421.100



TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLÍQUIDACION INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	15	\$1.032.800	0	\$0	\$0	\$1.032.800	0	\$0	\$1.032.800	0	\$0	\$0	\$1.032.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	15	\$593.900	0	\$0	\$593.900
SENA	15	\$297.100	0	\$0	\$297.100
ICBF	15	\$445.500	0	\$0	\$445.500
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	\$1.854.500
PENSIONES	4	\$2.373.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$1.032.800
CAJAS DE COMPENSACION	1	\$593.900
SENA	1	\$297.100
ICBF	1	\$445.500
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$6.597.400





TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	SUBTOT APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT	RADICACIÓN AUTOLIQ O ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	1	\$109.800	\$0	0	\$0	0	\$0	\$109.800	0	\$0	\$109.800	\$0	0	\$0	\$0	\$109.800	\$0	\$0	\$109.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ O ANTERIOR COT OBL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SINARP	0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0

TOTAL APORTES PARA FISCALIALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	\$0	0	\$0	\$0
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MIREDU	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
SALUD	\$109.800
PENSIONES	\$140.500
RIESGOS PROFESIONALES	\$0
CAJAS DE COMPENSACIÓN	\$0
SENA	\$0
ICBF	\$0
ESAP	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	\$0
GRAN TOTAL	\$250.300



DATOS DEL APORTANTE			
RAZÓN SOCIAL	LUIS ALBERTO CARVAJAL ZULUAGA	TIPO DE PERSONA	Natural
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10261629	D.V.	0
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 22 NO 22 26 OF 609	DEPARTAMENTO	CALDAS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4530	CORREO ELECTRÓNICO	ingeluis63@hotmail.com
FAX	8722556	SUCURSAL	01
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA
			TELÉFONO 8722556
			NOMBRE SUCURSAL INDEPENDIENTE
			TIPO DE DOCUMENTO Independiente
			TIPO DE APORTANTE MANIZALES
			MUNICIPIO
			TIPO DE APORTANTE TELÉFONO 8722556
			NOMBRE SUCURSAL INDEPENDIENTE
			Tipo de aportante Independiente
REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE	
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN			
Año: 2020	Mes: 10	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	
Nro. DE TRABAJADORES		Año: 2020	Mes: 10
		FORMA DE PRESENTACIÓN Sucursal	
		Nro. DE RADICACIÓN	
		19165287	
		Vir. TOTAL NÓMINA \$0	



TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES COT	DÍAS MORA	VLR INTERSES UPC OBL	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES S COT	RADICACIÓN AUTOLIQ O ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	1	\$109.800	\$0	0	\$0	0	\$0	\$109.800	0	\$0	\$109.800	\$0	0	\$0	\$0	\$109.800	\$0	\$0	\$109.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM APT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ O ANTERIOR OBL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SINARP	0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERSES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	\$0	0	\$0	\$0
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
SALUD	\$109.800
PENSIONES	\$140.500
RIESGOS PROFESIONALES	\$0
CAJAS DE COMPENSACIÓN	\$0
SENA	\$0
ICBF	\$0
ESAP	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	\$0
GRAN TOTAL	\$250.300



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

<b>INFORMACIÓN GENERAL</b> NOMBRE DE EMPRESA: <b>COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS</b> NIT: <b>779322729</b> NIT DE EMPRESA: <b>779322729</b> NOMBRE DE EMPRESA: <b>COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS</b> NOMBRE DE EMPRESA: <b>COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS</b> NIT: <b>779322729</b> NIT DE EMPRESA: <b>779322729</b>		<b>BASE DE DATOS DEL APORTANTE</b> EMPRESA DE ORIGIN: <b>COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS</b> NIT: <b>779322729</b> NIT DE EMPRESA: <b>779322729</b> NOMBRE DE EMPRESA: <b>COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS</b> NOMBRE DE EMPRESA: <b>COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS</b> NIT: <b>779322729</b> NIT DE EMPRESA: <b>779322729</b>	
<b>INFORMACIÓN DEL APORTANTE</b> NOMBRE DE EMPRESA: <b>COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS</b> NIT: <b>779322729</b> NIT DE EMPRESA: <b>779322729</b> NOMBRE DE EMPRESA: <b>COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS</b> NOMBRE DE EMPRESA: <b>COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS</b> NIT: <b>779322729</b> NIT DE EMPRESA: <b>779322729</b>		<b>INFORMACIÓN DEL APORTANTE</b> NOMBRE DE EMPRESA: <b>COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS</b> NIT: <b>779322729</b> NIT DE EMPRESA: <b>779322729</b> NOMBRE DE EMPRESA: <b>COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS</b> NOMBRE DE EMPRESA: <b>COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS</b> NIT: <b>779322729</b> NIT DE EMPRESA: <b>779322729</b>	

TOTAL APORTES A PERIODO		TOTAL APORTES A PERIODO		TOTAL APORTES A PERIODO	
NO. COLABORADORES	VALOR	NO. COLABORADORES	VALOR	NO. COLABORADORES	VALOR
1	\$ 1.538.400	1	\$ 1.538.400	1	\$ 1.538.400
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.538.400</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.538.400</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.538.400</b>

TOTAL APORTES A PERIODO		TOTAL APORTES A PERIODO		TOTAL APORTES A PERIODO	
NO. COLABORADORES	VALOR	NO. COLABORADORES	VALOR	NO. COLABORADORES	VALOR
1	\$ 1.538.400	1	\$ 1.538.400	1	\$ 1.538.400
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.538.400</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.538.400</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.538.400</b>

TOTAL APORTES A PERIODO		TOTAL APORTES A PERIODO		TOTAL APORTES A PERIODO	
NO. COLABORADORES	VALOR	NO. COLABORADORES	VALOR	NO. COLABORADORES	VALOR
1	\$ 1.538.400	1	\$ 1.538.400	1	\$ 1.538.400
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.538.400</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.538.400</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.538.400</b>

TOTAL APORTES A PERIODO		TOTAL APORTES A PERIODO		TOTAL APORTES A PERIODO	
NO. COLABORADORES	VALOR	NO. COLABORADORES	VALOR	NO. COLABORADORES	VALOR
1	\$ 1.538.400	1	\$ 1.538.400	1	\$ 1.538.400
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.538.400</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.538.400</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.538.400</b>

TOTAL APORTES A PERIODO		TOTAL APORTES A PERIODO		TOTAL APORTES A PERIODO	
NO. COLABORADORES	VALOR	NO. COLABORADORES	VALOR	NO. COLABORADORES	VALOR
1	\$ 1.538.400	1	\$ 1.538.400	1	\$ 1.538.400
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.538.400</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.538.400</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.538.400</b>

TOTAL \$ 1.538.400





CLIENTE

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO  
O CON CHEQUE**

Servicio Nacional de Aprendizaje  
Conocimiento para todos los Colombianos  
www.sena.edu.co NIT 89999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido  
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en  
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y  
generar un nuevo cupón

<b>TICKET</b>		
68556936		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
29	12	2020
FECHA VENCIMIENTO		
03	01	2021

**Nombre ó Razón Social:** CONSORCIO CS      **Identificación:** 901413896

**Dirección:** CALLE 22 No 22      **Teléfono:** 3146408934

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-1-2-9-7-1 Caldas		
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS.	<b>SUBTOTAL</b>	\$339,600.00
	<b>IVA</b>	
	<b>TOTAL</b> ➔	\$339,600.00

**Observaciones**  
 Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:  
 Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.  
 Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)  
 La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).  
 No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.  
 La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.  
 Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas



(415)7707012100010(8020)6831625(3900)000000339600(96)20210103

**Bancolombia**

CONVENIO No 29232

**TICKET No. 68556936**

Ciudad Manizales    201    12    20    Nit o Cédula 901413896    Teléfono 8722556

Nombre del Pagador / Cliente: **CONSORCIO CS**

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.

CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO	
	CHEQUE	
	<b>TOTAL</b>	<b>339 600</b>

AREA PARA SELLO

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034**  
**CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC**

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	901413896
Primer Nombre ó Razón Social	CONSORCIO CS EMPOCALDAS
Primer Apellido (si es Persona natural)	CONSORCIO CS EMPOCALDAS
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	3
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CALLE 22 No 22 - 26 OF 609
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3146408934
Correo electrónico	vasco007mzl@yahoo.es
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	0216
Nombre Obra	INTERCEPTORES-COLEC-FILADELFIA
Fecha Inicio Obra	01/11/2020
Fecha Terminación Obra	30/11/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	MANIZALES
Tipo FIC	7 Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	NOVIEMBRE
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$212,655,452.00
Costo Total Mano de Obra	\$14,832,000.00
Número de Trabajadores en el Periodo	15
Valor Intereses Moratorios	\$10,400.00
Aporte FIC	\$329,176.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$329,176.00
Total Pagado	\$339,576.00
Valor Total	\$339,600.00
Nro. Transacción eCollect	68556936
Fecha Proceso	29/12/2020 10:29:51 a.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO

Estado de la Transacción

CAPTURADA

[Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.](#)

**La información ha sido capturada correctamente.**



CLIENTE

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO  
O CON CHEQUE**

Servicio Nacional de Aprendizaje  
Conocimiento para todos los Colombianos  
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido  
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en  
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y  
generar un nuevo cupón

**TICKET**  
68556819


FECHA DE EXPEDICIÓN  
29 | 12 | 2020  
FECHA VENCIMIENTO  
03 | 01 | 2021

**Nombre ó Razón Social:** CONSORCIO CS      **Identificación:** 901413896  
**Dirección:** CALLE 22 No 22      **Telefono:** 3146408934

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-1-2-9-7-1 Caldas		
DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS.	<b>SUBTOTAL</b>	\$280,350.00
	<b>IVA</b>	
	<b>TOTAL</b> ➔	\$280,350.00

**Observaciones**

Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:  
Si va a cancelar con cheque esta no puede ser un cheque de remesa.  
Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)  
La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).  
No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.  
La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.  
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas.



(415)7707012100010(8020)6831621(3900)000000280350(96)20210103

**Bancolombia**

CONVENIO No 29232

TICKET No. 68556819

Ciudad Manizales    29 | 12 | 20    NIT o Cedula 901413896    Telefono 8722556  
Nombre del Pagador /Cliente: **CONSORCIO CS**

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.

CANTIDAD DE CONSIGNACION	EFECTIVO	CHEQUE	TOTAL
			<u>280.350</u>

AREA PARA SELLO

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034**

**CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC**

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	901413896
Primer Nombre ó Razón Social	CONSORCIO CS EMPOCALDAS
Primer Apellido (si es Persona natural)	CONSORCIO CS EMPOCALDAS
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	3
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CALLE 22 No 22 - 26 OF 609
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3146408934
Correo electrónico	vasco007mzl@yahoo.es
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	0216
Nombre Obra	INTERCEPTORES-COLEC-FILADELFIA
Fecha Inicio Obra	23/10/2020
Fecha Terminación Obra	31/10/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	MANIZALES
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	OCTUBRE
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$212,655,452.00
Costo Total Mano de Obra	\$3,904,000.00
Número de Trabajadores en el Periodo	12
Valor Intereses Moratorios	\$17,000.00
Aporte FIC	\$263,341.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$263,341.00
Total Pagado	\$280,341.00
Valor Total	\$280,350.00
Nro. Transacción eCollect	68556819
Fecha Proceso	29/12/2020 10:25:10 a.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO

Estado de la Transacción

CAPTURADA

[Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.](#)

**La información ha sido capturada correctamente.**

Representación Gráfica  
**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

Datos del Documento      Número de Factura: FE-1      Código Único de Factura - CUFE: 0ac20749d40df9a67b0396888073a5fc15246b6fdb039fb08e6e447433d2a094f49e5a1b09be47a3118292cc52e7a684

Fecha de Emisión      04/01/2021      Fecha de Vencimiento      04/01/2021  
 Tipo de Operación      Genérica      Prefijo      FE  
 Tipo de Negociación      Contado      Medio de Pago      Acuerdo mutuo  
 Tipo de Entrega

Datos del Emisor      Nit del Emisor: 901413896      Razón Social:      CONSORCIO CS EMPOCALDAS

Nombre Comercial      CONSORCIO CS EMPOCALDAS      Dirección      CL 22 22 26 OF 609  
 Tipo de Contribuyente      Persona Jurídica      Departamento      Caldas  
 Régimen Contable      Impuesto sobre las ventas – IVA      Correo      ingeluis63@hotmail.com  
 Actividad Económica Principal      4290      Municipio      Manizales  
 Tipo Responsabilidad      O-48      Teléfono      8722556

Datos del Adquiriente      Nit del Adquiriente: 890803239      Razón Social:      EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUDIENDO EMPLEAR LA EXPRESION ABREVIADA EMPOCAL

Tipo de Documento      NIT      Dirección      CR 23 75 82  
 Número Documento      890803239      Departamento      Caldas  
 Nombre Comercial      EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.      Municipio      Manizales  
 Tipo de Contribuyente      Persona Jurídica      Correo      cesar.mejia@empocaldas.com.co  
 Régimen Contable      Impuesto sobre las ventas – IVA      Teléfono      8867080  
 Tipo de Responsabilidad      O-48

**Detalles de Productos**

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	ICA	INC	
1	001	COSTO DIRECTO	NIU	1,00	\$ 114.240.675,00						\$ 114.240.675,00
2	002	ADMINISTRACION 24%	NIU	1,00	\$ 27.417.762,00						\$ 27.417.762,00
3	003	IMPREVISTOS 5%	NIU	1,00	\$ 5.712.034,00						\$ 5.712.034,00
4	004	UTILIDAD 5%	NIU	1,00	\$ 5.712.034,00			\$ 1.085.286,46			\$ 5.712.034,00

**Descuentos y Recargos Globales**

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto
------	------	--------	-------------	---	-------


**Datos de Referencia**

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

**Notas Finales**

PAGO FACTURA Nro 1 Y PARCIAL DEL CONTRATO 0216 DE SEPTIEMBRE 24 DE 2020 "CONSTRUCCION INTERCEPTORES - COLECTORES PSMV FILADELFIA, CALDAS"

**Datos Totales**

	MONEDA	COP
	TASA DE CAMBIO	
	Subtotal Precio Unitario (=)	\$ 153.082.505,00
	Descuentos detalle (-)	\$ 0,00
	Recargos detalle (+)	\$ 0,00
	Subtotal Base gravable (=)	\$ 5.712.034,00
	Total impuesto detalle (+)	\$ 1.085.286,46
	Total otros impuestos (+)	\$ 0,00
	Total mas impuesto (=)	\$ 154.167.791,46
	Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	\$ 154.167.791,46	

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Número de Autorización: 18764007908983      Rango Autorizado: Desde 1      Rango Autorizado: Hasta 30      Vigencia: 2021-11-23

EMPONCILLAS S.A.C.S.P.

CONTRATO # 00216 2020

CONSTRUCCION INTERCEPTORES

COLGANTES FILARCFIA ETAP I

CONTRATISTA: CONSEJO CS EMPONCILLAS

2020.

El día 14 de octubre se hizo recorrido general por el sitio de localización de la Obra a Intervenir (Sector Finca Vaticano, El Eden y San Antonio), con el fin de determinar (recomendar) la localización de Señeros de Quince y Viaducto de acuerdo a Plano.

Se hace levantamiento topográfico por parte del Topógrafo Jorge Muro y se entregan Rutas de acceso de Cameros y Pedregal Viaducto.

La visita se realiza conjuntamente personal del Contratista (Caracas) o Empleados y Supervisor de la empresa Corporales S.A./E.S.T. Abel Rojas.

Solicita por parte del Contratista la entrega de los permisos REPETITIVO de Intervención de los lotes en cuestión, a lo que se define por parte del Supervisor que ya se encuentran los permisos sobre el frente el último parcelo, antes inicio de labores. Se autoriza realizar desmonte de los áreas a intervenir.



15 octubre de 2020

Se inician labores de localización filas y Nivelos de Puntos de Fuelle (Camara) por parte del Personal del centro de trabajo.

16 octubre de 2020

Se continuan localización filas y Nivelos Camaras, Se inician labores de Desapeste Lineamientos para donde se notaron fallas. Se comienza a intervenir Solo los predios del Deseche (San Antonio) y (El Cebal).

Se solicita por parte del contratista la autorización de Intervención predio (El Vaticano), ademas se solicita la entrega del Diseño de la estructura metálica Viaducto para revisión.

17 octubre de 2020

Se continuan labores de Desapeste y localización filas y Nivelos Camaras. Se realiza visita al predio (El Vaticano) por parte de Planificia filadelfia con el fin de solicitar autorización intervención Predio en mención.

19 octubre de 2020

Se inician labores de excavación en Deseche.  
con la Bu para partir de la Supervisión Técnica  
de Empacados S.A.C.S.P. y Planación

Municipalidad de Fajardo, P.R.

Personal: 1 Jefe Dir. Obra, 1 Jefe Trabajador, 1 Helado  
Especialista 2 Ayudantes

20 octubre de 2020

Se continúan labores de excavación en Deseche,

Tramo C45. CAS, se realiza excavaciones

de acuerdo a especificaciones dadas por la

Supervisión de empacados, excavación TOTAL

100% (como arena) de esta clave de tuberías.

21 octubre de 2020

Se continúan excavaciones para instalación. Tuberías

C45. CAS. CAS. CAS. CAS. se presenta materiales

may satisfedos con personal de NAF. altas.

se inician trabajos por lo que se ordena deslaminar

en el Tramo Temporal de la C45. CAS.

se termina las medidas necesarias y se procede

a intervenir e mejorar Tubero en las condiciones de seguridad necesarias.

Personal: J.D. Jose, Ing. Roberto, M. Carlos, A. Ayubaitz.

23 octubre de 2010

Se continúan (abrirse de excavación, instalación Coma de arena, Tubero #12 y 11 reos separados con material del sitio. CAS. CA4, CA4. CAS3.

Se hace revisión diaria de elementos protección para personal y protocolo de seguridad. Tema Temporalidad y desinversión en general a Todo el personal.

24 octubre de 2010

Se continúan labores Tema CA4. CAS3 encardelano como estado. Instalación Tubero #12. Altes compensados material Sitio, empalme de Sitio intervenidos, disposición materiales procedimientos de excavaciones

Fin

26 de Octubre de 2020

Se continúan labores de excavación, llenado arena, instalación Tubero #12", llenado con compactados material del sitio, C43.C42, compactación y confinamiento de lodos compactados con Fricción en canales.

Personal: Ego D. Obre, Ego Residente, M. Obre, a gualco o Ayudante.  
Estado Clima: Lluvioso hasta tarde

27 Octubre de 2020

Se continúan actividades de compactación, llenado arena, instalación Tubero #12" llenado con compactados, compactación lodo, C41.C40, C40.C39, con Tubero Trinchero compactado y compactado

28 Octubre de 2020

Se continúan actividades de excavación, llenado arena, instalación Tubero #12", llenado con compactados, compactación lodos C39, C40, C38, labores de vaciado de Canales, compactación

Se dedica a la supervisión Técnica de  
Empresas S.A.C. SP la definición de los  
datos el diseño final de la estructura metálica  
a nivel (Viaducto) (36-034), definir  
estructura y apoyo de estructura

30 Octubre 1970

Se continúa con la conservación, instalación (Carreteras,  
Subvenciones), Hacer material del sitio, Compras  
Materiales (30-037, 30-038, según especificaciones)  
materiales, Se continúa con la obra Viaducto por las  
Cajas, Cajas, Cajas.

Se entrega por parte de la supervisión Técnica de  
Empresas S.A.C. SP plano con el nuevo diseño de  
estructura metálica correspondiente al Viaducto  
comparado entre las Cajas (33-034, para  
su revisión y ajuste.

31 Octubre de 1970

Se continúa con la obra de instalación de tuberías de  
agua fría (33-035 - 036) Viaducto de Granito por

Carretera C4: C30 C39, de acuerdo a diseño de  
Carretera Clase II según especificaciones  
técnicas. Empalmados.



03 Noviembre de 2020

Se continúa suavización, instalación cana de  
arena, instalación tubería D12", llaves empalmados,  
empalmados llaves, C30 C35, Carreteras físicas  
C34, C37, C36.

Se solicita definir diseño cana de arena en  
travesa de 10 metros, por parte de la parte técnica de  
la supervisión. Empalmados.

Personal: 1 Ing D Obra 1 Ing Residente, Medico,  
Ayudante, 5 Ayudantes.





04 Noviembre de 2020

Se recibe recordo con el Ing Abel Rojas por  
parte Supervisión Empalmados S.A.S. 5.37, con  
el cual se define el diseño del muro en  
Carretera cilíndrica 54% Carretera Clase II y



50% Piedra, con el siguiente diseño:



De este pendiente de la revisión del diseño  
estructura metálica para inicio de labores de  
excavación o montaje Valeduro, y construcción  
modulos. C. Mexicana.

05 Noviembre de 2020

Se continúa instalación Tuberia Navajón D12"  
C34. C33; (luego completados con amarras 11nos),  
Se continúa Valeduro Pisos C33.

Inicia labores excavación Espanta Plomo Desde.

08 Noviembre de 2020.

Labores de Tuberia D12" C33. C32. Valeduro  
Pisos C31, Cilindro Cámara C40. 5 gun  
esp. Paredes dadas D=12 mts.

09 Noviembre de 2020

Se continúa labores de Valeduro Concretos  
Anillos Cámara C40, C43.

Farmacia para construcción de Puro Descolado

Se Solicita nuevamente definir el diseño de la cimentación y estructura metálica del Vado de a instalar de la C34.C35.

10 Noviembre de 2020

Se avanza por parte de la supervisión de Empresas las la construcción de las ceras de D: 1.00 mts de acuerdo a planos entregado digitalmente en los cuales aparece el esquema de Vado Tipo Utilizado por la empresa el cual sera revisado para su aprobación. Sin embargo se pueden iniciar trabajos de cimentación de acuerdo a lo estimado por parte de la Supervisión.

12 Noviembre de 2020

Se continúan trabajos de Vado (Cera) Grupos Cerros Cas. Cas. Cas. Anillo Cerros Cas Cas; Vado Mucho Cerro Simple desde.

Trabajos en los horas de la mañana

14 Noviembre de 2020

Se continúan actividades Vicariados conserjos  
Pexdes, Camareros (Anillos Conserjos)  
Tiempo Lluvias horas de la mañana



16 Noviembre de 2020

Se continúan actividades de construcción  
desde el conserjo y confeccionar de  
bancas en Tunchos en jardines / heno y empacadoras  
para entrega en anal en ensacado.  
Se continúan actividades de Vicariado  
Conserjos Camareros,

Personal: 1 D Obre, 1 Jefe Residente, 1 M Obre,  
4 Oficiales, 6 Ayudantes.

Estado del Tiempo: Lluvias en la tarde  
de la mañana.



18 Noviembre de 2020

Continúan actividades de construcción ensacados  
desde y Vicariados Camareros  
Lluvias en horas de la mañana.



19 Noviembre de 2020

Vaciado empujado desde y Canares.

Lunes en las horas de la mañana

21 Noviembre de 2020.

Se continúan labores de Vaciado Canares.

en concreto Simple Clas II. y conjoncción

llenos en Trincheras en cuadros CAS. CAS.

llenas en las horas de la mañana

23 Noviembre de 2020.

Vaciado Anillos y Canal Canares,

Vaciado empujado en Trase Deseche,

Conjunción de tras en Trinchera en Cancha.

Reserv. 1 D. Chave. 1 Reserv. sobre 1 M. Chave, 49

o Ayudante.

Tiempo Humano.



25 Noviembre de 2020

Se realizan excavaciones para construcción de Caisson (Cimentación - Apoyo) estructura metálica. Vaciado. Según especificaciones dadas por la Supervisión. Diámetro de Cuzte  $D = 1.00$  mts. Cimentada de 21 MPA, Rigado. Anillos para protección espesa o 1 mts concreto de 17 MPA.

Se continúan actividades de Vaciado Caisson




27 Noviembre de 2020

Se inician labores Vaciado Anillo Caisson C3A y Caisson C35.

Se tiene presencia de material rocoso en las excavaciones de los Caissons.

Se continúan labores de Vaciado Caisson C44. CAB.

Tiempo lluvias horas de la mañana



29 Noviembre de 2020


Se inician labores de Arma de Requero de  
Caisson. Vacado Camero, excavacion  
material vacado en Caisson, Aplicaciones  
Para iniciar labores de construcción estructural  
metálica VADGETO.

Personal: 1 Director, Residente, 1 Motor, 4 Oficiales,  
1 Soldador, 4 Ayudantes  
Estado Tiempos: Hurvada



31 noviembre de 2020

Reservacion para construcción Caisson. C35. C3A  
Vacado Camero. Sector. Controlado.  
An. No C33. C3C.  
Construcción E. Metálica VADGETO  
Tiempos: Hurvada hora Motora.



02 Diciembre de 2020

Se continuan excavaciones para Caisson C3A y  
Caisson C35. Arma de Requero fuzo Camero.  
Vacado Camero Camero.



04 Diciembre de 2020

CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA VIADUCTO  
EMPLEADOS DE LA C34. C35.

ESTACIONES GISSON C34 GISSON C35,  
VIADUCTO DE ANILLAS. GISSON.



07 Diciembre de 2020

SE CONTINUA LABORES DE VIADUCTO TAPAS  
GIRONA, ESTACION, FUENTES DE GISSON.

VIADUCTO ANILLOS GISSON.

ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA VIADUCTO.  
(LONGITUD TOTAL 28 mt).

ESTRIBO TIEMPO. HUNDIDORES DE LA MONTAÑA

11 Diciembre de 2020

SE CONTINUA REFINIDADOS DE ESTACION  
GISSON C34. GISSON C35, VIADUCTO DE  
ANILLOS FUENTE VIADUCTO TAPAS GIRONA.

CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA VIADUCTO  
DE LA C34. C35

TIEMPO HUNDIDORES HERRERA.



14 Diciembre de 2020

Se continúan realizando actividades de  
Votado en los Casos, relacionados con

Construcción estructural metálica, adueño de  
la C34, C35. Vacuado fusta Casona C33

Personal: I.D. Doris, Residente, 1 Mobra Aduela,  
# Ayudantes, 1 Sildador, 1 Ay. Sildador,

Estado Tiempo: Lluvioso horas moresca

Se adhiere vía telefónica por parte de la  
Supervisión Técnica de Empresas de la  
de Actividades, debido a que en el predio

donde se realiza la construcción de la  
estructura metálica (CEI Eden), se prohibe  
continuar obras a causa de las precipitaciones  
de la finca al Eden.

Se opta por continuar actividades solo en el  
predio el Vaticano para no parar del todo  
la obra

3 Diciembre de 2020

Se realizan actividades en el Sector del Volcanso.

Para la disposición socializada con Empuñados.

Visitado en la Zona, Gausson CBA

Armedo Tyco FATE Gausson, Gausson

Estructura Metalica (Paredes)



17 Diciembre de 2020

Se realiza visita por parte de Empuñados

con personal del CRICATISTAS, Planteras y

Prepostos Empuñados Especial Alcatraz Siboblie.

Proposición Proyecto El Eden, para el día

18 Diciembre en el lugar de Intervención del

Sektor a cumplir.

Se realizan actividades Sector Volcanso.

Visitado Gausson CBA



19 Diciembre de 2020

Se realiza reunión socializada los 9:00 AM en el

Departamento del Eden propiedades del Sector

Alvarado Gausson Gausson con personal del



El mundo es un libro, el que no lee  
deja que se le cierre de cara a los muchos  
capítulos. Lo que no se debe perder  
es el mundo que nos rodea por los  
pasos del tiempo. El mundo es un  
libro que se puede leer en cualquier  
momento.

EMPRESA  
NIT.:

CONSTRUCCION INTERCEPTORES-COLECTORES PSIV FILADELFA - ETAPA 1

NOMINA: 1  
FECHA: 12 AL 25 DE OCTUBRE DE 2020

No	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SALARIO BASICO	DIAS LAB.	VALOR QUERIC.	H.E	VALOR H.E	AUXILIO TRANSP	HORAS	TOTAL DEVENG	SALUD 4.0%	PENSION 4.0%	TOTAL DEBUC	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME
1	JOHAN CAMILO CARVAJAL	16.074.747	Mesario	2.000.000	13,0	866.687			44570		911.237	34.667	34.667	69334	842.000	A Camilo CA
2	FABIAN ARIAS CASTANEDA	75.101.751	Oficial	1.200.000	13,0	520.000			44570		594.570	20.800	20.800	41800	623.000	Johan Camilo
3	JAVIER LONDOÑO GALLEGO	16.055.195	Oficial	1.200.000	4,5	180.000			15428		185.428	7.200	7.200	14400	181.000	Johan Camilo
4	PEDRONEL GARCIA MARIN	7.331.176	Ayudante	877.803	11,0	321.861			37713		359.574	12.874	12.874	25748	334.000	Johan Camilo
5	ANDRES FERNANDO CHICA VASQUEZ	1.057.306.100	Ayudante	877.803	11,0	321.861			37713		359.574	12.874	12.874	25748	334.000	Andres Chica
6	CRISTIAN CAMILO GUTIERREZ	1.057.306.294	Ayudante	877.803	1,0	29.260			3428		32.688	1.170	1.170	2340	36.000	Cristian Camilo
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
11																
															2.238.648	
															163.422	
															2.423.071	
															68.586	
															179.178	
															2.244.000	
															2.243.000	

EMPRESA  
NIT.:

CONSTRUCCION INTERCEPTORES PSMV FILADELFIA - ETAPA 1

NOMINA: 1

FECHA: 26 OCTUBRE AL 08 NOVIEMBRE DE 2020

No	NOMBRE	CEBULA	CARGO	SALARIO BASICO	DIAS LAB.	VALOR QUINC.	H.E	VALOR H.E	AURILLO TRANSP	HORAS	TOTAL DEVENG	SALUD 4,0%	PENSION 4,0%	TOTAL DEDUC.	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME
1	JOHAN CAMILO CARVAJAL	16.074.747	Maestro	2.000.000	14,0	933.333	-	-	47999	-	981.332	37.333	37.333	74666	907.000	
1	FABIAN ARIAS CASTANEDA	75.101.751	Oficial	1.200.000	14,0	560.000	-	-	47999	-	807.999	22.400	22.400	44800	665.000	
2	JAVIER LONDOÑO GALLEGO	16.055.195	Oficial	1.200.000	14,0	560.000	-	-	47999	-	607.999	22.400	22.400	44800	565.000	
3	PEDRO NEL GARCIA MARIN	7.331.176	Ayudante	877.803	14,0	409.641	-	-	47999	-	457.640	16.386	16.386	32772	425.000	
4	ANDRES FERNANDO CHICA VASQUEZ	1.057.306.100	Ayudante	877.803	14,0	409.641	-	-	47999	-	457.640	16.386	16.386	32772	425.000	
5	CRISTIAN CAMILO GUTIERREZ	1.057.306.294	Ayudante	877.803	0,0	0	-	-	0	-	0	0	0	0	-	
6	ANDRES FELIPE OSORIO	1.001.809.272	Ayudante	877.803	14,0	409.641	-	-	47999	-	457.640	16.386	16.386	32772	425.000	
7	JHON ANDERSON CAVIEDES	1.005.770.628	Ayudante	877.803	7,0	204.821	-	-	23999	-	228.820	8.193	8.193	16386	212.000	
8	ELOGIO URRANIA NOE	1.006.917.299	OFICIAL	1.200.000	11,0	440.000	-	-	37713	-	477.713	17.600	17.600	35.200	443.000	
9	LUIS OCATVIO OSA	1.121.818.673	OFICIAL	1.200.000	11,0	440.000	-	-	37713	-	477.713	17.600	17.600	35.200	443.000	
10	JAVIER ALONSO GIRALDO	1.039.624.979	Ayudante	877.803	11,0	321.861	-	-	37713	-	359.574	12.874	12.874	25.748	334.000	
11	CAMILO ALEJANDRO	105.730.472	Ayudante	877.803	3,0	87.780	-	-	10285	-	98.065	3.511	3.511	7.022	91.000	
12	CRISTIAN CAMILO QUINTERO	1.002.619.222	Ayudante	877.803	3,0	87.780	-	-	10285	-	98.065	3.511	3.511	7.022	91.000	
11	0	0	Ayudante	877.803	0,0	0	-	-	0	-	-	0	0	0	-	
															4.920.000	
															4.922.000	
															399.160	
															194.880	
															194.580	
															6.310.200	
															446.702	
															4.884.483	

EMPRESA

EMPRESA  
NIT:

CONSTRUCCION INTERCEPTORES PSIV FILADELFA - ETAPA 1

NOMINA: 3

FECHA: 09 AL 22 NOVIEMBRE DE 2020

No	NOMBRE	CEDUJA	CARGO	SALARIO BASICO	DIAS LAB.	VALOR QUINC.	H.E	VALOR H.E	AUXILIO TRANSP	HORAS	TOTAL DEVENIG	SALUD 4,0%	PENSION 4,0%	TOTAL DEDUC.	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME
1	JOHAN CAMILO CARVAJAL	16.074.747	Maestro	2.000.000	14,0	933.333			47999		581.332	37.333	37.333	74666	907.000	<i>Carvajal</i>
2	FABIAN ARIAS CASTANEDA	75.101.751	Oficial	1.200.000	14,0	560.000			47999		607.999	22.400	22.400	44800	563.000	<i>Fabian Arias</i>
3	JAVIER LONDOÑO GALLIGO	16.055.195	Oficial	1.200.000	14,0	560.000			47999		607.999	22.400	22.400	44800	563.000	<i>Javier Londoño</i>
4	PEDRONEL GARCIA MARIN	7.331.176	Ayudante	877.803	14,0	409.641			47999		457.640	16.386	16.386	32772	425.000	<i>Pedronel Garcia</i>
5	ANDRES FERNANDO CHICA VASQUEZ	1.057.306.100	Ayudante	877.803	14,0	409.641			47999		457.640	16.386	16.386	32772	425.000	<i>Andres Fernando</i>
6	ANDRES FELIPE OSORIO	1.001.809.272	Ayudante	877.803	14,0	409.641			47999		457.640	16.386	16.386	32772	425.000	<i>Andres Felipe</i>
7	JAVIER ALONSO GIRALDO MIRANDA	1.039.624.979	Ayudante	877.803	14,0	409.641			47999		457.640	16.386	16.386	32772	425.000	<i>Javier Alonso</i>
8	LUIS OCTAVIO OSSA	1.121.818.673	Oficial	1.200.000	14,0	560.000			47999		607.999	22.400	22.400	44.800	583.000	<i>Luis Ossa</i>
9	ELOGIO NOE URIANA SUAREZ	1.006.917.299	Oficial	1.200.000	14,0	560.000			47999		607.999	22.400	22.400	44.800	583.000	<i>Elogio Uriana</i>
10	JOHN ANDERSON CAVIEDES	1.005.770.628	Ayudante	877.803	14,0	409.641			47999		457.640	16.386	16.386	32.772	425.000	<i>John Anderson</i>
11	CRISTIAN CAMILO CUINTERO HENAO	1.002.619.222	Ayudante	877.803	14,0	409.641			47999		457.640	16.386	16.386	32.772	425.000	<i>Cristian Camilo</i>
12	CAMILO ALEJANDRO MURILLO ALZATE	1.057.304.172	Ayudante	877.804	14,0	409.642			47999	1	457.641	16.386	16.386	32.772	425.000	<i>Camilo Alejandro</i>
						6.040.821			576.968	1	6.616.809	241.635	241.635	463.270	8.134.000	
															9.133.000	

EMPRESA  
NIT.:

CONSTRUCCION INTERCEPTORES-COLECTORES PSMV FILADELFIA - ETAPA 1

NOMINA: 4

FECHA: 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DICIEMBRE 2020

No	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SALARIO BASICO	DIAS LAB.	VALOR QUINC.	H.E	VALOR H.E	NUMERO TRANSP	HORAS	TOTAL DEVENG	SALUD 4,0%	PENSION 4,0%	TOTAL DEDUC.	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME
1	JOHANI CAMILO CARVAJAL	16.074.747	Maestro	2.000.000	14,0	933.333	-	-	47999		881.332	37.333	37.333	7.4666	907.000	
2	FABIAN ARIAS CASTANEDA	75.102.751	Oficial	1.200.000	14,0	560.000	-	-	47999		607.999	22.400	22.400	4.4800	563.000	
3	JAVIER LONDOÑO GALLEGO	16.055.195	Oficial	1.200.000	14,0	560.000	-	-	47999		607.999	22.400	22.400	4.4800	563.000	
4	PEDRONEL GARCIA MARIN	7.331.176	Ayudante	877.803	14,0	409.641	-	-	47999		457.640	16.386	16.386	3.2772	425.000	
5	ANDRES FERNANDO CHICA VASQUEZ	1.057.306.100	Ayudante	877.803	14,0	409.641	-	-	47999		457.640	16.386	16.386	3.2772	425.000	
6	ANDRES FELIPE OSORIO	1.001.809.272	Ayudante	877.803	14,0	409.641	-	-	47999		457.640	16.386	16.386	3.2772	425.000	ANDRES OSORIO
7	JAVIER ALONSO GIRALDO MIRANDA	1.039.624.979	Ayudante	877.803	5,0	146.301	-	-	17142		163.443	5.852	5.852	1.1704	162.000	JAVIER ALONSO
8	LUIS OCTAVIO OSSA	1.121.818.673	Oficial	1.200.000	14,0	560.000	-	-	47999		607.999	22.400	22.400	4.4800	563.000	Luis Osorio
9	ELOGIO NOE URIANA SUAREZ	1.006.917.299	Oficial	1.200.000	0,0	0	-	-	0		-	0	0	0	-	
10	JOHN ANDERSON CAVIEDES	1.905.770.628	Ayudante	877.803	14,0	409.641	-	-	47999		457.640	16.386	16.386	3.2772	425.000	anderson caviedes
11	CRISTIAN CAMILO QUINTERO HENAO	1.002.619.222	Ayudante	877.803	14,0	409.641	-	-	47999		457.640	16.386	16.386	3.2772	425.000	Cristian Camilo Quintero
12	CAMILO ALEJANDRO MURILLO ALZATE	1.057.304.171	Ayudante	877.804	5,0	146.301	1	1	17142		163.440	5.852	5.852	11.704	152.000	Camilo Murillo
13	JUAN DANIEL GARCIA VAQUIRO	1.057.305.080	Ayudante	877.804	1,0	29.260	1	1	3428		32.888	1.170	1.170	2.340	30.000	
14	FRANCISCO JAVIER AMARILES	10.280.043	Soldador	977.804	7,0	204.821	1	1	23999		228.820	8.193	8.193	16.386	212.000	
15	JURME GERMAN ALVARAN	93.380.181	Ay soldador	877.804	7,0	204.821	1	1	23999		228.820	8.193	8.193	16.386	212.000	
						5.383.042	-	1	517.701		5.910.743	215.723	215.723	431.446	5.478.000	
															5.478.000	

EMPRESA  
NT.:

CONSTRUCCION INTERCEPTORES-COLECTORES PSRV FLADELFA - ETAPA 1

NOMINA: 5  
FECHA: 07 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2020

No	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SALARIO BASICO	DIAS LAB.	VALOR QUINC.	H.E	VALOR R.E	AUXILIO TRANSP	HORAS	TOTAL DEVENG	SALUD 4,0%	PENSION 4,0%	TOTAL BEDIJ.	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME
2	FABIAN ARIAS CASTANEDA	75.101.751	Oficial	1.200.000	15,0	600.000		-	51427		651.427	24.000	24.000	46000	803.000	<i>[Signature]</i>
3	JAVIER LONDONO GALLEGO	16.055.195	Oficial	1.200.000	14,0	560.000		-	47999		607.999	22.400	22.400	44800	583.000	<i>[Signature]</i>
4	PEDRONEL GARCIA MARIN	7.331.176	Ayudante	877.803	14,0	409.641		-	47999		457.640	16.386	16.386	32772	425.000	<i>[Signature]</i>
5	ANDRES FERNANDO CHICA VASQUEZ	1.057.306.100	Ayudante	877.803	14,0	409.641		-	47999		457.640	16.386	16.386	32772	425.000	<i>[Signature]</i>
6	ANDRES FELIPE OSORIO	1.001.809.272	Ayudante	877.803	14,0	409.641		-	47999		457.640	16.386	16.386	32772	425.000	ANDRES OSORIO
7	LUIS OCTAVIO OSSA	1.121.818.673	Oficial	1.200.000	14,0	560.000		-	47999		607.999	22.400	22.400	44.800	563.000	LUIS OSSA
8	JOHN ANDERSON CAVIEDES	1.005.770.628	Ayudante	877.803	14,0	409.641		-	47999		457.640	16.386	16.386	32.772	425.000	ANDERSON CAVIEDES
9	CRISTIAN CAMILO CUINTERO HEINAO	1.002.619.222	Ayudante	877.803	14,0	409.641		-	47999		457.640	16.386	16.386	32.772	425.000	Cristian Camilo Cuintero
10	JUAN DANIEL GARCIA VACUJRO	1.057.305.080	Ayudante	877.804	14,0	409.642		1	47999		457.641	16.386	16.386	32.772	425.000	Juan Daniel Garcia,
11	FRANCISCO JAVIER AMARILES	10.280.043	Soldador	877.804	14,0	409.642		1	47999		457.641	16.386	16.386	32.772	425.000	Francisco amariles
12	JAIME GERMAN ALVARAN	93.360.181	Ay soldador	877.804	14,0	409.642		1	47999		457.641	16.386	16.386	32.772	425.000	Jaime German
13	BRAYAN ALEXANDER ROJAS BUENO	106.059.561	Ayudante	877.804	10,0	292.601		1	34285		326.886	11.704	11.704	23.408	303.000	Brayan Rojas
						5.268.732		-	563.702		5.832.434	211.582	211.582	423.164	5.432.000	
															5.434.600	


ING. JHON JAMES OROZCO MARUANDA

EMPRESA  
RIT.:

CONSTRUCCION INTERCEPTORES-COLECTORES PSMV FLADELPIA - ETAPA 1

NOMINA: 1

FECHA: DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

No	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SALARIO BASICO	DIAS LAB.	VALOR QUINC.	H.E	VALOR H.E	AUXILIO TRANSP	HORAS	TOTAL DEBERG	SALUD 4,0%	PENSION 4,0%	TOTAL DEDUC.	TOTAL A PAGAR	RECIPI CONFORME
1	JHON JAMES OROZCO MARULANDA	75.064.427	ING RESIDENT E	2.500.000	18,0	1.500.000	-	-	61712	-	1.561.712	60.000	60.000	120000	1.442.000	
2																
						1.500.000	-	-	61.712	-	1.561.712	60.000	60.000	120.000	1.442.000	
															1.442.000	
															1.442.000	

ING. JHON JAMES OROZCO MARULANDA




EMPRESA  
MIT.:

CONSTRUCCION INTERCEPTORES PSNV FILADELFA - ETAPA 1

NORMINA: 2

FECHA: DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE DE 2020

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SALARIO BASICO	DIAS LAB.	VALOR QUINC.	H.E	VALOR H.E	ABRILLO TRANSF.	HORAS	TOTAL DEVENG.	SALUD 4.0%	PENSION 4.0%	TOTAL DEDUC.	TOTAL A PAGAR	RECIBO CONFORME
1	JHON JAMES OROZCO MARULANDA	75.064.427	ING RESIDENTE	2.500.000	15.0	1.250.000		-	51427		1.301.427	50.000	50.000	109900	1.201.686	
2								-	51427		1.301.427	60.000	50.000	100.000	1.201.426	
															1.200.000	


ING. JHON JAMES OROZCO MARULANDA

EMPRESA  
NIT.:

CONSTRUCCION INTERCEPTORES COLECTORES PSMV FILADELFA - ETAPA 1

NOMINA: 3

FECHA: DEL 16 AL 30 NOVIEMBRE DE 2020

No	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SALARIO BASICO	DIAS LAB.	VALOR QUINC.	H.E	VALOR H.E	AUXILIO TRANSP	HORAS	TOTAL DEVENG	SALUD 4.0%	PENSION 4.0%	TOTAL DEDUC.	TOTAL A PAGAR	RECORD CONFORME
1	JHON JAMES OROZCO MARULANDA	75.054.477	ING RESIDENT E	2.500.000	15.0	1.250.000	-	-	51427	-	1.301.427	50.000	50.000	100000	1.201.000	
2																
						1.250.000			51427		1.301.427	50.000	50.000	100.000	1.201.000	
															1.209.000	

ING. JHON JAMES OROZCO MARULANDA

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE		BRAYAN ALEXANDER ROJAS BUENO			
CEDULA	C.C.N°	106.059.561,00			
SALARIO					877.803
AUX. TRANSPORTE					102.854
PROMEDIO HORAS EXTRAS					0
TOTAL DEVENGADO					980.657
FECHA DE INGRESO					10/12/20
FECHA DE RETIRO					20/12/20
DIAS TRABAJADOS					10
MOTIVO DEL RETIRO					TERMINACION OBRA
CESANTIAS	<u>980.657</u>	X	10	=	27.240
	360				
INTERESES CESANTIAS	<u>27.240</u>	X	12%	=	91
	360				
PRIMA DE SERVICIOS	<u>980.657</u>	X	10	=	27.240
	360				
VACACIONES	<u>438.902</u>	X	10	=	12.192
	360				
					<b>66.763</b>

SON: SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE, DECLARO QUE EL CONSORCIO CS EMPOCALDAS NIT N° 901413896-3, QUEDA A PAZ Y SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS, A LOS 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.

RECIBI

*Brayan Alexander Rojas*  
BRAYAN ALEXANDER ROJAS BUENO  
C.C.N° 106059561

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE		PEDRONEL GARCIA MARIN			
CEDULA		C.C.N°	7.331.176,00		
SALARIO					877.803
AUX. TRANSPORTE					102.854
PROMEDIO HORAS EXTRAS					0
TOTAL DEVENGADO					980.657
FECHA DE INGRESO					14/10/20
FECHA DE RETIRO					20/12/20
DIAS TRABAJADOS					67
MOTIVO DEL RETIRO					
					TERMINACION OBRA
CESANTIAS	<u>980.657</u>	X	<u>67</u>	=	182.511
		360			
INTERESES CESANTIAS	<u>182.511</u>	X	<u>12%</u>	=	4.076
		360			
PRIMA DE SERVICIOS	<u>980.657</u>	X	<u>67</u>	=	182.511
		360			
VACACIONES	<u>438.902</u>	X	<u>67</u>	=	81.684
		360			
					<b>450.783</b>

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE, DECLARO QUE EL CONSORCIO CS EMPOCALDAS NIT N° 901413896-3, QUEDA A PAZ Y SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS, A LOS 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.

RECIBI

*Pedro nel Garcia Marin*  
PEDRONEL GARCIA MARIN  
C.C.N° 7331176

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE JAVIER LONDOÑO GALLEGO  
CEDULA C.C.N° 16.055.195,00  
SALARIO 1.200.000  
AUX. TRANSPORTE 102.854  
PROMEDIO HORAS EXTRAS 0  
TOTAL DEVENGADO 1.302.854  
FECHA DE INGRESO 20/10/20  
FECHA DE RETIRO 20/12/20  
DIAS TRABAJADOS 61  
MOTIVO DEL RETIRO

TERMINACION OBRA


CESANTIAS	<u>1.302.854</u>	X	<u>61</u>	=	220.761
	360				
INTERESES CESANTIAS	<u>220.761</u>	X	<u>12%</u>	=	4.489
	360				
PRIMA DE SERVICIOS	<u>1.302.854</u>	X	<u>61</u>	=	220.761
	360				
VACACIONES	<u>600.000</u>	X	<u>61</u>	=	101.667
	360				
					<b>547.678</b>

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE, DECLARO QUE EL CONSORCIO CS EMPOCALDAS NIT N° 901413896-3, QUEDA A PAZ Y SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS, A LOS 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.

RECIBI

  
JAVIER LONDOÑO GALLEGO  
C.C.N° 16.055.195

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE JOHN ANDERSON CAVIEDES  
CEDULA C.C.N° 1.005.770.628,00  
SALARIO 877.803  
AUX. TRANSPORTE 102.854  
PROMEDIO HORAS EXTRAS 0  
TOTAL DEVENGADO 980.657  
FECHA DE INGRESO 30/10/20  
FECHA DE RETIRO 20/12/20  
DIAS TRABAJADOS 51  
MOTIVO DEL RETIRO

TERMINACION OBRA

CESANTIAS	980.657	X	51	=	138.926
		360			
INTERESES CESANTIAS	138.926	X	12%	=	2.362
		360			
PRIMA DE SERVICIOS	980.657	X	51	=	138.926
		360			
VACACIONES	438.902	X	51	=	62.178
		360			
					342.392

SON: TRECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVEBTA Y DOS PESOS M/CTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE, DECLARO QUE EL CONSORCIO CS EMPOCALDAS NIT N° 901413896-3, QUEDA A PAZ Y SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS, A LOS 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.

RECIBI

Anderson CavieDES  
JOHN ANDERSON CAVIEDES  
C.C.N° 1005770628

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE	FABIAN ARIAS CASTAÑEDA				
CEDULA	C.C.N°	75.101.751,00			
SALARIO					1.200.000
AUX. TRANSPORTE					102.854
PROMEDIO HORAS EXTRAS					0
TOTAL DEVENGADO					1.302.854
FECHA DE INGRESO					13/10/20
FECHA DE RETIRO					20/12/20
DIAS TRABAJADOS					68
MOTIVO DEL RETIRO					
					TERMINACION OBRA
CESANTIAS	1.302.854	X	68	=	246.095
	360				
INTERESES CESANTIAS	246.095	X	12%	=	5.578
	360				
PRIMA DE SERVICIOS	1.302.854	X	68	=	246.095
	360				
VACACIONES	600.000	X	68	=	113.333
	360				
					611.101

SON: SEISCIENTOS ONCE MIL CIENTO UN PESOS M/CTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE, DECLARO QUE EL CONSORCIO CS EMPOCALDAS NIT N° 901413896-3, QUEDA A PAZ Y SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS, A LOS 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.

RECIBI



FABIAN ARIAS CASTAÑEDA

C.C.N°

75101751



LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE	ANDRES FELIPE OSORIO				
CEDULA	C.C.N°	1.001.809.272,00			
SALARIO					877.803
AUX. TRANSPORTE					102.854
PROMEDIO HORAS EXTRAS					0
TOTAL DEVENGADO					980.657
FECHA DE INGRESO					26/10/20
FECHA DE RETIRO					20/12/20
DIAS TRABAJADOS					55
MOTIVO DEL RETIRO					
					TERMINACION OBRA
CESANTIAS	980.657	X	55	=	149.823
	360				
INTERESES CESANTIAS	149.823	X	12%	=	2.747
	360				
PRIMA DE SERVICIOS	980.657	X	55	=	149.823
	360				
VACACIONES	438.902	X	55	=	67.054
	360				
					<b>369.446</b>

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE, DECLARO QUE EL CONSORCIO CS EMPICALDAS NIT N° 901413896-3, QUEDA A PAZ Y SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS, A LOS 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.

RECIBI

ANDRES OSORIO  
ANDRES FELIPE OSORIO  
C.C.N° 7001809272

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE	LUIS OCTAVIO OSSA				
CEDULA			C.C.N°	1.121.818.673,00	
SALARIO					1.200.000
AUX. TRANSPORTE					102.854
PROMEDIO HORAS EXTRAS					0
TOTAL DEVENGADO					1.302.854
FECHA DE INGRESO					27/10/20
FECHA DE RETIRO					20/12/20
DIAS TRABAJADOS					54
MOTIVO DEL RETIRO					
					TERMINACION OBRA
CESANTIAS	<u>1.302.854</u>	X	<u>54</u>	=	195.428
	360				
INTERESES CESANTIAS	<u>195.428</u>	X	<u>12%</u>	=	3.518
	360				
PRIMA DE SERVICIOS	<u>1.302.854</u>	X	<u>54</u>	=	195.428
	360				
VACACIONES	<u>600.000</u>	X	<u>54</u>	=	90.000
	360				
					<b>484.374</b>

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE, DECLARO QUE EL CONSORCIO CS EMPOCALDAS NIT N° 901413896-3, QUEDA A PAZ Y SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS, A LOS 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.

RECIBI

*Luis Ossa*

LUIS OCTAVIO OSSA

C.C.N° 1.121.818.673. *Villavicencio*

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

		JUAN DANIEL GARCIA VAQUIRO				
CEDULA		C.C.N°	1.057.305.080,00			
SALARIO					877.803	
AUX. TRANSPORTE					102.854	
PROMEDIO HORAS EXTRAS					0	
TOTAL DEVENGADO					980.657	
FECHA DE INGRESO					02/12/20	
FECHA DE RETIRO					20/12/20	
DIAS TRABAJADOS					18	
MOTIVO DEL RETIRO					TERMINACION OBRA	
CESANTIAS	<u>980.657</u>	X	<u>18</u>	=	49.033	
		360				
INTERESES CESANTIAS	<u>49.033</u>	X	<u>12%</u>	=	294	
		360				
PRIMA DE SERVICIOS	<u>980.657</u>	X	<u>18</u>	=	49.033	
		360				
VACACIONES	<u>438.902</u>	X	<u>18</u>	=	21.945	
		360				
					<b>120.305</b>	

SON: CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS M/CTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE, DECLARO QUE EL CONSORCIO CS EMPOCALDAS NIT N° 901413896-3, QUEDA A PAZ Y SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS, A LOS 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.

RECIBI

Juan Daniel Garcia V.  
JUAN DANIEL GARCIA VAQUIRO  
C.C.N° 1057305080 Filadelfia.

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE **ANDRES FERNANDO CHICA VASQUEZ**  
CEDULA C.C.N° 1.057.306.100,00  
SALARIO 877.803  
AUX. TRANSPORTE 102.854  
PROMEDIO HORAS EXTRAS 0  
TOTAL DEVENGADO 980.657  
FECHA DE INGRESO 14/10/20  
FECHA DE RETIRO 20/12/20  
DIAS TRABAJADOS 67  
MOTIVO DEL RETIRO

TERMINACION OBRA


CESANTIAS	<u>980.657</u>	X	<u>67</u>	=	182.511
		360			
INTERESES CESANTIAS	<u>182.511</u>	X	<u>12%</u>	=	4.076
		360			
PRIMA DE SERVICIOS	<u>980.657</u>	X	<u>67</u>	=	182.511
		360			
VACACIONES	<u>438.902</u>	X	<u>67</u>	=	81.684
		360			
					<b>450.783</b>

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE, DECLARO QUE EL CONSORCIO CS EMPOCALDAS NIT N° 901413896-3, QUEDA A PAZ Y SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS, A LOS 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.

RECIBI

  
ANDRES FERNANDO CHICA VASQUEZ  
C.C.N° 1057306100

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE		CRISTIAN CAMILO QUINTERO HENAO			
CEDULA		C.C.N°	1.002.619.222,00		
SALARIO					877.803
AUX. TRANSPORTE					102.854
PROMEDIO HORAS EXTRAS					0
TOTAL DEVENGADO					980.657
FECHA DE INGRESO					04/11/20
FECHA DE RETIRO					20/12/20
DIAS TRABAJADOS					46
MOTIVO DEL RETIRO					
					TERMINACION OBRA
CESANTIAS	<u>980.657</u>	X	<u>46</u>	=	125.306
		360			
INTERESES CESANTIAS	<u>125.306</u>	X	<u>12%</u>	=	1.921
		360			
PRIMA DE SERVICIOS	<u>980.657</u>	X	<u>46</u>	=	125.306
		360			
VACACIONES	<u>438.902</u>	X	<u>46</u>	=	56.082
		360			
					308.616

SON: TRESCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS M/CTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE, DECLARO QUE EL CONSORCIO CS EMPOCALDAS NIT N° 901413896-3, QUEDA A PAZ Y SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS, A LOS 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.

RECIBI

*crislian camilo quintero*  
CRISTIAN CAMILO QUINTERO HENAO  
C.C.N° 7002679282

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES


NOMBRE		JAIME GERMAN ALVARAN			
CEDULA		C.C.N°	93.380.181,00		
SALARIO					877.803
AUX. TRANSPORTE					102.854
PROMEDIO HORAS EXTRAS					0
TOTAL DEVENGADO					980.657
FECHA DE INGRESO					10/12/20
FECHA DE RETIRO					20/12/20
DIAS TRABAJADOS					10
MOTIVO DEL RETIRO					TERMINACION OBRA
CESANTIAS	<u>980.657</u>	X	10	=	27.240
	360				
INTERESES CESANTIAS	<u>27.240</u>	X	12%	=	91
	360				
PRIMA DE SERVICIOS	<u>980.657</u>	X	10	=	27.240
	360				
VACACIONES	<u>438.902</u>	X	10	=	12.192
	360				
					66.763

SON: SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE, DECLARO QUE EL CONSORCIO CS EMPOCALDAS NIT N° 901413896-3, QUEDA A PAZ Y SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS, A LOS 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.

RECIBI

  
JAIME GERMAN ALVARAN  
C.C.N° 93380181

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE		FRANCISCO JAVIER AMARILES			
CEDULA		C.C.N°	10.280.043,00		
SALARIO					877.803
AUX. TRANSPORTE					102.854
PROMEDIO HORAS EXTRAS					0
TOTAL DEVENGADO					980.657
FECHA DE INGRESO					30/11/20
FECHA DE RETIRO					20/12/20
DIAS TRABAJADOS					20
MOTIVO DEL RETIRO					
TERMINACION OBRA					
CESANTIAS	<u>980.657</u>	X	<u>20</u>	=	54.481
		360			
INTERESES CESANTIAS	<u>54.481</u>	X	<u>12%</u>	=	363
		360			
PRIMA DE SERVICIOS	<u>980.657</u>	X	<u>20</u>	=	54.481
		360			
VACACIONES	<u>438.902</u>	X	<u>20</u>	=	24.383
		360			
					<b>133.709</b>

SON: CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE, DECLARO QUE EL CONSORCIO CS EMPOCALDAS NIT N° 901413896-3, QUEDA A PAZ Y SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS, A LOS 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.

RECIBI

*Francisco Amariles*  
FRANCISCO JAVIER AMARILES  
C.C.N° 10 280 043



Informe Número	01	Fecha del informe	DICIEMBRE 18 DE 2020	Acta Parcial	1	Acta final	
-------------------	----	----------------------	-------------------------	--------------	---	------------	--

Número del contrato	00216 DE SEPTIEMBRE 24 DE 2020
Objeto:	CONSTRUCCIÓN INTERCEPTORES – COLECTORES PSMV FILADELFIA, CALDAS-, CALDAS.-
Nombre Contratista:	CONSORCIO CS EMPOCALDAS
Fecha del contrato:	SEPTIEMBRE 24 DE 2020
Plazo de ejecución:	NOVENTA (90) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE 2020
Valor inicial:	\$ 212.655.452
Fecha de iniciación:	OCTUBRE 23 DE 2020
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	ENERO 20 DE 2020 SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
Nueva fecha de terminación:	
Adición (en valor):	
Prórroga (en tiempo):	
Supervisor:	ABEL ROJAS RUBIANO

## 1. AVANCE DEL CONTRATO

### 1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	72.50%
Avance físico Acumulado	72.50%

### 1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
FILADELFIA	Tubería PVC corrugada 12"	0.326


*ASR*

### 1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	90
Tiempo total transcurrido:	57
Avance Porcentual:	63.33%

### 1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)



 <b>empocaldas</b> F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	<b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b> <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL</b>

1.5. Problemáticas con la obra

**ANTECEDENTES:**

Mediante el Contrato No. 216 de 2020, se requiere ejecutar la construcción de los Interceptores- Colectores en el municipio de Filadelfia, dentro del plan de saneamiento y manejo d Vertimientos PSVM de dicho municipio.

**DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.**

-En general Las Obras plantadas consiste en la instalación de tubería Ondulada de 12" Tipo PVC en una longitud aproximada de 372 m con un viaducto de aproximadamente 30 m con sus respectivos apoyos en concreto reforzado ,

- De acuerdo a la topografía presentada, se construirán 17 cámaras de Inspección de 1,20 m de profundidad con sus respectivas tapas en tapas de concreto reforzado.

-En la Actualidad, los trabajos se encuentran suspendidos por determinación del propietario, por incumplimiento de pactos, los cuales la Administración ha incumplido. El propietario determino no mover elementos propios de la Obras y el tránsito de personal por el predio.

verano.

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	212.655.452
Inversión ejecutada en el periodo:	154.167.791
Porcentaje ejecutado en el periodo:	72.50%
Inversión total ejecutada:	154.167.791
Porcentaje total ejecutado:	72.50%

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra) N/A

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Cumplimiento					
Salarios, Prestaciones sociales e Indemnizaciones					
Estabilidad de Obra					
Responsabilidad Civil					

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)



**empocaldas**  
CONSTRUCCION CIVIL Y AUTOMOVIL

F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

**EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

**INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL**

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Director de Obra	X	X	X	X	X
Ingeniero Residente	X	X	X	X	X
Ingeniero Zona	X	X	X	X	X
Maestro de Obra	X	X	X	X	X
Oficial	X	X	X	X	X
Ayudantes	X	X	X	X	X

- CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)  
SE ANEXAN PAGOS (FORMATO PILA)
- CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
Julio 23 de 2020	A	N/A	A	N/A	N/A	A	A	N/A

Convenciones: A:adecuada - D:deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

- MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)
- IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			

		Personal con limitaciones físicas			
<b>TOTALES</b>					
<b>Personal Interventoría</b>			<b>Local</b>	<b>Externa</b>	<b>Subtotal</b>
Mano de Obra Calificada	Indígenas				
	Negritudes				
	Madres cabeza de familia				
	Personal con limitaciones físicas				
Mano de Obra No Calificada	Indígenas				
	Negritudes				
	Madres cabeza de familia				
	Personal con limitaciones físicas				
<b>TOTALES</b>					

## 7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

## 8.- DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios	X	
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)	X	
Bitácora de la obra	X	
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.	X	
Paz y Salvo oficina de trabajo.		X
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		X
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	X	

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1	4
---	---

ABEL ROJAS RUBIANO  
NOMBRE DEL SUPERVISOR

  
 FIRMA DEL SUPERVISOR





F-GC-28  
Versión 1  
Mayo 2015

EMPOCALDAS S.A E.S.P  
GESTIÓN CONTRATACIÓN

TRAZABILIDAD DE TUBERÍAS

FECHA

18 SEPTIEMBRE DE 2020

NOMBRE DEL PROVEEDOR

INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

NIT O CEDULA

901336997

CONTRATO	ORDEN DE COMPRA	OCC
NUMERO DEL CONTRATO	NUMERO ORDEN DE COMPRA	9404

Certificación de la tubería	NTC
Numero de certificado	3722-3
Organismo de certificación del	ICONTEC
Numero de Lote	10137-N , 10134-T
Fabricante de la tubería:	DURMAN
NIT-DV:	8000331596

SUPERVISOR DEL CONTRATO

ABEL ROJAS RUBIANO  
NOMBRE

ABEL ROJAS R.  
FIRMA

ID TRAMO	TIPO DE ALCANTARILLADO	COMPONENTE DE RED	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LONG.(m)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	# LOTE	FABRICANTE	NIT	FECHA DE INSTALACION DD/MM/AAAA	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)
C46-DESCO	SANITARIO	COLECTORES	COLECTORES	12"	2	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	NTC 3722-3	ICONTEC	10137-N	DURMAN	ec0031996	22/10/2020	N.A.	N.A.	N.A.
C46-C45	SANITARIO	COLECTORES	COLECTORES	12"	25,5	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	NTC 3722-3	ICONTEC	10137-N	DURMAN	ec0031996	22/10/2020	N.A.	N.A.	N.A.
C46-C44	SANITARIO	COLECTORES	COLECTORES	12"	26	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	NTC 3722-3	ICONTEC	10137-N	DURMAN	ec0031996	22/10/2020	N.A.	N.A.	N.A.
C46-C43	SANITARIO	COLECTORES	COLECTORES	12"	20	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	NTC 3722-3	ICONTEC	10137-N	DURMAN	ec0031996	26/10/2020	N.A.	N.A.	N.A.
C46-C42	SANITARIO	COLECTORES	COLECTORES	12"	19	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	NTC 3722-3	ICONTEC	10137-N	DURMAN	ec0031996	26/10/2020	N.A.	N.A.	N.A.
C46-C41	SANITARIO	COLECTORES	COLECTORES	12"	28,5	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	NTC 3722-3	ICONTEC	10137-N	DURMAN	ec0031996	26/10/2020	N.A.	N.A.	N.A.
C46-C40	SANITARIO	COLECTORES	COLECTORES	12"	29,6	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	NTC 3722-3	ICONTEC	10137-N	DURMAN	ec0031996	27/10/2020	N.A.	N.A.	N.A.
C46-C39	SANITARIO	COLECTORES	COLECTORES	12"	20,5	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	NTC 3722-3	ICONTEC	10137-N	DURMAN	ec0031996	27/10/2020	N.A.	N.A.	N.A.
C46-C38	SANITARIO	COLECTORES	COLECTORES	12"	30	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	NTC 3722-3	ICONTEC	10137-N	DURMAN	ec0031996	28/10/2020	N.A.	N.A.	N.A.
C46-C37	SANITARIO	COLECTORES	COLECTORES	12"	21,5	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	NTC 3722-3	ICONTEC	10134-T	DURMAN	ec0031996	30/10/2020	N.A.	N.A.	N.A.
C46-C36	SANITARIO	COLECTORES	COLECTORES	12"	13,3	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	NTC 3722-3	ICONTEC	10134-T	DURMAN	ec0031996	30/10/2020	N.A.	N.A.	N.A.
C46-C35	SANITARIO	COLECTORES	COLECTORES	12"	14	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	NTC 3722-3	ICONTEC	10134-T	DURMAN	ec0031996	31/10/2020	N.A.	N.A.	N.A.
C46-C34	SANITARIO	COLECTORES	COLECTORES	12"	12	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	NTC 3722-3	ICONTEC	10134-T	DURMAN	ec0031996	5/11/2020	N.A.	N.A.	N.A.
C46-C33	SANITARIO	COLECTORES	COLECTORES	12"	18,5	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	NTC 3722-3	ICONTEC	10134-T	DURMAN	ec0031996	6/11/2020	N.A.	N.A.	N.A.
C46-C32	SANITARIO	COLECTORES	COLECTORES	12"	19,5	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	NTC 3722-3	ICONTEC	10134-T	DURMAN	ec0031996	8/11/2020	N.A.	N.A.	N.A.
C46-C31	SANITARIO	COLECTORES	COLECTORES	12"	26	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	NTC 3722-3	ICONTEC	10134-T	DURMAN	ec0031996	10/11/2020	N.A.	N.A.	N.A.

MUNICIPIO: FILADELFA, CALDAS

CONTRATO No: 021C-2020

CONSORCIO CS ENFOCALDAS

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ALBERTO CARVAJAL ZULUAGA

NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR: ABEL BERMAS RUBIANO

FIRMA SUPERVISOR o INTERVENTOR: *[Firma]*

NOMBRE CONTRATISTA: CONSORCIO CS ENFOCALDAS

FIRMA CONTRATISTA: *[Firma]*

VISTO BUENO DE RECEPCION DE LA INFORMACION - COORDINADOR ACUESUBJECTO





### ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01

CONTRATO	0216 DE SEPTIEMBRE 24 DE 2020
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTAS
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
CC	16.114.304 DE SAMANA.
OBJETO	CONSTRUCCIÓN INTERCEPTORES- COLECTORES PSMV FILADELFIA CALDAS.-
CONTRATISTA	CONSORCIO CS EMPOCALDAS
NIT No. ::	901.413.896-3
MUNICIPIO:	FILADELFIA, CALDAS.-
COSTO DIRECTO	\$ 157.580.920
ADMINISTRACIÓN 24%	\$ 37.819.421
IMPREVISTOS 5%	\$ 7.879.046
UTILIDAD 5%	\$ 7.879.046
I.V.A. SOBRE U 19 %	\$ 1.497.019
<b>VALOR TOTAL OBRA</b>	<b>\$ 212.655.452</b> INCLUIDO A.I.U. E IVA SOBRE UTILIDADES
<b>VALOR EJECUTADO</b>	<b>\$ 154.167.791</b>
<b>SALDO POR EJECUTAR</b>	<b>\$ 58.487.661</b>
RECURSOS	CONVENIO 225 DE 2019-CORPOCALDAS
SUPERVISIÓN	INGENIERO ZONA
PLAZO	NOVENTA (90) CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL DICIEMBRE 31 DE 2020
CDP	00726 DE SEPTIEMBRE 08 DE 2020
RP	000726 DE SEPTIEMBRE 25 DE 2020.

En la ciudad de Manizales a los Diez y Ocho (18) días del mes Diciembre de 2020, se reunieron los señores ABEL ROJAS RUBIANO, Ingeniero Supervisor y el señor LUIS ALBERTO CARVAJAL ZULUAGA, Representante Legal de CONSORCIO CS EMPOCALDAS, con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO PARCIAL No.01, Según Contrato No. 00216 DE SEPTIEMBRE 24 DE 2020.

  
**ABEL ROJAS RUBIANO**  
Ingeniero Zona Norte Centro  
EMPOCALDAS, S.A. E.S.P

  
**CONSORCIO CS EMPOCALDAS.**  
R.L. LUIS ALBERTO CARVAJAL ZULUAGA  
Contratista.



CONTRATO No	D216 DE 2020	PRE-ACTA	DICIEMBRE 30 DE 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO CS EMPOCALDAS	FECHA INICIACION	23 OCTUBRE DE 2020
SUPERVISOR	ABEL ROJAS RUBIANO	FECHA TERMINACION	20 ENERO DE 2020

OBJETO: CONSTRUCCION INTERCEPTORES-COLECTORES PSMV FILADELFA CALDAS.

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1,1	Roceria y Limpieza	m2		311,50	311,50

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			AREA	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M2	ML	ACUMULADO	
8	11			18,5	3,50		64,75		64,75	C33-C30
				19,5	3,50		68,25		133,00	C33-C30
				26	3,50		91,00		224,00	C35-C30
				15	3,50		52,50		276,50	C33-C314
22	11			7,00	5,00		35,00		311,50	BESCOLE
									311,50	
									CANTIDAD DE PAGO	311,50

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1,2	Localización y replanteo, incluye plano record	ml		347,30	347,30

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
8	12			325,90			0,00	325,90	325,90	LOGITUD TUBERIA
				2,20			0,00	2,20	328,10	VIADUCTOS
				19,20			0,00	19,20	347,30	CAMARAS
							0,00	0,00	347,30	
							0,00	0,00	347,30	
									CANTIDAD DE PAGO	347,30

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1,3	Suministro, transporte e instalacion valla informativa general del proyecto 2 m x 4m	un		1,00	1,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
23	10			1				1,00	1,00	GENERAL
									1,00	
									CANTIDAD DE PAGO	1,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1,4	Suministro, transporte e Instalacion Campamento provisional	m2	0	20,00	20,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			AREA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M2	UND	ACUMULADO	
24	10			4,00	5,00		20,00		20,00	
							0,00		20,00	
									CANTIDAD DE PAGO	20,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2,1	Excavacion en Zania/Cielo Abierto - Material Comun - 0,0 a 2,0m	m3		467,38	467,38

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
24	10			25,50	0,80	0,89	18,12		18,12	C46-C45
				26,00	0,80	0,81	16,85		34,96	C45-C44
				20,00	0,80	0,87	13,90		48,86	C44-C43
				19,00	0,80	1,48	22,50		71,36	C43-C42
				28,50	0,80	1,60	36,48		107,84	C42-C41

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	URD	ACUMULADO	
8	11			19,5	0,8	0	0,00		0,00	C32-C31
				26	0,8	0	0,00		0,00	C31-C30
							0,00		0,00	
							0,00		0,00	
									CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2,5	Excavación para Camaras - Material Comun - 0,0 a 2,0m	m3		74,80	74,80

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
30	10			1,70	1,70	0,98	2,83		2,83	C46
				1,70	1,70	0,95	2,77		5,60	C45
				1,70	1,70	0,83	2,41		8,01	C44
				1,70	1,70	1,36	3,95		11,94	C43
				1,70	1,70	1,60	2,62		16,57	C42
				1,70	1,70	1,60	4,62		21,19	C41
				1,70	1,70	2,00	5,78		26,97	C40
8	11			1,70	1,70	2,00	5,78		32,75	C39
				1,70	1,70	2,00	5,78		38,53	C38
				1,70	1,70	1,50	4,34		42,86	C37
				1,70	1,70	1,40	4,05		46,91	C36
				1,70	1,70	1,50	4,34		51,25	C35
				1,70	1,70	1,65	4,77		56,01	C32
				1,70	1,70	2,00	5,78		61,79	C31
				1,70	1,70	1,80	5,20		67,00	C30
13	12			1,70	1,70	1,40	4,05		71,04	C35
				1,70	1,70	1,30	3,75		74,80	C34
							0		74,80	
							0		74,80	
									CANTIDAD DE PAGO	74,80

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2,6	Excavación para Camaras - Conglomerado - 0,0 a 2,0m	m3		8,64	8,64

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
30	10			1,70	1,70	0,65	1,88		1,88	C46
				1,70	1,70	0,64	1,25		3,73	C45
				1,70	1,70	0,56	1,61		5,34	C44
				1,70	1,70	0,34	0,98		6,32	C43
				1,70	1,70	0,40	1,16		7,46	C42
				1,70	1,70	0,40	1,16		8,64	C41
				1,70	1,70	0,00	0,00		8,64	C40
8	11			1,70	1,70	0,00	0,00		8,64	C39
				1,70	1,70	0,00	0,00		8,64	C38
				1,70	1,70	0,00	0,00		8,64	C37
				1,70	1,70	0,00	0,00		8,64	C36
				1,70	1,70	0,00	0,00		8,64	C33
				1,70	1,70	0,00	0,00		8,64	C32
				1,70	1,70	0,00	0,00		8,64	C31
				1,70	1,70	0,00	0,00		8,64	C30
13	12			1,70	1,70	0,00	0,00		8,64	C35
				1,70	1,70	0,00	0,00		8,64	C34
							0,00		8,64	
							0,00		8,64	
									CANTIDAD DE PAGO	8,64

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2,7	Excavación para Camaras - Material Comun - 2,0 a 4,0m	m3		2,60	2,60

				21,50	0,80	1,68	5,13	23,77	325,64	C38-C37	EXC MAT COMUN DE 0-2
				13,30	0,80	1,37	3,17	11,41	337,05	C37-C36	EXC MAT COMUN DE 0-2
				14,00	0,80	1,35	3,34	11,78	348,83	C36-C35	EXC MAT COMUN DE 0-2
30	10			29,60	0,80	0,00		0,00	348,83	C41-C40	EXC MAT CONGLOMERADO DE 0-2
				20,50	0,80	0,00		0,00	348,83	C40-C39	EXC MAT CONGLOMERADO DE 0-2
				30,00	0,80	0,00		0,00	348,83	C39-C38	EXC MAT CONGLOMERADO DE 0-2
				21,50	0,80	0,00		0,00	348,83	C38-C37	EXC MAT CONGLOMERADO DE 0-2
				13,30	0,80	0,00		0,00	348,83	C37-C36	EXC MAT CONGLOMERADO DE 0-2
				14,00	0,20	0		0,00	348,83	C36-C35	EXC MAT CONGLOMERADO DE 0-2
8	11			12	0,8	1,3	2,86	9,62	358,45	C34-C33	EXC MAT COMUN DE 0-2
				18,5	0,8	1,38	4,41	16,01	374,46	C33-C32	EXC MAT COMUN DE 0-2
				19,5	0,8	2	4,65	26,55	401,02	C32-C31	EXC MAT COMUN DE 0-2
				26	0,8	2	6,20	35,40	436,42	C31-C30	EXC MAT COMUN DE 0-2
8	11			12	0,8	0		0,00	436,42	C34-C33	EXC MAT CONGLOMERADO DE 0-2
				18,5	0,8	0		0,00	436,42	C33-C32	EXC MAT CONGLOMERADO DE 0-2
				19,5	0,8	0		0,00	436,42	C32-C31	EXC MAT CONGLOMERADO DE 0-2
				26	0,8	0		0,00	436,42	C31-C30	EXC MAT CONGLOMERADO DE 0-2
8	11			19,5	0,8	0,13		2,03	438,45	C32-C31	EXC MAT COMUN DE 2-4
				26	0,8	0,2		4,16	442,61	C31-C30	EXC MAT COMUN DE 2-4
8	11			19,5	0,8	0		0,00	442,61	C32-C31	EXC MAT CONGLOMERADO DE 2-4
				26	0,8	0		0,00	442,61	C31-C30	EXC MAT CONGLOMERADO DE 2-4
22	11			3,80	1,80	0,45		3,05	445,68	DESCOLE	
				6,30	0,40	0,30		0,76	446,44	(0,30,0,4)	
27	11			2,20	2,20	1,00		4,84	451,28	DESCOLE	
				3,00	3,60	2,20		23,76	475,04	cabezote de	
				4,6	0,4	0,3		0,55	475,59	dentellon	
				3	0,4	0,3		0,36	475,95	dentellon	
								0,00	475,95		
								0,00	475,95		
CANTIDAD DE PAGO										475,95	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2,11	Suministro, Transporte e instalación de Relleno Compactado con material de Prestamo. Incluye sobrecarreo en vehiculo y al hombro o mula	m3		19,20	19,20

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	Ml	ACUMULADO	
6	12			7,50	3,20	0,80	19,20		19,20	SOBRE TRINCHO CONFORMACION TERRAPLEN
							0		0,00	
CANTIDAD DE PAGO										19,20

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2,12	Suministro, transporte e instalación de empadricación de taludes y zonas verdes	m2		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
CANTIDAD DE PAGO										0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2,13	Retiro y disposición de escombros y sobrantes en sitio	m3		140,97	140,97

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
24	10	24	10	25,50	0,80	0,21	4,35		4,35	C46-C45 TUBERIAS
				26,00	0,80	0,21	4,43		8,78	C45-C44 TUBERIAS
				20,00	0,80	0,21	4,41		12,19	C44-C43 TUBERIAS
				19,00	0,80	0,21	3,74		15,93	C43-C42 TUBERIAS
				28,50	0,80	0,21	4,55		20,29	C42-C41 TUBERIAS

						1,65		1,65	17,55	C43
						1,35		1,35	18,90	C33
						1,40		1,40	20,30	C32
						2,65		2,65	22,95	C31
						1,55		1,55	24,50	C30
								0,00	24,50	
								0,00	24,50	
									CANTIDAD DE PAGO	24,50

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3,2	Suministro, Transporte e Instalación Base-Cañuela Cámara circular Inspección D=1,20 m en concreto Clase II. Incluye sobrecarreo en vehículo y al hombro o mula.	un		15,00	15,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
8	11					1,00		1,00	1,00	C42
						1,00		1,00	2,00	C41
						1,00		1,00	3,00	C40
22	11					1,00		1,00	4,00	C46
						1,00		1,00	5,00	C45
						1,00		1,00	6,00	C44
						1,00		1,00	7,00	C43
						1,00		1,00	8,00	C39
						1,00		1,00	9,00	C38
						1,00		1,00	10,00	C37
						1,00		1,00	11,00	C36
						1,00		1,00	12,00	C33
						1,00		1,00	13,00	C32
						1,00		1,00	14,00	C31
						1,00		1,00	15,00	C30
								0,00	14,00	
								0,00	14,00	
									CANTIDAD DE PAGO	15,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
3,3	Tapa en Concreto de 21 Mpa para cámara D=0,60m. Incluye acero de refuerzo. Vía peatonal. Incluye sobrecarreo en vehículo y al hombro o mula.	un		8,00	8,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
6	12			1,00				1,00	1,00	C46
				1,00				1,00	2,00	C45
				1,00				1,00	3,00	C44
				1,00				1,00	4,00	C43
				1,00				1,00	5,00	C42
				1,00				1,00	6,00	C41
				1,00				1,00	7,00	C40
				1,00				1,00	8,00	C39
								0,00	8,00	
								0,00	8,00	
									CANTIDAD DE PAGO	8,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3,4	Suministro, Transporte e Instalación Aro Tapa HF D=0,68 m, P/cámara de Inspección. Incluye sobrecarreo en vehículo y al hombro o mula.	un		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
									CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA

									0,00	0,00	
									0,00	0,00	
										CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3,9	Suministro, Transporte e instalación Enrocados con Ligante de Concreto 3000 PSI para Protección de Entregas o Revestimiento de cauces - Dosificación: Concreto 40% Piedra 60%. Incluye sobrecarreo en vehículo y al hombro o mula.	m3		5,48	5,48

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO		
6	12			7,50	3,65	0,20	5,48		5,48		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
										CANTIDAD DE PAGO	5,48

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3,10	#REF!	#REF!		509,00	509,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	UNIDAD	Ancho	Alto	M3	UNIDAD	ACUMULADO		
24	10			154,00				154,00	154,00	C44-C45 barrera en saco suelo	
30	10			65,00				65,00	219,00	C44-C45 barrera en saco suelo	
8	11			190,00				190,00	409,00	CANAL	
6	12			100,00				100,00	509,00	canal	
								0,00	509,00		
								0,00	509,00		
										CANTIDAD DE PAGO	509,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4,1	Revisión y ajuste diseño viaducto	un		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	UNIDAD	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO		
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
										CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4,2	localización y replanteo	m		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO		
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
										CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4,3	Pilotes en Concreto. Diámetro 0,35 m. Incluye concreto fc = 21 Mpa, Incluye Perforación y refuerzo (10Kg/ml)	m		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO		
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
										CANTIDAD DE PAGO	0,00



6	12			1,00	1,33		1,33		1,33	C 34
				1,00	1,33		1,33		2,65	C 34
				1,00	1,33		1,33		3,98	C 34
				1,00	1,33		1,33		5,31	C 34
				1,00	1,33		1,33		6,64	C 34
				1,00	1,33		1,33		7,96	C 35
				1,00	1,33		1,33		9,29	C 35
				1,00	1,33		1,33		10,62	C 35
				1,00	1,33		1,33		11,95	C 35
				1,00	1,33		1,33		13,27	C 35
							0,00		13,27	
							0,00		13,27	
CANTIDAD DE PAGO										13,27

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
N.P.3	CONCRETO 28 MPA - ANILLOS CAISSONS	ML		10,00	10,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
6	12			1,00	0,38		0,38	1,00	1,00	C 34
				1,00	0,38		0,38	1,00	2,00	C 34
				1,00	0,38		0,38	1,00	3,00	C 34
				1,00	0,38		0,38	1,00	4,00	C 34
				1,00	0,38		0,38	1,00	5,00	C 34
				1,00	0,38		0,38	1,00	6,00	C 35
				1,00	0,38		0,38	1,00	7,00	C 35
				1,00	0,38		0,38	1,00	8,00	C 35
				1,00	0,38		0,38	1,00	9,00	C 35
				1,00	0,38		0,38	1,00	10,00	C 35
							0,00	0,00	10,00	
							0,00	0,00	10,00	
CANTIDAD DE PAGO										10,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
N.P.4	CONCRETO 28 MPA - FUSTE CAISSONS	M3		8,66	8,66

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
6	12			1,00	0,87		0,87		0,87	C 34
				1,00	0,87		0,87		1,73	C 34
				1,00	0,87		0,87		2,60	C 34
				1,00	0,87		0,87		3,46	C 34
				1,00	0,87		0,87		4,33	C 34
				1,00	0,87		0,87		5,20	C 35
				1,00	0,87		0,87		6,07	C 35
				1,00	0,87		0,87		6,93	C 35
				1,00	0,87		0,87		7,79	C 35
				1,00	0,87		0,87		8,66	C 35
							0,00		8,66	
							0,00		8,66	
CANTIDAD DE PAGO										8,66

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
N.P.5	CONCRETO 24 MPA -DESCOLE TUBERIA 12"	M3		4,79	4,79

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
22	11			2,24	4,31	0,30	2,90		2,90	C46-DESCOLE ZAPATA
				2,20	0,30	0,40	0,26		3,16	C46-DESCOLE DENTELLON 1
				3,21	0,30	0,40	0,39		3,55	C46-DESCOLE DENTELLON 2
				1,60	1,60	0,30	0,77		4,31	C46-DESCOLE MURO FRONTAL
				1,50	1,05	0,30	0,47		4,79	C46-DESCOLE ALETA 1
CANTIDAD DE PAGO										4,79



				11,00	4,00	1,50	66,00		173,86	sobre
30	10			29,60	0,80	2,00	47,36		221,22	C41-C40
				20,50	0,80	2,00	32,50		254,02	C40-C39
				30,00	0,80	2,00	48,00		302,02	C39-C38
				21,50	0,80	1,68	28,90		330,92	C38-C37
				13,30	0,80	1,37	14,58		345,49	C37-C36
				14,00	0,80	1,35	15,12		360,61	C36-C35
8	11			12	0,8	1,3	12,48		373,09	C34-C33
				18,5	0,8	1,38	20,42		393,52	C33-C32
				19,5	0,8	2	31,20		424,72	C32-C31
				26	0,8	2	41,60		466,32	C31-C30
13	12			0,50	0,80	1,35	0,54		466,86	C35-CAISSONS C35
				0,50	0,80	1,30	0,52		467,38	CAISSONS C34-C34
							0,00		467,38	
							0,00		467,38	
									CANTIDAD DE PAGO	467,38

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2,2	Excavacion en Zanja/Cielo Abierto - Conglomerado - 0,0 a 2,0m	m3		88,12	88,12

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	Ml	ACUMULADO	[ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA]
24	10			4,00	1,95	0,90	7,02		7,02	QUEBRADA
				25,50	0,80	0,59	12,08		19,10	C46-C45
				26,00	0,80	0,54	11,23		30,33	C45-C44
				20,00	0,80	0,58	9,28		39,61	C44-C43
				19,00	0,80	0,37	5,62		45,23	C43-C42
				28,50	0,80	0,40	9,12		54,35	C42-C41
30	10			29,60	0,80	0,00	0,00		54,35	C41-C40
				20,50	0,80	0,00	0,00		54,35	C40-C39
				30,00	0,80	0,00	0,00		54,35	C39-C38
				21,50	0,80	0,00	0,00		54,35	C38-C37
				13,30	0,80	0,00	0,00		54,35	C37-C36
				14,00	0,80	0	0,00		54,35	C36-C35
8	11			12	0,8	0	0,00		54,35	C34-C33
				18,5	0,8	0	0,00		54,35	C33-C32
				19,5	0,8	0	0,00		54,35	C32-C31
				26	0,8	0	0,00		54,35	C31-C30
22	11			3,80	1,80	0,45	3,08		57,43	MURO DESCOLE
				6,30	0,40	0,30	0,76		58,19	(0.3*0.3*0.4)
27	11			2,20	2,20	1,00	4,84		63,03	DESCOLE
				3,00	3,60	2,20	23,76		86,79	cabezote de
				4,6	0,4	0,3	0,55		87,34	dentellon
				3	0,4	0,3	0,36		87,70	dentellon
13	12			0,50	0,80	0,54	0,22		87,91	C35-CAISSONS C35
				0,50	0,80	0,52	0,21		88,12	CAISSONS C34-C34
							0,00		88,12	
									CANTIDAD DE PAGO	88,12

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2,3	Excavacion en Zanja/Cielo Abierto - Material Comun - 2,0 a 4,0m	m3		6,19	6,19

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	[ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA]
8	11			19,5	0,8	0,13	2,03		2,03	C32-C31
				26	0,8	0,2	4,16		6,19	C31-C30
							0,00		6,19	
							0,00		6,19	
									CANTIDAD DE PAGO	6,19

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2,4	Excavacion en Zanja/Cielo Abierto - Conglomerado - 2,0 a 4,0m	m3		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	Ml	ACUMULADO	
8	11			1,70	1,70	0,90	2,60		2,60	C31
							0,00		2,60	
							0,00		2,60	
									CANTIDAD DE PAGO	2,60

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2,8	Excavación para Camaras - Conglomerado - 2,0 a 4,0m	m3		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	Ml	ACUMULADO	
				1,70	1,70	0,00	0,00		0,00	C31
							0,00		0,00	
							0,00		0,00	
							0,00		0,00	
									CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2,9	Suministro, Transporte e instalacion Sustitucion en Arena Limpia. Incluye sobreacarreo en vehiculo y al hombro o mula.	m3		42,87	42,87

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	Ml	ACUMULADO	
24	10			25,50	0,80	0,17	3,37		3,37	C46-C45
				26,00	0,80	0,17	3,44		6,82	C45-C44
				20,00	0,80	0,17	2,65		9,46	C44-C43
				19,00	0,80	0,17	2,51		11,98	C43-C42
				28,50	0,80	0,17	3,77		15,75	C42-C41
				29,60	0,80	0,17	3,52		19,57	C41-C40
				20,50	0,80	0,17	2,71		22,38	C40-C39
				30,00	0,80	0,17	3,97		26,35	C39-C38
				21,50	0,80	0,17	2,85		29,20	C38-C37
				13,30	0,80	0,17	1,76		30,96	C37-C36
				14,00	0,80	0,17	1,85		32,81	C36-C35
8	11			12	0,80	0,17	1,59		34,40	C34-C33
				18,5	0,80	0,17	2,48		36,88	C33-C32
				19,5	0,80	0,17	2,58		39,43	C32-C31
				26	0,80	0,17	3,44		42,87	C31-C30
							0,00		42,87	
							0,00		42,87	
									CANTIDAD DE PAGO	42,87

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2,10	Relleno en Material Seleccionado Proveniente de la Excavacion Compactado	m3		475,95	475,95

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			DESCUENTO	VOLUMEN	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ACUMULADO		
24	10			25,50	0,80	0,89	6,08	12,04	12,04	C46-C45 EXC MAT COMUN DE 0-2
				26,00	0,80	0,81	6,20	10,55	22,69	C45-C44 EXC MAT COMUN DE 0-2
				20,00	0,80	0,87	4,77	9,15	31,84	C44-C43 EXC MAT COMUN DE 0-2
				19,00	0,80	1,48	4,53	17,97	49,80	C43-C42 EXC MAT COMUN DE 0-2
				28,50	0,80	1,60	6,79	29,69	79,49	C42-C41 EXC MAT COMUN DE 0-2
				11,00	4,00	1,50		66,00	145,49	sobre EXC MAT COMUN DE 0-2
24	10			4,00	1,95	0,90	0,95	6,07	151,56	QUEBRADA EXC MAT CONGLOMERADO DE 0-2
				25,50	0,80	0,59	6,08	6,09	157,55	C46-C45 EXC MAT CONGLOMERADO DE 0-2
				26,00	0,80	0,54		11,23	168,79	C45-C44 EXC MAT CONGLOMERADO DE 0-2
				20,00	0,80	0,58		9,28	178,07	C44-C43 EXC MAT CONGLOMERADO DE 0-2
				19,00	0,80	0,37		5,62	183,69	C43-C42 EXC MAT CONGLOMERADO DE 0-2
				28,50	0,80	0,40		9,12	192,81	C42-C41 EXC MAT CONGLOMERADO DE 0-2
30	10			29,60	0,80	2,00	7,06	40,30	233,11	C41-C40 EXC MAT COMUN DE 0-2
				20,50	0,80	2,00	4,89	27,91	261,03	C40-C39 EXC MAT COMUN DE 0-2
				30,00	0,80	2,00	7,15	40,85	301,87	C39-C38 EXC MAT COMUN DE 0-2



3,5	Suministro, Transporte e Instalación Peldaños para cámara en Acero de 3/4", Desarrollo 75 cm. Incluye perforación con broca 7/8" y epoxico sikadur 42 anclaje o similar	un	0,00	0,00
-----	---	----	------	------

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	unidad	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
									CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3,6	Transporte e Instalación Tubera PVC Corrugada de 315 mm (12") para Alcantarillado. Incluye sobreacarreo en vehículo y al hombro o mula.	m		325,90	325,90

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
24	10			25,5				25,50	25,50	C46-C45 DE BORDE A BORDE CAMARA
				26				26,00	51,50	C45-C44 DE BORDE A BORDE CAMARA
				20				20,00	71,50	C44-C43 DE BORDE A BORDE CAMARA
				19				19,00	90,50	C43-C42 DE BORDE A BORDE CAMARA
				28,5				28,50	119,00	C42-C41 DE BORDE A BORDE CAMARA
30	10			29,6				29,60	148,60	C41-C40 DE BORDE A BORDE CAMARA
				20,5				20,50	169,10	C40-C39 DE BORDE A BORDE CAMARA
				30				30,00	199,10	C39-C38 DE BORDE A BORDE CAMARA
				21,5				21,50	220,60	C38-C37 DE BORDE A BORDE CAMARA
				13,3				13,30	233,90	C37-C36 DE BORDE A BORDE CAMARA
				14				14,00	247,90	C36-C35 DE BORDE A BORDE CAMARA
8	11			12				12,00	259,90	C34-C33 DE BORDE A BORDE CAMARA
				18,5				18,50	278,40	C33-C32 DE BORDE A BORDE CAMARA
				19,5				19,50	297,90	C32-C31 DE BORDE A BORDE CAMARA
				26				26,00	323,90	C31-C30 DE BORDE A BORDE CAMARA
6	12			2				2,00	325,90	C48-DESCOLE
								0,00	325,90	
								0,00	325,90	
									CANTIDAD DE PAGO	325,90

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3,7	Suministro, Transporte e instalación Cabezal en concreto 315 mm (12"). (Incluye acero de refuerzo 60,000 psi) Incluye sobreacarreo en Vehículo y al hombro o mula.	un		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
							0,00		0,00	
							0,00		0,00	
							0,00		0,00	
							0,00		0,00	
									CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3,8	Suministro, Transporte e Instalación de Acero de Refuerzo de 1/4" a 1-1/4" de 420 MPA (4200 Kg/cm2). Incluye sobreacarreo en vehículo y al hombro o mula	kg		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Cantidad	Peso	M3	KGS	ACUMULADO	
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4,4	Solado de limpieza 2000 psi e=5cm	m2		1,57	1,57

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
6	12			0,25	3,14			0,79	0,79	CAISSONS C35
				0,25	3,14			0,79	1,57	CAISSONS C34
									1,57	
									1,57	
									CANTIDAD DE PAGO	1,57

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4,5	Concreto Capitel fc = 21 Mpa	m3		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UNIDAD	ACUMULADO	
									0,00	
									0,00	
									CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4,6	suministro, Transporte e Instalacion de Acero de Refuerzo de 1/4" a 1-1/4" de 420 Mpa (4200 Kg/cm2). Incluye sobreacarreo en vehículo y al hombro o mula.	kg		712,89	712,89

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Cantidad	Peso	M3	KGS	ACUMULADO	
6	12			6,00	14,00	2,25		189,00	189,00	CAISSONS C35
				4,08	41,0	1,00		167,45	356,45	CAISSONS C35
				6,00	14,0	2,25		189,00	545,45	CAISSONS C34
				4,08	41,0	1,00		167,45	712,89	CAISSONS C34
								0,00	712,89	
									CANTIDAD DE PAGO	712,89

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4,7	Suministro, Transporte e Instalacion estructura metalica para viaducto. Incluye apoyos y amarres de la tubería, pintura anticorrosiva, acabado con base epoxica y esmalte epoxico. Incluye sobreacarreo en vehículo y al hombro o mula.	kg		2063,08	2063,08

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Cantidad	Peso	M3	KGS	ACUMULADO	
6	12			0,71	2	204		289,68	289,68	PLATINA 1 7/8" A 572
				0,4	24	2,25		21,60	311,28	PERNOS DE 3/4" (LONG MINIMA 40 CMS)
				1	64	0,1		6,40	317,68	TUERCA DE 3/4"
				0,05	32	4,9		7,84	325,52	ANGULO DE 50 X 50 MM X 1/4"
				1,00	4	1,50		6,00	331,52	CONEXIÓN 1 PLATINA 3/16"
				1,00	4	1,50		6,00	337,52	CONEXIÓN 2 PLATINA 3/16"
				1,00	18	3,00		54,00	391,52	CONEXIÓN 3 PLATINA 3/16"
				1,00	18	1,50		27,00	418,52	CONEXIÓN 4 PLATINA 3/16"
				1,00	4	1,50		6,00	424,52	CONEXIÓN 5 PLATINA 3/16"
				1,00	4	1,50		6,00	430,52	CONEXIÓN 6 PLATINA 3/16"
				1,00	26	1,50		39,00	469,52	CONEXIÓN 7 PLATINA 3/16"
				1,00	26	3,00		78,00	547,52	CONEXIÓN 8 PLATINA 3/16"
								0,00	547,52	CARA INFERIOR
				28,7	2	7,3		419,02	966,54	ANGULO 3" X 1/4"
				0,738	40	4,6		135,79	1102,33	ANGULO 2 1/2" X 3/16" TRANSVERSAL
				1,017	42	4,6		196,48	1298,82	ANGULO 2 1/2" X 3/16" DIAGONAL
								0,00	1298,82	CARA SUPERIOR
				28,7	2	7,4		424,76	1723,58	ANGULO 3" X 1/4"
				0,738	40	4,7		138,74	1862,32	ANGULO 2 1/2" X 3/16" TRANSVERSAL
				1,017	42	4,7		200,76	2063,08	ANGULO 2 1/2" X 3/16" DIAGONAL
								0,00	2063,08	LATERAL IZQUIERDO
								0,00	2063,08	ANGULO 3" X 1/4"
								0,00	2063,08	ANGULO 2 " X 3/16" VERTICAL
								0,00	2063,08	ANGULO 2 1/2" X 3/16" DIAGONAL

						0,00	32,61	
							CANTIDAD DE PAGO	32,61

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
5,20	Tipo 1 Suministro, Transporte e Instalacion de Apuntalamiento en Madera (Entibado Tipo 1)	0		193,20	193,20

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
8	11			30,00				30,00	30,00	C43-C42
				24,00				24,00	54,00	C42-C41
				28,60				28,60	82,60	C41-C40
				28,80				28,80	111,40	C40-C39
				19,80				19,80	131,20	C39-C38
				20				20,00	151,20	C32-C31
				16				16,00	167,20	C31-C30
				26,00				26,00	193,20	C46-C45
								0,00	193,20	
								0,00	193,20	
									CANTIDAD DE PAGO	193,20

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
5,30	Suministro, Transporte y Siembra de esqueje de mataraton o similar	un		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	UNIDAD	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
6	12			0,00				0,00	0,00	GENERAL TRINCHOS EN GUADUA
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
									CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
6,10	Protocolo de Bioseguridad (según Factura)	GLOBAL		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	GL	Ancho	Alto	M3	GL	ACUMULADO	
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
									CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
N.P.1	DESCAPOTE MANUAL	M2		677,30	677,30

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
24	10			108,00	2,00			216,00	216,00	desde quebrada descole-carbona capitel
				159,00	2,00			318,00	534,00	aguas abajo
8	11			71,65	2,00			143,30	677,30	cañauzal
								0,00	677,30	
								0,00	677,30	
									CANTIDAD DE PAGO	677,30

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
N.P.2	EXCAVACIONES CAISSONS	M3		13,27	13,27

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
N.P.2	EXCAVACIONES CAISSONS	MS		13,27	13,27

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	MS	M/L	ACUMULADO	
6	12			1,00	1,33		1,33		1,33	C 34
				1,00	1,33		1,33		2,65	C 34
				1,00	1,33		1,33		3,98	C 34
				1,00	1,33		1,33		5,31	C 34
				1,00	1,33		1,33		6,64	C 34
				1,00	1,33		1,33		7,96	C 35
				1,00	1,33		1,33		9,29	C 35
				1,00	1,33		1,33		10,62	C 35
				1,00	1,33		1,33		11,95	C 35
				1,00	1,33		1,33		13,27	C 35
							0,00		13,27	
							0,00		13,27	
CANTIDAD DE PAGO										13,27

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
N.P.3	CONCRETO 28 MPA - ANILLOS CAISSONS	ML		10,00	10,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	MS	M/L	ACUMULADO	
6	12			1,00	0,38		0,38	1,00	1,00	C 34
				1,00	0,38		0,38	1,00	2,60	C 34
				1,00	0,38		0,38	1,00	3,08	C 34
				1,00	0,38		0,38	1,00	4,00	C 34
				1,00	0,38		0,38	1,00	5,00	C 34
				1,00	0,38		0,38	1,00	6,00	C 35
				1,00	0,38		0,38	1,00	7,00	C 35
				1,00	0,38		0,38	1,00	8,00	C 35
				1,00	0,38		0,38	1,00	9,00	C 35
				1,00	0,38		0,38	1,00	10,00	C 35
							0,00	0,00	10,00	
							0,00	0,00	10,00	
CANTIDAD DE PAGO										10,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
N.P.4	CONCRETO 28 MPA - FUSTE CAISSONS	MS		8,66	8,66

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	MS	M/L	ACUMULADO	
6	12			1,00	0,87		0,87		0,87	C 34
				1,00	0,87		0,87		1,73	C 34
				1,00	0,87		0,87		2,60	C 34
				1,00	0,87		0,87		3,46	C 34
				1,00	0,87		0,87		4,33	C 34
				1,00	0,87		0,87		5,20	C 35
				1,00	0,87		0,87		6,08	C 35
				1,00	0,87		0,87		6,95	C 35
				1,00	0,87		0,87		7,79	C 35
				1,00	0,87		0,87		8,66	C 35
							0,00		8,66	
CANTIDAD DE PAGO										8,66

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
N.P.5	CONCRETO 24 MPA - DESCOLE TUBERIA 12"	MS		4,79	4,79

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
22	11			2,24	4,31	0,30	2,96		2,96	C46-DESCOLE ZAPATA
				2,20	0,30	0,40	0,26		3,16	C46-DESCOLE DENTELLON 1

				3,21	0,30	0,40	0,39		3,55	C46-DESCOLE DENTELLON 2
				1,60	1,60	0,30	0,77		4,31	C48-DESCOLE MURO FRONTAL
				1,50	1,05	0,30	0,47		4,79	C45-DESCOLE ALETA 1
									CANTIDAD DE PAGO	
									4,79	



**EMPOCALDA S.A. E.S.P.**  
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
SECCIONAL FILADELFIA - CALDAS -



CONTRATO No: 0216-2020	ACTA No.: 1 Y PARCIAL	FECHA CORTE: 18 DICIEMBRE DE 2020
OBJETO: CONSTRUCCION INTERCEPTORES-COLECTORES PSMV FILADELFIA CALDAS.	FECHA INICIACION: 23 OCTUBRE DE 2020	FECHA VENCIMIENTO: 20 ENERO DE 2020
MUNICIPIOS: FILADELFIA	VALOR CONTRATO: \$ 212.655.452,00	VALOR ADICION: \$
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ALBERTO CARVAJAL ZULUAGA	VALOR OBRA : \$ 212.655.452,00	PRORROGA:
CONTRATISTA: CONSORCIO CS EMPOCALDAS	SUPERVISION: ABEL ROJAS RUBIANO	FECHA: DICIEMBRE 30 DE 2020

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRATUAL		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADO
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	CANTIDAD	VR.PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	%EJEC.	CANTIDAD	
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>										
1,1	Roceria y Limpieza	m2	135,00	900,00	0,00	0,00	311,50	280.350,0	311,50	280.350	230,74
1,2	Localizacion y replanteo, incluye plano record	ml	372,00	3.300,00	0,00	0,00	347,30	1.146.090,0	347,30	1.146.090	93,36
1,3	Suministro, transporte e instalacion valla informativa general del proyecto 2 m x 4m	un	1,00	880.000,00	0,00	0,00	1,00	880.000,0	1,00	880.000	100,00
1,4	Suministro, transporte e instalacion Campamento provisional	m2	20,00	123.000,00	0,00	0,00	20,00	2.460.000,0	20,00	2.460.000	100,00
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>										
2,1	Excavacion en Zanja/Cielo Abierto - Material Comun - 0,0 a 2,0m	m3	407,00	21.000,00	0,00	0,00	467,38	9.814.980,0	467,38	9.814.980	114,84
2,2	Excavacion en Zanja/Cielo Abierto - Conglomerado - 0,0 a 2,0m	m3	102,00	28.000,00	0,00	0,00	88,12	2.467.360,0	88,12	2.467.360	86,39
2,3	Excavacion en Zanja/Cielo Abierto - Material Comun - 2,0 a 4,0m	m3	56,00	28.000,00	0,00	0,00	6,19	173.320,0	6,19	173.320	11,05
2,4	Excavacion en Zanja/Cielo Abierto - Conglomerado - 2,0 a 4,0m	m3	14,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0	0,00
2,5	Excavacion para Camaras - Material Comun - 0,0 a 2,0m	m3	61,00	23.000,00	0,00	0,00	74,80	1.720.400,0	74,80	1.720.400	122,62
2,6	Excavacion para Camaras - Conglomerado - 0,0 a 2,0m	m3	15,00	31.000,00	0,00	0,00	8,64	267.840,0	8,64	267.840	57,60
2,7	Excavacion para Camaras - Material Comun - 2,0 a 4,0m	m3	9,60	31.000,00	0,00	0,00	2,60	80.600,0	2,60	80.600	27,08
2,8	Excavacion para Camaras - Conglomerado - 2,0 a 4,0m	m3	2,40	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0	0,00
2,9	Suministro, Transporte e instalacion sustitucion en Arena Limpia, Incluye sobrecarreos en vehiculo y al hombro o mula.	m3	94,00	100.000,00	0,00	0,00	42,87	4.287.000,0	42,87	4.287.000	45,61
2,10	Replanteo en Material Seleccionado Proveniente de la Excavacion Compactado	m3	320,00	21.000,00	0,00	0,00	475,95	9.994.950,0	475,95	9.994.950	148,73
2,11	Suministro, Transporte e instalacion de Kelleno Compactado con material de Prestamo. Incluye sobrecarreos en vehiculo y al hombro o mula	m3	137,00	45.000,00	0,00	0,00	19,20	864.000,0	19,20	864.000	14,01
2,12	Suministro, transporte e instalacion de empradizacion de taludes y zonas verdes	m2	295,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0	0,00
2,13	Retiro y disposicion de escombros y sobrantes en sitio	m3	260,00	19.000,00	0,00	0,00	140,97	2.678.430,0	140,97	2.678.430	54,22
<b>3</b>	<b>INSTALACION TUBERIA Y CAMARAS</b>										
3,1	Suministro Transporte e instalacion cámara Circular de Inspeccion/Caida D=1,20 m. en concreto Clase II. E=0,25m. Incluye Sobrecarreos en vehiculo y al hombro o mula	m	34,28	431.000,00	0,00	0,00	24,50	10.559.500,0	24,50	10.559.500	71,47
3,2	Suministro, Transporte e Instalacion Base-Cañuela Camara circular Inspeccion D=1,20 m en concreto Clase II. Incluye sobrecarreos en vehiculo y al hombro o mula.	un	18,00	369.000,00	0,00	0,00	15,00	5.535.000,0	15,00	5.535.000	83,33
3,3	Tapa en Concreto de 21 Mpa para camara. D=0,68m. Incluye acero de refuerzo. Via peatonal. Incluye sobrecarreos en vehiculo y al hombro o mula.	un	17,00	100.000,00	0,00	0,00	8,00	800.000,0	8,00	800.000	47,06
3,4	Suministro, Transporte E Instalacion Aro Tapa HF D=0,68 m, P/camara de Inspeccion. Incluye sobrecarreos en vehiculo y al hombro o mula.	un	1,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0	0,00
3,5	Suministro, Transporte e Instalacion Peldaños para camara en Acero de 3/4", Desarrollo 75 cm. Incluye perforacion con broca 7/8" y epoxico sikadur 42 anclaje o similar	un	85,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0	0,00

APP

3.6	Transporte e Instalacion Tuberia PVC Corrugada de 315 mm (12") para Alcantarillado. Incluye sobrecarreo en vehiculo y al hombro o mula.	m	372,00	19.000,00	0,00	0,00	6.192.100,0	325,90	6.192.100,0	87,61
3.7	Suministro, Transporte e Instalacion Cabezal en concreto 315 mm (12"), (Incluye acero de refuerzo 60.000 psi) Incluye sobrecarreo en Vehiculo y al hombro o mula.	un	1,00	1.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Suministro, Transporte e Instalacion de Acero de Refuerzo de 1/4" a 1-1/4" de 420 MPA (4200 Kg/cm2). Incluye sobrecarreo en vehiculo y al hombro o mula	kg	108,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Suministro, Transporte e Instalacion Entrocados con Ligante de Concreto 3000 PSI para Proteccion de Entregas o Revestimiento de cauces - Dosisificacion: Concreto 40% Piedra 60%. Incluye sobrecarreo en vehiculo y al hombro o mula.	m3	1,00	366.000,00	0,00	5,48	2.003.850,0	5,48	2.003.850,0	547,50
3.10	Costal de tierra para contención de relleno	Und	126,00	5.600,00						
4	<b>VIADUCTO</b>									
4.1	Revision y ajuste diseño viaducto	un	1,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	focalizacion y replanteo	m	29,38	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pilotines en Concreto. Diametro 0,35 m. Incluye concreto fc = 21 Mpa, incluye Perforacion y refuerzo (10kg/m)	m	3,50	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Solado de limpieza 2000 psi e=5cm	m2	4,00	20.000,00	0,00	1,57	31.416,0	1,57	31.416,0	39,27
4.5	Concreto Capitel fc = 21 Mpa	m3	2,00	679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Suministro, Transporte e Instalacion de Acero de Refuerzo de 1/4" a 1-1/4" de 420 Mpa (4200 Kg/cm2). Incluye sobrecarreo en vehiculo y al hombro o mula.	kg	1.965,00	4.900,00	0,00	712,89	3.493.183,0	712,89	3.493.183,0	36,28
4.7	Suministro, Transporte e Instalacion estructura metálica para viaducto. Incluye apoyos y amarres de la tuberia, pintura anticorrosiva, acabado con base epoxica y esmalte epoxico. Incluye sobrecarreo en vehiculo y al hombro o mula.	kg	3.262,00	13.000,00	0,00	2.063,08	26.819.991,0	2.063,08	26.819.991,0	63,25
4.8	Transporte e Instalacion tuberia PVC Corrugada de 315 mm (12") Union caucho o mula.	m	29,38	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9	Lamina perimetral de proteccion tuberia, espesor de 1,2 mm galvanizada y pintada. Incluye sobrecarreo en vehiculo y al hombro o mula.	m	29,38	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10	Empalme a Camaras	un	2,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>TRATAMIENTO ESTABILIZACION DE TALUDES</b>									
5.1	Tratamiento Tipo I - Trincho en guada	m2	114,00	34.000,00	0,00	32,61	1.108.740,0	32,61	1.108.740,0	28,61
5.2	Madera (Entibado Tipo 1)	m	207,00	18.700,00	0,00	193,20	3.612.840,0	193,20	3.612.840,0	93,33
5.3	Suministro, Transporte y Siembra de esqueje de matacion o similar	un	269,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>BIOSEGURIDAD</b>									
6.1	Protocolo de Bioseguridad (según Factura)	gl	1,00	3.705.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ITEMS ADICIONALES</b>									
N.P.1	DESCAPOTE MANUAL	M2		4.022,00	0,00	677,30	2.724.101,0	677,30	2.724.101,0	
N.P.2	EXCAVACIONES CAISSONS	M3		172.169,00	0,00	13,27	2.284.683,0	13,27	2.284.683,0	
N.P.3	CONCRETO 28 MPA - ANILLOS CAISSONS	ML		281.158,00	0,00	10,00	2.811.580,0	10,00	2.811.580,0	
N.P.4	CONCRETO 28 MPA - FUSTE CAISSONS	M3		679.412,00	0,00	8,66	5.883.708,0	8,66	5.883.708,0	
N.P.5	CONCRETO 24 MPA -DESCOLE TUBERIA 12"	M3		681.558,00	0,00	4,79	3.264.663,0	4,79	3.264.663,0	
	<b>COSTO DIRECTO</b>			157.580.920	0,00	0,00	114.240.675,0		114.240.675,0	



**EMPOCALDAS A.S. E.SP.**  
 EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
 SECCIONAL FILADELFIA - CALDAS -



<b>COSTO DIRECTO</b>		157.580.920	0	114.240.675
ADMINISTRACION %	24	37.819.421	0	27.417.762
IMPREVISTOS %	5	7.879.046	0	5.712.034
UTILIDADES %	5	7.879.046	0	5.712.034
<b>SUMA ANTES IVA</b>		211.158.433	0	153.082.505
I. V. A. %	19	1.497.019	0	1.085.286
<b>VALOR TOTAL OBRA</b>		212.655.452	0	154.167.791
<b>VALOR TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA</b>		154.167.791		

**SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$ 154.167.791,00) MCTE.**

**RESUMEN TOTAL DEL CONTRATO:**

VALOR TOTAL CONTRATO	212.655.452
Valor Adición No. 01	0
VALOR ACTA No. 01 PARCIAL (Fecha: Diciembre 29 de 2020)	154.167.791
VALOR ACTA CUMPLIMIENTO (Fecha: de 2020)	0

**SUMA**  
Saldo del Contrato

154.167.791	212.655.452
58.487.661	
212.655.452	212.655.452

**SUMAS IGUALES**

**RESUMEN ANTICIPO:**

Valor Anticipo	0
VALOR ACTA No. 01 PARCIAL (Fecha: de 2020)	0
VALOR ACTA CUMPLIMIENTO (Fecha: de 2020)	0

**SUMA**  
Saldo Anticipo

0	0
0	0
0	0

**SUMAS IGUALES**

0	0
0	0
0	0

*Abel Rojas Rubiano*

**ABEL ROJAS RUBIANO**  
 INGENIERO ZONA NORTE CENTRO  
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

*R.L. Luis Alberto Carvajal Zuluaga*

**CONSORCIO CS EMPOCALDAS**  
 R.L. LUIS ALBERTO CARVAJAL ZULUAGA  
 Contratista.