


# CONTRATO Y AÑO	0216/2020	Acta Nº	3 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	212.655.452,00
				2. VALOR ADICION	26.233.288,00
CONTRATISTA	CONSORCIO CS EMPOCALDAS			3. VALOR TOTAL (1+2)	238.888.740,00
NIT O CC:	901.413.896-3			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	209.776.962,00
CDP (#, rubro y fecha)	00329 / 2320101001030803 / 19-01-2022 ADICION: 000498 - 2320101001030803 Y 2320101001030806 - 05/04/2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	24.664.991,83
RP (#, rubro y fecha)	000278 - 2320101001030803 - 19/01/2022 ADICION: 000652 - 2320101001030803 Y 2320101001030806 - 27/04/2022			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	4.446.786,17
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION INTERCEPTORES-COLECTORES PSMV FILADELFIA, CALDAS				
TIPO DE RECURSOS	CONVENIO 225/2019 - CORPOCALDAS Y RECURSOS PSMV	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	1404 / 1301139		

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.	X	
3- Pagos al FIC	X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Informe de actividades o Bitácora.	X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
8- Ensayos de densidad.		
9- Diseño de Mezclas.		
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.		
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)	X	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51		N.A.
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)		N.A.
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)	X	
15- Acta parcial o final del contrato.	X	
16- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	X	

**Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.**


**Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.**


  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE


  
 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura original o Documento equivalente	X	
Acta parcial o final del contrato.	X	
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X	
Copia del registro presupuestal	X	

Fecha de presentación 13-12-2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
ANDRES FELIPE GRISALES SANCHEZ	COORDINADOR GESTION AMBIENTAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
7271007056	CORRIENTE	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

  
 14-12-22  
 S/M

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO CS EMPOCALDAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901413896	D.V.	3	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 22 22 26 OF 609	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	INGELUIS63@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	8722556
FAX	8722556	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL		
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
10261629	CARVAJAL	ZULUAGA
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	
LUIS	ALBERTO	

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022	Mes: 03	Año: 2022	Mes: 04	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
5		\$733.335		23101033



SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días a Cocto	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días a Cocto	IBC Riesgos	Tarifa	Cot Obl	
CC - 1057306082	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$66.667	0.1250000	\$8.400	\$0	0	\$0	0	\$0	2	\$66.667	1	0.0696000	\$4.700
CC - 1057306255	EPS-S COOSALUD	1	\$33.334	0.1250000	\$4.200	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$33.334	1	0.0696000	\$2.400

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu	Tarifa Cot Obl
CC-10280043	CCF DE CALDAS	7	\$233.334	0.0400000	\$9.400	0.0200000	\$4.700	0.0300000	\$7.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000
CC-1053850581	CCF DE CALDAS	6	\$200.000	0.0400000	\$8.000	0.0200000	\$4.000	0.0300000	\$5.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000
CC-75032535	CCF DE CALDAS	6	\$200.000	0.0400000	\$8.000	0.0200000	\$4.000	0.0300000	\$5.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000
CC-1057306082	CCF DE CALDAS	2	\$66.667	0.0400000	\$2.700	0.0200000	\$1.400	0.0300000	\$2.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000
CC-1057306255	CCF DE CALDAS	1	\$33.334	0.0400000	\$1.400	0.0200000	\$700	0.0300000	\$1.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000

TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO 2022 - 03										
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA										
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	2	\$69.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$69.400
PORVENIR	3	\$48.100	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$48.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA														
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR NETO APOORTE S DE COT	VLR DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES FONDO PENSIÓN SUBS	SUBTOT AL APOORTE S COT	SUBTOT AL APOORTE S	RADICACIÓN AUTOLINICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S COOSALUD	1	\$4.200	\$0	\$4.200	\$0	\$0	\$4.200	\$0	0	\$0	\$4.200	\$0	\$0	\$4.200
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$29.200	\$0	\$29.200	\$0	\$0	\$29.200	\$0	0	\$0	\$29.200	\$0	\$0	\$29.200
SALUD TOTAL	1	\$25.000	\$0	\$25.000	\$0	\$0	\$25.000	\$0	0	\$0	\$25.000	\$0	\$0	\$25.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT APORTES COT	SUBTOT APORTES COT	RADICACIÓN INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	1	\$25.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$25.00	0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$25.00	\$0	\$0	\$25.00
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$8.400	\$0	0	\$0	0	\$0	\$8.400	0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$8.400	\$0	\$0	\$8.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQÜIDACIÓN INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	5	\$51.400	0	\$0	\$0	\$51.400	0	\$0	\$51.400	0	\$0	\$0	\$51.400

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	5	\$29.500	0	\$0	\$29.500
SENA	5	\$14.800	0	\$0	\$14.800
ICBF	5	\$22.300	0	\$0	\$22.300
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	\$91.800
PENSIONES	2	\$117.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$51.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$29.500
SENA	1	\$14.800
ICBF	1	\$22.300
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$327.300



IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario	
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico	Salario	
CC-1192752236	01	No	No	No	17	272	Fijo	AGUDELO PEREZ LUIS ALEJANDRO	\$1.000.000	\$1.000.000	
CC-10280043	01	No	No	No	17	272	Fijo	AMARILES CARMONA FRANCISCO JAVIER	\$1.000.000	\$1.000.000	
CC-1053850581	01	No	No	No	17	1	Fijo	AMARILES MURCIA DANIEL MATEO	\$1.000.000	\$1.000.000	
CC-75055379	01	No	No	No	17	272	Fijo	GARZON LOAIZA DERIAN DE JESUS	\$1.000.000	\$1.000.000	
CC-75032535	01	No	No	No	17	1	Fijo	GONZALEZ OCAMPO ARLEY	\$1.000.000	\$1.000.000	
CC-16213047	01	No	No	No	17	272	Fijo	GUTIERREZ LOAIZA RAMIRO DE JESUS	\$1.000.000	\$1.000.000	
CC-10256053	01	No	No	No	17	272	Fijo	HENAO LOIZA BERNARDO	\$1.000.000	\$1.000.000	
CC-4418824	01	No	No	No	17	272	Fijo	LOZANO ALZATE LUIS CARLOS	\$1.000.000	\$1.000.000	
CC-1057306082	01	No	No	No	17	1	Fijo	OCAMPO ARANGO DIEGO FERNANDO	\$1.000.000	\$1.000.000	
CC-75064427	01	No	No	No	17	272	Fijo	OROZCO MARULANDA JHON JAMES	\$1.000.000	\$1.000.000	
CC-1057306255	01	No	No	No	17	1	Fijo	VILLADA AGUDELO JUAN CAMILO	\$1.000.000	\$1.000.000	

NOVEDADES																				
Identificación	I N G	R E T	T T D A D E E	T T V P P	Fecha Nov Vap	V V S T S L E T N	Fecha Sin Inicio	Fecha Sin Inicio	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Inicio	L M A Inicio	Fecha Lma Fin	Fecha Lma Fin	V A C Inicio	Fecha V A C Fin	V A C Inicio	Fecha V A C Fin	Fecha V A C Fin	Fecha V A C Fin	
CC - 1192752236	X																			
CC - 10280043																				
CC - 1053850581																				
CC - 75055379	X																			
CC - 75032535																				
CC - 16213047	X																			
CC - 10256053	X																			
CC - 4418824	X																			
CC - 1057306082	X																			
CC - 75064427	X																			
CC - 1057306255																				

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	APP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci	Vlr no ret
CC - 1192752236	PROTECCION	3	\$100.000	0.1600000	\$16.000	\$0	\$0	\$16.000	\$0	\$0	\$0
CC - 10280043	COLPENSIONES	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1053850581	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	APP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsaistenci	Vlr no ret
CC - 7505379	PORVENIR	22	\$733.334	0.1600000	\$117.400	\$0	\$0	\$117.400	\$0	\$0	\$0
CC - 75022535	COLPENSIONES	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 16213047	COLPENSIONES	15	\$500.000	0.1600000	\$80.000	\$0	\$0	\$80.000	\$0	\$0	\$0
CC - 10256053	COLPENSIONES	24	\$800.000	0.1600000	\$128.000	\$0	\$0	\$128.000	\$0	\$0	\$0
CC - 4418824	COLPENSIONES	22	\$733.334	0.1600000	\$117.400	\$0	\$0	\$117.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1057306082	PORVENIR	26	\$866.667	0.1600000	\$138.700	\$0	\$0	\$138.700	\$0	\$0	\$0
CC - 75064427	COLPENSIONES	27	\$900.000	0.1600000	\$144.000	\$0	\$0	\$144.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1057306255	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD															
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	Cot Obl	SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES		
													IBC Riesgos	Tarifa	Cot Obl
CC - 1192752236	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$100.000	0.1250000	\$12.500	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$100.000	1	0.0696000	\$7.000
CC - 10280043	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.000.000	0.1250000	\$125.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	1	0.0696000	\$69.600
CC - 1053850581	EPS SURA	30	\$1.000.000	0.1250000	\$125.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	1	0.0696000	\$69.600
CC - 75055379	NUEVA E.P.S. S.A.	22	\$733.334	0.1250000	\$91.700	\$0	0	\$0	0	\$0	22	\$733.334	1	0.0696000	\$51.100
CC - 75032535	SALUD TOTAL	30	\$1.000.000	0.1250000	\$125.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	1	0.0696000	\$69.600
CC - 16213047	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	15	\$500.000	0.1250000	\$62.500	\$0	0	\$0	0	\$0	15	\$500.000	1	0.0696000	\$34.800
CC - 10256053	SALUD TOTAL	24	\$800.000	0.1250000	\$100.000	\$0	0	\$0	0	\$0	24	\$800.000	1	0.0696000	\$55.700
CC - 4418824	NUEVA E.P.S. S.A.	22	\$733.334	0.1250000	\$91.700	\$0	0	\$0	0	\$0	22	\$733.334	1	0.0696000	\$51.100
CC - 1057306082	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	26	\$866.667	0.1250000	\$108.400	\$0	0	\$0	0	\$0	26	\$866.667	1	0.0696000	\$60.400
CC - 75064427	SALUD TOTAL	27	\$900.000	0.1250000	\$112.500	\$0	0	\$0	0	\$0	27	\$900.000	1	0.0696000	\$62.700
CC - 1057306255	EPS-S COOSALUD	30	\$1.000.000	0.1250000	\$125.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	1	0.0696000	\$69.600

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-119275236	CCF DE CALDAS	3	\$100.000	0.0400000	\$4.000	0.0200000	\$2.000	0.0300000	\$3.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-10280043	CCF DE CALDAS	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0200000	\$20.000	0.0300000	\$30.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-10538850581	CCF DE CALDAS	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0200000	\$20.000	0.0300000	\$30.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-75055379	CCF DE CALDAS	22	\$733.334	0.0400000	\$29.400	0.0200000	\$14.700	0.0300000	\$22.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-75032535	CCF DE CALDAS	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0200000	\$20.000	0.0300000	\$30.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-16213047	CCF DE CALDAS	15	\$500.000	0.0400000	\$20.000	0.0200000	\$10.000	0.0300000	\$15.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-10256053	CCF DE CALDAS	24	\$800.000	0.0400000	\$32.000	0.0200000	\$16.000	0.0300000	\$24.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-4418824	CCF DE CALDAS	22	\$733.334	0.0400000	\$29.400	0.0200000	\$14.700	0.0300000	\$22.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1057305082	CCF DE CALDAS	26	\$866.667	0.0400000	\$34.700	0.0200000	\$17.400	0.0300000	\$26.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-75064427	CCF DE CALDAS	27	\$900.000	0.0400000	\$36.000	0.0200000	\$18.000	0.0300000	\$27.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1057306255	CCF DE CALDAS	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	0.0200000	\$20.000	0.0300000	\$30.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 04

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	6	\$789.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$789.400
FORVENIR	4	\$576.100	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$576.100
PROTECCION	1	\$16.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$16.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT. IGE LMA	VLR IGE LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR COT UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	3	\$308.400	0	\$0	\$308.400	0	\$0	\$0	\$308.400	\$0	0	\$0	\$0	\$308.400	\$0	\$0	\$308.400
EPS SURA	1	\$125.000	0	\$0	\$125.000	0	\$0	\$0	\$125.000	\$0	0	\$0	\$0	\$125.000	\$0	\$0	\$125.000

TOTAL APORTE DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	RADICACIÓN AUTOLIQ O INICIA L	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	3	\$337.50	\$0	0	\$0	0	\$0	\$337.50	0	\$0	\$337.50	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$337.50	\$0	\$0	\$337.50
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$183.40	\$0	0	\$0	0	\$0	\$183.40	0	\$0	\$183.40	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$183.40	\$0	\$0	\$183.40
EPS-S COOSALUD	1	\$125.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$125.00	0	\$0	\$125.00	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$125.00	\$0	\$0	\$125.00

TOTAL APORTE DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ O INICIA L	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	11	\$601.200	0	\$0	\$0	\$601.200	0	\$0	\$601.200	0	\$0	\$6.012	\$601.200

TOTAL APORTE DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES PARAFISCALES									
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR				
CCF DE CALDAS	11	\$345.500	0	\$0	\$345.500				
SENA	11	\$172.800	0	\$0	\$172.800				
ICBF	11	\$259.300	0	\$0	\$259.300				
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0				
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0				

TOTAL A PAGAR		VALOR
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	\$1.079.300
PENSIONES	3	\$1.381.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$601.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$345.500
SENA	1	\$172.800
ICBF	1	\$259.300
ESAP	1	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$3.839.600





TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR APORTES DE COT	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT OBL	RADICACIÓN AUTOLIQ O ANTERIOR O COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR O COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	1	\$125.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$125.00	\$125.00	0	\$0	\$125.00	\$0	0	\$0	\$125.00	\$0	\$0	\$125.00

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ O ANTERIOR	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SINARP	0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	\$0	0	\$0	\$0
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
SALUD	\$125.000
PENSIONES	\$160.000
RIESGOS PROFESIONALES	\$0
CAJAS DE COMPENSACIÓN	\$0
SENA	\$0
ICBF	\$0
ESAP	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	\$0
GRAN TOTAL	\$285.000





TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																					
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR APORTE S DE COT	VLR NETO APORTE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT OBL	RADICACIÓN AUTOLIMINIA	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	1	\$125.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$125.00	\$125.00	0	\$0	\$0	\$125.00	\$0	0	\$0	\$0	\$125.00	\$0	\$0	\$125.00

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA														
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT. IGE	VLR INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD. AUTOLIMINIA	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SINARP	0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	\$0	0	\$0	\$0
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
SALUD	\$125.000
PENSIONES	\$160.000
RIESGOS PROFESIONALES	\$0
CAJAS DE COMPENSACIÓN	\$0
SENA	\$0
ICBF	\$0
ESAP	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	\$0
GRAN TOTAL	\$285.000

**COMPROBANTE**

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	SCOTIABANK COLPATRIA	79098754	1727193367	28/10/2022

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901413896**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.145.70.225**

Su transacción fue  
**<strong>APROBADA</strong>** por la

Total Pagado **\$ 213,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 213,000.00	COP\$ 213,000.00

NIT

8999990341

Medio de Pago

SCOTIABANK  
COLPATRIA

No. Transacción

79098754

No. Autorización/CUS Fecha y Hora

1727193367

28/10/2022

**Número de Identificación**

901413896

**Primer Apellido (si es Persona natural)**

**Dígito de Verificación (Si es persona**

3

**Departamento**

CALDAS

**Dirección de Domicilio**

CALLE 22 No 22 - 26 OF 609

**Localización**

Nacional

**Correo electrónico**

vasco007mzl@yahoo.es

**Regional**

Caldas

**Número Licencia de Obra**

**Nombre Obra**

INTERCEPTORES-COLEC-FILADELFIA

**Fecha Terminación Obra**

31/05/2022

**Tipo FIC**

Mensual

**Mes Periodo a Pagar**

5

**Costo Total Mano de Obra**

2500001.00

**Valor Intereses Moratorios**

38000.00

**Aporte SENA**

0.00

**Primer Nombre ó Razón Social**

CONSORCIO CS EMPOCALDAS

**Tipo de documento**

01

**Naturaleza Juridica**

01

**Ciudad Capital**

MANIZALES (CALDAS)

**Ciudad de Domicilio**

MANIZALES

**Teléfono de Contacto**

+57,314 6408934

**Código SIIF**

3-2-07-1-02-1-04-43

**Regional Centros SIIF**

36-02-00-017-000000

**Número Contrato de Obra**

0216

**Fecha Inicio Obra**

01/05/2022

**Ciudad de Ejecución de la Obra**

FILADELFIA

**Año Periodo a Pagar**

2022

**Costo Total de Obra a Todo Costo**

238888740.00

**Número de Trabajadores en el Periodo**

7

**Aporte FIC**

175000.00

**Valor del Pago**

175000.00



**Tu pago fue exitoso**

✓ No. de ref: 1727193367

Destino:

**SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**

Valor:

**\$213,000**

Fecha:

**Oct 28, 2022**

**10:35 AM**

Origen:

**Cuenta corriente**

**• 7625**

[Volver al comercio](#)

**CONSORCIO CS EMPOCALDAS**

NIT: 901413896-3

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CL 22 22 26 OF 609, Manizales, Caldas, Colombia

Tel. 8722556

Email. ingeluis63@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764029130240 válida desde 2022-05-20 hasta 2023-05-20 rango desde FE2 hasta FE30.

<b>Cliente:</b>	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.
<b>NIT:</b>	890803239
<b>Dirección:</b>	CRA 23 75 82, Manizales, Caldas, Colombia
<b>Teléfono:</b>	6068867080
<b>Email:</b>	facturacionelectronica@empocaldas.com.co
<b>Tipo de negociación:</b>	Contado
<b>Medio de Pago:</b>	Acuerdo mutuo
<b>Total de Lineas:</b>	4

<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:</b>		<b>FE3</b>
<b>MONEDA:</b>	COP Colombia, Pesos	
<b>HORA EMISIÓN:</b>	11:56:37	
<b>FECHA FIRMADO:</b>	13/12/2022 11:56:40	
<b>FECHA DE EMISIÓN</b>		
<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>		
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
13	12	2022
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
13	12	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1	COSTO DIRECTO	WSD	1,00	\$18.277.133,00		0,00	\$18.277.133,00
2	2	ADMINISTRACION 24%	WSD	1,00	\$4.386.512,00		0,00	\$4.386.512,00
3	3	IMPREVISTOS 5%	WSD	1,00	\$913.857,00		0,00	\$913.857,00
4	4	UTILIDAD 5%	WSD	1,00	\$913.857,00	19,00	0,00	\$913.857,00

<b>Notas:</b>	<b>Subtotal:</b>	\$24.491.359,00
	<b>Cargos:</b>	\$0,00
	<b>Descuento:</b>	\$0,00
<b>SON:</b> (veinticuatro millones seiscientos sesenta y cuatro mil novecientos noventa y un pesos ochenta y tres centavos)	<b>IVA:</b>	\$173.632,83
<b>CUFE:</b> 77c3f37688426b8a317b1f3c41b5aeffb1d8d5ee332bf7500a86d1b8501742f395c0f00996edbece2cf4b4df9a995	<b>Total:</b>	\$24.664.991,83

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
<b>IMPUESTOS</b>			
01 IVA	\$913.857,00	19,00%	\$173.632,83

**Firma Digital:** lXgmm2qSBRhrrng9r0bdoWadWvbXidd7e11awwZXdcPA0FleM1TsUN+TveI/GmmQ oE+VXiZL615r2W7IPXeHYMTmqc4MdgShSyVv10hjEIS8oSLh  
SojAZiNlL3oLBl dMmOPk9u0bd2bzDZH9/YNinK81W9QMdHFDug64ek1kgLWNUOVho1bzZ:DPx5Bn S+IPpIPhvo/Syz5dKIQcyJ66x6G+MQMVR  
ZkhppITNYCS6h7OjWmfjgMglLon gyCOEnldnJ1FqpMUAdjEmvm/8oVxRxtwObtWQR71vSEjnjHV/LIRC4IT/H8WhZOC 1cH8Fdsd5miqPAfr0e  
Og==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**





**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES**  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA**  
**ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR**

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA  
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:  
No. FE3

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:  
(fecha de la firma electrónica):  
2022-12-13 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:  
TÍTULO VALOR

CUFE:  
77c3f37688426b8a317b1f3c41b5aeffbd1d8d5ee332bfb7500a8  
6d1b8501742f395c0f00996edbece2cf4b4df9a995

RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR:  
CONSORCIO CS EMPOCALDAS

RAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRIENTE:  
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.

NIT:  
901413896

NIT:  
890803239

VALOR DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:  
24664991.83

FORMA DE PAGO:  
CONTADO

DIVISA:  
COP

VENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:  
2022-12-13 12:00:00.000 UTC-5

**VALIDACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

CUDE:  
141f1c88ca4b24d92ef6ee1961574cf7dda66720a99f307de66d3  
2ea77c9a9b7d196c3e6cc7529451a1d2575e080b76f

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:  
Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

FECHA DE VALIDACIÓN:  
2022-12-13 11:56:41.000 UTC-5

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y  
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:  
CONSORCIO CS EMPOCALDAS

**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:**

Documento validado por la DIAN



El emprendimiento  
es de todos.

Mi hacienda

La validez de este documento podrá verificarse en la página  
[www.dian.gov.co](http://www.dian.gov.co)



**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA  
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR**

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA  
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:  
No. FE3

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:  
(fecha de la firma electrónica):  
2022-12-13 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:  
TÍTULO VALOR

CUFE:  
77c3f37688426b8a317b1f3c41b5aeffb1d8d5ee332bfb7500a8  
6d1b8501742f395c0f00996edbece2cf4b4df9a995

**EVENTO 030: Acuse de recibo de la Factura Electrónica de Venta**

CUDE:  
a96e68fda7229c4956b5bf923a59469177423a86ed6d4c1a78a  
65fc3a27f979acca02480d71395199787620372a17487

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

FECHA DE VALIDACIÓN:  
2022-12-13 09:43:59.000 UTC-5

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y  
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:  
CONSORCIO CS EMPOCALDAS

**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:**

Documento validado por la DIAN

**EVENTO 032: Recibo del bien o prestación del servicio**

CUDE:  
d136e4a7fa62cb1b26583c934f00557a537dd45b0859f2acb124  
011ca3fe04d621e3b7b33fafb0ba78f63f210fa0377f

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

FECHA DE VALIDACIÓN:  
2022-12-13 09:44:34.000 UTC-5

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y  
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:  
CONSORCIO CS EMPOCALDAS

**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:**

Documento validado por la DIAN





**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA  
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR**

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA  
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:  
No. FE3

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:  
(fecha de la firma electrónica):  
2022-12-13 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:  
TÍTULO VALOR

CUFE:  
77c3f37688426b8a317b1f3c41b5aeffbd1d8d5ee332bfb7500a8  
6d1b8501742f395c0f00996edbece2cf4b4df9a995

**EVENTO 033: Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta**

CUDE:

a0d51de2956610220f661a920252b20aa988ee84b3492049719  
210615c232bc78fb2a1695c02eb3e24662b3d8fe2cf08

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

**ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:**  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y  
ADUANAS NACIONALES.

FECHA DE VALIDACIÓN:  
2022-12-13 09:45:15.000 UTC-5

RECEPTOR DEL EVENTO:  
CONSORCIO CS EMPOCALDAS

**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:**

Documento validado por la DIAN

DOCUMENTOS Y EVENTOS ASOCIADOS A LA  
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA COMO  
TÍTULO VALOR:

NRO. TOTAL DE DOCUMENTOS: 1

NRO. TOTAL DE EVENTOS: 3

**FIN DE ESTE DOCUMENTO**

El interesado debe comunicar a la Dirección de Impuestos y  
Aduanas Nacionales, cualquier falla o error en el registro de los  
documentos o eventos.

FECHA: 12/13/2022 -EXPEDIDO EN: BOGOTÁ



CONSTRUCCION, EMPACADOS en la cual se define que se deben de poner de todo los actividades fuerza que no se define puntos Trabajos en dicha reunion para permitir de nuevo el ingreso del personal al sitio de labores. Se cumplira con actividades hasta el dia 19 de Diciembre. Se retira todo personal de la Obra.

Se reinician actividades el dia 24 de Marzo del año 2022, despues de labores realizado la canalizacion de los pozos respecto a los sitios intervenidos por la instalacion de la Tuberia y construcion de Cameros de Quiebre del Colector-Interceptor Medellin. Caldas.

Para dicho reinicio se cuenta con la provision por parte de la Empresa Empacados S.A.E.S.P. el Ing. Felipe Grisales, al cual da el V.B. para el reinicio de dichas actividades.

Se hace vinculación al sistema de Salud de los Trabajadores que se tendrían en este periodo de tiempo para dar por terminado las actividades de construcción y su debido acondicionamiento para hacer la conexión del Tramo de Colector Aguas arriba de nuestra Trama, vital para la entrega de los aguas servidas de los sistemas de captación que se interseccionan. Se da inicio a labores con la rosea y limpieza de los areas a intervenir. Observaciones de Sitios de Trabajo.

25 Marzo de 2022

Se continuan labores de Roseo y adecuación sitios a intervenir.

Tiempo: Secc.

Fernand Cardona, Ing. R. J. C. Restrepo, 3 Ayudantes.

26 Marzo de 2022

Se inician actividades de limpieza e instalacion elementos constructivos metalica Vialidad entre C30 y C35.

28 Marzo de 2022

Se continuan actividades de instalacion electrica en estructura metalica Madueira, C30 y C33, de acuerdo a diseño.

Personal: Ing. Rey, 1 Subido, 2 Ayudante

Estrada Tiempo: Juan Lopez

31 Marzo de 2022

Se hace Movilizacion de Personal para la realizacion de labores de Yacimiento de Construcion Comares y Veredas de potenciales construcion Madueira.

Personal clave: 1 Ing. Ro, 1 Subido, 1 gr, 1 Ayudante.

Estrada Tiempo: Oscar

01 Abril de 2022

Se continuan labores de instalacion electrica en estructura metalica Madueira, Instalacion Refuerzo Construcion Madueira (Capitales)

02 Abril de 2022

Labors en Madueira instalacion electrica en estructura metalica, Pintura, Instalacion fanalero Comares C30 y C33 (Tapes)

03 Abril de 2022

Ver elabora

04 Abril de 2022

Se continuan labors de instalacion electrica en estructura metalica C35-C36

Comarales y Veredas Tapes y Capitales C37-C39

08 Abril de 2022

Se continuan labors de instalacion electrica en estructura metalica Madueira (C35-C36), colocacion y posicionamiento de Pilares de Apoyo Madueira por Veredas de Capitales. Veredas Tapes C40, C3

09 Abril de 2022

Se continúan labores de instalación de cámaras en estructuras Vaciado. Fijura de montaje e instalación de conectores en estructura.

Se realiza Vaciado de Capitel C30.

de acuerdo a especificaciones constructivas.

Se continúan labores de Vaciado Tapas

Cámaras C32, Vaciado Arreglo Cámara C31

Con el fin de tener el tiempo prudencial de fijado de los canchales correspondientes a los capiteles los cuales cumplen la función de apoyo de los extremos del Vaciado, se suspenden actividades en la referida a la

colocación y posicionamiento de Vaciado ubicado entre los C35 y 19 C30, el cual es del canchero

es esencial para una adecuada resistencia, por tal motivo se programara la colocación y posicionamiento del Vaciado a partir de la semana siguiente

al día 15 de Abril;

11 Abril de 2022

Se continúan labores de Vaciado de Tapa C31

Adquisición e instalación de vigas y platina soporte en capitel C30

2 Abril de 2022

Adquisición, posicionamiento Platina / Vigas Capitel C35.

14-17 Abril de 2022

No se labora. (Semana Santa)

18 Abril de 2022

Se continúan labores de Vaciado Capitel C30; Instalación formador Cilindro C30.

20 Abril de 2022

Vaciado Tapa C30 (Tapa Petalica) collarin de fijación, Se inician labores de fijación de perlas en canchales

23 Abril de 2022

Se continúan labores de formalización Círculo C35

Contra C36, según lo Bo. de Supervisión, collarinos

en Cámaras C40, C41 pases en Cámaras

C40, C45, C44.

25 Abril de 2022

Se realiza actividades por parte del personal encargado

de lanzamiento, colocación y posicionamiento de

Medidor entre C35 y C36.

27 Abril de 2022

Se empiezan labores de fijación de reducción en

SITIA a instalaf.

Se continúan labores de instalación pases Cámaras

C43, C42, C41, C40

30 Abril de 2022

Se culminan labores de fijación Medidor entre

C35 y C36, refinamiento de Subestación,

EMPRESA  
NIT.:

CONSTRUCCION INTERCEPTORES PSMV FILADELFA - ETAPA 1

NOMINA: ZA  
FECHA: 01 AL 30 ABRIL 2022

No	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SALARIO BASICO	DIAS LAB.	VALOR QUINC.	H.E.	VALOR H.E.	AUXILIO TRANSP.	HORAS	TOTAL DEVENG.	SALUD 4.0%	PENSION 4.0%	TOTAL DEDUC.	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME
1	BERNARDO HENAO LOAIZA	10.256.053	Ayudante	1.000.000	24,0	800.000	-	-	117172	-	893.739	32.000	32.000	64000	830.000	Bernardo Henao P.
2	RAMIRO DE JESUS GUTIERREZ LOAIZA	16.213.047	Ayudante	1.000.000	19,0	500.000	-	-	117172	-	558.598	20.000	20.000	40000	518.000	Ramiro de Jesus Gutierrez Loaza.
3	LUIS CARLOS LOZANO ALZATE	4.418.824	Ayudante	1.000.000	22,0	733.333	-	-	117172	-	819.256	29.333	29.333	58666	761.000	Luis Carlos Lozano Alzate
4	DERIAN DE JESUS GARZON LOAIZA	75.055.379	Ayudante	1.000.000	22,0	733.333	-	-	117172	-	819.256	29.333	29.333	58666	761.000	x Derian Garzon
5	FRANCISCO JAVIER AMARILES CARDONA	10.280.043	Ayudante	1.000.000	30,0	1.000.000	-	-	117172	-	1.117.172	40.000	40.000	80000	1.037.000	x Francisco Javier Amariles Cardona
6	ARLEY GONZALES OCAIMPO	75.032.535	Ayudante	1.000.000	30,0	1.000.000	-	-	117172	-	1.117.172	40.000	40.000	80000	1.037.000	x Arley Gonzales
7	DANIEL MATEO AMARILES MURCIA	1.053.850.581	Ayudante	1.000.000	30,0	1.000.000	-	-	117172	-	1.117.172	40.000	40.000	80.000	1.037.000	x Daniel Mateo
8	DIEGO FERNANDO OCAIMPO ARANGO	1.057.306.082	Ayudante	1.000.000	26,0	868.697	-	-	117172	-	958.216	34.667	34.667	69.334	899.000	Diego Ocampo
9	JUAN CAMILO VILLADA	1.057.306.255	Ayudante	1.000.000	30,0	1.000.000	-	-	117172	-	1.117.172	40.000	40.000	80.000	1.037.000	x Juan Camilo Villada Agudelo
10	LUIS ALEJANDRO AGUDELO PEREZ	1.192.752.236	Ayudante	1.000.000	3,0	100.000	-	-	117172	-	111.717	4.000	4.000	8.000	104.000	x Luis Alejandro Agudelo P.
11																
12																
13																
						7.753.333			1.171.720		8.418.403	308.333	308.333	616.666	8.022.000	
															8.020.000	

EMPRESA  
NIT.:

CONSTRUCCION INTERCEPTORES-COLECTORES PSMV FLADELFA - ETAPA 1

NOMINA: 1A  
FECHA: 24 AL 31 MARZO 2022

No	NOMBRE	CENULA	CARGO	SALARIO BASICO	DIAS LAB.	VALOR QUINC.	H.E	VALOR H.E	AUXILIO TRANSP	HORAS	TOTAL DEVENG	SALUD 4,2%	PENSION 4,2%	TOTAL DEDUC.	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME
5	FRANCISCO JAVIER AMARILES CARDONA	10.280.043	Ayudante	1.000.000	7,0	233.333	-	-	117172		260.673	9.333	9.333	16699	242.000	✓ Javier Amari les
6	ARLEY GONZALES OCAMPO	75.032.535	Ayudante	1.000.000	6,0	200.000	-	-	117172		223.434	8.000	8.000	16000	207.000	✓ Arley Gonzales
7	DANIEL MATEO AMARILES MURCIA	1.053.850.581	Ayudante	1.000.000	6,0	200.000	-	-	117172		223.434	8.000	8.000	16.000	207.000	✓ Daniel Mateo
8	DIEGO FERNANDO OCAMPO ARANGO	1.057.306.082	Ayudante	1.000.000	2,0	66.667	-	-	117172		74.478	2.667	2.667	5.334	69.000	✓ Diego Ocampo
9	JUAN CAMILO VILLADA	1.057.306.255	Ayudante	1.000.000	1,0	33.333	-	-	117172		37.239	1.333	1.333	2.666	35.000	✓ Juan Camilo Villada
10																
11																
12																
13						733.333	-	-	665.840		818.250	26.333	26.333	66.000	760.000	
															760.000	

ING. JHON JAMES OROZCO MARIUANDA



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	3	Fecha del informe	13-12-2022	Acta parcial		Acta final	3
----------------	---	-------------------	------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	0216 de 2020
Objeto:	CONSTRUCCION INTERCEPTORES-COLECTORES PSMV FILADELFIA, CALDAS.
Contratista:	CONSORCIO CS EMPOCALDAS
Fecha del contrato:	24-09-2020
Plazo inicial de ejecución:	90 días calendario
Valor Contrato:	\$212.655.452 INLUIDO AIU E IVA
Adición:	\$26.233.288
Valor Contrato con Adición:	\$238.888.740 INLUIDO AIU E IVA
Valor Acta Parcial 1:	\$154.167.791
Valor Acta Parcial 2:	\$55.609.171
Valor Acta 3 y Final:	\$24.664.991,83
Valor Menor No Ejecutado:	\$4.446.786,17
Fecha de iniciación:	23-10-2020
Fecha de suspensión:	18-12-2020
Fecha de reiniciación:	24-03-2022
Prorroga N°1:	Hasta el 28 de febrero de 2022
Prorroga N°2:	Hasta el 8 de abril de 2022
Prorroga N°3:	Hasta el 23 de mayo de 2022. 45 días calendario contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo pactado en la Prorroga No.2.
Fecha de terminación:	20-05-2022
Recursos:	CONVENIO 225/2019 – CORPOCALDAS y RECURSOS PROPIOS (RECURSOS PSMV)
Supervisor:	Coordinador Gestión Ambiental

#### 1. AVANCE DEL CONTRATO

##### 1.1. Avance físico

Avance físico anterior	92,50%
Avance físico del periodo	7,50%
Avance físico Acumulado	100%

1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

Entre el primero de mayo y el veinte de mayo del presente año 2022, se realizaron labores finales menores en la obra. En el acta 3 y final se liquidan cantidades de obra que, aunque ya se habían finalizado el 20 de mayo, no se habían liquidado en espera de la presentación de paz y salvos de FIC y SENA.

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
FILADELFIA	ALCANTARILLADO	0,355 Km

1.3. Avance en tiempo

Avance Porcentual:	100 %
--------------------	-------

1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)

Se muestra a continuación las fotos de las actividades desarrolladas en el contrato:



**Viaducto**



**Imagen Trazado Interceptor-Colector Construido**

**1.5. Problemáticas con la obra**

A causa del invierno y dificultades relacionadas con permisos de paso y servidumbres, la obra tuvo que ser suspendida y reiniciada varias veces. Adicionalmente el plazo inicial tuvo que ser prorrogado.

**1.6. Avance financiero**

Inversión Contratada:	\$212.655.452
Adición:	\$26.233.288
Inversión Contratada + Adición:	\$238.888.740
Inversión Final Ejecutada:	\$234.441.953,83
Porcentaje de Inversión Final Ejecutada:	98,14%
Valor Menor No Ejecutado:	\$4.446.786,17



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Responsabilidad Civil Extracontractual	Seguros del Estado	42-40-101038553	31-12-2021	08-07-2022	63.796.635,60
Cumplimiento	Seguros del Estado	42-45-101045149	23-10-2020	26-08-2022	167,222,118
Salarios y Prestaciones	Seguros del Estado	42-45-101045149	23-10-2020	26-05-2025	
Estabilidad de la obra	Seguros del Estado	42-45-101045149	23-10-2020	22-01-2026	

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

CUMPLIMIENTO CON LOS TRABAJADORES	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Cumplimiento con los trabajadores	X	X	X	X	X

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)
5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
07-10-2021	X		X				X	

Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

6. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
-----------	----	-----



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019


## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		
Acta de veeduría		
Acta de convenio de precios	X	
Plan de manejo ambiental		
Ensayos de laboratorio		
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		
Bitácora de la obra	X	
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.	X	
Paz y Salvo oficina de trabajo.	X	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	X	

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1 | 4

\_\_\_\_\_  
ANDRES FELIPE GRISALES SANCHEZ  
NOMBRE DEL SUPERVISOR

  
\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL SUPERVISOR

CONTRATO No	216/2020	MUNICIPIO	FILADELFA
-------------	----------	-----------	-----------

ID TRAMO	TIPO DE ALCANTARILLADO	COMPONENTE DE RED	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LONG(m)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	# LOTE	FABRICANTE	NIT	FECHA DE INSTALACION DD/MM/AAAA	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)
C-34 - C-35	SANITARIO	INTERCEPTORES	SECTOR PREDIO EL VATICANO Y PREDIO EL EDEN	12"	29,4	PVC	Construida in situ	SI	NTC 3722-3	ICONTEC	10134-T	DURMAN	8000331596	30-04-2022	N.A.	N.A.	N.A.

NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR	ANDRES FELIPE GRISALES SANCHEZ
FIRMA SUPERVISOR o INTERVENTOR	

NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO CS EMPOCALDAS
FIRMA CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL LUIS ALBERTO CARVAJAL ZULUAGA

VISTO BUENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION - COORDINADOR ACUEDUCTO	
--	--



### ACTA N°3 Y FINAL

**CONTRATO:** 216 DE 2020  
**CONTRATISTA:** CONSORCIO CS EMPOCALDAS  
**NIT:** 901.413.896-3  
**OBJETO:** CONSTRUCCION INTERCEPTORES-COLECTORES PSMV  
 FILADELFIA, CALDAS.  
**VALOR INICIAL:** \$212.655.452,00  
**ADICION:** \$26.233.288,00  
**VALOR CON ADICION:** \$238.888.740,00  
**VALOR ACTA 3 Y FINAL:** \$24.664.991,83  
**RECURSOS:** CONVENIO 225/2019 – CORPOCALDAS Y  
 RECURSOS PROPIOS (RECURSOS PSMV)

En la ciudad de Manizales a los trece (13) días del mes de diciembre de 2022 se reunieron los señores: ANDRES FELIPE GRISALES SANCHEZ como Supervisor por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y el Señor LUIS ALBERTO CARVAJAL ZULUAGA como Representante Legal de la empresa contratista, con el fin de realizar el recibo del Acta N°3 y Final.

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	VALOR TOTAL \$
<b>ITEMS AJUSTADOS</b>					
4	<b>VIADUCTO</b>				
4.1	Revisión y ajuste diseño viaducto	un	0	0	0
4.2	Localización y replanteo	m	0	0	0
4.5	Concreto Capitel fc = 21 Mpa	m3	0	0	0
4.6	Suministro, Transporte e Instalación de Acero de Refuerzo de 1/4" a 1-1/4" de 420 Mpa (4200 Kg/cm2). Incluye sobreacarreo en vehículo y al	Kg	0	0	0




	hombro o mula.				
4.7	Suministro, Transporte e Instalación estructura metálica para viaducto. Incluye apoyos y amarres de la tubería, pintura anticorrosiva, acabado con base epóxico y esmalte epóxico. Incluye sobrecarreo en vehículo y al hombro o mula.	Kg	825,60	22.138	18.277.133,00
4.8	Transporte e Instalación tubería PVC Corrugada de 315 mm (12") Unión caucho para Alcantarillado. Incluye sobrecarreo en vehículo y al hombro o mula.	m	0	0	0
4.9	Lamina perimetral de protección tubería, espesor de 1,2 mm galvanizada y pintada. Incluye sobrecarreo en vehículo y al hombro o mula.	m	0	0	0
<b>COSTO DIRECTO =</b>					<b>\$18.277.133,00</b>
<b>ADMINISTRACION (24%) =</b>					<b>\$4.386.512,00</b>
<b>IMPREVISTOS (5%)</b>					<b>\$913.857,00</b>
<b>UTILIDADES (5%)</b>					<b>\$913.857,00</b>
<b>SUMA ANTES DE IVA</b>					<b>\$24.491.359,00</b>
<b>IVA (19%)</b>					<b>\$173.632,83</b>
<b>COSTO TOTAL =</b>					<b>\$24.664.991,83</b>

Total Acta N°3 y Final = \$24.664.991,<sup>83</sup>.

RESUMEN CONTRATO		
VALOR CONTRATO	212.655.452,00	--
ADICION	26.233.288,00	--
VALOR ACTA N°1 PARCIAL	--	154.167.791,00
VALOR ACTA N°2 PARCIAL	--	55.609.171,00
VALOR ACTA N°3 Y FINAL	--	24.664.991,83
VALOR MENOR NO EJECUTADO	--	4.446.786,17
SUMAS IGUALES	238.888.740,00	238.888.740,00

No siendo otro el motivo de la presente se firma por los que en ella intervinieron.

  
ANDRES FELIPE GRISALES SANCHEZ  
Supervisor  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

  
LUIS ALBERTO CARVAJAL ZULUAGA  
Representante Legal  
Consortio CS Empocaldas