

Nº	NOMBRE TRABAJADOR	APELLIDOS	No CEDULA/CARGO	FECHA I/ONG	BANCO	numero de cuenta	BASICO	DIAS T	ORDINARIO	HORAS EXTRAS DOMINICAL		DIURNAS		VALOR / HR EXTRA	VALOR TRANSPORTE	DEDUCCION SEG SOCIAL	NETO A PAGAR	FIRMA
										TOTAL VALOR	VALOR / HR EXTRA	TOTAL VALOR	VALOR / HR EXTRA					
1	JOSE JAVIER	OSORIO RIVERA	10268208 MAESTRO	3/08/20	DAVIPLATA	488413593251	\$ 4.300.000	14	\$ 2.006.667	\$ 31.354	\$ -	0	\$ 22.396	\$ 160.533	\$ 1.846.133		Jose Javier	
2	JOSE GUILLERMO	BETANCUR GONZALEZ	75082327 OFICIAL	30/09/20	DAVIPLATA	3113155210	\$ 1.542.242	14	\$ 719.713	\$ 11.246	\$ -	0	\$ 8.033	\$ 47.998	\$ 57.577	\$ 710.134	JOSE Guillermo	
3	JHON LIDER	RIVAS	75144989 AYUDANTE	28/09/20	DAVIPLATA	3102150522	\$ 877.803	14	\$ 409.641	\$ 6.401	\$ -	0	\$ 4.572	\$ 47.998	\$ 32.771	\$ 424.868	JL	
4	SEBASTIAN	BETANCUR HERNANDEZ	1053866680 AYUDANTE	7/10/20	DAVIPLATA	55008460032720	\$ 877.803	14	\$ 409.641	\$ 6.401	\$ -	0	\$ 4.572	\$ 47.998	\$ 32.771	\$ 424.868	Sebastian B.	
5	CLIVER ANTONIO	CASTAÑO HERNANDEZ	18895158 OFICIAL	6/10/20	DAVIPLATA	3115610579	\$ 1.542.242	14	\$ 719.713	\$ 11.246	\$ -	0	\$ 8.033	\$ 47.998	\$ 57.577	\$ 710.134	Cliver Antonio	
6	GILDARDO	RIVAS GONZALEZ	75143814 AYUDANTE	8/10/20	DAVIPLATA	3117098518	\$ 877.803	14	\$ 409.641	\$ 6.401	\$ -	0	\$ 4.572	\$ 47.998	\$ 32.771	\$ 424.868	Gildardo R	
7	HOOVERNEY	DEVA VALENCIA	1096015048 AYUDANTE	7/10/20	DAVIPLATA	3104440718	\$ 877.803	14	\$ 409.641	\$ 6.401	\$ -	0	\$ 4.572	\$ 47.998	\$ 32.771	\$ 424.868	H Hooverney	
8	CONRADO DE JESUS	CANO	71020512 AYUDANTE	27/10/20	DAVIPLATA	3144674573	\$ 877.803	14	\$ 409.641	\$ 6.401	\$ -	0	\$ 4.572	\$ 47.998	\$ 32.771	\$ 424.868	Conrado de Jesus C	
9	DAIVER DUVAN	BONILLA UMBARBA	1054897100 AYUDANTE	18/11/20	DAVIPLATA	3145237134	\$ 877.803	14	\$ 409.641	\$ 6.401	\$ -	0	\$ 4.572	\$ 47.998	\$ 32.771	\$ 424.868	Daiver Duvan	
10	JHON LIARRO	BIDOYA	4415347 OFICIAL	3/12/20	DAVIPLATA	3104957202	\$ 1.542.242	14	\$ 719.713	\$ 11.246	\$ -	0	\$ 8.033	\$ 47.998	\$ 57.577	\$ 710.134	Jhon Liarro B	
							\$ 14.193.544		\$ 6.623.654		\$ -		\$ -	\$ 929892,3093	\$ 6.525.744			



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	02	Fecha del informe	Enero 11 de 2021	Acta Parcial		Acta final	2F
-------------------	----	----------------------	---------------------	--------------	--	------------	----

Número del contrato	0234 DE OCTUBRE 23 DE 2020.
Objeto:	OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS- PASÁNDOLA DE 25 A 35 L/S.
Nombre Contratista:	JOHN HENRY POSADA RESTREPO
Fecha del contrato:	OCTUBRE 23 DE 2020
Plazo de ejecución:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
Valor inicial:	\$ 128.488.864
Fecha de iniciación:	OCTUBRE 29 DE 2020
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	
Nueva fecha de terminación:	ENERO 12 DE 2021
Adición (en valor):	25.405.852
Prórroga (en tiempo):	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS.
Supervisor:	ABEL ROJAS RUBIANO

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	20.58%
Avance físico Acumulado	99.54%

1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	75
Tiempo total transcurrido:	75
Avance Porcentual:	100%

ASZ

Número Informe	02	Fecha del Informe	Enero 17 de 2021	Acta Parcial	Acta final	SE
Número del contrato	0234 DE OCTUBRE 23 DE 2020					
Objeto	OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS-PASÁNDOLA DE 25 A 38 L/S JOHN HENRY ROSADA RESTREPO					
Nombre Contratista	JOHN HENRY ROSADA RESTREPO					
Fecha del contrato	OCTUBRE 23 DE 2020					
Plazo de ejecución	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO					
Valor inicial	\$ 128.488.864					
Fecha de iniciación	OCTUBRE 28 DE 2020					
Fecha de suspensión						
Fecha de reiniciación						
Fecha de terminación inicial						
Nueva fecha de terminación	ENERO 12 DE 2021					
Añadido (en valor)	\$ 405.852					
Promesa (en tiempo)	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS					
Supervisor	ABEL ROSAS RUBIANO					

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	20,88%
Avance físico Acumulado	99,84%



1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

INSTALACIÓN DE TUBERÍA SECCIONAL		
SERVICIO	KILÓMETROS	

1.3. Avance en tiempo

Avance Porcentual:	100%
Tiempo total transcurrido:	75
Plazo de ejecución	75

1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)




1.5. Problemáticas con la obra

ANTECEDENTES:

a.-Para brindar un buen servicio de agua al municipio de Neira, se proyecto la construcción de una serie de Obras en los tanques de la planta de tratamiento para incrementar la entrada de Agua de 25 a 35 L/S.



1.4 Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluido en el informe)



1.5 Problemáticas con la obra

ANTECEDENTES:

a- Para brindar un buen servicio de agua al municipio de Neira, se proyectó la construcción de una serie de Obras en los tanques de la planta de tratamiento para incrementar la entrada de Agua de 25 a 35 L/s.

Handwritten signature or initials.



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

- a.-Las obras consiste en la Construcción vertederos, canales, muros en concreto a manera de Cortinas transversal y longitudinal en concreto reforzado debidamente ancladas a los muros existente mediante perforaciones de 5/8" para hierro de 1/2", con aditivo sika anclajes 32, canaleta de aguas sedimentadas en fibra de vidrio con sus respectivos apoyos y soporte.
- b.- A finales de noviembre hasta mediados de diciembre se vaciaron las pantallas, sedimentador y el canal de doble fondo, vertederos y en general todo lo relacionado con estructuras de Concreto reforzado.
- c.- instalación de módulos plásticos y canaletas de recolección de aguas sedimentadas y se pintan los pasamanos existentes de las pasarelas.

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	153.894.716
Inversión ejecutada en el periodo:	31.676.967
Porcentaje ejecutado en el periodo:	20.58%
Inversión total ejecutada:	153.193.313
Porcentaje total ejecutado:	99.54%

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra) N/A

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Cumplimiento					
Salarios, Prestaciones sociales e Indemnizaciones					
Estabilidad de Obra					
Responsabilidad Civil					

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Director de Obra	x	x	x	x	x
Ingeniero Residente					

ASR

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

a- Las obras consisten en la construcción vertederos, canales, muros en concreto a manera de Corinas transversal y longitudinal en concreto reforzado debidamente ancladas a los muros existente mediante perforaciones de 2"8" para hincio de W", con aditivo sílica anclajes 33, cancheta de aguas sedimentadas en fibra de vidrio con sus respectivos apoyos y soporte.

b - A finales de noviembre hasta mediados de diciembre se vaciaron las pautas, sedimentador y el canal de doble fondo, vertederos y en general todo lo relacionado con estructuras de Concreto reforzado.

c - instalación de módulos plásticos y canales de recolección de aguas sedimentadas y se pintan los pasamanos existentes de las pautas.

1.6 Avance financiero

Porcentaje total ejecutado	98.54%
Inversión total ejecutada:	153.193.313
Porcentaje ejecutado en el periodo	20.58%
Inversión ejecutada en el periodo:	31.676.981
Inversión Contratada	153.894.718

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la emisión de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra) N/A

GARANTÍAS	ASEGURADORA	Nº PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR ASEGURADO
Responsabilidad Civil					
Obras					
Estabilidad de					
Indemnizaciones					
Previsiones sociales e					
Salarios					
Cumplimiento					

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Ingeniero Residente	X	X	X	X	X
Director de Obras	X	X	X	X	X



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Ingeniero Zona	X	X	X	X	X
Maestro de Obra	X	X	X	X	X
Oficial	X	X	X	X	X
Ayudantes	X	X	X	X	X

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)
SE ANEXAN PAGOS (FORMATO PILA)

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
Junio 09 de 2019	A	N/A	A	N/A	N/A	A	A	N/A

Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				
Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			

ABP



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

8.- DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios	X	
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra		X
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.	X	
Paz y Salvo oficina de trabajo.	X	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		X
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	X	

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1 4

ABEL ROJAS RUBIANO
NOMBRE DEL SUPERVISOR


FIRMA DEL SUPERVISOR

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C

O.C

CONTRATO

CONTRATO

Acta N°

0234-2020

2 Y FINAL

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------	----------------	-------

TOTAL FACTURA PAG-1						31.686.967
						-
						31.686.967

FIN

1

Páginas

Fecha de presentación ENERO 16 DE 2021


DATOS DEL SUPERVISOR	
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO ZONA
NOMBRE	CARGO
 FIRMA	

ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

CONTRATO	00234 DE OCTUBRE 23 DE 2020
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTAS
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
CC	16.114.304 EXPEDIDA EN SAMANA
OBJETO	OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS. PASÁNDOLA DE 25 A 34 L/S-
CONTRATISTA:	JOHN HENRY POSADA RESTREPO
CC	18.497.293
MUNICIPIOS:	NEIRA, CALDAS.-
COSTO DIRECTO	\$ 95.212.200
ADMINISTRACIÓN 24%	\$ 22.850.928
IMPREVISTOS 05%	\$ 4.760.610
UTILIDADES 05%	\$ 4.760.610
IVA SOBRE UTILIDADES 19%	\$ 904.516
VALOR CONTRATO	\$ 128.488.864
VALOR ADICIÓN No. 1	\$ 25.405.852
CALOR TOTAL	\$ 153.894.716
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 153.193.313
SALDO POR EJECUTAR	\$ 701.403

RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN	INGENIERO ZONA
PLAZO	CUARENTA Y CINCO DÍAS CALENDARIOS
CDP	00219 DEL 19 DE ENERO DE 2021
R.P.	000205 DE ENERO 19 DE 2021.

En la ciudad de Manizales a los Once (11) días del mes de Enero de 2021, se reunieron los señores ABEL ROJAS RUBIANO, Ingeniero Supervisor y el señor JOHN HENRY POSADA RESTREPO, Como Contratista, con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO OBRA FINAL, Según Contrato No. 00234 DE OCTUBRE 23 DE 2020.



ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Oriente
EMPOCALDAS, S.A. E.S.P



JOHN HENRY POSADA RESTREPO.
Contratista

