
	F-GC-22 Versión 6 Octubre 2016	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA	

# CONTRATO Y AÑO	0212/2017	Acta N°	02 y Final	1. VALOR INICIAL (Incluido AIU e IVA)	51.032.920
				2. VALOR ADICION (*)	0
CONTRATISTA	CONSTRUTOP INGENIERIA LTDA			3. VALOR TOTAL (1+2)	51.032.920
NIT O CC:	900.037.096-1			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	34.112.021
CDP (#, rubro y fecha)	1014 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	14.365.040
RP (#, rubro y fecha)	001135 DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2017			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	2.555.859
OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICIÓN TUBERÍA DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 1 A LA 3 Y CARRERA 5 CALLES 15 A LA 18 EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR CALDAS.				
TIPO DE RECURSOS		CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			
DOCUMENTO VERIFICADOS					# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).					✓
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.					✓
3- Pagos al FIC					✓
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					✓
5- Informe de actividades o Bitácora.					✓
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.					✓
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20					✓
8- Ensayos de densidad.					✓
9- Diseño de Mezclas.					✓
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					N/A
11- Trazabilidad de la tubería. Formato F-GC-28					✓
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					✓
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					✓


Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


19. Dic / 2017.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		✓
Factura original o Documento equivalente		
Acta original		
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		
Copia del Registro Presupuestal		
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)		

Fecha de presentación Diciembre 18/2017

DATOS DEL SUPERVISOR		
Luis Fernando Arias Vásquez	Interventor Zona Occidente	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
85930415150	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

**CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PAGO DE PARAFISCALES ARTICULO
50 LEY 2002 Y 828 DEL 2003**

Yo ALVARO CASTAÑO PINEDA C.C. 10.252.823 de Manizales; Representante Legal de la SOCIEDAD CONSTRUTOP INGENIERIA LTDA Identificada con NIT 900.037.096-1 Manifiesto bajo la gravedad de juramento:

Que he cumplido durante los (6) seis meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales) y con todos los aportes parafiscales correspondientes a todos mis empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo tanto declaro: que me encuentro a paz y salvo con la Empresa Promotora de Salud, EPS- Sociedades Administradoras de Fondos, Pensiones y Cesantías-AFP Administradora de Riesgos Profesionales-ARP, Caja de Compensación Familiar.

Nota: No estamos obligados a pagar Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena.

Manizales Diciembre 13 del 2017.


ALVARO CASTAÑO PINEDA
C.C. 10.252.823 de Manizales
Representante Legal


OTONIEL PINILLA ROMERO
Contador Público
T.P. # 2899-T

LOS SUSCRITO CONTADOR OTONIEL PINILLA ROMERO PORTADOR DE LA CEDULA DE CIUDADANIA 10.211.000 Y MATRICULA PROFESIONAL N° 2.899-T Y ALVARO CASTAÑO PINEDA, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA N° 10.252.823 REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD CONSTRUTOP INGENIERIA LTDA IDENTIFICADA CON NIT 900.037.096-1

CERTIFICAN

Que la Sociedad se encuentra a Paz y salvo por concepto de aportes, Seguridad Social, Parafiscales.

Además manifiesta que no es deudor moroso de ninguna Entidad del Estado, no está reportada en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la Nación.

El presente se expide a solicitud del interesado y para constancia se firma en Manizales a los 13 días del mes de diciembre de 2017.

Atentamente


OTONIEL PINILLA ROMERO
Contador


ALVARO CASTAÑO PINEDA
Representante Legal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

7 F A 5 F D 3 5 F 2 F C C B 2 3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **OTONIEL PINILLA ROMERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10211000 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 2899-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Diciembre de 2017 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



2899-T

OTONIEL
PINILLA ROMERO

C.C. 10.211.000

RESOLUCION INSCRIPCION 132-T FECHA 9-III-78
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

Presidencia 

00010167

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Adjúncenos a quien solicite esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional y Junta Central de
Contadores.

CLIENTE

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE DE GERENCIA**

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón

REFERENCIA
60354702

FECHA DE EXPEDICIÓN
07 12 2017

FECHA VENCIMIENTO
12 12 2017

Primer Nombre ó Razón Social :
CONSTRUCTOP INGENIERIA LTDA

Primer Apellido :

Identificación :
900037096

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		\$129,100.00
CIENTO VEINTINUEVE MIL CIE	SUBTOTAL	\$129,100.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$129,100.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque).
La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).
No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas



(415)7707012100010(8020)60354702(3900)129100(96)20171212

RECAUDO Fecha: 07-12-2017 15:45 Costo: 0.00
CONVENIO No. 29232 - SENAFIC CENTRO DE PAISES NANTIALES
Caj: 044 Snc: 2502
Valor Tot: \$ 129,100.00
Forma de Pago: Efectivo
Pagador: 900037096
Ref: 60354702

Bancolombia

CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 60354702

Ciudad: _____ Nit o Cedula 900037096 Telefono: _____

Nombre del Pagador /Cliente: CONSTRUCTOP INGENIERIA LTDA

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO	CHEQUE	TOTAL
			\$129,100.00

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.

AREA PARA S...

**O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034****PTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC**

Hoy es Mie, 29 Nov 2017

Puede encontrar el detalle de su transacción:

Número de Identificación	900037096
Primer Nombre Razón Social	CONSTRUCTOP INGENIERIA LTDA
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica) 1	
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CALLE 11 # 41 - 59 APTO 2806 ESTAMBUL
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3147169927
Correo electrónico	adrianaarboledagaviria@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	EMPOCALDAS 0212
Nombre Obra	BELALCAZAR- REPOSICION ACUEDU
Fecha Inicio Obra	01/11/2017
Fecha Terminación Obra	30/11/2017
Ciudad de Ejecución de la Obra	BELALCAZAR- CALDAS
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2017
Mes Periodo a Pagar	NOVIEMBRE
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$1.00
Costo Total Mano de Obra	\$1.00
Número de Trabajadores en el Periodo	5
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$92,215.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$92,215.00
Total Pagado	\$92,215.00
Valor Total	\$92.250,00
IP Origen	190.70.79.180
Nro. Transacción eCollect	60317151
Fecha Proceso	29/11/2017 03:04:51 p.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO
Estado de la Transacción	CAPTURADA

Construtop



Construtop Ingeniería Ltda.

NIT. 900.037.096-1
I.V.A. RÉGIMEN COMÚN

Resolución DIAN
No 13028002383311
Fecha 2016/12/30
Habilita del 23 al 200

Resolución 100000080947 Fecha 2014/09/26
Numeración Autorizada del 1 al 200
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

MANIZALES: DIA 13 MES 12 AÑO 2017

SEÑOR (ES) EMPOCALDAS S.A.E.S.P NIT. 890803239-9

DIRECCIÓN: CRA 23 Nro 75-82

FACTURA DE VENTA

Nº 0084

CRÉDITO

CONTADO

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	ACTA 2 Y FINAL		
	COSTOS DIRECTOS	10.969.866	
	ADMINISTRACION 20%		2.193.973
	IMPREVISTOS 5%		548.493
	UTILIDAD 5%		548.493
	IVA/ UTILIDAD 19%		104.214
	TOTAL ACTA 2 Y FINAL		14.365.040
	TOTAL APAGAR PRESENTE ACTA		14.365.040

Original: CLIENTE - C. C. CONSTRUTOP INGENIERIA LTDA.

IMPRESO POR IMPRESIONES PANORAMA ELIZABETH LÓPEZ BEL DULCES66 TELEFAX 803584

LA PRESENTE FACTURA, SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LETRA DE CAMBIO. EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TÍTULO VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO PACTADO AQUÍ MISMO. SEGÚN LEY 1231 DEL 17/07/2008

Construtop Ingeniería Ltda.

SUB TOTAL \$ 14.260.826
I.V.A. 104.214
TOTAL \$ 14.365.040

Calle 46A No. 20 - 55 - Cel. 320 6939832 - Manizales - Caldas
e-mail: construtopingeneria@gmail.com

Nombre _____ Cargo _____ Fecha _____ Firm C.C. No. _____

contrato de obra 0212

REPOSICION de tubería de paseducto
EN LA CARRERA 3 entre calles 1 y entre
carre 5 entre calles 15 y 18

NOV 7/2017 INICIO de obra señalando y
demarcando para cortes y demolición
de concreto con el siguiente personal
UN OPERARIO de compresor
UN ayudante

NOV 8/2017 SIGUEN los trabajos de demolición
y corte de pavimento en la
carrera con 3 carr 1 con el siguiente
personal
UN OPERARIO de compresor
UN OPERARIO de máquina cortadora
de concreto
UN ayudante.

NOV 9/2017 siguen los trabajos en la
carretera 1 con 3. Instalación de valla
con las especificaciones técnicas de la
obra. trabajos con la máquina cortadora
de concreto y compresor para demoler
el concreto con un diámetro de
600 de nuevo por 700 con el siguiente
personal

UN OPERARIO DE COMPRESOR

UN OPERARIO DE MÁQUINA CORTADORA DE
CONCRETO

UN AYUDANTE.

NOV 10/2017 siguen los trabajos en la
carretera 1 con 3. Haciendo los
cortes de pavimento y la
demolición con el siguiente
personal

UN OPERADOR DE MÁQUINA CORTADORA

UN OPERADOR DE COMPRESOR DEMOLIDOR

UN AYUDANTE

NOV 11/2017 siguen los trabajos en la
carretera 1 con 3. Haciendo los cortes
de pavimento y demolición del
concreto con el siguiente personal
un operario de cortadora de concreto
un operario de compresor demolidor
un Ayudante quedando terminado hasta

14/02/2017 seguir los trabajos en la
carretera por 3. comenzando los trabajos
de excavación con una longitud de
40 de fondo por 60 cc. de ancho
con el siguiente personal
UN OFICIAL
tres ayudantes.

La 15000/2002 siguen los trabajos en la
trabajo de
de
carretera 1 con 3 haciendo retiro de
arcos y materia estancado por la
demolicion de concreto de igual manera
siguen los trabajos de excavacion y
Bota de basura con el siguiente
Personal
1 Oficial
3 Ayudantes.

16NOV/2017 SIGUEN LOS TRABAJOS EN LA CARRETERA 1 16NOV/2017
CON 3 ESCUELA DE BRINCO DE 80 POR 60
APIQUE PISO UBICAR TODO PRINCIPAL DE
PUERTO EN LA VÍA CON
AL SIGUIENTE PERSONAL
1 OFICIAL
3 AYUDANTES.

16/NOV/2017 siguen los trabajos en la Calle 1
CON CARRETERA 2 ASERTACION de brecha
para instalacion de tuberia pue de
3 pulgadas de igual manera se hizo
al cargo de costos en volqueta
para su evacuacion con el
siguiente personal

1 OFICIAL

3 Ayudantes

Martes Noviembre 20 de 2017.

Se realiza inspeccion al sitio de trabajo,
a la fecha se encuentran realizando labores
de excavaciones para instalacion de tuberia,
el contratista debiera utilizar para el lecho de
brecha material seco, en la actualidad
todo el material se encuentra saturado y
es no apto para llenos este no ha sido
protegido de las lluvias presentadas,
la señalizacion de la obra debe permanecer
claro a lo largo de la zona y debe ser
con bombones y cinta de señalizacion

Expone/da
Norma

continuación continúan los trabajos en re/pe
la estación 1 con 3. de la siguiente
monera: Especificación de brida para
instalación de tubería de PVC. de
3 pulgadas para hacer cambio de pec
de manifiesto con el siguiente
personal:
1 oficial
3 Ayudantes

reponer ~~continuar~~ los trabajos en la
carretera 1 con el 3. de la siguiente
manera nivelacion de terreno
para instalar la tubería,
pedido fibra para su instalación
con el siguiente personal
1 oficial
6 ayudantes.

22/NOV/2017 Continúan los trabajos en la
cofresca 1 con 3 de la siguiente
manera, escape de arena por
sustitución de tubería y llenado de la
con el siguiente personal
4 OPERARIOS
5 AYUDANTES

23/NOV

23/NOV/2017 Sacquen los trabajos en la
carretera 1 con 3. de la siguiente
manera llamado y pizado de brecha
con el siguiente personal

1 Oficial
8 Ayudante

24/NOV/2017 sigrouw los tabuylar en de
corridor i eentz de la siguiente
manera acceso en buccas.
con un 11084 q con sub voce
y con protocolo en la boca
con el siguiente personal
1 oficial
9 mandantes

25/NOV/2

25/01/2017 siguen los trabajos en la
carretera 1 con 3. con la zona
con pretensión de ejecución de 5 pines
manejo en la carretera y entre
calle 13 y 18 trabajos de escarificación
y movimiento de tierra de
igual forma emboscamento con
trama y instalación de toberas
en un tramo de 60 mt con el
siguiente personal
8 Oficiales
8 Ayudantes