



Señores
 Hernando Antonio Vallejo Herrera
 Cr 10 N° 2-13
 Manizales

MINTRABAJO	No. Radicado	08SE2019741700100002439
	Fecha	2019-12-09 10:48:17 am
Remitente	Sede	D. T. CALDAS
	Depen	DESPACHO DIRECCIÓN TERRITORIAL
Destinatario	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA	
Anexos	0	Folios
COR08SE2019741700100002439		

CONSTANCIA DE NO RECLAMACIONES, INVESTIGACIONES O SANCIONES EJECUTORIADAS

EL SUSCRITO DIRECTOR
 DEL MINISTERIO DEL TRABAJO - DIRECCION TERRITORIAL CALDAS
 En cumplimiento del numeral 19, artículo 1, de la resolución 2143 del 28 de mayo de 2014

A QUIEN INTERESE

HACE CONSTAR

Que, una vez revisado el sistema de información de Reclamaciones, Investigaciones Administrativas Laborales y Sanciones de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de Trabajo, sede Manizales, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Radicado Solicitud	Radicado 11EE2019741700100003152
Nombre y/o Razón social	Hernando Antonio Vallejo Herrera
Identificación	CC 4.413.512

NO REGISTRA SANCIONES, RECLAMACIONES Y/O INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS LABORALES.

ADVERTENCIAS:

El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de Caldas, cuyas Municipios son: Manizales (Chinchiná, Filadelfia, Neira, Palestina, Villamaría) Dorada (La Dorada, Norcasia, Sumaná, Victoria, Puerto Salgar (Cund.), Salamina, Riosucio, Manzanares, Puerto Boyacá y Anserma, si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial.

Los datos que reporta el sistema de información únicamente corresponden a la vigencia Comprendida entre 12-11-2019 Y 20-11-2019 de acuerdo con la información aportada por el solicitante, Ejecución del contrato N° Emergencia # 024 Arreglo por emergencia de conducción las carolas que conduce el agua a Palestina, sector Finca la Doctora, en el Municipio de Chinchiná.

ENTIDAD CONTRATANTE: *Empocaldas S.A E.S.P*

Dado en la ciudad de Manizales el día 9 de Diciembre de 2019.

ALVARO HERNANDO JIMÉNEZ CAIGEDO
 Director Territorial

Preser: Alvaro Hernando Jiménez Caigedo
 Rueda y Apellido: Alvaro H. Jiménez C.
 C=CO B=BO F=Z y Salvo el sistema de gestión Vallejo Herrera

Con Trabajo Decente el futuro es de todos



@Mintrabajo



@MintrabajoCO



@MintrabajoCO

Sede Administrativa
 Dirección: Carrera 14 No. 99-33
 Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13
 Teléfonos PBX
 (57-1) 5186868

Atención Presencial
 Sede de Atención al Ciudadano
 Bogotá Carrera 7 No. 32-63
 Puntos de atención
 Bogotá (57-1) 5186868 Opción 2

Línea nacional gratuita
 018000 112518
 Celular
 120
 www.mintrabajo.gov.co


HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA

C.C. No. 4.413.512

HACE CONSTAR

Que me encuentro a PAZ Y SALVO en lo referente a Pagos de Seguridad Social Integral, Parafiscales y demás con el Personal que tuve a Cargo en la Ejecución de las Obras que hicieron parte de la Emergencia Acto No. 024 de 2019.

Para constancia se firma, el 21 de Noviembre de 2019.


HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
C.C. 4.413.512

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE**

Servicio Nacional de Aprendizaje
Corredorito para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 89999934-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón.

TICKET		
64111833		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
02	12	2019
FECHA VENCIMIENTO		
07	12	2019

Nombre o Razón Social : HERNADO ANTONIO	Identificación : 4413512
Dirección : CARRERA 10	Telefono : 3148446597

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-1-2-9-7-1 Caldas		
CUARENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS.	SUBTOTAL	\$41,450.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$41,450.00

Observaciones
 Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
 Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de rentas.
 Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque).
 La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m² (papel para fotocopiado).
 No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
 La impresión debe realizarse con impresora laser de alta resolución.
 Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas.



(415)7707012100010(8020)6081711(3900)000000041450(96)20191207

Bancolombia


CONVENIO No 29232

TICKET No. 64111833

Ciudad	Nit o Cedula	Telefono
	4413512	
Nombre del Pagador / Cliente: HERNADO ANTONIO		

CHEQUE No.	DIAS PARA PAGO	MONEDA	VALOR

Las cheques incluidos en esta consignación son a pagar de recibido posterior	CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO
		CHEQUE
		TOTAL





Qué es PSE
Preguntas Frecuentes
Ayuda Pago PSE
Ayuda Pago Cupon



[Reporte](#) [Cambiar Contraseña](#) [Salida Segura](#)

[RECAUDO SENA](#) [RECAUDO CENTROS DE PRODUCCION](#) [RECAUDO CARTERA](#)
FONDO INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - FIC
Pago Ordinario - FIC

Señor contribuyente por favor debe diligenciar correctamente todos los campos, PORQUE con base en la información registrada por el contribuyente el sistema genera el CERTIFICADO DE PAGOS al FIC.

RESUMEN DE PAGO, CONCEPTO: PAGO ORDINARIO - FIC

Número de Identificación	418312
Primer Nombre ó Razón Social	HERNADO ANTONIO
Primer Apellido (si es Persona natural)	VALLEJO
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CARRERA 10 No. 2 - 13
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3148446597
Correo electrónico	finance2@cinapec.com.co
Código SIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	024
Número Contrato de Obra	024
Nombre Obra	CONDUCCION LAS CAROLAS
Fecha Inicio Obra	01/11/2019
Fecha Terminación Obra	30/11/2019
Ciudad de Ejecución de la Obra	CHINCHINA
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2019
Mes Periodo a Pagar	NOVIEMBRE
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$6.272.526,00
Costo Total Mano de Obra	\$6.272.526,00
Número de Trabajadores en el Periodo	2
Valor Intereses Moratorios	\$0,00
Aporte FIC	\$41.406,00

Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$41,406.00
Total Pagado	\$41,406.00

Total a Pagar \$41,406.00

Usted tiene un pago registrado con esta referencia, verifique aquí esta transacción (Aprobada). Transacción #64111833 de 12/27/2019 11:47:35 AM

Verifique sus datos antes de realizar el pago

Débito desde cuenta corriente/ahorros



Pago con cuentas corriente/ahorro de bancos en Colombia. Requiere que Usted tenga habilitado el servicio con su banco para realizar transacciones en Internet.

Seleccione Entidad Financiera ▼

Por favor seleccione tipo de persona:

- Portal Personas
- Portal Corporativo

Pago en Efectivo

BANCOLOMBIA ▼

Imprimir el cupón y acercarse a las sucursales de la entidad bancaria correspondiente. Recuerde imprimir su cupón en una resolución de alta calidad

Pago con Cheque

BANCOLOMBIA ▼

Imprimir el cupón y acercarse a las sucursales de la entidad bancaria correspondiente. Recuerde imprimir su cupón en una resolución de alta calidad

Recuerde verificar si el dinero fue debitado de su Cuenta Bancaria
Por seguridad no interrumpa la operación mientras se comunica con la Entidad Financiera.

Continuar

 F-GC-16 Versión 3 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN	
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA (Aplica para obras civiles)	

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	VALLEJO HERRERA HERNANDO ANTONIO ✓	DIRECCIÓN:	
NIT O CEDULA	4413512 ✓	FECHA DE CALIFICACIÓN	2019-12-03
NUMERO DE CONTRATO:	024/2019 ✓	CALIFICACIÓN	3 ✓

Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala:
 Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1.
 Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A

TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES

CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.	3
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .	3
	Resultado en los ensayos.	3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.	3
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.	3
	Cumplimiento del plazo establecido.	3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.	3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3
	Solicitud oportuna de trámites	3

ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).	
	Presentación al día de la bitácora.	3
	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.	3
	Pago a proveedores y sub-contratistas.	3
	Manejo del impacto urbano y ambiental.	3

CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6

EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)

NOMBRE:	Abel rojas
CARGO:	Ingeniero Interventor Zona Oriente
FIRMA:	

ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO 024	DECLARATORIA DE EMERGENCIA -ACTO No.
	DE NOVIEMBRE 12 DE 2019
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	DECLARATORIA DE EMERGENCIA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA C.C 4.384.840
OBJETO	ARREGLO POR EMERGENCIA EN CONDUCCIÓN LAS CAROLAS QUE CONDUCE EL AGUA A PALESTINA, SECTOR FINCA LA DOCTORA, EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA.
CONTRATISTA	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
NIT. O.C.C. No.	4.413.512
MUNICIPIO	CHINCHINA, CALDAS.-
TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 4.324.615
ADMINISTRACIÓN 20 %	\$ 864.923
IMPREVISTOS 5%	\$ 216.231
UTILIDAD 5 %	\$ 216.231
I.V.A. 19 %	\$ 0
VALOR TOTAL	\$ 5.622.000
ADICIÓN No. 01	\$ 1.370.526
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 6.272.526
SALDO NO EJECUTADO	\$ 720.000
PLAZO	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIOS
RECURSOS	PROPIOS
INTERVENTOR	INGENIERO ZONA
CDP	000894 DE OCTUBRE 23 DE 2019
R.P.	001061 DE NOVIEMBRE 12 DE 2019.
R.P.-	001075 DE NOVIEMBRE 20 DE 2019

En la ciudad de Manizales a los **10 DIC 2019**, se reunieron los señores CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA como Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P., y el Señor Hernando Antonio Vallejo herrera, como Contratista, con el fin de efectuar, Suscribir el ACTA DE CUMPLIMIENTO, Correspondiente a la EMERGENCIA Acto No. 024 de Noviembre 12 de 2019. La cual tiene por OBJETO: Arreglo por Emergencia en conducción las Carolas que conduce el Agua a Palestina, sector Finca La Doctora, en el Municipio de Chinchina. En consecuencia una vez diligenciada la inspección de las obras realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a Liquidar el Presente Contrato.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones futuras, por obras deterioradas por

circunstancias previstas y no previstas, ejecutadas por el Contratista y que hace referencia el contrato.


BALANCE DEL CONTRATO

VALOR OBRAS CIVILES	5.622.000	
ADICIÓN No. 01	1.370.526	
Valor Acta Parcial		
Valor Acta FINAL		6.272.526
Saldo Por Ejecutar		720.000
SUMAS IGUALES	6.992.526	6.992.526 ✓


NO SE CONCEDIÓ ANTICIPO

Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.



CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
Gerente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA.
Contratista



V.B. ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Norte sur.



V.B. ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
Jefe Contratación.



EL INGENIERO ZONA NORTE CENTRO DE CALDAS

CERTIFICA

Que el Señor HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA Con C.C. No. 4.413.512, ejecuto a Entera Satisfacción para EMPOCALDAS S.A. E.S.P. mediante la "EMERGENCIA No. 024 DE NOVIEMBRE 12 DE 2019, Valor Total FINAL Ejecutado \$ 6.272.526,00

OBJETO:

ARREGLO POR EMERGENCIA EN CONDUCCIÓN LAS CAROLAS QUE CONDUCE EL AGUA A PALESTINA, SECTOR FINCA LA DOCTORA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA.

Con las Sigüientes Condiciones:

CONTRATO DE OBRA No.	EMERGENCIA ACTO No. 024 DE NOVIEMBRE 12 DE 2019
CONTRATISTA	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	4.413.512
VALOR DEL CONTRATO	\$ 5.622.000,00
VALOR ADICIÓN	\$ 1.370.526,00
VALOR EJECUTADO	\$ 6.272.526,00
PLAZO EJECUCIÓN	DIEZ (10) DIAS
FECHA INICIACIÓN	NOVIEMBRE 13 DE 2019
FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL	NOVIEMBRE 22 DE 2019
FECHA TERMINACIÓN FINAL	NOVIEMBRE 21 DE 2019
SUSPENSIÓN	
REINICIO	
SUPERVISIÓN	INGENIERO ABEL ROJAS RUBIANO - ZONA NORTE CENTRO.

CANTIDADES EJECUTADAS FINALES.
EMERGENCIA ACTO No. 024 DE 2019

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		CONDICIONES FINALES	
		UND	CANTIDAD	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES				
2	Localización y replanteo	mts.	60,00	79,0	197.500,00
3	EXCAVACIÓN				
4	Excavación en material común	m3	30,00	23,7	426.600,00
5	Dispersión de material sobrante	m2	16,00	2,6	56.320,00
6	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO				
7	Instalación de tubería de Polietileno de 8" PN 16. Incluye transporte en Vehículo y al Humbrío.	ml	60,00	79,0	3.160.000,00
8	Instalación de Poza Blanca de 8" PN 16	Und	1,00	1,0	200.000,00
9	Ensalme tubería existente	Und	2,00	3,0	1.170.000,00
10	Anclaje a tubería existente incluye 3 tubos de 2" metálicos de 2 m c/u de largo y alambre galvanizado.	Und	2,00	2,0	600.000,00
11	BLENDOS				
12	Leño compactado con material de la Obra	m3	40,00	21,14	317.106,00
13	OBRAS ADICIONALES				
14	Suministro e Instalación de collar de 6 x 1/2" Incluye llave, nipples, ventosa.	Und		1,0	145.000,00

COSTO TOTAL 6.272.526

COSTO DIRECTO 4.825.020

ADMINISTRACION % 20 965.004

IMPREVISTOS % 5 241.251

UTILIDADES % 5 241.251

SUMA ANTES IVA 6.272.526

I. V. A % 0 0

SUMA 6.272.526

TOTAL OBRAS OBRAS CIVILES 6.272.526

AMORTIZACION ANTICIPO % 0

TOTAL CONTRATO DE EMERGENCIA No. 024 DE 2019 6.272.526

PERSONAL DE LA OBRA:

DIRECTOR DE OBRA:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA.
RESIDENTE:	

ESTE CERTIFICADO SE EXPIDE A SOLICITUD DEL INTERESADO EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Abel Rojas
ABEL ROJAS RUBIANO
INGENIERO ZONA NORTE CENTRO.



EMPOCALDAS S.A. E.S.P

EVALUACION ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

MEMORIA DEL EVENTO

FECHA Y HORA DE LA EMERGENCIA	Noviembre 11 de 2019 - a las 7:00 A.M.
FECHA Y HORA EN LAS QUE SE REGRESA A LAS CONDICIONES DE NORMALIDAD	La emergencia se Ejecuta entre Noviembre 13 de 2019 a Noviembre 21 de 2019, periodo en que se realizaron las trabajos contratados mediante Emergencia ACTO No. 024 de 2019 y se Normaliza el Servicio de agua potable al Municipio de Palestina, zona residencial e Industrial del lago Balsora Municipio de Chinchina.
BREVE DESCRIPCION	La conducción Campoalegre- Carolas Sector Hacienda la Doctora, presenta daños originados por los desplazamientos del terreno dando lugar a la suspensión del servicio de suministro de agua potable a los residentes del municipio de Palestinas y zonas residenciales, Industrial, Lago Balsora del municipio de Chinchina
POSIBLES CAUSAS	La Causa principal de los daños presentado en la tubería existente de Asbesto Cemento de 8" fue provocado por los deslizamientos constantes de los terrenos adyacentes debido por el alto grado de inestabilidad de las masas de tierra. y que al iniciarse los trabajos se adiciono 19 metros de tubería y garantizar mayor estabilidad de la red que pasa por el sector.
IMPACTO DE LA EMERGENCIA	Al presentarse Roturas en la red debidad a deslizamiento de los terrenos,de producen derrame y que afectan mas la inestabilidad del terrenos y desde otro punto de vista se afectan los usuarios del Municipio de Palestina y Chinchina. donde se tiene que racionar el suministro de agua potable.
NUMERO DE USUARIOS AFECTADOS	La problemática presentada, afectó a 2000 Usuarios aproximadamente..

CHEQUEO DE LAS ACCIONES DEL EVENTO

ASPECTO EVALUADO	SI	NO	OBSERVACIONES
La emergencia estaba contemplada dentro del plan de emergencia y contingencia		x	Imprevisto
Se habían realizado simulacros previos de esta emergencia?		x	
El protocolo de actuación se activó según lo previsto en el plan de emergencia y contingencia?	x		
El comité de emergencias cumplió con las funciones establecidas	x		
Se encontró disponible el stock de materiales necesarios para superar esta emergencia		x	
Se cumplió lo establecido en materia de comunicaciones?	x		
La emergencia fue superada en el tiempo previsto?	x		
Fue necesario solicitar apoyo de entes Externos?		x	
Fue necesario solicitar apoyo de personal de otras seccionales?		x	

Fecha de la evaluación

Noviembre 23 de 2019

ABEL ROJAS RUBIANO- Ingeniero Zona.

Nombre y Cargo de quien evalúa

Firma