	F-GC-22 Versión 10 Junio 2020	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA	

# CONTRATO Y AÑO	0251 DE 2020	Acta N°	3 FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	210.235.104	
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL LA LAGUNA			2. VALOR ADICION	60.021.658	
NIT O CC:	901.431.558-5			3. VALOR TOTAL (1+2)	270.256.762	
CDP (#, rubro y fecha)	00255 DEL 19/01/2021 00516 DEL 22/04/2021			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	176.671.240	
RP (#, rubro y fecha)	000241 DEL 19/01/2021 000660 DEL 25/05/2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	93.585.522	
				6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	0	
OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICION DE ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA BARRIO LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS					
TIPO DE RECURSOS	CONVENIO 0200 MUNICIPIO DE SAMANA	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO				
DOCUMENTO VERIFICADOS						
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).					X	# FOLIOS
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.					X	
3- Pagos al FIC					N/A	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					X	
5- Informe de actividades o Bitácora.					X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.					X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20					X	
8- Ensayos de densidad.					X	
9- Diseño de Mezclas.					N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)					X	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					X	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					X	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)					X	
15- Acta parcial o final del contrato.					X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


NOMBRE DE QUIEN RECIBE _____

FIRMA _____

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Factura original o Documento equivalente	X
Acta parcial o final del contrato.	X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X
Copia del registro presupuestal	X

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR

ARLEX QUINTERO VASQUEZ	INGENIERO DE ZONA	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS

7351018377	CORRIENTE	COLPATRIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---

2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10

11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20

The following information is provided for your reference. The data is accurate as of the date of the report. The information is subject to change without notice. The information is provided for your reference only and should not be used for any other purpose.

21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30

31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	div	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901431558	5	UNION TEMPORAL LA LAGUNA	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNION TEMPORAL LA LAGUNA	carrera 10 no 4 15	SAMANA-CALDAS	7811100	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Valor
2021-04	995789604	Planilla E	2021/05/14	2021/05/20	SCOTTIBANK COLPATRIA	\$364,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES													PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES							
			ing	ret	tde	bae	tadp	lap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vae	avp	vct	lrr	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
1	CC	1061654926	X	X														220301	6	\$181,706	\$29,100	EP5010	6	\$181,706	\$7,300	14-11	6	\$181,706	\$12,700	14-11	6	\$181,706	\$9,200	No	\$81,100
2	CC	1233910908	X	X														220201	11	\$333,127	\$53,400	EP5005	11	\$333,127	\$13,400	14-11	11	\$333,127	\$23,200	14-11	11	\$333,127	\$16,700	No	\$148,400
3	CC	1115189970	X															220301	10	\$302,842	\$48,500	EP5037	10	\$302,842	\$12,200	14-11	10	\$302,842	\$21,100	14-11	10	\$302,842	\$15,200	No	\$134,900
Total		Afiliados(3)																		\$817,675	\$131,000			\$817,675	\$32,900			\$817,675	\$57,000			\$817,675	\$41,100		\$364,400

Identificación		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901431558	5	UNION TEMPORAL LA LAGUNA	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNION TEMPORAL LA LAGUNA	carrera 10 no 4 15	SAMANA-CALDAS	7811100	No							

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor			
2021-04	2021-05	9419995324	E	2021/05/14	2021/05/20	SCOTTIABANK COLOMBIA	6	\$364,400			

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$131,000	\$0	\$131,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$77,600	\$0	\$77,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$53,400	\$0	\$53,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$57,000	\$0	\$57,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$57,000	\$0	\$57,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$32,900	\$0	\$32,900	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	3	\$32,900	\$0	\$32,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	\$102,400	\$0	\$102,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$22,800	\$0	\$22,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$37,900	\$0	\$37,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$41,700	\$0	\$41,700	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$24,600	\$0	\$24,600	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$24,600	\$0	\$24,600	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$16,500	\$0	\$16,500	
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$16,500	\$0	\$16,500	
TOTAL				3	\$364,400	\$0	\$364,400	



Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP: 191.108.137.17
Estado de la transacción: APROBADA
Clave planilla: 9419905324
Valor: 864,400
Periodo de pago: 2021-04
No Transacción (CUS): 995789604
Fecha: 2021/05/20
Banco: SCOTIABANK COLPATRIA
Aportes en línea: 9999001472382

Aceptar

Imprimir

¿Quiénes somos?
Servicios que ofrecemos

¿Cómo líquido mis aportes?
¿Por qué elegirnos?

Preguntas frecuentes
Contáctenos

Documentos y normas



Copyright © 2021 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.



NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
 CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC
 A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	901431558
Primer Nombre ó Razón Social	UNION TEMPORAL LA LAGUNA
Primer Apellido (si es Persona natural)	UNION TEMPORAL LA LAGUNA
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	5
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CARRERA 10 4-15
Ciudad de Domicilio	SAMANA
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3217804646
Correo electrónico	sumicordsas@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	02512020
Número Contrato de Obra	02512020
Nombre Obra	REPOSICION DE ALCANTARILLADO
Fecha Inicio Obra	03/12/2020
Fecha Terminación Obra	20/05/2021
Ciudad de Ejecución de la Obra	SAMANA
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2021
Mes Periodo a Pagar	MAYO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$270,256,762.00
Costo Total Mano de Obra	\$270,256,762.00
Número de Trabajadores en el Periodo	3
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$68,139.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$68,139.00
Total Pagado	\$68,139.00
Valor del Pago	\$68,139.00
IP Origen	172.31.43.186
Nro. de Factura o Referencia de Pago	70349232
Fecha de Creación	27/05/2021 08:36:48 a.m.
Banco	SCOTIABANK COLPATRIA
Número de Confirmación/CUS	1002623269
Estado de la Transacción	PENDIENTE

En este momento su transacción se encuentra PENDIENTE de recibir confirmación en la Entidad Financiera, por favor espere unos minutos y vuelva a consultar más tarde. Por favor verificar si el débito fue realizado en el Banco.

[Nuevo Proceso](#)

[Salida Segura](#)



Copyright © 2004-2021. eCollect. All rights reserved, Avisor Technologies.



NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC
 A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	901431558
Primer Nombre ó Razón Social	UNION TEMPORAL LA LAGUNA
Primer Apellido (si es Persona natural)	UNION TEMPORAL LA LAGUNA
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	5
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CARRERA 10 4-15
Ciudad de Domicilio	SAMANA
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3217804646
Correo electrónico	sumicordsas@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	02512020
Número Contrato de Obra	02512020
Nombre Obra	REPOSICION DE ALCANTARILLADO
Fecha Inicio Obra	03/12/2020
Fecha Terminación Obra	20/05/2021
Ciudad de Ejecución de la Obra	SAMANA
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2021
Mes Periodo a Pagar	ABRIL
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$270,256,762.00
Costo Total Mano de Obra	\$270,256,762.00
Número de Trabajadores en el Periodo	3
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$68,139.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$68,139.00
Total Pagado	\$68,139.00
Valor del Pago	\$68,139.00
IP Origen	172.31.43.186
Nro. de Factura o Referencia de Pago	70263385
Fecha de Creación	19/05/2021 08:38:06 a.m.
Banco	SCOTIABANK COLPATRIA
Número de Confirmación/CUS	994478207
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

Nuevo Proceso

Salida Segura



Copyright © 2004-2021. eCollect. All rights reserved, Avisor Technologies.



NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC
 A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	901431558
Primer Nombre ó Razón Social	UNION TEMPORAL LA LAGUNA
Primer Apellido (si es Persona natural)	UNION TEMPORAL LA LAGUNA
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	5
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CARRERA 10 4-15
Ciudad de Domicilio	SAMANA
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3217804646
Correo electrónico	sumicordsas@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	02512020
Número Contrato de Obra	02512020
Nombre Obra	REPOSICION DE ALCANTARILLADO
Fecha Inicio Obra	03/12/2020
Fecha Terminación Obra	20/05/2021
Ciudad de Ejecución de la Obra	SAMANA
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2021
Mes Periodo a Pagar	MARZO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$270,256,762.00
Costo Total Mano de Obra	\$270,256,762.00
Número de Trabajadores en el Periodo	7
Valor Intereses Moratorios	\$3,850.00
Aporte FIC	\$158,992.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$158,992.00
Total Pagado	\$162,842.00
Valor del Pago	\$162,842.00
IP Origen	172.31.29.186
Nro. de Factura o Referencia de Pago	70263296
Fecha de Creación	19/05/2021 08:29:36 a.m.
Banco	SCOTIABANK COLPATRIA
Número de Confirmación/CUS	994469027
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

Nuevo Proceso

Salida Segura



Copyright © 2004-2021. eCollect. All rights reserved, Avisor Technologies.

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FEVL-3	Código Único de Factura - CUFE: 904eccf8e780e6a6abddedd113fae48652e4a8b04924afee89e8550a0d6a73cf5d41a7292f6941a90a75d21b223385ad	
Fecha de Emisión	18/05/2021	Fecha de Vencimiento	17/06/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	FEVL
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Transferencia Débito
Tipo de Entrega			

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 901431558	Razón Social: UNION TEMPORAL LA LAGUNA	
Nombre Comercial	UNION TEMPORAL LA LAGUNA	Dirección	CR 10 4 15 BRR OCAMPO
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Departamento	Caldas
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas - IVA	Correo	sumicordsas@hotmail.com
Actividad Económica Principal	4220	Municipio	Samaná
Tipo Responsabilidad	O-07	Teléfono	3007057301

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 890803239	Razón Social: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS.	
Tipo de Documento	NIT	Dirección	CR 23 75 82
Número Documento	890803239	Departamento	Caldas
Nombre Comercial	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.	Municipio	Manizales
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	andres.taba@empocaldas.com.co
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Teléfono	8867080
Tipo de Responsabilidad	O-48		

Detalles de Productos											
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	ICA	INC	
1	001	ACTA DE COBRO No. 3 FINAL - CONTRATO DE OBRA No.0251 DE 2020	NIU	1,00	\$ 69.348.294,00						\$ 69.348.294,00
2	002	ADMINISTRACION - 24%	NIU	1,00	\$ 16.643.590,00						\$ 16.643.590,00
3	003	IMPREVISTOS - 5%	NIU	1,00	\$ 3.467.415,00						\$ 3.467.415,00
4	004	UTILIDAD - 5%	NIU	1,00	\$ 3.467.415,00			\$ 658.808,85			\$ 3.467.415,00

Descuentos y Recargos Globales					
Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia		
Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales
REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA BARRIO LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

Datos Totales																																					
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">MONEDA</td> <td style="text-align: right;">COP</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TASA DE CAMBIO</td> </tr> <tr> <td>Subtotal Precio Unitario (=)</td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">92.926.714,00</td> </tr> <tr> <td>Descuentos detalle (-)</td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Recargos detalle (+)</td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Subtotal Base gravable (=)</td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">3.467.415,00</td> </tr> <tr> <td>Total impuesto detalle (+)</td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">658.808,85</td> </tr> <tr> <td>Total otros impuestos (+)</td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total mas impuesto (=)</td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">93.585.522,85</td> </tr> <tr> <td>Descuento Global (-)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Recargo Global (+)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor total de la operación (=)</td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">93.585.522,85</td> </tr> </table>	MONEDA		COP	TASA DE CAMBIO			Subtotal Precio Unitario (=)	\$	92.926.714,00	Descuentos detalle (-)	\$	0,00	Recargos detalle (+)	\$	0,00	Subtotal Base gravable (=)	\$	3.467.415,00	Total impuesto detalle (+)	\$	658.808,85	Total otros impuestos (+)	\$	0,00	Total mas impuesto (=)	\$	93.585.522,85	Descuento Global (-)			Recargo Global (+)			Valor total de la operación (=)	\$	93.585.522,85
MONEDA		COP																																			
TASA DE CAMBIO																																					
Subtotal Precio Unitario (=)	\$	92.926.714,00																																			
Descuentos detalle (-)	\$	0,00																																			
Recargos detalle (+)	\$	0,00																																			
Subtotal Base gravable (=)	\$	3.467.415,00																																			
Total impuesto detalle (+)	\$	658.808,85																																			
Total otros impuestos (+)	\$	0,00																																			
Total mas impuesto (=)	\$	93.585.522,85																																			
Descuento Global (-)																																					
Recargo Global (+)																																					
Valor total de la operación (=)	\$	93.585.522,85																																			
Generado por: Solución Gratuita DIAN																																					
Numero de Autorización: 18764010307172	Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 10 Vigencia: 2022-02-04																																				

INFORME DE ACTIVIDADES FINAL
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LA LAGUNA
OBJETO: REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA BARRIO LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE OBRA

Actividades realizadas

Diciembre:

Se inicia con las actividades preliminares como lo son la limpieza del terreno, la instalación de la valla de la obra, preparación de materiales equipos, etc. Y se da inicio a las actividades de obra con el desmonte del tejado existente y demolición de las estructuras por donde se instalará la tubería de 51". Se contrata una máquina de retroexcavadora de oruga 312 para la manipulación y excavación de la tubería, y se inician esas labores. Para finales de mes se logra instalar 3 tubos de 51".

Registro Fotográfico



INFORME DE ACTIVIDADES FINAL
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LA LAGUNA
OBJETO: REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA BARRIO LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE OBRA

Actividades realizadas

Diciembre:

Se inicia con las actividades preliminares como lo son la limpieza del terreno, la instalación de la valla de la obra, preparación de materiales equipos, etc. Y se da inicio a las actividades de obra con el desmonte del tejado existente y demolición de las estructuras por donde se instalará la tubería de 51". Se contrata una máquina de retroexcavadora de oruga 312 para la manipulación y excavación de la tubería, y se inician esas labores. Para finales de mes se logra instalar 3 tubos de 51".

Registro Fotográfico



INFORME DE ACTIVIDADES FINAL

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LA LAGUNA

OBJETO: REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA BARRIO LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS

ENERO:

Se retoman las actividades después de año nuevo, la lluvia desajusta la ubicación de la tubería previamente instalada, por lo que se procede a reinstalarla y volver a atracarla. En el transcurso del mes terminamos de instalar la tubería de 51", y procedemos a realizar actividades como construcción de cámaras de inspección de 2x2 metros, y seguir atracando la tubería en la parte final, ya que hay que nivelar el terreno en el que se encuentra instalada.

Registro Fotográfico



INFORME DE ACTIVIDADES FINAL
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LA LAGUNA
OBJETO: REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA BARRIO LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS

FEBRERO:

Se continua con la construcción de cámaras de inspección. Se construye el cabezote de salida para la tubería de 51" y se continua con la fundida del recubrimiento de la tubería, ya que una parte (unos 32 metros aproximadamente) está descubierta. Se instalan tapas de cajas de inspección, se instalan acometidas para domiciliarias. Se nivela el terreno alrededor del recubrimiento de la tubería.

Registro Fotográfico



INFORME DE ACTIVIDADES FINAL
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LA LAGUNA
OBJETO: REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA BARRIO LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS

MARZO:

Se realizan las reconstrucciones de las estructuras demolidas al inicio de la obra, se instala la cubierta del garaje del predio intervenido. Se funden pisos de pasillos, se reconstruyen pesebreras. Se realizan actividades aprobadas por el interventor, como la construcción de un muro de construcción e instalación de barandas.

Registro Fotográfico




INFORME DE ACTIVIDADES FINAL

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LA LAGUNA

OBJETO: REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA BARRIO LA LAGUNA EN EL
MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS

ABRIL:

Terminamos las actividades contractuales y se realizan actividades no previstas, aseo en la obra.
Y se terminan con las actividades, dando fin a la obra.



Ingeniero Civil

Víctor Andrés Henao Otalvaro

MP: 22202-382916 COR

NOMINA, PAGO Nro 6
 FECHA DE PAGO: 20 DE MAYO DE 2021
 No 0251
 EMPOCALDAS S.A E.S.P
 CONTRATO DE OBRA: UNION TEMPORAL LA LAGUNA
 CONTRATISTA: DEL 01 AL 20 DE MAYO
 PERIODO DE PAGO:

Nombres	C.C.	Cargo	Valor día	Vr/Extra	Dias trabajados	Extras	Total a pagar	Firma
Mario Alexander Rodriguez	1.115.189.970	Oficial de obra	\$ 50.000	\$ 4.600	10		\$ 500.000	Mario Alexander Rodriguez
Kristian Estiven Cediel Garcia	1.233.910.908	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	11		\$ 385.000	Kristian Estiven Cediel Garcia
Juan Gabriel Bedoya Muñoz	1.061.656.936	Profesional SISO	\$ 50.000	\$ 4.600	6		\$ 300.000	Juan Gabriel Bedoya Muñoz
TOTAL A PAGAR PRESENTE NOMINA							\$ 1.185.000	

NOMINA, PAGO Nro 5

FECHA DE PAGO:

30 DE ABRIL DE 2021

CONTRATO DE OBRA:

No 0251

CONTRATANTE:

EMPOCALDAS S.A E.S.P

CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL LA LAGUNA

PERIODO DE PAGO:

DEL 01 AL 30 DE ABRIL

Nombres	C.C.	Cargo	Valor día	Vr/Extra	Dias trabajados	Extras	Total a pagar	Firma
Mario Alexander Rodriguez	1.115.189.970	Oficial de obra	\$ 50.000	\$ 4.600	10		\$ 500.000	<i>Mario Alexander Rodriguez</i>
Kristian Estiven Cediel Garcia	1.233.910.908	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	11		\$ 385.000	<i>Kristian Estiven Cediel Garcia</i>
Juan Gabriel Bedoya Muñoz	1.061.656.936	Profesional SISO	\$ 50.000	\$ 4.600	6		\$ 300.000	<i>Juan Gabriel Bedoya Muñoz</i>
TOTAL A PAGAR PRESENTE NOMINA							\$ 1.185.000	

Project Name	Project No.	Project Type	Project Status	Project Start Date	Project End Date	Project Budget	Project Location
Project A	101	Construction	Completed	2023-01-01	2023-03-31	\$50,000	City Center
Project B	102	Construction	In Progress	2023-04-01	2023-06-30	\$75,000	Suburb West
Project C	103	Construction	On Hold	2023-07-01	2023-09-30	\$100,000	Rural East

All project start dates
 are subject to availability
 of resources.



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	3	Fecha del informe	25/05/2021	Acta parcial		Acta final	x
----------------	---	-------------------	------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	0251/2020
Objeto:	Reposición de alcantarillado primera etapa barrio la laguna en el Municipio de Samaná Caldas
Nombre Contratista:	Unión temporal la laguna
Representante legal:	Katerine Pérez Nisperuza
Fecha del contrato:	23 de noviembre del 2020
Plazo de ejecución:	60 días calendario contados desde la suscripción del acta de inicio
Valor inicial:	\$ 210.235.104
Fecha de iniciación:	03 de diciembre del 2020
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	31 de enero del 2021
Nueva fecha de terminación:	20 de mayo del 2021
Adición (en valor):	60.021.658
Prórroga (en tiempo):	109 días calendario
Supervisor:	Arlex Quintero Vásquez

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100 %
Avance físico Acumulado	100 %

1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
Samaná	Alcantarillado	

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	109
Tiempo total transcurrido:	107
Avance Porcentual:	98 %


1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)



1.3. Marco de tiempo

100	Plazo de ejecución
100	Tiempo de supervisión
88%	Alcance Programado

1.4. Registro fotográfico (ver foto y descripción como anexo 1 e incluir en el formato)





1.5. Problemáticas con la obra

no se presentaron problemáticas dentro de la ejecución de la obra lo único es que se realizan 109 días de prorroga y una adición presupuestal esto debido a las fuertes lluvias en la región las cuales incrementaron cantidades presupuestales no previstas debido al tiempo de lluvia



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 270.256.762
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 93.585.522
Porcentaje ejecutado en el periodo:	35 %
Inversión total ejecutada:	\$ 270.256.762
Porcentaje total ejecutado:	100 %

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Cumplimiento	SEGUROS MUNDIAL	BQ-100035008	30/04/2021	20/11/2021	\$ 81.077.028.60
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	SEGUROS MUNDIAL	BQ-100035008	30/04/2021	20/05/2024	\$ 54.051.352.40
Estabilidad y calidad de la obra	SEGUROS MUNDIAL	BQ-100035008	Ampara 5 años, 0 meses y 0 días		\$ 54.051.352.40
Responsabilidad civil extracontractual	SEGUROS MUNDIAL	BQ-100008939	03/12/2020	03/06/2021	\$ 63.070.531.20

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

4.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Mario Alexander Rodríguez	X	X	X	X	X
Kristian Estiven Cediel García	X	X	X	X	X
Juan Gabriel bedoya Muñoz	X	X	X	X	X

5. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)

6. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
04/12/2020	A	N/A	A	A	N/A	A	A	A
18/01/2021	A	N/A	A	A	N/A	A	A	A
15/02/2021	A	N/A	A	A	N/A	A	A	A
09/03/2021	A	N/A	A	A	N/A	A	A	A
12/0	A	N/A	A	A	N/A	A	A	A

Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

7. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)

Se anexa acta de cantidades de obra

8. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

8.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				

8.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

Son beneficiados los pobladores del Municipio de Samaná Caldes del barrio la laguna

9. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		x
Acta de veeduría		x
Acta de convenio de precios	x	
Plan de manejo ambiental		x
Ensayos de laboratorio		x
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		x
Bitácora de la obra	x	
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.	x	
Paz y Salvo oficina de trabajo.	x	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	x	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.	x	
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	x	

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1

4

ARLEX QUINTERO VASQUEZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR

CONTRATO No 0231 DE 2020

MUNICIPIO SAMANA

ID TRAMO	TIPO DE ALCANTARILLADO	COMPONENTE DE RED	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LONGIM	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO DEL PRODUCTO	# LOTE	FABRICANTE	NIT	FECHA DE INSTALACION	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)
La Laguna	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	51"	71	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	2747-21	ORISA		MENCHEN COLOMBIA SAS	86005050-1	18/12/2020	24	CONCRETO	

NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR
FRMA SUPERVISOR o INTERVENTOR

ARLEY QUINTERO VASQUEZ
UNION TEMPORAL LA AGUANA
NOMBRE CONTRATISTA
FRMA CONTRATISTA

VISTO BUENO DE REGISTRO DE LA INFORMACION -
COORDINADOR ACUERDO

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C
O.C


CONTRATO
CONTRATO
Acta N°

Pág. 1 De. 1

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL	VAL.
14112 SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301139 Mejoramiento de Redes de Alcantarillado	93.585.522	ALCANTARILLADO	-	93.585.522	93.585.522	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK
				-	-	-	OK

SUBTOTAL FACTURA PAG-1	93.585.522	-	93.585.522	93.585.522
TOTAL FACTURA PAG-1	93.585.522	-	93.585.522	93.585.522

Fecha de presentación

DATOS DEL SUPERVISOR		
ARLEX QUINTERO VASQUEZ	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

EMPOCALDAS S.A.E.S.P

CONTRATO No: 025.1 DE 2020		ACTA No: 3 FINAL		FECHA CORTE: 18 DE MAYO DEL 2021															
OBJETO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA BARRIO LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS		FECHA INICIACION: 03 DE DICIEMBRE DEL 2020		FECHA VENCIMIENTO: 20 DE MAYO DEL 2021															
MUNICIPIO: SAMANA CALDAS		VALOR CONTRATO: \$ 210.235.104		VALOR CONTRATO + ADICION: 270.256.762															
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LA LAGUNA		VALOR OBRA: \$ 270.256.762		SUPERVISION: ARLEX QUINTERO VASQUEZ															
REPRESENTANTE LEGAL: KATERINE PEREZ NISPERUZA		FECHA: 20 DE MAYO DEL 2021																	
ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL						% ELECUT											
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	ACTA 1 PARCIAL CAN	ACTA 1 PARCIAL VR TOTAL		ACTA 2 PARCIAL CAN	ACTA 2 PARCIAL VR TOTAL	ACTA 3 FINAL CAN	ACTA 3 FINAL VR TOTAL							
PRELIMINARES																			
1	Localización y replanteo (Incluye plano recorrd)	ml	72	5.827	419.544	72	419.544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
2	Techado provisional en plastico y guadua	m2	200	10.112	2.022.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
3	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	156	15.211	2.372.916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
4	Señal preventiva y reglamentaria	und	2	173.643	347.286	2	347.286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
5	Instalación de valla institucional 2x4	und	1	879.018	879.018	1	879.018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
DEMOLICIONES																			
6	Corte con disco abrasivo	ml	20	8.527	170.540	20	170.540	30	255.810	60	511.620	300%							
7	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas	m³	60	93.123	5.587.380	50	4.656.150	10	931.230	-	-	0%							
EXCAVACION																			
8	En material común de 0 a 2m	m³	333	29.417	9.795.861	400	11.766.800	100	2.941.700	(100)	(2.941.700)	-30%							
9	En material común de 2,1 a 4m	m³	288	34.296	9.877.248	-	-	-	-	-	-	0%							
10	Entubado metálico Tipo II	ml	400	44.910	17.964.000	-	-	-	-	-	-	0%							
11	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m³	151	36.604	5.527.204	130	4.758.520	150	5.490.600	28	1.024.912	19%							
ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO																			
12	Instalación de tubería PVC corrugada de 10"	ml	72	221.556	15.952.032	50	11.077.800	-	-	(50)	(11.077.800)	-69%							
13	Instalación de tubería PVC corrugada de 51"	ml	72	112.994	8.135.568	70	7.909.580	-	-	-	-	0%							
14	Cámara de caída D=1,2, H=3,04, espesor de pared e=0,20 con colchón de piedra pegada e=40cm y boquilla	ml	8,0	949.983	7.599.864	12	11.399.796	-	-	(12)	(11.399.796)	-150%							
15	Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HD D=0,60cm para trafico pesado	Un	3	869.171	2.607.513	4	3.476.684	1	869.171	-	-	0%							
16	Bases Y Cañuelas	Un	3	805.453	2.416.359	3	2.416.359	2	1.610.906	-	-	0%							
17	Instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias		48	15.428	740.544	40	617.120	-	-	2	30.856	4%							
18	Cajas de inspección 0,50x0,50*H para domiciliarias, Incluye tapa en concreto	und	10	446.901	4.469.010	5	2.234.505	3	1.340.703	-	-	0%							
19	Instalación de silletas de 10"x6"	und	10	48.604	486.040	5	243.005	-	-	-	-	0%							
20	Empalme a cámara	und	6	100.947	605.682	6	605.682	4	403.788	-	-	0%							
LLENOS																			
21	Grava para base y atraque	m³	91	134.865	12.272.715	30	4.045.950	50	6.743.250	4	539.460	4%							
22	Lleno compactado con material de obra	m³	470	24.736	11.625.920	450	11.131.200	150	3.710.400	(45)	(1.113.120)	-10%							
23	Sub base para pavimento	m³	20	161.904	3.238.080	14	2.266.656	14	2.266.656	8	1.295.232	40%							

24	CONCRETOS	Concreto de 21Mpa para Braderías y andenes	und	3	676,782																	
25		Concreto para recubrimiento de tubería 175 kg/cm2	m3	30	748,501	22,455,030	25	18,712,525	3	2,030,346	-	3	2,030,346	1	541,426	27%						
26		Concreto para pavimento 42Mpa echo en obra	m3	10	919,099	9,190,990	5,0	4,595,495	20	14,970,020	-	20	14,970,020	1,6	1,470,558	16%						
27		ACERO																				
27		Acero de refuerzo para dovelas y traslapes y refuerzo de camaras, losas y vigas	Kg	1400	5,911	8,275,400	400	2,364,400	600	3,546,600	360	2,127,960	26%									
28		Acompañamiento social durante toda la obra	mes	2	1,669,794	3,339,588	1	1,669,794	1	1,669,794	2	3,339,588	100%									
29		Elementos de protección personal para protección contra el COVID-19 (Se pagara según factura mas AUI)	Gl	1	7,000,000	7,000,000	-	-	-	-	1	7,000,000	100%									
30		Trabajador siso	mes	2	3,209,571	6,419,142	-	-	1	3,209,571	3	9,628,713	150%									
31		Demolicion de estructura muros en ladrillo de concreto y columnas	m2	77,50	64,870	5,027,425	-	-	18	1,167,660	60	3,892,200	77%									
32		Desmonte y montaje de cubierta	m2	48,50	47,904	2,323,344	-	-	8	383,232	110	5,269,440	227%									
33		Desmonte y montaje de techo en zinc	m2	80	35,928	2,874,240	-	-	10	359,280	70	2,514,960	88%									
34		Concreto para cabezote de entrega	m3	10	698,601	6,986,010	-	-	2,650	1,851,293	2,08	1,453,090	21%									
35		Construcción de muros en ladrillo de 0.13* .20*0,30	m2	77,50	47,406	3,673,965	-	-	60,00	2,844,360	89,40	4,238,096	115%									
36		Concreto para vigas y columnas 4000 psi	m3	6	921,155	5,526,930	-	-	4,00	3,684,620	0,5	414,520	8%									
NP		NUEVOS ITEM																				
NP 1		Sacos de arena para controlar flujo de aguas lluvias	und	✓	7,586						240	1,820,640	0%									
NP 2		Lleno con material de préstamo para nivelación de terreno, incluye extracción del mismo de forma manual, nivelación y compactación	m3	✓	44,268						70	3,098,760	0%									
NP 3		Suministro y construcción cámaras de inspección cuadradas de 2,4 m x 2,4 m e =0,2 m en concreto de 21 Mpa reforzado	m3	✓	1,736,311						11,232	19,502,245	0%									
NP 4		losa en concreto de 4000 psi reforzado de 2,40 x2,40 x 0,20m acero de refuerzo en doble parrillas No. 4 cada 15 cms. incluye antisol y acelerante.	und	✓	2,375,064						4	9,500,256	0%									
NP 5		Excavación en roca con voladura	m3	✓	200,000						120	24,000,000	0%									
NP 6		Hombros para cañuelas camaras 2,4 x 2,4 en concreto de 3000 PSI	und	✓	1,289,370						4	5,157,480	0%									
NP 7		Malla electro Soldada para revestimiento de tubería e=5 mm ojos de 15 x 15 cms. Una malla	m2	✓	13,800						83,60	1,153,680	0%									
NP 8		Instalación de tubería PVC corrugada de 10"	ml	✓	22,290						50	1,114,500	0%									
NP 9		Arrendamiento de parqueadero para construir red de alcantarillado de 51"	mes	✓	1,079,600						5	5,398,000	0%									
NP 10		Arrendamiento de lote para depósito de materiales tubería de (51") y acopio de material sobrante de obra	mes	✓	269,900						5	1,349,500	0%									
NP 11		Sumidero doble teja tipo sifon en concreto 21 Mpa Tapa en HD, Acero de 1" separacion hierro 5 cms a ejes, platina central de refuerzo. según diseño establecido.	Und	✓	1,926,630						1	1,926,630	0%									

Code	Project Name	Start Date	End Date	Status	Remarks
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050

COSTO TOTAL				210.235.104		109.794.755		66.876.485		93.585.522
COSTO DIRECTO				155.787.406		81.359.581		49.556.491		69.348.294
ADMINISTRACION		%	24	37.388.977		19.526.300		11.893.558		16.643.590
IMPREVISTOS		%	5	7.789.370		4.067.979		2.477.825		3.467.415
UTILIDADES		%	5	7.789.370		4.067.979		2.477.825		3.467.415
SUMA ANTES DE IVA				208.755.124		109.021.839		66.405.698		92.926.714
IVA SOBRE UTILIDADES		%	19	1.479.980		772.916		470.787		658.809
TOTAL				210.235.104		109.794.755		66.876.485		93.585.522

RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO						210.235.104				
VALOR ADICION						60.021.658				
VALOR ACTA 1 PARCIAL				109.794.755						
VALOR ACTA 2 PARCIAL				66.876.485						
VALOR ACTA 3 FINAL				93.585.522						
VALOR ACTAS				270.256.762						
SALDO NO EJECUTADO				-						
SUMAS IGUALES				270.256.762						270.256.762

RESUMEN DEL ANTICIPO

EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO

ARLEX DOMESTICO VASQUEZ

SUPERVISOR

EMPOCALDAS S.A. E.S.P

KATERINE PEREZ NISPERUZA

CONTRATISTA

UNION TEMPORAL LA LAGUNA

