	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-22 Versión 11 2022-08-03
	LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA		

# CONTRATO Y AÑO	ACTO 056-2022	Acta Nº	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	2.180.000
CONTRATISTA	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA			2. VALOR ADICION	0
NIT O CC:	4.413.512			3. VALOR TOTAL (1+2)	2.180.000
CDP (#, rubro y fecha)	00525 DEL 25-04-2022			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
RP (#, rubro y fecha)	001401 DEL 30-11-2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.180.000
				6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	0



OBJETO DEL CONTRATO: REPARACIÓN POR EMERGENCIA ADUCCIÓN CHAGUALITO VEREDA LA QUIEBRA SECTOR ENTRADA ACUEDUCTO LA FEDERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.	NA
3- Pagos al FIC	X
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
5- Informe de actividades o Bitácora.	X
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	X
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X
8- Ensayos de densidad.	NA
9- Diseño de Mezclas.	NA
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	NA
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)	NA
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	NA
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)	NA
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	X
15- Acta parcial o final del contrato.	X
16- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	X


Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.



 NOMBRE DE QUIEN RECIBE _____ FIRMA _____

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Factura original o Documento equivalente	X
Acta parcial o final del contrato.	X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X
Autoliquidaciones en Salud. Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X
Copia del registro presupuestal	X

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
70556183867	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO


 26-12-22

**DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA Identificación: CC-4413512 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2022-11-29 Fecha límite de pago: 2022-11-03 Fecha de pago: 2022-11-03 Pagada por: BANCOLOMBIA Período pensión: 2022-10 Período salud: 2022-11 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 24673708	Pagada
---	---------------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
230301	800224808	PORVENIR	2	\$0	\$0	\$0	\$299.200	\$299.200	<input type="checkbox"/>
Subtotal Pensión		1	2	\$0	\$0	\$0	\$299.200	\$299.200	
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$0	\$0	\$0	\$54.800	\$54.800	<input type="checkbox"/>
EPS041	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS	1	\$0	\$0	\$0	\$20.000	\$20.000	<input type="checkbox"/>
Subtotal Salud		2	2	\$0	\$0	\$0	\$74.800	\$74.800	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2	\$0	\$0	\$0	\$130.200	\$130.200	<input type="checkbox"/>
Subtotal ARL		1	2	\$0	\$0	\$0	\$130.200	\$130.200	
CCF11	890806490	Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	2	\$0	\$0	\$0	\$74.800	\$74.800	<input type="checkbox"/>
Subtotal CCF		1	2	\$0	\$0	\$0	\$74.800	\$74.800	
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$0	\$579.000	\$579.000	

[Imprimir](#)
[Descargar Resumen](#)

**DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA Identificación: CC-4413512 Código dependencia o sucursal: 002 Nombre dependencia o sucursal: independiente Fecha de generación del reporte: 2022-11-28 Fecha límite de pago: 2022-11-03 Fecha de pago: 2022-11-03 Pagada por: BANCOLOMBIA Período pensión: 2022-10 Período salud: 2022-10 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: I Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 24438654	Pagada
---	---------------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$0	\$0	\$0	\$125.000	\$125.000	<input type="checkbox"/>
14-11	890903790	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	1	\$0	\$0	\$0	\$69.600	\$69.600	<input type="checkbox"/>
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$0	\$194.600	\$194.600	

[Imprimir](#)
[Descargar Resumen](#)

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	CC-4413512
SUCURSAL	002
FECHA PAGO	2022-11-03
IDENTIFICACION EMPLEADO	CC-4413512
NOMBRE EMPLEADO	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
EPS	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
AFP	Sin AFP
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARL	ARL SUPRA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 24438654
NUMERO PLANILLA	
REFERENCIA PAGO(PIN)	I
TIPO PLANILLA	2022-10
PERIODO PENSIÓN	2022-10
PERIODO SALUD	Independiente voluntario al sistema de riesgos laborales
TIPO COTIZANTE	Cotizante con requisitos cumplidos para pensión
SUBTIPO COTIZANTE	
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha Ings	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sin Ings	IGE	Fecha Ings	Fecha Ings	LMA	Fecha LMA	VAC	Fecha Vac Ings	AVP	VCT	Fecha VCT Ings	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Ings	Fecha IRL Fin	
																										0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante		
0	0	0,00000000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o
					Número Autorización	Valor	
30	1,000,000	0,12500000	\$ 125,000	\$ 0	0	\$ 0	0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1,000,000	0,06960000	\$ 69,600	17174

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar		Sena		ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	
0	0	0,00000000	\$ 0	0	0,00000000	\$ 0	0,00000000	\$ 0	0,00000000	\$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
\$ 0	\$ 125,000	\$ 69,600	\$ 0	\$ 194,600

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	81460353	1811154395	14/12/2022

Número de Identificación

4413512

Primer Apellido (si es Persona natural)

VALLEJO

Dígito de Verificación (Si es persona

Cédula de Ciudadanía

Departamento

CALDAS

Dirección de Domicilio

CARRERA 7 No. 6 - 27

Localización

Nacional

Correo electrónico

claudi3032@hotmail.com

Regional

Caldas

Número Licencia de Obra

056

Nombre Obra

EMERGENCIA SALAMINA

Fecha Terminación Obra

30/11/2022

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

11

Costo Total Mano de Obra

2180000.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

HERNADO ANTONIO

Tipo de documento

03

Naturaleza Juridica

03

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio

MANIZALES

Teléfono de Contacto

+57,314 8446597

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

056

Fecha Inicio Obra

28/11/2022

Ciudad de Ejecución de la Obra

4413512

Año Periodo a Pagar

2022

Costo Total de Obra a Todo Costo

2180000.00

Número de Trabajadores en el Periodo

1

Aporte FIC

25000.00

Valor del Pago

25000.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	81460353	1811154395	14/12/2022

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **4413512**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.83.184.49**

Su transacción fue **Total Pagado \$ 25,000.00**
APROBADA por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 25,000.00	COP\$ 25,000.00



**HERNANDO ANTONIO VALLEJO
HERRERA**
NIT 4.413.512-7
CR 10 2 13
Tel: (036) 3116183675
Chinchiná - Colombia
claudi3032@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE-73

Señores	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUDIENDO EMPLEAR LA EXPRESION ABREVIADA EMPOCAL		
NIT	890.803.239-9	Teléfono	(036) 8867080
Dirección	CR 23 75 82	Ciudad	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/12/2022, 09:15
Expedición	15/12/2022, 09:15
Vencimiento	30/12/2022

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	REPARACION POR EMERGENCIA ADUCCION CHAGUALITO VEREDA LA QUIEBRA SECTOR ENTRADA ACUEDUCTO LA FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS	1,627,473.00	1,627,473.00
2	ADMINISTRACION	455,692.00	455,692.00
3	UTILIDADES	81,374.00	96,835.06

Total ítems: 3

Valor en Letras:

Dos millones ciento ochenta mil pesos m/cte con seis cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-30 por \$ 2,180,000.06

Observaciones:

ACTO 056

Total Bruto	2,164,539.00
IVA 19%	15,461.06
Total a Pagar	2,180,000.06

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764035852195 aprobado en 20220909 prefijo FE desde el número 59 al 150 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa
CUFE: f7295869e8f91d4a7f952dd6a20b2351a9d15fbb40e40f5970f0536082f3de15947ef7ce796728ae1190874ebe761c63

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

EMPOCALDAS S.A E.SP.					
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS					
SECCIONAL SALAMINA- CALDAS					
CONTRATO No.: ACTO 056 DE 2022		INFORME DE OBRA 1		FECHA FINAL: NOVIEMBRE 30 DE 2022	
REPARACIÓN POR EMERGENCIA ADUCCIÓN CHAGUALITO VEREDA LA QUIEBRA SECTOR ENTRADA ACUEDUCTO LA FEDERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS					
MUNICIPIO: SALAMINA, CALDAS.		VALOR ACTO: \$ 2.180.000			
CONTRATISTA: HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA					
SUPERVISION: ING. JUAN PABLO ZULUAGA CORREA				FECHA: 30-11-22	

INFORME DE OBRA

- Inicio de obra: 28 de Noviembre de 2022
- Plazo contractual: 2 días.
- Fecha de término de la obra: 30 de Noviembre de 2022
- Recibo de Obras: 30 de Noviembre de 2022
- Total de días para ejecución de obras: 2 días

AVANCE DE OBRA

Avance acumulado ejecutado a 30 de Noviembre de 2022: 100%

REGISTRO FOTOGRÁFICO:





Fotos 2 y 3. Termofusión de la tubería de polietileno de 10'', empalme de polietileno a polietileno con accesorios y tornillería

ACTIVIDADES: *Reposición del tramo afectado mediante termofusión de portaflanche de 10'', empalme de polietileno a polietileno con accesorios y tornillería en aducción Chagualito vereda la quiebra sector entrada acueducto la federación en el municipio de Salamina, Caldas*

Que mediante "mediante informe y oficio de fecha 25 de noviembre del 2022, enviado por la señora administradora del municipio de Salamina, Claudia Jhanet Olarte Gómez, donde se informa que " se presenta un Bajo caudal después de que retroexcavadora haya roto tubería perteneciente a la conducción principal que viene de la bocaloma de chaqualito en el sector La Quiebra, por tal motivo Jefe de operación y mantenimiento, ingeniero de zona y trabajadores de mantenimiento, se dirigen inmediatamente a verificar conducción en la cual se encontró salida en gran cantidad de agua por donde pasa un tubo de polietileno de 10", razón por la cual el caudal que llega a la planta pasa de 22 lps a 8 lps. Se solicita se solicite se realice DECLARATORIA DE EMERGENCIA para subsanar dicha situación. Es de anotar que el Municipio se encuentra sin el servicio de acueducto ya que el caudal no es el suficiente para la población con la que este cuenta." lo cual obliga a la Empresa, a realizar de manera inmediata, las acciones tendientes a reparar la contingencia presentada.

- Desplazamiento al sitio del evento
- Transporte del equipo de termofusión con todos sus elementos, incluida la planta de energía eléctrica
- Actividades de evacuación del agua represada por el daño
- Suministro e instalación de portaflanche de 10''


HERNANDO A. VALLEJO HERRERA
Contratista

HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
 NIT :4.413.512
 NOMINA DEL 28 DE NOVIEMBRE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2022
 ACTA 056

No.	DOCUMENTO	Gastos de Personal		BASE SUELDO	Dias TRABAJADOS	Salario VLR DIAS TRABAJADOS	Auxilio TRANSPOR TE	Devergado TOTAL DEVERGADO	Salud		Pensión		NETO A PAGAR QUINCENAL	FIRMA
		NOMBRES	APELLIDOS						CARGO	8,5%	4,0%	12,00%		
1	1054986263	JUAN DAVID	VALLEJO GIRALDO	\$ 1.370.000	3	137.000	10.645	147.645	-	5.480	-	5.480	136.685	<i>Hernando Valles</i>
		TOTAL		1.370.000	3	137.000	10.645	147.645	-	5.480	-	5.480	136.685	

Hernando Valles

HERNANDO ANTONIO VALLEJO
 NIT :4.413.512
 EMPLEADOR

 <p>F-GC-20 Versión 3 Junio 2019</p>	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL	

Informe Número	1	Fecha del informe	30-11-2022	Acta	1 Y FINAL	Acta final	X
----------------	---	-------------------	------------	------	-----------	------------	---

Número del contrato	AUTO 056-2022
Objeto:	REPARACIÓN POR EMERGENCIA ADUCCIÓN CHAGUALITO VEREDA LA QUIEBRA SECTOR ENTRADA CUEDUCTO LA FEDERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS
Nombre Contratista:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Fecha del contrato:	28-11-2022
Plazo de ejecución:	2 días calendario
Valor inicial:	\$ 2.180.000
Fecha de iniciación:	28 de Noviembre de 2022
Fecha de terminación:	30 de Noviembre de 2022
Supervisor:	Juan Pablo Zuluaga Correa

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100 %
Avance físico Acumulado	100 %

1.2. Informe de actividades

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
SALAMINA	ACUEDUCTO	N/A

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	2 días
Tiempo total transcurrido:	2 días
Avance Porcentual:	100 %

1.4. Registro fotográfico



Imágenes 1. Tubería en polietileno de 10" perforada por retroexcavadora



Fotos 2 y 3. Termofusión de la tubería de polietileno de 10", empalme de polietileno a polietileno con accesorios y tornillería



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.5. Problemáticas con la obra

Esencialmente se presentaron dificultades para ejecutar las actividades necesarias para la termofusión y demás actividades en obra dadas las condiciones en las que se encontraba el terreno del lugar de trabajo debido al rompimiento de la tubería que ocasiono empozamiento del agua.

Que mediante "mediante informe y oficio de fecha 25 de noviembre del 2022, enviado por la señora administradora del municipio de Salamina, Claudia Jhanet Olarte Gómez, donde se informa que " se presenta un Bajo caudal después de que retroexcavadora haya roto tubería perteneciente a la conducción principal que viene de la bocanoma de chagualito en el sector La Quebra, por tal motivo Jefe de operación y mantenimiento, ingeniero de zona y trabajadores de mantenimiento, se dirigen inmediatamente a verificar conducción en la cual se encontró salida en gran cantidad de agua por donde pasa un tubo de polietileno de 10", razón por la cual el caudal que llega a la planta pasa de 22 lps a 8 lps. Se solicita se solicite se realice DECLARATORIA DE EMERGENCIA para subsanar dicho situación. Es de anotar que el Municipio se encuentra sin el servicio de acueducto va que el caudal no es el suficiente para la población con la que este cuenta." lo cual obliga a la Empresa, a realizar de manera inmediata, las acciones tendientes a reparar la contingencia presentada.

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$2.180.000
Inversión ejecutada en el periodo:	\$2.180.000
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100%
Inversión total ejecutada:	\$ 2.180.000
Porcentaje total ejecutado:	100%

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES

Por la mínima cuantía contratada no tiene exigencia de Pólizas

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
JUAN DAVID VALLEJO GIRALDO	x	x	x	x	x

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

- Certificaciones de pago de la seguridad social del contratista y los empleados a cargo, mes de Noviembre de 2022.
- Pago del FIC



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

- Nomina empleados

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN

FECHA DE INSPECCION	ELEMENTOS DE PROTECCION	CONVENCION
29-11-2022	CASCO	A
29-11-2022	OVEROL	NU
29-11-2022	GUANTES	NU
29-11-2022	BOTAS	A
29-11-2022	CARNE	NU
29-11-2022	CHALECO	A
29-11-2022	SEÑALIZACION	A

Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		
			CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
REPARACIÓN POR EMERGENCIA ADUCCIÓN CHAGUALITO VEREDA LA QUIEBRA SECTOR ENTRADA CUEDUCTO LA FEDERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS					
1	Termofusión de portaflache de 10"	Un	2	450.000	\$ 900.000
2	Empalme entre Polietileno y Polietileno, incluye la instalación de la brida loca, empaques y tornillos y la mano de obra para el correcto empalme	Un	1	1.000.000	\$ 1.000.000
3	Vehículo para transporte de personal de Chinchiná al sector de la quiebra y regreso a Chinchiná (Incluye transporte del equipo de termofusión con todos sus elementos, incluida la planta de energía eléctrica)	Día/vehículo	1	280.000	\$ 280.000
COSTO TOTAL					
COSTO DIRECTO					
ADMINISTRACION		28%			\$ 455.692
UTILIDADES		5%			\$ 81.374
IVA SOBRE UTILIDADES		19%			\$ 15.461
COSTO TOTAL					
\$ 2.180.000					



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

1 empleo directo X 2 días calendario

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA


Suscriptores del servicio de acueducto del municipio de Salamina, Caldas

8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de convenio de precios		X
Plan de manejo ambiental		X
Bitácora de la obra		X
Paz y Salvo oficina de trabajo.	X	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		X

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1 4

Juan Pablo Zuluaga
NOMBRE DEL SUPERVISOR


FIRMA DEL SUPERVISOR

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
ZONA CENTRO NORTE

CONTRATO No.:	Acto 056 del 28 de Noviembre del 2022	ACTA No.:	Acta 01 y Final	FECHA CORTE:	30 de Noviembre de 2022
OBJETO CONTRATO:	REPARACION POR EMERGENCIA ADUCCION CHAGUALITO VEREDA LA QUIEBRA SECTOR ENTRADA ACUEDUCTO LA FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS	FECHA INICIACION:	28 de Noviembre del 2022	FECHA VENCIMIENTO:	30 de Noviembre de 2022
CONTRATISTA:	Hernando Antonio Vallejo Herrera	PRORROGA:	NA	VALOR ADICION:	NA
		SUPERVISOR:	Ingeniero Zona Centro-Norte	FECHA:	30 de Noviembre de 2022


ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRATUAL			PRESENTE ACTA			ACUM. PRESENTE ACTA		
			CANT	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. TOTAL		
REPARACION POR EMERGENCIA ADUCCION CHAGUALITO VEREDA LA QUIEBRA SECTOR ENTRADA ACUEDUCTO LA FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS											
1	Termofusion de portafache de 10"	Un	2,00	\$ 450.000	\$ 900.000	2,00	\$ 900.000	2,00	\$ 900.000	2,00	\$ 900.000
2	Empalme entre Polietileno y Polietileno, incluye la instalacion de la brida loca, empaques y tornillos y la mano de obra para el correcto empalme	Un	1,00	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	1,00	\$ 1.000.000	1,00	\$ 1.000.000	1,00	\$ 1.000.000
3	Vehiculo para transporte de personal de chinchina al sector de la quiebra y regreso a chinchina (incluye transporte del equipo de termofusion con todos sus elementos, incluida la planta de energia electrica)	dia/ vehiculo	1,00	\$ 280.000	\$ 280.000	1,00	\$ 280.000	1,00	\$ 280.000	1,00	\$ 280.000
COSTO TOTAL					\$ 2.180.000			\$ 2.180.000			\$ 2.180.000
COSTO DIRECTO					\$ 1.627.473			\$ 1.627.473			\$ 1.627.473
ADMINISTRACION					\$ 455.692			\$ 455.692			\$ 455.692
UTILIDADES					\$ 81.374			\$ 81.374			\$ 81.374
IVA SOBRE UTILIDADES					\$ 15.461			\$ 15.461			\$ 15.461
COSTO TOTAL					\$ 2.180.000			\$ 2.180.000			\$ 2.180.000

SON: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS MCTE

RESUMEN DEL CONTRATO:

Valor del Contrato	\$ 2.180.000
Valor Acta 1 y final	\$ -
Saldo No ejecutado	\$ -
SUMAS IGUALES	\$ 2.180.000


JUAN PABLO ZULUAGA COPREA
 INGENIERO DE ZONA CENTRO NORTE
 SUPERVISOR


HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
 Contratista



DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta: No. FE73	Fecha de generación de la factura electrónica de venta: (fecha de la firma electrónica): 2022-12-15 12:00:00.000 UTC-5
Estado vigente: TÍTULO VALOR	CUFE: f7295869e8f91d4a7f952dd6a20b2351a9d15fbb40e40f5970f05 36082f3de15947ef7ce796728ae1190874ebe761c63

RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR: HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA	RAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRIENTE: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUDIENDO EMPLEAR LA EXPRESION ABREVIADA EMPOCAL
NIT: 4413512	NIT: 890803239
VALOR DE LA FACTURA ELECTRÓNICA: 2180000.06	FORMA DE PAGO: A CRÉDITO
DIVISA: COP	VENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA: 2022-12-30 UTC-5

VALIDACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUDE: d2d454d66b5b1e89bc0b29b7dbc369d728ee8d5644e446734c 7f95431dc91c81eacdf9a77cc19aab2a03542cdc6add	PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO: Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
FECHA DE VALIDACIÓN: 2022-12-15 09:15:46.000 UTC-5	ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.
	RECEPTOR DEL EVENTO: HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN



La validez de este documento podrá verificarse en la página
www.dian.gov.co

**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR**

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. FE73

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-12-15 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
f7295869e8f91d4a7f952dd6a20b2351a9d15fbb40e40f5970f05
36082f3de15947ef7ce796728ae1190874ebe761c63

EVENTO 030: Acuse de recibo de la Factura Electrónica de Venta

CUDE:

d6059c9d9b34dcd981d964d73c36d07d6db57ce6846ac9d0ffb2
9d5f9e6b2b62a431f5da7cb9417af7f80faa47e52cfb

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-12-15 03:13:36.000 UTC-5

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN

EVENTO 032: Recibo del bien o prestación del servicio

CUDE:

52fdf12979d59cc10664cb9a7f34cd86b8489b1613abf95a0fc55
86b617b4f12a3dfac4fc72f38a37607833a231847a3

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-12-15 10:19:53.000 UTC-5

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN



La validez de este documento podrá verificarse en la página
www.dian.gov.co

**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES**
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. FE73Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-12-15 12:00:00.000 UTC-5Estado vigente:
TÍTULO VALORCUFE:
f7295869e8f91d4a7f952dd6a20b2351a9d15fbb40e40f5970f05
36082f3de15947ef7ce796728ae1190874ebe761c63**EVENTO 033: Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta**

CUDE:

5d787b7b9892b420975c6447416bbda363c898db193c309202
22f1df32d788044b048edba9e0f4c508af764cbe74cfda

FECHA DE VALIDACIÓN:

2022-12-15 10:20:21.000 UTC-5

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:

HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN: Documento validado por la DIANDOCUMENTOS Y EVENTOS ASOCIADOS A LA
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA COMO
TÍTULO VALOR:

NRO. TOTAL DE DOCUMENTOS: 1

NRO. TOTAL DE EVENTOS: 3

FIN DE ESTE DOCUMENTOEl interesado debe comunicar a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, cualquier falla o error en el registro de los
documentos o eventos.

FECHA: 12/15/2022 -EXPEDIDO EN: BOGOTÁ

