

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-22 Versión 11 2022-08-03
	LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA		

# CONTRATO Y AÑO	ACTO NUMERO 0054 CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	40.434.127
				2. VALOR ADICION	0
CONTRATISTA	JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO			3. VALOR TOTAL (1+2)	40.434.127
NIT O CC:	1.057.304.693			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	# 00999 RUBRO 2320101001030812 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	40.434.127
RP (#, rubro y fecha)	# 001377 RUBRO 2320101001030812 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2022			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	0
OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICION POR EMERGENCIA DE LA CALLE 8A ENTRE CARRERAS 2 Y 3 VITERBO CALDAS.				
TIPO DE RECURSOS	RECURSOS PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			
DOCUMENTO VERIFICADOS					✓
					# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).					X
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.					N/A
3- Pagos al FIC					X
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					X
5- Informe de actividades o Bitácora.					X
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.					X
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20					X
8- Ensayos de densidad.					N/A
9- Diseño de Mezclas.					N/A
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					N/A
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)					X
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					X
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					X
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)					X
15- Acta parcial o final del contrato.					X
16- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor					X

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura original o Documento equivalente		X
Acta parcial o final del contrato.		X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)		X
Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
N° 086000714856	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO


 21-10-22

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE
2002 (PERSONAS
JURÍDICAS)

JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO, identificado con cédula de ciudadanía 1.057.304.693 de Filadelfia, en nombre propio, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

LINDA ROCIO HUERTAS MARTINEZ identificada con cédula de ciudadanía 52.881.426 y tarjeta profesional N° 267031- T, de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contadora de JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO identificado con C.C 1.057.304.693, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

En constancia, se firma en Manizales, a los 15 días del mes de diciembre de 2022.



JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
C.C: 1.057.304.693

Linda Hn

LINDA ROCIO HUERTAS MARTINEZ
CONTADORA PUBLICA
TP 267031-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**





267031-T

LINDA ROCIO HUERTAS MARTINEZ
C.C. 52881428
RES. INSCRIPCION 2071 DEL 23/12/2019
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

[Signature]
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

288888 298880

Identificación Pública S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 C E 1 2 1 7 8 7 E 7 E 9 0 0 B

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LINDA ROCIO HUERTAS MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52881426 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 267031-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Octubre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal
CC 1057304693	RIDOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL
		mirador de las tomas manzana 28 casa 4	
		MANIZALES-CALDIAS	
		8728181	
		Exonerado SENA e ICBF	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
2022-12	1807914865	Planilla	2022/12/13
2022-12	9443813643	Planilla	2022/01/15
		Limite	2022/12/13
		Pago	2022/12/13
		Banco	BANCO DAVIVIENDA
		Dias Mora	0
		Valor	\$354,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																
No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES				PENSION				RIESGOS					
			ingresos	bas	dep	aport	cod	dias	cod	dias	tarifa	dias	tarifa	dias		
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDIAS (1 Afiliados)																
1	CC 1057304693	RIDOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN					23030	30	EP5010	30	0	14-11	30	6.900%	0	No
Total Afiliados(1)																

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal
CC 1057304693	RIDOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL
		mirador de las tomas manzana 28 casa 4	
		MANIZALES-CALDIAS	
		8728181	
		Exonerado SENA e ICBF	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
2022-12	1807914865	Planilla	2022/12/13
	9443813643	Planilla	2023/01/15
		Limite	2023/01/15
		Pago	2022/12/13
		Banco	BANCO DAVIVIENDA
		Dias Mora	0
		Valor	\$354,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$69,600	\$0	\$0	\$69,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$69,600	\$0	\$0	\$69,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000	
EPS SURA (ANTES SJSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000	
TOTAL				1	\$354,600	\$0	\$0	\$354,600	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion
CC 1057304693		RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO	carrera 24 # 30-28 apto 102
				MANIZALES-CALDAS	8580841
				Exonerado SENA e ICBF	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION					
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2022-11	9444028858	N	2022/12/09	0	\$0

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			NOVEDADES			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	co	pa	so	co	di	ca	di	ca	di	ca	di	ca	di	ca	di	ca
SUCURSAL: JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO (3 Afiliados)																					
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (3 Afiliados)																					
Ciudad: VILLAMARIA Depto: CALDAS (3 Afiliados)																					
1	CC 1061373462	CORRALES DANIEL	X																		
2	CC 1061373462	CORRALES DANIEL	X	X																	
3	CC 4549886	GALVIS MAURICIO	X																		
4	CC 4549886	GALVIS MAURICIO	X	X																	
5	CC 9994318	ZULETA JOSE	X																		
6	CC 9994318	ZULETA JOSE	X	X																	
Total Afiliados(3)																					

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	81483857	1811980288	14/12/2022

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **1057304693**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.144.196.8**

Su transacción fue Total Pagado **\$ 79,000.00**
APROBADA por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 79,000.00	COP\$ 79,000.00

NIT

8999990341

Medio de Pago

BANCO
DAVIVIENDA

No. Transacción

81483857

No. Autorización/CUS

1811980288

Fecha y Hora

14/12/2022

Número de Identificación

1057304693

Primer Apellido (si es Persona natural)

RIOS PALACIO

Dígito de Verificación (Si es persona

Cédula de Ciudadanía

Departamento

CALDAS

Dirección de Domicilio

Carrera 24 No.30-28 Apto 102

Localización

Nacional

Correo electrónico

riossebastian@gmail.com

Regional

Caldas

Número Licencia de Obra

Nombre Obra

LACANTARILLADO VITERBO

Fecha Terminación Obra

30/11/2022

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

11

Costo Total Mano de Obra

802000.00

Valor Intereses Moratorios

4000.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

JOHAN SEBASTIAN

Tipo de documento

03

Naturaleza Juridica

03

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio

Manizales

Teléfono de Contacto

+57,312 7209638

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

0054 noviembre 2022

Fecha Inicio Obra

24/11/2022

Ciudad de Ejecución de la Obra

VITERBO

Año Periodo a Pagar

2022

Costo Total de Obra a Todo Costo

40434127.00

Número de Trabajadores en el Periodo

3

Aporte FIC

75000.00

Valor del Pago

75000.00



JOHAN SEBASTIÁN RIOS PALACIO

Johan Sebastian Ríos Palacio

NIT: 1057304693-8

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Natural

CLL 11 A 8B 03, Villamaría, Caldas, Colombia

Tel. 3127209638

Email. riossebastian1990@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764041369144 válida desde 2022-12-15 hasta 2023-06-15 rango desde FE12 hasta FE25.

Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUDIENDO
EMPLEAR LA EXPRESION ABREVIADA EMPICALDAS
S.A E.S.P.
NIT: 890803239
Dirección: CR 23 75 82, Manizales, Caldas, Colombia
Teléfono: 8867080
Email: gerencia@empocaldas.com.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 19/01/2023
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE12
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 17:06:44
FECHA FIRMADO: 19/12/2022 17:06:46

FECHA DE EMISIÓN **FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	12	2022	19	01	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	01	ACTA N° 1 Y FINAL REPOSICION POR EMERGENCIA DE LA CALLE 8A ENTRE CARRERAS 2 Y 3 VITERBO CALDAS.	C39	1,00	\$29.741.910,00		0,00	\$29.741.910,00
2	2	ADMINISTRACION 29%	C39	1,00	\$8.625.154,00		0,00	\$8.625.154,00
3	08	IMPREVISTOS 1%	C39	1,00	\$297.419,00		0,00	\$297.419,00
4	07	UTILIDAD 5%	C39	1,00	\$1.487.096,00	19,00	0,00	\$1.487.096,00

Notas:

SON: (cuarenta millones cuatrocientos treinta y cuatro mil ciento veintisiete pesos)

CUFE: 4b40f883cdf7d9f64ee9acd5d5b7f3bfe93c5f7d145100ebc9ed1c5a4d43d02c701fe6608e5683065e87619e123fa68

Subtotal:	\$40.151.579,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
IVA:	\$282.548,00
Total:	\$40.434.127,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$1.487.096,00	19,00%	\$282.548,00

Firma Digital: MZ0zXQZ3pO19K8lvzOPCxZiaQ+9ETdaOoPHV4noybAlj1UVl12c6zyGB9k+th0yt 1sTb3NDLUE4FBWPeQk9b1/Txh3nA830M8R3kC8iboYr2Zifl9
UAWrHvIAhxLDG LCjRkO4EQz4Zs+75gFBoSujkECjX9FR7Z+Lc1Ep+CoB0GEoCjvTVpOqHhrQNL HShrea9u1M4WYhslNjoguBH0BpBLG2XL9S
CizkFTuOciBdg/BfPqfF60c28Uwmk !l9g7AkSgWVZ4LDABtPSUnTOubo9lZ!1uUe16U3f7W991Q0nk0TskD8NmRpmJc ju3pVmax+xt#dmB0qdpw
Pw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. FE12

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-12-19 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
4b40f883cdf7d9f64ee9acd5d5b7f3bfe93c5f7d145100ecbc9ed1
c5a4d43d02c701fe6608e5683065e87619e123fa68

RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR:
Johan Sebastian Ríos Palacio

RAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRIENTE:
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUDIENDO EMPLEAR
LA EXPRESION ABREVIADA EMPOCALDAS S.A E.S.P.

NIT:
1057304693

NIT:
890803239

VALOR DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
40434127

FORMA DE PAGO:
CONTADO

DIVISA:
COP

VENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
2023-01-19 UTC-5

VALIDACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUDE:
782a373ae81edef6575df18a99c0e05aba66c637ca605956040b
36e5b7535a9a5fb68c39aa1c00b5355e7d2169a92f42

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-12-19 05:06:47.000 UTC-5

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
Johan Sebastian Ríos Palacio

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN



La validez de este documento podrá verificarse en la página
www.dian.gov.co

**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES**
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. FE12Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-12-19 12:00:00.000 UTC-5Estado vigente:
TÍTULO VALORCUFE:
4b40f883cdf7d9f64ee9acd5d5b7f3bfe93c5f7d145100ecbc9ed1
c5a4d43d02c701fe6608e5683065e87619e123fa68**EVENTO 030: Acuse de recibo de la Factura Electrónica de Venta**

CUDE:

9de355219f46687259f925fcb0a264ceb17f2e772baa3a130e832
e3dc099f41e30f37bc4c470a45795a12af80cf12593

FECHA DE VALIDACIÓN:

2022-12-20 07:16:41.000 UTC-5

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:

Johan Sebastian Ríos Palacio

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN: Documento validado por la DIAN**EVENTO 032: Recibo del bien o prestación del servicio**

CUDE:

a1f178be961937b53cafe43a4e306d0c7a3ca195b6d58d975ae1
5890cd542d06a76b503eb7dc4cd574b6e8696b0a7a97

FECHA DE VALIDACIÓN:

2022-12-20 07:17:03.000 UTC-5

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:

Johan Sebastian Ríos Palacio

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN: Documento validado por la DIANLa validez de este documento podrá verificarse en la página
www.dian.gov.co



DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. FE12

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-12-19 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
4b40f883cdf7d9f64ee9acd5d5b7f3bfe93c5f7d145100ecbc9ed1
c5a4d43d02c701fe6608e5683065e87619e123fa68

EVENTO 033: Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

CUDE:
96f62d8efa5cc1e7c3bd13198ea7cea691d3863f4923d03fcf434
a1ab96839aa0bcf3816573b7b419a838f013ac94026

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-12-20 07:18:00.000 UTC-5

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
Johan Sebastian Ríos Palacio

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN

DOCUMENTOS Y EVENTOS ASOCIADOS A LA
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA COMO
TÍTULO VALOR:

NRO. TOTAL DE DOCUMENTOS: 1
NRO. TOTAL DE EVENTOS: 3

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, cualquier falla o error en el registro de los
documentos o eventos.

FECHA: 12/20/2022 -EXPEDIDO EN: BOGOTÁ



INFORME DE OBRA N° 1 Y FINAL

CONTRATANTE

EMPOCALDAS S.A E.S.P



empocaldas

Construyendo juntos tu bienestar

CONTRATISTA

JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO

SUPERVISOR

JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ

MANIZALES, CALDAS

DICIEMBRE DE 2022

1 OBRA:

El presente documento da cuenta de las actividades que desarrolló el Contratista de Obra **JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO** en el periodo comprendido entre el 24 de Noviembre - 30 de Noviembre de 2022, en el marco de la ejecución del contrato de obra cuyo objeto es **“REPOSICION POR EMERGENCIA DE LA CALLE 8A ENTRE CARRERAS 2 Y 3 VITERBO CALDAS.”**

1.1 FICHA TECNICA

CONTRATO:	ACTO NUMERO 0054 CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022
MODALIDAD DE CONTRATACION	SOLICITUD DE UNICA OFERTA
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMPOCALDAS S.A E.S.P R.L ANDRES FELIPE TABA ARROYABE
OBJETO :	REPOSICION POR EMERGENCIA DE LA CALLE 8A ENTRE CARRERAS 2 Y 3 VITERBO CALDAS
CONTRATISTA:	JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS MCTE (\$40.434.127.00) INCLUIDO IVA Y AIU
VALOR PRESENTE ACTA:	CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS MCTE (\$40.434.127.00) INCLUIDO IVA Y AIU
FECHA DE INICIACION:	NOVIEMBRE 24 DE 2022
FECHA FINALIZACION:	NOVIEMBRE 30 DE 2022

1.2 DESCRIPCION DEL OBJETO

REPOSICION POR EMERGENCIA DE LA CALLE 8A ENTRE CARRERAS 2 Y 3 VITERBO CALDAS.

1.3 LOCALIZACION DE LA OBRA

Municipio de Viterbo Calle 8ª entre Carreras 2 y 3.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS CON INFORME FOTOGRAFICO INCLUIDO: En este tiempo de ejecución del contrato lo primero que se hizo fue el reconocimiento del sitio que se intervendrá en el presente contrato de obra.

A continuación, un resumen del estado en el que se encontraba el sitio y las obras que se realizaron con un registro fotográfico detallado.

1. INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA.

Lo primero que se hizo fue instalar la valla informativa.



2. EXCAVACION

Se comienza con la excavación de la brecha para el cambio de la red de alcantarillado tanto la red principal como las domiciliarias.



3. CERRAMIENTO EN YUTE

Se encierra el sitio de trabajo con yute para evitar el tránsito de los peatones y un posible accidente.



4. SEÑALES PREVENTIVAS

Se instalaron señales preventivas a ambos lados de la calle para evitar el paso tanto de peatones como de vehículos para la realización de las obras.



5. INSTALACION DE ARENA

Con la brecha hecha y nivelada se aplica la arena donde va a reposar la tubería del alcantarillado..




6. INSTALACION DE TUBERIA PRINCIPAL DE 12"

Se instala la tubería principal de 12" a lo largo de la brecha.




7. LLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION

Después de instalar la tubería se procede a hacer el lleno con el material proveniente de la excavación para compactarlo.




8. CAJAS DE INSPECCION

Se contruyeron camaras de inspeccion en cada una de las domiciliarias.




9. INSTALACION DE TUBERIA PARA DOMICILIARIAS

Se reemplaza la tuberia en cada una de las domiciliarias por tuberia PVC corrugada como dice la norma y se vuelve a llenar para despues dejar la calle pavimentada.



10. INSTALACION DE CAMARAS.

Se instalaron una camara de caida en la mitad del trayecto para sacar un poco la red principal la cual pasa cerca a los antejardines de las casas.



En el anterior registro fotográfico se evidencia cada una de las actividades que se realizaron para la primera acta y final en el contrato de obra cuyo objeto es la **"REPOSICION POR EMERGENCIA DE LA CALLE 8A ENTRE CARRERAS 2 Y 3 VITERBO CALDAS."** Estas actividades fueron seguidas de cerca por el supervisor Johann Manuel Sabogal Ramirez el cual aprobó cada una de estas.



JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
1.057.304.693 DE FILADELFIA
CONTRATISTA



JOHAN SEBASTIÁN RIOS PALACIO

INFORME FINAL SST

CONTRATISTA:

JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO

REPRESENTANTE LEGAL:

JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO

REALIZADO POR:

BETZAIDA CARDONA CORDEIRO
PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL

LICENCIA 007- 0111

MUNICIPIO: VITERBO CALDAS



JOHAN SEBASTIÁN RÍOS PALACIO

CONTRATO No: 0054 DE 2022

OBJETO

**El objeto del contrato es “REPOSICION POR EMERGENCIA
CALLE 8 ENTRE CARRERAS 2 Y 3 DE VITERBO CALDAS”**

Gestión en seguridad y salud en el trabajo, obra realizada en la en el municipio de
Viterbo – Caldas.

Calle 11 A 8b - 03 Villa María
Email: riossebastian1990@gmail.com
Manizales – Caldas - Colombia



JOHAN SEBASTIÁN RÍOS PALACIO

1. ALCANCE DEL INFORME

El alcance del presente informe abarca el cumplimiento de los compromisos contractuales ejecutados por el contratista, en cuanto a los aspectos en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la finalidad de informar la ejecución de todas las medidas previstas en el control y los efectos negativos y potenciar los positivos que el proyecto generó, desde su fecha de inicio hasta el final.

➤ Total, Trabajadores = 3

Tabla 1. Consolidado de actividades

CUADRO CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES AL SISTEMA SEGURIDAD EN EL TRABAJO	
Actividades	Total
Inducciones personal	3
Conformación del Vigía	1
Capacitaciones y Charlas de seguridad	4
Divulgación Matrices de peligros (asegurando participación trabajadores) Inducción Inicial al personal	1
Inspecciones herramientas	2
Entrega de los EPP	42
Verificación de los pagos al SGSS del personal del proyecto por meses	1
Reporte de Accidentes	0



JOHAN SEBASTIÁN RÍOS PALACIO

2. EJECUCION DE ACTIVIDADES

A continuación, se describen las actividades programadas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución de la obra.

3. ACTIVIDADES

- Se realizó la revisión de las afiliaciones y los pagos de Seguridad Social mensuales del personal que ingresó al proyecto, llas afiliaciones se realizaron a las entidades prestadoras de salud (EPS), la administradora del fondo de pensión (AFP) y las administradoras de riesgos laborales (ARL), cumpliendo con lo establecido en la ley 100 de 1993

Anexo # 1 soportes de las afiliaciones y pagos de noviembre 2022.

4. PLAN BÁSICO LEGAL

Dentro de las actividades ejecutadas por el Contratista para el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se desarrollaron las siguientes actividades:

- Durante la ejecución de la obra se tuvo en cuenta las sugerencias del Vigía con respecto a la seguridad de los trabajadores y el público por las condiciones de la ejecución de la obra, en el cumplimiento con la Resolución 2013 de 1986

SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

- La prevención se hace mediante la identificación y control de los factores de riesgo que permitan ser evaluarlos y vigilar los trabajadores expuestos a los riesgos específicos.
- Actividades de Inducciones, Capacitaciones y Divulgación.
- Durante la ejecución del proyecto se ejecutaron 4 capacitaciones



JOHAN SEBASTIÁN RÍOS PALACIO

Anexo # 2 evidencia de las charlas y capacitaciones

SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL

- Es el conjunto de actuaciones dedicadas a la identificación, evaluación y control de los agentes disponiendo de los medios humanos y técnicos necesarios para el desarrollo de las tareas de campo. El contratista Johan Sebastián Ríos con el apoyo de la ARL SURA, en la ejecución de las actividades del proyecto realizó asesorías a la profesional de SST

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

- La seguridad industrial por lo tanto requiere de la protección de los trabajadores, en la implementación de controles técnicos y la formación al control de los riesgos en el trabajo, para evitar y minimizar los accidentes laborales, las actividades realizadas por el contratista en la ejecución del proyecto fueron las inspecciones, elaboración y cumplimiento de la matriz de riesgos.

Anexo # 3 inspección de herramientas áreas de trabajo

- La matriz de peligros del Contratista fue revisada y actualizada de acuerdo a los requerimientos y actividades desarrolladas en el Proyecto.
- Se realizaron inspecciones de seguridad a los sitios de trabajo con el fin de detectar los peligros y detectar los riesgos que pueden afectar a la población trabajadora y del común.
- Se estableció en la matriz de los elementos de protección personal utilizar el casco de seguridad, gafas, guantes, protector respiratorio, protector auditivo, botas de seguridad, equipo de protección contra caídas de ser necesario (arnés de seguridad, eslinga y línea de vida) e impermeable, Se realizó el suministro y reposición según las necesidades,

Anexo # 4 entrega de EPP

RELACIÓN DE LOS ACCIDENTES LABORALES.

- Durante la ejecución de la obra no se presentaron accidentes laborales

Calle 11 A 8b - 03 Villa María
Email: riossebastian1990@gmail.com
Manizales - Caldas - Colombia



JOHAN SEBASTIÁN RÍOS PALACIO

ANEXO # 2 CAPACITACIONES E INDUCCIONES

JOHAN SEBASTIÁN RÍOS SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 1
Cód. FT-051-010
REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Página 1 de 1

FECHA: HORA DE INICIO 17/11/2022 HORA FINALIZACIÓN 7:00 - 9:30

TIPO: CAPACITACION REUNION

TEMA DE CAPACITACION Seguridad, Normas, Protocolos e Inducción

Nº.	NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	<u>Jose Henry Salda</u>	<u>10043316</u>	<u>Operario</u>	<u>[Firma]</u>
2	<u>Manuel Felipe Gonzalez</u>	<u>10043316</u>	<u>Operario</u>	<u>[Firma]</u>
3	<u>Manuel Felipe Gonzalez</u>	<u>10043316</u>	<u>Operario</u>	<u>[Firma]</u>
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Nombre Instructor: Batraculo Cuelvas Firma Instructor: [Firma]

JOHAN SEBASTIÁN RÍOS SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 1
Cód. FT-051-010
REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Página 1 de 1

FECHA: HORA DE INICIO 22/NOV/22 HORA FINALIZACIÓN 7:00 - 9:30

TIPO: CAPACITACION REUNION

TEMA DE CAPACITACION Visa industrial y control de los CPP

Nº.	NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	<u>Manuel Felipe Gonzalez</u>	<u>10043316</u>	<u>Operario</u>	<u>[Firma]</u>
2	<u>Jose Henry Salda</u>	<u>10043316</u>	<u>Operario</u>	<u>[Firma]</u>
3	<u>Manuel Felipe Gonzalez</u>	<u>10043316</u>	<u>Operario</u>	<u>[Firma]</u>
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Nombre Instructor: Batraculo Cuelvas Firma Instructor: [Firma]

JOHAN SEBASTIÁN RÍOS SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 1
Cód. FT-051-010
REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Página 1 de 1

FECHA: HORA DE INICIO 30/NOV/22 HORA FINALIZACIÓN

TIPO: CAPACITACION REUNION

TEMA DE CAPACITACION Protocolos de Accidentes e Induccion

Nº.	NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	<u>Manuel Felipe Gonzalez</u>	<u>10043316</u>	<u>Operario</u>	<u>[Firma]</u>
2	<u>Manuel Felipe Gonzalez</u>	<u>10043316</u>	<u>Operario</u>	<u>[Firma]</u>
3	<u>Jose Henry Salda</u>	<u>10043316</u>	<u>Operario</u>	<u>[Firma]</u>
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Nombre Instructor: Batraculo Cuelvas Firma Instructor: [Firma]

JOHAN SEBASTIÁN RÍOS SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 1
Cód. FT-051-010
REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION Página 1 de 1

FECHA: HORA DE INICIO 5/12/2022 HORA FINALIZACIÓN

TIPO: CAPACITACION REUNION

TEMA DE CAPACITACION Auto Control de y trabajo Seguro

Nº.	NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	<u>Manuel Felipe Gonzalez</u>	<u>10043316</u>	<u>Operario</u>	<u>[Firma]</u>
2	<u>Manuel Felipe Gonzalez</u>	<u>10043316</u>	<u>Operario</u>	<u>[Firma]</u>
3	<u>Jose Henry Salda</u>	<u>10043316</u>	<u>Operario</u>	<u>[Firma]</u>
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Nombre Instructor: Batraculo Cuelvas Firma Instructor: [Firma]



JOHAN SEBASTIÁN RÍOS PALACIO

JOHAN SEBASTIÁN RÍOS		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: F-022-V1																																																																												
		FORMATO INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 1																																																																												
				Fecha: 11/09/2022																																																																												
				Página 1 de 1																																																																												
FECHA:	11-11-22	DURACIÓN:	1 hora	EXPOSITOR:	Beltracelo																																																																											
OBJETIVO:	Socializar los temas relacionados con la organización, el cargo a desempeñar y el sistema de gestión de la seguridad y salud en el Trabajo, de FEDERICO ESTRADA JARAMILLO, atendido a la emergencia sanitaria por COVID-19.																																																																															
INDUCCIÓN A LA EMPRESA		<table border="1"> <thead> <tr> <th>TEMARIO A DESARROLLAR</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Historia de la Empresa</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Organización de la Empresa</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Objetivos</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Misión y visión</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Horarios de trabajo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Reglamento Interno de Trabajo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Descripciones detalladas de los servicios que proporciona la Empresa</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Funciones a desempeñar</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Competencias específicas del cargo a desempeñar</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Procesos de la Empresa</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Riesgos Específicos del cargo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Estándares o normas de seguridad por oficio, que debe poner en práctica en su puesto de trabajo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Procedimiento a seguir en caso de un accidente</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Política de Seguridad y Salud en el Trabajo- Política de alcohol, drogas, tabaquismo y farmacodependencia</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Funciones y Responsabilidades en el SG SST</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Reglamento de higiene y seguridad industrial</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Funcionamiento del COPASST</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Funcionamiento del comité de convivencia laboral</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Preparación y respuesta a emergencias</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Peligros y riesgos asociados a la labor a desempeñar y sus controles</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Derechos y deberes del sistema de Riesgos Laborales</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Reportes de incidentes y accidentes de trabajo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Utilización y mantenimiento de EPI</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				TEMARIO A DESARROLLAR	SI	NO	Historia de la Empresa			Organización de la Empresa			Objetivos			Misión y visión			Horarios de trabajo			Reglamento Interno de Trabajo			Descripciones detalladas de los servicios que proporciona la Empresa			Funciones a desempeñar			Competencias específicas del cargo a desempeñar			Procesos de la Empresa			Riesgos Específicos del cargo			Estándares o normas de seguridad por oficio, que debe poner en práctica en su puesto de trabajo			Procedimiento a seguir en caso de un accidente			Política de Seguridad y Salud en el Trabajo- Política de alcohol, drogas, tabaquismo y farmacodependencia			Funciones y Responsabilidades en el SG SST			Reglamento de higiene y seguridad industrial			Funcionamiento del COPASST			Funcionamiento del comité de convivencia laboral			Preparación y respuesta a emergencias			Peligros y riesgos asociados a la labor a desempeñar y sus controles			Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea			Derechos y deberes del sistema de Riesgos Laborales			Reportes de incidentes y accidentes de trabajo			Utilización y mantenimiento de EPI		
TEMARIO A DESARROLLAR	SI	NO																																																																														
Historia de la Empresa																																																																																
Organización de la Empresa																																																																																
Objetivos																																																																																
Misión y visión																																																																																
Horarios de trabajo																																																																																
Reglamento Interno de Trabajo																																																																																
Descripciones detalladas de los servicios que proporciona la Empresa																																																																																
Funciones a desempeñar																																																																																
Competencias específicas del cargo a desempeñar																																																																																
Procesos de la Empresa																																																																																
Riesgos Específicos del cargo																																																																																
Estándares o normas de seguridad por oficio, que debe poner en práctica en su puesto de trabajo																																																																																
Procedimiento a seguir en caso de un accidente																																																																																
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo- Política de alcohol, drogas, tabaquismo y farmacodependencia																																																																																
Funciones y Responsabilidades en el SG SST																																																																																
Reglamento de higiene y seguridad industrial																																																																																
Funcionamiento del COPASST																																																																																
Funcionamiento del comité de convivencia laboral																																																																																
Preparación y respuesta a emergencias																																																																																
Peligros y riesgos asociados a la labor a desempeñar y sus controles																																																																																
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea																																																																																
Derechos y deberes del sistema de Riesgos Laborales																																																																																
Reportes de incidentes y accidentes de trabajo																																																																																
Utilización y mantenimiento de EPI																																																																																
INDUCCIÓN AL PUESTO																																																																																
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																																																																																
Divulgación y cumplimiento del protocolo de bioseguridad por la emergencia sanitaria por COVID-19.																																																																																

José Heriberto
FIRMA DEL TRABAJADOR
9999378

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INDUCCIÓN

JOHAN SEBASTIÁN RÍOS		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: F-022-V1	
		FORMATO DE INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN EN SST		Versión: 1	
				Fecha: 11/08/2022	
EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN/RE-INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
Nombre del trabajador:		Josa Heriberto Zúñiga		Cargo: Ayudante	
Fecha de evaluación:		11-11-22		Contratista: J.S.R.	
Nombre de quien realiza la inducción:					
1. El trabajo en alturas es a partir de:	A) 1,50 mt B) 1,80 mt C) 2 metros	2. Porque es importante utilizar los elementos de protección personal?	A) Me veo bonito B) Por mi propia seguridad	3. Señale cuál de las dos acciones es trabajar de forma segura	A  B 
4. La grafica me indica un accidente de trabajo: F () V ()		5. ¿Que se debe reportar el mismo día?	A) El accidente e incidente laboral B) El pago de un servicio público	6. El andamio siempre se debe armar y desarmar	A) Entre dos personas o mas B) Con una persona es suficiente
7. En el momento de evacuar por una emergencia yo debo	A) Guardar la calma y salir ordenadamente. B) Gritar y pedir ayuda.	8. La inspección de seguridad corresponde a	A) Recorrido por obra. B) Evaluación de posibles fallas de accidentalidad. C) Verificación de uso de elementos de protección personal. D) Todas las anteriores	9. Si usted como trabajador detecta un riesgo o una situación insegura	A) Se queda callado y se aleja. B) Informa a los SISOS para que se realice la acción correctiva.


JOHAN SEBASTIÁN RÍOS		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: F-022-V1	
		FORMATO INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión: 1	
				Fecha: 11/09/2022	
				Página 1 de 1	

FECHA:	19-Nov-2022	DURACIÓN:	1 hora	EXPOSITOR:	Beltracelo																																																																											
OBJETIVO:	Socializar los temas relacionados con la organización, el cargo a desempeñar y el sistema de gestión de la seguridad y salud en el Trabajo, de FEDERICO ESTRADA JARAMILLO, atendido a la emergencia sanitaria por COVID-19.																																																																															
INDUCCIÓN A LA EMPRESA		<table border="1"> <thead> <tr> <th>TEMARIO A DESARROLLAR</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Historia de la Empresa</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>Organización de la Empresa</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>Objetivos</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>Misión y visión</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>Horarios de trabajo</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>Reglamento Interno de Trabajo</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>Descripciones detalladas de los servicios que proporciona la Empresa</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>Funciones a desempeñar</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>Competencias específicas del cargo a desempeñar</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>Procesos de la Empresa</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>Riesgos Específicos del cargo</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>Estándares o normas de seguridad por oficio, que debe poner en práctica en su puesto de trabajo</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>Procedimiento a seguir en caso de un accidente</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>Política de Seguridad y Salud en el Trabajo- Política de alcohol, drogas, tabaquismo y farmacodependencia</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>Funciones y Responsabilidades en el SG SST</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>Reglamento de higiene y seguridad industrial</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>Funcionamiento del COPASST</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>Funcionamiento del comité de convivencia laboral</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>Preparación y respuesta a emergencias</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>Peligros y riesgos asociados a la labor a desempeñar y sus controles</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>Derechos y deberes del sistema de Riesgos Laborales</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>Reportes de incidentes y accidentes de trabajo</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>Utilización y mantenimiento de EPI</td><td>X</td><td></td></tr> </tbody> </table>				TEMARIO A DESARROLLAR	SI	NO	Historia de la Empresa	X		Organización de la Empresa	X		Objetivos	X		Misión y visión	X		Horarios de trabajo	X		Reglamento Interno de Trabajo	X		Descripciones detalladas de los servicios que proporciona la Empresa	X		Funciones a desempeñar	X		Competencias específicas del cargo a desempeñar	X		Procesos de la Empresa	X		Riesgos Específicos del cargo	X		Estándares o normas de seguridad por oficio, que debe poner en práctica en su puesto de trabajo	X		Procedimiento a seguir en caso de un accidente	X		Política de Seguridad y Salud en el Trabajo- Política de alcohol, drogas, tabaquismo y farmacodependencia	X		Funciones y Responsabilidades en el SG SST	X		Reglamento de higiene y seguridad industrial	X		Funcionamiento del COPASST	X		Funcionamiento del comité de convivencia laboral	X		Preparación y respuesta a emergencias	X		Peligros y riesgos asociados a la labor a desempeñar y sus controles	X		Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea	X		Derechos y deberes del sistema de Riesgos Laborales	X		Reportes de incidentes y accidentes de trabajo	X		Utilización y mantenimiento de EPI	X	
TEMARIO A DESARROLLAR	SI	NO																																																																														
Historia de la Empresa	X																																																																															
Organización de la Empresa	X																																																																															
Objetivos	X																																																																															
Misión y visión	X																																																																															
Horarios de trabajo	X																																																																															
Reglamento Interno de Trabajo	X																																																																															
Descripciones detalladas de los servicios que proporciona la Empresa	X																																																																															
Funciones a desempeñar	X																																																																															
Competencias específicas del cargo a desempeñar	X																																																																															
Procesos de la Empresa	X																																																																															
Riesgos Específicos del cargo	X																																																																															
Estándares o normas de seguridad por oficio, que debe poner en práctica en su puesto de trabajo	X																																																																															
Procedimiento a seguir en caso de un accidente	X																																																																															
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo- Política de alcohol, drogas, tabaquismo y farmacodependencia	X																																																																															
Funciones y Responsabilidades en el SG SST	X																																																																															
Reglamento de higiene y seguridad industrial	X																																																																															
Funcionamiento del COPASST	X																																																																															
Funcionamiento del comité de convivencia laboral	X																																																																															
Preparación y respuesta a emergencias	X																																																																															
Peligros y riesgos asociados a la labor a desempeñar y sus controles	X																																																																															
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea	X																																																																															
Derechos y deberes del sistema de Riesgos Laborales	X																																																																															
Reportes de incidentes y accidentes de trabajo	X																																																																															
Utilización y mantenimiento de EPI	X																																																																															
INDUCCIÓN AL PUESTO																																																																																
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																																																																																
Divulgación y cumplimiento del protocolo de bioseguridad por la emergencia sanitaria por COVID-19.																																																																																

Daniel Felipe Corrales
FIRMA DEL TRABAJADOR
1061393625

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INDUCCIÓN

JOHAN SEBASTIÁN RÍOS		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Código: F-022-V1	
		FORMATO DE INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN EN SST		Versión: 1	
				Fecha: 11/08/2022	

EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN/RE-INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
Nombre del trabajador:		Daniel Felipe Corrales		Cargo: Ayudante	
Fecha de evaluación:		17-Nov-2022		Contratista: J.S.R.	
Nombre de quien realiza la inducción:					
1. El trabajo en alturas es a partir de:	A) 1,50 mt B) 1,80 mt C) 2 metros	2. Porque es importante utilizar los elementos de protección personal?	A) Me veo bonito B) Por mi propia seguridad	3. Señale cuál de las dos acciones es trabajar de forma segura	A  B 
4. La grafica me indica un accidente de trabajo: F () V ()		5. ¿Que se debe reportar el mismo día?	A) El accidente e incidente laboral B) El pago de un servicio público	6. El andamio siempre se debe armar y desarmar	A) Entre dos personas o mas B) Con una persona es suficiente
7. En el momento de evacuar por una emergencia yo debo	A) Guardar la calma y salir ordenadamente. B) Gritar y pedir ayuda.	8. La inspección de seguridad corresponde a	A) Recorrido por obra. B) Evaluación de posibles fallas de accidentalidad. C) Verificación de uso de elementos de protección personal. D) Todas las anteriores	9. Si usted como trabajador detecta un riesgo o una situación insegura	A) Se queda callado y se aleja. B) Informa a los SISOS para que se realice la acción correctiva.



JOHAN SEBASTIÁN RÍOS PALACIO

ANEXO # 4 ENTREGA DE EPP

JOHAN SEBASTIAN RIOS		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Código: SST-FR-07	
FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL												Versión: 01	
Fecha: Octubre 2022													
CENTRO DE TRABAJO:													
HOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO IDENTIFICACION	FECHA ENTREGA	Guantes	Sabón	Prot. auditiva	Prot. respir.	Casco	Quilates	Botas	Óculos	Cables	FIRMA TRABAJADOR	
Daniel Felipe Correda	1061373625	18-11-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Daniel F. Correda	
Hauricio Gálvez	4549086	18-11-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Hauricio Gálvez	
Jose Hernay Zuleta	9994318	18-11-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jose Hernay Zuleta	
Daniel F. Correda	1061373625	22-11-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Daniel F. Correda	
Hauricio Gálvez	4549086	22-11-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Hauricio Gálvez	
Jose Hernay Zuleta	9994318	22-11-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jose Hernay Zuleta	
Daniel Felipe Correda	1061373625	30-11-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Daniel F. Correda	
Hauricio Gálvez	4549086	30-11-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Hauricio Gálvez	
Jose Hernay Zuleta	9994318	30-11-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jose Hernay Zuleta	
Jose Hernay Zuleta	9994318	5-12-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jose Hernay Zuleta	
Hauricio Gálvez	4549086	5-12-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Hauricio Gálvez	
Daniel F. Correda	1061373625	5-12-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Daniel F. Correda	

CERTIFICO CON MI FIRMA QUE HE RECIBIDO INSTRUCCION Y CAPACITACION EN EL USO Y MANEJO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS POR LA EMPRESA Y QUE ESTOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO

RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE EPP: *Betzauda Correda* CARGO: *SST*

REGISTRO FOTOGRAFICO



Calle 11 A 8b - 03 Villa Maria
 Email: riossebastian1990@gmail.com
 Manzales - Caldas - Colombia




JOHAN SEBASTIÁN RÍOS PALACIO



Calle 11 A 8b - 03 Villa María
Email: riossebastian1990@gmail.com
Manizales - Caldas - Colombia




JOHAN SEBASTIÁN RÍOS PALACIO



Calle 11 A 8b - 03 Villa María
Email: riossebastian1990@gmail.com
Manizales - Caldas - Colombia



JOHAN SEBASTIÁN RÍOS PALACIO




Calle 11 A 8b - 03 Villa María
Email: riossebastian1990@gmail.com
Manizales - Caldas - Colombia



JOHAN SEBASTIÁN RÍOS PALACIO



Betzaida Cardona Cordeiro
Profesional SST
Licencia # 007 -0111



NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS
Periodo del 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2022

NOMBRE DE LA EMPRESA		CEDULA	CARGO	SALARIO	DIAS TRABAJADOS	SALARIO	DEVENGADO	AUXILIO DE FAMILIA	DESCUENTO A		TOTAL A PAGAR	FIRMA
NOMBRE									SALUD	PENSION		
CORRALES GRAJALES DANIEL FELIPE	1061373625	AYUDANTE DE OBRA	1.000.000	6	200.000	117.172	200.000	4,0%	4,0%	8.000	207.434	Daniel Corrales
GALVIS MARTINEZ MAURICIO	4549086	AYUDANTE DE OBRA	1.000.000	6	200.000	23.434	200.000	8.000	8.000	8.000	207.434	<i>[Signature]</i>
ZULETA URIBE JOSE HERNEY	9994318	AYUDANTE DE OBRA	1.000.000	6	200.000	23.434	200.000	8.000	8.000	8.000	207.434	JOSE Herney
SUMAS TOTALES					600.000	70.302	24.000	24.000	24.000		622.302	

VoBo Residente de obra

VoBo JOHAW SEBASTIAN RIOS

[Signature]

PLANILLA DE PAGO DE LIQUIDACIÓN
FECHA: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

PLANILLA DE LIQUIDACIONES RECIBIMOS VALORES A QUE SE REFIERE ESTA PLANILLA Y DECLARAMOS ESTAR A PAZ Y SALVO CON EL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE LIQUIDACIONES DE TRABAJO DIARIO, HORAS EXTRAS, DESCANSO DOMINICAL Y FESTIVOS CUARANTE EL DESARROLLO DE NUESTRO TRABAJO EN LA OBRA																	
NOMBRE	CEDULA	CARGO	SALARIO	RECARGO NOCTURNO	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL	SUB. TRANS.	TOTAL DEVENGADO	TOTAL DEVENG. VAC.	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABOR ADOS	CESANTIAS	INTERESES CESANTIAS	VACACIONES	PRIMA	TOTAL LIQUIDACION	FIRMA
CORRALES GRAJALES DANIEL FELIPE	1061373625	AYUDA NTE DE OBRA	1.000.000			\$ 117.174	\$ 1.117.174	\$ 1.117.174	25/11/2022	30/11/2022	6	\$ 18.620	\$ 37	\$ 8.333	\$ 18.620	\$ 45.610	Daniel Corrales
GALVIS MARTINEZ MAURICIO	4549086	AYUDA NTE DE OBRA	1.000.000			\$ 117.175	\$ 1.117.175	\$ 1.117.175	25/11/2022	30/11/2022	6	\$ 18.620	\$ 37	\$ 8.333	\$ 18.620	\$ 45.610	Jose Herney
ZULETA URIBE JOSE HERNEY	9994318	AYUDA NTE DE OBRA	1.000.000			\$ 117.176	\$ 1.117.176	\$ 1.117.176	25/11/2022	30/11/2022	6	\$ 18.620	\$ 37	\$ 8.333	\$ 18.620	\$ 45.610	JOSE HERNEY
TOTAL A PAGAR \$															136.829		


YoBo JOSE ASTIAN RIOS

YoBo Residente de Obra

RAZ



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	1 Y FINAL	Fecha del inform	12/12/2022	Acta parcial		Acta final	X
----------------	-----------	------------------	------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	0054 CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022
Objeto:	REPOSICION POR EMERGENCIA DE LA CALLE 8A ENTRE CARRERAS 2 Y 3 VITERBO CALDAS.
Nombre Contratista:	JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
Fecha del contrato:	18/11/2022
Plazo de ejecución:	30 DIAS
Valor inicial:	\$ 40.434.127
Fecha de iniciación:	18/11/2022
Fecha de terminación:	30/11/2022
Adición (en valor):	-
Prórroga (en tiempo):	-
Supervisor:	JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100 %
Avance físico Acumulado	100 %







1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)








INSTALACIÓN DE TUBERIA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
VICTORIA	ALCANTARILLADO	0.035





1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	30 DIAS
Tiempo total transcurrido:	7 DIAS
Avance Porcentual:	100 %

1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)









F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.5. Problemáticas con la obra

No hubieron problemáticas con la obra.



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 40.434.127
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 40.434.127
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100%
Inversión total ejecutada:	\$ 40.434.127
Porcentaje total ejecutado:	100%

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

GARANTÍAS	ASEGURADOR A	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	CMZ-100001179	18/11/2022	18/03/2022	12.130.238,10
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS MUNDIAL	CMZ-100001179	18/11/2022	18/12/2025	8.086.825,40
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SEGUROS MUNDIAL	CMZ-100001179	18/12/2022	18/12/2027	8.086.825,40
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS MUNDIAL	CMZ-100000391	18/11/2022	18/03/2023	12.130.238,10

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
MAURICIO GALVIS MARTINEZ	X	X	X	X	
DANIEL FELIPE CORRALES	X	X	X	X	
JOSE HERNEY ZULETA URIBE	X	X	X	X	



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)
5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
02/05/2022	A	A	A	A	A	A	A	A
Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica								

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)

SE ADJUNTA COMO ANEXO AL PRESENTE INFORME.

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
Mano de Obra No Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

TOTALES				
Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
Mano de Obra No Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
TOTALES				

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

Población del municipio de Anserma Caldas que usan la vía y adicionalmente los usuarios del alcantarillado.

8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría	X	
Acta de convenio de precios	X	
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra	X	
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.	X	
Paz y Salvo oficina de trabajo.	X	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.	X	
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	X	

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1

4

NOMBRE DEL SUPERVISOR

JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)
5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	
02/05/2022	A	A	A	A	A	A	A	A	
Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica									

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)

SE ADJUNTA COMO ANEXO AL PRESENTE INFORME.

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
Mano de Obra No Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

TOTALES				
Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
Mano de Obra No Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
TOTALES				

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

Población del municipio de Anserma Caldas que usan la vía y adicionalmente los usuarios del alcantarillado.

8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría	X	
Acta de convenio de precios	X	
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra	X	
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.	X	
Paz y Salvo oficina de trabajo.	X	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.	X	
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	x	

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1

4

NOMBRE DEL SUPERVISOR


JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ

MUNICIPIO: VITERBO CALDAS

ACTO NUMERO 0054 CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022

CONTRATO No	TIPO DE ALCANTARILLADO	COMPONENTE DE RED	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LONGITUD (m)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	# LOTE	FABRICANTE	NIT	FECHA DE INSTALACION DD/MM/AAAA	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)
	CALLE BA CARRERA 2 Y 3	COLECTORES	COLECTORES	12"	35	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	NTC3722-3	ICONTEC	30568N	DURMAN	8000331596	3/05/2022	10"	PVC	32
	CALLE BA CARRERA 2 Y 3	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	6"	43.1	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	NTC3722-3	ICONTEC	30534D	DURMAN	8000331596	4/05/2022	6"	PVC	13

NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR: JOHAN MANUEL SAIZ RAMIREZ
 FIRMA SUPERVISOR o INTERVENTOR: 

NOMBRE CONTRATISTA: MARIA SEBASTIAN RIOS PALACIO
 FIRMA CONTRATISTA: 

VISTO BUENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION - COORDINADOR ACUEDUCTO

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL MARQUETALIA CALDAS



CONTRATO No.: 0054 CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	ACTA No.: 1 Y FINAL
REPOSICION POR EMERGENCIA DE LA CALLE BA ENTRE CARRERAS 2 Y 3 VITERBO CALDAS	FECHA INICIACION: NOVIEMBRE 24 DE 2022
MUNICIPIO: VITERBO, CALDAS.	FECHA DE SUSPENSION:
REPRESENTANTE LEGAL:	VALOR CONTRATO: \$ 40.434.127
CONTRATISTA: JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO	SUPERVISION: JOHAN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
	FECHA DE REANUDACION:
	VALOR ADICION: \$ 0
	FECHA: DICIEMBRE 12 DE 2022

ITEM	DESCRIPCION	CONTRATUAL		ACTA 1		EJECUTADO		% OBRA EJECUTADO	
		CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD		VR TOTAL
PRELIMINARES									
1	Localización y replanteo	36	\$ 6.647	\$ 239.282,00	35,00	232.645,0	35,00	232.645	97,22%
2	ceramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	86	\$ 13.012	\$ 1.119.032,00	86,00	1.119.032,0	86,00	1.119.032	100,00%
3	señal preventiva y replantamiento	2	\$ 146.788	\$ 293.572,00	2,00	293.572,0	2,00	293.572	100,00%
4	instalacion de valla institucional 2x4	1	\$ 743.066	\$ 743.066,00	1,00	743.066,0	1,00	743.066	100,00%
EXCAVACIONES									
6	En material comun de 0,0 a 2,00 m	51,84	\$ 26.484	\$ 1.372.931,00	117,67	3.116.372,0	117,67	3.116.372	226,99%
7	En material comun de 2,1 a 4,00 m	5,76	\$ 38.459	\$ 221.524,00	25,85	994.165,0	25,85	994.165	448,78%
8	Bajo agua	4,32	\$ 32.465	\$ 140.250,00					
9	Excavacion en conglomerado	7,2	\$ 38.844	\$ 279.677,00					
10	Entubado horizontal tipo II	36	\$ 38.015	\$ 1.368.540,00	36,00	1.368.540,0	36,00	1.368.540	
11	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor	11,52	\$ 30.943	\$ 356.463,00	11,75	348.109,0	11,75	348.109	
ALCANTARILLADO									
12	Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC CORRUGADA DE 315 mm (12") para alcantarillado	36,00	\$ 138.549	\$ 4.987.764,00	35,00	4.849.215,0	35,00	4.849.215	97,22%
13	Camara de calda D=1,2, H=3,04 espesor de pared e=0,20	2,20	\$ 437.210	\$ 961.862,00	2,50	1.093.025,0	2,50	1.093.025	113,64%
14	Suministro e instalacion de tapa con aro pozo de inspeccion en HF D=0,60 cm para trafico pesado, con logo empresarial	1,00	\$ 667.946	\$ 667.946,00	2,00	1.335.892,0	2,00	1.335.892	200,00%
15	Bases y cañuelas incluye tubería para cañuelas	3,00	\$ 413.357	\$ 1.240.071,00	2,00	826.714,0	2,00	826.714	66,67%
16	Suministro transporte e instalacion de tuberia PVC corrugada de 6" para domiciliarias	54,00	\$ 52.134	\$ 2.815.236,00	43,10	2.246.975,0	43,10	2.246.975	79,81%
17	cajas de inspeccion 0,50x0,50 para domiciliarias, incluye tapa en concreto	10,00	\$ 343.437	\$ 3.434.368,00	3,00	1.030.311,0	3,00	1.030.311	30,00%
18	Suministro transporte e instalacion de sillerias de 12"x6"	10,00	\$ 272.047	\$ 2.720.471,00					
19	Empalme a camara	2,00	\$ 115.157	\$ 230.314,00	2,00	230.314,0	2,00	230.314	
LLENOS									
20	Arena para base y atraque	6,40	\$ 100.037	\$ 640.323,00	9,67	967.358,0	9,67	967.358	151,09%
21	Lleno compactado con material de la obra	51,20	\$ 20.909	\$ 1.070.523,00	128,39	2.684.507,0	128,39	2.684.507	250,76%
22	Subbase para pavimento	7,20	\$ 136.862	\$ 985.406,00	0,00	0,00	0,00	0	
11	Trabajo social	1,00	\$ 1.630.233	\$ 1.630.233,00	1,00	1.630.233,0	1,00	1.630.233	100,00%
11	profesional SISO	1,00	\$ 2.223.046	\$ 2.223.046,00	1,00	2.223.046,0	1,00	2.223.046	100,00%
NO PREVISTOS									
	Suministro, transporte e instalacion de afirmado		\$ 121.349		19,85	2.408.819,0	19,85	2.408.819	100,00%

COSTO DIRECTO	\$ 29.741.910,00
ADMINISTRACION	\$ 8.625.154,00
IMPREVISTOS	\$ 297.419,00
UTILIDADES	\$ 1.487.096,00
I. V. A.	\$ 282.548,00
COSTO TOTAL OBRA (incluye A.L.U. e IVA sobre utilidades)	\$ 40.434.127,00

JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
 CONTRATISTA

JOHAN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
 INGENIERO ZONA OCCIDENTE
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

PRELIMINARES

Fecha	ITEM:	1	Localizacion y replanteo				Total Acumulado	observaciones	
	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	Cantidad	Total ML	Total MI		
		CALLE 8A CARRERA 2 Y 3	35,00				35,00	35,00	localizacion y replanteo red principal
		Total				35,00			

Fecha	ITEM:	2	cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros				Total Acumulado	observaciones	
	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	Cantidad	Total MI	Total MI		
		CALLE 8A CARRERA 2 Y 3	86,00				86,00	86,00	Cerramiento perimetral del sitio de trabajo
		Total				86,00			

Fecha	ITEM:	3	señal preventiva y reglamentaria				Total Acumulado	observaciones	
	Ubicación	Unidad	Ancho	Alto	%	Total UN	Total UN		
		CALLE 8A CARRERA 2 Y 3	2,00				2,00	2,00	Señalización del sitio de trabajo
		Total				2,00			

Fecha	ITEM:	4	Instalacion de valla institucional 2x4				Total Acumulado	observaciones	
	Ubicación	Unidad	Ancho	Alto	%	Total UN	Total UN		
		CALLE 8A CARRERA 2 Y 3	1,00				1,00	1,00	Valla para informar a la comunidad
		Total				1,00			

EXCAVACIONES

Fecha	ITEM:	6	En material comun de 0,0 a 2,00 m				Total Acumulado	observaciones	
	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	cantidad	Total M3	Total M3		
		CALLE 8A CARRERA 2 Y 3	17,00	1,64	2,00		55,76	117,67	Excavacion hasta 2m de profundidad tramo 1
		CALLE 8A CARRERA 2 Y 3	19,00	0,80	2,00		30,40		Excavacion hasta 2m de profundidad tramo 2
		ACOMETIDAS	40,40	0,6	1,3		31,51		Acometidas
		Total					117,67		

Fecha	ITEM:	7	En material comun de 2,1 a 4,00 m				Total Acumulado	observaciones	
	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	tubo	Total M3	Total M3		
		CALLE 8A CARRERA 2 Y 3	17,00	1,64	0,6		16,73	16,73	Excavacion a profundidad de 2 a 4m tramo 1
		CALLE 8A CARRERA 2 Y 3	19,00	0,80	0,6		9,12	9,12	Excavacion a profundidad de 2 a 4m tramo 2
		Total					25,85		

Fecha	ITEM:	10	Entibado horizontal tipo II				Total Acumulado	observaciones	
	Ubicación	Unidad	Longitud	Peso	Cantidad	Total M2	Total M2		
		CALLE 8A CARRERA 2 Y 3	36,00				36,00	36,00	A lo largo de la conduccion
		Total				36,00			

Fecha	ITEM:	11	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor				Total Acumulado	observaciones	
	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	%	Total M3	Total M3		
		CALLE 8A CARRERA 2 Y 3	17,00	1,64	2,5	0,10	6,97	6,97	Retiro material tramo 1
		CALLE 8A CARRERA 2 Y 3	19,00	0,80	2,5	0,10	3,80	3,80	Retiro material tramo2
		ACOMETIDAS	40,40	0,6	0,2	0,10	0,48	0,48	Retiro material acometida
		Total					11,25		

ALCANTARILLADO

Fecha	ITEM:	12	Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC CORRUGADA DE 315 mm (12") para alcantarillado				Total Acumulado	observaciones	
	Ubicación	Longitud				Total ML	Total ML		
		CALLE 8A CARRERA 2 Y 3	35,00				35,00	35,00	Tuberia principal
		Total				35,00			

Fecha	ITEM:	13	Camara de caida D=1,2, H<3,04 espesor de pared e=0,20				Total Acumulado	observaciones
	Ubicación	Longitud				Total ML	Total ML	
	CALLE 8A CARRERA 2 Y 3	2,50				2,50		Construccion de camara de caida intermedia
	Total					2,50		

Fecha	ITEM:	14	Suministro e instalacion de tapa con aro pozo de inspeccion en HF D=0,60 cm para trafico pesado, con logo empresarial				Total Acumulado	observaciones
	Ubicación	Unidad				Total Un	Total Un	
	CALLE 8A CARRERA 2 Y 3	2,00				2,00	2,00	instalacion de tapa aro para camaras de inspeccion
	Total					2,00		

Fecha	ITEM:	15	Bases y cañuelas incluye tuberia para cañuelas				Total Acumulado	observaciones
	Ubicación	Unidad				Total Un	Total Un	
	CALLE 8A CARRERA 2 Y 3	2,00				2,00	2,00	Intalacion de tapara para camara
	Total					2,00		

Fecha	ITEM:	16	Suministro transporte e instalacion de tuberia PVC corrugada de 6" para domiciliarias				Total Acumulado	observaciones
	Ubicación	ML				Total ML	Total ML	
	CALLE 8A CARRERA 2 Y 3	14,00				14,00	14,00	Domiciliaria 1 lote
	CALLE 8A CARRERA 2 Y 3	6,00				6,00	6,00	Domiciliaria 2 tienda
	CALLE 8A CARRERA 2 Y 3	6,50				6,50	6,50	Domiciliaria 3 lado de la tienda
	CALLE 8A CARRERA 2 Y 3	4,50				4,50	4,50	Domiciliaria 4 arrieritos
	CALLE 8A CARRERA 2 Y 3	9,40				9,40	9,40	Domiciliaria 5 casa multifamiliar
	CALLE 8A CARRERA 2 Y 3	2,70				2,70	2,70	Domiciliaria 6 ultima casa
	Total					43,10		

Fecha	ITEM:	17	cajas de inspeccion 0.50x0,50 para domiciliarias, incluye tapa en concreto				Total Acumulado	observaciones
	Ubicación	Unidad				Total Un	Total Un	
	CALLE 8A CARRERA 2 Y 3	1,00				1,00	1,00	Caja de inspeccion 1 lado de la tienda
	CALLE 8A CARRERA 2 Y 3	1,00				1,00	1,00	Caja de inspeccion 2 arrieritos
	CALLE 8A CARRERA 2 Y 3	1,00				1,00	1,00	Caja de inspeccion 3 lote
	Total					3,00		

Fecha	ITEM:	19	Empalme a camara				Total Acumulado	observaciones
	Ubicación	Unidad				Total Un	Total Un	
	CALLE 8A CARRERA 2 Y 3	1,00				1,00	1,00	Empalme camara 1
	CALLE 8A CARRERA 2 Y 3	1,00				1,00	1,00	Empalme camara 3
	Total					2,00		

LLENOS

Fecha	ITEM:	20	Arena para base y atraque				Total Acumulado	observaciones
	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	Area tubo	Total M3	Total M3	
	CALLE 8A CARRERA 2 Y 3	17,00	0,70	0,30	0,71	2,86	2,86	Arena para base y atraque tramo 1
	CALLE 8A CARRERA 2 Y 3	19,00	0,70	0,30	0,71	3,28	3,28	Arena para base y atraque tramo 2
	CALLE 8A CARRERA 2 Y 3	43,10	0,60	0,15	0,35	3,53	3,53	arena para acometidas
	Total					9,67		

Fecha	ITEM:	21	Lleno compactado con material de la obra				Total Acumulado	observaciones
	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	Coef exp	Total M3	Total M3	
	CALLE 8A CARRERA 2 Y 3	17,00	1,64	2,20		61,34	17,00	Lleno tramo 1
	CALLE 8A CARRERA 2 Y 3	19,00	0,60	2,20		33,44	19,00	Lleno tramo 2
	CALLE 8A CARRERA 2 Y 3	43,10	0,6	1,3		33,62		acometidas
	Total					128,39		

Fecha	ITEM:	22	Subbase para pavimento				Total Acumulado	observaciones
	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	co.exp	Total M3	Total M3	
	CALLE 8A CARRERA 2 Y 3	0	3,00	0,10		0,00	0,00	Sub base para conformar la via
	Total					0,00		

Fecha	ITEM:	23	Trabajo social				Total Acumulado	observaciones
	Ubicación	Unidad	Ancho	Alto	Area	Total UN	Total UN	
	CALLE 8A CARRERA 2 Y 3	1,00				1,00	1,00	Trabajo social durante la obra
	Total					1,00		

Fecha	ITEM:	24	profesional SISO				Total Acumulado	observaciones
	Ubicación	Unidad	Ancho	Alto		Total UN	Total UN	
	CALLE 8A CARRERA 2 Y 3	1,00				1,00	1,00	Trabajador siso durante la ejecucion de la obra
	Total					1,00		

Total					1,00		
Fecha	ITEM:	NP1	Suministro, transporte e instalacion de afirmado			Total	observaciones
	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	co.exp	Total M3	
	CALLE 8A CARRERA 2 Y 3	36	3,00	0,10		10,80	Afirmado para conformar la via
	CALLE 8A CARRERA 2 Y 3	43,1	0,60	0,20		5,17	Afirmado para conformar la via
	CALLE 8A CARRERA 2 Y 3	36	1,00	0,11		3,88	Afirmado para conformar la via
Total						19,85	



JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
Supervisor
EMPOCALDAS S.A E.S.P



JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
Contratista

ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS N.º 1

CONTRATO N.º: ACTO NUMERO 0054 CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022
CONTRATISTA: JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
OBJETO: "REPOSICION POR EMERGENCIA DE LA CALLE 8A ENTRE CARRERAS 2 Y 3 VITERBO CALDAS."
VALOR CONTRATO: \$ 40.434.127,00
VALOR TOTAL: \$ 40.434.127,00

RECURSOS: PROPIOS
PLAZO: TRAINTA (30) DÍAS CALENDARIO
SUPERVISOR: INGENIERO ZONA OCCIDENTE
CDP: 00999 DE OCTUBRE 31 DE 2022

En la ciudad de Manizales a los veintinueve (29) días del mes de Diciembre de 2022 se reunieron los señores ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE como Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ como Supervisor de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO como Contratista, con el fin de convenir el acta de convenio de precios No 01 en el contrato ACTO NUMERO 0054 CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO
NP1	Suministro, transporte e instalación de afirmado	M3	\$ 121.349

Nota: Todos los precios están a costo directo.

No siendo otro el motivo de la presente se firma por los que en ella intervinieron



ANDRES FELIPE TABA ARROYABE
Gerente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
Ingeniero de zona Occidente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
Contratista

Vo.Bo. SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Operación y Mantenimiento.



CONTRATO No.: 0054 CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022

REPOSICION POR EMERGENCIA DE LA CALLE 8A ENTRE CARRERAS 2 Y 3 VITERBO CALDAS.



CONTRATISTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM	NP1	Suministro, transporte e instalacion de afirmado	UNIDAD	m3
------	-----	--------------------------------------------------	--------	----

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/	Rendimineto	Valor Unit.
Herramienta menor	und	\$3.252,50	0,16	\$520
				\$520

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unit.
Afirmado	m3	\$ 85.395	1	\$85.395
				\$85.395

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit
					\$0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Factor	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit
4 Ayudante	\$180.938	1,85	\$ 334.736	13,50	\$ 24.795
1 Oficial	\$77.627	1,85	\$ 143.610	13,50	\$ 10.638
					\$35.434

SUBTOTAL

\$121.349

V - COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Vr Unit
A.I.U. administracion	29,00%	\$ 35.191,33
Imprevistos	1,00%	\$ 1.213,49
Utilidad	5,00%	\$ 6.067,47
Iva sobre utilidad	19,00%	\$ 1.152,82
		\$ 43.626

TOTAL ITEM

\$ 164.975

JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
CONTRATISTA

JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
SUPERVISOR
EMPOCALDAS S.A. ESP

 F-GC-16 Versión 3 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA (Aplica para obras civiles)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JHOAN SEBASTIAN RIOS PALACIO	DIRECCIÓN:	VILLAMARIA
NIT O CEDULA	1057304693	FECHA DE CALIFICACIÓN	2022-12-20
NUMERO DE CONTRATO:	00054/2022	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR		CALIFICACION
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.		3
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .		3
	Resultado en los ensayos.		N/A
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.		3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.		3
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.		3
	Cumplimiento del plazo establecido.		3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.		3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.		3
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).		3
	Presentación al día de la bitácora.		N/A
ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.		3
	Pago a proveedores y sub-contratistas.		3
	Manejo del impacto urbano y ambiental.		3
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6
EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)			
NOMBRE:	Jhoann Manuel Sabogal Ramirez		
CARGO:	Ingeniero Interventor Zona Occidente		
FIRMA:			