

ACTA DE LIQUIDACION FINAL

CONTRATO
OBJETO

No. 0215/2018
REALIZACION DE OBRAS DE ADECUACION Y
OBRAS CIVILES EN LA SEDE ADMINISTRATIVA
DE ARAUCA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P

CONTRATISTA

JULIAN RICARDO CORTES BOTERO

VALOR CONTRATO

\$8.205.250 IVA INCLUIDO

RECURSOS

PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los diez y ocho (18) días del mes de diciembre de 2018, se reunieron: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA, Gerente EMPOCALDAS S.A E.S.P, el ingeniero JOHN JAIRO GIRALDO VILLA, Jefe Sección Sistemas, como Supervisor, el Ingeniero RICARDO AUGUSTO PINTO RESTREPO, Auxiliar de Sistemas DE EMPOCALDAS S.A E.S.P, como Supervisor, el señor RAMIRO ROLDAN ZABALA, Inspector electrónico como Supervisor y el Señor JULIAN RICARDO CORTES BOTERO, como Contratista, con el fin de realizar el Acta de liquidación final del contrato 0215 de 2018.

En consecuencia, una vez evaluado el objeto del contrato y de haber comprobado que el mismo se prestó de acuerdo con los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a aceptar y firmar la presente acta.


El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., de los servicios terminados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones a que hace referencia el contrato.

Nombre o descripción	Cant	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Ejecutado	Valores Adicionales
Tablero eléctrico de 4 circuitos de sobreponer con Breaker de 20Amp	1	UND	\$400.000	\$ 400.000	\$ 400.000	
Puntos eléctricos en cada puesto de trabajo no regulados, punto para la UPS, el Rack y área de cocineta. Tomas en caja 2x4 sobrepuesto	8	UND	\$45.000	\$ 360.000	\$ 360.000	
Puesta a tierra, incluye un electrodo soldado a varilla exotérmica con cable #8 desde el tablero a el exterior del local con tratamiento químico hidrogel y tapa de inspección.	1	UND	\$300.000	\$ 300.000	\$ -	
Acometida desde el contador monofásico en cable #6 canalizado en EMT ¾ con accesorios hasta el tablero	60	MT	\$12.000	\$ 720.000	\$ 720.000	
Punto lógico instalado en categoría 6ª en medio canaleta con divisor finalizado en caja tipo dexon con Jack RJ 45 doble cable Utp categoría 6ª para los puestos de Voz marcado y certificado.	5	UND	\$549.450	\$ 2.747.250	\$ 2.747.250	
Path Cord de puesto de trabajo y Rack	12	UND	\$18.700	\$ 224.400	\$ 224.400	
Rack de pared de 46x16x38	1	UND	\$183.150	\$ 183.150	\$ 183.150	
Path Panel Categoría 6ª de 8 Puertos Modular	1	UND	\$463.760	\$ 463.760	\$ 463.760	90000
Un punto regulado eléctrico con toma naranja cable trenzado según norma marcado y certificado	6	UND	\$115.995	\$ 695.970	\$ 695.970	
Tablero eléctrico de dos circuitos con breaker de acción rápida en riel Omega 20Amp.	1	UND	\$390.720	\$ 390.720	\$ 195.360	
Tubería EMT ¾"	12	MT	\$7.500	\$ 90.000	\$ 90.000	
Toma GFSI con control de sobrecarga propia	1	UND	\$70.000	\$ 70.000	\$ 70.000	10000
Cable Nro. 12 Trenzado 7 Hilos	40	MT	\$3.500	\$ 140.000	\$ 140.000	
Ups Interactiva de 500VA	2	UND	\$250.000	\$ 500.000	\$ 500.000	
Ups Interactiva de 750VA	1	UND	\$290.000	\$ 290.000	\$ 290.000	
Lámpara de sobreponer cuadrada tipo led	1	UND	\$130.000	\$ 130.000	\$ 130.000	
Toma normal de energía no regulado para el área de bodega, sobrepuesto	2	UND	\$50.000	\$ 100.000	\$ 100.000	
Camara IP	1	UND	\$400.000	\$ 400.000	\$ 400.000	
				\$ 8.205.250	\$ 7.709.890	100000
					\$ 7.809.890	


RELACIÓN DE ACTAS

VALOR CONTRATO	\$ 8.205.250,00
ACTA NO. 1 Y FINAL	\$ 7.809.890,00
VALOR MENOR EJECUTADO	\$ 395.360,00


Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto originado en el presente contrato.


CARLOS ARTURO AGUDELO M.
Gerente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



JULIAN RICARDO CORTES BOTERO
Contratista


JOHN JAIRO GIRALDO VILLA
Jefe Sección Sistemas
Supervisor


RICARDO AUGUSTO PINTO R
Auxiliar Sistemas
Supervisor


RAMIRO ROLDAN ZABALA
Inspector electrónico
Supervisor

Vo. Bo.


ANDRES FELIPE TABA ARROYABE
Jefe de Contratación


MAURICIO ANDRES LOZANO M
Jefe Dpto Administrativo y Financiero

Proyecto: Maria del Carmen Guzman Quintero