

## ACTA DE SUSPENSION N°01 DE OBRA

CONTRATO	266 DE 2022.
CONTRATISTA	NC CONSTRUCCIONES & CIA S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR JOAQUIN CASTRO RAMÍREZ
C.C. N°	10.285.756 DE MANIZALES
OBJETO	"REPOSICIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 35 Y 38 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS".
MUNICIPIO	SUPIÁ – CALDAS

En la ciudad de Manizales, a los cinco (05) días del mes de junio de 2023, se reunieron el Ingeniero de Zona Occidente **OSCAR LEONARDO GARCÍA CARDOZO** como interventor del contrato por EMPOCALDAS S.A E.S.P. y **OSCAR JOAQUIN CASTRO RAMÍREZ**, Como representante legal de NC CONSTRUCCIONES & CIA S.A.S, Contratista, con el fin de convenir la suspensión 01 del contrato 266 de 2022, que tiene por objeto: "REPOSICIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 35 Y 38 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS". teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Con base en la supervisión del contrato de referencia, se ha logrado evidenciar que la ola invernal ha dado lugar a fuertes precipitaciones en horarios laborables que ha conlleva a interrumpir las actividades de obra que se adelantan. Además, ha ocasionado arrastre de material, empozamientos, dando lugar a realizar actividades de obra más de una vez. La temporada de invierno que se está presentado supone conveniente realizar una suspensión de labores en obra, hasta que se normalice las condiciones climáticas que permitan al contratista desarrollar de manera adecuada y oportuna las labores. Teniendo en cuenta la fecha de finalización del contrato es el quince (15) de junio, el contratista solicita la suspensión de obra por treinta (30) días hasta que las condiciones mejoren o de ser el caso y si las condiciones del clima lo permiten reanudar actividades de manera anticipada.




Por lo anterior las partes han decidido realizar la suspensión de las obras del contrato 266 de 2022, hasta tanto las causales que justifican la suspensión del contrato sean superadas.

El contratista se compromete a actualizar las pólizas existentes.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.



**OSCAR LEONARDO GARCÍA CARDOZO**  
Ingeniero de Zona Occidente (E.)  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



**OSCAR JOAQUÍN CASTRO RAMÍREZ**  
R.L NC CONSTRUCCIONES & CIA S.A.S.  
Contratista



NC CONSTRUCCIONES & CIA. S.A.S  
NIT No. 805018839-1

Supía, 05 de junio de 2023

SEÑORES  
**EMPOCALDAS S.A E.S.P**  
Cra 23 # 75 – 82  
Supía, Caldas

**REFERENCIA:** REPOSICIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 35 Y 38 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS.

**ASUNTO:** Solicitud de suspensión de obra.

Cordial saludo,

Como ejecutores del contrato de la referencia exponemos una situación que se está presentando actualmente y afecta manera negativa la ejecución de obra.

Actualmente y debido a la ola invernal se continúan teniendo fuertes precipitaciones en horarios laborables que nos ha llevado a interrumpir las actividades de obra que se adelantan. Además, ha ocasionado arrastre de material, empozamientos, dando lugar a retrabajos.

La temporada de invierno que se está presentado y según pronósticos del clima continuará durante todo el mes de junio e inicios del mes de julio, por tanto, se supone conveniente realizar una suspensión de labores en obra, hasta que se normalice las condiciones climáticas que nos permitan desarrollar de manera adecuada y oportuna las labores. Teniendo en cuenta la fecha de finalización del contrato al quince (15) de junio solicitamos como contratistas la suspensión de obra por treinta (30) días hasta que las condiciones mejoren o de ser el caso y si las condiciones del clima lo permiten reanudar actividades antes de los treinta (30) días de suspensión solicitados. ✓

Con lo anterior se estima una fecha de reinicio de actividades el cuatro (4) de julio, por lo que agradecemos sea revisado el tema de solicitud de suspensión. ✓





NC CONSTRUCCIONES & CIA. S.A.S  
NIT No. 805018839-1

Supía, 05 de junio de 2023

A continuación, se adjunta cuadro de lluvias del mes de mayo y junio a la fecha.

MAYO																																			
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:								MAY-23				PROYECTO:								REPOSICIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 35 A 38 EN SUPÍA, CALDAS.															
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																			
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total			
Seco	21	24	18	20	24	17	20	24	15	22	18	21	22	20	21	18	21	21	18	20	16	22	20	18	20	17	16	15	17	16	17	599			
Lluvias moderadas			2	2		5	3		7		2	3	0	3	3	2		2	2	2	6	0	3	4	2	5	5	6	5	5	84				
Lluvias intensas	3		4	2		2	1		2	2	4		2	1		4	3	1	4	2	2	2	1	2	2	2	3	3	2	3	2	61			
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24				
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																			

JUNIO																																			
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:								JUN-23				PROYECTO:								REPOSICIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 35 A 38 EN SUPÍA, CALDAS.															
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																			
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total				
Seco	21	18	21	21	18																											99			
Lluvias moderadas	3	2		2	2																											9			
Lluvias intensas		4	3	1	4																											12			
Total horas	24	24	24	24	24																														
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																			

Atentamente,

OSCAR JOAQUÍN CASTRO RAMÍREZ  
REPRESENTANTE LEGAL NC CONSTRUCCIONES & CIA SAS  
805.018.839-1

CALLE 48 NORTE # 5AN 59 BARRIO LA FLORA TEL 3808581 EXT 117