

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN				F-GC-29 Versión:07 2022-11-04
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA				
# CONTRATO Y AÑO	058 DE 2024	Acta N°	7	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$ 51.750.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	\$ 4.000.000
CONTRATISTA	ANDRÉS MAURICIO QUINTERO LOZANO			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$ 55.750.000
NIT O CC:	C.C 1.110.491.286			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$ 21.138.888
CDP (#, rubro y fecha)	2024131 DEL 10 DE ENERO DE 2024 2024388 DEL 19 DE MARZO DE 2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$ 4.944.444
RP (#, rubro y fecha)	20244140 DEL 12 DE ENERO DE 2024 2024496 DEL 24 DE ABRIL DE 2024			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	\$ 29.666.668

OBJETO DEL CONTRATO: BRINDAR APOYO EN LA ELABORACION DE DISEÑOS Y DEMAS ACTIVIDADES PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS DE EMPOCALDAS S.A E.S.P.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
			# FOLIOS
1- Acta original			X
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).			X
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).			N/A
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X
5- Pagos SENA y ICBF.			N/A
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			N/A
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			N/A
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			X
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)			N/A
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)			N/A
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor			N/A
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 1)			N/A

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOB.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Copia del acta	X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	N/A
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)	N/A
Copia del registro presupuestal	X

Fecha de presentación

28/06/2024

DATOS DEL SUPERVISOR		
Diana Lorena Ardila Mora	JEFE DEPTO PLANEACION Y PROYECTOS	
NOMBRE	CARGO	FIRMA
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
59772826189	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO


ACTA DE PAGO No. 7

CONTRATO No. 058 de 2024.
OBJETO BRINDAR APOYO EN LA ELABORACIÓN DE DISEÑOS Y DEMAS ACTIVIDADES PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS DE EMPOCALDAS.SA. E.S.P.
CONTRATISTA ANDRES MAURICIO QUINTERO LOZANO
C.C. No. 1110.491.286
VALOR DEL ACTA \$ 4,944.444

En Manizales, Caldas al día (28) del mes de Junio de 2024, se reunieron: **DIANA LORENA ARDILA MORA**, jefe del departamento de planeación y proyectos, en calidad de supervisor del presente contrato, en representación de la empresa de obras sanitarias de Caldas, **EMPOCALDAS S.A E.S.P.**, y el contratista **ANDRES MAURICIO QUINTERO LOZANO**, con el fin de dar trámite al pago correspondiente al acta No. 07

El valor correspondiente al pago que se realizara del informe de actividades No. 5 Cuatro millones novecientos mil pesos S. (\$ 4,900.000 m/cte). CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$51,750.000
VALOR DE LA ADICIÓN	\$4,000.000
ACTA No. 1	\$ 2,250.000
ACTA No. 2	\$ 2,250.000
ACTA No. 3	\$ 2,250.000
ACTA No. 4	\$ 4,500.000
ACTA No. 5	\$ 4,944.444
ACTA No. 6	\$ 4,944.444
ACTA No. 7	\$ 4,944.444
SALDO POR PAGAR	\$ 29,666.668

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes intervienen en ella.


DIANA LORENA ARDILA MORA
Jefe Dpto de Planeación y Proyectos


ANDRES MAURICIO QUINTERO L.
Contratista

	GESTIÓN CONTRATACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS – PRESTACIÓN DE SERVICIOS	F-GC-48 Versión: 01 2024-06-01
---	--	--------------------------------------

ACTA #	7	FECHA DE PRESENTACIÓN	28/06/2024
---------------	----------	------------------------------	-------------------

Número del contrato	058	Fecha del contrato	12-01-2024
Objeto:	BRINDAR APOYO EN LA ELABORACION DE DISEÑOS Y DEMAS ACTIVIDADES PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS DE EMPOCALDAS S.A E.S.P.		
Nombre Contratista:	ANDRÉS MAURICIO QUINTERO LOZANO		
Valor del Contrato	\$55,750.000	Plazo de ejecución	351 DÍAS
Nombre y cargo del Supervisor	DIANA LORENA ARDILA MORA		

Suspensión	-	Fecha de suspensión	-
Adición (en valor):	1	Valor adicionado	\$4.000.000
Prórroga (en tiempo):	-	Nueva fecha de terminación	-

VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES			
(suprima o agregue las filas que requiera)			
#	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	REPORTE DEL CUMPLIMIENTO	% AVANCE
1	GESTIÓN DOCUMENTAL Y VISITA TÉCNICA, SEGUIMIENTO DE OBRA DE LA BODEGA DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LA PLANTA CAMPOALEGRE. CONTRATO 144 – 2024	<p>-Se realizaron visitas técnicas los días 14 y 21 de junio, con el fin de verificar el avance de la obra y las especificaciones técnicas. Se optó por realizar modificaciones al contrato en cuanto a los ítems debido a una báscula de pesaje que no puede ser movida y debe permanecer en el sitio de almacenamiento de la bodega. Por ende, se modificaron los ítems de estantería y módulos de madera y se envió el reporte al ingeniero de zona, supervisor del contrato.</p> <p>-En la segunda visita realizada, se inspeccionaron los acabados de la bodega en cuanto a estuco y pintura. Se realizó gestión mediante la jefe administradora y financiera para adquirir insumos de pintura, estuco, y lija, y el contratista prestó mano de obra para mejorar los acabados y la presentación de la obra; También se realizó un cambio en el sistema de tubería de la canal por una bajante tipo cadena redirigida al bioindicador. La obra continúa en buenos términos de acabados, siguiendo el cronograma y presupuesto estipulado.</p>	70%
2	SEGUIMIENTO, VISITA TÉCNICA, PRESUPUESTO, GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS LABORATORIOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CUERVOS.	Se realiza una visita técnica el día 25 de junio con los contratistas que estarán a cargo, con el fin de realizar un recorrido de obra, revisión de los diferentes ítems del presupuesto y estudio de necesidad ya montado. Durante esta inspección, se realiza el chequeo de las cantidades de obra, precios y demás	35%



GESTIÓN INFORMÁTICA
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

XXXXX
Versión: 01
XXXX

		actividades, generando por parte del contratista una respuesta con respecto a aumentar el costo de 4 ítems, incrementando el valor del contrato de 39 millones a 46 millones respectivamente. En ese proceso, se pasa el reporte a mi supervisor directo, quien deja en análisis y espera dicho proceso.	
3	REALIZAR ACTUALIZACIÓN GENERAL Y SEGUIMIENTO A LA INSTALACIÓN DE ESCALERA DE ACCESO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA EMPOCALDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ, CALDAS.	Se realiza el diseño general de dos prototipos de escaleras de acceso, con el fin de presupuesta y dar la posibilidad de elección según presupuesto y requerimiento de jefe inmediato.	20%
4	EFFECTUAR VISITA TÉCNICA, INFORME, COTIZACIÓN GENERAL PARA EL CERRAMIENTO EN MALLA PERIMETRAL PARA LA PLANTA DE NEIRA	Se realiza el ajuste presupuestal por un valor de \$ 31,938.034, el cual abarca una sección y la puerta principal de la planta a petición del jefe inmediato. Dicho proceso se encuentra en solicitud de CDP vigente.	15%
	EFFECTUAR VISITA TÉCNICA, GESTIÓN INSTITUCIONAL ANTE ENTES DE CONTROL Y/O AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS (ALCALDÍAS), LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO, DISEÑO ARQUITECTÓNICO, Y PRESUPUESTO GENERAL DEL NUEVO LABORATORIO DE REFERENCIA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS.		0%
	EFFECTUAR VISITA TÉCNICA, INFORME, COTIZACIÓN GENERAL PARA EL CERRAMIENTO EN MALLA PERIMETRAL DE LA PTAP MARULANDA, CALDAS.	REALIZADO	100%
	PROCEDER CON LA ACTUALIZACIÓN GENERAL Y SEGUIMIENTO A LA INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA EMPOCALDAS EN EL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS.	REALIZADO	100%
	REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN GENERAL, PRESUPUESTAL A LAS BODEGAS DE ALMACENAMIENTO EN LA PLANTA LA MELLIZA EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.	Diseño, presupuesto y gestión documental realizada y en proceso de contratación actualmente.	100%
	EFFECTUAR VISITA TÉCNICA, LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO, PRESUPUESTO GENERAL Y GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SECCIONALES DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A.E.S.P EN LOS MUNICIPIOS DE FILADELFIA, GUARANICITO, LA DORADA, PALESTINA Y RIOSUCIO CALDAS. MARMATO, MANZANARES, BELALCAZAR, MARQUETALIA, MANIZALES.	Diseño, presupuesto y gestión documental realizada y en proceso de contratación actualmente, en los municipios de: -Marmato, Belalcazar, Manizales, Manzanares, y Palestina. Se procede a seguimiento de obra, y apoyo en la liquidación de los contratos	20%
	EFFECTUAR VISITA TÉCNICA, REVISIÓN GENERAL, PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS.		0%
	EFFECTUAR VISITA TÉCNICA, INFORME, COTIZACIÓN GENERAL PARA EL CERRAMIENTO EN MALLA PERIMETRAL DE LA PTAP CAMPOALEGRE, CALDAS.	REALIZADO	100%



GESTIÓN INFORMÁTICA
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

XXXXX
Versión: 01
XXXX

PROCEDER CON LA GESTIÓN DOCUMENTAL, SEGUIMIENTO Y APOYO EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE REPARACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE LA SECCIONAL PPAL. EN LA CIUDAD DE MANIZALES DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A.E.S.P	Diseño, presupuesto y gestión documental realizada y en proceso de contratación actualmente. Se procede a seguimiento de obra, y apoyo en la liquidación de los contratos	20%
EFFECTUAR VISITA, LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y REDISEÑO DE LA PTAP DE LAS EMPRESA EMPOCALDAS EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS.		0%
EFFECTUAR VISITA TÉCNICA, INFORME, COTIZACIÓN GENERAL PARA EL CERRAMIENTO EN MALLA PERIMETRAL DE LA PTAR DE VICTORIA, CALDAS	REALIZADO	100%
REALIZAR AJUSTE Y REVISIÓN PRESUPUESTAL, GESTIÓN DOCUMENTAL Y ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE LA NUEVA SECCIONAL DE LA EMPRESA EMPOCALDAS DEL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.	NO APLICA, EL PROYECTO NO TUVO EJECUCIÓN.	N/A
HACER SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE REMODELACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO "LA LAGUNA" EL CUAL LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A.E.S.P CONTEMPLA DENTRO DE SU PLAN DE MEJORAS Y REMODELACIONES EN LAS DIFERENTES PLANTAS DE TRATAMIENTO, ESTACIONES DE BOMBEO Y DEMÁS ESTRUCTURAS PERTINENTES PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS. SEGUIMIENTO FLORIDA Y CAROLA PALESTINA	-Proyecto la laguna, se realiza diseño, presupuesto general y visitas técnicas durante el presente año. el proyecto y contrato concluyeron con éxito. -Proyectos de Palestina se realizan visitas técnicas, inspección de seguridad, pendiente de presupuestar.	70%
EFFECTUAR VISITA TÉCNICA, GESTIÓN INSTITUCIONAL ANTE ENTES DE CONTROL Y/O AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS (ALCALDÍAS) LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO, DISEÑO ARQUITECTÓNICO, PRESUPUESTO GENERAL DE LA NUEVA SECCIONAL DE EMPOCALDAS EN LOS		0%


	GESTIÓN INFORMÁTICA INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES	XXXXX Versión: 01 XXXX
---	---	------------------------------

MUNICIPIOS DE RISARALDA Y PALESTINA, CALDAS.		
REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE REMODELACIÓN DE LOS LABORATORIOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL LLANO, VICTORIA CALDAS	REALIZADO	100%

LISTA DE ANEXOS:

1. GESTIÓN DOCUMENTAL Y VISITA TÉCNICA, SEGUIMIENTO DE OBRA DE LA BODEGA DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LA PLANTA CAMPOALEGRE. CONTRATO 144 – 2024

Archivo fotográfico visita contrato:



Fotografía proceso de obra de la bodega de residuos peligrosos.

2. SEGUIMIENTO, VISITA TÉCNICA, PRESUPUESTO, GESTIÓN DOCUMENTAL DE LAS ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS LABORATORIOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CUERVOS.



Fotografía inspección por parte de los contratistas a los ítems establecidos en los laboratorios, planta Cuervos.

	GESTIÓN INFORMÁTICA INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES	XXXXX Versión: 01 XXXX
---	---	------------------------------

FIRMA SUPERVISOR 	FIRMA CONTRATISTA 
NOMBRE: DIANA LORENA ARDILA MORA	NOMBRE: ANDRÉS MAURICIO QUITERO LOZANO
CARGO: JEFE DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS.	CEDULA: 1.110.491.296



GESTIÓN FINANCIERA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE.

F-GF-02
Versión: 09
2024-05-06

Nit: 890803239 CIU: 3600
Dirección: Av Santander 75 - 82 Resolución DIAN: 18764053338248
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN Autorizada: del 1 al 3000 Vig. 09/08/2024

DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR	RÉS MAURICIO QUINTERO LOZ	NIT/CEDULA	1110491286
DIRECCIÓN	CALLE 72A#40A-13	CIUDAD	MANIZALES
TELÉFONO	3118973604	EMAIL	S.QUINTERO@EMPOCALDAS.C
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES	MEDIO DE PAGO	Instrumento no definido
FECHA DE VENCIMIENTO	28/06/2024	RESPONSABILIDAD FISCAL	R-99-PN
SECCIONAL	Manizales	OK	
CENTRO DE COSTO	Departamento de Planeación y Proyectos	COD. CENTRO DE COSTO	106001
NRO. CONTRATO	58		
ACTA NRO.	6		

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

BRINDAR APOYO EN LA ELABORACIÓN DE DISEÑOS Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS DE EMPOCALDAS S.A.E.S.P

TOTAL 4.944.444,00

VALOR EN LETRAS CUATRO MILLONES, NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL, CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

NOMBRE: ANDRÉS MAURICIO QUINTERO LOZANO
CÉDULA: 1110491286

DISTRIBUCIÓN COSTOS

ACUEDUCTO	3.115.494,16
ALCANTARILLADO	1.828.949,84
TOTAL	4.944.444,00



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
NIT 890.803.239-9
REGISTRO PRESUPUESTAL

FORMATO:	F-GF-40
VERSION:	01
FECHA:	2023-01-01
Página de	1 de 1

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024140

FECHA DE EXPEDICION: 12/01/2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 2024131

BENEFICIARIO Quintero Lozano Andres Mauricio

C.C. N° 1110491286

PLAZO DE EJECUCION: Sin plazo

OBJETO: BRINDAR APOYO EN LA ELABORACION DE DISEÑOS Y DEMAS ACTIVIDADES DEL DEPTO DE PLANEACION Y PROYECTOS"

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiación (es) y no serán utilizadas con otro fin (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
2120101005020501	Otros productos de la propiedad intelectual (honorarios)	51,750,000.00
TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL		51,750,000.00



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe sección Presupuesto

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024496

FECHA DE EXPEDICION: 24/04/2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 2024388

BENEFICIARIO Quintero Lozano Andres Mauricio

C.C. N° 1110491286

PLAZO DE EJECUCION: Sin plazo

OBJETO: ADICION N°01 CONTRATO N°058 DE 2024 BRINDAR APOYO EN LA ELABORACION DE DISEÑOS Y DEMAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS""

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiación (es) y no serán utilizadas con otro fin (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
212020201001	Viaticos y gastos de viaje	4,000,000.00
TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL		4,000,000.00



DIANA PATRICIA MARTINEZ LOPEZ
Jefe sección Presupuesto