

# CONTRATO Y AÑO	Resolución 00031 de 2018 y de pago 0255-2018 /	Acta Nº	02 y final	1. VALOR INICIAL (incluido AIIU e IVA)	144.749.976 /
CONTRATISTA	JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA			2. VALOR ADICION (+)	11.543.610 /
NIT O CC:	10.280.643			3. VALOR TOTAL (1+2)	156.293.586 /
CDP (#, rubro y fecha)	00251 del 24 de enero de 2018 y 0113 del 2 de enero de 2018 /			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	135.228.598 /
RP (#, rubro y fecha)	0212 del 25 de enero de 2018 y 000608 del 23 de mayo de 2018 /			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	20.970.669 /
OBJETO DEL CONTRATO:	Reposición de alcantarillado por emergencia en la carrera 4 con calle 9, calle 9 carreras 2 a la 3, reparcho con asfalto en la carrera 4 con calle 6 y desvió de box por colapso de este en el municipio de Riosucio Caldas. /				
TIPO DE RECURSOS	Propios	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO		6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	94.319 /
DOCUMENTO VERIFICADOS					
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).				✓	# FOLIOS
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.				N/A	/
3- Pagos al FIC				✓	/
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).				✓	/
5- Informe de actividades o Bitácora.				✓	/
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.				✓	/
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20				N/A	/
8- Ensayos de densidad.				N/A	/
9- Diseño de Mezclas.				N/A	/
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.				✓	/
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)				✓	/
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51				✓	/
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)				✓	/

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Edna Soñier A
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma] p-07-2018
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA	✓
Factura original o Documento equivalente	
Acta original	
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	
Copia del Registro Presupuestal	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	

Fecha de presentación Julio 10 de 2018

DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
		<u>[Firma]</u>

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA <u>070 00425080</u>	TIPO DE CUENTA <u>Cts</u>	BANCO <u>Ban Colombia</u>



RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00031 DEL 24 DE ENERO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en uso de sus facultades conferidas mediante Escritura Publica N°. 1483 de diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y Escritura Publica N°. 2214 de noviembre de 2.004 de la Notaria Quinta de Manizales, y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No.00031 del 24 de enero del 2018, se declaró la situación de Emergencia en el **Municipio de Riosucio, Caldas.**

Que las circunstancias que dieron origen a la declaratoria de Emergencia en el **Municipio de Riosucio**, fueron sustentadas mediante "oficio No. RS-003 e informe de fecha 24 de enero del 2018 enviado por el señor administrador de la seccional de Riosucio, solicita se declare la situación de emergencia, debido a que el 24 de enero en la carrera 4 con calle 9, cra 4 calle 6, calle 9 entre cra 2 y 3 en los cuales se presentaron hundimientos producto del tránsito de vehículos de carga pesada, así mismo es necesario el desvió del Box que está en la carrera 3 entre calles 5 y 6, dado que hay aguas que están desestabilizando los terrenos de algunas propiedades del sector poniendo en riesgo la integridad física de los habitantes y afectando el tránsito vehicular de esta vía nacional. Es de anotar que debido al cierre total de la vía Manizales- La pintada en el sector puente de Irra, Invias declaró como ruta alterna: Anserma – Riosucio – Supia, incrementando aún más el tráfico vehicular por la zona de afectación de los hundimientos haciendo más peligroso y latente una posible catástrofe".

Que la situación de la "URGENCIA" se presenta de acuerdo al Manual de Contratación de **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**, "cuando existan razones que no permitan prever la ocurrencia de situaciones que puedan afectar la operación, la seguridad de las personas o de los bienes o de la prestación del servicio".(Artículo 46).

Que el daño en el alcantarillado fue suficiente para declarar la Emergencia, por cuanto el escenario antes anotado puso en riesgo a la comunidad que cubre al **Municipio de Riosucio, Caldas.**



Gobernación
de CALDAS
EN LA BÚTICA DE LA PROSPERIDAD

Carrera 23 # 75-92, Manizales, Caldas
PBX :(+576) 886 7060
NIT: 890.803.239-9
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co



GP 013-1



SC 4871-1



SC 4871-1

217 JUN 2018

00255



RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00031 DEL 24 DE ENERO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.

Que, para superar la situación antes anotada, se hizo necesaria la contratación del ingeniero **JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA PAREJA**.

Que las cantidades para atender la Emergencia en el Municipio de **Riosucio**, Caldas, se especificaron en el Formato F-AG-06 de fecha 24 de enero del 2018 y en la adición formato F-AG-06 de fecha 23 de mayo del 2018.

Que dicha contratación se ejecuta con recursos propios de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Que la obra consiste en Reposición de alcantarillado por emergencia en la carrera 4 con calle 9, calle 9 carreras 2 a la 3, reparcho con asfalto en la carrera 4 con calle 6 y desvío de box por colapso de este en el municipio de Riosucio Caldas

A continuación, se ilustra las cantidades de obra ejecutadas para atender la situación de emergencia.

CONTRATO No.:	Resolución 00031 de 2018	ACTA No.:	ACTA 02 Y FINAL DE OBRA	FECHA CORTE:	JUNIO 13 DE 2018	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO
OBJETO CONTRATO:	Reposición de alcantarillado ppr emergencia en la carrera 4 con calle 9, calle 9 carreras 2 a la 3, reparcho con asfalto en la carrera 4 con calle 6 y desvío de box por colapso de este en el municipio de Riosucio Caldas.	FECHA INICIACIÓN:	ENERO 26 DE 2018	FECHA VENCIMIENTO:	JUNIO 13 DE 2018	
		PRORROGA:	20 DÍAS	VALOR ADICION:	11.543.610	
CONTRATISTA:	JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA	SUPERVISOR:	LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ	FECHA:	JUNIO 13 DE 2018	100%



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
 PBX :(+576) 886 7080
 NIT: 890.803.239-9
 empocaldas.com.co
 www.empocaldas.com.co



GP 013-1



SC 4671-1



SC 4671-1

27 JUN 2018

13-255



RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00031 DEL 24 DE ENERO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.

ITEM	DESCRIPCION	UND	ACUMULADO ANTERIOR				PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA			% EJECUT
			CANT	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	CANTI	VR.UNITARIO	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. TOTAL	
1	PRELIMINARES											
2	Localización y replanteo (Incluye plano record)	ml	24	4.828	115.872			14	67.592	14	67.592	58%
3	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	44	12.600	554.400			56	705.600	56	705.600	127%
4	Señal preventiva y reglamentaria	und	2	143.842	287.684			12	1.726.104	12	1.726.104	600%
5	Regulador de tránsito con paletas pare sigla	Jornal	30	52.500	1.575.000			51	2.677.500	51	2.677.500	170%
6	DEMOLICIONES											
7	Corte con disco abrasivo	ml	36	7.085	254.340			29	207.711	29	207.711	
8	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradería y cañuelas	m³	4	77.141	269.994			4	273.851	4	273.851	101%
9	EXCAVACION											
10	En material común de 0 a 2m	m³	20	24.368	487.360			16	392.081	16	392.081	80%
11	En conglomerado	m³	10	26.967	269.670			8	210.612	8	210.612	
12	Entibado horizontal Tipo 1	ml	18	28.823	518.814			14	403.522	14	403.522	78%

27 JUN 2018



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
 PBX :(+576) 886 7080
 NIT: 890.803.239-9
 empo@empocaldas.com.co
 www.empocaldas.com.co



GP 013-1

SC 4871-1

SC 4871-1

00255

RESOLUCION No.

“POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00031 DEL 24 DE ENERO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.

13	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m³	35	30.324	1.061.340			27	832.394	27	832.394	78
14	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO											
15	Suministro e instalación e tubería PVC corrugada de 14" unión mecánica	ml	18	171.448	3.086.064			14	2.314.548	14	2.314.548	
16	Cámara de calda D=1,2, H=3,04, espesor de pared e=0,20 con colchón de piedra pegada e=40cm y boquilla	ml	1	590.196	590.196			2	1.180.392	2	1.180.392	200
17	Bases y Cañuelas	Un	2	500.414	1.000.828			1	500.414	1	500.414	
18	Empalme a cámara	und	2	83.823	167.246			-2	167.246	2	167.246	100
19	LLENOS											
20	Triturado para base, atraque y lleno	m³	25	125.000	3.125.000							0
21	CONCRETOS											
22	Suministro e instalación de concreto asfáltico	m³	3	1.209.000	3.022.500			3	3.796.260	3	3.796.260	126
23	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra	m³	3	761.360	2.284.080			0	175.113	0	175.113	
24	ACERO	-	-	-	-							
25	Acompañamiento social durante toda la obra	GI	2	1.549.202	3.098.404							0
26	Desvió de box											

27 JUN 2018



Nº 00255



RESOLUCION No.

“POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00031 DEL 24 DE ENERO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACION DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.

27	Localización y replanteo (Incluye plano record)	ml	18	4.828	86.904	18	86.904	18	86.904	100%
28	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	44	12.600	554.400	46	579.600	46	579.600	105%
29	Señal preventiva y reglamentaria	und	2	143.842	287.684	2	287.684	2	287.684	100%
30	DEMOLICIONES									
31	Corte con disco abrasivo	ml	36	7.065	254.340	51	360.174	51	360.174	142%
32	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas	m³	4	77.141	308.564	13	1.019.804	13	1.019.804	331%
33	EXCAVACION									
34	En material común de 0 a 2m	m³	30	24.368	731.040	-	-	-	-	0%
35	En conglomerado	m³	8	26.967	215.736	27	734.581	27	734.581	341%
36	Entibado horizontal Tipo I	ml	18	28.823	518.814	-	-	-	-	0%
37	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m³	8	30.324	242.592	98	2.960.835	98	2.960.835	1221%
38	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO									
39	Suministro e instalación e tubería PVC corrugada de 24" unión mecánica	ml	18	434.775	7.825.950	14	5.869.463	14	5.869.463	75%

27 JUN 2018



Gobernación de CALDAS
 EN LA RUTA DE LA PROSPERIDAD
 Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
 PBX :(+576) 886 7080
 NIT: 890.803.239-9
 empocaldas.com.co
 www.empocaldas.com.co



GP 013-1



SC 4871-1



SC 4871-1

No 00255



RESOLUCION No.

“POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00031 DEL 24 DE ENERO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACION DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.

40	Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HD D=0.60cm para 40 toneladas	Un	1	805.000	805.000	2	1.610.000	2	1.610.000	2009
41	Bases y Cañuelas	Un	1	500.414	500.414					09
42	Empalme a cámara	und	2	165.000	330.000	2	330.000	2	330.000	1009
43	LLENOS									
44	Arena para base y atraque	m³	9	111.720	1.005.480	9	1.025.590	9	1.025.590	1029
45	Lleno compactado con material de la obra	m³	29	20.492	594.268	4	82.788	4	82.788	149
46	Sub base para pavimento	m³	6	134.118	804.708	8	1.126.591	8	1.126.591	1409
47	CONCRETOS									
48	Concreto para pavimento y construcción cámara de alivio en box 42MR hecho en obra incluye formaleta	m²	9	761.360	6.852.240	16	12.151.306	16	12.151.306	1779
49	ACERO									
50	Acero de refuerzo para caja box	Kilo	600	5.484	3.290.400	1.477	8.099.539	1.477	8.099.539	2469
51	Alcantarillado calle 9 carrera 2 a la 3									
52	Localización y replanteo (Incluye plano record)	ml	90	4.828	434.520	90	434.520	90	434.520	1009
53	Techado provisional en plástico y guadua	m2	540	8.377	4.523.580					09



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
 PBX :(+576) 886 7080
 NIT: 890.803.239-9
 empocaldas.com.co
 www.empocaldas.com.co



GP 013-1



SC 4871-1



SC 4871-1

00255



RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00031 DEL 24 DE ENERO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.

54	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	192	12.600	2.419.200	192	2.419.200	192	2.419.200	100%
55	Señal preventiva y reglamentaria	und	2	143.842	287.684	2	287.684	2	287.684	100%
56	Instalación de valla institucional 2x4	und	1	728.158	728.158	1	728.158	1	728.158	100%
57	DEMOLICIONES									
58	Corte con disco abrasivo	ml	388	7.065	2.741.220	320	2.262.496	320	2.262.496	83%
59	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradería y cañuelas	m³	28	77.141	2.159.948	33	2.546.424	33	2.546.424	118%
60	EXCAVACION									
61	En material común de 0 a 2m	m³	216	24.368	5.263.488	211	5.147.984	211	5.147.984	98%
62	Entibado horizontal Tipo I	ml	20	28.823	576.460	90	2.594.070	90	2.594.070	450%
63	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m³	117	30.324	3.547.908	66	2.008.055	66	2.008.055	57%
64	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO									
65	Suministro e instalación e tubería PVC corrugada de 16" SB union caucho	ml	90	186.088	16.747.920	86	15.929.133	86	15.929.133	95%
66	Cámara de calda D=1,2, H=3,04, espesor de pared e=0,20 con colchón de piedra pegada e=40cm y	ml	1	590.196	590.196	4	2.124.706	4	2.124.706	360%

27 JUN 2018



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
 PBX :(+576) 886 7080
 NIT: 890.803.239-9
 empo@empocaldas.com.co
 www.empocaldas.com.co



GP 013-1



SC 4871-1



SC 4871-1

No 00255



RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00031 DEL 24 DE ENERO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACION DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.

	boquilla											
67	Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HD D=0.60cm para 40 toneladas	Un	2	805.000	1.610.000	2	1.610.000		2	1.610.000	100'	
68	Bases y Cañuelas	Un	2	500.414	1.000.828	2	1.000.828		2	1.000.828	100'	
69	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	m	108	41.109	4.439.772	123	5.044.074		123	5.044.074	114'	
70	Cajas de inspección 0,50x0,50 para domiciliarias, Incluye tapa en concreto	und	26	370.202	9.625.252	20	7.404.040		20	7.404.040	77'	
71	Suministro e instalación de silletas yee de 16"x6" Incluye adhesivo	und	26	273.548	7.112.248	18	4.923.864		18	4.923.864	69'	
72	Empalme a cámara	und	2	83.623	167.246	2	167.246		2	167.246	100'	
73	LLENOS											
74	Arena para base y atraque	m³	36	111.720	4.021.920	11	1.243.444		11	1.243.444	31	
75	Lleno compactado con material de la obra	m³	127	20.492	2.602.484	261	5.342.059		261	5.342.059	205	
76	Sub base para pavimento	m³	38	134.118	5.096.484	34	4.538.553,16	2.157.959	50	6.696.512	131	
77	CONCRETOS											

27 MAR 2018



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
 PBX :(+576) 886 7080
 NIT: 890.803.239-9
 empocaldas.com.co
 www.empocaldas.com.co



GP 013-1

SC 4871-1


SC 4871-1

000255

RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00031 DEL 24 DE ENERO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACION DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.

78	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes	m³	1	560.630	560.630						09
79	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra	m³	28	781.360	21.318.080	30	23.175.798		30	23.175.798	1099
80	ACERO										
81	Acero de refuerzo para graderías	Kilo	36	5.484	197.424						05
NP	Nuevos ítems										
NP 1	Llenos compactados con material de préstamo	M3		36.000		31	1.103.760		31	1.103.760	
NP 2	Excavación con presencia de Roca	M3		65.000		48	3.120.000		48	3.120.000	
NP 3	Entibado tipo II	M2		38.000		27	1.035.120		27	1.035.120	
NP 4	Suministro de todo pvc DE 6*90 C* C para domiciliarIA en desvío de box	un		161.530		1	161.530		1	161.530	
NP 5	Cámara de calda D=1,6, H=3,04, espesor de pared e=0,20 con colchón de piedra pegada e=40cm y boquilla	ml		784.961		2	1.177.441		2	1.177.441	
NP 6	Base y cañuela con diametro de 1,60 m	un		665.551		1	665.551		1	665.551	
NP 7	Concreto ciclopeo al interior de camara para desvio de box	m3		450.000		1	396.000		1	396.000	
NP 8	Suministro e instalación de tubería pvc de 10"	ml		120.000		3	312.000		3	312.000	



No 00255

RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00031 DEL 24 DE ENERO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.

NP 9	Jornal por cese de actividades en los tiempos de apertura de vía (Cuadrilla 1 maestro, 1 oficial, 5 obreros)	Hora	70.706			45	3.181.770	45	3.181.770
COSTO TOTAL			144.749.976		135.228.598		20.970.669		156.199.267

COSTO TOTAL			144.749.976			135.228.598	20.970.669	156.199.267
COSTO DIRECTO			110.538.355					

ADMINISTRACIÓN	20%	22.107.671
IMPREVISTOS	5%	5.526.918
UTILIDAD	5%	5.526.918

SUMAS ANTES DE IVA		143.699.892
IVA Sobre utilidades	19%	1.050.114

COSTO TOTAL CONTRATO		144.749.976
-----------------------------	--	-------------

Acta 02 Y Final

COSTO DIRECTO	16.014.257
----------------------	------------

ADMINISTRACIÓN	20%	3.202.851
----------------	-----	-----------

27 JUN 2018

00255



RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00031 DEL 24 DE ENERO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.

IMPREVISTOS	5%	800.713
UTILIDAD	5%	800.713
SUMAS ANTES DE IVA		20.818.534
IVA Sobre utilidades	19%	152.135
TOTAL ACTA No 02 Y FINAL		20.970.669

SON: VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

RESUMEN DEL CONTRATO:

Valor del Contrato	144.749.976	
Valor Adición:	11.543.610	
Valor Acta Parcial No. 01 PARCIAL:		135.228.598
Valor Acta Parcial No. 02 y FINAL:		20.970.669
Saldo por ejecutar del Contrato		94.319
SUMAS IGUALES	156.293.586	156.293.586

Que, en consecuencia, de lo anterior, debe efectuarse el correspondiente pago al contratista **JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA**, por un valor de **VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$20.970.669)** Incluye AIU e IVA SOBRE UTILIDADES.

Que en mérito de lo expuesto el Representante Legal de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas **EMPOCALDAS S.A E.S.P.**

RESUELVE

27 JUN 2018



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
 PBX :(+576) 886 7080
 NIT: 890.803.239-9
 empo@empocaldas.com.co
 www.empocaldas.com.co



GP 013-1



SC 4871-1



SC 4571-1

10237



RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00031 DEL 24 DE ENERO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACION DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer al ingeniero **JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA** con cédula de ciudadanía No. 10.280.643, la suma de **VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$20.970.669) Incluye AIU e IVA SOBRE UTILIDADES,** previos los descuentos de Ley.

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar al jefe de Presupuesto de **EMPOCALDAS S.A E.S.P.** para que proceda a la liberación del saldo restante.

ARTICULO TERCERO: Autorizar al Tesorero Pagador de **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.,** para que cancele al ingeniero **JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA** con cédula de ciudadanía No. 10.280.643, la suma de **VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$20.970.669) Incluye AIU e IVA SOBRE UTILIDADES,** Una vez el supervisor Revise y Autorice por medio del trámite de la Lista de Chequeo para el pago de actas. Valor al cual se le realizaran los descuentos de Ley

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en la ciudad de Manizales

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
GERENTE

FERNANDO HEY MEJA ALVAREZ
Secretario General

ANDRÉS FELIPE TABA ARROTAVE
Jefe Sección Contratación

SERGIO HUMBERTO LOPEÑA PROAÑOS
Jefe Depto de Operación y Mantenimiento

27 JUN 2018



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
PBX :(+576) 886 7080
NIT: 890.803.239-9
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co



GP 013-1

SC 4871-1

SC 4871-1



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información: 900089104-5
Razón Social del Operador de Información: ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción: Pago de Seguridad Social
Fecha: 2018-08-07, 11:10:08 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos: junio de 2018
Periodo de Cotización Para Salud: junio de 2018
Empresa: JAVIER DE JESUS GARCIA P
CEDULA CIUDADANIA: CC 10280643
Código Sucursal (Nombre): ()
Referencia de Pago/ Número Planilla: 36892472
Tipo de Planilla: I
Número Transacción Bancaria/ CUS: 342934555
Banco: (1007) - BANCOLOMBIA
Valor: \$ 2.950.000
Estado de la Transacción: Aprobada
Dirección IP de Origen: 10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 1.700.000	\$ 0
N806000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$ 1.250.000	\$ 0
SubTotales:				\$ 2.950.000	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 2.950.000





Autogestivo • Personalizado • Integrable

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2018-04-10, 09:01:16 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2018
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2018
Empresa	JAVIER DE JESUS GARCIA P
NIT	NI 10280643
Código Sucursal (Nombre)	92 (EMERGENCIA 031 RIOSUCIO)
Referencia de Pago/ Número Planilla	36406199
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	328398985
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 7.900.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

NR	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800336004	25-14	COLPENSIONES	8	\$ 1.177.600	\$ 0
N800224806	230301	PORVENIR	16	\$ 1.688.100	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	12	\$ 1.202.500	\$ 0
N900156264	EP6037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	23	\$ 588.300	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 29.200	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	\$ 52.000	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA A.I.C	9	\$ 217.200	\$ 0
N805000427	EP6016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$ 48.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$ 84.000	\$ 0
N880011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	36	\$ 1.771.600	\$ 0
N890806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	36	\$ 1.041.300	\$ 0
SubTotales:				\$ 7.900.000	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 7.900.000



III. DETALLE DEL APORTANTE

Table with columns: Identificación, Apellidos y Nombres, Tipo Cotización, Salvo Cotización, Novedades (Caja, Salud, Riesgos, Parafiscales), Total. Rows include individuals like MARIA ANRRES ROS SALDARRIAGA, LUIS HERNANDO LOPEZ, etc.

III. TOTALES

Summary table with columns: IBC Pension, IBC Salud, IBC Riesgos, IBC Caja, Aportes Pension, Aportes Salud, Aportes Riesgos, Aportes Caja, Aportes Ssa, Aportes CBF, Aportes EGAF, Aportes Min Educación, Inapacidades, Libentías, Salidas a Pastos EPS, Subtotal Sin Moros, Total Intereses de Mora, Total Final.





Linea Expertos en PILA

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2018-05-09, 09:44:54 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2018
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2018
Empresa	JAVIER DE JESUS GARCIA P
NIT	NI 10280643
Código Sucursal (Nombre)	92 (EMERGENCIA 031 RIOSUCIO)
Referencia de Pago/ Número Planilla	36641170
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	335871968
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 2.665.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4	\$ 398.400	\$ 0
N800224806	230301	PORVENIR	7	\$ 650.100	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	3	\$ 315.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A	12	\$ 287.500	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A	1	\$ 22.600	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA A.L.O	1	\$ 31.300	\$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14	\$ 593.600	\$ 0
N890806490	COF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	14	\$ 387.000	\$ 0

SubTotales: \$ 2.665.700 \$ 0
Total a Pagar: \$ 2.665.700



III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgo	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgo	Aportes Cajas	Aportes Sana	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Alta Educación	(Incapacidades, Licencias, Salidas y Faltas) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL EN INTERESSES DE IGORA	TOTAL INTERESSES DE IGORA	TOTAL FINAL
\$ 8.521.669	\$ 8.521.669	\$ 8.521.669	\$ 9.154.119	\$ 1.363.700	\$ 341.400	\$ 593.600	\$ 367.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.655.700	\$ 0	\$ 2.655.700



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información: 900089104-6
 Razón Social del Operador de Información: ARUS (antes Enlace Operativo)
 Descripción: Pago de Seguridad Social
 Fecha: 2018-02-06, 04:46:21 PM
 Período de Cotización Otros Riesgos: febrero de 2018
 Período de Cotización Para Salud: febrero de 2018
 Empresa: JAVIER DE JESUS GARCIA P
 CEDULA CIUDADANIA: CC 10280643
 Código Sucursal (Nombre): ()
 Referencia de Pago/ Número Planilla: 35858862
 Tipo de Planilla: 1
 Número Transacción Bancaria/ CUS: 312831520
 Banco: (1031) - BANCO DAVIVIENDA
 Valor: \$ 2.950.000
 Estado de la Transacción: Aprobada
 Dirección IP de Origen: 10.0.19.58

NK	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
NS00038004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 1.700.000	\$ 0
NS05000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$ 1.250.000	\$ 0
SubTotales:				\$ 2.950.000	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 2.950.000





Corporación ARUS - Medellín - Colombia

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2018-03-06, 03:06:04 PM
Período de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2018
Período de Cotización Para Salud	marzo de 2018
Empresa	JAVIER DE JESUS GARCIA P
NIT	NI 10280643
Código Sucursal (Nombre)	92 (EMERGENCIA 031 RIOSUCIO)
Referencia de Pago/ Número Planilla	36109134
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	319739353
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 2.846.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor en Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	7	\$ 291.700	\$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	8	\$ 396.000	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	11	\$ 781.800	\$ 0
N900156284	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	9	\$ 111.700	\$ 0
N800086702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 15.700	\$ 0
N901097473	EPS045	MEDIMAS EPS SUBSIDIADO	1	\$ 1.100	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	\$ 16.600	\$ 0
N817001773	EP8IC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA A.I.C	13	\$ 188.100	\$ 0
N817000248	ESS062	ASMET SALUD ESS	1	\$ 26.100	\$ 0
N850011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	26	\$ 640.800	\$ 0
N890806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	26	\$ 398.300	\$ 0
SubTotales:				\$ 2.846.900	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 2.846.900





Su Aporte |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2018-04-05, 11:07:15 AM

Tipo Planilla:

PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 36358908

Período Cotización: abril de 2018

Período Servicio: abril de 2018

PAGADO 05/04/2018

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JAVIER DE JESUS GARCIA P	Dirección	CALLE 64 A NO 21-50 OF 1507 EDIFICIO PORTAL DEL CABLE
Documento	CC:10280643	Teléfono	8961419
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	UNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	CALDAS
Ciudad	MANIZALES	Identificación	CC 10280643
Representante Legal	GARCIA PAREJA JAVIER DE JESUS	ARP	POSITIVA DE SEGUROS
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Documento	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Saludo Cotizante	Novedades												Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas				Parafiscales				Total		
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Administraciones	BC Pensión	Aporte Pensión	Administración	BC Salud	Aporte Salud	Tarifa	BC Riesgos	Aporte Riesgos	Ahorro Vida	BC Cajas	Aporte Cajas	Ahorro Cesantía	BC Parafiscales	Aporte Parafiscales	Total	Total
CC 10280643	JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA	03	03																													

III. TOTALES

IBC Pensión	\$ 10.000.000	IBC Salud	\$ 10.000.000	IBC Riesgos	\$ 0	IBC Cajas	\$ 0	Aportes Pensión	\$ 1.700.000	Aportes Salud	\$ 1.250.000	Aportes Riesgos	\$ 0	Aportes Cajas	\$ 0	Aportes Vida	\$ 0	Aportes Cesantía	\$ 0	Aportes Parafiscales	\$ 0	Ahorro Cesantía	\$ 0	Administración	\$ 1.250.000	BC Pensión	\$ 10.000.000	Aporte Pensión	\$ 1.700.000	Administración	\$ 10.000.000	BC Salud	\$ 10.000.000	Aporte Salud	\$ 1.250.000	Tarifa	\$ 0	BC Riesgos	\$ 0	Aporte Riesgos	\$ 0	Ahorro Vida	\$ 0	BC Cajas	\$ 0	Aporte Cajas	\$ 0	Ahorro Cesantía	\$ 0	Ahorro Parafiscales	\$ 0	Total	\$ 2.950.000
SUBTOTAL SIN INTERESES DE MOROSIDAD	\$ 2.950.000	INTERESES DE MOROSIDAD	\$ 0	TOTAL FINAL	\$ 2.950.000																																																



Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Su Aporte

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2018-05-08, 08:42:24 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 36641387

Periodo Cotización: mayo de 2018 Periodo Servicio: mayo de 2018

PAGADO 08/05/2018

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JAVIER DE JESUS GARCIA P	Dirección	CALLE 64 A NO 21-50 OF 1507 EDIFICIO PORTAL DEL CABLE
Documento	CC-10280643	Teléfono	8661419
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	CALDAS
Ciudad	MANIZALES	Identificación	CC 10280643
Representante Legal	GARCIA PAREJA JAVIER DEJESUS	ARP	POSITIVA DE SEGUROS
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novidades							Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total					
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	DA	GA	SA	VA	CA	MA	PA	SA	VA	CA	MA	PA	SA	VA	CA	MA	PA	SA	VA	CA	MA	PA	SA	VA	CA	MA	PA	Total
CC 10280643	JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA	DA																												\$ 1.950.000

III. TOTALES

IBC Pensión	\$ 10.000.000	IBC Riesgos	\$ 0	IBC Cajas	\$ 0	Aportes Pensión	\$ 1.700.000	Aportes Salud	\$ 1.250.000	Aportes Riesgos	\$ 0	Aportes Cajas	\$ 0	Aportes Base	\$ 0	Aportes ICBF	\$ 0	Aportes ESAP	\$ 0	Aportes Min Educación	\$ 0	Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor EPS	\$ 0	Incapacidades AFR	\$ 0	SUBTOTAL BIN INTERESES DE MOROSIDAD	\$ 2.950.000	TOTAL INTERESES DE MOROSIDAD	\$ 0	TOTAL FINAL	\$ 2.950.000
-------------	---------------	-------------	------	-----------	------	-----------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	------	---------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	-----------------------	------	---	------	-------------------	------	-------------------------------------	--------------	------------------------------	------	-------------	--------------



Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034**CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC**

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	10280643
Primer Nombre ó Razón Social	JAVIER DE JESUS
Primer Apellido (si es Persona natural)	GARCIA PAREJA /
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CALLE 64A 21 50
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8861419
Correo electrónico	javiergarciap@une.net.co
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	0031 /
Nombre Obra	REPOSICIÓN ALCANTARILLADO EMER /
Fecha Inicio Obra	26/01/2018 /
Fecha Terminación Obra	30/05/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	RIOSUCIO CALDAS /
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2018
Mes Periodo a Pagar	MAYO /
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$156,293,586.00
Costo Total Mano de Obra	\$3,385,417.00
Número de Trabajadores en el Periodo	5
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$97,655.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$97,655.00
Total Pagado	\$97,655.00
Valor del Pago	\$97.655,00
IP Origen	190.28.78.132
Nro. de Factura o Referencia de Pago	61069124
Fecha de Creación	13/06/2018 12:07:59 p.m.
Banco	BANCOLOMBIA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034**CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC**

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	10280643
Primer Nombre ó Razón Social	JAVIER DE JESUS
Primer Apellido (si es Persona natural)	GARCIA PAREJA /
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CALLE 64A 21 50
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8861419
Correo electrónico	javiergarciap@une.net.co
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	0031 /
Nombre Obra	REPOSICIÓN ALCANTARILLADO EMER /
Fecha Inicio Obra	26/01/2018 /
Fecha Terminación Obra	30/03/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	RIOSUCIO CALDAS /
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2018
Mes Periodo a Pagar	ABRIL /
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$144.749.976.00
Costo Total Mano de Obra	\$8,521,700.00
Número de Trabajadores en el Periodo	14
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$273,435.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$273.435.00
Total Pagado	\$273.435.00
Valor del Pago	\$273.435,00
IP Origen	190.28.103.151
Nro. de Factura o Referencia de Pago	60934995
Fecha de Creación	09/05/2018 02:45:58 p.m.
Banco	BANCOLOMBIA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034**CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC**

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	10280643
Primer Nombre ó Razón Social	JAVIER DE JESUS
Primer Apellido (si es Persona natural)	GARCIA PAREJA
Tipo de documento	Cédula de Ciudadania
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Juridica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CALLE 64A 21 50
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8861419
Correo electrónico	javiergarciap@une.net.co
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	0031 /
Nombre Obra	REPOSICIÓN ALCANTARILLADO EMER /
Fecha Inicio Obra	26/01/2018
Fecha Terminación Obra	30/03/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	RIOSUCIO CALDAS /
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2018
Mes Periodo a Pagar	MARZO /
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$144,749,976.00
Costo Total Mano de Obra	\$25,422,713.00
Número de Trabajadores en el Periodo	36
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$703,118.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$703,118.00
Total Pagado	\$703,118.00
Valor del Pago	\$703.118,00
IP Origen	190.28.72.217
Nro. de Factura o Referencia de Pago	60819856
Fecha de Creación	11/04/2018 03:00:42 p.m.
Banco	BANCOLOMBIA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	10280643
Primer Nombre ó Razón Social	JAVIER DE JESUS
Primer Apellido (si es Persona natural)	GARCIA PAREJA
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CALLE 64A 21 50
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8861419
Correo electrónico	javiergarciap@une.net.co
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	0031
Nombre Obra	REPOSICION ALCANTARILLADO EMER /
Fecha Inicio Obra	26/01/2018 /
Fecha Terminación Obra	30/03/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	RIOSUCIO CALDAS
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2018
Mes Periodo a Pagar	FEBRERO /
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$144.749.976.00
Costo Total Mano de Obra	\$9.180.627.00
Número de Trabajadores en el Periodo	25
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$488.276.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$488,276.00
Total Pagado	\$488,276.00
Valor del Pago	\$488.276,00
IP Origen	190.28.95.49
Nro. de Factura o Referencia de Pago	60751619
Fecha de Creación	23/03/2018 03:19:11 p.m.
Banco	BANCOLOMBIA

Javier de Jesús García Pareja
Ingeniero Civil

NIT. 10.280.643-2 - RÉGIMEN COMÚN

Calle 64A N° 21-50 Oficina 1507 Edificio Portal del Cable
Telefax: 886 1419 - Cel: 310 455 8948 - Manizales
e-mail: javiergarciapareja@hotmail.com

FACTURA DE VENTA

DÍA	MES	AÑO
10	7	2018

N° **414**

Señor(es):	EMPOCALDAS S.A E.S.P		
Dirección:	CARRERA 23 No. 75 -82 BARRIO MILAN		
Teléfono:	8867080	Nit.	890.803.239-9

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA DE OBRA N° 02 Y FINAL A LA RESOLUCIÓN No. 00031 CUYO OBJETO ES: "REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CARRERA 4 CON CALLE 9, CALLE 9 CARRERA 2 A LA 3, REPARCHEO CON ASFALTO EN LA CARRERA 4 CON CALLE 6 Y DESVIO DE BOX POR COLAPSO DE ESTE EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.	
 COSTO DIRECTO	 16.014.257,00
ADMINISTRACION 20%	3.202.851,00
IMPREVISTOS 5%	800.713,00
UTILIDAD 5%	800.713,00
 HABILITA RESOLUCIÓN DIAN N° 18762002936071 FECHA: ABRIL 18 DE 2017 RANGO: 00000000000357 AL 00000000010000	
SUBTOTAL \$	20.818.534,00
I.V.A. \$	152.135,00
- TOTAL \$	20.970.669,00

Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a un Título Valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.

Recibí,

Nombre: _____

Nit.: _____

Fecha de recibido: _____

Firma.

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE EMISIÓN PARA FACTURACIÓN N° 18762002936071
FECHA: ABRIL 18 DE 2017 HABILITACIÓN RANGOS DESDE 00000000000357 AL 00000000010000
IMPRESO POR MOLANO LONDINO E HIJOS LTDA - EDITORIAL ZAVITA - NIT. 890.803.239-9 MANIZALES