



Gobierno de CALDAS



Empocaldas @empocaldas_oficial

empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

ACTA DE SUSPENSIÓN 01

CONTRATO
CONTRATISTA
OBJETO

No.00277.- DE DICIEMBRE 31 DE 2020.
ORLANDO GÓMEZ LONDOÑO.
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE
INTERCEPTORES- COLECTORES PSMV

MUNICIPIO
VALOR TOTAL

FILADELFIA, CALDAS.-
FILADELFIA, CALDAS.-
\$ 231.377.696,00

RECURSOS
SUPERVISIÓN
C.D.P.
R.P.

CONVENIO 219 - CORPOCALDAS
INGENIEROS ZONA.
000222 DE ENERO 19 DE 2021
000208 DE ENERO 19 DE 2021

En la ciudad de Manizales a los Diez y seis (16) Días del mes de Abril de 2021 se reunieron los señores: ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE, Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., ABEL ROJAS RUBIANO, Supervisor Zona Norte, por EMPOCALDAS S.A E.S.P y ORLANDO GÓMEZ LONDOÑO, Contratista con el fin de suspender el contrato en mención debido a:

-El propietario de los predios EL VATICANO Y SAN ANTONIO, señor Cesar Augusto Aristizabal Grilado, no se pronunciado a la fecha sobre el permiso correspondiente, para continuar con la construcción de los INTERCEPTORES – COLECTORES en los tramos de las Cámaras 16 a 19 y 28 a 30 sitio del Trazado Objeto del Contrato.

-Otro inconveniente es que en el tramo comprendido entre las Cámaras 16 a 19, se presenta un Poste de Energia que obstaculiza el trazado del colector, siendo necesario tramitar ante la CHEC el cambio de lugar.

Por las razones Expuesta el Contratista y Supervisión, Acuerdan la Suspensión del Contrato No. 00277 de Diciembre 31 de 2020, a partir del 16 de Abril de 2021 hasta que solucione la problemáticas presentadas y que dieron lugar a la Suspensión.

El contratista se compromete a Actualizar las respectivas pólizas, existentes.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.

ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona

ORLANDO GÓMEZ LONDOÑO
Contratista

Vo.Bo.
Robinson Ramírez Hernández
Jefe Planeación y Proyectos