

## ACTA DE REINICIO DE OBRA

**CONTRATO:** ACTO 002 DE 2022  
**CONTRATISTA:** HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA  
**OBJETO:** "REPARACION DE ACUEDUCTO BARRIO TUMBABARRETO SECTOR EL RETEN POR EMERGENCIA MUNICIPIO DE RIO SUCIO CALDAS".

**FECHA DE REINICIO** 08 de febrero de 2022

En el Municipio de rio sucio - Caldas el ocho (08) de febrero de 2022 se reunieron, por una parte, el Ingeniero **JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ Ingeniero** de zona de EMPOCALDAS S.A E.S. P Y **HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA**, contratista, con el fin de convenir el reinicio del acto 002 de 2022 que tiene por objeto: "**REPARACION DE ACUEDUCTO BARRIO TUMBABARRETO SECTOR EL RETEN POR EMERGENCIA MUNICIPIO DE RIO SUCIO CALDAS**". Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Que el día 25 de enero de 2022 se firmó acta de suspensión del acto 002 de 2022, ya que para cumplir el objeto contractual del mismo se necesitaba un permiso tanto para Empocaldas como para el contratista de obra, para poder intervenir el predio privado donde está instalada la tubería, ya que con este permiso evitaríamos reclamaciones posteriores por parte de los propietarios del predio.

En virtud de lo anterior las partes han decidido reiniciar la obra del acto 002 /2022, teniendo en cuenta que ya se han solucionado y superado las causales que justificaban la suspensión del contrato.

El contratista se compromete a actualizar las pólizas existentes.

No siendo otro el motivo de la presente diligencia se firma por los que en ella intervinieron.



**JOHANN MANUEL SABOGAL R.**  
Ingeniero zona  
EMPOCALDAS S.A E.S.P



**HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA**  
Contratista