 F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020		EMPOCALDAS S.A.E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN			
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA			
# CONTRATO Y AÑO	0070/2020	Acta Nº	6	1. VALOR INICIAL (Incluido IVA)	147.996.984
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA		3. VALOR TOTAL (1+2)	147.996.984	
NIT O CC:	9013641048		4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	45.903.402	
CDP (#, rubro y fecha)	00200 DEL 18 DE ENERO DE 2021		5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	14.087.535	
RP (#, rubro y fecha)	00186 DEL 19 DE ENERO DE 2021		6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	88.006.047	


INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO, Y NOTIFICACIONES DE REPOSICIÓN E INDEPENDIZACION DE MEDIDORES, EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS: AGUADAS - ARMA - ANSERMA - BELALCAZAR - CHINCHINA - FILADELFIA - LA DORADA - GUARINOCITO - NEIRA - KILOMETRO 41 - MARQUETALIA - MARULANDA - MANZANARES - MARMATO - PALESTINA - ARAUCA - RIOSUCIO - RISARALDA - SALAMINA - SAMANA - SAN JOSE - SUPIA - VICTORIA - VITERBO

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
1- Acta original			X
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).			X
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).			X
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X
5- Pagos SENA y ICBF.			N/A
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			N/A
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			N/A
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			X

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.


Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

SUSANA GONZALEZ O.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE


FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Copia del Acta	X <input checked="" type="checkbox"/>
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	N/A
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X
Copia del Registro Presupuestal.	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X

Fecha de presentación 05-feb-21

DATOS DEL SUPERVISOR		
JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
86770001666	CORRIENTE	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE PAGO N° 06

CONTRATO N° 0070 DE 2020

CONTRATISTA CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA

OBJETO INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO, Y NOTIFICACIONES DE REPOSICIÓN E INDEPENDIZACION DE MEDIDORES, EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS: AGUADAS – ARMA – ANSERMA – BELALCAZAR – CHINCHINA – FILADELFIA – LA DORADA – GUARINOCITO – NEIRA – KILOMETRO 41 – MARQUETALIA – MARULANDA – MANZANARES – MARMATO – PALESTINA – ARAUCA – RIOSUCIO – RISARALDA – SALAMINA – SAMANA – SAN JOSE – SUPIA – VICTORIA – VITERBO.

TOTAL \$ 147'996.984 IVA INCLUIDO

VALOR ACTA: \$14.087.534,95

RECURSOS PROPIOS

CDP 00200 DEL 19 DE ENERO DE 2021

RP 00186 DEL 19 DE ENERO DE 2021

En la ciudad de Manizales a los cinco (05) días del mes de Febrero de 2021, se reunieron el Ingeniero **LUIS FELIPE GÓMEZ GUTIERREZ** como representante legal del **CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA** y el Doctor **JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS** como Jefe del Departamento Comercial, con el fin de dar trámite al Acta de pago N° 06 del Contrato N° 0070 de 2020.





empocaldas
Construyendo Juntos tu bienestar

Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, 05 de febrero de 2021

Doctor
WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
Gerente
EMPOCALDAS S.A E.S.P.

Asunto: Informe de Supervisión Contrato 0070 de 2021.

Por medio de la presente me permito informarle que el contratista Luis Felipe Gómez Gutiérrez como Representante Legal del Consorcio Servicios de Ingeniería, realizo las actividades asignadas durante el periodo comprendido entre los días del 22 de diciembre de 2020 al 31 de enero de 2021, según lo estipulado en el Contrato en mención, el cual tiene por objeto:

"INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO, Y NOTIFICACIONES DE REPOSICIÓN E INDEPENDIZACION DE MEDIDORES, EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS: AGUADAS – ARMA – ANSERMA – BELALCAZAR – CHINCHINA – FILADELFIA – LA DORADA – GUARINOCITO – NEIRA – KILOMETRO 41 – MARQUETALIA – MARULANDA – MANZANARES – MARMATO – PALESTINA – ARAUCA – RIOSUCIO – RISARALDA – SALAMINA – SAMANA – SAN JOSE – SUPIA – VICTORIA – VITERBO".

El día 05 de febrero de 2021, se elaboró y presentó el acta No. 06, para la ejecución del contrato en mención, de acuerdo a la factura de venta Nro. FE-10, expedida el día 05 de febrero de 2021, por un valor de \$ 14.087.535, instalando un total de 429 medidores, 1091 notificaciones entregadas, 2 visitas no efectivas, 90 llaves de paso y 4 medidores Empotrados.

Para constancia se adjuntan certificaciones enviadas por los administradores de las seccionales y se anexa informe certificado de las actividades realizadas por parte del contratista.

Atentamente;


JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Jefe Departamento Comercial
Supervisor Administrativo





**EL SUSCRITO ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS
DE CALDAS – EMPOCALDAS S.A E.S.P**

SECCIONAL CHINCHINA

CERTIFICA

Que el contratista **LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ**; con NIT 10.268.820, Ejecutó la siguiente actividad, los días del 22 de diciembre al 31 de enero de 2021.

Instalación de medidor: 69 unidades ✓

Instalación de medidor en acometida galvanizado o profundo: 2 unidades ✓

Entrega de notificación: 301 unidades ✓

Visitas no efectivas: 2 unidades ✓

Mano de obra instalación de llave de paso: 8 unidades. ✓

Para constancia se firma en Chinchiná Caldas, a los (31) días del mes de enero de 2021.

Atentamente,

OSCAR SALAZAR GARCIA
Administrador EMPOCALDAS S.A E.S.P
Seccional Chinchiná


EL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE
CALDAS – EMPOCALDAS S.A E.S.P
SECCIONAL LA DORADA

CERTIFICA


Que el **CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA**; con NIT 901.364.104-8, instaló 155 medidores, entregaron 386 notificaciones y se realizó el cambio de 71 llaves de paso de ½" en el periodo de tiempo comprendido entre el día 22 de Diciembre de 2020 hasta el 31 de Enero de 2021.

Para constancia se firma en Manizales, a los (01) días del mes de Febrero de 2021.

Atentamente,



CARLOS ARENAS ORTIZ
Administrador Seccional
EMPOCALDAS S.A E.S.P



**EL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS
DE CALDAS – EMPOCALDAS S.A E.S.P**


SECCIONAL MARMATO

CERTIFICA

Que el **CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA**; con NIT 901.364.104-8, instaló 37 ✓medidores y entrego 37 ✓notificaciones en el periodo de tiempo comprendido entre el día 22 de Diciembre de 2020 hasta el 31 de Enero de 2021.

Para constancia se firma en Manizales, a los (01) días del mes de Febrero de 2021.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, hand-drawn oval. The signature is cursive and appears to read 'Cecilia Marcela Acevedo'.

Administrador Seccional
EMPOCALDAS S.A E.S.P



**EL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS
DE CALDAS – EMPOCALDAS S.A E.S.P**

SECCIONAL RIOSUCIO

CERTIFICA

Que el contratista **CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA**; con NIT 901.248.762-8, instaló 41 medidores y entregó 50 notificaciones en el período comprendido entre el día 01 de Enero de 2021 y al 31 de Enero de 2021.

Para constancia se firma en Riosucio Caldas, a los (01) días del mes de Febrero 2021.

Atentamente,

JULIO ARTURO QUINONEZ PEREZ
Administrador



EL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS
DE CALDAS – EMPOCALDAS S.A E.S.P

SECCIONAL __SUPIA__

CERTIFICA

Que el **CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA**; con NIT 901.364.104-8, instaló
61 medidores y entrego 236_ notificaciones en el periodo de tiempo comprendido
entre el día 22 de Diciembre de 2020 hasta el 31 de Enero de 2021.

NOTA: Medidores Empotrados. 2 ✓
 Cambio de llaves. 11 ✓

Para constancia se firma en Manizales, a los (01) días del mes de Febrero de 2021.

Atentamente,



Administrador Seccional
EMPOCALDAS S.A E.S.P

**EL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS
DE CALDAS – EMPOCALDAS S.A E.S.P**


SECCIONAL VITERBO

CERTIFICA

Que el **CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA**; con NIT 901.364.104-8, instaló 66 medidores y entrego 81 notificaciones en el periodo de tiempo comprendido entre el día 22 de Diciembre de 2020 hasta el 31 de Enero de 2021.

Para constancia se firma en Manizales, a los (01) días del mes de Febrero de 2021.

Atentamente,



Administrador Seccional
EMPOCALDAS S.A E.S.P

Manizales, 05 de febrero de 2021

Doctor

JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS

Jefe Departamento Comercial

Empocaldas S.A E.S.P


Asunto: Actividades realizadas desde el 22 de diciembre de 2020 hasta el 31 de enero de 2021 del contrato 0070 de 2020.

Objeto del Contrato: "Instalación de medidores de acueducto y notificaciones de reposición e independización de medidores, en los siguientes Municipios y corregimientos: Aguadas, Arma, Anserma, Belalcazar, Chinchina, Filadelfia, La Dorada, Guarinocto, Neira, Kilometro 41, Marquetalia, Marulanda, Manzanares, Marmato, Palestina, Arauca, Riosucio, Risaralda, Salamina, Samana, San Jose, Supia, Victoria y Viterbo.

De la manera más atenta me permito informar que se instalaron un total de 429 medidores, 1091 notificaciones entregadas, 2 visitas no efectivas, 90 llaves de paso y 4 medidores empotrados, actividades que llevaron a cabo en las seccionales de Chinchina, La Dorada, Marmato, Riosucio, Supia y Viterbo, las cuales están relacionadas en el siguiente cuadro:

SECCIONAL	MEDIDORES INSTALADOS	NOTIFICACIONES	VISITAS NO EFECTIVAS	INSTALACION MANO DE OBRA LLAVE DE PASO	ACOMETIDA GALVANIZADA O EMPOTRADA
CHINCHINA	69	301	2	8	2
LA DORADA	155	386	0	71	0
MARMATO	37	37	0	0	0
RIOSUCIO	41	50	0	0	0
SUPIA	61	236	0	11	2
VITERBO	66	81	0	0	0
TOTAL	429	1091	2	90	4

Atentamente,



LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ

Representante Legal CSI

EMPOCALDAS SA ESP

INSTALACIÓN DE MEDIDORES


CONTRATO No. 0070 DE 2020

ACTA 06


PERIODO DE CORTE: DICIEMBRE 22/2020 A ENERO 31/2021

OBJETO: INSTALACION DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO Y NOTIFICACIONES DE REPOSICION DE MEDIDORES, EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS: AGUADAS- ARMA-ANSERMA-BELALCAZAR-CHINCHINA—FILADELFIA- LA DORADA-GUARINOCITO- NEIRA KILOMETRO 41-MARQUETALIA-MARULANDA-MANZANARES-MARMATO-PALESTINA- ARAUCA-RIOSUCIO-RISARALADA-SALAMAINA-SAMANA-SAN JOSE-SUPIA—VICTORIA-VITERBO.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR. TOTAL
1	Instalación llave ✓	un	90	12.800	1.152.000
2	Instalación de medidor, incluye el retiro del antiguo y la elaboracion del documento de los costos a cobrar ✓	un	429	12.000	5.148.000
3	Instalación medidor en acometida galvanizada, empotrado o profundo ✓	un	4	36.500	146.000
4	Visita no efectiva ✓	un	2	2.000	4.000
5	Notificaciones (Incluye la elaboración) ✓	un	1.091	3.100	3.382.100
	COSTO DIRECTO				9.832.100
	ADMINISTRACIÓN		20%		1.966.420
	IMPREVISTOS		5%		491.605
	UTILIDADES		5%		491.605
	IVA SOBRE UTILIDADES		19%		93.405
	TOTAL INSTALACIÓN				12.875.135
	SUMINISTROS				
6	Soldadura Liquida	1/4 Gl	3,5	54.500	190.750
7	Limpiador removedor	760 gr	2,5	26.500	66.250
8	Unión PVC Diámetro 1/2"	un	396	360	142.560
9	Adaptador macho 1/2"	un	482	360	173.520
10	Codo PVC 1/2" x 90	un	364	460	167.440
11	Tubería PVC Diámetro 1/2" RDE 13.5 315 PSI	m	124	1.850	229.400
	SUBTOTAL IVA INCLUIDO				969.920
	ADMINISTRACIÓN		20%		193.984
	IMPREVISTOS				-
	UTILIDADES		5%		48.496
	TOTAL SUMINISTROS				1.212.400
	TOTAL ACTA				14.087.535



LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ
CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA



JULIÁN ELIECER FONSECA ARIAS
Jefe Departamento Comercial



GESTIÓN FINANCIERA
DISTRIBUCIÓN CENTRO DE COSTOS

F-GF-32
Versión: 04
2021-02-03

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C

CONTRATO

X

O.C

CONTRATO

0070 DE 2020

Acta N°

6

CENTRO DE COSTOS CODIGO	CENTRO DE COSTOS NOMBRE	PROCEDIMIENTO		VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
		CODIGO	NOMBRE					
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS	1301121	Micromedición	828.000	ACUEDUCTO	828.000	-	828.000
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS	1301121	Micromedición	3.860.000	ACUEDUCTO	3.860.000	-	3.860.000
14142	MARMATO OTROS PROCESOS	1301121	Micromedición	444.000	ACUEDUCTO	444.000	-	444.000
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS	1301121	Micromedición	492.000	ACUEDUCTO	492.000	-	492.000
13062	SUPIA OTROS PROCESOS	1301121	Micromedición	732.000	ACUEDUCTO	732.000	-	732.000
13072	VITERBO OTROS PROCESOS	1301121	Micromedición	792.000	ACUEDUCTO	792.000	-	792.000
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS	1301084	Gestión de Cartera	933.100	ACUEDUCTO	933.100	-	933.100
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS	1301084	Gestión de Cartera	3.196.600	ACUEDUCTO	3.196.600	-	3.196.600
14142	MARMATO OTROS PROCESOS	1301084	Gestión de Cartera	114.700	ACUEDUCTO	114.700	-	114.700
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS	1301084	Gestión de Cartera	155.000	ACUEDUCTO	155.000	-	155.000
13062	SUPIA OTROS PROCESOS	1301084	Gestión de Cartera	731.600	ACUEDUCTO	731.600	-	731.600
13072	VITERBO OTROS PROCESOS	1301084	Gestión de Cartera	251.100	ACUEDUCTO	251.100	-	251.100
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS	1301084	Gestión de Cartera	4.000	ACUEDUCTO	4.000	-	4.000
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS	1301084	Gestión de Cartera	-	ACUEDUCTO	-	-	-
14142	MARMATO OTROS PROCESOS	1301084	Gestión de Cartera	-	ACUEDUCTO	-	-	-
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS	1301084	Gestión de Cartera	-	ACUEDUCTO	-	-	-
13062	SUPIA OTROS PROCESOS	1301084	Gestión de Cartera	-	ACUEDUCTO	-	-	-
13072	VITERBO OTROS PROCESOS	1301084	Gestión de Cartera	-	ACUEDUCTO	-	-	-
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS	1301121	Micromedición	102.400	ACUEDUCTO	102.400	-	102.400
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS	1301121	Micromedición	1.164.235	ACUEDUCTO	1.164.235	-	1.164.235
14142	MARMATO OTROS PROCESOS	1301121	Micromedición	-	ACUEDUCTO	-	-	-
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS	1301121	Micromedición	-	ACUEDUCTO	-	-	-
13062	SUPIA OTROS PROCESOS	1301121	Micromedición	140.800	ACUEDUCTO	140.800	-	140.800
13072	VITERBO OTROS PROCESOS	1301121	Micromedición	-	ACUEDUCTO	-	-	-
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS	1301121	Micromedición	73.000	ACUEDUCTO	73.000	-	73.000
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS	1301121	Micromedición	-	ACUEDUCTO	-	-	-
14142	MARMATO OTROS PROCESOS	1301121	Micromedición	-	ACUEDUCTO	-	-	-
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS	1301121	Micromedición	-	ACUEDUCTO	-	-	-
13062	SUPIA OTROS PROCESOS	1301121	Micromedición	73.000	ACUEDUCTO	73.000	-	73.000
13072	VITERBO OTROS PROCESOS	1301121	Micromedición	-	ACUEDUCTO	-	-	-

TOTAL
FACTURA

TOTAL DISTRIBUCION

14.087.535

14.087.535

-

14.087.535

Fecha de presentación

05-feb-21

DATOS DEL SUPERVISOR

JULIAN FONSECA ARIAS
NOMBRE

JEFE DEPTO COMERCIAL
CARGO

FIRMA

CSI

CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA
 NIT 901.364.104-8
 CL 77 19A-08 AP 405 BRR APLERMO
 Tel: (03) 3104045123
 Manizales - Colombia
 luisfgom@gmail.com



Factura Electrónica de Venta
 No. FE-10

Señores EMPOCALDAS SAESP
 NT 890.803.239-9 Teléfono (036) 8867080
 Dirección CARRERA 23 No. 75-82 Ciudad Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura
 Generación 05/02/2021, 10:01
 Expedición 05/02/2021, 10:01
 Vencimiento 05/02/2021

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA No 6 CONTRATO 0070 DE 2020	1.00	9,925,504.95
2	SUMNISTROS	1.00	1,212,400.00

Valor en Letras:
 Catorce millones ochenta y siete mil quinientos treinta y cuatro pesos m/cte con 0.95

Condiciones de Pago:
 Contado Transferencia Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus \$ 14,087,534.95
 (CCD+)

Observaciones:
 Cordialmente,
 LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ
 Representante Legal

Total Bruto	11,044,500.00
Administración 20.00%	1,966,420.00
Imprevistos 5.00%	491,605.00
Utilidad 5.00%	491,605.00
IVA 19%	93,404.95
Total a Pagar	14,087,534.95

Elaborada y enviada electrónicamente por Sigo S.A.S NIT: 830.048.145-S

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764002743671 aprobado en 20200821 prefijo FE desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. Tarifa
 CUF: a8c5663c7746bba086d68ef9699ee714b94215c23deadd0fce14a281c212a6e19c13b73b39334004129109e60b4ea32

CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERÍA

Manizales, febrero 5 de 2021

Señores
EMPOCALDAS SA ESP
Ciudad


ASUNTO: **CONTRATO 0070/2020 – ACTA 6**

DECLARACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL.

El suscrito declara bajo la gravedad de juramento:

Que se ha efectuado el pago de los aportes parafiscales y a sistemas de seguridad social integral de los empleados a cargo y que nos encontramos al día en los mismos.

Atentamente,



LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ
Representante Legal
CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERÍA

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 19741299
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2021-02-05

DATOS DEL APORTANTE

RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO DE SERVICIOS DE INGENIERIA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901364104	D.V.	8	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 77 19 A 08 APTO 402	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONOMICA	8299	CORREO ELECTRONICO	LUISFGOM@GMAIL.COM	TELÉFONO	3104045123
FAX	3104045123	SUCURSAL	30	NOMBRE SUCURSAL	MEDIDORES
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL

Nro. DE IDENTIFICACIÓN	5555555	PRIMER APELLIDO	GOMEZ	SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE	LUIS	SEGUNDO NOMBRE	FERNANDO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN	Año: 2021	Mes: 01	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	Año: 2021	Mes: 02	FORMA DE PRESENTACIÓN	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES	5	Vlt. TOTAL NÓMINA	\$3.186.426	Nro. DE RADICACIÓN	19741299		

IDENTIFICACION DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-18611588	01	No	No	No	17	877	Fijo	ALMATE RESTREPO JOSE NOBBEY		\$939.249
CC-30359354	01	No	No	No	17	174	Fijo	BEDOYA ARIAS ANGIE POLIANA		\$939.249
CC-1060592765	01	No	No	No	17	777	Fijo	HERRANDEZ SALAZAR LUIS FELIPE		\$908.526
CC-10187743	01	No	No	No	17	380	Fijo	MARRQUIN HENAO FABIAN HUMBERTO		\$908.526
CC-15911965	01	5	No	No	17	614	Fijo	BARRA SALAZAR JOSE ALBERTO		\$908.526

NOVEDADES																						
Identificación	I N G	R E T	T D A	T D A	T V	Fecha Nov Vsp	V S I	Fecha Inicio	Fecha Fin	I M A	Fecha Inicio	Fecha Fin	V A C	Fecha Inicio	Fecha Fin	A V C	Fecha Inicio	Fecha Fin	I R L	Fecha Inicio	Fecha Fin	
CC - 18611588	X				X	2021-01-07																
CC - 30359354	X				X	2021-01-19																
CC - 1060592765	X				X	2021-01-12																
CC - 10187743					X	2021-01-01																
CC - 15911965	X				X	2021-01-12																

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 18611588	FORVENIR	24	\$751.400	0.1600000	\$120.300	\$0	\$0	\$120.300	\$0	\$0	\$0
CC - 30359354	FORVENIR	12	\$375.700	0.1600000	\$60.200	\$0	\$0	\$60.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1060592765	FORVENIR	19	\$575.400	0.1600000	\$92.100	\$0	\$0	\$92.100	\$0	\$0	\$0
CC - 10187743	COLPENSIONES	30	\$908.526	0.1600000	\$145.400	\$0	\$0	\$145.400	\$0	\$0	\$0
CC - 15911965	SIVAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS									
Identificación	EPS	Días Cotizados	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cotizados	IBC Riesgos	C6 CT	Tarifa	Cot Obl				
CC - 18611588	NUOVA E.P.S. S.A.	24	\$751.400	0.0400000	\$30.100	\$0	0	\$0	0	\$0	24	\$751.400	30	0.0243600	\$18.400				
CC - 30359354	NUOVA E.P.S. S.A.	12	\$375.700	0.0400000	\$15.100	\$0	0	\$0	0	\$0	12	\$375.700	30	0.0243600	\$9.200				

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AVT. IGE	VLR IGE	AVT. DESC LMA	VLR IMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES DE COT	SUBTOT AL APORTES INICIALES	SALDO FAVOR PERIODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERIODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S MALLAMAS	1	\$23.100	\$0	0	\$0	0	\$0	\$23.100	0	\$0	\$0	\$23.100	\$0	\$0	\$0	\$23.100	\$0	\$0	\$23.100

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AVT PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOT APORTES COT	NÚM RAD AUTOLÍQUIDACION INICIAL	SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ADMINISTRADORA	5	\$78.000	0	\$0	\$0	\$78.000	0	\$0	\$78.000	0	\$0	\$780	\$78.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CAIDAS	5	\$127.800	0	\$0	\$127.800
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MIPEDI	0	\$0	0	\$0	\$0

CONCEPTO		TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD		2	\$127.800
PENSIONES		2	\$418.000
RIESGOS PROFESIONALES		1	\$78.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN		1	\$127.800
SENA		1	\$0
ICBF		1	\$0
ESAP		1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN		1	\$0
GRAN TOTAL		1	\$751.600

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO 000186



FECHA DE EXPEDICION 2021/01/19
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000200
COMPROMISO QUE AMPARA RESOLUCION 0010 ENE 19 DE 2021- ESTABLECE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2
020
BENEFICIARIO CONSORCIO SERVICIO DE INGENIERIA
C.C NRO 901364104

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
2201019802	CAMBIO DE MEDIDORES Y CONEXOS	102,093,582
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		102,093,582

PLAZO DE EJECUCION 30 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto