



Manizales Caldas, agosto 5 de 2022

Doctor:
ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P


Referencia: Contrato No. 068 de 2022, que tiene por objeto "MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL MUNICIPIO DE RISARALDA EN LAS VEREDAS SANTANA, CAMBIA Y BANDERAS Y DEL MUNICIPIO DE VITERBO EN LA VEREDA PORVENIR (GRUPO 3) DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS "

Asunto: Solicitud de prórroga 01 al Contrato 068 de 2022.

La presente con el fin de solicitarle se autorice la prórroga 01 al Contrato No. 068 de 2022, que tiene por objeto "MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL MUNICIPIO DE RISARALDA EN LAS VEREDAS SANTANA, CAMBIA Y BANDERAS Y DEL MUNICIPIO DE VITERBO EN LA VEREDA PORVENIR (GRUPO 3) DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS "

La Supervisión de Empocaldas S.A E.S.P. al revisar el contrato de obra en su cláusula tercera plazo y de acuerdo a las siguientes justificaciones enviadas por el contratista de obra considera lo siguiente:

• Dado que se tienen todas las obras terminadas correspondientes a las veredas Cambia, Santana en Risaralda y el Porvenir en Viterbo, y teniendo en cuenta que solo en la vereda Banderas del Municipio de Risaralda está faltando solamente la instalación de un tanque ya que las actividades de conformación del terreno y adecuación con las obras civiles para su instalación ya están ejecutados, pero dicho tanque el cual se adquirió al inicio del contrato y a la fecha no lo ha entregado el proveedor, dada las condiciones del actuales para la consecución de materiales y equipos en el país de este tipo de tanques prefabricados.





 Por lo anteriormente descrito, se solicita hacer una prórroga del contrato para poder entregar completamente las labores contractuales.

Teniendo en cuenta que los recursos necesarios para cumplir con el objeto contractual se tienen garantizados y en concordancia con las justificaciones que presenta el contratista las cuales fueron verificadas por la supervisión del contrato y no son causas imputables al contratista de obra ni a nuestra entidad, se hace necesaria la prórroga 01 por 19 días calendario desde el 11 de agosto de 2022 hasta el 29 de agosto de 2022 para la correcta finalización del contrato 068 de 2022.

Cordialmente,

JOHANN MANUEL SABOGAL RAMÍREZ

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

VoBo ROBINSON-RAMÍREZ HERNANDEZ

Jefe de Planeación y Proyectos

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

CONSORCIO PORVENIR NIT. 901.557.675-0

Manizales, 04 de agosto de 2022

Ingeniero:
JOHANN MANUEL SABOGAL R.
Ingeniero de Zona
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Referencia: Solicitud prorroga a contrato 068 de 2022 hasta el 29 de agosto del 2022.

Cordial saludo ingeniero; por medio de la presente solicito atentamente **PRORROGAR** el contrato No 068 de 2022 "MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL MUNICIPIO DE RISARALDA EN LAS VEREDAS SANTANA, CAMBIA Y BANDERAS Y DEL MUNICIPIO DE VITERBO EN LA VEREDA PORVENIR (GRUPO 3) DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS "., celebrado entre EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Y CONSORCIO PORVENIR", hasta el **29 de agosto del presente año**, teniendo en cuenta los siguientes motivos:

Como se observo en informe enviado anteriormente, se tienen todas las obras terminadas, faltando solamente la instalación de un tanque, el cual se adquirió al inicio del contrato y a la fecha no lo ha entregado el proveedor, dada las condiciones del actuales para la consecución de materiales y equipos en el país.

Por lo anteriormente descrito, solicito de la posibilidad de hacer una prórroga del contrato para poder entregar completamente las labores contractuales.

Gracias por su atención,

Cordialmente,

RICARDO ALFREDO OSPINA LOPEZ C.C. No. 75.091.899 de Manizales

Representante legal

CONSORCIO PORVENIR

Tel: 3147460599

16Bo 872 (12

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. F-GC-01 Versión: 13 Julio de 2020 4%. GESTIÓN CONTRATACIÓN ESTUDIO DE NECESIDAD DE CONTRATACIÓN Fecha del estudio 5/08/2022 Prorroga 1 al Contrato No. 068 de 2022, que tiene por objeto "MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL MUNICIPIO DE RISARALDA EN LAS VEREDAS SANTANA, CAMBIA Y BANDERAS Y DEL MUNICIPIO DE VITERBO EN LA VEREDA PORVENIR (GRUPO 3) DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS "., celebrado entre EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Y CONSORCIO PORVENIR" VERIFICACIONES PREVIAS

En la actualidad SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN el contrato 068 de 2022, y con la prórroga 01 se garantiza que el objeto contractual se termine DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD de obra en su cláusula tercera plazo y de acuerdo a las siguientes justificaciones enviadas por el contratista de obra considera lo La Supervisión de Empocaldas S.A.E.S.P. al revisar el contrato de siguiente: Dado que se tienen todas las obras terminadas correspondientes a las veredas Cambia, Santana en Risaralda y el Porvenir en Viterbo, y teniendo en cuenta que solo en la vereda Banderas de Municipió de Risaraída esta faltando solamente la instalación de un tanque ya que las actividades de conformación del terreno y adecuacion con las obras civiles para su instalación ya están ejecutados, pero dicho tanque el cual se adquirió al inicio del contrato y a la fecha no lo ha entregado el proveedor, dada las condiciones del actuales para la consecución de materiales y equipos en el país de este tipo de tanques prefabricados.

*Por lo anteriormente descrito, se solicita hacer una prórroga del contrato para poder entregar completamente las labores contractuales. Teniendo en cuenta que los recursos necesarios para cumplir con el objeto contractual se tienen garantizados y en concordancia con las justificaciones que presenta el contratista las cuales fueron verificadas por la supervisión del contrato y no son causas imputables al contratista de obra ni a nuestra entidad, se hace necesaria la prórroga 01 por 19 días calendario desde el 11 de agosto de 2022 hasta el 29 de agosto de 2022 para la correcta finalización del contrato 068 de 2022. Es importante aclarar que la empresa de obras sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. ESP, dentro de su objeto social principal se encuentra la prestación, administración y financiacion de servicios publicos domiciliarios , el cual incluye la gestion, financiacion, diseño, óperacion, rehabilitacion, construccion, expansion, reposición y mantenimiento de la infraestructura de los servicios publicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. De acuerdo a esto, es conveniente realizar estas OBRAS DE OPTIMIZACION en concordancia con el convenio firmado con el PDA Gobernación de Caldas para cumplir con su objeto contractual. Es oportuno la realización de estas obras, va que con la optimización de estas redes de acueducto, se podra brindar aqua potable a los usuarios y que cuenten con un mejor servicio ininterrumpido REQUISITOS TÉCNICOS Y LEGALES DEL BIEN O SERVICIO CÓDIGO NOMBRE Servicio de construcción de acueductos Servicios de acueducto y alcantarillado Descripción del bien o servicio EXPERIENCIA REQUERIDA SOPORTE DE PRECIOS DEL MERCADO
Contacto Persona natural o Jurídica Email Teléfono Valor cotización Presupuesto Oficial Adjuntar soportes del precio del mercado PRESUPUESTO Vigencia actual (2022) / 113.899.037 CDP 000204 del 14 de enero de 2022 Total vigencias 113.899.037 Vigencia futura (2023) Cod. Rubro Nombre rubro de apropiación Valor de la apropiación

| 2320101001030810 | CONVENIO GOBERNACIÓN DE CALDAS | 113.899.037 |
|--------------------------|---|-----------------------------|
| | TOTAL CDP | 113.899.037 |
| | N OBJETO DEL PRESENTE ANÁLISIS ESTÁ INCLUIDA EN EL POIR? SI | Año de entrada en Operación |
| Consecutivo del proyecto | Nombre del Proyecto | And de entrada en Operación |

| Cumplir con todas las especificaciones y requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratación y aspectos contemplados en la solicitud de oferta. El contratista deberá concertar con el supervisor un cronograma de actividades o plan de entregas de acuerdo al objeto del contrato y las necesidades de la Empocaidas S.A. E.S.P. | Aplica Aplica |
|--|-----------------------|
| contratista deberà concertar con el supervisor un cronograma de actividades o plan de entregas de acuerdo al objeto del contrato y las necesidades de la Empocaldas S.A. E.S.P. | Aplica |
| | 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| sumir por su cuenta y riesgo todos los gastos en el desarrollo del contrato. | Aplica |
| resentar el pago de aportes a la seguridad social cada mes al supervisor del contrato con el fin de autorizar el pago correspondiente. | Aplica |
| n caso de tener trabajadores a cargo deberá suministrar los elementos de profección requeridos paça el desarrollo de su función y asegurarse de que los usen. | Aplica |
| in perjucio de la autonomía técnica y administrativa, atender instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Empocaidas S.A. E.S.P. (Supervisor). Como presentar los formes que se exija. | Aplica |
| n el evento que algúm o algunos de los elementos sea rechazado por el supervisor del contrato, dichos productos deberán ser retirados por cuenta y riesgos del confratista a la mayor brevedad posible. (o en el tiempo dicado en la invitación) El contratista deberá corregir cualquier problema que se presente, respondiendo por partes dañadas, por su cuenta y riesgo durante la garantía. | Aplica |
| esponder por los daños que ocasione en desarrollo del contrato a Empocaldas S.A. E.S.P. y a terceros afectados. | Aplica |
| formar oportunamente al supervisor del contrato, los inconvenientes en la entrega de los bienes objeto de suministro y proponer soluciones para garantizar la prestación del servicio | Aplica |

| s demás oblig | aciones a s | u cargo que se derive | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|---|--|
| | | be ser marcado con li peria, 6) NIT-DV | os siguientes datos: | 1) Número de Identif | ficación del tubo o Código de | trazabilidad, 2) Núme | ero de certificado, 3) Organism | no de certificación del producto, 4)Número del | No aplica |
| | pería se deb | perá entregar la sigui | | datos solicitados: | | | - | - Fire | No aplica |
| ero de Micación del Nibo | | | Número de certificado | 0.00 | Organismo de certificación producto | del Número del Lote | Fabricante de la tubería | NT-DV | No aplica |
| | | | | | E Estate | 150 220 0 | | | No aplica |
| n la columna n la columna n la columna | "Organismo "Número de "Fabricante | o de certificación del pro el lote", indicar el núm de la tuberia", se debe | oducto", se debe esc nero del lote del fab e indicar el Nombre | oricante al cual perte o Razón social de la | zón social del organismo q nece la tubería. empresa fabricante o emp | esa importadora de l | | e la conformidad de la tubería. fa. | No aplica |
| | | is que se requieren q as y una correcta insp | | | en las plantas, se debe co | ordinar con el Adminis | strador de la seccional, garant | zando la debida anticipación para el adecuado | No aplica |
| descargue de | las mercan | ncias se debe realizar | por cuenta y riesgo | del contratista. | | | The state of the s | | No aplica |
| ara los bienes e el estado de la: | | | ade administrativa er | n la ciudad de Maniza | iles, ésta debe hacerse en la | sección de suministro | s para verificar, de manera co | njunta con el Supervisor del contrato, la entrada | No aplica |
| | | da la mercancia, por por o los supervisores d | | DAS S.A. E.S.P en la | sede central (Sede Adminis | rativa de Manizales) c | uando el documento de entreg | a cuente con la firma del Jefe de la Sección de | No aplica |
| e considerará o entratos, adicio | como recibi onalmente se | da la mercancia, por e requiere la firma del | parte de EMPOCALI Supervisor | DAS S.A. E.S.P en la | as seccionales, cuando el do | cumento de entrega cu | uente con la firma del Administ | rador en la respectiva remisión, y en el caso de | No aplica |
| | | | | | OBLIGACIONES ESPE | CIFICAS DEL CONT | RATISTA | | |
| Cum | plir las espe | ecificaciones tecnicas | las cuales pueden s | ser consultadas en la p | | | | tén ligados con el objeto contractual | Aplica |
| | | en el pliego de condici | | | | | | | Aplica |
| | | | | TE Day | OBLIGACIONES ESP | ECIFICAR DE FILE | CALDAR | | |
| obligaciones | s especifica | s a cargo de Empoca | idas S.A. E.S.P. ser | án las siguientes: | OBLIGACIONES ESP | LOIFICAS DE EMPO | UNLUNO | | |
| ortar el CDP I | No. 00932 | de noviembre de 2021 | por un valor de \$ 40 | 0.575.142. | | | | | Aplica |
| go oportuno d | de las obliga | aciones contraidas con | el contratista, desp | oués del visto bueno d | el supervisor del contrato 30 | dias después. | | | Aplica |
| trega de certif | ficaciones y | demás documentos | solicitados por el con | ntratista para el óptimo | desarrollo del Contrato. | | | | Aplica |
| signar al inge | niero de zor | | | | | | | | |
| ejecución | | na para que realice la | supervisión técnica, | | | AZO DE EJECUCIÓN NTANA Y BANDERA: | S; Y VITERBO CALDAS VER | EDA EL PORVENIR | Aplica |
| Lugar de ejecución Plazo de ejecución | | na para que realice la | supervisión técnica, | RISARALDA CALD | LUGAR Y PL | NTANA Y BANDERA: | | | Aplica |
| Plazo de ejecución | | na para que realice la | supervisión técnica, | RISARALDA CALD | LUGAR Y PL AS VEREDAS CAMBIA, SA PRORROGA 01, 19 DÍAS C | NTANA Y BANDERA: ALENDARIO, HASTA MA DE PAGO | S, Y VITERBO CALDAS VER | | Aplica |
| Plazo de ejecución | | na para que realice la | supervisión técnica, | RISARALDA CALD | LUGAR Y PL AS VEREDAS CAMBIA, SA PRORROGA 01, 19 DÍAS C | NTANA Y BANDERA: ALENDARIO, HASTA MA DE PAGO | S; Y VITERBO CALDAS VER | | Aplica |
| Plazo de ejecución | | na para que realice la | supervisión técnica, | RISARALDA CALD | LUGAR Y PL AS VEREDAS CAMBIA, SA PRORROGA 01, 19 DÍAS C | NTANA Y BANDERA: ALENDARIO, HASTA MA DE PAGO MENSUALES, Y AC | S, Y VITERBO CALDAS VER | | Aplica APLICA |
| ejecución Plazo de ejecución orma de Pago | Jniversidad | (1%) | supervisión técnica, | RISARALDA CALD | LUGAR Y PL AS VEREDAS CAMBIA, SA PRORROGA 01, 19 DÍAS C FORI | NTANA Y BANDERA: ALENDARIO, HASTA MA DE PAGO MENSUALES, Y AC | S, Y VITERBO CALDAS VER | | APLICA Aplica |
| Piazo de ejecución Piazo de ejecución orma de Pago stampilla Pro Ustampilla Pr | Jniversidad Desarrollo (2 | (1%) | supervisión técnica, | RISARALDA CALD | LUGAR Y PL AS VEREDAS CAMBIA, SA PRORROGA 01, 19 DÍAS C FORI | NTANA Y BANDERA: ALENDARIO, HASTA MA DE PAGO MENSUALES, Y AC | S, Y VITERBO CALDAS VER | | APLICA |
| ejecución Plazo de ejecución prima de Pago estampilla Pro Ustampilla Pro Latampilla Pro Hatampilla Pro Hatamp | Jniversidad Desarrollo (2 Hospital (1% Adulto mayo | (1%) (2%) 5) 6) (0%) | | RISARALDA CALD | LUGAR Y PL AS VEREDAS CAMBIA, SA PRORROGA 01, 19 DÍAS C FORI | NTANA Y BANDERA: ALENDARIO, HASTA MA DE PAGO MENSUALES, Y AC | S, Y VITERBO CALDAS VER | | APLICA Aplica Aplica Aplica |
| ejecución Plazo de ejecución orma de Pago stampilla Pro L. stampilla Pr | Jniversidad Desarrollo (2 Hospital (1% Adulto mayo | (1%) (2%) (5) | | RISARALDA CALD | LUGAR Y PL AS VEREDAS CAMBIA, SA PRORROGA 01, 19 DÍAS C FORI ACTAS PARCIALES Estampilla a descont | NTANA Y BANDERA: ALENDARIO, HASTA MA DE PAGO MENSUALES, Y AC | S, Y VITERBO CALDAS VER | | APLICA Aplica Aplica Aplica |
| ejecución Plazo de ejecución prima de Pago estampilla Pro Ustampilla Pro Latampilla Pro Hatampilla Pro Hatamp | Jniversidad Desarrollo (2 Hospital (1% Adulto mayo | (1%) (2%) 5) 6) (0%) | | RISARALDA CALD | LUGAR Y PL AS VEREDAS CAMBIA, SA PRORROGA 01, 19 DÍAS C FORI ACTAS PARCIALES Estampilla a descont | NTANA Y BANDERA: ALENDARIO, HASTA MA DE PAGO MENSUALES, Y AC | S, Y VITERBO CALDAS VER | | APLICA Aplica Aplica Aplica |
| ejecución Plazo de ejecución principal de ejecución stampilla Pro Ustampilla Pro Ustampilla Pro Ustampilla Pro Ustampilla Pro Ustampilla Pro Ustampilla Pro Astampilla P | Jniversidad Desarrollo (2 Ospital (1) Adulto mayo pecial (5%) | (1%) 2%) b) r (3%) - Sólo aplica para obr | -85 | RISARALDA CALD. | LUGAR Y PL AS VEREDAS CAMBIA, SA PRORROGA 01, 19 DÍAS C FORI ACTAS PARCIALES Estampilla a descont | NTANA Y BANDERA: ALENDARIO, HASTA MA DE PAGO MENSUALES. Y AC STRIBUCIÓN DEL RII | S, Y VITERBO CALDAS VER LEL 29 DE AGOSTO DE 202 TA DE CUMPLIMIENTO | | APLICA Aplica Aplica Aplica |
| ejecución Plazo de ejecución Plazo de ejecución stampilla Pro Latampilla Pro Latampilla Pro Latampilla Pro Latampilla Pro Latampilla Pro Latampilla Pro Antiribución Esi | Universidad Desarrollo (2 Hospital (1%) Adulto mayopecial (5%) contratista, | (1%) 2%) 5) ir (3%) - Solo aplica para obr | ras | RISARALDA CALD. | LUGAR Y PL AS VEREDAS CAMBIA, SA PRORROGA 01, 19 DÍAS C FORI ACTAS PARCIALES Estampilla a descont ASIGNACIÓN Y DI: | NTANA Y BANDERA: ALENDARIO, HASTA MA DE PAGO MENSUALES, Y AC STRIBUCIÓN DEL RII Riesgo a adquirir a nivel nacio | S, Y VITERBO CALDAS VER LEL 29 DE AGOSTO DE 202 TA DE CUMPLIMIENTO ESGO | | APLICA Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica |
| ejecución Plazo de ejecución Plazo de ejecución stampilla Pro Latampilla Pro Latampilla Pro Latampilla Pro Latampilla Pro Antribución Esi stá a cargo de la cargo de la los insumos co | Universidad de Beastrolic, de Session de Ses | (1%) (2%) (5%) (5%) (5%) (5%) el incremento de pred el riesgo comercial, e | ras cios de los elementos ntendido como los en | RISARALDA CALD. | LUGAR Y PL AS VEREDAS CAMBIA, SA PRORROGA 01, 19 DÍAS C FORI ACTAS PARCIALES Estamplila a descont ASIGNACIÓN Y DI: s prima para producir el bien relacionados con el valor y p | NTANA Y BANDERA: ALENDARIO, HASTA MA DE PAGO MENSUALES, Y AC STRIBUCIÓN DEL RII Riesgo a adquirir a nivel nacio | S, Y VITERBO CALDAS VER LEL 29 DE AGOSTO DE 202 TA DE CUMPLIMIENTO ESGO | | APLICA Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica |
| ejecución Plazo de ejecución plazo de ejecución stampilla Pro Latampilla Pro Latampilla Pro Latampilla Pro Latampilla Pro Astampilla Pro A | Universidad de Beastrolic, de Session de Ses | (1%) (2%) (5%) (5%) (5%) (5%) el incremento de pred el riesgo comercial, e | ras cios de los elementos ntendido como los en | RISARALDA CALD. | LUGAR Y PL AS VEREDAS CAMBIA, SA PRORROGA 01, 19 DÍAS C FORI ACTAS PARCIALES Estamplila a descont ASIGNACIÓN Y DI: s prima para producir el bien relacionados con el valor y p | NTANA Y BANDERA: ALENDARIO, HASTA MA DE PAGO MENSUALES, Y AC STRIBUCIÓN DEL RII Riesgo a adquirir a nivel nacio | S, Y VITERBO CALDAS VER LEL 29 DE AGOSTO DE 202 TA DE CUMPLIMIENTO ESGO | | APLICA Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica |
| ejecución Plazo de ejecución Plazo de ejecución stampilla Pro Lostampilla Pro Lostampilla Pro Lostampilla Pro Lostampilla Pro Antribución Esi stá a cargo del los insumos catá a cargo del los insumos catá a cargo del stá a cargo del st | Universidad de Beastrolic, de Sesarrolic, de Contratista, contratista, contratista, contratista de Contratista | (1%) 32%) 5) r (3%) el incremento de prec el riesgo comercial, e es e el riesgo pala, entend a el riesgo operativo, | as cios de los elementos ntendido como los es entendido como el cambio entendido como los | RISARALDA CALD | LUGAR Y PL AS VEREDAS CAMBIA, SA PRORROGA 01, 19 DÍAS C FORI ACTAS PARCIALES Estampilla a descond ASIGNACIÓN Y Día s prima para producir el bien relacionados con el valor y p pals de origen. 25 con los procesos de pro | NTANA Y BANDERA: ALENDARIO, HASTA MA DE PAGO MENSUALES, Y AC STRIBUCIÓN DEL RII Riesgo a adquirir a nivel nacio ago del contrato, caus ducción, transporte y ducción, transporte y | S; Y VITERBO CALDAS VER NEL 29 DE AGOSTO DE 202 TA DE CUMPLIMIENTO ESGO nal e internacional. ados por variaciones en las ce entrega del producto, tales co | | APLICA Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica sufficiente capacidas |
| ejecución Plazo de ejecución Plazo de ejecución stampilla Pro Los tampilla Pro Los tampi | Jiniversidad Desarrollo (2 Desarrollo (3 Des | (1%) 2%) 5) or (3%) el incremento de prec el riesgo comercial, es es el iresgo pals, entend ta el riesgo operativo, tiempo de entrega, inc | as cios de los elementor ntendido como los e entendido como los cumplimiento en los umplimiento en los | RISARALDA CALD relativos a la materia ventos desfavorables de las políticas en el ; s eventos relacionadas protocolos de la Emp | LUGAR Y PL AS VEREDAS CAMBIA, SA PRORROGA 01, 19 DÍAS C FORI ACTAS PARCIALES Estampilla a descont ASIGNACIÓN Y DI: s prima para producir el bien relacionados con el valor y p pals de origen. cos con los procesos de pro- | NTANA Y BANDERA: ALENDARIO, HASTA MA DE PAGO MENSUALES, Y AC STRIBUCIÓN DEL RII Riesgo a adquirir a nivel nacio ago del contrato, caus fucción, transporte y entrega de producto, o suministrado. Fuga o | S, Y VITERBO CALDAS VER LEL 29 DE AGOSTO DE 202 TA DE CUMPLIMIENTO ESGO nal e internacional. ados por variaciones en las co- entrega del producto, tales o centrega de producto no confo | ndiciones del mercado, aumento en los factores d | APLICA |
| ejecución Plazo de ejecución Plazo de ejecución stampilla Pro Los tampilla Pro Los tampi | Jiniversidad Desarrollo (2 Desarrollo (3 Des | (1%) 2%) 5) or (3%) el incremento de prec el riesgo comercial, es es el iresgo pals, entend ta el riesgo operativo, tiempo de entrega, inc | ras cios de los elementor intendido como los e entendido como lo cumplimiento en los las obligaciones con e las garantías respe | RISARALDA CALD RISARALDA CALD s relativos a la materia ventos desfavorables de las politicas en el ; a eventos relacionados de la Emp rotocolos de la Emp ritractuales establecidi | LUGAR Y PL AS VEREDAS CAMBIA, SA PRORROGA 01, 19 DÍAS C FORI ACTAS PARCIALES Estampilla a descont ASIGNACIÓN Y Dia a prima para producir el bien relacionados con el valor y p pals de origen. os con los procesos de pro cocalidas S.A. E.S.P. para la ss. como calidad del element imiento y responsabilidad chi SUI | NTANA Y BANDERA: ALENDARIO, HASTA MA DE PAGO MENSUALES, Y AC STRIBUCIÓN DEL RII Riesgo a adquirir a nivel nacio ago del contrato, caus fucción, transporte y entrega de producto, o suministrado. Fuga o | S, Y VITERBO CALDAS VER LEL 29 DE AGOSTO DE 202 TA DE CUMPLIMIENTO ESGO nal e internacional. ados por variaciones en las co- entrega del producto, tales o centrega de producto no confo | ndiciones del mercado, aumento en los factores d moi. Fata de disponibilidad de Materia Prima, in me, pérdida, destrucción o deterioro antes de efe | APLICA |
| ejecución Plazo de ejecución Plazo de ejecución stampilla Pro Los tampilla Pro Los tampi | Jiniversidad Desarrollo (2 Desarrollo (3 Des | (1%) 2%) 5) or (3%) el incremento de prec el riesgo comercial, es es el iresgo pals, entend ta el riesgo operativo, tiempo de entrega, inc | ras cios de los elementos intendido como los eritido como el cambio entendido como los cumplimiento en los las obligaciones con e las garantías respe | RISARALDA CALD relativos a la materia ventos desfavorables de las políticas en el ; s eventos relacionadas protocolos de la Emp | LUGAR Y PL AS VEREDAS CAMBIA, SA PRORROGA 01, 19 DÍAS C FOR! ACTAS PARCIALES Estampilia a descont ASIGNACIÓN Y Di s prima para producir el bien relacionados con el valor y p pals de origen. so con los processos de pro- cocalidas S.A. E.S.P. para la ss, como calidad del element imiento y responsabilidad chi SUI 9 | ALENDARIO, HASTA MA DE PAGO MENSUALES, Y AC STRIBUCIÓN DEL RII Riesgo a adquirir a nivel nacio ago del contrato, caus ducción, transporte y entrega de producto, o suministrado. Fuga c o suministrado. Fuga c o sil extracontractual. | S, Y VITERBO CALDAS VER LEL 29 DE AGOSTO DE 202 TA DE CUMPLIMIENTO ESGO nal e internacional. ados por variaciones en las co- entrega del producto, tales o centrega de producto no confo | ndiciones del mercado, aumento en los factores d como. Falta de disponibilidad de Materia Prima, in ma, pérdida, destrucción o deterforo antes de efe | APLICA |
| ejecución Plazo de ejecución Plazo de ejecución stampilla Pro Los tampilla Pro Los tampi | Jiniversidad Desarrollo (2 Desarrollo (3 Des | (1%) 2%) 5) or (3%) el incremento de prec el riesgo comercial, es es el iresgo pals, entend ta el riesgo operativo, tiempo de entrega, inc | cios de los elementos intendido como los e entendido como los entendido como los cumplimiento en los cumplimiento en los las obligaciones com e las garantías respe | risarralda Calda s relativos a la materia ventos desfavorables de las políticas en el ja s eventos relacionado protocolos de la Emp stractuales establecido tectivas, calidad, cumpi pervisor Administrativ EL SABOGAL RAMI | LUGAR Y PL AS VEREDAS CAMBIA, SA PRORROGA 01, 19 DÍAS C FORI ACTAS PARCIALES Estampilla a descont ASIGNACIÓN Y DI: a prima para producir el bien relacionados con el valor y p país de origen. acon los procesos de pro- cocaldas S.A. E.S.P. para la sa, como calidad del element limiento y responsabilidad ch SUI 0 EZ. | ALENDARIO, HASTA MA DE PAGO MENSUALES, Y AC STRIBUCIÓN DEL RII Riesgo a adquirir a nivel nacio ago del contrato, caus ducción, transporte y entrega de producto, o suministrado. Fuga c o suministrado. Fuga c o sil extracontractual. | S, Y VITERBO CALDAS VER LEL 29 DE AGOSTO DE 202 TA DE CUMPLIMIENTO ESGO nal e internacional. ados por variaciones en las co- entrega del producto, tales o centrega de producto no confo | ndiciones del mercado, aumento en los factores di omo. Fatta de disponibilidad de Materia Prima, in me, pérdida, destrucción o deterioro antes de efe rivilegiada de la entidad. Pérdida de los elementos Cargo del Supervisor Ingeniero de zona Cargo del Supervisor | APLICA |
| ejecución Plazo de ejecución Plazo de ejecución stampilla Pro Los tampilla Pro Los tampi | Jiniversidad Desarrollo (2 Desarrollo (3 Des | (1%) 2%) 5) or (3%) el incremento de prec el riesgo comercial, es es el iresgo pals, entend ta el riesgo operativo, tiempo de entrega, inc | cios de los elementos intendido como los e entendido como los entendido como los cumplimiento en los cumplimiento en los las obligaciones com e las garantías respe | RISARALDA CALD RISARALDA CALD s relativos a la materia ventos desfavorables de las políticas en el s eventos relacionado protocolos de la Emp ritractuales establecidi activas, calidad, cump pervisor Administrativ EL SABOGAL RAMÍF | LUGAR Y PL AS VEREDAS CAMBIA, SA PRORROGA 01, 19 DÍAS C FORI ACTAS PARCIALES Estampilla a descont ASIGNACIÓN Y DII s prima para producir el bien relacionados con el valor y p pals de origen. se con los procesos de pro- cocaldas S.A. E.S.P. para la sa, como calidad del element limiento y responsabilidad ch SUI 0 EEZ. | ALENDARIO, HASTA ALENDARIO, HASTA AA DE PAGO MENSUALES, YAC STRIBUCIÓN DEL RII Riesgo a adquirir a nivel nacio ago del contrato, caus ducción, transporte y entrega de producto, o suministrado. Fuga c ill extracontractual. | S, Y VITERBO CALDAS VER LEL 29 DE AGOSTO DE 202 TA DE CUMPLIMIENTO ESGO nal e internacional. ados por variaciones en las co- entrega del producto, tales o centrega de producto no confo | ndiciones del mercado, aumento en los factores d como. Fatta de disponibilidad de Materia Prima, in me, pérdida, destrucción o deterioro antes de efe rivilegiada de la entidad. Pérdida de los elementos Cargo del Supervisor Ingeniero de zona | APLICA |
| ejecución Plazo de ejecución Plazo de ejecución stampilla Pro Los tampilla Pro Los tampi | Jiniversidad Desarrollo (2 Desarrollo (3 Des | (1%) 2%) 5) or (3%) el incremento de prec el riesgo comercial, es es el iresgo pals, entend ta el riesgo operativo, tiempo de entrega, inc | cios de los elementos intendido como los e entendido como los entendido como los cumplimiento en los cumplimiento en los las obligaciones com e las garantías respe | risarralda Calda s relativos a la materia ventos desfavorables de las políticas en el ja s eventos relacionado protocolos de la Emp stractuales establecido tectivas, calidad, cumpi pervisor Administrativ EL SABOGAL RAMI | LUGAR Y PL AS VEREDAS CAMBIA, SA PRORROGA 01, 19 DÍAS C FORI ACTAS PARCIALES Estampilla a desconi ASIGNACIÓN Y Día a prima para producir el bien relacionados con el valor y p pals de origen. os con los procesos de pro cocaldas S.A. E.S.P. para la ss., como calidad del element limiento y responsabilidad ch SU 0 EZZ GJ | ALENDARIO, HASTA MA DE PAGO MENSUALES, Y AC STRIBUCIÓN DEL RII Riesgo a adquirir a nivel nacio ago del contrato, caus ducción, transporte y entrega de producto, o suministrado. Fuga c o suministrado. Fuga c o sil extracontractual. | S, Y VITERBO CALDAS VER LEL 29 DE AGOSTO DE 202 TA DE CUMPLIMIENTO ESGO nal e internacional. ados por variaciones en las co- entrega del producto, tales o centrega de producto no confo | ndiciones del mercado, aumento en los factores di omo. Fatta de disponibilidad de Materia Prima, in me, pérdida, destrucción o deterioro antes de efe rivilegiada de la entidad. Pérdida de los elementos Cargo del Supervisor Ingeniero de zona Cargo del Supervisor | APLICA aproducción, en el v |
| ejecución Plazo de ejecución Plazo de ejecución stampilia Pro Latampilia Pro Latampilia Pro Latampilia Pro Latampilia Pro Latampilia Pro Latampilia Pro Astampilia Pro A | Universidad de l'exercició de la contratista de los fetes de la contratista de los fetes de la contratista de los fetes de la contratista | (1%) 2%) b) r (3%) - Sólo aplica para obr el riesgo comercial, es es el riesgo país, entend ta el riesgo operativo, tempo de entrega, in el incumplimiento de con la constitución de | cios de los elementos intendido como los e entendido como los entendido como los cumplimiento en los cumplimiento en los las obligaciones com e las garantías respe | risarralda Calda s relativos a la materia ventos desfavorables de las políticas en el ja s eventos relacionado protocolos de la Emp stractuales establecido tectivas, calidad, cumpi pervisor Administrativ EL SABOGAL RAMI | LUGAR Y PL AS VEREDAS CAMBIA, SA PRORROGA 01, 19 DÍAS C FORI ACTAS PARCIALES Estampilla a descont ASIGNACIÓN Y DII s prima para producir el bien relacionados con el valor y p pals de origen. se con los procesos de pro- cocaldas S.A. E.S.P. para la sa, como calidad del element limiento y responsabilidad ch SUI 0 EEZ. | ALENDARIO, HASTA ALENDARIO, HASTA AA DE PAGO MENSUALES, YAC STRIBUCIÓN DEL RII Riesgo a adquirir a nivel nacio ago del contrato, caus ducción, transporte y entrega de producto, o suministrado. Fuga c ill extracontractual. | S, Y VITERBO CALDAS VER LEL 29 DE AGOSTO DE 202 TA DE CUMPLIMIENTO ESGO nal e internacional. ados por variaciones en las co- entrega del producto, tales o centrega de producto no confo | ndiciones del mercado, aumento en los factores di omo. Fatta de disponibilidad de Materia Prima, in me, pérdida, destrucción o deterioro antes de efe rivilegiada de la entidad. Pérdida de los elementos Cargo del Supervisor Ingeniero de zona Cargo del Supervisor | APLICA applica applica applica applica applica applica applica applica applica |
| ejecución Plazo de ejecución Plazo de ejecución stampilla Pro Ustampilla Pro Ustampilla Pro Latampilla Pro Latampilla Pro Latampilla Pro Latampilla Pro Astampilla Pro Asta a cargo del los insumos catá a cargo del deducción, retra asta a cargo del desenvolvento del proposition de | Universidad elevanolo (a contratista a contratista a contratista a contratista a contratista a contratista contrat | (1%) (2%) (5) (7%) (6) (7%) (7%) (7%) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9 | cios de los elementor ntendido como los e efido como el camblo: entendido como los cumplimiento en los las obligaciones con las obligaciones con las garantías respe Nombre del SU JOHANN MANUE Nombre del JOHANN MANUE | risarralda Calda s relativos a la materia ventos desfavorables de las políticas en el ja s eventos relacionado protocolos de la Emp stractuales establecido tectivas, calidad, cumpi pervisor Administrativ EL SABOGAL RAMI | LUGAR Y PL AS VEREDAS CAMBIA, SA PRORROGA 01, 19 DÍAS C FORI ACTAS PARCIALES Estampilla a desconi ASIGNACIÓN Y Día a prima para producir el bien relacionados con el valor y p pals de origen. os con los procesos de pro cocaldas S.A. E.S.P. para la ss., como calidad del element limiento y responsabilidad ch SU 0 EZZ GJ | ALENDARIO, HASTA ALENDARIO, HASTA AA DE PAGO MENSUALES, YAC STRIBUCIÓN DEL RII Riesgo a adquirir a nivel nacio ago del contrato, caus ducción, transporte y entrega de producto, o suministrado. Fuga c ill extracontractual. | S, Y VITERBO CALDAS VER LEL 29 DE AGOSTO DE 202 TA DE CUMPLIMIENTO ESGO nal e internacional. ados por variaciones en las co- entrega del producto, tales o centrega de producto no confo | ndiciones del mercado, aumento en los factores di omo. Fatta de disponibilidad de Materia Prima, in me, pérdida, destrucción o deterioro antes de efe rivilegiada de la entidad. Pérdida de los elementos Cargo del Supervisor Ingeniero de zona Cargo del Supervisor | APLICA Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica e producción, en el v suficiente capacida cituar la recepción e a suministrar. APLICA Aplica Aplica |
| ejecución Plazo de ejecución Plazo de ejecución stamplila Pro Los tamplila Pro Los tamplicas Pro Los tamplicas Los t | Universidad de la contratista | (1%) (2%) (3) (4) (5) (5) (5) (6) (6) (6) (7) (8) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9 | cios de los elementor ntendido como los e efido como el camblo: entendido como los cumplimiento en los las obligaciones con las obligaciones con las garantías respe Nombre del SU JOHANN MANUE Nombre del JOHANN MANUE | risarralda Calda s relativos a la materia ventos desfavorables de las políticas en el ja s eventos relacionado protocolos de la Emp stractuales establecido tectivas, calidad, cumpi pervisor Administrativ EL SABOGAL RAMI | LUGAR Y PL AS VEREDAS CAMBIA, SA PRORROGA 01, 19 DÍAS C FORI ACTAS PARCIALES Estampilla a desconi ASIGNACIÓN Y Día a prima para producir el bien relacionados con el valor y p pals de origen. os con los procesos de pro cocaldas S.A. E.S.P. para la ss., como calidad del element limiento y responsabilidad ch SU 0 EZZ GJ | ALENDARIO, HASTA ALENDARIO, HASTA AA DE PAGO MENSUALES, YAC STRIBUCIÓN DEL RII Riesgo a adquirir a nivel nacio ago del contrato, caus ducción, transporte y entrega de producto, o suministrado. Fuga c ill extracontractual. | S, Y VITERBO CALDAS VER LEL 29 DE AGOSTO DE 202 TA DE CUMPLIMIENTO ESGO nal e internacional. ados por variaciones en las co- entrega del producto, tales o centrega de producto no confo | ndiciones del mercado, aumento en los factores di omo. Fatta de disponibilidad de Materia Prima, in me, pérdida, destrucción o deterioro antes de efe rivilegiada de la entidad. Pérdida de los elementos Cargo del Supervisor Ingeniero de zona Cargo del Supervisor | APLICA applica applica applica applica applica applica applica applica applica |
| ejecución Plazo de ejecución Plazo de ejecución stampilla Pro Ustampilla Pro Ustampilla Pro Latampilla Pro Latampilla Pro Latampilla Pro Latampilla Pro Astampilla Pro A | Universidad desarrolic (2 de la contratista, sopra la contratista, contratista, contratista, contratista de la contratista (2 de la contratista de la contra | (1%) (2%) (3) (4) (5) (5) (5) (6) (6) (6) (7) (8) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9 | ios de los elementos ntendido como los entendido como los entendido como los entendido como los entendidos como los entendidos como los las obligaciones con e las garantías respe Nombre del SUJOHANN MANUE | relativos a la materia s relativos a la materia ventos desfavorables de las políticas en el es eventos relacionado protocolos de la Emp fractuales establecido activas, calidad, cump pervisor Administrativ EL SABOGAL RAMÍR | LUGAR Y PL AS VEREDAS CAMBIA, SA PRORROGA 01, 19 DÍAS C FORI ACTAS PARCIALES Estampilla a desconi ASIGNACIÓN Y Día a prima para producir el bien relacionados con el valor y p pals de origen. os con los procesos de pro cocaldas S.A. E.S.P. para la ss., como calidad del element limiento y responsabilidad ch SU 0 EZZ GJ | ALENDARIO, HASTA ALENDARIO, HASTA AA DE PAGO MENSUALES, YAC STRIBUCIÓN DEL RII Riesgo a adquirir a nivel nacio ago del contrato, caus ducción, transporte y entrega de producto, o suministrado. Fuga ci il extracontractual. | S, Y VITERBO CALDAS VER LEL 29 DE AGOSTO DE 202 TA DE CUMPLIMIENTO ESGO nal e internacional. ados por variaciones en las co- entrega del producto, tales o centrega de producto no confo | ndiciones del mercado, aumento en los factores di omo. Fatta de disponibilidad de Materia Prima, in me, pérdida, destrucción o deterioro antes de efe rivilegiada de la entidad. Pérdida de los elementos Cargo del Supervisor Ingeniero de zona Cargo del Supervisor | APLICA Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica a producción, en el v suficiente capacida ctuar la recepción e a suministrar. APLICA Aplica Aplica Aplica Aplica |

NA

| TIPO DE CON | TRATO |
|------------------------|-----------|
| Tipo de contrato | |
| Suministros | No aplica |
| Arrendamiento | No aplica |
| Obra | Aplica |
| Consultoria | No aplica |
| Prestación de Servicio | No aplica |
| interventoria | No aplica |

| Compra Vent | a a second a | No aplica |
|------------------|---|---|
| Orden de cor | npra o Servicio | No aplica |
| Convenio Inte | er-Administrativo | No aplica |
| Contrato Inte | r-Administrativo | No aplica |
| Otro | | No aplica |
| | con lo establecido en el Manual de Contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace nec ritas. SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO | esario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás |
| | | |
| NI LECTURAL | A Solicitado por: | Aprobado por: |
| | 1)// | |
| Firma | Hospithers Joseph . | Firma / / / / |
| 1 | 000 | Nombre: ROBINSON PAMIREZ HERNANDEZ |
| | | |
| Nombre | JOHANN MANUEL SABOGAL RAMÍREZ | |
| Cargo | INGENIERO DE ZONA | Cargo: JEFE DEPTO PLANEACIÓN Y PROYECTOS |
| | | V |
| | | |
| | | |
| Establish States | | Revision Juridica: |
| Firma | | Revision Junitica. |
| Nombre | | BERTHA LUCIA OUZMAN DIAZ |
| Corne | | SECRETARIA CENERAL |



☐ Empocaldas ☐ empocaldas_oficial ☐ empo@empocaldas.com.co ☐ www.empocaldas.com.co

PRÓRROGA N 01 AL CONTRATO 068 DEL 2022 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE RISARALDA EN LAS VEREDAS SANTANA, CAMBIA Y BANDERAS Y DEL MUNICIPIO DE VITERBO EN LA VEREDA PORVENIR (GRUPO 3) DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS.

Entre los suscritos a saber ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE, identificado con cédula de ciudadanía Nº 16.072.158 expedida en Manizales, Caldas quien obra en nombre y representación de EMPOCALDAS S.A E.S.P. NIT 890.803.239-9 en su calidad de Gerente debidamente facultado mediante Escritura Nº 1483 de diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de noviembre de 2004 de la Notaria Quinta de Manizales y nombrado mediante Acta No. 0000382 de la Junta Directiva de abril 08 de 2021, tal como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Manizales y Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley 689 del 2001 quien en el curso de este documento se denominará EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y de otra parte RICARDO ALFREDO OSPINA LOPEZ identificado con cedula de ciudadanía 75.091.899, obrando en representación legal del CONSORCIO PORVENIR, identificado con NIT No 901.557.675-0, quien afirma hallarse legalmente capacitado, sin inhabilidades e incompatibilidades y para efectos de la presente prórroga se denominará EL CONTRATISTA; hemos convenido realizar la prórroga Nº 1 al contrato No. 068 de 2022 suscrito entre las partes el día 21 de enero de 2022, previas las siguientes consideraciones: 1) Que actualmente se encuentra en ejecución el contrato, el cual tiene como plazo de ejecución hasta el 11 de agosto de 2022. 2) Que según estudio de necesidad de contratación del 05 de agosto de 2022 suscrito por el Ingeniero de Zona y el Jefe de planeación y proyectos y solicitud por parte del contratista donde manifiestan que: "Se requiere la prórroga del contrato 068 de 2022 teniendo en cuenta que La Supervisión de Empocaldas S.A E.S.P. al revisar el contrato de obra en su cláusula tercera plazo y de acuerdo a las siguientes justificaciones enviadas por el contratista de obra considera lo siguiente: • Dado que se tienen todas las obras terminadas correspondientes a las veredas Cambia, Santana en Risaralda y el Porvenir en Viterbo, y teniendo en cuenta que solo en la vereda Banderas del Municipio de Risaralda está faltando solamente la instalación de un tanque ya que las actividades de conformación del terreno y adecuación con las obras civiles para su instalación ya están ejecutados, pero dicho tanque el cual se adquirió al inicio del contrato y a la fecha no lo ha entregado el proveedor, dada las condiciones del actuales para la consecución de materiales y equipos en el país de este tipo de tanques prefabricados Por lo anteriormente descrito, se splicita hacer una prórroga del

> Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9





☐ Empocaldas ☐ empocaldas_oficial ☐ empo@empocaldas.com.co
☐ www.empocaldas.com.co

contrato para poder entregar completamente las labores contractuales. Teniendo en cuenta que los recursos necesarios para cumplir con el objeto contractual se tienen garantizados y en concordancia con las justificaciones que presenta el contratista las cuales fueron verificadas por la supervisión del contrato y no son causas imputables al contratista de obra ni a nuestra entidad, se hace necesaria la prórroga 01 por 19 días calendario desde el 11 de agosto de 2022 hasta el 29 de agosto de 2022 para la correcta finalización del contrato 068 de 2022". 3) Que la presente prórroga cumple con los presupuestos señalados en lo literales a y b del artículo 27 del Manual de Contratación, el cual dispone: "las condiciones del contrato podrán modificarse durante el plazo de ejecución, previo acuerdo entre las partes, cuando se presenten circunstancias que lo justifiquen". 4) Que el Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P. encuentra ajustada y motivada la prórroga para este contrato. 5) En consecuencia la presente prórroga se regirá por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo del contrato 068 de 2022 diecinueve (19) días calendario más, contados a partir de la fecha de vencimiento Inicial. CLÁUSULA SEGUNDA. GARANTIAS: El contratista se obliga a ampliar las garantías exigidas en el contrato inicialmente suscrito. CLÁUSULA TERCERA: Para efectos legales y fiscales continúan vigentes las demás cláusulas del presente contrato con igual alcance y contenido.

Para constancia se firma en Manizales a los 10 días del mes de agosto de 2022.

ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE

Gerente

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Contratante

V.Bo. ROBINSON RAMÍREZ HERNANDEZ
Jefe de Planeación y Proyectos

Elaboró: Leidy Alexandra Carmona Fuguenes.

CONSORCIÓ PORVENIR

Contratista

V.Bo. BERTHALUCA GUZMAN DIA. Secretaria General

Página 2 de 2

Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

FORMATO LEGALIZACIÓN PÓLIZAS CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO

CONTRATO

0-068 DE 2022

OBJETO

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE RISARALDA EN LAS VEREDAS SANTANA, CAMBIA Y BANDERAS Y DEL MUNICIPIO DE

VITERBO EN LA VEREDA PORVENIR (GRUPO 3) DEL

DEPARTAMENTO DE CALDAS.

LUGAR DE EJECUCIÓN

RISARALDA Y VITERBO- CALDAS

VALOR

\$113.899.037

CONTRATISTA

CONSORCIO PORVENIR

CC

901.557.657-0

PLAZO

HASTA EL 29 DE AGOSTO DE 2022

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Nº

14-45-101075034

PÓLIZA DE RCE N°

14-40-101042233

COMPAÑIA DE SEGUROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A

| | | VIGI | ENCIA | |
|--|--------|-------------|---------------|------------------|
| GARANTIA | CUMPLE | DESDE | HASTA | VALOR AMPARADO |
| CUMPLIMIENTO | SI | 2-feb-22 | 30-nov-22 | \$ 34.169.711,10 |
| PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | SI | 2-feb-22 | 30-ago-25 | \$ 22.779.807,40 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | SI | 5 AÑOS, 0 M | ESES Y 0 DIAS | \$ 22.779.807,40 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | SI | 2-feb-22 | 30-nov-22 | \$ 34.169.711,10 |

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SE ACTUALIZARÁ CON LA FIRMA DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA

| REQUISITOS LEGALIZACION | CUMPLE |
|----------------------------------|--------|
| ESTAMPILLA PRODESARROLLO | NA |
| ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD | NA |
| ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA | NA |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR | NA |
| CLAUSULAS EXORBITANTES | NO |

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 068 DE 2022 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS 11-08-2022___

ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE

Gerente

rmona Fuguenes

BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ

Secretaria General

| NIT. | BEOUROS DEL ESTROO 8 860.009.578-6 | | | POLIZA DE SE EMPR | | | MIENTO PARTI OS PUBLICOS | CULAR | | |
|--|--|--|----------------------------|---------------------------|--|---|---|---|-------------------------------------|---|
| | AD DE EXPEDIC | IÓN | | SUCURBAL | | | COD.SUC | NO PÓLIZ 14-45-10107 | | ANEXO / |
| FECHA EXPED DIA MES | | VIGENCIA DESI MLS A | NO HORA | AS DIA MES | 1A 11ASTA 5 ANO 2027 | A LAS HORAS 23:59 | ANEXO DE PROF | TIPO MOVIMIE | ито | |
| | 2 | | | DATOS DELTOM | ADOR LOAR | MILADO | | Lacution . | ción ma | *********** |
| NOMBRE O RAZ SOCIAL | ON CON | SORCIO PORVE | NIR | | | | | IDENTIFICA | CION HIT | : 901.557.675- |
| DIRECCIÓN: CR | 20 NRO, 64 A | - 47 AP 601 | | 25 v cr | CIU | JDAD: 1 | JANIZALES, CALD/ | \3 | TELÉFONO | 31474605 |
| | | | | DATOS DEL ASEO | URADO / BEA | VEEICIARIO | | | | |
| ASEGURADO I | EMPO | OCALDAS S.A E | | DITIONAL | DIBIDUAL | | | IDENTIFIC | ACION NO | : 830.803.233 |
| SENEFICIARIO: DIRECCIÓN: Nº | 3 23 NRO. 75 · | 82 | | | CIL | JDAD: M. | ANIZALES, CALDAS | s | TELÉFOR | NO 885708 |
| ADICIONAL: | | | | | | | | | | |
| oon expection | A LAS CONTICI | ONES GENERALES | DE LA POLI | OBJETO | DEL SEGUR | 30-06-200 | 9, QUE FORMAN PA | APTE INTEGRANTE | DE LA HI | ISHA Y QUZ I |
| | | | | AN | IPAROS | | | | | |
| | | | | AN | IPAROS | | | | | |
| KIESOC: CONSTR | RUCCION DE CES | CAS CIVILES | - 1 | | | | | | | |
| WTAJ.CS | | | | VIC | GENCIA DESD | E VIGENCI | A HASTA SUMA | ASEG/ACTUAL | SUMA ASEC | J/ANTERIOR |
| | | CIALES | | VIC | GENCIA DESDI 02/02/2022 02/02/2022 02/04/2022 | 30/1 30/0 | 1/2022 \$34, 8/2025 \$22, | ASEG/ACTUAL 169,711.10 779,807.40 779,807.40 | SUMA ASEC \$34,169, \$22,779, | ,711.10 |
| COSTONEDOS SULACIOS Y FA MEDILLICIAD DI | E LA CERA | | CON PROPROGRADOS CONTINUAS | VIO A NO. CI AL CONTR. | 02/02/2022 02/02/2022 02/04/2022 | 30/1 30/0 02/0 | 1/2022 \$34, 8/2025 \$22, 4/2027 \$22, | 169,711.10 779,807.40 779,807.40 | \$34,169, \$22,779, | ,711.10 .807.40 |
| ACLARACIO MENTINE ACLARACIO MENTINE M | TIES PRESENTE MEXICAL TRACTORES SOCIAL NOS Y CONDICTO | O Y DE ACUERDO | | NC. CI AL CONTR. | 02/02/2022 02/02/2022 02/04/2022 02/04/2022 | 30/1 30/0 02/0 02/0 | 1/2022 \$34, 8/2025 \$22, 4/2027 \$22, | 169,711.10 779,807.40 779,807.40 | \$34,169, \$22,779. | ,711.10 807.40 |
| ACLARACIO OFF MAIN OFF THE O | TIES PRESENTE MEXICAL TRACTORES SOCIAL NOS Y CONDICTO | O Y DE ACUERDO LES. NES NO MODIFICA DE EXPEDICIÓN8,000.00 | \$ | A NC. CI AL CONTR. | 02/02/2022 02/02/2022 02/04/2022 02/04/2022 | 30/1 30/0 02/0 02/0 | 1/2022 \$34, 8/2025 \$22, 4/2027 \$22, 9LIAN LAS VIGENCI VALOR AS: 560.00 \$ | 169,711.10 779,807.40 779,807.40 | \$34,169, \$22,779. | ,711.10 .807.40 |
| ACLARACIO ACLARACIO MENTO DE ACLARACIO MENTO DE | TIES PRESENTE MEXICAL TRACTORES SOCIAL NOS Y CONDICTO | O Y DE ACUERDO | \$ | NC. CI AL CONTR. | 02/02/2022 02/02/2022 02/04/2022 02/04/2022 | 30/1 30/0 02/0 02/0 022 SE AH | 1/2022 \$34, 8/2025 \$22, 4/2027 \$22, 9LIAN LAS VIGENCI VALOR AS: 560.00 \$ | 169,711.10 779,807.40 779,807.40 AS DE LAS COBER FGURADO TOTAL ***79,729,325.90 | \$34,169, \$22,779. | ,711.10 807.40 |
| ACLARACIO THE TENTE TO THE TENT | NIES PRISTITE MEN TACTORES SOCIA NOS Y CONDICIO | O Y DE ACUERDO 155. NO MODIFICA NES NO MODIFICA OS EXPEDICIÓN8,000.00 BITERMEDIA | \$ | NG. CI AL CONTR. | 02/02/2022 02/02/2022 02/04/2022 02/04/2022 AFC NO.068-2 | 30/1 30/0 02/0 02/0 022 SE AH | 1/2022 \$34, 8/2025 \$22, 4/2027 \$22, 9LIAN LAS VIGENCI VALOR AS: 560.00 \$ | 169,711.10 779,807.40 779,807.40 AS DE LAS COBER FIGURADO TOTAL ***79,729,325.90 ***DECAUSEOURO | \$34,169, \$22,779. | 711.10 807.40 CUMPLIMIENTO N. DE PAGO DNTADO |

| | DEL | 1900 B.A. | er Frank 190 | | | | | | | MIENTO PAR | S | | |
|---------------------------------------|--|---|---|---|-------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|--|--|--|------------|--|
| | | EXPEDICIÓN TA, D.C. | | | | SUCURS | | | | COD.SUC | NO.PÓLIZ 14-45-101075 | William II | ANEXO 5 |
| FE DIA | CHA EXPEDICIÓN | DIA | | | A LAS HORAS 00:00 | DÍA 02 | GENCIA F MES | HASTA AÑO 2027 | A LAS HORAS 23:59 | ANEXO DE PR | TIPO MOVIMIEI | NTO . | |
| | 100 1002 | | | | DA | TOS DEL | TOMADO | OR I GARA | NTIZADO | | Laguera | NAN M | T. 004 EE7 E75 (|
| NON | IBRE O RAZON IAL | CONSOR | RCIO PORVE | NIR | | | | | | | | | IT: 901.557.675- |
| DIRE | CCIÓN: CR 20 N | RO. 64 A - 47 | AP 601 | | | | 7 Y | CIUI | DAD: N | MANIZALES, CAL | DAS T | ELÉFON | 0: 3147460599 |
| | | | * | | DAT | OS DEL 6 | ASEGURA | ADO / BEN | EFICIARIO | | | 40 | |
| ASE | GURADO / EFICIARIO: | EMPOCA | LDAS S.A E. | S.P | | | | | | | IDENTIFICA | CIÓN NI | T: 890.803.239-9 |
| DIRE | CCION: KR 23 N | IRO. 75 - 82 | | | | | | CIUE | DAD: MA | ANIZALES, CALD | AS | TELÉFO | NO 8867080 |
| ADIC | IONAL: | | | | | | | | | | | T. | |
| | | | | | | | PiGI | UESTA | | | en e | | |
| | PAGINA | WEB | | | | | | (| © ; | Sur | AVES BANGA POPY!! EURO TER Bancol | ombia | |
| | VISA | markers (| Dings | nu Es | 277(E)S | | | | éxit | | 707) | 11(5) 1211 | (CONTRACT) |
| 1 | | _ | | | | 17 | | | | | मालीक्ष | | |
| | | Grup | o de Bo | gotú | C S | Seguro | es del C | stado S | S.A Cue | | te 008465445 | 22 | |
| | | Grup | o de Bo | gotú | C S | Seguro | es del C | stado S | S.A Cue | nta Corrien | te 008465445 | | |
| | R PRIMA NETA | GASTOS EX | co de Bo | gotú | IVA | Seguro | es del C | Stado S Stado S TOTAL A | S.A Cue | nta Conven | te 008465445 lo 47189 | | N DE PAGO |
| | R PRIMA NETA16,000.00 | GASTOS EX | PEDICIÓN 18,000.00 | gotá mbiz | Con s | Seguro | es del C | Stado S Stado S TOTAL A | 5.Λ Cue | nta Corrien nta Conven valor a valor a valor a | te 008465445 to 47189 | | N DE PAGO ONTADO |
| S | 16,000.00 | GASTOS EX | co de Bo | gotá mbiž | IVA | Seguro | es del E | Stado S Stado S TOTAL A | S.A Cue S.A Cue | nta Corrien nta Conven valor a valor a valor a | te 008465445 to 47189 . segurado total79,729,325,90 | C | |
| S NO.E | *****16,000.00 | GASTOS EX S | PEDICIÓN *8,000.00 ******************************** | gotá mbiz | IVA S 100.0 | 5eguro 5eguro 4,560.00 | es del E | TOTAL A | PAGAR | Nta Corrien Nta Conven VALOR A 50.00 \$ | SEGURADO TOTAL | C | OR ASECURACIO |
| GOR JEDA PECIFORA: S | EXPRESAMENTE CO | GASTOS EX S OE SEGUROS ONVENIDO QUE DRO. | PEDICIÓN *8,000.00 MTERMEDARIO CANE 164CO | gotá mbiz | IVA S 100.C | 4,560.00 ART. | ADO S.A. S | TOTAL A SHARE COM | PAGAR PAGAR UNICAMEN | Nta Corrien Nta Conven Nta Conven NALOR A SO.00 \$ Dather | SEGURADO TOTAL 10 47189 SEGURADO TOTAL 10 79,729,325,90 CON COASEOURO N PART. DESERVACIONES DE LA A VIGENCIA DE LA PRE | CC VAL | ONTADO OR ASECURADO NTIA(S) QUE SE OLIZA, POR LO |
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S | EXPRESAMENTE CO EXPRESAMENTE EXPRES | GASTOS EX S CE SEGUROS CONVENIDO QUE CORO. CO S.A SE RESE COMO EL TOMAT CACIONES LA DO | PEDICIÓN *8,000.00 PITERIEDIZADO CAME 16400 ELAS OBLIGAC ERVA EL DERE DOR, PRESTAF IRECCIÓN DE PAGO | gotá mbiz | IVA \$ 100.00 E SEGURO: | 4,560.00 ART. | ADO S.A. S | TOTAL A SHARE COM | PAGAR PAGAR UNICAMEN | Nta Corrien Nta Conven Nta Conven NALOR A SO.00 \$ Dather | SEGURADO TOTAL 10 47189 SEGURADO TOTAL 10 79,729,325,90 CON COASEOURO N PART. DESERVACIONES DE LA A VIGENCIA DE LA PRE | (S) GARA | ONTADO OR ASECURACO INTIA(S) QUE SE DUIZA, POR LO EFERENCIA AGO: |
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S | EXPRESAMENTE CO FICAN EN ESTAD EL ASEGURADOR CO FECTOS DE NOTIFIC FO | GASTOS EX S | PEDICIÓN *8,000.00 PITERIEDIZADO CAME 16400 ELAS OBLIGAC ERVA EL DERE DOR, PRESTAF IRECCIÓN DE PAGO | gotá nbizs nbizs tale clones Di cho De R can su co | IVA \$ 100.00 E SEGURO: | 4,560.00 ART. CO S DEL EST. HACER ACCIÓN IDO S.A. E: | ADO S.A. S. COMPAÑAM | TOTAL A SEREFIERE MIENTO AL F | PAGAR PA | VALOR A 50,00 \$ DITINE TE AL OBJETO Y C JMIDO DURANTE L 2172417 - BOGOTA | SEGURADO TOTAL TOTAL | (S) GARA | ONTADO OR MEGURADO NTIA(S) QUE SE DLIZA, POR LO EFERENCIA |
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S | EXPRESAMENTE CO EXPRESAMENTE | GASTOS EX S | PEDICIÓN *8,000.00 PITERIEDIZADO CAME 16400 ELAS OBLIGAC ERVA EL DERE DOR, PRESTAF IRECCIÓN DE PAGO | gotá nbizs nbizs tale clones Di cho De R can su co | IVA \$ 100.00 E SEGURO: | 4,560.00 ART. CO S DEL EST. HACER ACCIÓN IDO S.A. E: | ADO S.A. S. COMPAÑAM | TOTAL A SEREFIERE MIENTO AL F | PAGAR PA | VALOR A 50,00 \$ DITINE TE AL OBJETO Y C JMIDO DURANTE L 2172417 - BOGOTA | SEGURADO TOTAL 10 47189 SEGURADO TOTAL 10 79,729,325,90 CON COASEOURO N PART. DESERVACIONES DE LA A VIGENCIA DE LA PRE | (S) GARA | ONTADO OR ASECURACO INTIA(S) QUE SE DUIZA, POR LO EFERENCIA AGO: |
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S | EXPRESAMENTE CO FICAN EN ESTAD EL ASEGURADOR CO FECTOS DE NOTIFIC FO | GASTOS EX S | PEDICIÓN *8,000.00 PITERIEDIZADO CAME 16400 ELAS OBLIGAC ERVA EL DERE DOR, PRESTAF IRECCIÓN DE PAGO | gotá nbizs nbizs tale clones Di cho De R can su co | IVA \$ 100.00 E SEGURO: | 4,560.00 ART. CO S DEL EST. HACER ACCIÓN IDO S.A. E: | ADO S.A. S. COMPAÑAM | TOTAL A SEREFIERE MIENTO AL F | PAGAR PA | VALOR A 50,00 \$ DITINE TE AL OBJETO Y C JMIDO DURANTE L 2172417 - BOGOTA | SEGURADO TOTAL TOTAL | (S) GARA | ONTADO OR ASECURACO INTIA(S) QUE SE DUIZA, POR LO EFERENCIA AGO: |
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S | EXPRESAMENTE CO- FICAN EN ESTAD EL ASEGURADOR CO- FECTOS DE NOTIFIC FO ANCO CTIVO | GASTOS EX S | PEDICIÓN *8,000.00 PITERIEDIZADO CAME 16400 ELAS OBLIGAC ERVA EL DERE DOR, PRESTAF IRECCIÓN DE PAGO | gotá nbizs nbizs tale clones Di cho De R can su co | IVA \$ 100.00 E SEGURO: | 4,560.00 ART. CO S DEL EST. HACER ACCIÓN IDO S.A. E: | ADO S.A. S. COMPAÑAM | TOTAL A SEREFIERE MIENTO AL F | PAGAR PA | VALOR A 50,00 \$ DITINE TE AL OBJETO Y C JMIDO DURANTE L 2172417 - BOGOTA | SEGURADO TOTAL TOTAL | (S) GARA | ONTADO OR ASECURACO INTIA(S) QUE SE DUIZA, POR LO EFERENCIA AGO: |

3 25 **9**4 SEGUROS DEL ESTADO S.A. POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS 45 NIT. 860.009.578-6 2 NO.POLIZA COD.SUC SUCURSAL CUDAD DE EXPEDICION 14-45-101075034 5 25 11 CHAPINERO BOGOTA, D.C. VIGENCIA HASTA MES AÑO ALAS 3 FECHA EXPEDICIÓN VIGENCIA DESDE ALAS TIPO MOVIMIENTO HORAS DIA DIA MES AÑO HORAS 23 ARO DIA MES ANEXO DE PRORROGA 3 02 04 2027 23:59 03 2022 02 02 2022 00:00 11 25 DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO IDENTIFICACIÓN NIT: 901.557.675-0 NUMBRE U RAZUN SOCIAL CONSORCIO PORVENIR TELEFONO: 3147460599 MANIZALES, CALDAS CIUDAD: DIRECCIÓN: CR 20 NRO. 64 A - 47 AP 601 5 DATOS DEL ASEGURADO I BENEFICIARIO IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9 EMPOCALDAS S.A E.S.P BENEFICIARIO: . TELÉFUNU: 8867080 MANIZALES, CALDAS CIUDAU: DIRECCIÓN: KR 23 NRO. 75 -82 3 ADICIONAL: 3 25 TENTO ACLARATORIO 39 4 FARTICIPANTES CONSCROID - UNION TEMPORAL : PARTICIPACION IDENTIFICACION NONBRE 30.00 35 HUNTADO NARIÑO HUMBERTO GRUPO CIVILEZ S A S 70.00 900856660-1 **3** -3 25 **3 S** 3 **3**5 Ş 35 **45** 3 **S** 3 S 3 23 35 25 35 4 25 43 2.8 QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO. 3 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLONIBIA 3 NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN 25 PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C. 23 3 VIGILADO 3 3 14-45-101075034 "11 "... . "TO HE FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General 23

| DEL | DO 8.A. | DE SEGURO | O DE RESPONSA | BILIDAD C CUMPLIM RCE CONT | IENTO | RACONTRA | ACTUAL DE | ERIVADA I | DE |
|--|--|--|--|---|---|--|---|--|--|
| NIT. 860.009. | | | SUCURSAL | 1 | | o.suc | NO.PÓL | 174 | ANEXO |
| BOGOTA | | | CHAPINERO | | | 14 | 14-40-1010 | | 4 - |
| FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO | VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HA | ATA ATR | | | TIPO MOVIMI | ENTO | |
| 11 08 2022 | 02 02 2022 | and the second s | 1 1 1 | 2022 23: | 59 ANE | XO DE PRORR | ADC | | |
| IOMBRE O RAZON | | | ATOS DEL TOMADOR | LOARAILIZA | VDO | | IDENTIFIC | ACIÓN NIT: | ña4 567 676 |
| OCIAL | CONSORCIO PORVENI | R / | | | | | JUENTIFIC | The Reserve | |
| PIRECCIÓN: CR 20 NRC | 0. 64 A - 47 AP 601 | | | CIUDAD: | MANIZA | ALES, CALDAS | لترسيك | TELÉFONO: | 31474605 |
| | | DA | TOS DELASEGURAD | O / BENEFICA | ARIO | | | | |
| SEGURADO: | EMPOCALDAS S.A E.S | | 7 | E-DE-IL- | mi s | | IDENTIFI | CACIÓN NIT: | 890.803.239 |
| RECCION: KR 23 NR | 0.75 -82 | | | CIUDAD: | MANIZAL | ES, CALDAS | | TELÉFONO | 807388 C |
| ENEFICIARIO: 8908032 | 39 - EMPOCALDAS S.A E | .S.P | AC | ICIONAL: | | | | | |
| | | | OBJETO DEL | SEGURO | | | | | |
| | NDICIONES GENERALES DE L TONADOR DECLARAN HA | | | | | | | | |
| ATANTIEA: | | | | | | | 70 | / | |
| ECCRANIENTO Y CTTIMIC. | BILIDAD CIVIL ENTRACON ACION DEL SISTEMA DE AG EN LA VEREDA PORVENIR (6 | UA POTABLE Y SA | ANEAMIENTO BASICO DE | L MUNICIPIO | L DESARROL DE RISARALI | LO DEL CONTRA DA EN LAS VERE | TO DE NO.068 DAS SANTANA, | CYMBIY A BY: | OBJETO ES |
| | conca.e (| 0 07 000 00 | THE CALLA | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | ALIDAD | 20 | | | | | - |
| | | | AMPAR | J\$ | | | | | |
| | DE OBRAS CIVILES | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| MANAGE SOUTH STATE OF THE STATE | | DUCIBLE | | | CENCIA | SUMA ASI | | SUNA A | |
| | DE RACIONES 15 | .00 % DEL VALO | OR DE LA 02/ | SENCIA VICESDE / IU | ASTA / | SUMA ASS ACTUAL \$34,169,7 | | SUMA A. ANTER \$34,169, | ICR |
| MFARCS | DE RACIONES 15 | | OR DE LA 02/ | ESDE ·/ R | ASTA / | ACTUAL | | ANTER | ICR |
| MFARCS | DE RACIONES 15 | .00 % DEL VALO | OR DE LA 02/ | ESDE ·/ R | ASTA / | ACTUAL | | ANTER | ICR |
| MFARCS | DE RACIONES 15 | .00 % DEL VALO | OR DE LA 02/ | ESDE ·/ R | ASTA / | ACTUAL | | ANTER | ICR |
| ACLARACIONES | DE RACIONES 15 PE | .00 % DEL VALO | OR DE LA 02/ | ESDE : 1U 02/2022 30/ | ASTA 11/2022 | ACTUAL \$34,169,7 | 11.10 | ANTER | ICR |
| ACLARACIONES REDIOS DABORES Y OPE | DE RACIONES 15 | .00 % DEL VALO RDIDA - Minimo | DR DE LA CONTRATO NO.053 | ESDE : 1U 02/2022 30/ | ASTA 11/2022 | ACTUAL \$34,169,7 | 11.10 | ANTER | ICR |
| ACLARACIONES REDIOS DABORES Y OPE | DE RACIONES 15 PE AMERIC Y DE ACUERDO CON | .00 % DEL VALO RDIDA - Minimo | DR DE LA CONTRATO NO.053 | ESDE : 1U 02/2022 30/ | ASTA 11/2022 | ACTUAL \$34,169,7 | 11.10 | ANTER | ICR |
| ACLARACIONES REDIOS DABORES Y OPE | DE RACIONES 15 PE AMERIC Y DE ACUERDO CON | .00 % DEL VALO RDIDA - Minimo | DR DE LA CONTRATO NO.053 | ESDE : 1U 02/2022 30/ | ASTA 11/2022 | ACTUAL \$34,169,7 | 11.10 | ANTER | ICR |
| ACLARACIONES REDIOS DABORES Y OPE | DE RACIONES 15 PE AMERIC Y DE ACUERDO CON | .00 % DEL VALO RDIDA - Minimo | DR DE LA CONTRATO NO.053 | ESDE : 1U 02/2022 30/ | ASTA 11/2022 | ACTUAL \$34,169,7 | 11.10 | ANTER | ICR |
| ACLARACIONES PAGES DEL PRESENTE EL LEMAS TERMINOS Y CO | DE RACIONES 15 PE AMENO Y DE ACUERDO CON NDICIONES NO MODIFICADO | .00 % DEL VALO RDIDA - Minimo PROFROGA NO. 01 S CONTINUAM IGU | DR DE LA CONTRATO NO.053 | ESDE - RL 12/2022 30/ | ASTA 11/2022 | ACTUAL \$34,169,7. | COSERTURAS. | ANTER \$34,169, | ICR 711.10 |
| ACLARACIONES REDIOS LABORES Y OFE ACLARACIONES R. MEDID DEL PRESENTE SE DEMIS TERMINOS Y CO | DE RACIONES 15 PE AMENO Y DE ACUERDO CON NDICIONES NO MODIFICADO GASTOS EXPEDICIÓN | .00 % DEL VALC RDIDA - Minimo PROFROGA NO. 01 S CONTINUAM IGN | DR DE LA CONTRATO NO.053 | 12/2022 30/ | ASTA 11/2022 JAN LAS VI | SALAR DE LAS | COSERTURAS. | \$34,169, | ICR 711.10 |
| ACLARACIONES PAGES DEL PRESENTE EL LEMAS TERMINOS Y CO | DE RACIONES 15 PE AMENO Y DE ACUERDO CON NDICIONES NO MODIFICADO | .00 % DEL VALC RDIDA - Minimo PROFROGA NO. 01 S CONTINUAM IGN | DR DE LA CONTRATO NO.053 | 12/2022 30/ | ASTA 11/2022 | SALAR DE LAS | COSERTURAS. IRADO IOTAL 4,169,711.10 | \$34,169, | ICR 711.10 |
| ACLARACIONES REDIOS LABORES Y OFE ACLARACIONES R. MEDID DEL PRESENTE SE DEMIS TERMINOS Y CO | DE RACIONES 15 PE ALENO Y DE ACUERDO CON NDICIONES NO MODIFICADO GASTOS EXPEDICIÓN \$ ******3,000.00 | .00 % DEL VALC RDIDA - Minimo PROFROGA NO. 01 S CONTINUAM IGN IVA S | DR DE LA CONTRATO NO.053 1. A. CONTRATO NO.053 28,538.00 | 12/2022 30/ | ASTA 11/2022 JAN LAS VI | VALOR ASEGI | COSERTURAS. IRADO IOTAL 4,169,711.10 | S34,169, | ICR 711.10 |
| ACLARACIONES PAGE DEL PRESENTE SE LEUS TERMINOS Y CO | DE RACIONES 15 PE AMENO Y DE ACUERDO COM MODICIONES NO MODIFICADO GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****3,000.00 BITERMEDAPIO CAVE | .00 % DEL VALC RDIDA - Minimo PROFROGA NO. 01 S CONTINUAM IGU VA \$ *********************************** | DR DE LA CONTRATO NO.053 DEL. *8.538.00 | 101ALA PAG | ASTA 11/2022 JAN LAS VI | VALOR ASEGI | COSERTURAS. IRADO TOTAL 4,169,711.10 COALGOURD | S34,169, | DE PAGO |
| ACLARACIONES ACLARACIONES PASSINTE SE LEVIS TERMINOS Y CO | DE RACIONES 15 PE AMENO Y DE ACUERDO COM MODICIONES NO MODIFICADO GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****3,000.00 BITERMEDAPIO CAVE | .00 % DEL VALC RDIDA - Minimo PROFROGA NO. 01 S CONTINUAM IGU VA S | DR DE LA CONTRATO NO.053 DEL. *8.538.00 | 101ALA PAG | ASTA 11/2022 JAN LAS VI | VALOR ASEGI | COSERTURAS. IRADO TOTAL 4,169,711.10 COALGOURD | S34,169, | DE PAGO |
| ACLARACIONES ACLARACIONES PAGES DEL PRESENTE SE LEVIS TERMINOS Y CO VALOR PRIMA NETA S *******41,939.00 | DE RACIONES 15 PE AMENO Y DE ACUERDO CON NOCICIONES NO KODIFICADO GASTOS EXPEDICIÓN S3,000.00 BITERMEDAPIO CAVE 2 EGUROS 16404 | OO & DEL VALC RDIDA - Minimo PROFROGA NO. 01 S CONTINUAM IGU IVA S | TALL ON TRATE NO. 053 ALL ONTRATE NO. 053 ALL ON TRATE NO. 053 | TOTAL A PAG S MERE CONFAÑIN | ASTA 11/2022 AIAN LAS VI | VALOR ASEGI S3. | COSERTURAS. IRADO JOTAL 4,169,711.10 SCAJEOURD SPART. | PLAN C CON VALCE | TADO ASSCURAÇO |
| ACLARACIONES REDIOS LABORES Y OFE ACLARACIONES REMODIO DEL PRESENTE LE DEVIS TERMINOS Y CO VARRE COR LIDA ASSOPES DE A MORA EN EL PAGO DE CONTRATO Y DARA DERE APEDICION DEL CONTRA | GASTOS EXPEDICIÓN S3,000.00 BITEPMEDIAPIO C.AVE E EGUROS 16404 LA PRIMA O DE LOS CER CHO A SEGUROS DEL ES ATO. | PROPROGA NO. 01 S CONTINUAN IGU IVA S ACE 8 100. TIFICADOS O AN | TART. N EXOS QUE SE EXPIDA EXIGIR EL PAGO DE L | TOTAL A PAG S NEEL COMPANIA N CON FUNDA A PRIMA DEVE | ASTA 11/2022 AIAN LAS VI AIAN LAS VI SAR **53,478.00 | VALOR ASEGU STRBUCONO | COSERTURAS. COSERTURAS. LA TERMIN CAUSADOS C | PLAN C CON VALE V | E PAGO TADO ASSCURAÇO MATICA DEL DE LA |
| ACLARACIONES ACLARACIONES PAGES DEL PRESENTE SE LEVIS TERMINOS Y CO MAI OR PRIMA NETA S *******41,939.00 ********************************** | GASTOS EXPEDICIÓN S3,000.00 BITERMETARIO C.AVE LA PRIMA O DE LOS CER CHO A SEGUROS DEL ES | PROPROGA NO. 01 S CONTINUAN IGU IVA S **CE 1 100 TIFICADOS O AN TADO S.A. PARA LIGACIONES DE 8 | TART. N EXOS QUE SE EXPIDA EXIGIR EL PAGO DE L | TOTAL A PAG S NEEL COMPANIA N CON FUNDA A PRIMA DEVE | ASTA 11/2022 AIAN LAS VI AIAN LAS VI SAR **53,478.00 | VALOR ASEGU STRBUCONO | COSERTURAS. COSERTURAS. LA TERMIN CAUSADOS C | PLAN C CON VALE V | E PAGO TADO ASSCURAÇO MATICA DEL DE LA |
| ACLARACIONES REDIOS LABORES Y OFE ACLARACIONES REMOTO DEL PRESENTE REMOTO DEL PAGO DE ROMARATO Y DARA DERE REPOTONITRATO | GASTOS EXPEDICIÓN S3,000.00 BITERIEDAPIO CLAVE LA PRIMA O DE LOS CER ICHO A SEGUROS DEL ES ATO. CONVENIDO QUE LAS OBI PECIFICAN EN ESTE CUAD ADO S.A SE RESERVA EL II | PROPRIGA NO. 01 S CONTINUAM IGU IVA S 100. TIFICADOS O AN TADO S.A. PARA LIGACIONES DE S RO. DERECHO DE RE' | PART. EXOS QUE SE EXPIDA EXIGIR EL PAGO DE L SEGUROS DEL ESTAD VISAR Y HACER ACON | TOTALA PAG S TOTALA PAG S TOTALA PAG N CON FUNDA A PRIMA DEVE O S.A. SE REFI | MENTO EN LES UNICAL | VALOR ASEGI \$ 100 Marchas DE LAS VALOR ASEGI \$ 100 Marchas DE LAS CONTRIBUCION O | COSERTURAS. IRADO TOTAL 4,169,711.10 CAJEGURO SPART. RA LA TERMIN CAUSADOS C | PLAN D CON VALER IACION AUTOI ON OCASION | E PAGO TADO MATICA DEL DE LA(S) |
| ACLARACIONES ACLARACIONES PACIDO DEL PRESENTO SE JEMAS TERMINOS Y CO AMORA EN EL PAGO DE CONTRATO Y DARA DERE XPEDICION DEL CONTRA LE LOS PRESENTOS AMORA EN EL PAGO DE CONTRATO Y DARA DERE XPEDICION DEL CONTRA LE CONTRATO Y DARA DERE XPEDICION DEL CONTRA LO CONTRA LO CONTRATO Y DARA DERE XPEDICION DEL CONTRA LO CONTRA LO CONTRATO Y DARA DERE XPEDICION DEL CONTRA LO CONT | GASTOS EXPEDICIÓN S | NO S DEL VALC RDIDA - Minimo PROFROGA NO. 01 S CONTINUAM IGU NACE S 100. TIFICADOS O AN TADO S.A. PARA LIGACIONES DE S RO. LIGACIONES DE S RO. LIGACIONES DE RE' L TOMADOR, PRE | TRATT. NO EXOS QUE SE EXPIDA EXIGIR EL PAGO DE L SEGUROS DEL ESTAD VISAR Y HACER ACOR ESTARAN SU COLADO EXTERNA SU COLADO | TOTAL A PAG S NERE COMPANIA N CON FUNDA A PRIMA DEVE O S.A. SE REFI | MENTO EN ENGADA Y DERE UNICAL AL RIESGO | VALOR ASSECTION OF LASS CONCIAS DE LAS CONCIAS DE L | COSERTURAS. IRADO TOTAL 4,169,711.10 IRADO TOTAL 4,169,711.10 IRADO TOTAL 5,169,711.10 IRADO TOTAL 6,169,711.10 IRADO TOTAL 6,169,711.10 IRADO TOTAL 6,169,711.10 IRADO TOTAL 6,169,711.10 IRADO TOTAL 6,169,711.10 | PLAN D CON VALER IACION AUTOI ON OCASION | E PAGO TADO MATICA DEL DE LA(S) |
| ACLARACIONES ACLARACIONES PACIDO DEL PRESENTO SE JEMAS TERMINOS Y CO AMORA EN EL PAGO DE CONTRATO Y DARA DERE XPEDICION DEL CONTRA LE LOS PRESENTOS AMORA EN EL PAGO DE CONTRATO Y DARA DERE XPEDICION DEL CONTRA LE CONTRATO Y DARA DERE XPEDICION DEL CONTRA LO CONTRA LO CONTRATO Y DARA DERE XPEDICION DEL CONTRA LO CONTRA LO CONTRATO Y DARA DERE XPEDICION DEL CONTRA LO CONT | GASTOS EXPEDICIÓN S3,000.00 BITEPMEDAPIO CAVE LA PRIMA O DE LOS CER CHO A SEGUROS DEL ES ATO. CONVENIDO QUE LAS OBI PECIFICAN EN ESTE CUAD ADO S.A SE RESERVA EL I LA SEGURADOR COMO EL LA SEGUR | NO S DEL VALC RDIDA - Minimo PROFROGA NO. 01 S CONTINUAM IGU NACE S 100. TIFICADOS O AN TADO S.A. PARA LIGACIONES DE S RO. LIGACIONES DE S RO. LIGACIONES DE RE' L TOMADOR, PRE | TRATT. NO EXOS QUE SE EXPIDA EXIGIR EL PAGO DE L SEGUROS DEL ESTAD VISAR Y HACER ACOR ESTARAN SU COLADO EXTERNA SU COLADO | TOTAL A PAG S NERE COMPANIA N CON FUNDA A PRIMA DEVE O S.A. SE REFI | MENTO EN ENGADA Y DERE UNICAL AL RIESGO | VALOR ASSECTION OF LASS CONCIAS DE LAS CONCIAS DE L | COSERTURAS. IRADO TOTAL 4,169,711.10 IRADO TOTAL 4,169,711.10 IRADO TOTAL 5,169,711.10 IRADO TOTAL 6,169,711.10 IRADO TOTAL 6,169,711.10 IRADO TOTAL 6,169,711.10 IRADO TOTAL 6,169,711.10 IRADO TOTAL 6,169,711.10 | PLAN D CON VALER IACION AUTOI ON OCASION | E PAGO TADO MATICA DEL DE LA(S) |
| ACLARACIONES ACLARACIONES PACIDO DEL PRESENTO SE JEMAS TERMINOS Y CO AMORA EN EL PAGO DE CONTRATO Y DARA DERE XPEDICION DEL CONTRA LE LOS PRESENTOS AMORA EN EL PAGO DE CONTRATO Y DARA DERE XPEDICION DEL CONTRA LE CONTRATO Y DARA DERE XPEDICION DEL CONTRA LO CONTRA LO CONTRATO Y DARA DERE XPEDICION DEL CONTRA LO CONTRA LO CONTRATO Y DARA DERE XPEDICION DEL CONTRA LO CONT | GASTOS EXPEDICIÓN S3,000.00 BITEPMEDAPIO CAVE LA PRIMA O DE LOS CER CHO A SEGUROS DEL ES ATO. CONVENIDO QUE LAS OBI PECIFICAN EN ESTE CUAD ADO S.A SE RESERVA EL I LA SEGURADOR COMO EL LA SEGUR | PROPRIGA NO. 01 S CONTINUAM IGU IVA S 100. TIFICADOS O AN TADO S.A. PARA LIGACIONES DE S RO. DERECHO DE RE'L TOMADOR, PRE V DE SEGUROS D | TRATT. NO EXOS QUE SE EXPIDA EXIGIR EL PAGO DE L SEGUROS DEL ESTAD VISAR Y HACER ACOR ESTARAN SU COLADO EXTERNA SU COLADO | TOTAL A PAG S NERE COMPANIA N CON FUNDA A PRIMA DEVE O S.A. SE REFI | MENTO EN ENGADA Y DERE UNICAL AL RIESGO | VALOR ASSECTION OF LASS CONCIAS DE LAS CONCIAS DE L | COSERTURAS. IRADO TOTAL 4,169,711.10 IRADO TOTAL 4,169,711.10 IRADO TOTAL 5,169,711.10 IRADO TOTAL 6,169,711.10 IRADO TOTAL 6,169,711.10 IRADO TOTAL 6,169,711.10 IRADO TOTAL 6,169,711.10 IRADO TOTAL 6,169,711.10 | PLAN D CON VALER IACION AUTOI ON OCASION | E PAGO TADO MATICA DEL DE LA(S) |
| ACLARACIONES ACLARACIONES PACIDO DEL PRESENTO SE JEMAS TERMINOS Y CO AMORA EN EL PAGO DE CONTRATO Y DARA DERE XPEDICION DEL CONTRA LE LOS PRESENTOS AMORA EN EL PAGO DE CONTRATO Y DARA DERE XPEDICION DEL CONTRA LE CONTRATO Y DARA DERE XPEDICION DEL CONTRA LO CONTRA LO CONTRATO Y DARA DERE XPEDICION DEL CONTRA LO CONTRA LO CONTRATO Y DARA DERE XPEDICION DEL CONTRA LO CONT | GASTOS EXPEDICIÓN S3,000.00 BITEPMEDAPIO CAVE LA PRIMA O DE LOS CER CHO A SEGUROS DEL ES ATO. CONVENIDO QUE LAS OBI PECIFICAN EN ESTE CUAD ADO S.A SE RESERVA EL I LA SEGURADOR COMO EL LA SEGUR | PROPRIGA NO. 01 S CONTINUAM IGU IVA S 100. TIFICADOS O AN TADO S.A. PARA LIGACIONES DE S RO. DERECHO DE RE'L TOMADOR, PRE V DE SEGUROS D | TRATT. NO EXOS QUE SE EXPIDA EXIGIR EL PAGO DE L SEGUROS DEL ESTAD VISAR Y HACER ACOR ESTARAN SU COLADO EXTERNA SU COLADO | TOTAL A PAG S NERE COMPANIA N CON FUNDA A PRIMA DEVE O S.A. SE REFI | MENTO EN ENGADA Y DERE UNICAL AL RIESGO | VALOR ASSECTION OF LASS CONCIAS DE LAS CONCIAS DE L | COSERTURAS. IRADO TOTAL 4,169,711.10 IRADO TOTAL 4,169,711.10 IRADO TOTAL 5,169,711.10 IRADO TOTAL 6,169,711.10 IRADO TOTAL 6,169,711.10 IRADO TOTAL 6,169,711.10 IRADO TOTAL 6,169,711.10 IRADO TOTAL 6,169,711.10 | PLAN D CON VALER IACION AUTOI ON OCASION | E PAGO TADO MATICA DEL DE LA(S) |
| ACLARACIONES ACLARACIONES PACIDO DEL PRESENTO SE JEMAS TERMINOS Y CO AMORA EN EL PAGO DE CONTRATO Y DARA DERE XPEDICION DEL CONTRA LE LOS PRESENTOS AMORA EN EL PAGO DE CONTRATO Y DARA DERE XPEDICION DEL CONTRA LE CONTRATO Y DARA DERE XPEDICION DEL CONTRA LO CONTRA LO CONTRATO Y DARA DERE XPEDICION DEL CONTRA LO CONTRA LO CONTRATO Y DARA DERE XPEDICION DEL CONTRA LO CONT | GASTOS EXPEDICIÓN S3,000.00 BITEPMEDAPIO CAVE LA PRIMA O DE LOS CER CHO A SEGUROS DEL ES ATO. CONVENIDO QUE LAS OBI PECIFICAN EN ESTE CUAD ADO S.A SE RESERVA EL I LA SEGURADOR COMO EL LA SEGUR | PROPRIGA NO. 01 S CONTINUAM IGU IVA S 100. TIFICADOS O AN TADO S.A. PARA LIGACIONES DE S RO. DERECHO DE RE'L TOMADOR, PRE V DE SEGUROS D | TRATT. NO EXOS QUE SE EXPIDA EXIGIR EL PAGO DE L SEGUROS DEL ESTAD VISAR Y HACER ACOR ESTARAN SU COLADO EXTERNA SU COLADO | TOTAL A PAG S NERE COMPANIA N CON FUNDA A PRIMA DEVE O S.A. SE REFI | MENTO EN ENGADA Y DERE UNICAL AL RIESGO | VALOR ASSECTION OF LASS CONCIAS DE LAS CONCIAS DE L | COSERTURAS. IRADO TOTAL 4,169,711.10 IRADO TOTAL 4,169,711.10 IRADO TOTAL 5,169,711.10 IRADO TOTAL 6,169,711.10 IRADO TOTAL 6,169,711.10 IRADO TOTAL 6,169,711.10 IRADO TOTAL 6,169,711.10 IRADO TOTAL 6,169,711.10 | PLAN D CON VALER IACION AUTOI ON OCASION | E PAGO TADO MATICA DEL DE LA(S) |
| ACLARACIONES ACLARACIONES PACIDO DEL PRESENTO SE JEMAS TERMINOS Y CO AMORA EN EL PAGO DE CONTRATO Y DARA DERE XPEDICION DEL CONTRA LE LOS PRESENTOS AMORA EN EL PAGO DE CONTRATO Y DARA DERE XPEDICION DEL CONTRA LE CONTRATO Y DARA DERE XPEDICION DEL CONTRA LO CONTRA LO CONTRATO Y DARA DERE XPEDICION DEL CONTRA LO CONTRA LO CONTRATO Y DARA DERE XPEDICION DEL CONTRA LO CONT | GASTOS EXPEDICIÓN S3,000.00 BITEPMEDAPIO CAVE LA PRIMA O DE LOS CER CHO A SEGUROS DEL ES ATO. CONVENIDO QUE LAS OBI PECIFICAN EN ESTE CUAD ADO S.A SE RESERVA EL I LA SEGURADOR COMO EL LA SEGUR | PROPRIGA NO. 01 S CONTINUAM IGU IVA S 100. TIFICADOS O AN TADO S.A. PARA LIGACIONES DE S RO. DERECHO DE RE'L TOMADOR, PRE V DE SEGUROS D | TRATT. NO EXOS QUE SE EXPIDA EXIGIR EL PAGO DE L SEGUROS DEL ESTAD VISAR Y HACER ACOR ESTARAN SU COLADO EXTERNA SU COLADO | TOTAL A PAG S NERE COMPANIA N CON FUNDA A PRIMA DEVE O S.A. SE REFI | MENTO EN ENGADA Y DERE UNICAL AL RIESGO | VALOR ASSECTION OF LASS CONCIAS DE LAS CONCIAS DE L | COSERTURAS. IRADO TOTAL 4,169,711.10 IRADO TOTAL 4,169,711.10 IRADO TOTAL 5,169,711.10 IRADO TOTAL 6,169,711.10 IRADO TOTAL 6,169,711.10 IRADO TOTAL 6,169,711.10 IRADO TOTAL 6,169,711.10 IRADO TOTAL 6,169,711.10 | PLAN D CON VALER IACION AUTOI ON OCASION | E PAGO TADO MATICA DEL DE LA(S) |

| | DE | TROO 8.R. | | | | | RCE CO | NTRATO | S | | | | | • |
|---------------------------------------|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|---|-------------------------|
| _ | NIT. 860.0 | | | | ÇI. | JCURSAL | | 1 | COD.SL | ic T | NO.PÓL | IZA | ANEXO | |
| | | EXPEDICIÓN TA, D.C. | -,757_9 | | | IAPINERO | | | 14 | | 14-40-1010 | 42233 | 4 | |
| | FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑ | | ENCIA DESI | DE NO | LIORAS | DIA MES | | A LAS HORAS | | | TIPO MOVIM | ENTO | | |
| 1 | 11 08 202 | 02 | 02 20 | 022 | 00:00 | 30 11 | 2022 | | VNEXO | DE PRORRE | DGA | - 4 | | |
| 10 | OMBRE O RAZON | CONSOD | CIO PORVE | NID | DATO | DS DEL TOWN | DOR / OARAN | 112100 | | | IDENTIFIC | ACIÓN N | IIT: 901.557.6 | 75-0 |
| 36 | OCIAL IRECCIÓN: CR 20 1 | | | MIK | | | CIUDA | AD: M | ANIZALE | S, CALDAS | | TELÉFON | NO: 3147460 | 0599 |
| _ | INCOCION. CIVED 1 | 4NO. 04 N - 47 7 | 70 001 | | | | | | | | | | 19 | 364 |
| _ | | | | | DATO | S DEL ASEGU | JRADO / BENE | FICIARIO | | | DENTIE | ICACIÓN N | HT: 890.803.2 | 39-9 |
| 15 | SEGURADO: | EMPOCA | LDAS S.A E. | .S.P | | | KIUDA | AD: MAI | NIZALES | , CALDAS | IDENTIII . | TELEF | | 7080 |
| 11 | RECCIÓN: KR 23 | NRO. 75 - 82 803239 - EMPR | ESA DE OBF | RAS SAN | ITARIAS DE | CALDAS | ADICIONAL | | MIZACLO | , ONLONG | | 1,000 | | |
| • | S.A. | E.S.P. | | | _ | - n | 7,0,0,0, | | | | | | | 1000 |
| | | | | | · Si | P | GUESTAD | 0 | | | | | | |
| | | | | | T(SIMP) | | RIAL DE PAGE | | | | | | | |
| 1 | PAGINA | WES | | | | | 183 | (do): | सद्भ | ONFAI | ES BAN | e XXII (e | S | |
| l | Tractina a | W.S. | | | | | | | nnowh:no: | Super | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | ALLIJ. | TA (MON | 1 |
| I | (P52) | | | | | | (| | 17.0 | INTE | R | ملساله | (1000 | !! |
| ١ | | | | FC | democrata | | | and the second | | | Ban | colomb | ia | |
| | VISA | स्वयंतरात् ((| 1) There | Clab 2 | MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| ı | | Charles Control | | 1104 | 5-377533 | | | éxit | 0. | (00/CD | | (WAY | // (000.000 | |
| l | | | | | ट्टिंग्लुटेंड | | | éxit | 0, | ලා ලා | | (PO) | // (0000000 | 201 |
| | | | Q. | | | ŶŹĠŎŦ Ŧ | | | | | | | //состист | 20 |
| | | | | DU:57 | range di | D.Z.F.L.W. T. C. C. | categoria e coma a co | ************************************** | गुलहा | तड(स.स. | cias | | //coordiac | 20 |
| | | Ban | co de B | DU.57 | range di | D.Z.F.L.W. T. C. C. | d Estado S | ************************************** | गुलहा | तड(स.स. | cias | | //coordinac | 20 |
| | | Ban | co de B | ogotú | 538(53)) (S | eguros d | categoria e coma a co | ÷Πους S,Λ Cue | i (te) Into Co | ng(eren orriente | GBS 0084654 | | //(00000000 | 70 |
| | | Ban | co de Bo | ogotú | 538(53)) (S | eguros d | el Estado S | ÷Πους S,Λ Cue | i (te) Into Co | ng(eren orriente | GBS 0084654 | | //(| |
| | | Ban | co de Bo | ogotú | 538(53)) (S | eguros d | el Estado S | ÷Πους S,Λ Cue | i (te) Into Co | ng(eren orriente | GBS 0084654 | | //{ | |
| | | Ban | co de Bo | ogotú | 538(53)) (S | eguros d | el Estado S | ÷Πους S,Λ Cue | i (te) Into Co | ng(eren orriente | GBS 0084654 | | //(| |
| | | Ban | co de Bo | ogotú | 538(53)) (S | eguros d | el Estado S | ÷Πους S,Λ Cue | i (te) Into Co | ng(eren orriente | GBS 0084654 | | //(| |
| | | Ban | co de Bo | ogotú | 538(53)) (S | eguros d | el Estado S | ÷Πους S,Λ Cue | i (te) Into Co | ng(eren orriente | GBS 0084654 | | //{ | |
| | | Ban | co de Bo | ogotú | 538(53)) (S | eguros d | el Estado S | ÷Πους S,Λ Cue | i (te) Into Co | ng(eren orriente | GBS 0084654 | | // (| 20 |
| | VALOR PRIMA NETA | Ban Grun Bar | co de Bo | ogotá mbi | S S | eguros d | el Estado S el Estado S | THOUS. | onta Co | orriente onvento | GDS 0084654 47189 | 145 | PLAN DE PAG | 9 |
| | VALOR PRIMA NETA S ****41,939.00 | Ban Grun Bar | co de Bo | ogotá mbi | S S | eguros d | el Estado S el Estado S | S.A Cue | onta Co | valor ase | GBS 0084654 47189 47189 47189 47189 47189 | 145 | American | 9 |
| _ | \$ *****41,939.00 | Ban Grun Bar | EXPEDICIÓN 13,000.00 10 DE RIERREM | ogotá mbi | S S | eguros d eguros d | el Estado S el Estado S | A PAGAR | onta Co | valor ase | GDS 0084654 47189 | TAL 10 | PLAN DE PAG | 500 |
| , | | GASTOS E | EXPEDICIÓN 13,000.00 RITERACIA | ogotá mbi | S IVA | eguros d eguros d e,538,00 | el Estado S el Estado S TOTAL S | A PAGAR | onta Co | valor ase | GURADO TO: "34,169,711.1 | TAL 10 | PLAN DE PAG CONTADO | 500 |
| -, | S ******41,939.00 | GASTOS E | EXPEDICIÓN 13,000.00 RITERACIA | ogotá mbi mbi | IVA S | eguros d eguros d e,538,00 | el Estado S el Estado S TOTAL S | A PAGAR | onta Co | valor ase | GURADO TO: "34,169,711.1 | TAL 10 | PLAN DE PAG CONTADO | 500 |
| -, | S *****41,939.00 MONEPE GOR LIDA ASESORE | GASTOS E S DE SEGUROS | EXPEDICIÓN 16 | ogotá mbí mbí | IVA S TOO O | eguros di eguros di eguros di eguros di eguros di eguros di eguros di eguros di | TOTAL S | A PAGAR | enta Co | VALOR ASE STREET | GURADO TOT "34,169,711.1 OK COAJECURO | TAL 10 | PLAN DE PAG CONTADO VALORASEGLE | ATO Y |
| A A | S *****41,939.00 MORE HELPAGO I AMORA EN EL PAGO I ARA DERECHO A SEG UEDA EXPRESAMENT | GASTOS E S DE SEGUROS DE LA PRIMA O D UROS DEL ESTA DE CONVENIDO Q | EXPEDICIÓN 16 DE LOS CERTIDOS A PARA | ogotá mbi mbi | IVA S DEP 100.0 | eguros di eguros di eguros di eguros di eguros di | TOTAL S | A PAGAR S.A CUC S.A CUC S.A CUC S.A CUC | enta Conta C | VALOR ASE S | GURADO TO: "34,169,711.1" DECOAJEGURO REMINACION A SION DE LA EX | TAL 10 | PLAN DE PAG CONTADO WALOR ASEGUR A DEL CONTRAT | ATO Y CO. |
| A DA | S *****41,939.00 MAREE AMORA EN EL PAGO I ARA DERECHO A SEG UEDA EXPRESAMENT SPECIFICAN EN ESTE DIA: SEGUROS DE ES | GASTOS E S DE SEGUROS DIE LA PRIMA O D UNOS DEL ESTA E CONVENIDO Q CUADRO. TADO S A SE RE | EXPEDICIÓN 16 DE LOS CERTIDOS A. PARA UE LAS OBLE ESERVA EL DE | ogotá mbi Pio AME GACIONE: ERECHO DE ERECHO DE | IVA S | EGUIOS CI | TOTAL S | A PAGAR A PAGAR S.A CUC S.A CUC S.A CUC | 478.00 | VALOR ASE S DUCIRA LA TI OS CON OCA OBJETO Y OB | GURADO TOT "34,169,711,1 ON COASEGURO SIGN DE LA EX SERVACIONES | TAL 10 OTTO MATIC. PEDICION IS DE LA(S) | PLAN DE PAG CONTADO VALOR ASEGLE A DEL CONTRAT DEL CONTRAT DEL CONTRAT DEL CONTRAT DEL CONTRAT | ATO Y OO. |
| A | S *****41,939.00 MORA EN EL PAGO I ARA DERECHO A SEG UEDA EXPRESAMENT SPECIFICAN EN ESTE DTA: SEGUROS DE ES MINTO EL ASEGURADO ARA EFECTOS DE MOI | GASTOS E S DE SEGUROS DE LA PRIMA O D UROS DEL ESTA E CONVENIDO Q CUADRO. TADO S.A SE RE RE COMO EL TOM THEIGACIONES LA | EXPEDICIÓN "3,000.00 PITERMENA DO S.A. PARY UE LAS OBLI UE LAS OBLI ABOUR, PRES A DIRECCIÓN | Ogotá Più Ogotá Più Ogotá Più Ogotá Più Ogotá Ogo | IVA S | B.538.00 WE SE EXPIDAL A PRIMA DEVEL STADIO CIÓN | TOTAL S NOVERE CO N CON FUNDAME ENGADA Y DE LO O S.A. SE REFIER MPAÑAMIENTO AL | A PAGAR A PAGAR STANA ENTO EN EL SIGNATOS EL UNICAME L RIESGO A | 478.00 | VALOR ASE STREET | GURADO TOT "34,169,711.1" ON COASEGURO KANANINACION A SION DE LA EX SERVACIONES | TAL 10 OTTO MATIC. PEDICION IS DE LA(S) | PLAN DE PAG CONTADO VALOR ASEGLE A DEL CONTRAT DEL CONTRAT DEL CONTRAT DEL CONTRAT DEL CONTRAT | ATO Y OO. |
| A DA | S *****41,939.00 NOMES A MORA EN EL PAGO I ARA DERECHO A SEG UEDA EXPRESAMENT SPECIFICAN EN ESTE DITA: SEGURAS DE ES NATO EL ASEGURADO RA EFECTOS DE NOTO | GASTOS E S DE SEGUROS DE LA PRIMA O E LUROS DEL ESTA E CONVENIDO Q CONVENIDO Q TADO S.A SE RE R COMO EL TOM HEIGACIONES LA FORMA DE | EXPEDICIÓN 16 DE LOS CERTIDOS A. PARA UE LAS OBLÍG ESERVA EL DE AADOR, PRES A DIRECCIÓN E PAGO | ogotá mini AVE AVE GACIONE: GRACIONE: G | IVA S N DE P 100.0 O ANEXOS Q EL PAGO DE L S DE SEGURO DE REVISAR Y U COLABORA (ROS DEL EST.) | B.538.00 WE SE EXPIDAL A PRIMA DEVEL STADIO CIÓN | TOTAL S NOVERE CO N CON FUNDAME ENGADA Y DE LO O S.A. SE REFIER MPAÑAMIENTO AL | A PAGAR A PAGAR STANA ENTO EN EL SIGNATOS EL UNICAME L RIESGO A | 478.00 | VALOR ASE STREET | GURADO TOT "34,169,711.1" ON COASEGURO KANANINACION A SION DE LA EX SERVACIONES | TAL 10 OTTO MATIC. PEDICION IS DE LA(S) | PLAN DE PAG CONTADO VALORASEGLE A DEL CONTRAT DEL CONTRAT GARANTIA(S) C ITE PÓLIZA, PO REFEREN | ATO Y O. O. OQUE SE |
| A DA | S *****41,939.00 MORA EN EL PAGO I ARA DERECHO A SEG UEDA EXPRESAMENT SPECIFICAN EN ESTE DTA: SEGUROS DE ES MINTO EL ASEGURADO ARA EFECTOS DE MOI | GASTOS E S DE SEGUROS DE LA PRIMA O D UROS DEL ESTA E CONVENIDO Q CUADRO. TADO S.A SE RE RE COMO EL TOM THEIGACIONES LA | EXPEDICIÓN 16 DE LOS CERTIDOS A. PARA UE LAS OBLÍG ESERVA EL DE AADOR, PRES A DIRECCIÓN E PAGO | ogotá mini AVE AVE GACIONE: GRACIONE: G | IVA S | B.538.00 WE SE EXPIDAL A PRIMA DEVEL STADIO CIÓN | TOTAL S NOVERE CO N CON FUNDAME ENGADA Y DE LO O S.A. SE REFIER MPAÑAMIENTO AL | A PAGAR A PAGAR STANA ENTO EN EL SIGNATOS EL UNICAME L RIESGO A | 478.00 | VALOR ASE STREET | GURADO TOT "34,169,711.1" ON COASEGURO KANANINACION A SION DE LA EX SERVACIONES | TAL 10 OTTO MATIC. PEDICION IS DE LA(S) | PLAN DE PAG CONTADO VALORASEGLE A DEL CONTRAT DEL CONTRAT GARANTIA(S) C REFEREN PAGO: | ATO Y OO. QUE SE OOR LO |
| A DA | S *****41,939.00 NOMES A MORA EN EL PAGO I ARA DERECHO A SEG UEDA EXPRESAMENT SPECIFICAN EN ESTE DITA: SEGURAS DE ES NATO EL ASEGURADO RA EFECTOS DE NOTO | GASTOS E S DE SEGUROS DE LA PRIMA O E LUROS DEL ESTA E CONVENIDO Q CONVENIDO Q TADO S.A SE RE R COMO EL TOM HEIGACIONES LA FORMA DE | EXPEDICIÓN 16 DE LOS CERTIDOS A. PARA UE LAS OBLÍG ESERVA EL DE AADOR, PRES A DIRECCIÓN E PAGO | ogotá mini AVE AVE GACIONE: GRACIONE: G | IVA S N DE P 100.0 O ANEXOS Q EL PAGO DE L S DE SEGURO DE REVISAR Y U COLABORA (ROS DEL EST.) | EGUIOS di COULOS CALLOS | TOTAL S NOVERE CO N CON FUNDAME ENGADA Y DE LO O S.A. SE REFIER MPAÑAMIENTO AL | A PAGAR A P | 478.00 | VALOR ASE S DUCIRA LA TI OS CON OCA DBJETO Y OB DURANTE LA 7 - BOGOTA, | GURADO TO: 34,169,711.1 ON COASEOURO SERWINACION A SION DE LA EX SERVACIONES VIGENCIA DE O.C. | TAL 10 MAT. UTOMATIC. PEDICION IS DE LA(S) (S LA PRESEN | PLAN DE PAG CONTADO VALORASEGLE A DEL CONTRAT DEL CONTRAT GARANTIA(S) C ITE PÓLIZA, PO REFEREN | ATO Y OO. QUE SE OOR LO |
| A A A A A A A A A A A A A A A A A A A | S *****41,939.00 NOMES A MORA EN EL PAGO I ARA DERECHO A SEG UEDA EXPRESAMENT SPECIFICAN EN ESTE DITA: SEGURAS DE ES NATO EL ASEGURADO RA EFECTOS DE NOTO | GASTOS E S DE SEGUROS DE LA PRIMA O E LUROS DEL ESTA E CONVENIDO Q CONVENIDO Q TADO S.A SE RE R COMO EL TOM HEIGACIONES LA FORMA DE | EXPEDICIÓN 16 DE LOS CERTIDOS A. PARA UE LAS OBLÍG ESERVA EL DE AADOR, PRES A DIRECCIÓN E PAGO | ogotá mini AVE AVE GACIONE: GRACIONE: G | IVA S N DE P 100.0 O ANEXOS Q EL PAGO DE L S DE SEGURO DE REVISAR Y U COLABORA (ROS DEL EST.) | EGUIOS di COULOS CALLOS | TOTAL S NOWERE CO NO CON FUNDAME ENGADA Y DE LO O S.A. SE REFIER PAÑAMIENTO AL RA. 7 NO. 57-67 | A PAGAR A P | 478.00 | VALOR ASE S DUCIRA LA TI OS CON OCA DBJETO Y OB DURANTE LA 7 - BOGOTA, | GURADO TO: 34,169,711.1 ON COASEOURO SERWINACION A SION DE LA EX SERVACIONES VIGENCIA DE O.C. | TAL 10 MAT. UTOMATIC. PEDICION IS DE LA(S) (S LA PRESEN | PLAN DE PAG CONTADO VALORASEGLE A DEL CONTRAT DEL CONTRAT GARANTIA(S) C REFEREN PAGO: | ATO Y OO. QUE SE OOR LO |
| A A A A A A A A A A A A A A A A A A A | S *****41,939.00 NOMES GOR LIDA ASESORE A MORA EN EL PAGO I A MORA E | GASTOS E S DE SEGUROS DE LA PRIMA O E LUROS DEL ESTA E CONVENIDO Q CONVENIDO Q TADO S.A SE RE R COMO EL TOM HEIGACIONES LA FORMA DE | EXPEDICIÓN 16 DE LOS CERTIDOS A. PARA UE LAS OBLÍG ESERVA EL DE AADOR, PRES A DIRECCIÓN E PAGO | ogotá mini AVE AVE GACIONE: GRACIONE: G | IVA S N DE P 100.0 O ANEXOS Q EL PAGO DE L S DE SEGURO DE REVISAR Y U COLABORA (ROS DEL EST.) | EGUIOS di COULOS CALLOS | TOTAL S NOWERE CO NO CON FUNDAME ENGADA Y DE LO O S.A. SE REFIER PAÑAMIENTO AL RA. 7 NO. 57-67 | A PAGAR A P | 478.00 | VALOR ASE S DUCIRA LA TI OS CON OCA DBJETO Y OB DURANTE LA 7 - BOGOTA, | GURADO TO: 34,169,711.1 ON COASEOURO SERWINACION A SION DE LA EX SERVACIONES VIGENCIA DE O.C. | TAL 10 MAT. UTOMATIC. PEDICION IS DE LA(S) (S LA PRESEN | PLAN DE PAG CONTADO VALORASEGLE A DEL CONTRAT DEL CONTRAT GARANTIA(S) C REFEREN PAGO: | ATO Y OO. QUE SE OOR LO |

| | - S | SDE | EQUIEL STRO | 808 8 00 | | | | | | | ONSAIIIL CU | IDAI MPL | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-------|----------------|-------------|-------------|-----------|-------------|----------------|-----------|---------------|-----------------------|-------------|-------------------|--|----------|-----------|---------|----------|-----------|
| CIUUAI | | | וסוכוט | 4 | | | | | sucuns | SAL | | | | con.suc | -11 | o.poliz | χ | | HEXO |
| BOGOT FECH | 7,000,000 | | TON- | 7 | -vic | ENCIA | m sm - | T-X1X5- | CHAPINI | TRO UENCIA | | _, | | 14 | 14-40- | 10104221 | 13 | | 1 |
| DIA 11 | MES CS | | ANO 1022 | 0. | IA | MLS 02 | ANO 2022 | HORAS 00.00 | DIA 30 | MES 1 | ANG 2022 | HOI | 8A5 8A5 .50 | ANEXO DE PROR | | MOVIMIE | нто | | |
| REVER | EUR | AZU | · | CON | SCR | cio Poi | RAT NIR | DAT | OS DEL | TOMAD | aka vno | AFITI | 7800 | | IDE | HITIFICAC | NOIC | NIT; 001 | 557,675-0 |
| DIRECC | | CR. | 1 140 | 1.61. | (-47 | AP 601 | | | | | CIUD | AD: | MA | NIZALES, GALDAS | | ī | ELEFO | NO: 31 | 4/460597 |
| | | | | | | | | DATO | S DEL A | SEGUR | ADO / BEI | IEFIC | CIARIO |) | | | | | |
| ASEGU MRECU | | | | | | DAS S | A.E.S.P | × | | | | | | | 10) € 1 | MITIFICAC | | | 803.239- |
| | | | | | | DAS S.A | E.S.P | | | | Cion | AU, | MXI | AISVEER, CVEDVR | | | IECE | FUNO: | 886708 |
| TENTS | | | | | | 4 | | | | | | | 41 5 2 | The state of the s | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7333 | | | | | CN:C | N TEMP | RML : | | | 108 | NTIFICACIO | n 1 | DITRAC | T PACTON | | | | | |
| -,3111 31212 | | | | | | | | | | | 1023251 900856660- | 1 | | 30.00 70.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUGE | A FN S | . P.C | Onei | A PPI | 10 AN | DELOS | ERTIFICAD | DS O ANEXOS | QUE SE E | XPIDAN C | ON FUNDAME | ENTO | EN FILE | A, PRODUCIRA LA TE | RMINACI | ON AUTO | MATICA | DEL CON | TRATOV |
| DARA D | ERECH | SACE | EGURC | OS DEL | ESTA | DO S.A. | PARA EXIGI | R EL PAGO DE | LA PRIMA | DEVENG | ADA Y DE LO | SGAS | STOS CA | SUSADOS CON OCAS TE AL OBJETO Y OB | ION DE L | A EXPEDI | CION DI | EL CONTR | ATO. |
| SE ESPE NOTA: S | EGUR | S DE | ESTAD | O S.A | O. SE RE | SERVA | EL DERECH | DE REVISAR | YHACER | | | | | MIDO DURANTE LA | | | | | |
| ANTO | ELASE | GURA | DOR C | ONO E | LTON | AADOR, S | RESTARAN | SU COLABOR | RACIÓN | | | | | | | | | | |
| AKA E | ECIO | UEI | . OTHIC | AUIOI | . LA | DIRECC | | WROS DEL ES | INDU S.A. | , ES UKA. | , NO. 3/ -6/ - | IELE | ONO: 2 | 2172417 - BOGOTA, D | | | | | |
| | | | d | 20 | P | BACY | mo The | <i>y</i> . | | | | | | ^ | | | | | |
| | | | (| (d) | Ide | WIL | Wille | <i>'</i>) . | | | | | | $\bigcap M$ | | | | | |
| | | | , 4 | A | الملكة | | | | | | | | | ()() | | | | | |
| | | 14 | 40-10 | 10422 | 233 . | V | | | | | | | | 1/1/10/14 | • | | | | |