

**ACTA DE SUSPENSIÓN 3**

CONTRATO NO. 0257/2016

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN INVITACIÓN PÚBLICA No.0189 DEL 2016

CONTRATISTA CONSORCIO INTERVENTORIA DORADA


OBJETO **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE INTERCEPTOR EN LA CARRERA 2 DEL BARRIO OBRERO DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO" REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS (ESTACION ELEVADORA LAVAPATAS) FASE 2 Y AL SUMINISTRO DE LA TUBERIA Y ACCESORIOS SANITARIOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO.**


VALOR TOTAL 163.350.458 Pesos Colombianos

RECURSOS CONVENIO LA DORADA, CORPOCALDAS No.166


En la ciudad de Manizales a los ocho (08) días del mes de mayo del 2017, se reunieron los señores: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA, Gerente de "EMPOCALDAS S.A. E.S.P.", y la firma CONSORCIO INTERVENTORIA DORADA, cuyo Representante Legal es JOHN JAIRO GIRALDO SALAZAR, interventor, con el fin de suspender el Contrato en mención, debido a que el fuerte invierno que aqueja el país incrementó de manera superlativa el nivel del Río Magdalena, inundando parte del frente de obra y generando niveles freáticos muy altos, lo cual ocasiona que no se sostengan las brechas para la instalación de la tubería (provoca reprocesos y sobrecostos a la obra, empeorado por el tipo de suelo de condición arenosa), así mismo, es imposible evacuar el agua de las zanjas; por lo mencionado previamente, solicito se suspenda la ejecución del contrato por un periodo de tiempo indeterminado, hasta que el nivel del Río Magdalena y por ende el nivel freático disminuya y se den unas condiciones más adecuadas para continuar realizando las excavaciones profundas que se requieren para la ejecución de la obra.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.

  
CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA  
Gerente EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
Interventor.

  
JOHN JAIRO GIRALDO SALAZAR  
Consortio Interventoría Dorada

Vo. Bo.   
ROBINSON RAMIREZ HERNADEZ  
Jefe Depto de Planeación y Proyectos

Vo.Bo.   
ABEL ROJAS RUBIANO  
Supervisor del Contrato

  
FOLIO  
11-09-17

mayo 10/2017