

ACTA DE SUSPENSION N°01

CONTRATO: 144 DE 2023
CONTRATISTA: CONSTRUCCION Y AMBIENTAL S.A.S.
NIT 901.483.663-3
OBJETO: CONSTRUCCIÓN TERCERA ETAPA DE INTERCEPTORES-
COLECTORES DEL PSMV DE FILADELFIA, CALDAS.
VALOR: \$315.409.826 PESOS MCTE INLUIDO AU E IVA SOBRE
UTILIDADES
PLAZO: 90 DIAS CALENDARIO
RECURSOS: EMPRESTITO BANCO AGRARIO \$11.000 MILLONES
SUPERVISION: COORDINADOR GESTION AMBIENTAL Y RECURSOS
NATURALES
CDP: 20230391 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023

En la ciudad de Manizales a los seis (6) días del mes de julio de 2023 se reunieron los señores: ANDRES FELIPE GRISALES SANCHEZ como Supervisor por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y el Señor LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ como Representante Legal de la firma Contratista, con el fin de suspender el contrato en mención debido a a que aunque desde el inicio del proyecto se ha venido adelantando el trámite de aprovechamiento forestal por parte del contratista ante la corporación ambiental regional Corpocaldas, dicho trámite aún se encuentra pendiente de emitir resolución.

Por la razón expuesta el Contratista y la Supervisión, Acuerdan la suspensión del Contrato número 0144 del 23 de marzo de 2023, a partir del 6 de julio de 2023.

El contratista se compromete a actualizar las respectivas pólizas existentes.

No siendo otro el motivo de la presente se firma por los que en ella intervinieron.

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
R.L. Construcción y Ambiental S.A.S.
Contratista

ANDRES FELIPE GRISALES SANCHEZ
Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
Jefe Depto. Planeación y Proyectos
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

f Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

MEMORANDO


1600-2023-II-00002468

Manizales, 6 de Julio de 2023


PARA: LUCY ANDREA RODRIGUEZ JIMENEZ
DE: DEPTO. PLANEACIÓN Y PROYECTOS
ASUNTO: Remisión Acta de Suspensión No 01 Contrato 144 de 2023

Me permito remitir Acta de Suspensión No. 1 del contrato No. 144 de 2023, cuyo objeto es "CONSTRUCCION TERCERA ETAPA DE INTERCEPTORES COLECTORES DEL PSMV DE FILADELFIA CALDAS", lo anterior para los fines pertinentes.

Atentamente,


JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
Jefe Depto Planeación y Proyectos

Proyectó: Juan Pablo Zuluaga Correa

Recabi 
10/Julio/2023.