


Jurídica

	F-GC-11 Versión 6 Marzo 2019	EMPOCALDAS S.A E.S.P
		GESTIÓN DE CONTRATACIÓN LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	EMERGENCIA -ACTO No. 0010 DE ABRIL 09 DE 2019		
CONTRATISTA	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA	NIT O CC:	4,413,512

OBJETO DEL CONTRATO:	REPARACION DE TUBERÍA DE POLIETILENO POR TERMOFUSIÓN EMERGENCIA SECTOR LA FLORESTA , EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS.-		
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	# FOLIOS
1- Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha de recibo final de la obra.		N/A	
2. Paz y salvo oficina de trabajo.		X	
3- Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.		X	
4- Pago FIC.		X	
5- Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor (CON RECIBIDO DEL DEPTO. COMERCIAL a quien se debe hacer entrega de los formatos F-AC-50, F-AC-51 y F-AC-52 por cada usuario).		N/A	
6- Evaluación realizada por el Supervisor (Formato F-GC-16).		X	
7- Original del Acta de Liquidación.		X	
8- Certificado de obra.		X	
9- Evaluación atención de emergencias - Formato F-AG-07 (Sólo aplica para emergencias)		X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.


Secretaría General CERTIFICA que recibió la documentación completa y que ésta se encuentra en la carpeta del contrato.

Juan Camilo A.  
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

06/06/19.  
FIRMA

Fecha

DATOS DEL SUPERVISOR

ABEL ROJAS RUBIANO	Ingeniero Zona Norte Sur	
NOMBRE	CARGO	FIRMA



El empleo  
es de todos

Mintrabajo

**CONSTANCIA DE NO RECLAMACIONES, INVESTIGACIONES O SANCIONES  
EJECUTORIADAS**

**EL SUSCRITO DIRECTOR  
DEL MINISTERIO DEL TRABAJO - DIRECCION TERRITORIAL CALDAS**  
En cumplimiento del numeral 19, artículo 1, de la resolución 2143 del 28 de mayo de 2014

**A QUIEN INTERESE**

**HACE CONSTAR**

Que, una vez revisado el sistema de información de Reclamaciones, Investigaciones Administrativas Laborales y Sanciones de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de Trabajo, sede Manizales, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Radicado Solicitud	RADICADO 11EE2019741700100001371
Nombre y/o Razón social	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Identificación	CC 4.413.512

**NO REGISTRA SANCIONES, RECLAMACIONES Y/O INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS  
LABORALES.**

**ADVERTENCIAS:**

El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de Caldas, cuyas **Municipios** son: Manizales (Chinchiná, Filadelfia, Neira, Palestina, Villamaría) Dorada (La Dorada, Norcasia, Samaná, Victoria, Puerto Salgar (Cund.), Salamina, Riosucio, Manzanares, Puerto Boyacá y Anserma, si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial.

Los datos que reporta el sistema de información únicamente corresponden a la vigencia del año 2019 a la fecha, de acuerdo a la información aportada por el solicitante, ejecución del Contrato No EMERGENCIA No 0010, cuyo Objeto fue: "REPARACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO POR TERMOFUSION, EMERGENCIA SECTOR LA FLORESTA EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA

**Entidad contratante:** EMPOCALDAS S.A E.S.P

Dado en la ciudad de Manizales el día 15 del mes de mayo de 2019.

**ALVARO HERNANDO JIMÉNEZ CAICEDO**  
Director Territorial

Manizales, Abril 25 de 2019

YO, **HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA**, Con Cedula de ciudadanía No. 4.413.512, hago Constar que pague la Seguridad y "Parafiscales de todos los trabajadores que estuvieron en la ejecución de la Emergencia ACTO No. 0010 de abril 09 de 2109 y me encuentre a PAZ Y SALVO por todo concepto.



**HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA**


C.C. No. 4.413.512

Contratista.

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034**  
**CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC**

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	4413512
Primer Nombre ó Razón Social	HERNADO ANTONIO
Primer Apellido (si es Persona natural)	VALLEJO
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CARRERA 10 No. 2 - 13
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3148446597
Correo electrónico	finance2@cinapec.com.co
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	0010
Número Contrato de Obra	0010 ✓
Nombre Obra	FILADELFIA CALDAS ✓
Fecha Inicio Obra	22/04/2019
Fecha Terminación Obra	25/04/2019
Ciudad de Ejecución de la Obra	FILADELFIA CALDAS
Tipo FIC	Costo Total de Obra (Sin Aportes)
Año Periodo a Pagar	2019
Mes Periodo a Pagar	ABRIL ✓
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$6,115,000.00
Costo Total Mano de Obra	\$6,115,000.00
Número de Trabajadores en el Periodo	3
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$15,288.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$15,288.00
Total Pagado	\$15,288.00
Valor del Pago	\$15,288.00
IP Origen	172.31.35.76
Nro. de Factura o Referencia de Pago	62587747
Fecha de Creación	07/05/2019 02:24:03 p.m.

 <b>F-GC-16</b> Versión 3 Mayo 2013	<b>EMPOCALDAS S.A E.S.P</b> <b>GESTIÓN CONTRATACIÓN</b>	
	<b>EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA</b> (Aplica para obras civiles)	


<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA:</b>	VALLEJO HERRERA HERNANDO ANTONIO ✓	<b>DIRECCIÓN:</b>	
<b>NIT O CEDULA</b>	4413512 ✓	<b>FECHA DE CALIFICACIÓN</b>	2019-05-28
<b>NUMERO DE CONTRATO:</b>	010/2019 ✓	<b>CALIFICACIÓN</b>	3 ✓

Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala:  
 Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1.  
 Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A

**TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES**

CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.	3
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .	3
	Resultado en los ensayos.	3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.	3
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.	3
	Cumplimiento del plazo establecido.	3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.	3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3
	Solicitud oportuna de trámites	3

*A#F*

		jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).	
		Presentación al día de la bitácora.	3
ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL		Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.	3
		Pago a proveedores y sub-contratistas.	3
		Manejo del impacto urbano y ambiental.	3
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6
EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)			
NOMBRE:	Abel rojas		
CARGO:	Ingeniero Interventor Zona Oriente		
FIRMA:			

## ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO	DECLARATORIA DE EMERGENCIA –ACTO No. 0010 DE ABRIL 09 DE 2019
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	DECLARATORIA DE EMERGENCIA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA C.C 4.384.840
OBJETO	REPARACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO POR TERMO FUSIÓN EMERGENCIA, SECTOR LA FLORESTA. EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS.-
CONTRATISTA	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
NIT. O C.C. No.	4.413.512
MUNICIPIO	FILADELFIA, CALDAS.-
TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 4.703.846
ADMINISTRACIÓN 20 %	\$ 940.769
IMPREVISTOS 5%	\$ 235.192
UTILIDAD 5 %	\$ 235.192
I.V.A. 19 %	\$ 0
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 6.115.000</b>
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	<b>\$ 5.616.264</b>
<b>SALDO NO EJECUTADO</b>	<b>\$ 498.736</b>
PLAZO	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIOS
RECURSOS	PROPIOS
INTERVENTOR	INGENIERO ZONA
CDP	00410 DE MARZO 15 DE 2019
R.P.	00505 DE ABRIL 09 DE 2019.

En la ciudad de Manizales a los **06 JUN 2019**, se reunieron los señores CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA como Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P., y el Señor HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA, como Contratista, con el fin de efectuar, Suscribir el ACTA DE CUMPLIMIENTO, Correspondiente a la DECLARATORIA DE EMERGENCIA Acto No. 0010 de abril 09 de 2019. La cual tiene por OBJETO: Reparación de Tubería de Polietileno por Termo Fusión Emergencia, Sector la Floresta en el Municipio de Filadelfia, Caldas.-

En consecuencia una vez diligenciada la inspección de las obras realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a Liquidar el Presente Contrato.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones futuras, por obras deterioradas por circunstancias previstas y no previstas, ejecutadas por el Contratista y que hace referencia el contrato.

## BALANCE DEL CONTRATO


VALOR OBRAS CIVILES	6.115.000	
ADICIÓN No. 01	0	
Valor Acta Parcial		
Valor Acta FINAL		5.616.264
Saldo Por Ejecutar		498.736
SUMAS IGUALES	6.115.000	6.115.000


## NO SE CONCEDIÓ ANTICIPO


El contratista deberá realizar la constitución de la garantía de estabilidad por el 20% del valor total del contrato con vigencia de 5 años contados a partir de la fecha del **ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL**


Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.

  
CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA  
Gerente  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

  
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA.  
Contratista

  
V.B. ABEL ROJAS RUBIANO  
Ingeniero Zona Norte sur.

  
V.B. ANDRÉS FELIPE TABA ARROYABE  
Jefe Contratación.



EL INGENIERO ZONA NORTE SUR DE CALDAS

CERTIFICA

Que el Señor HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA Con C.C. No. 4.384.840, ejecuto a Entera Satisfacción para EMPOCALDAS S.A. E.S.P. mediante la "EMERGENCIA No. 0010 DE ABRIL 09 DE 2019 DE 2019, Valor Total FINAL Ejecutado \$ 5.616.264,00 ✓

OBJETO:

REPARACION DE TUBERÍA DE POLIETILENO POR TERMO FUSIÓN, EMERGENCIA SECTOR LA FLORESTA, EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS.

Con las Sigüientes Condiciones:

CONTRATO DE OBRA No.	EMERGENCIA ACTO No. 010 DE ABRIL 09 DE 2019
CONTRATISTA	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	4.384.840
VALOR DEL CONTRATO	\$ 6.115.000,00
VALOR ADICIÓN	\$ 0,00
VALOR EJECUTADO	\$ 5.616.264,00
PLAZO EJECUCIÓN	DIEZ (10 ) DIAS
FECHA INICIACIÓN	ABRIL 22 DE 2019
FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL	MAYO 01 DE 2019
FECHA TERMINACION FINAL	ABRIL 25 DE 2019
SUSPENSIÓN	
REINICIO	
SUPERVISIÓN	INGENIERO ABEL ROJAS RUBIANO - ZONA ORIENTE.

CANTIDADES EJECUTADAS FINALES.  
EMERGENCIA ACTO No. 0010 DE ABRIL 09 DE 2019

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		CONDICIONES FINALES	
		UND	CANTIDAD	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	EXCAVACION				
2	En material Común de 0 a 2 m.	m3	30,00	21,9	394.200,00
3	En Roca	m3	5,00	0,00	0,00
4	Dispersión material sobrante.	m3	5,00	1,9	42.680,00
5	ESTRUCTURA ACUEDUCTO				
6	Termo fusión e Instalación de tubería de Polietileno de 8" PN 16	ml	60,00	60,0	3.000.000,00
7	Termo fusión de porta flanches de 8" PN 16	und	2,00	2,0	500.000,00
8	Empalme a tubería existente	und	2,00	2,0	800.000,00
9	Anclaje a tubería existente incluye 4 tubos metálicos de 1,5 m, C/u y alambre galvanizado.	und	2,00	2,0	600.000,00
10	LLENOS				
11	Lleno compactado con material de la Obra	m3	25,00	20,0	279.384,00

COSTO TOTAL		5.616.264
COSTO DIRECTO		4.320.203
ADMINISTRACION %	20	864.041
IMPREVISTOS %	5	216.010
UTILIDADES %	5	216.010
SUMA ANTES IVA		5.616.264
I. V. A. %	0	0
COSTO TOTAL		5.616.264
TOTAL OBRAS OBRAS CIVILES		5.616.264
AMORTIZACION ANTICIPO %		0
TOTAL CONTRATO DE EMERGENCIA No. 0010 DE 2019		5.616.264

PERSONAL DE LA OBRA:

DIRECTOR DE OBRA:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA.
RESIDENTE:	

ESTE CERTIFICADO SE EXPIDE A SOLICITUD DEL INTERESADO EL 26 DE ABRIL DE 2019.

ABEL ROJAS RUBIANO

INGENIERO ZONA NORTE CENTRO.  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



F-AG-07  
Versión 1  
Enero 2017

EMPOCALDAS S.A E.S.P  
EVALUACION ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

MEMORIA DEL EVENTO	
FECHA Y HORA DE LA EMERGENCIA	Abril 09 de 2019 hora 8 A.M.
FECHA Y HORA EN LAS QUE SE REGRESA A LAS CONDICIONES DE NORMALIDAD	La emergencia se Ejecuta entre Abril 22 de 2019 a Abril 25 de 2019, periodo en que se realizaron los trabajos contratados mediante Emergencia ACTO No. 0010 de 2019 y se restablece el Servicio de agua potable al municipio de Filadelfia, Caldas.-
BREVE DESCRIPCION	La Problematica se presento por el desempate de la Union de 8" en la Conducción Chamberí, sector de la Vereda La Floresta Municipio de Aranzazu, predio de propiedad del Señor Ruben Molina. Generando la Suspensión del servicio con cierre de la respectiva Válvula. en la Zona afectada, se procedio al Cambio de 60 metros en tubería de Polietileno de 8" debidamente termo fusionada con los respectivos accesorios. El empalme se hizo de tubería PVC - P de 8".
POSIBLES CAUSAS	La Falla en la tubería PVC-P existente de tubería al desempatarse la Union de 8" por desplazamiento del talud debido a los fuertes lluvias en el sector en una longitud aproximada de 50 metros y que para mayor seguridad se intervino una longitud final de 60 metros, debidamente termo-fusionada.
IMPACTO DE LA EMERGENCIA	Al presentars el Desempate de la tubería de 8" se procedio con la suspensión del servicio, cerrando la válvula localizada en aranzazu y provocando la suspensión del servicio a la poblacion rural y la planta de tratamiento sin el suministro de la Conducción del chamberí.
NUMERO DE USUARIOS AFECTADOS	La problemática presentada, no afectó el suministro por se avastcio de la conducción Alterna de la Cristalina.

CHEQUEO DE LAS ACCIONES DEL EVENTO			
ASPECTO EVALUADO	SI	NO	OBSERVACIONES
La emergencia estaba contemplada dentro del plan de emergencia y contingencia		x	Imprevisto
Se habían realizado simulacros previos de esta emergencia?		x	
El protocolo de actuación se activó según lo previsto en el plan de emergencia y contingencia?	x		
El comité de emergencias cumplió con las funciones establecidas	x		
Se encontró disponible el stock de materiales necesarios para superar esta emergencia		x	
Se cumplió lo establecido en materia de comunicaciones?	x		
La emergencia fue superada en el tiempo previsto?	x		
Fue necesario solicitar apoyo de entes Externos?		x	
Fue necesario solicitar apoyo de personal de otras seccionales?		x	

Fecha de la evaluación

Abril 25 de 2019

ABEL ROJAS RUBIANO- Ingeniero Zona.  
Nombre y Cargo de quien evalúa

Firma