

Manizales, 26 de mayo de 2017

Doctor:
FERNANDO HELI MEJIA ALVAREZ
Secretario General
Empocaldas S.A. E.S.P.

Referencia: Documentos liquidación Contrato No 0134-2017.

Cordial saludo,

Acorde a la referencia adjunto los documentos relacionados a la liquidación del contrato No 0134-2016 con el fin de que sean relacionados al archivo de la entidad. Se hace entrega de los siguientes documentos:

- Folio 1 Lista de chequeo pago de actas.
- Folio 2-3 Informe de supervisión técnico.
- Folio 4-11 Copia Facturas.
- Folio 12 Certificación de recibo de bienes.
- Folio 13-14 Evaluación del proveedor
- Folio 15 Acta de Pago 01 y Final
- Folio 16 INFORME DE RECIBO DE ALMACE IRA

Atentamente,



LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
INTERVENTOR
ZONA OCCIDENTE

Folio
31/05/17

Anexo: Lo relacionado

c.c. Operación y mantenimiento.



F-GC-30
Versión 1
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A.E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS SUMINISTROS

# CONTRATO Y AÑO	0134-2017	Acta N°	01 y final	1. VALOR INICIAL (Incluido IVA)	33.062.389
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	DIMAT LTDA			3. VALOR TOTAL (1+2)	33.062.389
NIT O CC:	810006285-8			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00516 DEL 28 DE ABRIL DEL 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	0
RP (#, rubro y fecha)	000644 DEL 18 DEMAYO DEL 2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	33.062.389

ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR LOS CHORROS TRAMOS CAMARAS 73-89 DENTRO DE LAS OBRAS A REALIZAR PARA EL AVANCE DEL PSMV EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS

TIPO DE RECURSOS	CONVENIO 0272 DEL 2016	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			✓
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)			# FOLIOS
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			
3- Informe del Supervisor.			
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-17 (Solo aplica para el acta final)			
5- Informe de recibo de almacén (IRA).			
6- Certificado de calidad del producto.			

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		
Acta original (Parcial o Final).		
Informe del Supervisor.		
Evaluación del Supervisor Formato F-CG-17 (Solo aplica para el acta final).		
Copia del Registro Presupuestal.		
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		
Estampillas (Aplica para órdenes de compra).		
Informe de recibo de almacén (IRA).		
Certificado cuenta bancaria del contratista (Aplica para el acta 1 o por cambio de cuenta solicitado por el proveedor)		
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32.		

Fecha de presentación

Mayo 26 de 2017

DATOS DEL SUPERVISOR		
LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ	INGENIERO ZONA OCCIDENTE	FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

CONTRATO	Nro. 0134 DE 2017
CONTRATISTA	DIMAT LTDA.
N.I.T.	810.006.285-8
OBJETO	"ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR LOS CHORROS TRAMOS CAMARAS 73-89 DENTRO DE LAS OBRAS A REALIZAR PARA EL AVANCE DEL PSMV EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS"
TOTAL	\$ 33'062.389 INCLUIDO IVA
PLAZO:	30 DÍAS contados desde la suscripción del acta de inicio.
RECURSOS	PROPIOS

En cumplimiento del contrato 0134 de 2017, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR LOS CHORROS TRAMOS CAMARAS 73-89 DENTRO DE LAS OBRAS A REALIZAR PARA EL AVANCE DEL PSMV EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS, el Ingeniero de la zona occidente en calidad de Supervisor Técnico, evidenció que dicho contrato se ha desarrollado satisfactoriamente en los términos y especificaciones del mismo, según el objeto contractual mencionado; se relaciona a continuación los siguientes elementos que ingresaron a las instalaciones de la seccional Risaralda de EMPOCALDAS S.A E.S.P:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL			
			CANTIDAD	CODIGO	VR.UNITARIO IVA INCLUIDO	VR. TOTAL
1	Tubería Serie 8 de 12" Kn/m -57 psi 315mm	ml	570	6588	\$ 51.955.4	\$ 29.614578
2	Tubo Serie 8 8Kn/m – 57 psi 500mm 20 pul	ml	18	1671	\$ 141.300.6	\$ 2.543.411



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
PBX :(+576) 886 7080
NIT: 890.803.239-9
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co



OP 015-1

RC 4874-1

RC 4874-1



3	Lubricante Para tuberia JH	Un	10	12	\$ 90.440	\$ 904.400
TOTAL SUMINISTROS						\$ 33.062.389

Se firma a los 25 días del mes de mayo de 2017

LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
Interventor Zona Occidente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA

Nir: 810006285-8

Dirección: CARRERA 32A No 10A-46 Teléfono: 8739333-8739078

RES DIAN RES DIAN 100000092242 DE 2016-05-17 Habilita - Autoriza desde CR 15001 hasta CR 20000 Desde 15001 Hasta 20000

FACTURA DE VENTA CREDITO CR 16779

NOMBRE: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E. FECHA (D/M/A): 26/05/2017
NIT: 890803239-9 VENCE: 31/05/2017
DIRECCIÓN: carrera 23 N° 75-82 PAGO: CREDITO
TELÉFONO: 8867080-8866986 ext 132 VENDEDOR: 10273641
CIUDAD: MANIZALES - CALDAS

Referencia	Cantidad	Descripción	Unitario	Total
2016596	570	TUBERIA SERIE 8 KN/m - 57 PSI 315mm 12plg	43,660.00	24,886,200.00
2019234	18	TUBO SERIE 8 KN/m - 57 PSI 500mm 20plg	118,740.00	2,137,320.00
D-LBV	10	lubricante para tubería JH	76,000.00	760,000.00

Nota: CONTRATO 0134

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 C.C.

Favor Consignar en Bancolombia Cuenta Corriente No.70318680123

SON: TREINTA Y TRES MILLONES SESENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS & 0 CENTAVOS

SUBTOTAL 27,783,520.00
-DESCUENTO 0.00
-RETENCIONES 0.00
+IMPUESTOS 5,278,869.00
TOTAL 33,062,389.00

retenedores del impuesto sobre las ventas



DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES

Manizales, Mayo 22 de 2017.

Señores:
EMPOCALDAS
Ciudad

Referencia: Exoneración del pago de SENA e ICBF

Cordial saludo

De acuerdo al decreto N° 0862 del 26 de abril de 2013, donde se reglamenta el impuesto a la equidad CREE y teniendo en cuenta que se empezó a realizar retenciones de dicho impuesto a partir del 01 de mayo de 2013, como lo determina la Ley 1607 de 2012 estamos exonerados de pagar los aportes parafiscales a favor del SENA y el ICBF por ser una sociedad y no tener empleados que exceden a devengar 10smlmv.

Por lo anterior en el mes de Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero y Marzo en el pago de la seguridad social no se canceló valor alguno al SENA y al ICBF.

Atentamente.

JAIME ORLANDO MEJIA
Contador
TP-73179-T



CERTIFICA QUE

Yo **JHON JAIRO VALENCIA VELASQUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía N° 10.273.641 y bajo gravedad de juramento he dado cumplimiento Oportuno y completo con los últimos 6 meses y hasta la fecha con los aportes y demás obligaciones legales que corresponden respecto al sistema de seguridad social, salud, pensiones, riesgos laborales, servicio nacional de aprendizaje, instituto colombiano de bienestar familiar y cajas de compensación familiar.

Para constancia se firma en Manizales a los 22 días del mes de Mayo del año 2017.

Atentamente,

Jhon Jairo Valencia Velásquez
DIMAT LTDA
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES

Representante Legal

EL SUSCRITO EN CALIDAD DE CONTADOR PUBLICO
CON TARJETA PROFESIONAL 73179-T EXPEDIDA
POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICO

Que la sociedad DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA., con Nit .810.006.285-8-ha dado cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones legales que corresponden respecto al sistema de seguridad social, cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones, riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes a las Cajas de Compensación Familiar y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Dicha certificación con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y el art 23 de la ley 1150 del 2007

Adicionalmente cumplimos con el art.25 de la Ley 1607 del 2012 y el decreto 862 del 26 de abril del 2013. Sobre el impuesto al cree.

Manizales, Mayo 22 del 2017

Atentamente



JAIME ORLANDO MEJIA ZULUAGA
Contador Público
TP-73179-t



Manizales, Mayo 22 de 2017.

Señores:
EMPOCALDAS
Ciudad

Cordial Saludo

BANCOLOMBIA S.A se permite informar que la empresa **DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT**, identificada Nit: 810006285-8 a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el banco los siguientes productos y saldos:

NOMBRE DE PRODUCTO	NUMERO DE PRODUCTO	ESTADO DE CUENTA
Cuenta Corriente	703-186801-23	Activa

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información en el teléfono 8894039 de Manizales en nuestra sucursal **FUNDADORES** ubicada en la carrera 20 No. 34-18

Atentamente

BANCOLOMBIA,
Manizales - Of. 523 Fundadores Manizales
Gloria Liliana Castro
Asesor de servicios N° 152 30-310.187
Cédula N°
GLORIA LILIANA CASTRO
Asesor Integral II.

**DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: DIMAT LTDA Identificación: NI-810006285 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2017-05-05 Fecha límite de pago: 2017-05-19 Fecha de pago: 2017-05-04 Pagada por: BANCOLOMBIA Período pensión: 2017-04 Período salud: 2017-05 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 11661239	Pagada
---	---------------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS / SELECCIONAR NINGUNO
230201	800229739	PROTECCION (ING-PROTECCION)	3	\$0	\$354,300	\$354,300	<input type="checkbox"/>
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	1	\$0	\$118,100	\$118,100	<input type="checkbox"/>
EPS003	800140949	CAFESALUD EPS	2	\$0	\$59,200	\$59,200	<input type="checkbox"/>
EPS010	800088702	EPS SURA	2	\$0	\$59,200	\$59,200	<input type="checkbox"/>
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	4	\$0	\$15,600	\$15,600	<input type="checkbox"/>
CCF11	890806490	Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	4	\$0	\$118,400	\$118,400	<input type="checkbox"/>
GRAN TOTAL				\$0	\$724,800	\$724,800	

[Imprimir](#)
[Descargar Resumen](#)

Durman. Colombia

Aseguramiento de Calidad

2016456

CÓDIGO SAP	2019234
Referencia	Tubo Alcantarillado TDP 20" S8 6m
Norma Aplicable	NTC 3722-3 \diamond Resolucion 1166
Diámetro Promedio Externo (mm)	499,25 \pm 2,25
Espesor Mínimo de Pared (mm)	2,80
Ovalamiento Maximo (mm)	N/A
Longitud del Tubo (m)	6,10 \pm 0,02
Peso teórico (kg / Tubo)	97,000
Color	Amarillo
Uso Principal	Alcantarillado
Apariencia	Homogéneo, liso brillante, libre de incrustaciones de cuerpos extraños, sin hendiduras, burbujas, pelotas, anillos, grietas o manchas.
Rotulo	Durman® an Aliaxis Company Ind. Col. Δ PVC-U 12454 \diamond ICONTEC \diamond NTC 3722-3 \diamond Resolucion 1166 Alcantarillado TDP SN 8 kN/m ² DN/OD 20" 500 mm Amarillo-Lote-Fecha-Hora-Codigo de barras
Unidad de Empaque	Por Unidad
PRUEBAS DE CALIDAD	
Inmersión en Acetona	Sin Ataque
Energía de Impacto (J)	188,3
Hermeticidad y Vacío	Cumple
Inflamabilidad	N/A
Impermeabilidad	N/A
Presión sostenida (psi)	N/A
Presión rotura (psi)	N/A
Rigidez	57 (Psi)
Abastecimiento	Al 50% no debe quebrarse ni presentar fisuras

Durman. Colombia
Aseguramiento de Calidad

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP	2016596
Referencia	Tubo Alcantarillado TDP 12" S8 6m
Norma Aplicable	NTC 3722-1 Resolucion 1166
Diámetro Promedio Externo (mm)	314,60 ± 1,40
Espesor Mínimo de Pared (mm)	1,90
Ovalamiento Maximo (mm)	N/A
Longitud del Tubo (m)	6,10 ± 0,02
Peso teórico (kg / Tubo)	39,210
Color	Amarillo
Uso Principal	Alcantarillado
Apariencia	Homogéneo, liso brillante, libre de incrustaciones de cuerpos extraños, sin hendiduras, burbujas, pelotas, anillos, grietas o manchas.
Rotulo	Durman Ind. Col. PVC 12454 Δ ICONTEC 0 NTC 3722-1 Resolucion 1166 Alcantarillado TDP 8 KN/m ² 12" 315 mm Amarillo-Lote-Fecha-Hora- Codigo de barras
Unidad de Empaque	Por Unidad
PRUEBAS DE CALIDAD	
Inmersión en Acetona	Sin Ataque
Energía de Impacto (J)	188,3
Hermeticidad y Vacío	Cumple
Inflamabilidad	N/A
Impermeabilidad	N/A
Presión sostenida (psi)	N/A
Presión rotura (psi)	N/A
Aplastamiento	Al 60% no debe quebrarse, ni presentar fisuras

 F.GF-19 Versión 2 Abril 2016		EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN FINANCIERA CERTIFICACION RECIBO DE BIENES	
		FECHA DE RECIBO DEL BIEN	23/05/2017
SECCIONAL QUE RECIBE	RISARALDA		
NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGÚN REMISIÓN	DIMAT LTDA		
NUMERO DE REMISION	ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	Contrato 0134	
		FECHA DE CERTIFICACIÓN	23/05/2017

CONCEPTO: Se recibió a satisfacción... (descripción corta del elemento: Útiles de oficina, material de río, asao y cafetería y/o materiales en general, etc.)


570 Ml Tubería pvc alcantarillado union caucho 12" (315mm) 57 psi (8kn/m2), 18 Ml Tubería pvc alcantarillado union caucho 20" (500mm) 57 psi (8kn/m2), 10 Tarros x 4kg lubricante para tubería

DATOS DE QUIEN RECIBE EL (los) BIEN (es)

Fernando Grajales O Administrador 
 NOMBRE CARGO FIRMA

DATOS DEL JEFE DEL AREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

Fernando Grajales O Administrador 
 NOMBRE CARGO FIRMA

 F-GC-17 Versión 3 Mayo 2013		EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN CONTRATACION			
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para suministros)					
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES	DIRECCIÓN:	CR. 32A No. 10A46		
NIT O CEDULA	8100062858	FECHA DE CALIFICACIÓN	2017-05-25		
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:	0134/2017	CALIFICACIÓN	3		
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A					
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES					
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACIÓN			
CALIDAD DEL PRODUCTO SUMINISTRADO	Resultado en los ensayos.	3			
	Entrega oportuna de los certificados de calidad exigidos	3			
	Entrega de lo pactado en la compra sin devoluciones.	3			
	Entrega de la cantidad pactada.	3			
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Respuesta ante solicitud de garantía de producto.	3			
	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3			
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	3			
MANEJO DEL CONTRATO	Cumplimiento del plazo establecido.	3			
	Entrega del producto en el sitio pactado.	3			
	Respuesta ante solicitudes del interventor.	3			

CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad del producto suministrado	50%	3	1.5
Cumplimiento de Plazos	25%	3	0.75
Manejo del Contrato	25%	3	0.75
EVALUADOR: (JEFE SECCION SUMINISTROS O INTERVENTOR DEL CONTRATO)			
NOMBRE:	LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ		
CARGO:	Ingeniero de Zona Occidente		
FIRMA:			

ACTA DE PAGO No. 1 Y FINAL

CONTRATO N° 0134-2017

CONTRATISTA DIMAT LTDA

OBJETO **“ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR LOS CHORROS TRAMOS CAMARAS 73-89 DENTRO DE LAS OBRAS A REALIZAR PARA EL AVANCE DEL PSMV EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS”**

VALOR TOTAL \$ 33.062.389 IVA INCLUIDO

VALOR ACTA No.1 Y FINAL \$ 33.062.389 IVA INCLUIDO


En la ciudad de Manizales a los VEINTICINCO (25) días del mes de mayo de 2017, se reunieron los señores **LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ** en calidad de Interventor del contrato No 0134-2017 y **JHON JAIRO VALENCIA VELASQUEZ**, representante legal de la Empresa DIMAT LTDA, como contratista, con el fin de suscribir el acta 01 y final del contrato en mención de acuerdo a facturas relacionadas a continuación

FACTURA	VALOR
CR 167789	33.062.389
TOTAL ACTA 1 FINAL	33.062.389

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.



LUIS FERNANDO ARIAS VÁSQUEZ
Interventor
Empocaldas S.A E.S.P.



JHON JAIRO VALENCIA VELASQUEZ
C.C. 10.273.641
Representante Legal DIMAT LTDA

PROTOCOLO DE CALIDAD

PRODUCTO : TUBOS ALCANTARILLADO TDP
NTC APLICABLE : NTC 3722-3
REFERENCIA : 12" 315 mm Serie S8
LOTE : 8967D
FECHA DE PRODUCCIÓN : 12/11/2016

REQUISITOS	ESPECIFICACIONES			PROMEDIO OBTENIDO
	Mínimo	Máximo	Unidad	
Longitud del Tubo	6000	-	mm	6010
Diámetro interior	270	-	mm	271,04
Diámetro exterior	313,2	316	mm	314,52
Espesor de valle	1,9	-	mm	2,95
Diámetro de campana	316	-	mm	316,68
Longitud de acoplamiento	62	-	mm	63
Flexibilidad del anillo (30%)	-	-	mm	Cumple
Rigidez del anillo (3%)	8	-	KN/m ²	11,65
Rigidez del tubo (5%)	57	-	psi	58,71
Hermeticidad bajo presión interna	7,25	-	psi	Cumple
Presión negativa interna de aire	8,9	-	In-Hg	Cumple
Resistencia al Impacto	188,29	-	Julios	Cumple



LUIS ALBERTO SIERRA ARIAS
Coordinador de calidad

PROTOCOLO DE CALIDAD

PRODUCTO : TUBOS ALCANTARILLADO TDP
NTC - APLICABLE : NTC - 3722-3
REFERENCIA : 20" 500 mm
LOTE : 9086D
FECHA : 24 de abril de 2017

REQUISITOS	ESPECIFICACIONES			PROMEDIO OBTENIDO
	Mínimo	Máximo	Unidad	
Longitud del Tubo	6000	-	mm	6020
Diámetro interior	432	-	mm	451.51
Diámetro exterior	497.40	501.50	mm	499.68
Espesor interno	2.80	-	mm	3.40
Diámetro de campana	501.50	-	mm	510.26
Longitud de acoplamiento	80	-	mm	195
Rigidez del anillo (3%)	8	-	KN/m ²	10.65
Flexibilidad del anillo (30%)	-	-	mm	CUMPLE
Hermeticidad bajo presión interna	7.25	-	psi	CUMPLE
Presión negativa interna de aire	8.9	-	In-Hg	CUMPLE
Resistencia al Impacto	a 0° C	62.76	Julios	CUMPLE
	a 23° C	188.29	Julios	CUMPLE

Realizado por:


Gustavo mateus
Inspector de calidad

Revisado por:


Jose Hernandez
Inspector de calidad



INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011283**
Proveedor **DIMAT LTDA**
Cod. Presupuestal:

Fecha: **20170525**
Seccional
Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MART**

SISTEMA FORTUNER DSI S.A www.dsi.com.co Tel. 8873113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	7750301006588	TUBO ALCANTARILLADO (12 ")UNION CAUCHO	METRO	670.0	43660.000	29614578.000
2	1151812001671	TUBERIA PVC DE 20" ALCANTARILLADO	METRO	18.0	118740.000	2543410.800
3	7750201000012	LUBRICANTE PARA TUBERIA	KILO	10.0	76000.000	904400.000

TOTAL DOCUMENTO 33,062,389

OBSERVACIONES:

ACTA DE PAGO 1 Y FINAL DEL CONTRATO 0134 DE 2017 ADQUISICION DE TUBERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR LOS CHORROS MUNICIPIO DE RISARALDA, CDP 516, RP 644, FACTURA 16779, DIMAT. REMISION 8835 Y CERTIFICACION ADJUNTA.

JEFE SUMINISTROS

.....
DUÑO DEL PROCESO



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A.

IMPRIME 6/25/17 17:06:59
ACTUALIZA 0

VALE DE ENTREGA ALMACEN

NTR

Documento No. **NT0000013903**
Proveedor **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

Fecha: **20170525**
Seccional **PRINCIPAL** ->**RISARALDA**
Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MART**

SISTEMA FORTUNER DSI S.A www.dsi.com.co Tel. 8873113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1750301006588	TUBO ALCANTARILLADO (12")UNION CAUCHO	METRO	570.0	43690.00	24806200.000
2	1151812001671	TUBERIA PVC DE 20" ALCANTARILLADO	METRO	18.0	118740.00	2137320.000
3	7750201000012	LUBRICANTE PARA TUBERIA	KILO	10.0	76000.00	760000.000

TOTAL DOCUMENTO 27,783,520

OBSERVACIONES:

ACTA DE PAGO 1 Y FINAL DEL CONTRATO 0134 DE 2017 ADQUISICION DE TUBERIA PAR. CONSTRUCCION DEL COLECTOR LOS CHORROS MUNICIPIO DE RISARALDA, CDP 516, RI FACTURA 16779, DIMAT. REMISION 8835 Y CERTIFICACION ADJUNTA. M0011283



ENTREGADO POR

.....

RECIBIDO POR