

ACTA DE SUSPENSION

CONTRATO DE EMERGENCIA: 019 DEL 5 DE ABRIL DE 2022

CONTRATISTA: JG INGENIERIA SAS
NIT: 810.000.658-4

REPRESENTANTE LEGAL: JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR
C.C: 15.914.793

OBJETO: OBRAS DE EMERGENCIA POR INVIERNO PARA LA REPOSICION DE TUBERIA DE 8" CEMENTO A 14 NOVAFORT, DOMICILIARIAS Y OBRAS CÁMARAS DE INSPECCION, BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS

FECHA DE INICIO: 8 DE ABRIL DE 2022
PLAZO INICIAL: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 22 DE MAYO DE 2022

VALOR DEL CONTRATO: \$ 32.767.123

RECURSOS: PROPIOS
CDP: 000487 DEL 28 DE MARZO DE 2022
RP: 000598 DEL 5 DE ABRIL DE 2022

En la ciudad de Manizales, Caldas a los TRECE (13) días del mes de Mayo de 2022, se reunieron el ingeniero **JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**, Ing. de Zona de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y **JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR**, representante legal de la empresa JG INGENIERIA SAS, NIT 810.000.658-4, contratista, con el fin de suspender el ACTO 019 de 2022, teniendo en cuenta la necesidad de definición de adición de recursos para los movimientos de tierra que implica excavación de más de 4 metros de profundidad, lo que aumenta las cantidades necesarias de llenos, retiros y sobrecarros.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.


JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
INGENIERO DE ZONA
EMPOCALDAS S.A.E.S.P


JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR
JG INGENIERIA SAS
CONTRATISTA