



F-GC-29
Versión 1
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	0165/2017 /	Acta N°	3 ✓	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	199.442.557
CONTRATISTA	LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ			2. VALOR ADICIÓN (+)	
NIT O CC:	10268820 ✓			3. VALOR TOTAL (1+2)	199.442.557
CDP (#, rubro y fecha)	00608 DE MAYO 24 DE 2017 ✓			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (+)	52.893.534
RP (#, rubro y fecha)	000838 DE JULIO DE 2017 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	42.537.472
				6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	104.011.551

OBJETO DEL CONTRATO: INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO, INCLUYENDO MATERIALES Y NOTIFICACIONES DE REPOSICIÓN DE MEDIDORES DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS: AGUADAS - ARMA - ANSERMA - BELALGAZAR - CHINCHINA - FILADELFIA - LA DORADA - GUARINOCITO - NEIRA - KILOMETRO 41 - MARQUETALIA - MARULANDA - MANZANARES - MARMATO - PALESTINA - ARAUGA - RIOSUCIO - RISARALDA - SALAMINA - SAMANA - SAN JOSE - SUPIA - VICTORIA - VITERBO

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS ✓	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO		# FOLIOS
DOCUMENTO VERIFICADOS				
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).				2
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).				X 1 ✓
3- Pagos SENA y ICBF.				
4- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)				
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).				X 2
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.				

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaria General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Sandy Cuatrecasas
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

26/12/17
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X ✓
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X
Copia del Registro Presupuestal.		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		

Fecha de presentación 26/12/17

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO TOBON CORREA	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
86160012364	CORRIENTE	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE PAGO N° 03

CONTRATO N° 0165 DE 2017

CONTRATISTA LUIS FELIPE GÓMEZ GUTIERREZ

OBJETO INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO, INCLUYENDO MATERIALES Y NOTIFICACIONES DE REPOSICIÓN DE MEDIDORES DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS: AGUADAS – ARMA – ANSERMA – BELALCAZAR – CHINCHINA – FILADELFIA – LA DORADA – GUARINOCITO – NEIRA – KILOMETRO 41 – MARQUETALIA – MARULANDA – MANZANARES – MARMATO – PALESTINA – ARAUCA – RIOSUCIO – RISARALDA – SALAMINA – SAMANA – SAN JOSE – SUPIA – VICTORIA – VITERBO.

TOTAL \$ 199.442.557 IVA INCLUIDO


RECURSOS PROPIOS

GDP 000608 DE MAYO 24 DE 2017

En la ciudad de Manizales a los veintidós (22) días del mes de diciembre de 2017, se reunieron el Ingeniero LUIS FELIPE GÓMEZ GUTIERREZ como contratista y el Doctor JUAN PABLO TOBÓN CORREA como Jefe del Departamento Comercial, con el fin de dar trámite al tercer pago del Contrato N° 0165 de 2017

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 199.442.557
ACTA N° 1	\$ 33.009.786
ACTA N° 2	\$ 19.883.748
ACTA N° 3	\$ 42.537.472
SALDO POR PAGAR	\$ 104.011.551

La presente se aprueba y se firma a los (22) días del mes de diciembre de 2017.


JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial


LUIS FELIPE GÓMEZ GUTIERREZ
Contratista

LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ

Ingeniero Civil

T.P. 17202-66162

Nit. 10.268.820-0

Régimen Común


Calle 77 No. 19A-08 Of.402

Cel: 310 404 5123

luisfgom@gmail.com

MANIZALES

CIUDAD Y FECHA	MANIZALES, DICIEMBRE 19 DE 2017		FACTURA DE VENTA Nº 616
SEÑOR(ES)	EMPOCALDAS S.A. E.S.P		
DIRECCIÓN	CARRERA 23 No. 75-82		
TELÉFONO	8867080	NIT 890.803.239-9	
CONCEPTO			VALOR
ACTA No 3 CONTRATO 0165 - 2017			
COSTO DIRECTO OBRA			\$ 30.682.300
A. (20%)			\$ 6.136.460
I. (5%)			\$ 1.534.115
U. (5%)			\$ 1.534.115
IVA (19%U)			\$ 291.482
SUMINISTROS			\$ 2.395.000
TOTAL ACTA			\$ 42.573.472
<small>Res. DIAN No. 18762005625320 - Fecha 2017/11/10 Autorizada del No. 601 al No. 700 Esta Resolución Autorizada tiene vigencia de 18 meses contados a partir de la fecha de autorización.</small>			SUBTOTAL \$
<small>Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio Art. 774 del Código de Comercio</small>			I.V.A. \$
			TOTAL \$ 42.573.472
Valor en Letras			
CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE			



Firma

Manizales, 22 de Diciembre de 2017

Doctor
CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
Gerente
EMPOCALDAS S.A E.S.P.

Asunto: Informe de Interventoría INSTALACION DE MEDIDORES Acta Nro. 03, contrato 0165.

Permitame a través de la presente, informarle que el contratista Luis Felipe Gómez Gutiérrez cumplió con lo establecido en el contrato Nro. 0165 de 11 de Julio de 2017, que tiene como objeto la Instalación de medidores de acueducto, incluyendo materiales y notificaciones de reposición de medidores de los siguientes municipios y corregimientos: Aguadas – Arma – Anserma – Belalcazar – Chinchina – Filadelfia – La Dorada – Guarinocito – Neira – Kilometro 41 – Marquetalia – Marulanda – Manzanares – Marmato – Palestina – Arauca – Riosucio – Risaralda – Salamina – Samana – San Jose – Supia – Victoria – Viterbo.

El día 22 de Noviembre de 2017, se elaboró y presentó el acta de recibo parcial Nro. 03, para la ejecución del contrato en mención, de acuerdo a la factura de venta Nro. 616, expedida el día 19 de Diciembre de 2017, por un valor de \$42.573.472, instalando un total de 1756 medidores, 7455 notificaciones entregadas y 1105 visitas realizadas según la siguiente relación:

INFORME DE MEDIDORES INSTALADOS EN NOVIEMBRE DE 2017 - ACTUALIZADO 21-12-2017			
SECCIONAL	MEDIDORES INSTALADOS	NOTIFICACIONES	VISITAS NO EFECTIVAS
DORADA	509	1566	
GUARINOCITO	41	64	
CHINCHINA	329	1647	
PALESTINA	1	122	
ARAUCA		74	125
K-41		38	
MANZANARES	22	395	200
MARQUETALIA	78	78	
ANSERMA	139	892	153
RISARALDA		234	
SUPIA	49	163	
RIOSUCIO	143	620	
SAMANA	58	394	50
VICTORIA	98	160	
NEIRA	128	304	
FILADELFIA	17	129	
AGUADAS	44	212	577
SALAMINA	33	130	
VITERBO	67	233	
	1756	7455	1105

Como interventor administrativo verifiqué que todo se encuentre en concordancia con el objeto contractual y las obligaciones de las partes.

Atentamente;



JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial
Interventor Administrativo

EMPOCALDAS SA ESP

REPOSICION MEDIDORES

CONTRATO No. 0165 DE 2017

ACTA 03

FECHA DE CORTE: NOVIEMBRE 30/17

INSTALACION DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO , INCLUYENDO MATERIALES Y NOTIFICACIONES DE REPOSICION DE MEDIDORES, EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS: AGUADAS- ARMA- ANSERMA- BELALCAZAR- CHINCHINA- FILADELFA- LA DORADA- GUARINOCITO- NEIRA KILOMETRO 41- MARQUETALIA- MARULANDA- MANZANARES- MARMATO- PALESTINA- ARAUCA- RIOSUCIO- RISARALADA- SALAMAINA- SAMANA- SAN JOSE- SUPIA- VICTORIA- VITERBO.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR. TOTAL
1	Instalación de empalme acometida domiciliaria	un		20.000	-
2	Instalación de caja plástica y alineación de medidores de acueducto	un		12.000	-
3	Instalación medidor y llave	un		12.500	-
4	Instalación de medidor, incluye el retiro del antiguo y la elaboración del documento de los costos a cobrar	un	1.756	8.300	14.574.800
5	Traslado del medidor	un	24	8.000	192.000
6	Retiro de medidor para llevar al laboratorio	un	24	5.000	120.000
7	Retiro y reinstalación de adoquines	m2		20.000	-
8	Piso en cerámica	m2		30.000	-
9	Piso en tablón y granito	m2		45.000	-
10	Visita no efectiva	un	1.105	3.500	3.867.500
11	Pavimento en franjas concreto producido en obra MK 42 con acelerante	m3		550.000	-
12	Corte mecanizado de pavimento en concreto hidráulico e = 0,07m	ml		5.200	-
13	Sellado de juntas de pavimento en concreto hidráulico e = 0,01m	ml		7.500	-
14	Andenes/rampas/peatonal es concreto producido en obra 21 Mpa	m3		450.000	-
15	Señal preventiva y reglamentaria	un		80.000	-
16	Barrera con bombones en guadua y cinta de seguridad	m		4.500	-
17	Demolición de pavimento en concreto hidráulico	m3		75.000	-
18	Demolición de andenes y sardineles en concreto hidráulico	m3		70.000	-
19	Evacuación de escombros y sobrantes en vehículo automotor	m3		25.000	-
20	Excavaciones en zanja material común 0-2 m	m3		20.000	-
21	Excavaciones en zanja conglomerado común 0-2 m	m3		25.000	-
22	Notificaciones (incluye la elaboración y papelería)	un	7.455	1.600	11.928.000
23	Afirmado compactado	m3		85.000	-
24	Rellenos en material de obra	m3		17.500	-
25	Subbase tipo INVIAS	m3		95.000	-
26	Acero de refuerzo en malla electro soldada tipo D 131 de 420 Mpa	m2		7.500	-
27	Concreto asfáltico	m3		750.000	-

	COSTO DIRECTO				30.682.200
	ADMINISTRACIÓN		20%		6.136.400
	IMPREVISTOS		5%		1.534.115
	UTILIDADES		3%		1.534.115
	SUMA ANTES IVA				39.886.990
	IVA SOBRE UTILIDADES		19%		291.482
	TOTAL OBRA				40.178.472
SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO					
1	Caja de contador plástica (PE) Longitud 364 x 172 mm	un		40.000	-
2	Tubería PF + UAD de diámetro 1/2"	ml		2.400	-
3	Adaptador macho PF + UAD diámetro 1/2"	un		2.300	-
4	Unión PF + UAD Diámetro 1/2"	un		4.000	-
5	Collares HD				-
5.1	De diámetro 2 x 1/2"	un		27.000	-
5.2	De diámetro 3 x 1/2"	un		30.000	-
5.3	De diámetro 4 x 1/2"	un		33.000	-
5.4	De diámetro 6 x 1/2"	un		35.000	-
6	Llaves P/D Diámetro 1/2" Bola Roscada PVC	un		9.000	-
7	Soldadura Liquida	1/4 Gl	9	110.000	990.000
8	Limpiador removedor	760 gr		56.000	-
9	Unión PVC Diámetro 1/2"	un	500	450	225.000
10	Adaptador macho 1/2"	un	1000	500	500.000
11	Codo PVC 1/2" x 90	un	150	700	105.000
12	Tubería PVC Diámetro 1/2" RDE 13.5 315 PSI	m	30	3.200	96.000
	TOTAL IVA INCLUIDO				1.916.000
	ADMINISTRACIÓN		20%		383.200
	IMPREVISTOS		0		-
	UTILIDADES		5%		95.800
	TOTAL SUMINISTROS				2.395.000
	TOTAL ACTA 3				42.573.472



LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ
Contratista



JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial

**DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ Identificación: CC-10268820 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: LUIS FELIPE G Fecha de generación del reporte: 2017-12-22 Fecha límite de pago: 2017-11-24 Fecha de pago: 2017-11-24 Pagada por: BANCO DAVIVIENDA Periodo pensión: 2017-11 Periodo salud: 2017-11 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: N Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 12383970	Pagada
--	---------------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS/ SELECCIONAR NINGUNO
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$12.900	\$932.000	\$944.900	<input type="checkbox"/>
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$9.300	\$675.000	\$684.300	<input type="checkbox"/>
14-28	800256161	ARL SURA	1	\$1.800	\$131.500	\$133.300	<input type="checkbox"/>
GRAN TOTAL				\$24.000	\$1.738.500	\$1.762.500	

[Imprimir](#)
[Descargar Resumen](#)

**DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ Identificación: CC-10268820 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: LUIS FELIPE G Fecha de generación del reporte: 2017-12-22 Fecha límite de pago: 2017-11-07 Fecha de pago: 2017-11-07 Pagada por: BANCO DAVIVIENDA Período pensión: 2017-11 Período salud: 2017-11 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: 1 Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 12325507	Pagada
--	---------------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$0	\$240.000	\$240.000	<input type="checkbox"/>
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$0	\$187.500	\$187.500	<input type="checkbox"/>
14-28	800256161	ARL SURA	1	\$0	\$36.600	\$36.600	<input type="checkbox"/>
GRAN TOTAL				\$0	\$464.100	\$464.100	

[Imprimir](#)
[Descargar Resumen](#)

INFORME DE MEDIDORES INSTALADOS EN NOVIEMBRE DE 2017 - ACTUALIZADO 21-12-2017

SECCIONAL	MEDIDORES INSTALADOS	NOTIFICACIONES	VISITAS NO EFECTIVAS
DORADA	509		1566
GUARINOCITO	41		64
CHINCHINA	329		1647
PALESTINA	1		122
ARAUCA			74
K-41			38
MANZANARES	22		395
MARQUETALIA	78		78
ANSERMA	139		892
RISARALDA			234
SUPIA	49		163
RIOSUCIO	143		620
SAMANA	58		394
VICTORIA	98		160
NEIRA	128		304
FILADELFA	17		129
AGUADAS	44		212
SALAMINA	33		130
VITERBO	67		233
	1756	7455	1105

**EL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
- EMPOCALDAS S.A E.S.P**


SECCIONAL LA DORADA

CERTIFICA

Que el contratista **LUIS FELIPE GOMEZ GUITIERREZ**; con NIT 10.268.820, instaló 509 medidores, entregó 1566 notificaciones en el periodo de tiempo comprendido entre el día 01 de Noviembre de 2017 y el 30 de Noviembre de 2017.

Para constancia se firma en la Dorada Caldas, a los (11) días del mes de Diciembre del 2017.

Atentamente,



CARLOS ARENAS ORTIZ
Administrador Seccional La Dorada.
EMPOCALDAS S.A E.S.P

**EL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS
DE CALDAS – EMPOCALDAS S.A E.S.P**

SECCIONAL GUARINOCITO

CERTIFICA

Que el contratista **LUIS FELIPE GOMEZ GUITIERREZ**; con NIT 10.268.820, instaló 41 medidores, entrego 64 notificaciones en el periodo de tiempo comprendido entre el día 1 de Noviembre de 2017 y el 30 de Noviembre de 2017.

Para constancia se firma en Guarinocito Caldas, a los (11) días del mes de Diciembre del 2017.

Atentamente,



MARIA LUVY CONTRERAS GONZALEZ
Jefe Seccional Guarinocito
EMPOCALDAS S.A E.S.P

**EL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS
DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A E.S.P**


SECCIONAL CHINCHINÁ

CERTIFICA

Que el contratista **LUIS FELIPE GOMEZ GUITIERREZ**; con NIT 10.268.820, instaló 329 medidores, y entregó 1647 notificaciones en el periodo de tiempo comprendido entre el día 01 de Noviembre de 2017 y el 30 de Noviembre de 2017.

Para constancia se firma en Chinchiná a Caldas, a los (11) días del mes de Diciembre del 2017.

Atentamente,


Oscar Salazar
Jefe Seccional Chinchiná.
EMPOCALDAS S.A E.S.P

**EL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS
DE CALDAS – EMPOCALDAS S.A E.S.P**

SECCIONAL PALESTINA

CERTIFICA

Que el contratista **LUIS FELIPE GOMEZ GUITIERREZ**; con NIT 10.268.820, instaló 1 medidor y se entregaron 122 notificaciones en el periodo de tiempo comprendido entre el día 1 de Noviembre de 2017 y el 30 de Noviembre de 2017.

Para constancia se firma en Palestina Caldas, a los (11) días del mes de Diciembre del 2017.

Atentamente,


VALENTINA MESA CORONADO
Jefe Seccional Palestina
EMPOCALDAS S.A E.S.P

**EL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS
DE CALDAS – EMPOCALDAS S.A E.S.P**


SECCIONAL ARAUCA

CERTIFICA

Que el contratista **LUIS FELIPE GOMEZ GUITIERREZ**; con NIT 10.268.820, entregó 74 notificaciones y realizo 125 visitas no efectivas en el periodo de tiempo comprendido entre el día 1 de noviembre de 2017 y el 30 de noviembre de 2017.

Para constancia se firma en Arauca Caldas, a los (11) días del mes de Diciembre del 2017.

Atentamente,



HUMBERTO BARRETO BERMUDEZ
Jefe Seccional Arauca
EMPOCALDAS S.A E.S.P

**EL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS
DE CALDAS – EMPOCALDAS S.A E.S.P**

SECCIONAL KM 41

CERTIFICA

Que el contratista **LUIS FELIPE GOMEZ GUITIERREZ**; con NIT 10.268.820, entregó 38 notificaciones en el periodo de tiempo comprendido entre el día 1 de Noviembre de 2017 y el 30 de Noviembre de 2017.

Para constancia se firma en KM 41 Caldas, a los (11) días del mes de Diciembre del 2017.

Atentamente,



JORGE HERNAN VELEZ
Jefe Seccional KM 41
EMPOCALDAS S.A E.S.P

EL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS
DE CALDAS – EMPOCALDAS S.A E.S.P


SECCIONAL MANZANARES

CERTIFICA

Que el contratista **LUIS FELIPE GOMEZ GUITIERREZ**; con NIT 10.268.820, instaló 22 medidores, entrego 395 notificaciones, realizo 200 visitas no efectivas en el periodo de tiempo comprendido entre el día 1 de Noviembre de 2017 y el 30 de Noviembre de 2017.

Para constancia se firma en Manzanares Caldas, a los (11) días del mes de Diciembre del 2017.

Atentamente,



WEIMAR MUÑOZ LOPEZ
Jefe Seccional Manzanares
EMPOCALDAS S.A E.S.P

**EL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS
DE CALDAS – EMPOCALDAS S.A E.S.P**

SECCIONAL MARQUETALIA

CERTIFICA

Que el contratista **LUIS FELIPE GOMEZ GUITIERREZ**; con NIT 10.268.820, instaló 78 medidores y realizó 78 entregas de notificaciones en el periodo de tiempo comprendido entre el día 1 de Noviembre de 2017 y el 30 de Noviembre de 2017.

Para constancia se firma en Marquetalia Caldas, a los (11) días del mes de Diciembre del 2017.

Atentamente,



Diego Fernando Vargas Pamplona
Jefe Seccional Marquetalia
EMPOCALDAS S.A E.S.P

**EL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS
DE CALDAS – EMPOCALDAS S.A E.S.P**


SECCIONAL ANSERMA

CERTIFICA

Que el contratista **LUIS FELIPE GOMEZ GUITIERREZ**; con NIT 10.268.820, instaló 139 medidores, entregó 892 notificaciones, visitas no efectivas 153 (casas solas, lotes y en el momento de la entrega de notificación no se encontraron los usuarios), en el periodo de tiempo comprendido entre el día 1 de noviembre de 2017 y el 30 de Noviembre de 2017.

Para constancia se firma en Anserma Caldas, a los (11) días del mes de Diciembre del 2017.

Atentamente,



DASY LORENA ORTIZ CANO
Administradora Seccional Anserma
EMPOCALDAS S.A E.S.P

**EL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS
DE CALDAS – EMPOCALDAS S.A E.S.P**

SECCIONAL RISARALDA

CERTIFICA

Que el contratista **LUIS FELIPE GOMEZ GUITIERREZ**; con NIT 10.268.820, entregó 234 notificaciones en el periodo de tiempo comprendido entre el día 1 de Noviembre de 2017 y el 30 de Noviembre de 2017.

Para constancia se firma en Viterbo Caldas, a los (11) días del mes de Diciembre del 2017.

Atentamente,



FERNANDO GRAJALES
Jefe Seccional Risaralda.
EMPOCALDAS S.A E.S.P

**EL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS
DE CALDAS – EMPOCALDAS S.A E.S.P**

SECCIONAL SUPIA

CERTIFICA

Que el contratista **LUIS FELIPE GOMEZ GUITIERREZ**; con NIT 10.268.820, instaló 49 medidores, entrego 163 notificaciones y realizo 83 visitas no efectivas en el periodo de tiempo comprendido entre el día 1 de Noviembre de 2017 y el 30 de Noviembre de 2017.

Para constancia se firma en Supia Caldas, a los (11) días del mes de Diciembre del 2017.

Atentamente,


MARTHA SALAZAR
Jefe Seccional Supia
EMPOCALDAS S.A E.S.P



EL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE
CALDAS – EMPOCALDAS S.A E.S.P


SECCIONAL RIOSUCIO

CERTIFICA

Que el contratista **LUIS FELIPE GOMEZ GUITIERREZ**; con NIT 10.268.820, instaló 143 medidores y entregó 620 notificaciones en el periodo de tiempo comprendido entre el día 1 de noviembre de 2017 y el 30 de noviembre de 2017.

Para constancia se firma en Riosucio Caldas, a los (11) días del mes de Diciembre del 2017.

Atentamente,


JULIO ARTURO QUINONEZ PEREZ
Administrador

EL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS
DE CALDAS – EMPOCALDAS S.A E.S.P

SECCIONAL SAMANÁ

CERTIFICA

Que el contratista **LUIS FELIPE GOMEZ GUITIERREZ**; con NIT 10.268.820, instaló 58 medidores, entrego 394 notificaciones y realizo 50 visitas no efectivas en el periodo de tiempo comprendido entre el día 1 de Noviembre de 2017 y el 30 de Noviembre de 2017.

Para constancia se firma en Samaná Caldas, a los (11) días del mes de Diciembre del 2017.

Atentamente,



Luz Marina Restrepo
Jefe Seccional Samaná
EMPOCALDAS S.A E.S.P

**EL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS
DE CALDAS – EMPOCALDAS S.A E.S.P**

SECCIONAL NEIRA

CERTIFICA

Que el contratista **LUIS FELIPE GOMEZ GUITIERREZ**; con NIT 10.268.820, instaló 128 medidores y entrego 304 notificaciones en el periodo de tiempo comprendido entre el día 1 de Noviembre de 2017 y el 30 de Noviembre de 2017.

Para constancia se firma en Neira Caldas, a los (11) días del mes de Diciembre del 2017.

Atentamente,



NICOLAS VARGAS
Jefe Seccional Neira
EMPOCALDAS S.A E.S.P

EL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS
DE CALDAS – EMPOCALDAS S.A E.S.P

SECCIONAL FILADELDIA

CERTIFICA

Que el contratista **LUIS FELIPE GOMEZ GUITIERREZ**; con NIT 10.268.820, instaló 17 medidores y entregó 129 notificaciones en el periodo de tiempo comprendido entre el día 1 de Noviembre de 2017 y el 31 de Noviembre de 2017.

Para constancia se firma en Filadelfia Caldas, a los (11) días del mes de Diciembre del 2017.

Atentamente,



CARLOS HERRERA
Jefe Seccional Filadelfia.
EMPOCALDAS S.A E.S.P

EL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS
DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A E.S.P

SECCIONAL AGUADAS

CERTIFICA

Que el contratista **LUIS FELIPE GOMEZ GUITIERREZ**; con NIT 10.268.820, instaló 44 medidores, entregó 212 notificaciones, realizó 577 visitas no efectivas y traslado 0 medidores para laboratorio en el periodo de tiempo comprendido entre el día 1 de noviembre de 2017 y el 30 de noviembre de 2017.

Para constancia se firma en Aguadas Caldas, a los (11) días del mes de Diciembre del 2017.

Atentamente,


ISAAC ATUESTA PÉREZ
Administrador Seccional Aguadas
EMPOCALDAS S.A E.S.P

**EL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS
DE CALDAS – EMPOCALDAS S.A E.S.P**

SECCIONAL VITERBO

CERTIFICA

Que el contratista **LUIS FELIPE GOMEZ GUITIERREZ**; con NIT 10.268.820, instaló 67 medidores, entrego 233 notificaciones en el periodo de tiempo comprendido entre el día 1 de Noviembre de 2017 y el 30 de Noviembre de 2017.

Para constancia se firma en Viterbo Caldas, a los (11) días del mes de Diciembre del 2017.

Atentamente,



GLORIA AMPARO MONTES PALACIO
Jefe Seccional E Viterbo
EMPOCALDAS S.A E.S.P

EL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS
DE CALDAS – EMPOCALDAS S.A E.S.P


SECCIONAL SALAMINA

CERTIFICA

Que el contratista **LUIS FELIPE GOMEZ GUITIERREZ**; con NIT 10.268.820, instaló 33 medidores y entrego 130 notificaciones en el periodo de tiempo comprendido entre el día 1 de Noviembre de 2017 y el 30 de Noviembre de 2017.

Para constancia se firma en Salamina Caldas, a los (11) días del mes de Diciembre del 2017.

Atentamente,



Natalia Rendón Henao
Jefe Seccional Salamina
EMPOCALDAS S.A E.S.P


**EL ADMINISTRADOR DE LA SECCIONA VICTORIA DE LA
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS – EMPOCALDAS S.A E.S.P**

CERTIFICA

Que el contratista **LUIS FELIPE GOMEZ GUITIERREZ**; con NIT 10.268.820, instaló 98 medidores, entrego 160 notificaciones en el periodo de tiempo comprendido entre el día 1 de Noviembre de 2017 y el 30 de Noviembre de 2017.

Para constancia se firma en Victoria Caldas, a los (11) días del mes de diciembre del 2017.

Cordial saludo,



Diego Fernando Vargas Pamplona
Administrador Seccional Victoria
EMPOCALDAS S.A E.S.P

Manizales 26 de diciembre de 2017

Doctor
JUAN PABLO TOBON CORREA
Jefe Departamento Comercial
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
La ciudad

Asunto: Certificación Ingreso Base de Cotización

Para efectos del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato 0165 de 2017, lo contemplado en la Ley 1753 de 2015 (Artículo 135. Ingreso Base de Cotización (IBC) de los independientes) y Ley 789 de 2002 (Artículo 50. Control a la evasión de los recursos parafiscales), me permito certificarle que los aportes que he realizado al Sistema de Seguridad Social cumplen con los requerimientos legales de cálculo de Ingreso Base de Cotización.

Para constancia, adjunto a la factura 0616 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$2.621.097 y las planillas de aportes al mismo sistema del personal a mi cargo.

Adjunto además, de forma general, la relación de los ingresos y expensas relacionados con la factura.

Atentamente,



LUIS FELIPE GÓMEZ GUTIÉRREZ
C.C. 10.268.820

EMPOCALDAS SA ESP

CONTRATO 0165 DE 2017

CONTRATISTA: ING. LUIS FELIPE GOMEZ G.

INGRESOS Y GASTOS:

NOVIEMBRE/17 - VALOR ANTES DE IVA (FAC 616)	\$ 42.281.990
EGRESOS	\$ 35.729.248



LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ

CONTRATISTA



Flor Rocio Gómez G.
Contadora Pública
FLOR ROCIO GÓMEZ G.

Contador

TP 227411-T

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 12425300
 REFERENCIA DE PAGO (PIN) :
 Fecha Pago Planilla: 2017-12-05

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ ✓	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10268820	D. V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	Cra 8 No 57 E2 03 APTO 603 B2	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4530	CORREO ELECTRONICO	geag25@hotmail.com	TELÉFONO	8875499
FAX	8863239	SUCURSAL	01	NOMBRE SUCURSAL	MEDIDORES
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10268820	PRIMER APELLIDO	GOMEZ	SEGUNDO APELLIDO	GUTIERREZ
PRIMER NOMBRE	LUIS	SEGUNDO NOMBRE	FELIPE		
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN	✓	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	✓	FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2017	Mes: 11	Año: 2017	Mes: 12	Sucursal	
Nro. DE TRABAJADORES	44	Vlr. TOTAL NÓMINA	\$1	Nro. DE RADICACIÓN	12425300

IDENTIFICACION DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cód	Ext no obli	Colombi ano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario
CC-1054921029	1	No	No	No	17	42	Salario	ACEVEDO VILLADA MARIA NATALY	\$737.717
CC-9994361	1	No	No	No	17	877	Salario	ALZATE GALLEGO JAIME ALONSO	\$737.717
CC-18611588	1	No	No	No	17	877	Salario	ALZATE RESTREPO JOSE NORBEY	\$737.717
CC-10859222988	1	No	No	No	17	174	Salario	ANGEL SERVA MAURICIO	\$737.717
CC-1057759754	1	No	No	No	17	88	Salario	BEDOYA JOHAN SEBASTIAN	\$737.717
CC-1054995644	1	No	No	No	17	174	Salario	BOLIVAR VILLA VICTOR DANILLO	\$737.717
CC-15930191	1	No	No	No	17	777	Salario	BUENO RAMIREZ RUBEN DARIO	\$737.717
CC-1053856556	1	No	No	No	17	653	Salario	CARDONA HERNANDEZ JUAN DAVID	\$737.717
CC-4437873	1	No	No	No	17	380	Salario	CERQUERA BAQUERO ERNESTO	\$737.717
CC-1002732467	1	No	No	No	17	433	Salario	ESCOBAR GRISALES DANIEL FELIPE	\$737.717
CC-1060590256	1	No	No	No	17	777	Salario	HERNANDEZ MORALES FRANK YEABANNEY	\$737.717
CC-1055833360	1	No	No	No	17	13	Salario	FRANCO ARIAS YULIANA	\$737.717
CC-9698673	1	No	No	No	17	42	Salario	GIRALDO JARAMILLO JORGE IVAN	\$737.717
CC-1058818438	1	No	No	No	17	486	Salario	GRISALES PULGARIN JULIAN ANDRES	\$737.717
CC-15924564	1	No	No	No	17	614	Salario	HERNANDEZ NARANJO YEISON ALEXANDER	\$737.717
CC-18495456	1	No	No	No	17	777	Salario	HERRERA ZAPATA JOHN JAIRO	\$737.717
CC-1054997491	1	No	No	No	17	174	Salario	HINCAPIE VALENCIA DAVID	\$737.717
CC-1061627186	1	No	No	No	17	524	Salario	HOLGUIN OCCAMPO LEANDRO	\$737.717
CC-1058817283	1	No	No	No	17	486	Salario	LADINO VALENCIA LENY ALEXANDRA	\$737.717
CC-1061371106	1	No	No	No	17	877	Salario	LOPERA SERNA GUILLEMO ALEJANDRO	\$737.717
CC-10187743	1	No	No	No	17	380	Salario	MARROQUIN HENAO FABIAN HUMBERTO	\$737.717
CC-4437901	1	No	No	No	17	380	Salario	MOSQUERA GOMEZ CARLOS ENRIQUE	\$737.717
CC-4558011	1	1	No	No	17	653	Salario	MURILLO GONZALEZ BONEL	\$737.717
CC-75050989	1	No	No	No	17	13	Salario	ORREGO ARIAS CARLOS MARIO	\$737.717
CC-15908275	1	No	No	No	17	174	Salario	ORREGO OSORIO FERNANDO	\$737.717
CC-25081362	1	No	No	No	17	665	Salario	OSORIO ARIAS GLORIA YANETH	\$737.717
CC-1054921164	1	No	No	No	17	42	Salario	PALACIO CASTRO LUIS GUILLEMO	\$737.717
CC-1019020488	1	No	No	No	17	13	Salario	PALACIO FRANCO DOREY LEANDRA	\$737.717
CC-15911965	1	No	No	No	17	614	Salario	PARRA SALAZAR JOSE ALBERTO	\$737.717
CC-10545556648	1	No	No	No	17	380	Salario	PERDOMO OROZCO YOANI ANDRES	\$737.717
CC-1128526561	1	No	No	No	17	867	Salario	PEÑA VILLA DIEGO FERNANDO	\$737.717
CC-1061372483	1	No	No	No	17	877	Salario	PIEDRAHITA BENDON CRISTIAN ANDRES	\$737.717
CC-1053792345	1	No	No	No	17	486	Salario	POSADA PEÑALAZ JOHN EDISON	\$737.717
CC-1054561345	1	No	No	No	17	380	Salario	RAMIREZ BAHON JULIAN ALONSO	\$737.717

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO												Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo o Cct	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres				Salario Básico
CC-117173384	1	1	No	No	17	444	Salario	RAMIREZ VALENCIA ORLANDO				\$737.717
CC-9696580	1	No	No	No	17	42	Salario	RESTREPO ZULUAGA CESAR AGOSTO				\$737.717
CC-9695791	1	No	No	No	17	42	Salario	RESTREPO ZULUAGA JESUS EVELIO				\$737.717
CC-1054549574	1	No	No	No	17	380	Salario	RIOS SUAREZ EDUWIN FERRANDO				\$737.717
CC-1007140568	1	No	No	No	17	380	Salario	RODRIGUEZ QUIRIBAYO JUAN DIEGO				\$737.717
CC-16113440	1	No	No	No	17	652	Salario	RUIZ LLANO JORGE ARLEY				\$737.717
CC-4413313	1	1	No	No	17	174	Salario	SALGADO VILLEGAS RAMON DE JESUS				\$737.717
CC-93402060	1	No	No	No	17	390	Salario	SANTOS CERVERA CARLOS ANDRES				\$737.717
CC-1073321345	1	No	No	No	17	380	Salario	TORRES GALVIS ANIBAL				\$737.717
CC-1061370312	1	No	No	No	17	867	Salario	VELASQUEZ GONZALEZ LUIS CARLOS				\$737.717

NOVEDADES

Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T T T T T	D A D A S	V S P	Fecha Nov Vsp	V S L E T N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Isp Inicio	Fecha Isp Fin	
CC - 1054921029	X	2017-11-27																							0		
CC - 9994361			X	2015-11-03																					0		
CC - 18611588			X	2015-11-01																					0		
CC - 1085922988	X	2017-11-29																							0		
CC - 1057759754	X	2017-11-20																							0		
CC - 1054995644	X	2017-11-29																							0		
CC - 15930191	X	2017-11-08																							0		
CC - 15930191			X	2015-11-29																					0		
CC - 1053856555	X	2017-11-24																							0		
CC - 4437873																									0		
CC - 1002732467	X	2017-11-07																							0		
CC - 1060590255	X	2017-11-21																							0		
CC - 1055833360	X	2017-11-02																							0		
CC - 1055833360			X	2015-11-03																					0		
CC - 9698673																									0		
CC - 1058818438																									0		
CC - 15924564	X	2017-11-08																							0		
CC - 18495456	X	2017-11-21																							0		
CC - 18495456			X	2015-11-16																					0		

TOTAL APORTES PARAFISCALES						
NOMBRE ENTIDAD	NUM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	44	N/A	\$679.100	0	\$0	\$679.100
SENA	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0
Minedu	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0

			TOTAL A PAGAR	
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR		
SALUD	7	\$679.100		
PENSIONES	5	\$2.501.100		
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$412.800		
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$679.100		
SENA	1	\$0		
ICBF	1	\$0		
ESAP	1	\$0		
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0		
GRAN TOTAL	1	\$4.272.100		