	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>		F-GC-29 Versión:06 2022-07-22
	<b>LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA</b>		

# CONTRATO Y AÑO	CONTRATO DE EMERGENCIA 032-2022	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	4.902.800
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	GEOFORAGROS LTDA			3. VALOR TOTAL (1+2)	4.902.800
NIT O CC:	800.252.749-0			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00525 DEL 2022/04/25			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	4.902.800
RP (#, rubro y fecha)	000759 DEL 2022/05/23			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0



EXCAVACION Y LLENOS PARA REPARAR DAÑO EN LA LINEA DE CONDUCCION DE 24" QUE LLEVA EL AGUA AL MUNICIPIO DE LA DORADA, GUARINOCITO Y PURNIO EN EL SECTOR DE LA HACIENDA LOS TOTUMOS.

TIPO DE RECURSOS		CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
------------------	--	----------------------------------	--

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Acta original	X	
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).	X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Pagos SENA y ICBF.	NA	
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)	X	
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	X	
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)	NA	
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)	NA	
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	X	

**Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.**

**Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.**





NOMBRE DE QUIEN RECIBEFIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Copia del acta	X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	X
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	X
Copia del registro presupuestal	X

*Del. PATY.  
28-09-2022  
10.12 am*

Fecha de presentación \_\_\_\_\_

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
00130467000100008660	CUENTA CORRIENTE	BBVA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



**EMPOCALDAS S.A.E.S.P.**  
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
ZONA ORIENTE

<b>CONTRATO No.:</b>	Acto 032 del 20 de Mayo de 2022	<b>ACTA No.:</b>	Acta 01 y Final	<b>FECHA CORTE:</b>	Mayo 30 de 2022
<b>OBJETO CONTRATO:</b>	EXCAVACION Y LLENOS PARA REPARAR DANO EN LA LINEA DE CONDUCCION DE 24" QUE LLEVA EL AGUA AL MUNICIPIO DE LA DORADA, GUARINOCITO Y PURNIO EN EL SECTOR DE LA HACIENDA LOS TOTUMOS.	<b>FECHA INICIACION:</b>	20 de Mayo de 2022	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b>	Mayo 30 de 2022
<b>CONTRATISTA:</b>	GEOFORAGROS LTDA	<b>PRORROGA:</b>	NA	<b>VALOR ADICION:</b>	NA
		<b>SUPERVISOR:</b>	Ingeniero de Zona	<b>FECHA:</b>	Agosto 1 de 2022

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CONTRACTUAL			PRESENTE ACTA			ACUM. PRESENTE ACTA	
			CANT	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. TOTAL	
1	REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO	GI	1.00	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	1.00	\$ 2.200.000	1.00	\$ 2.200.000	
2	transporte de maquinaria pesada Hora Retroexcavadora	Hr	12.00	\$ 160.000	\$ 1.920.000	12.00	\$ 1.920.000	12.00	\$ 1.920.000	
<b>COSTO TOTAL</b>					<b>\$ 4.120.000</b>		<b>\$ 4.120.000</b>		<b>\$ 4.120.000</b>	
<b>IVA</b>					\$ 782.800		\$ 782.800		\$ 782.800	
<b>COSTO TOTAL</b>					<b>\$ 4.902.800</b>		<b>\$ 4.902.800</b>		<b>\$ 4.902.800</b>	

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE

**RESUMEN DEL CONTRATO:**

Valor del Contrato  
Valor Acta 1 y final  
Saldo No ejecutado  
**SUMAS IGUALES**

4.902.800	\$ 4.902.800	
	\$ -	
<b>\$ 4.902.800</b>	<b>\$ 4.902.800</b>	

  
**JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**  
Ingeniero de Zona

  
**JOSE RAFAEL GARCIA BELTRAN**  
Contratista



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 80032749	0	GEORPAGOS LTDA	B	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	4290
MUN. DEP		DIRECCION	TELEFONO		EMAIL	EVENTO DE PARAMISCALES	
17-380		GRA 14 17 73 1 DE MAYO	8399608		GEORPAGOSLTDA@GMAIL.COM	5	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-05	2022-06	23471565	E	2022-06-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	8.337.400	0	BANCO CAJA SOCIAL
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
28	23471565	2022-06-10	Pagada							

N.	ID	EMP. EJEC	MODALIDAD DE SALARIO	NOVEDADES	DIAS		PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			TARIFA PARAF. SEVA	ICBF	ESAP	MIN	Total	Formulario						
					EST	NOBRE	IBC	CA	PSOL	INSUB	NOBRE	IBC	CA	PSOL	INSUB	NOBRE	IBC	CA							PSOL	INSUB				
1	CC 10732963	ANDRAKE HENAO	1.090.000		X	0	0	0	1.176.333	180.206	0	1.263.333	1.263.333	45.100	0	0	0	45.100	78.400	0,0696	0	0	0	0	0	0	0	0	348.800	S
2	CC 10732963	ANDRAKE HENAO	1.090.000		X	0	0	0	1.176.333	180.206	0	1.263.333	1.263.333	45.100	0	0	0	45.100	78.400	0,0696	0	0	0	0	0	0	0	0	348.800	S
3	CC 10732963	ANDRAKE HENAO	1.090.000		X	0	0	0	1.176.333	180.206	0	1.263.333	1.263.333	45.100	0	0	0	45.100	78.400	0,0696	0	0	0	0	0	0	0	0	348.800	S
4	CC 10732963	ANDRAKE HENAO	1.090.000		X	0	0	0	1.176.333	180.206	0	1.263.333	1.263.333	45.100	0	0	0	45.100	78.400	0,0696	0	0	0	0	0	0	0	0	348.800	S
5	CC 10732963	ANDRAKE HENAO	1.090.000		X	0	0	0	1.176.333	180.206	0	1.263.333	1.263.333	45.100	0	0	0	45.100	78.400	0,0696	0	0	0	0	0	0	0	0	348.800	S
6	CC 10732963	ANDRAKE HENAO	1.090.000		X	0	0	0	1.176.333	180.206	0	1.263.333	1.263.333	45.100	0	0	0	45.100	78.400	0,0696	0	0	0	0	0	0	0	0	348.800	S
7	CC 10732963	ANDRAKE HENAO	1.090.000		X	0	0	0	1.176.333	180.206	0	1.263.333	1.263.333	45.100	0	0	0	45.100	78.400	0,0696	0	0	0	0	0	0	0	0	348.800	S
8	CC 10732963	ANDRAKE HENAO	1.090.000		X	0	0	0	1.176.333	180.206	0	1.263.333	1.263.333	45.100	0	0	0	45.100	78.400	0,0696	0	0	0	0	0	0	0	0	348.800	S
9	CC 10732963	ANDRAKE HENAO	1.090.000		X	0	0	0	1.176.333	180.206	0	1.263.333	1.263.333	45.100	0	0	0	45.100	78.400	0,0696	0	0	0	0	0	0	0	0	348.800	S
10	CC 10732963	ANDRAKE HENAO	1.090.000		X	0	0	0	1.176.333	180.206	0	1.263.333	1.263.333	45.100	0	0	0	45.100	78.400	0,0696	0	0	0	0	0	0	0	0	348.800	S
11	CC 10732963	ANDRAKE HENAO	1.090.000		X	0	0	0	1.176.333	180.206	0	1.263.333	1.263.333	45.100	0	0	0	45.100	78.400	0,0696	0	0	0	0	0	0	0	0	348.800	S
12	CC 10732963	ANDRAKE HENAO	1.090.000		X	0	0	0	1.176.333	180.206	0	1.263.333	1.263.333	45.100	0	0	0	45.100	78.400	0,0696	0	0	0	0	0	0	0	0	348.800	S
13	CC 10732963	ANDRAKE HENAO	1.090.000		X	0	0	0	1.176.333	180.206	0	1.263.333	1.263.333	45.100	0	0	0	45.100	78.400	0,0696	0	0	0	0	0	0	0	0	348.800	S
14	CC 10732963	ANDRAKE HENAO	1.090.000		X	0	0	0	1.176.333	180.206	0	1.263.333	1.263.333	45.100	0	0	0	45.100	78.400	0,0696	0	0	0	0	0	0	0	0	348.800	S
15	CC 10732963	ANDRAKE HENAO	1.090.000		X	0	0	0	1.176.333	180.206	0	1.263.333	1.263.333	45.100	0	0	0	45.100	78.400	0,0696	0	0	0	0	0	0	0	0	348.800	S
16	CC 10732963	ANDRAKE HENAO	1.090.000		X	0	0	0	1.176.333	180.206	0	1.263.333	1.263.333	45.100	0	0	0	45.100	78.400	0,0696	0	0	0	0	0	0	0	0	348.800	S
17	CC 10732963	ANDRAKE HENAO	1.090.000		X	0	0	0	1.176.333	180.206	0	1.263.333	1.263.333	45.100	0	0	0	45.100	78.400	0,0696	0	0	0	0	0	0	0	0	348.800	S
18	CC 10732963	ANDRAKE HENAO	1.090.000		X	0	0	0	1.176.333	180.206	0	1.263.333	1.263.333	45.100	0	0	0	45.100	78.400	0,0696	0	0	0	0	0	0	0	0	348.800	S
19	CC 10732963	ANDRAKE HENAO	1.090.000		X	0	0	0	1.176.333	180.206	0	1.263.333	1.263.333	45.100	0	0	0	45.100	78.400	0,0696	0	0	0	0	0	0	0	0	348.800	S
20	CC 10732963	ANDRAKE HENAO	1.090.000		X	0	0	0	1.176.333	180.206	0	1.263.333	1.263.333	45.100	0	0	0	45.100	78.400	0,0696	0	0	0	0	0	0	0	0	348.800	S
21	CC 10732963	ANDRAKE HENAO	1.090.000		X	0	0	0	1.176.333	180.206	0	1.263.333	1.263.333	45.100	0	0	0	45.100	78.400	0,0696	0	0	0	0	0	0	0	0	348.800	S
22	CC 10732963	ANDRAKE HENAO	1.090.000		X	0	0	0	1.176.333	180.206	0	1.263.333	1.263.333	45.100	0	0	0	45.100	78.400	0,0696	0	0	0	0	0	0	0	0	348.800	S
23	CC 10732963	ANDRAKE HENAO	1.090.000		X	0	0	0	1.176.333	180.206	0	1.263.333	1.263.333	45.100	0	0	0	45.100	78.400	0,0696	0	0	0	0	0	0	0	0	348.800	S
24	CC 10732963	ANDRAKE HENAO	1.090.000		X	0	0	0	1.176.333	180.206	0	1.263.333	1.263.333	45.100	0	0	0	45.100	78.400	0,0696	0	0	0	0	0	0	0	0	348.800	S







RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA			
N 800207149	0	GEORADACROS LTDA	B	0	AR SUR4 - 14-11	UNICA	4290	Judicial			
MUN-DEP		DIRECCION	TELEFONO		EMAIL		EVENTO DE PARAFISCALES				
11-380		CGA 14 17 15 1 DE MANO	839966		GEORADACROSID@GMAIL.COM		5				

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-04	2022-05	2328280	E	2022-05-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.932.900	0	BRVA COLOMBIA S.A
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
36	2328280	2022-05-11	Pagada							

N	ID	EMPLEADO	MONTAJE DE SALARIO	NOVEDADES		DIAS	PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS	TARIFA PARAF SEVA		ICBF	ESAP	MIN	Total	Estado de Pagabilidad	
				ESTADO	ESTADO						ARL	INC						
1	CC 107324663	ANDRADE HENAO FREDY ALEXANDER	1.090.000	F		30	194.400	43.600	1.990.000	75.900	0,00560	0	0	0	0	0	303.200	S
2	CC 1017869	APOLINAR BELTRAN DAVID JAVIER	1.050.000	F	X	30	179.300	41.900	1.120.001	74.000	0,00560	0	0	0	0	0	317.100	S
3	CC 104531712	BERNARDO FRANCO HIRON ANDERSON	1.000.000	F		30	160.000	40.000	1.000.000	69.600	0,00560	0	0	0	0	0	309.600	S
4	CC 10719121	ARIBAS OCCAMPO ALIBRO HOWER	1.200.000	F	X	3	19.200	4.800	120.000	8.400	0,00560	0	0	0	0	0	37.200	S
5	CC 1433215	ARIZA SANABER LUIS	1.050.000	F	X	3	152.900	44.000	1.099.219	76.600	0,00560	0	0	0	0	0	340.500	S
6	CC 3082723	CADENA SANABER LITZ CABRINE	1.200.000	F		30	192.000	48.000	1.200.000	12.600	0,01044	0	0	0	0	0	300.600	S
7	CC 313166	CADENA CALVEZ JOHN JAVIER	1.000.000	F	X	3	16.000	4.000	100.000	7.000	0,00560	0	0	0	0	0	31.000	S
8	CC 107323233	CARDENAS GARCIA HIRONY ALEXANDER	1.000.000	F		30	180.000	40.000	1.000.000	69.600	0,00560	0	0	0	0	0	309.600	S
9	CC 1018562	CHAVEZ HIRTONS ORLANDO	2.734.300	F	X	0	0	11.000	273.438	19.100	0,00560	0	0	0	0	0	41.100	S
10	CC 103884855	CHICA CANO JAVIER MARIANO	2.989.000	F	X	11	195.300	48.300	1.230.600	85.000	0,00560	0	0	0	0	0	378.100	S
11	CC 103884855	CHICA CANO JAVIER MARIANO	2.989.000	F	X	1	16.000	4.000	99.636	7.000	0,00560	0	0	0	0	0	31.000	S
12	CC 24789113	CRUZ SIMILDA	1.000.000	F		0	0	40.000	1.000.000	10.500	0,01044	0	0	0	0	0	90.500	S
13	CC 448500	DELCADO RUBIO RENSO GUSTAVO	1.000.000	F	X	3	16.000	4.000	100.000	7.000	0,00560	0	0	0	0	0	31.000	S
14	CC 3133552	DEYA NARANJO YESID MARIANO	2.985.230	F		30	474.500	118.100	2.985.230	206.400	0,00560	0	0	0	0	0	918.300	S
15	CC 1073232972	DIAZ TENORIO ALVARO ADOLFO	1.100.000	F	X	10	378.125	15.200	378.125	26.400	0,00560	0	0	0	0	0	117.200	S
16	CC 1017264	DUREN GARCIA HENRY SAUL	1.000.000	F		30	180.900	42.300	1.061.458	73.900	0,00560	0	0	0	0	0	328.800	S
17	CC 13862088	CALVAZ GARCIA JOSE SAUL	1.400.000	F		0	0	61.800	1.341.375	107.500	0,00560	0	0	0	0	0	231.100	S
18	CC 2834886	GARCIA BELTRAN JOSE MARCELO	1.800.000	F		0	0	72.000	1.800.000	125.300	0,00560	0	0	0	0	0	209.300	S
19	CC 2834886	GARCIA CRUZ MIGUEL ANSEL	1.200.000	F		30	192.000	48.000	1.200.000	83.600	0,00560	0	0	0	0	0	371.600	S
20	CC 10181740	GARCIA DONCELA ARIADNA	1.000.000	F	X	3	16.000	4.000	100.000	7.000	0,00560	0	0	0	0	0	31.000	S
21	CC 1018183	CAVARRIA IVAN CARLOS	1.182.826	F		30	204.200	51.100	1.275.852	88.800	0,00560	0	0	0	0	0	395.200	S
22	CC 103870038	LOPEZ GOMEZ HENRY DOMINGO	1.100.000	F		30	176.000	44.000	1.100.000	76.600	0,00560	0	0	0	0	0	310.800	S
23	CC 103870444	LOPEZ AGUILOA VALERIE ELIENE	1.200.000	F	X	26	186.000	47.000	1.175.000	81.800	0,00560	0	0	0	0	0	363.800	S
24	CC 10186488	LOPEZ ALCALZAR IVAN	1.000.000	F		30	117.000	46.100	1.127.000	78.500	0,00560	0	0	0	0	0	319.100	S









S.A.

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARL SUVA	14-11	890903790	5	36	2.477.800	0	0	0	2.477.800
CCF(Administradoras: 3)					1.532.700	0	0	0	1.532.700
CCF DE CALDAS	CCF11	890906490	5	20	767.300	0	0	0	767.300
COMPANA ANTIOQUIA	CCF04	890900841	9	7	265.700	0	0	0	265.700
COMFACUNDI	CCF26	890945904	7	9	499.700	0	0	0	499.700
Gran Total					10.932.900	0	0	0	10.932.900

GEOFORAGROS SAS  
 NIT.: 800252749-0  
 CR 14 17 75  
 PUERTO SALGAR  
 Tel: 8399606  
 CIU: 4290  
 geoforagros Ltda@gmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA  
 Numero: FVE438  
 Fecha : 2022-SEP-07 09:14 AM  
 Pagina: 01 de 01

Cliente : EMPOCALDAS SA ESP	Forma de Pago: CREDITO	Fecha de Vencimiento
NIT. : 890803239-9 Codigo: 890803239	CREDITO 30 DIAS	2022-OCT-07
Direccion : CL 16 8 19		
Telefono : 8658035 Fax:	Vendedor: 2834586	GARCIA BELTRAN JOSE RAFAEL
Email : facturacionelectronica@empocaldas.com.co		
Contacto :	OC.Nro	OV.Nro   Dcto.Alt   Moneda
Ciudad : LA DORADA		PESOS

Referencia	DESCRIPCION	CANT.	U.M	VALOR UNITARIO	Descuento	Valor_Total	Impto.
0007	SERVICIOS CONEXAS EXCAVACION Y LLENOS PARA REPARAR DAÑO EN LA LINEA ED CONDUCCION DE 24" QUE LLEVA EL AGUA AL MUNICIPIO DE LA DORADA GUARINOCITO Y PURNIO EN EL SECTOR DE LA HACIENDA LOS TOTUMOS SEGUN ACTO 032	1.000		4,120,000.00	0.00	4,120,000.00	19.00

TOTAL_BRUTO	DESCUENTOS	SUB_TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL_NETO
4,120,000.00	0.00	4,120,000.00	782,800.00	282,220.00	4,620,580.00

Valor Letras: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MCTE.

[ D E T A L L E D E V A L O R E S ]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	
19	4,120,000	782,800	100	0	0	100	0	0	100	0	0	
100	0	0	100	0	0							
RTE FUENTE :		164,800.00	RTE IVA:		117,420.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:			0.00

Observacion: EXCAVACION Y LLENOS PARA REPARAR DAÑO EN LA LINEA

SOMOS RESPONSABLES DE IVA Y NO SOMOS AUTORRETENEDORES. FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CTE No 467008660 DEL BBVA A NOMBRE DE GEOFORAGROS LTDA.

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.  
 Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764024926171 vigente de FEB-03-2022 Hasta FEB-03-2023  
 Numeracion Habilitada FVE307 Al FVE500 Vigencia: 12 Meses  
 Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.  
 Cufe:ddb4f30f64fd0be0ad90bc3136f7864018f74d6404be15676dc480fb608b92259a16bd3550832f9ed3d764b6761b68e6  
 Fecha de certificacion: 2022-09-07T09:14:39.





F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	01	Fecha del informe	30-05-2022	Acta parcial		Acta final	1 y final
----------------	----	-------------------	------------	--------------	--	------------	-----------


Número del contrato	032-2022
Objeto:	EXCAVACION Y LLENOS PARA REPARAR DAÑO EN LA LINEA DE CONDUCCION DE 24" QUE LLEVA EL AGUA AL MUNICIPIO DE LA DORADA, GUARINOCITO Y PURNIO EN EL SECTOR DE LA HACIENDA LOS TOTUMOS.
Nombre Contratista:	GEOFORAGROS SAS - NIT. 800.252.749-0
Fecha del contrato:	20 DE MAYO DE 2022
Plazo de ejecución:	10 DÍAS CALENDARIO
Valor inicial:	\$ 4.902.800
Fecha de iniciación:	20 DE MAYO DE 2022
Fecha de terminación inicial:	30 DE MAYO DE 2022
Fecha de recibo de obra	30 DE MAYO DE 2022
Supervisor:	ING. JUAN PABLO ZULUAGA CORREA

#### 1. AVANCE DEL CONTRATO

##### 1.1. Avance fisico

Avance fisico del periodo	100 %
Avance fisico Acumulado	100 %



 <p>F-GC-20 Versión 3 Junio 2019</p>	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

## 1.2. Informe de actividades

Que mediante "memorando e informe de fecha 20 de mayo de 2022, enviado por el señor administrador de la seccional La Dorada, Carlos Arenas Ortiz donde informa que con el fin de atender la necesidad urgente e imprescindible de reparar el daño en la tubería de 24" Amercam Pipe de la línea de conducción que lleva el agua de la planta el llano al municipio de la Dorada, Guarinocito y purnio, toda vez que esta red es la que alimenta a estos suscriptores y los tanques de almacenamiento de la Dorada para la posterior distribución a la población, lo anterior teniendo en cuenta el informe presentado por el señor inspector de redes de la empresa JAIME EDGAR MORENO RESTREPO." lo cual obliga a la Empresa, a realizar de manera inmediata, las acciones tendientes a reparar la contingencia presentada.

A partir de la contingencia de adelantaron las actividades que se relacionan a continuación:

1- TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA: Desde la Planta sede en el municipio de Puerto Salgar a la hacienda Los Totumos
2- HORA RETROEXCAVADORA: Se adelantan las actividades de excavaciones con la retro para la reparación de la conducción por parte de personal de la empresa; posteriormente se efectua el lleno con la misma retroexcavadora

## 1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	10 días calendario
Tiempo total transcurrido:	10 días calendario
Avance Porcentual:	100 %





F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

#### 1.4. Registro fotográfico



**FOTO 1.** Sitio del daño de acueducto, correspondiente con la emergencia



**FOTO 2.** Reparación del daño en la tubería


#### 1.5. Problemáticas con la obra :

1. Dificil acceso de la retro al sitio del daño por distancia y obstáculos de material vegetal
2. Fuertes lluvias registradas en los días de la emergencia
3. Traslado permanente de operarios y equipos para ejecutar las actividades requeridas
4. Permisos y acceso a la zona a través de la hacienda en propiedad de los privados.

#### 1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 4.902.800
Adición	\$ 0
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 4.902.800
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100%



 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Inversión total ejecutada:	\$ 4.902.800
Porcentaje total ejecutado:	100%

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES

Por la cuantía no fueron requeridas

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

En relación al pago de la seguridad social de los empleados de la obra, se anexa al paquete de pago las nóminas y las planillas del personal empleado en la obra.

	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
TODOS LOS TRABAJADORES	X	X	X	X	X

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

En cuanto a la seguridad social de la representante legal de la obra se expide constancia juramentada avalada por contador con matrícula y registro.

5. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR

Las consignadas para pago del acta 1 Y FINAL.

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
	A	NA	A	A	NA	A	A	A

Convenciones: A:adecuada - D:deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

6. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

6.1. EMPLEOS GENERADOS





F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

2 Empleados de mano de obra calificada entre operarios retro y ayudante

#### 6.2. POBLACIÓN BENEFICIADA


Municipio de La Dorada

#### DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de convenio de precios		x
Informe de actividades o Bitácora	x	
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.	x	
Paz y Salvo oficina de trabajo.	x	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	x	
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar		x

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1 | 4

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA  
NOMBRE DEL SUPERVISOR

  
FIRMA DEL SUPERVISOR



**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES**  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA**  
**ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR**

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA  
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:  
No. FVE438Fecha de generación de la factura electrónica de venta:  
(fecha de la firma electrónica):  
2022-09-07 12:00:00.000 UTC-5Estado vigente:  
TÍTULO VALORCUFE:  
ddb4f30f64fd0be0ad90bc3136f7864018f74d6404be15676dc48  
0fb608b92259a16bd3550832f9ed3d764b6761b68e6RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR:  
GEOFORAGROS SASRAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRIENTE:  
EMPOCALDAS SA ESPNIT:  
800252749NIT:  
890803239VALOR DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:  
4902800FORMA DE PAGO:  
A CRÉDITODIVISA:  
COPVENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:  
2022-09-07 12:00:00.000 UTC-5**VALIDACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**CUDE:  
d91739a1c00fb0f738b2d2569bd068707f2cffc4f6e5dcaf16c1bed  
e8fa1e7d7714e330ef4d69b317c238f90ae6ae71aPERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:  
Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas NacionalesFECHA DE VALIDACIÓN:  
2022-09-07 09:14:41.000 UTC-5**ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:**  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y  
ADUANAS NACIONALES.RECEPTOR DEL EVENTO:  
GEOFORAGROS SAS**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:**

Documento validado por la DIAN

La validez de este documento podrá verificarse en la página  
[www.dian.gov.co](http://www.dian.gov.co)



**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA  
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR**

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA  
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:  
No. FVE438

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:  
(fecha de la firma electrónica):  
2022-09-07 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:  
TÍTULO VALOR

CUFE:  
ddb4f30f64fd0be0ad90bc3136f7864018f74d6404be15676dc48  
0fb608b92259a16bd3550832f9ed3d764ab6761b68e6

**EVENTO 030: Acuse de recibo de la Factura Electrónica de Venta**

CUDE:  
656fe55f0a009266067fb877ff10bc6b7d3c41675f9aed931e087e  
24470b6b52999178471f8827aa34f2ae6096a7c58e

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

FECHA DE VALIDACIÓN:  
2022-09-07 04:19:49.000 UTC-5

**ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:**  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y  
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:  
GEOFORAGROS SAS

**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:**

Documento validado por la DIAN

**EVENTO 032: Recibo del bien o prestación del servicio**

CUDE:  
0e2bd5f7d9732c05bcad7eaa418217d1d324003d82d277afbba  
944b373167f08ca3a5866d75597cb66b5d63ee7dc1887

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

FECHA DE VALIDACIÓN:  
2022-09-09 01:50:44.000 UTC-5

**ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:**  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y  
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:  
GEOFORAGROS SAS

**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:**

Documento validado por la DIAN



La validez de este documento podrá verificarse en la página  
[www.dian.gov.co](http://www.dian.gov.co)





**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES**  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA**  
**ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR**

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA  
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:  
No. FVE438

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:  
(fecha de la firma electrónica):  
2022-09-07 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:  
TÍTULO VALOR

CUFE:  
ddb4f30f64fd0be0ad90bc3136f7864018f74d6404be15676dc48  
0fb608b92259a16bd3550832f9ed3d764b6761b68e6

**EVENTO 033: Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta**

CUDE:  
247a7614cbbf571b77e2a356c5b232c98a219ca76379b783b89  
80e930289af5ee3cd3dbb92b8b21796566479860c7a1f

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

FECHA DE VALIDACIÓN:  
2022-09-09 01:51:04.000 UTC-5

**ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:**  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y  
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:  
GEOFORAGROS SAS

**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:**

Documento validado por la DIAN

DOCUMENTOS Y EVENTOS ASOCIADOS A LA  
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA COMO  
TÍTULO VALOR:

NRO. TOTAL DE DOCUMENTOS: 1

NRO. TOTAL DE EVENTOS: 3


**FIN DE ESTE DOCUMENTO**

El interesado debe comunicar a la Dirección de Impuestos y  
Aduanas Nacionales, cualquier falla o error en el registro de los  
documentos o eventos.

FECHA: 9/9/2022 -EXPEDIDO EN: BOGOTÁ





 F-GC-16 Versión 3 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA (Aplica para obras civiles)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	GEOFORAGROS LTDA	DIRECCIÓN:	DORADA
NIT O CEDULA	8002527490	FECHA DE CALIFICACIÓN	2022-09-27
NUMERO DE CONTRATO:	032/2022	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
<b>TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES</b>			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION	
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.	3	
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .	3	
	Resultado en los ensayos.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.	3	
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.	3	
	Cumplimiento del plazo establecido.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.	3	
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3	
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).	3	
	Presentación al día de la bitácora.	3	
ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.	3	
	Pago a proveedores y sub-contratistas.	3	
	Manejo del impacto urbano y ambiental.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6
<b>EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)</b>			
NOMBRE:	Juan Pablo Zuluaga Correa		
CARGO:	Ingeniero Interventor Zona		
FIRMA:	