


Manizales, Agosto 01 del 2023.

Señores
EMPOCALDAS S.A E.S.P
ING.OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO
Ciudad

Asunto: Solicitud suspensión contrato 224.

Yo Jhon Jairo Valencia Velásquez, identificado con cedula de ciudadanía No 10.273.641 como representante legal de la UNIÓN TEMPORAL ISICALDAS con Nit 901.727.309-1 Por medio de la presente solicitamos de la manera más atenta su colaboración con la suspensión del contrato 224 ; el proveedor Extrucol nos ha informado que presentan inconvenientes con el tiempo de entrega de la tubería que se encuentra en fabricación, por causa de los retrasos en la llegada de materia prima se vieron obligados en suspender la producción a nivel nacional en varias plantas, razón por la cual no es posible realizarnos la entrega de los materiales con la fecha del plazo inicial del contrato en mención, esta entrega se podrá realizar hasta los primeros días el mes de septiembre del año 2023, pedimos disculpas por los inconvenientes que podamos ocasionar pero es algo ajeno a nuestra voluntad.

Se firma en los primeros (01) días del mes de agosto del año 2023.


Jhon Jairo Valencia
Representante Legal


ACTA DE SUSPENSION No. 01

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 224 DE 2023

CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ISICALDAS
OBJETO	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS CON DESTINO A LA REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE : AGUADAS, ARMA, ARAUCA, ANSERMA, BELALCAZAR, CHINCHINA, MARQUETALIA, MANZANARES, MARULANDA, NEIRA, PALESTINA, RISARALDA, RIOSUCIO, SALAMINA, SUPIA, SAN JOSE, SAMANA, FILADELFIA, LA DORADA, VITERBO, VICTORIA
VALOR	CUATRO MIL CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA (CENTAVOS), IVA INCLUIDO. (\$4.004.553.159,50)
RECURSOS	PROPIOS- EMPRESTITO DAVIVIENDA \$ 22 MIL MILLONES
PLAZO INICIAL	20 DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION INICIAL	05 DE AGOSTO DE 2023
ACTA DE SUSPENSION No. 01	01 DE AGOSTO DE 2023

En el municipio de Manizales Caldas, a los un (01) días del mes de agosto de 2023 se reunieron en las oficinas de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas "EMPOCALDAS S.A. E.S.P.", el señor JHON JAIRÓ VALENCIA VELASQUEZ representante legal de UNION TEMPORAL ISICALDAS, en calidad de Contratista y los ingenieros OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO, JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA, FRANCISCO JAVIER GOMEZ, Ingenieros de Zona de la Entidad Contratante, como Supervisores del presente Contrato, con el fin de realizar la suspensión No. 01 del Contrato de suministro 224 de 2023, teniendo en cuenta que según lo manifestado por el contratista, debido a los retrasos en la llegada de materias primas para la fabricación de los elementos contratados, el proveedor suspendió la producción a nivel nacional de varias plantas, con lo cual se requiere la suspensión del contrato en referencia hasta tanto esta condición no se normalice.


Para constancia se firma en la ciudad de Manizales el día un (01) del mes de agosto del 2023




JHON JAIRÓ VALENCIA VELASQUEZ
REP LEGAL UNION TEMPORAL ISICALDAS
SUPERVISOR



OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO
ING. ZONA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SUPERVISOR



JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA
ING. ZONA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SUPERVISOR



FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ
ING. ZONA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SUPERVISOR