

	F-GC-11 Versión 5 Enero 2017	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	CONTRATO DE OBRA	

# CONTRATO Y AÑO	RES 0246/2018 352/2018 ✓
CONTRATISTA	PODANDO SAS ✓
NIT O CC:	900,325,885-1 ✓

OBJETO DEL CONTRATO:	REPARACION ADUCCION SECTOR LAS PALMAS Y FINCA LA PRADERA APS ARAUCA Y KM 41	
DOCUMENTO VERIFICADOS		
	✓	# FOLIOS
1- Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha de recibo final de la obra.	X /	
2. Paz y salvo oficina de trabajo.	X /	
3- Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X /	
4- Pago FIC.	X /	
5- Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor (CON RECIBIDO DEL DEPTO. COMERCIAL a quien se debe hacer entrega de los formatos F-AC-50, F-AC-51 y F-AC-52 por cada usuario).	N/A	
6- Evaluación realizada por el Supervisor (Formato F-GC-16).	X /	
7- Original del Acta de Liquidación.	X /	
8- Certificado de obra.	X /	


Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que recibió la documentación completa y que ésta se encuentra en la carpeta del contrato.

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

FIRMA

Fecha

DATOS DEL SUPERVISOR		
GERARDO A RAMIREZ GOMEZ	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	

**FORMATO LEGALIZACION CONTRATOS , ORDENES DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIOS
SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL**



RESOLUCION DE EMERGENCIA 0246 DE 2018

OBJETO REPARACION ADUCCION SECTOR LAS PALMAS Y FINCA LA PRADERA APS ARAUCA Y KM 41

MUNICIPIO VARIAS SECCIONALES
VALOR \$41.802.068

CONTRATISTA PODANDO S.A.S.
NIT 900325885-1
PLAZO 30 DIAS CALENDARIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 42-44-101109420
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRA CONTRACTUAL 42-40-101027416

COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	20-jun-18	20-oct-18	\$ 12.540.620,40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SI	20-jun-18	20-jul-21	\$ 8.360.413,60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	26-jul-18	26-jul-23	\$ 8.360.413,60
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI	2 AÑOS, 1 MESES Y 0 DIAS		\$ 8.360.413,60
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SI	20-jun-18	20-oct-18	\$ 12.540.620,40

REQUISITOS LEGALIZACION	CUMPLE
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	NA
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	NA
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA	NA
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	NA
CLAUSULAS EXORBITANTES	SI

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL ACTA DE RECIBO DE LA RESOLUCION DE EMERGENCIA 0246 DE 2018

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

27-09-2018

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
Gerente

FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ
Secretario General



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

NIT: 860.899.578-6 CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42	NO.PÓLIZA 42-44-101109420	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 04 09 2018	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 20 06 2018	A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 20 06 2023	A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO NO CAUSA PRIMA			

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL PODANDO S.A.S.	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.325.885-1
DIRECCIÓN: KR 23 NRO. 41 - 50	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS TELÉFONO: 8723838

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPOCALDAS S.A E.S.P	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9
DIRECCIÓN: KR 23 NRO. 75 - 82	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS TELÉFONO 8867080
ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA COMUNICACION DECLARATORIA DE EMERGENCIA RESOLUCION NO 00246 CON FECHA 20/06/2018 RELACIONADO CON REPARACION ADUCCION SECTOR LAS PALMAS Y FINCA LA PRADERA APS ARAUCA Y RM 41

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/06/2018	20/10/2018	\$12,540,620.40	\$12,540,620.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/06/2018	20/07/2021	\$8,360,413.60	\$8,360,413.60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$8,360,413.60	\$8,360,413.60
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	SI AMPARA 2 AÑOS, 1 MESES Y 0 DÍAS *		\$8,360,413.60	\$8,360,413.60

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA 1 Y FINAL DE LA RESOLUCION 0246, SE TRASLADA LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ASI:

VIGENCIA DESDE EL 26/07/2018 HASTA EL 26/07/2023

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	FECHA LIMITE DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****37,621,861.20	/ /
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LOPEZ GOMEZ Y COMPAÑIA LIMITADA SU	62925	100.00			

CONTADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

42-44-101109420

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PUNICA 01 RAMIREZ Impresores Ltda. PBX: 3110255 Nit. 860.350.026-1

Manizales, agosto 28 de 2018


Señor
Representante legal y/o quien haga sus veces
PODANDO S.A.S
Carrera 23 No. 41-50 LC 101 Edificio Manhattan
Manizales

 MINTRABAJO	No. Radicado	08SE2018711700100002018
	Fecha	2018-08-28 02:37:13 pm
Remitente	Sede	D. T. CALDAS
	Depen	GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO Y TRAMITES
Destinatario	PODANDO S.A.S	
Anexos	0	Folios 1
		
COR08SE2018711700100002018		

ASUNTO: Certificado de no reclamaciones, sanciones o investigaciones radicado 2357

De conformidad con las funciones establecidas en el artículo 1 numeral 19 de la Resolución 2143 de 2014, relacionada con la expedición de certificaciones que acrediten la existencia o no de reclamaciones e investigaciones administrativas y atendiendo la solicitud de la referencia, adjunto le remito la constancia requerida por Usted de la jurisdicción de Caldas.

Cordialmente



VICTORIA ELENA ARANGO GIL
Inspectora de Trabajo y Seguridad Social
Grupo de Atención al Ciudadano y Trámites

CONSTANCIA DE NO RECLAMACIONES, INVESTIGACIONES O SANCIONES
EJECUTORIADAS

EL SUSCRITO DIRECTOR
DEL MINISTERIO DEL TRABAJO DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS
En cumplimiento del numeral 19, artículo 1, de la resolución 02143 del 28 de mayo de 2014.

A QUIEN INTERESE

HACE CONSTAR

Que una vez revisado el sistema de información de Reclamaciones, Investigaciones Administrativas Labores y Sanciones de la Dirección Territorial de Caldas, sede Manizales, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Radicado Solicitud	Rad. 2357 DE 22 DE AGOSTO DE 2018
Nombre y/o Razón social	PODANDO S.A.S.
Identificación	N.I.T. 900.325.885-1

NO REGISTRA SANCIONES, RECLAMACIONES Y/O INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS
LABORALES.

ADVERTENCIAS:

El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de Caldas, si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial.

Los datos que reporta el sistema de información, únicamente corresponde a los siguientes periodos:
9 de julio de 2018 hasta 19 de julio de 2018. Contrato: 0246 de 27/06/2018

Entidad contratante: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



PODANDO S.A.S.

Mantenimiento de zonas verdes y obras civiles
N.I.T. 900.325.885-1

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Manizales Septiembre 04 /2.018

Señores
EMPOCALDAS S.A E.S.P
Manizales

El Suscrito **JUAN FERNANDO GÓMEZ CARDONA**, en calidad de Representante Legal de la empresa PODANDO SAS, certifica que de acuerdo a la verificación al pago efectuado por esta Compañía por concepto de aportes de los empleados al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales y con el pago de los aportes parafiscales de todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, a las Empresas Promotoras de Salud –EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales – ARL y Caja de Compensación Familiar, certifico que hemos cumplido, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha, con el pago de tales aportes.-

JUAN FERNANDO GÓMEZ CARDONA
C.C.75.064.522 de Manizales
Representante Legal y Gerente

EMPLEADOR
PODANDO S.A.S.
NIT 900.325.885-1

AA/MM/NUM: 18/07/0006

LIQUIDACION DEFINITIVA
VALLEJO HERRERA HERNANDO ANTONIO
4.413.512

FECHA DE INGRESO	9/07/2018
FECHA DE RETIRO	19/07/2018
SALARIO	781.242
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	88.211
DÍAS LABORADOS	11

VACACIONES-2018	SALARIO*NR DIAS/720	\$	11.936
CESANTÍAS 2018	SALARIO+SUBS. TRANSP.*NR DIAS/360	\$	26.567
INTERESES DE CESANTÍAS 2018	CESANTIAS*NR DIAS*12%/360	\$	97
PRIMA 2018	SALARIO+SUBS. TRANSP.*NR DÍAS/360	\$	26.567
TOTAL A PAGAR		\$	65.166


RECIBI

C.C. 4413512

OK
Retiro

EMPLEADOR
PODANDO S.A.S.
NIT 900.325.885-3

AA/MM/NUM: 18/07/0007

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA
CARMONA ORGOZO YECID
15.562.234

FECHA DE INGRESO	9/07/2018
FECHA DE RETIRO	19/07/2018
SALARIO	791.242
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	68.211
DÍAS LABORADOS	11

VACACIONES-2018	SALARIO*NR DIAS/720	\$	11.935
CESANTÍAS 2018	SALARIO+SUBS. TRANSP.*NR DIAS/360	\$	26.567
INTERESES DE CESANTÍAS 2018	CESANTIAS*NR DIAS*12%/360	\$	97
PRIMA 2018	SALARIO+SUBS. TRANSP.*NR DÍAS/360	\$	26.567
TOTAL A PAGAR		\$	65.166

No Firma



RECIBE
C.C.

EMPLEADOR
PODANDO S.A.S.
RIT 900.325.885-1

AA/MM/NUM: 18/07/0005

LIQUIDACION DEFINITIVA
PODANDO DIAZ JOSE DANILCO
15.050.828

FECHA DE INGRESO	9/07/2018
FECHA DE RETIRO	19/07/2018
SALARIO	781.242
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	83.211
DÍAS LABORADOS	11

VACACIONES-2018	SALARIO*NR DIAS/720	\$	11.936
CESANTÍAS 2018	SALARIO+SUBS. TRANSP.*NR DIAS/360	\$	25.567
INTERESES DE CESANTÍAS 2018	CESANTIAS*NR DIAS*12%/360	\$	97
PRIMA 2018	SALARIO+SUBS. TRANSP.*NR DÍAS/360	\$	25.567
TOTAL A PAGAR		\$	65.166

Jose Danilo Abando


RECIBI
C.C. 15 050 828


NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	900325885
Primer Nombre ó Razón Social	PODANDO S.A.S
Primer Apellido (si es Persona natural)	PODANDO S.A.S
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	1
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CRA 24 22 02 OF 903
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8723838
Correo electrónico	podando.sas@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	00246
Nombre Obra	REPARACIÓN ADUCCION
Fecha Inicio Obra	09/07/2018
Fecha Terminación Obra	19/07/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	ARAUCA
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2018
Mes Periodo a Pagar	JULIO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$41,802,068.00
Costo Total Mano de Obra	\$0.00
Número de Trabajadores en el Periodo	3
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$58,593.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$58,593.00
Total Pagado	\$58,593.00
Valor del Pago	\$58,593.00
IP Origen	172.31.41.155
Nro. de Factura o Referencia de Pago	61404590
Fecha de Creación	16/08/2018 04:13:01 p.m.
Banco	BANCO DAVIVIENDA

 F-GC-16 Versión 3 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA (Aplica para obras civiles)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	PODANDO S.A.S	DIRECCIÓN:	CARRERA 23 No. 41-50
NIT O CEDULA	9003258851	FECHA DE CALIFICACIÓN	2018-09-03
NUMERO DE CONTRATO:	246/2018	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION	
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.	3	
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .	3	
	Resultado en los ensayos.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.	3	
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.	3	
	Cumplimiento del plazo establecido.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.	3	
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3	
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).	3	
	Presentación al día de la bitácora.	3	
		3	

ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.		
	Pago a proveedores y sub-contratistas.		3
	Manejo del impacto urbano y ambiental.		3
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6
EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)			
NOMBRE:	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ		
CARGO:	Jefe Sección Interventoria		
FIRMA:			

ACTA DE LIQUIDACION FINAL

CONTRATO N°: RES 0246/2018
MODALIDAD DE PROPIOS
CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA

OBJETO: REPARACION ADUCCION SECTOR LAS PALMAS Y
FINCA LA PRADERA APS ARAUCA Y KM 41

CONTRATISTA: PODANDO SAS
NIT: 900,325,885-1
REPRESENTANTE LEGAL: JUAN FERNADO GOMEZ CARDONA
MUNICIPIO: PALESTINA CALDAS

COSTO INICIAL:	41,802,068
ADICION	\$ 0
COSTO DEL CONTRATO	\$ 41.802.068
VALOR ACTA 1	\$ 31.359.811
VALOR ACTA 2 FINAL	\$ 0
VALOR SIN EJECUTAR	\$ 10.442.257

RECURSOS: PROPIOS
INTERVENTOR: GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ

CDP: 00576 2018/05/24

RP 0692 2018/06/21

En la ciudad de Manizales a los **28-09-2018** se reunieron los señores CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA como Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P y el Ingeniero JUAN FERNANDO GOMEZ CARDONA Representante Legal de PODANDO S.A.S, Contratista con el fin de suscribir el acta de liquidacion final correspondiente a la Resolucion 0246 CONTRATO 1/2018 cuyo objeto es: REPARACION ADUCCION SECTOR LAS PALMAS Y FINCA LA PRADERA APS ARAUCA Y KM 41


En consecuencia una vez diligenciada la inspección de las obras realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a llevar a cabo el acta de LIQUIDACION FINAL.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones futuras, por obras deterioradas por circunstancias previstas y no previstas, ejecutadas por el contratista y que hace referencia el contrato.


RESUMEN DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO		\$ 41.802.068,00
VALOR ADICION		
VALOR ACTA 1 Y FINAL	\$ 31.359.811	
SALDO NO EJECUTADO	\$ 10.442.257	
SUMAS IGUALES	\$ 41.802.068	\$ 41.802.068


RESUMEN DEL ANTICIPO
EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO

Las partes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.
 No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron


CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
 GERENTE
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P


JUAN FERNANDO GOMEZ
 R.L. PODANDO S.A.S.
 Contratista

V.B.

GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ
 Supervisor
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P


ANDRES FELIPE TABA A.
 Jefe Contratacion
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P

EL INGENIERO DE ZONA

CERTIFICA

Que PODANDO SAS identificada con NIT 900,325,885-1 ejecuto para EMPOCALDAS S.A. E.S.P. las obras pactadas según contrato RESOLUCION DE EMERGENCIA 246/2018

OBJETO: REPARACION ADUCCION SECTOR LAS PALMAS Y FINCA LA PRADERA APS ARAUCA Y KM 41

Con las Sigüientes Condiciones:	
CONTRATO DE OBRA No.	RES 0246/2018 ✓
CONTRATISTA	PODANDO SAS ✓
NIT	900,325,885-1 ✓
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN FERNADO GOMEZ CARDONA ✓
C.C.	75064522 ✓
VALOR DEL CONTRATO	41,802,068 ✓
VALOR ADICIÓN	\$ 0
VALOR EJECUTADO	\$ 31.359.811 ✓
PLAZO EJECUCIÓN	30 DIAS ✓
FECHA INICIACIÓN	27/06/2018 ✓
FECHA TERMINACIÓN	26/07/2018 ✓
FECHA TERMINACION FINAL	05/09/2018 ✓
SUSPENSIÓN	N/A
REINICIO	N/A
SUPERVISIÓN	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ ✓ / ✓

CANTIDADES EJECUTADAS FINALES.
RES 0246/2018

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		CONDICIONES FINALES	
		UN	CAN	CAN	VR. TOTAL
1	Localizacion y replanteo	ml	1	1,0	150.000
2	Excavacion manual en conglomerado	m3	25	11,5	402.500
3	Excavacion manual en roca	m3	25	-	-
4	Horas retroexcavadora	hr	16	21,0	2.520.000
5	Suministro e instalacion de tuberia de polietileno PE 100 PN 10 Diametro 8"	ml	162	162,0	23.490.000
6	Suministro e instalacion por termofusion de portaflanches diametro 8" (PN10)	UN	4	-	-
7	Suministro e instalacion de reduccion 8x6" por termofusion (PN10)	UN	4	2,0	1.506.212
8	Bridas locas metalicas diametro 6"	UN	4	2,0	280.000
9	Suministro e instalacion de adaptadores brida diametro 6"	UN	4	2,0	360.000
10	Empalmes a tuberia existente	UN	4	2,0	809.400
11	Concreto 210 Kg/cm2 para recubrimiento	M3	4,32	-	-
12	Anclaje con concreto pilotes diametro 1 1/2" galvanizada L=1,50 mts	UN	4	2,0	700.000
13	Rellenos con material de excavacion	M3	76	11,5	207.000
	COSTO TOTAL			-	30.425.112
	COSTO DIRECTO			-	23.234.144
	ADMINISTRACION	%	20	-	4.646.829
	IMPREVISTOS	%	5	-	1.161.707
	UTILIDADES	%	5	-	1.161.707
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19	-	220.724


TOTAL	0	0	-	30.425.112
SUMINISTRO DE MATERIALES	0	0	-	-
Suministro de portaflanches diametro 8" (PN10)	UN		4,0	4
Suministro de reduccion 8x6" por termofusion (PN10)	UN		2,0	222.662
Bridas locas metalicas diametro 6"	UN		2,0	119.847
Portaflanches de 6"	UN		2,0	124.790
COSTO TOTAL			-	934.699
COSTO OBRA			-	30.425.112
COSTO SUMINISTRO MATERIALES			-	934.699
TOTAL OBRA MAS SUMINISTROS			-	31.359.811

TOTAL OBRA

31.359.811

SON: TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS MONEDA CORRIENTE

Manizales. Septiembre 5 de 2018


GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
INGENIERO ZONA EMPOCALDAS S.A. E.S.P