

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2

CONTRATO DE OBRA No 112 DE 2022

CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
CONTRATISTA	JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO, SECTOR ALEGRÍAS, MUNICIPIO DE MARQUETALIA
VALOR	SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$787.449.483,00)
RECURSOS	CONVENIO DEPARTAMENTO DE CALDAS - MUNICIPIO DE MARQUETALIA
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO	24 DE ABRIL DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	23 DE AGOSTO DE 2022
PRORROGA 01 (45 DIAS)	22 DE AGOSTO DE 2022
ACTA DE SUSPENSIÓN 01	31 DE AGOSTO DE 2022
ACTA DE SUSPENSIÓN 02	30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

En el municipio de La Dorada , Caldas, a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2022 se reunieron en las oficinas de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas "EMPOCALDAS S.A. E.S.P.", el ingeniero JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA, en calidad de Contratista y el ingeniero OSCAR LEONARDO GARCÍA CARDOZO, Ingeniero de Zona Oriente de la Entidad Contratante, como Supervisor del presente Contrato, con el fin de realizar la suspensión 02 del Contrato No. 112 de 2022, toda vez que a la fecha aún no se cuenta con los permisos requeridos de intervención sobre las placa huellas de un tramo de la vía que comunica el sector de Alegrías con la cabecera municipal, los cuales se encuentra en trámite ante la secretaria de Planeación del Municipio de Marquetalia y la Secretaria de Infraestructura del departamento de Caldas, ya que las mismas se encuentran en garantía.

Para constancia se firma en La Dorada, Caldas, a los treinta (30) días del mes de septiembre del año 2022



JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA
CONTRATISTA



OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO
ING. ZONA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SUPERVISOR