

# CONTRATO Y AÑO	00184 de Julio 29 de 2020	Acta N°	1 Y FINAL	1 VALOR INICIAL (incluido IIV e IVA)	87.322.366
				2 VALOR ADICION	12.181.273
CONTRATISTA	AV APLICACIONES S.A.S.			3 VALOR TOTAL (1+2)	99.503.639
NIT O CC	901.054.230-8			4 VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00531 DE FEBRERO 10 DE 2020, 00681 DE AGOSTO 27 DE 2020 Y 00707 DE AGOSTO 31 DE 2020			5 VALOR PRESENTE ACTA (-)	99.503.639
RP (#, rubro y fecha)	00628 DE JULIO 29 DE 2020 y 731 de septiembre 02 de 2020.			6 VALOR POR EJECUTAR (3-4-5)	0
OBJETO DEL CONTRATO:	IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE ALMACENAMIENTO EXISTENTE EN LA SECCIONAL DE FILADELFIA, CALDAS.-				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			

DOCUMENTO VERIFICADOS	✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
2- Pagos SENA o ICBF, cuando aplique.	N/A	
3- Pagos al FIC	X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Informe de actividades o Bitácora.	X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
8- Ensayos de densidad.	N/A	
9- Diseño de Mezclas.	N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)	N/A	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	N/A	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)	N/A	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	X	
15- Acta parcial o final del contrato.	X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA
DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Factura original o Documento equivalente	X
Acta parcial o final del contrato.	X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X
Copia del registro presupuestal	X

Fecha de presentación

DATOS DEL SUPERVISOR	
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO ZONA
NOMBRE	CARGO
	FIRMA <i>ABEL ROJAS</i>

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

CONTRATACION

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES

Manizales, 14 de septiembre de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento

CERTIFICO:

Que la firma **AV APLICACIONES S.A.S. Nit.901.054.230-8**, a la fecha se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y Cajas de compensación Familiar, con respecto al SENA e ICBF, me permito citar la norma que exonera de dichos aportes por ser una persona jurídica sujeto pasivo del CREE.

Desde el 26 de abril de 2013 los exonerados de pagar los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) son las sociedades, personas jurídicas y asimiladas que sean sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE


Atentamente,



ANA YOLIMA GALINDO DUQUE

Contadora

T.P.128973-T



Se certifica que la empresa , identificada con NI-901054230 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2020-08	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	134.400	0	134.400
Periodo salud: 2020-09	230301	800224808	PORVENIR	4	0	566.400	0	566.400
Planilla Nro.: 18722341 Tipo E	230201	800229739	PROTECCION	5	0	780.800	0	780.800
Clase de aportante: B	EPS016	805000427	COOMEVA EPS	1	0	36.000	0	36.000
Fecha transacción: 2020-09-04	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	69.600	0	69.600
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	33.600	0	33.600
Transacción: 732821803	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	231.200	0	231.200
	14-23	860011153	POSITIVA	10	0	634.500	0	634.500
	CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	10	0	364.400	0	364.400
	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 2.850.900

PAGADO



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE E			
NI 901054230	8	AV APLICACIONES SAS	POSITIVA - 14-23	UNICA	4290	Juric			
MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PI					
17-873	CARRERA 19 N 4 09	3137912557	avaplicaciones@hotmail.com						

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	
2020-08	2020-08	18722341	E	2020-09-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.850.900	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
10	18722341	2020-09-08	Pagada						

TOTALES IBC			
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS
9.260.000	9.260.000	9.260.000	9.260.000
IBC PARAF			

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA
AFP(Administradoras: 3)							
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	134.400	0	0
PORVENIR	230301	800224808	8	4	566.400	0	0
PROTECCION	230201	800229739	0	5	780.800	0	0
EPS(Administradoras: 4)							
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	1	36.000	0	0
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	69.600	0	0
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	33.600	0	0
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	6	231.200	0	0
ARP(Administradoras: 1)							
POSITIVA	14-23	860011153	6	10	634.500	0	0

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	901054230
Primer Nombre ó Razón Social	AV APLICACIONES S.A.S
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	8
Naturaleza Juridica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CRA 19 No. 4-09
Ciudad de Domicilio	Villamaría
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3137912557
Correo electrónico	avaplicaciones@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	00184
Nombre Obra	Impermeabilización tanque Fila
Fecha Inicio Obra	04/08/2020
Fecha Terminación Obra	27/08/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	Filadelfia Caldas
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	AGOSTO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$99,503,639.00
Costo Total Mano de Obra	\$99,503,639.00
Número de Trabajadores en el Periodo	7
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$153,616.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$153,616.00
Total Pagado	\$153,616.00
Valor del Pago	\$153,616.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	67440195
Fecha de Creación	14/09/2020 08:49:36 a.m.
Banco	BANCO DAVIVIENDA
Número de Confirmación/CUS	741204094
Estado de la Transacción	APROBADA





Nit: 901.054.230-8 RÉGIMEN COMÚN

IMPERMEABILIZACIONES - PISOS INDUSTRIALES - TANQUES DE AGUA POTABLE
REFUERZO CON FIBRAS DE CARBONO - CUBIERTAS VERDES
MANTOS ASFÁLTICOS - MEMBRANAS DE PVC - OBRAS CIVILES

FACTURA DE VENTA

Nº 305

FECHA

DIA MES AÑO
16 10 2020

Señor(es): Empocaldas S.A. E.S.P.

Nit. /C.C. 890.803.239-9 Dirección: Carrera 23 # 75 - 82

Tel. 8867080

CANT.	CONCEPTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Obra civil en impermeabilización tanque de almacenamiento existente en la seccional de Filadelfia Caldas, según contrato No. 00184	\$ 73.733.708	\$ 73.733.708
	Favor consignar a la cuenta de ahorros número 084170032100 del Banco Daviv enda	A:24% I:5% U:5%	\$ 17.696.090 \$ 3.686.685 \$ 3.686.685

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según Ley 1231 de Julio de 2008
Formulario de numeración DIAN 187630044697 J1 Fecha 2020/02/21 Vigencia de 12 meses Autoriza desde el N° 276 Hasta el N° 326

SUB-TOTAL \$ 98.803.169

IVA \$ 700.470

TOTAL \$ 99.503.639

Recibí, _____



313 791 2557

Carretera 23 # 75 - 82 Filadelfia Caldas

Empocaldas S.A. E.S.P.

Impreso por: Nuevo Mundo Edgardo A. Henao A. NIT 10.247.641-9 Cal: 321 713 3704

Informe día a día Impermeabilizaciones tanque de agua Filadelfia


Lunes 3 de agosto


- Preparación e instalación de lavamanos para el proceso de desinfección contra covid-19
- Barrido completo de toda la superficie encima de los tanques de agua.
- Hidro lavado de la superficie encima del tanque al 50%
- Elaboración de sillas y mesa para el área de alimentación de los trabajadores para conservar el distanciamiento.
- Cerramiento por completo de la entrada de agua al tanque.
- Demolición de canal de agua al interior del tanque de agua.
- Resane de la canal donde estaba ubicada la canal de agua.
- Hidro lavado del tanque de agua en su interior, en paredes, techo y parte del piso para remoción de metal suelto y suciedad.

Martes 4 de agosto

- Terminado del hidro lavado de la superficie encima del tanque de agua.
- Limpieza completa del techo del tanque (con cepillo de alambre retiro de óxido de varillas e hidro lavado).
- Aplicación de inhibidor de corrosión Sikatop Armatec 108, en todas las partes donde está el hierro al descubierto.
- Demolición y remisión de escombros del tubo de desagüe del tanque de agua.
- Preparación y aplicación de Sikalisto piso sobre la superficie superior de los tanques de agua.
- Reparación y resane de canal de agua de alimentación de los tanques con Sikatop 121, que tenía una gran dilatación.



 313 791 2557

 Cra. 19 N° 4-09
Villamaría - Caldas

 avaplicaciones@hotmail.com



Miércoles 5 de agosto

- Preparación y aplicación de mortero Sikatop 122 sobre la superficie encima de los tanques.
- Terminado del resane al interior del tanque (Techo y paredes).
- Imprimación del techo del tanque con Sikadur 32 primer.
- Formaleta para la adecuación de la entrada de los tanques de agua para su posterior vaciado con Sikatop 122.
- Soldadura e instalación de los tubos respiradores de los tanques.

Jueves 6 de agosto

- Finalización en la preparación y aplicación de mortero Sikatop 122 sobre la superficie encima de los tanques.
- Preparación y aplicación del, Sikaguard 62 CO recubrimiento protector epóxico sobre el techo y entrada del tanque de agua.
- Instalación de perfilera metal sheet, sobre todo el perímetro al interior del tanque.
- Resane de la canal exterior de agua que entra al tanque.
- Instalación de tubo de agua para el ingreso de la misma al interior del tanque.
- Instalación de tubo de rebose del agua del tanque.

Viernes 7 de agosto

- Corte e instalación del geotextil en todas las paredes del tanque.
- Corte, instalación y templado de la membrana Sikaplan en todas las paredes del tanque.
- Termo fundido con pistolas de calor en las membranas Sikaplan ubicadas en las paredes del tanque.
- Aplicación de Sikaflex 121 en el perímetro superior del tanque de agua.

Sábado 8 de agosto

- Terminado de la termo fundida de las paredes del tanque.
- Corte, instalación y templado de la membrana Sikaplan en las columnas internas del tanque, 6 en total.
- Corte e instalación del geotextil en el piso del tanque.



☎ 313 791 2557

🏠 Cra. 19 N° 4-09
Villamaría - Caldas

✉ vanalizaciones@hotmail.com



- Emboquillado de los tubos de entrada de agua, entrada de agua bypass y tubo de rebose con Sikadur panel.

Domingo 9 de agosto

- Acabado con Sikaplan en las bases de las columnas internas del tanque.
- Corte, instalación y templado de la membrana Sikaplan en el piso interno del tanque de agua.
- Emboquillado del tubo de salida de agua o desagüe, con Sikadur panel.
- Terminado con Sikaflex 121 de los tubos de entrada de agua, entrada de agua por bypass y tubo de rebose.

Lunes 10 de agosto

- Finalizado del termo fundido de la membrana Sikaplan del piso del tanque.
- Finalizado del termo fundido de la membrana Sikaplan de la base de las columnas internas del tanque.
- Finalizado del Sikaflex 121 en todas las partes faltantes.
- Adecuación e instalación de escalera en acero inoxidable para ingreso al tanque.
- Desinfección interna de todas las paredes y piso del tanque

Martes 11 de agosto

- Traspaso del agua de un tanque hacia el otro, actividad toda la mañana.
- Iniciación de la demolición de canal de agua al interior del tanque de agua.

Miércoles 12 de agosto

- Demolición completa de canal de agua al interior del tanque de agua.
- Hidro lavado del tanque de agua en su interior, en paredes, techo y parte del piso para remoción de metal suelto y suciedad.
- Resane de la pared donde estaba ubicada la canal de agua con Sikatop 122.
- Limpieza del hierro descubierto con cepillo de alambre, aplicación del Sikatop Armatec 108.
- Resane de vigas y techo con Sikatop 122.



313 791 2557

Cra. 19 N° 4-09
Villamaría - Caldas

vanaplicaciones@hotmail.com



- Demolición y remisión de escombros alrededor de tubos de desagüe y bypass.

Jueves 13 de agosto

- Imprimación del techo del tanque con Sikadur 32 primer.
- Preparación y aplicación del, Sikaguard 62 CO recubrimiento protector epóxico sobre el techo y entrada del tanque de agua.
- Limpieza de residuos y escombros en general al interior del tanque.

Viernes 14 de agosto


- Refuerzo estructural al piso del tanque.
- Instalación de perfilera metal sheet, sobre todo el perímetro al interior del tanque.
- Resane de perfiles del refuerzo estructural y adecuación de tubos de desagüe y bypass.
- Corte e instalación del geotextil en todas las paredes del tanque.
- Corte, instalación y templado de la membrana Sikaplan en todas las paredes del tanque.


Sábado 15 de agosto

- Corte e instalación del geotextil en el piso del tanque.
- Corte, instalación y templado de la membrana Sikaplan en todas las paredes y columnas del tanque.
- Finalizado del termo fundido de la membrana Sikaplan en las paredes del tanque.
- Arreglo y resane de tapas superiores de la canal de agua de entrada a los tanques
- Reubicación del lavamanos instalado en las instalaciones del tanque.
- Aplicación de Sikaflex 121 en el perímetro superior del tanque de agua.



 313 791 2557

 Cra. 19 N° 4-09
Villamaría - Caldas

 avaplicaciones@hotmail.com



Domingo 16 de agosto

- Corte, instalación y templado de la membrana Sikaplan en todo el piso del tanque.
- Finalizado del termo fundido de la membrana Sikaplan en la base de las columnas internas y detalles en las esquinas del tanque.
- Finalizado del termo fundido de la membrana Sikaplan del piso del tanque.
- Emboquillado del tubo de salida de agua o desagüe, tubo de rebose y del tubo de entrada de agua con Sikadur panel.
- Adecuación e instalación de escalera en acero inoxidable para ingreso al tanque.

Lunes 17 de agosto

- Terminado con Sikaflex 121 de los tubos de entrada de agua, entrada de agua por bypass y tubo de rebose.
- Finalizado del Sikaflex 121 en todas las partes faltantes.
- Desinfección interna de todas las paredes y piso del tanque



☎ 313 791 2557

🏠 Cra. 19 N° 4-09
Villamaría - Caldas

✉ avaplicaciones@hotmail.com



APLICACIONES S.A.S.
 NIT: 901.054.230-8

Salario mínimo	877.903
Auxilio de transporte	102.854

Periodo de pago
 Agosto 16 - 2020 - Agosto 30 2020

Fecha de liquidación
 30/08/2020

APLICACIONES S.A.S.
 Nit: 901.054.230-8
 Cel: 313 791 2557

Nombre del empleado	Cédula de ciudadanía	Salario básico	Días liquidados	Salario devengado	Horas extras	Recargos nocturnos	Trabajo dominical y festivo	Auxilio de transporte	Total devengado	Deducciones				Prestaciones Sociales				Neto pagado	Firma del empleado
										Salud	Pensión	Total deducidos	Cesantías	Intereses cesantías	Prima de servicios	Vacaciones	Total prestaciones sociales		
Juan Diego Arango Soto	1.053.850.221	900.000	15	450.000				51.427	501.427	18.000	18.000	36.000	41.786	209	41.786	18.750	102.530	567.957	<i>Veison Cardeña</i>
Veison Esteban Carceña Narváez	1.002.542.201	900.000	15	450.000				51.427	501.427	18.000	18.000	36.000	41.786	209	41.786	18.750	102.530	567.957	<i>Veison Cardeña</i>
Daniel Andrés Chica Hernández	75.106.877	900.000	15	450.000				51.427	501.427	18.000	18.000	36.000	41.786	209	41.786	18.750	102.530	567.957	<i>Veison Cardeña</i>
John Jairo Narváez Narváez	75.080.418	900.000	15	450.000				51.427	501.427	18.000	18.000	36.000	41.786	209	41.786	18.750	102.530	567.957	<i>Veison Cardeña</i>
Bernardo de Jesús Torres Molina	16.075.347	900.000	15	450.000				51.427	501.427	18.000	18.000	36.000	41.786	209	41.786	18.750	102.530	567.957	<i>Veison Cardeña</i>
Mauricio Torres Molina	16.079.371	900.000	15	450.000				51.427	501.427	18.000	18.000	36.000	41.786	209	41.786	18.750	102.530	567.957	<i>Veison Cardeña</i>
Sebastián Vallejo Garraja	1.053.815.379	1.060.000	15	530.000				359.989	3.589.989	126.000	126.000	252.000	299.166	1.496	299.166	134.593	734.411	4.072.400	<i>Sebastián Vallejo</i>
Totales				3.230.000				359.989	3.589.989	126.000	126.000	252.000	299.166	1.496	299.166	134.593	734.411	4.072.400	

Neto pagado: \$4.072.400

Cuatro Millones Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Pesos





APLICACIONES S.A.S.
Nit: 901.054.230-8

Periodo de pago
Agosto 1 - 2020 - Agosto 15 2020

Fecha de liquidación
15/08/2020

APLICACIONES S.A.S.
Nit: 901.054.230-8
Cpl: 313 791 2557

Nombre del empleado	Devengado										Deducciones					Prestaciones Sociales			Neto pagado	Firma del empleado
	Cédula de ciudadanía	Salario básico	Días liqds	Salario devengado	Horas extras	Recargos nocturnos	Trabajo dominical y festivo	Auxilio de transporte	Total devengado	Salud	Pensión	Total deducidos	Cesantías	Intereses cesantías	Prima de servicios	Vacaciones	Total prestaciones sociales			
Juan Diego Arango Soto	1.053.850.221	900.000	13	390.000				44.570	434.570	15.600	15.600	31.200	36.214	157	36.214	16.250	88.835	492.205	<i>[Firma]</i>	
Weison Esteban Carcona Narváez	1.002.542.201	900.000	13	390.000				44.570	434.570	15.600	15.600	31.200	36.214	157	36.214	16.250	88.835	492.205	<i>[Firma]</i>	
Daniel Andrés Chica Hernández	75.106.877	800.000	15	450.000				51.427	501.427	18.000	18.000	36.000	41.786	209	41.786	18.750	102.530	567.957	<i>[Firma]</i>	
Johán Jairo Narváez Narváez	75.080.418	900.000	15	450.000				51.427	501.427	18.000	18.000	36.000	41.786	209	41.786	18.750	102.530	567.957	<i>[Firma]</i>	
Bernardo de Jesús Torres Molina	16.075.347	900.000	13	390.000				44.570	434.570	15.600	15.600	31.200	36.214	157	36.214	16.250	88.835	492.205	<i>[Firma]</i>	
Mauricio Torres Molina	16.075.371	900.000	13	390.000				44.570	434.570	15.600	15.600	31.200	36.214	157	36.214	16.250	88.835	492.205	<i>[Firma]</i>	
Sebastian Vallejo Garraga	1.053.815.379	1.060.000	15	530.000	43.750		140.000	51.427	765.177	18.000	18.000	36.000	48.452	242	48.452	22.083	119.230	848.407	<i>[Firma]</i>	
Totales				2.990.000	43.750		140.000	332.561	3.506.311	116.400	232.800	276.880	1.288	276.880	124.593	679.651	3.953.143			

Neto pagado: \$3.953.143

Tres Millones Novecientos Cincuenta y Tres Mil Ciento Cuarenta y Tres Pesos

1000

1

1



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	01	Fecha del informe	Septiembre 02 de 2020	Acta Parcial		Acta final	X
-------------------	----	----------------------	--------------------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	00184 DE JULIO 29 DE 2020
Objeto:	IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE EN LA SECCIONAL DE FILADELFIA, CALDAS.
Nombre Contratista:	AV APLICACIONES S.A.S.
Fecha del contrato:	JULIO 29 DE 2020
Plazo de ejecución:	TREINTA CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
Valor inicial	\$ 87.322.366,00
Fecha de iniciación:	AGOSTO 04 DE 2020
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	SEPTIEMBRE 02 DE 2020
Nueva fecha de terminación:	SEPTIEMBRE 02 DE 2020
Adición (en valor):	\$ 12.181.273,00
Prórroga (en tiempo):	0
Supervisor:	ABEL ROJAS RUBIANO

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%


1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	30
Tiempo total transcurrido:	30
Avance Porcentual:	100%

AR



1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)



Handwritten signature

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025



1.5. Problemáticas con la obra

ANTECEDENTES:

-En la seccional de Filadelfia en la planta de tratamiento cuenta con dos tanques de almacenamiento los cuales se requiere se requiera ejecutarles limpieza interna y externa debido a las fisuras y grietas que tiene las cuales son permanentes las humedades y se requiere hace le un tratamiento a base de productos sika actos para este tipo de obra, donde se debe tener cuidado al aplicase los productos sean altamente seguros ya que se almacena agua potable apta para el consumo humano.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

El procedimiento empleado consistió en la Limpieza de muros, escarificación de muros tanto internos como externos y las estructuras de apoyo, para luego aplicarse un mortero Impermeabilizado para el sellado y curado de porosidades y fisuras con Sika Monopot 108 walter plus, y luego la aplicación de un Inhibidor de corrosión Sika Amatec 108, para luego la aplicación de pintura epoxica de alta resistencia al ataque químico con Sika guard CO, y la instalación de Geotextil Sika PP2500 y por ultimo se instalo la Geomembrana flexible de polivinilo de Cloruro PVC, reforzada con armadura de poliéster tipo Sikaplan 112NTR.

-Se presento un agrietamiento profundo en los muros y pisos los cuales fue necesario tratarlo con Sika Carbodur S1012 y sellarse definitivamente la problemática y garantizarse la no infiltración hacia ningún contorno que apoyan los tanques.

Se organiza el Acceso al interior de l tanque mediante la instalación y construcción de escalera en acero inoxidable.

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	99.503.639
Inversión ejecutada en el periodo:	99.503.639
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100%
Inversión total ejecutada:	99.503.639
Porcentaje total ejecutado:	100%

Handwritten signature/initials

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. The text notes that without reliable records, it would be difficult to track the flow of funds and identify any irregularities.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It describes the use of statistical techniques to identify trends and patterns in the data. The text also discusses the importance of ensuring the accuracy and reliability of the data sources used in the analysis.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in modern data analysis. It highlights the use of advanced software tools and algorithms to process large volumes of data quickly and efficiently. The text also discusses the importance of ensuring the security and privacy of the data being analyzed.

4. The fourth part of the document discusses the challenges of data analysis in a complex and rapidly changing environment. It notes that the volume and variety of data are increasing rapidly, making it more difficult to manage and analyze. The text also discusses the importance of staying up-to-date on the latest developments in data analysis technology and techniques.

5. The fifth part of the document concludes by emphasizing the importance of a strong data governance framework. It notes that a clear set of policies and procedures is essential for ensuring the accuracy, reliability, and security of the data. The text also discusses the importance of regular audits and reviews to ensure that the data governance framework is effective and up-to-date.

6. The sixth part of the document discusses the role of data in decision-making. It notes that data provides valuable insights into the performance of various operations and processes, which can be used to identify areas for improvement and make more informed decisions. The text also discusses the importance of ensuring that the data used for decision-making is accurate and reliable.

7. The seventh part of the document discusses the importance of data literacy for all employees. It notes that in a data-driven organization, it is essential for all employees to have a basic understanding of data and how to use it effectively. The text also discusses the importance of providing training and support to help employees develop their data literacy skills.

8. The eighth part of the document discusses the future of data analysis. It notes that as technology continues to advance, the amount of data being generated is increasing exponentially. This will create new opportunities for data analysis but also present new challenges. The text also discusses the importance of staying ahead of the curve by investing in research and development in data analysis technology.

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra) N/A

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Cumplimiento					
Salarios, Prestaciones sociales e Indemnizaciones					
Estabilidad de Obra					
Responsabilidad Civil					

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Director de Obra	x	x	x	x	x
Ingeniero Residente					
Ingeniero Zona	x	x	x	x	x
Maestro de Obra	x	x	x	x	x
Oficial	x	x	x	x	x
Ayudantes	x	x	x	x	x

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)
SE ANEXAN PAGOS (FORMATO PILA)

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
Marzo 5 de 2020	A	N/A	A	N/A	N/A	A	A	N/A

Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

ABP



6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				
Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

8.- DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios	X	
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X

...the ...
...the ...
...the ...

...the ...
...the ...

...the ...
...the ...

...the ...
...the ...

...the ...
...the ...

...the ...
...the ...

...the ...
...the ...

...the ...
...the ...

...the ...
...the ...

...the ...
...the ...

...the ...
...the ...

...the ...
...the ...



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN


INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra		X
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.	X	
Paz y Salvo oficina de trabajo.	X	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		X
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	X	

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1 4

ABEL ROJAS RUBIANO
NOMBRE DEL SUPERVISOR


FIRMA DEL SUPERVISOR





ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL


CONTRATO 00184 DE JULIO 29 DE 2020
MODALIDAD DE SOLICITUD ÚNICA OFERTA
CONTRATACIÓN EMPOCALDAS S.A E.S.P
CONTRATANTE WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL 16.114.304 DE SAMANA
C.C. No. IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO
OBJETO EXISTENTE EN LA SECCIONAL DE FILADELFIA, CALDAS.
CONTRATISTA: AV APLICACIONES S.A.S.
NIT 901.054.230- 8
MUNICIPIO FILADELFIA,- CALDAS.-

COSTO DIRECTO		\$	64.707.200
ADMINISTRACIÓN	24%	\$	15.529.728
IMPREVISTOS	5%	\$	3.235.360
UTILIDAD	5%	\$	3.235.360
I.V.A.	19 %	\$	614.718
VALOR CONTRATO		\$	87.322.366
VALOR ADICIÓN No. 1		\$	12.181.273
VALOR TOTAL:		\$	99.503.639

VALOR TOTAL EJECUTADO	\$	99.503.639
SALDO NO EJECUTADO	\$	0

RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN	INGENIERO ZONA
PLAZO	TREINTA DÍAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIACIÓN.
CDP	00531 DE FEBRERO 10 DE 2020
CDP	00681 DE AGOSTO 27 DE 2020
CDP	00707 DE AGOSTO 31 DE 2020.
R.P.	00628 DE JULIO 29 DE 2020
R.P.	00731 DE SEPTIEMBRE 02 DE 2020

En la ciudad de Manizales a los Dos (02) días del mes de Septiembre de 2020, se reunieron los señores ABEL ROJAS RUBIANO, Ingeniero Supervisor y el señor JORGE ALEXANDER VALENCIA NÁRVÁEZ Representante Legal de AV APLICACIONES S.A.S. Como Contratista, con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO OBRA FINAL, Según Contrato No. 00184 DE JULIO 29 DE 2020.


ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Norte
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


AV APLICACIONES S.A.S.
R.L. Jorge Alexander Valencia Narváez
Contratista.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5708 SOUTH EAST ASIAN AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5708 SOUTH EAST ASIAN AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5708 SOUTH EAST ASIAN AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5708 SOUTH EAST ASIAN AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5708 SOUTH EAST ASIAN AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637



EMPICALDAS A.S. ESP.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL FILADELFA - CALDAS -

CONTRATO No: 00184 DE JULIO 29 DE 2020	ACTA No.: I Y FINAL	FECHA CORTE:
IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE EN LA SECCIONAL DE FILADELFA, CALDAS-	FECHA INICIACIÓN: AGOSTO 04 DE 2020	FECHA VENCIMIENTO: SEPTIEMBRE 03 DE 2020
MUNICIPIOS: FILADELFA	VALOR CONTRATO: \$ 87.322.366,00	VALOR ADICIÓN No. 1: \$ 5.038.396,00
REPRESENTANTE LEGAL: JORGE ALEXANDER VALENCIA NARVAEZ	VALOR OBRA 1: \$	VALOR ADICIÓN No. 2: \$ 7.742.877,00
CONTRATISTA: AV APLICACIONES S.A.S.	SUPERVISIÓN: ABEL ROJAS RUBIANO	FECHA: AGOSTO 26 DE 2020

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONTRIBUTIVA		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		ADICIÓN		ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADO
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	CANTIDAD	VR.PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	%EJECUC.	CANTIDAD	
1	Preparación de superficie con máquina hidrolavadora de alta presión, descontaminación de pisos, paredes y techos del tanque con hipoclorito.	m2	322,60	5,000	0,00	0,00	412,44	2.062.200,0	412,44	2.062.200	127,85
2	Remoción de residuos, escaificación de muros y pisos de forma mecánica para aplicación de productos. Impermeabilización, todo el área a trabajar debe quedar libre de residuos y humedades; recargada y retirada de escombros	m2	322,60	4.500	0,00	0,00	245,40	1.104.300,0	245,40	1.104.300	76,07
3	Suministro y aplicación de mortero impermeabilizado para sellado y curado de fisuras en paredes y piso con Sikamortop 108 water plus.	m2	40,00	18.000	0,00	0,00	19,56	352.080,0	19,56	352.080	48,90
4	Suministro y aplicación de inhibidor de corrosión Sikatap Armatex 108 para tapa (Acero)	m2	20,00	140.000	0,00	0,00	22,32	3.124.800,0	22,32	3.124.800	111,60
5	Suministro y aplicación de pintura epoxica de alta resistencia al ataque químico tipo SIKAGUARD 62 CO, imprimada con barrera de vapor tipo Sikadur 32 Primer.	m2	121,12	75.000	0,00	0,00	167,04	12.528.000,0	167,04	12.528.000	137,91
6	Suministro e instalación de geotextil Sika PP 2506 no tejido para potencia de la geomembrana (piso y pared).	m2	213,00	12.000	0,00	0,00	245,40	2.944.800,0	245,40	2.944.800	115,21
7	Suministro e instalación de membrana flexible de polivinilo de cloruro (PVC) reforzada con armadura de políester tipo Sika plen 12 RTR del proveedor de Sika Certificada con la resolución No. 215 del 2015 y normativa din 16938 especial para estar en contacto con el agua potable, incluye revestimiento de columna, sello de tuberías, (entradas, salidas, reboses), y sello perimetral de la membrana.	m2	229,00	125.000	0,00	0,00	245,40	30.675.000,0	245,40	30.675.000	107,16
8	Preparación de superficie en placa superior de los tanques con máquina hidrolavadora de alta presión.	m2	139,00	5.000	0,00	0,00	144,00	720.000,0	144,00	720.000	103,60
9	Suministro e instalación de mortero acrílico de reparación, modificado con polímetro y fibra sintéticas tipo Sika top 122, ideal para reparaciones estructurales en concreto.	m2	139,00	87.500	0,00	0,00	144,00	12.600.000,0	144,00	12.600.000	103,60
10	Protocolo de Bioseguridad (según Factura)	Gbl	1,00	5.060.000	0,00	0,00	0,578	2.889.000,0	0,578	2.889.000	57,78
OBRAS ADICIONALES											
11	Reformado con Sika Carbodur S1032 en grieta de muro	m		486.691	0,00	0,00	8,00	3.733.528,0	8,00	3.733.528	100,00
12	Suministro e instalación de escalera en Acero inoxidable tipo gato en tubería de 1"	und		500.000	0,00	0,00	2,00	1.000.000,0	2,00	1.000.000	100,00
COSTO DIRECTO				64.707.200		0,0		73.733.708,0		73.733.708	

Handwritten signature/initials

EMPOCALDAS A.S. E.SP.
 EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
 SECCIONAL FILADELFA - CALDAS



CONTRATO No.: 00184 DE JULIO 29 DE 2020	ACTA No.: 1 Y FINAL	FECHA CORTE:
FILADELFA, CALDAS.	FECHA INICIACIÓN: AGOSTO 04 DE 2020	FECHA VENCIMIENTO: SEPTIEMBRE 02 DE 2020
MUNICIPIOS: FILADELFA	VALOR CONTRATO: \$ 87.322.366,00	VALOR ADICIÓN No. 1: \$ 5.038.396,00
REPRESENTANTE LEGAL: JORGE ALEXANDER VALENCIA NARVAEZ	VALOR OBRA 1: \$	VALOR ADICIÓN No. 2: \$ 7.742.877,00
CONTRATISTA: AV APLICACIONES S.A.S.	SUPERVISION: ABEL ROJAS RUBIANO	FECHA: AGOSTO 26 DE 2020

ADMINISTRACION	%	24	17.686.090
IMPREVISTOS	%	5	3.686.685
UTILIDADES	%	5	3.686.685
SUMA ANTES IVA			98.803.169
I. V. A.	%	19	700.470
VALOR TOTAL OBRA			99.503.639
TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA			99.503.639

SON: NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (\$ 99.503.639,00) MCTE.

RESUMEN TOTAL DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL CONTRATO	87.322.366
Valor Adición No. 01	5.038.396
Valor Adición No. 02	7.142.877
VALOR ACTA No. 01 PARCIAL (Fecha: de 2020)	
VALOR ACTA CUMPLIMIENTO (Fecha: de 2020)	99.503.639
SUMA	99.503.639
Saldo del Contrato	0
SUMAS IGUALES	99.503.639

RESUMEN ANTICIPO:

Valor Anticipo	0
VALOR ACTA No. 01 PARCIAL (Fecha: de 2020)	
VALOR ACTA CUMPLIMIENTO (Fecha: de 2020)	
SUMA	0
Saldo Anticipo	0
SUMAS IGUALES	0

Jorge Alexander Valencia Narvaez
 R.P.: JORGE ALEXANDER VALENCIA NARVAEZ
 Contratista

Abel Rojas Rubiano
 Nombre: ABEL ROJAS RUBIANO
 INGENIERO ZONA NORTE
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

