


ACTA DE SUSPENSION No.1
CONTRATO DE OBRA No 187 DE 2022

CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
CONTRATISTA	ANDRES FELIPE SANCHEZ RIOS
OBJETO	REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR CALLE 10 CARRERAS 12 Y 13 BARRIO LAS DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
VALOR	OCHENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$81,043,295,00)
RECURSOS	PROPIOS - OBRA POIR
PLAZO	30 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	12 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	11 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ACTA DE SUSPENSIÓN 01 (10 DIAS)	8 DE SEPTIEMBRE DE 2022

En el municipio de La Dorada, Caldas, a los ocho (8) días del mes de septiembre de 2022 se reunieron en las oficinas de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas "EMPOCALDAS S.A. E.S.P.", el ingeniero ANDRES FELIPE SANCHEZ RIOS, en calidad de Contratista y el ingeniero OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO, Ingeniero de Zona Oriente de la Entidad Contratante, como Supervisor del presente Contrato, con el fin de suspender el contrato No 187 de 2022, teniendo en cuenta que para la culminación total y cumplimiento del objeto contractual se requiere ítems que no fueron contemplados, y ante la poca disponibilidad de materiales no han sido suministrados por los proveedores del contratista.

Con base en lo anterior se hace necesario la suspensión del contrato en referencia en un plazo de 10 corrientes con el fin de que sean suministrados e instalados los insumos requeridos para la correcta ejecución del contrato de obra.

Para constancia se firma en La Dorada, Caldas, a los ocho (8) días del mes de septiembre de 2022



ANDRES FELIPE SANCHEZ RIOS
CONTRATISTA



OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO
ING. DE ZONA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SUPERVISOR