



f Empecaldas @empecaldas\_oficial

✉ empo@empecaldas.com.co


🌐 www.empecaldas.com.co

## ACTA DE SUSPENSION



CONTRATO	189 de Agosto 2 de 2022
CONTRATISTA C.C No	JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ 15.963.050
OBJETO	<u>OBRA 1:</u> OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR EL HIPÓDROMO CARRERA 9 CALLES 8 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS. <u>OBRA 2:</u> CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS EN LAS ONCE VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO: PRIMERO TU CASA, BLOQUERAS COMUNITARIAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL Y EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS"
VALOR	\$ 150.396.188
RECURSOS	CONVENIOS 164 – 165 DE 2022 MUNICIPIO DE SALAMINA
PLAZO	60 DIAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
CDP	00796 y 00797 DEL 29 DE JULIO DE 2022
RP	001063 y 001064 del 8/8/2022

En el municipio de Manizales, Caldas, el DOS (2) de Septiembre de 2022 se reunieron **JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**, ingeniero de zona centro norte, en representación de la empresa contratante y **JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ**, contratista, con el fin de SUSPENDER el contrato 189 de 2022, dado que terminada la **Obra No 1** correspondiente con las obras complementarias del sector el Hipódromo, aún no se cuenta con el suministro de tubería de acueducto y alcantarillado necesaria para ejecutar la **Obra No 2**.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.

  
**JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**  
SUPERVISOR  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P

  
**JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ**  
CONTRATISTA

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas  
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

INGENIERO JOHN E CARDONA G.

---

MANIZALES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022

INGENIERO  
**JUAN PABLO ZULUAGA**  
INGENIERO DE ZONA, EMPOCALDAS


**ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO.**

**REFERENCIA: contrato de obra No 189 DEL 02 DE AGOSTO DEL 2022 "OBRA1 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PAVIMENTACION EN LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 8 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS ,OBRA 2 CONSTRUCCION REDES DE DISTRIBUCION BLOQUERAS COMUNITARIAS "**

Por medio de la presente amablemente solicito la suspensión del contrato, toda vez que aún no se cuenta con la tubería requerida para la construcción de la red de alcantarillado de la obra 2 bloqueras comunitarias y no es posible adelantar actividades sin este material .

Sin otro particular.

Cordial saludo,



ING. JOHN E CARDONA G.

---

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ  
CC 15.963.050 DE SALAMINA  
ING CIVIL  
[JOHNECARDONAING@GMAIL.COM](mailto:JOHNECARDONAING@GMAIL.COM)  
CARRERA 23 No 19 47 OF 502A  
3113228529