



F-GC-11
Versión 6
Marzo 2019

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	00192 DE AGOSTO 11 DE 20020		
CONTRATISTA	ALIS MAYDU GARCIA OSORIO	NIT O CC:	30.403.280

OBJETO DEL CONTRATO: OBRA 1: REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO SECTOR LA ISLA PARTE BAJA DEL BARRIO BUENA VISTA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS. OBRAS 2: CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE ALCANTARILLADO Y ARREGLOS DE TUBERÍA EN LA CARRERA 7 No.10-56 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA. OBRA 3: OBRAS DE CANALIZACIÓN DE LAS AGUAS SOBRIANTES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SUPIA, CALDAS.-

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha de recibo final de la obra.	X	
2. Paz y salvo oficina de trabajo.	X	
3- Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
4- Pago FIC.	X	
5- Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor (CON RECIBIDO DEL DEPTO. COMERCIAL a quien se debe hacer entrega de los formatos F-AC-50, F-AC-51 y F-AC-52 por cada usuario).	N/A	
6- Evaluación realizada por el Supervisor (Formato F-GC-16).	X	
7- Original del Acta de Liquidación.	X	
8- Certificado de obra.	X	
9- Evaluación atención de emergencias - Formato F-AG-07 (Sólo aplica para emergencias)	N/A	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que recibió la documentación completa y que ésta se encuentra en la carpeta del contrato.

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

FIRMA

Fecha

DATOS DEL SUPERVISOR

ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO ZONA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

ACTUALIZACIÓN CON ACTA DE RECIBO



CONTRATO

192 DE 2020

OBRA 1: REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO SECTOR LA ISLA PARTE BAJA DEL BARRIO BUENA VISTA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS. OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE ALCANTARILLADO Y ARREGLO DE TUBERÍA EN LA CARRERA 7 N 10-56 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ. OBRA 3: OBRAS DE CANALIZACIÓN DE AGUAS SOBREPANTES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SUPIA, CALDAS.

MUNICIPIO
VALOR

SUPIA, CALDAS
\$ 122.803.913

CONTRATISTA
C.C

ALIS MAYDU GARCIA OSORIO
30.403.280

PLAZO

DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2020

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No

2545101035914

COMPAÑIA DE SEGUROS

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	21/08/2020	1/02/2021	\$ 36.841.173,00
SALARIOS Y PRESTACIONES	SI	21/08/2020	2/11/2023	\$ 24.560.782,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI	AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		\$ 24.560.782,00

REQUISITOS LEGALIZACION
ESTAMPILLA PRODESARROLLO
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR
CLAUSULAS EXORBITANTES

CUMPLE
NA
NA
NA
NA
NA

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1062 DE 2015, ADemás SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 192 DE 2020 EN LO REFERENTE A GARANTIAS.

WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
GERENTE

Proyecto SUSANA GOMEZ OSORIO

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
SECRETARIO GENERAL



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE			SUCURSAL IBAGUE			COD.SUÇ 25		NO.PÓLIZA 25-45-101035914		ANEXO 6
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO		
07 12 2020	21 08 2020		00:00	02 12 2025			23:59	ANEXO DE PRORROGA		

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL GARCIA OSORIO, ALIS MAYDU							IDENTIFICACIÓN CC: 30.403.280				
DIRECCIÓN: CARRERA 44 NRO 19 A -20						CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA			TELÉFONO: 4197020		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPOCALDAS S.A E.S.P							IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9				
DIRECCIÓN: KR 23 NRO. 75 - 82						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO 8867080		
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA Nro.00192 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2020 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON: OBRA 1: REPOSICION DESCOLE ALCANTARILLADO SECTOR LA ISLA PARTE BAJA DEL BARRIO BUENA VISTA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS. OBRA 2: CONSTRUCCION DE CAMARA DE ALCANTARILLADO Y ARREGLO DE TUBERIA EN LA CARRERA 7 NRO 10 - 56 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA. OBRA 3: OBRAS DE CANALIZACION DE AGUAS SOBREPANTES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SUPIA, CALDAS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES										
AMPAROS	VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		SUMA ASEG/ACTUAL		SUMA ASEG/ANTERIOR			
CUMPLIMIENTO	21/08/2020		01/02/2021		\$36,841,173.90					
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	21/08/2020		02/11/2023		\$24,560,782.60					
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS,		0 MESES Y 0 DÍAS *		\$24,560,782.60		\$24,560,782.60			

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE REGISTRA ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2020. LAS DEMAS CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA		GASTOS EXPEDICIÓN		IVA		TOTAL A PAGAR		VALOR ASEGURADO TOTAL		PLAN DE PAGO
\$ *****0.00		\$ *****0.00		\$ *****0.00		\$ *****0.00		\$ *****85,962,739.10		CONTADO
INTERMEDIARIO						DISTRIBUCION COM SEGURO				
NOMBRE		CLAVE	% DE PART.		NOMBRE COMPAÑIA		% PART.	VALOR ASEGURADO		
CARLOS ALFONSO VARGAS ALZATE		61280	100.00							

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELEFONO: 2701040 - IBAGUE

Manuel Sarmiento

Angela O.

25-45-101035914

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPLENTE DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ENTREGAS DE SERVICIOS PARTICULARES

WY INVENTAR
ESTADO DE TEXAS

QUOTA DE SEGURO		MONTAÑO		MONTAÑO		MONTAÑO		MONTAÑO	
12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00

LA COMPAÑIA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR...
 GARANTIA DE SERVICIO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR...
 LA COMPAÑIA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR...

LA COMPAÑIA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR...
 GARANTIA DE SERVICIO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR...
 LA COMPAÑIA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR...

LA COMPAÑIA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR...
 GARANTIA DE SERVICIO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR...
 LA COMPAÑIA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR...

LA COMPAÑIA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR...
 GARANTIA DE SERVICIO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR...
 LA COMPAÑIA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR...

LA COMPAÑIA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR...
 GARANTIA DE SERVICIO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR...
 LA COMPAÑIA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR...

LA COMPAÑIA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR...
 GARANTIA DE SERVICIO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR...
 LA COMPAÑIA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR...

LA COMPAÑIA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR...
 GARANTIA DE SERVICIO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR...
 LA COMPAÑIA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR...

LA COMPAÑIA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR...
 GARANTIA DE SERVICIO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR...
 LA COMPAÑIA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR...

LA COMPAÑIA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR...
 GARANTIA DE SERVICIO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR...
 LA COMPAÑIA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR...

LA COMPAÑIA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR...
 GARANTIA DE SERVICIO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR...
 LA COMPAÑIA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR...



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE			SUCURSAL IBAGUE			COD.SUC 25		NO.PÓLIZA 25-45-101035914		ANEXO 6	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 07 12 2020			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 21 08 2020			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 02 12 2025		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO											
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL GARCIA OSORIO, ALIS MAYDU								IDENTIFICACIÓN CC: 30.403.280			
DIRECCIÓN: CARRERA 44 NRO 19 A -20						CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA			TELÉFONO: 4197020		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO											
ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPOCALDAS S.A E.S.P								IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9			
DIRECCIÓN: KR 23 NRO. 75 - 82						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 8867080		

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELEFONO: 2701040 - IBAGUE

Manuel Sarmiento
ESTADO S.A. SEGUROS DEL ESTADO
25-45-101035914

Juliana O
FIRMA TOMADOR

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



El empleo es de todos

Mintrabajo

Señores
Alis Ma Ydu Garcia Osorio
CI 46 N° 24A-53
Manizales

No. Radicado: 08SE2020741700100004326
 Fecha: 2020-12-04 11:18:23 am
 Remitente: Sede: D. T. CALDAS
 Depen: DESPACHO DIRECCIÓN TERRITORIAL
 Destinatario: ALIS MA YDU GARCIA OSORIO
 Anexos: 0 Folios: 1
 08SE2020741700100004326



Para verificar la validez de este documento escanee el código QR, el cual lo redirigirá al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

CONSTANCIA DE NO RECLAMACIONES, INVESTIGACIONES O SANCIONES EJECUTORIADAS

EL SUSCRITO DIRECTOR
DEL MINISTERIO DEL TRABAJO - DIRECCION TERRITORIAL CALDAS
En cumplimiento del numeral 19, artículo 1, de la resolución 2143 del 28 de mayo de 2014

A QUIEN INTERESE HACE CONSTAR

Que, una vez revisado el sistema de información de Reclamaciones, Investigaciones Administrativas Laborales y Sanciones de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de Trabajo, sede Manizales, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Radicado Solicitud	Radicado 11EE2020741700100003987
Nombre y/o Razón social	Alis Ma Ydu Garcia Osorio
Identificación	cc 30.403.280

NO REGISTRA SANCIONES, RECLAMACIONES Y/O INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS LABORALES.

ADVERTENCIAS:

El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de Caldas, cuyos **Municipios** son: Manizales (Chinchiná, Filadelfia, Neira, Palestina, Villamaría) Dorada (La Dorada, Norcasia, Samaná, Victoria, Puerto Salgar (Cund.), Salamina, Neira, Aránzazu, Riosucio, Manizales, Pensilvania, Puerto Boyacá y Anserma, si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial.

Los datos que reporta el sistema de información únicamente corresponden a la vigencia comprendida entre el 25 de agosto de 2020 y el 1 de noviembre de 2020, de acuerdo con la información aportada por el solicitante, Ejecución del contrato N° 00192 DE 2020 Obra 1: Reposición descole alcantarillado sector la Isla parte baja del barrio Buena Vista en el Municipio de Chinchina Caldas.

Obra 2: Construcción de cámara de alcantarillado y arreglo de tubería en la carrera 7 N° 10-56 en el Municipio de Chinchina.

Obra 3: Obras de canalización de aguas sobrantes de la planta de tratamiento en el Municipio de Supía, Caldas.

ENTIDAD CONTRATANTE: *Empocaldas S.A. E.S.P.*

Dado en la ciudad de Manizales el día 2 de diciembre de 2020.

ALVARO HERNANDO JIMÉNEZ CAICEDO
Director Territorial

Elaboró: JA Betancourth
Revisó y Aprobó: AH Jiménez
C:\OneDrive\2020\Paz y Salud\Alis Ma Ydu Garcia Osorio.doc

Con Trabajo Decente el futuro es de todos



@mintrabajocol



@MinTrabajoCol



@MintrabajoCol

Sede Administrativa
Dirección: Carrera 14 No. 99-33
Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13
Teléfonos PBX
(57-1) 5186868

Atención Presencial
Sede de Atención al Ciudadano
Bogotá Carrera 7 No. 32-63
Puntos de atención
Bogotá (57-1) 5186868 Opción 2

Línea nacional gratuita
018000 112518
Celular
120
www.mintrabajo.gov.co

LA INGENIERA
ALIS MAYDU GARCÍA
C.C 30,403.280

CERTIFICA:

Bajo la gravedad de juramento, que yo ALIS MAYDU GARCÍA OSORIO, con c.c 30,403.280, ha cumplido en su totalidad con el pago de todos los aportes a favor de sus trabajadores, como: El sistema de seguridad social: salud, pensión, riesgos profesionales y aportes parafiscales: SENA, ICBF y caja de compensación familiar.

Se expide en Manizales a los dos (02) días del mes de diciembre de 2020.

Cordialmente,



Alis García

c.c 30.403.280

Pago Ordinario - FIC

RESUMEN DE PAGO. CONCEPTO: PAGO ORDINARIO - FIC

Número de Identificación	30403280
Primer Nombre ó Razón Social	ALIS
Primer Apellido (si es Persona natural)	GARCIA
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	(
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CALLE 46 No. 24A - 53 APTO 202
Ciudad de Domicilio	Manizales
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3218305968
Correo electrónico	ing.alisgarcia@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	0192
Nombre Obra	ALCANTARILLADO CHINCHINA-SUPIA
Fecha Inicio Obra	21/08/2020
Fecha Terminación Obra	01/11/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	CHINCHINA
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	OCTUBRE
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$27.433.254.00
Costo Total Mano de Obra	\$27.433.254.00
Número de Trabajadores en el Periodo	6
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$131.670.00
Aporte SENA	\$0.00

banco.com



Comprobante

de pago en línea

SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Pago realizado por: ALIS MAYDU GARCIA OSORIO

Nro. de factura: 88244348

Descripción del pago: Pago Online - FID

Nro. de referencia: 17231218

Nro. de referencia 2: 03

Nro. de referencia 3: GARCIA

Fecha y hora de la transacción: Lunes 30 de Noviembre de 2020 07:12:59 AM

ID de comprobante: 000007172

Monto pagado: \$ 121.619.00

Código: 17770041

banco.com

ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

CONTRATO
MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN
CONTRATANTE
REPRESENTANTE LEGAL
CC

0192 DE AGOSTO 11 DE 2020

SOLICITUD ÚNICA OFERTA
EMPOCALDAS S.A E.S.P
WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
16.114.304 DE SAMANA

OBJETO

ALCANTARILLADO SECTOR LA ISLA PARTE BAJA DEL BARRIO BUENA VISTA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS. OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE CAMARA DE ALCANTARILLADO Y ARREGLO DE TUBERIA EN LA CARRERA 7 No 10-56 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA. OBRA 3: OBRAS DE CANALIZACIÓN DE AGUAS SOBREPANTES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SUPIA, CALDAS

CONTRATISTA:

ALIS MAYDU GARCÍA

NIT

30,403.280

MUNICIPIO

CHINCHINA-SUPIA- CALDAS

COSTO DIRECTO

\$ 66.752.081

ADMINISTRACIÓN 25%

\$ 16.020.499

IMPREVISTOS 2%

\$ 3.337.604

UTILIDAD 5%

\$ 3.337.604

I.V.A. 19 %

\$ 634.145

VALOR CONTRATO

\$ 90.081.933 INCLUIDO A.I.U. E I.V.A

VALOR ADICIÓN No. 1

\$ 32.721.980 INCLUIDO A.I.U. E I.V.A.

VALOR TOTAL:

\$ 122.803.913 INCLUIDO A.I.U. E I.V.A.

VALOR PARCIAL EJECUTADO

\$ 122.803.913

SALDO POR EJECUTAR

\$ 0,00

RECURSOS

PROPIOS

SUPERVISIÓN

INGENIERO ZONA

PLAZO

NOVIEMBRE 01 DE 2020

CDP

00550 DE JUNIO 18 DE 2020, 00529 DE JUNIO 11 DE 2020,


00615 DE JULIO 15 DE 2020.

00677 DE AGOSTO 11 DE 2020

00820 DE OCTUBRE 02 DE 2020

R.P.

En la ciudad de Manizales a los Treinta y un (31) días del mes de Octubre de 2020, se reunieron los señores ABEL ROJAS RUBIANO, Ingeniero Supervisor y la ingeniera ALIS MAYDU GARCIA., Como Contratista, con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO OBRA FINAL, Según Contrato No. 0192 DE AGOSTO 11 DE 2020.


ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Norte
EMPOCALDAS, S.A. E.S.P


ALIS MAYDU GARCIA.
Contratista de Obra


LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
Ingeniero Zona Occidente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN CONTRATACIÓN

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA
(Aplica para obras civiles)

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	GARCIA OSORIO ALIS MAYDU	DIRECCIÓN:	TORRES DE AVILA CASA 52
NIT O CEDULA	30403280	FECHA DE CALIFICACIÓN	2020-12-07
NUMERO DE CONTRATO:	0192/2020	CALIFICACIÓN	3

Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala:
Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1.
Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A

TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES

CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.	3
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .	3
	Resultado en los ensayos.	3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.	3
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.	3
	Cumplimiento del plazo establecido.	3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.	3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no	3

	previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).		
	Presentación al día de la bitácora.	3	
ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.	3	
	Pago a proveedores y subcontratistas.	3	
	Manejo del impacto urbano y ambiental.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6
EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)			
NOMBRE:	Abel rojas		
CARGO:	Ingeniero Interventor Zona Oriente		
FIRMA:			

EL INGENIERO ZONA NORTE CENTRO DE CALDAS

CERTIFICA

Que la Contratista ALIS MAYDU GARCÍA con CC. No. 30.403.280, ejecuto a Entera Satisfacción para EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EL CONTRATO No. 0192 DE 2020 POR UN VALOR FINAL DE \$ 122.803.913

OBJETO:

ALCANTARILLADO SECTOR LA ISLA PARTE BAJA DEL BARRIO BUENA VISTA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS. OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE CAMARA DE ALCANTARILLADO Y ARREGLO DE TUBERIA EN LA CARRERA 7 No 10-56 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA. OBRA 3: OBRAS DE CANALIZACIÓN DE AGUAS SOBREPANTES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SUPIA, CALDAS

Con las Sigüientes Condiciones:

CONTRATO DE OBRA No.	0192 DE AGOSTO 11 DE 2020
CONTRATISTA	ALIS MAYDU GARCÍA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	30.403.280
VALOR DEL CONTRATO	\$ 90.081.933,00
VALOR ADICIÓN	\$ 32.721.980,00
VALOR EJECUTADO	\$ 122.803.913,00
PLAZO EJECUCIÓN	SETENTA Y TRES DÍAS
FECHA INICIACIÓN	AGOSTO 21 DE 2020
FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL	SEPTIEMBRE 04 DE 2020
FECHA TERMINACION FINAL	NOVIEMBRE 01 DE 2020
SUSPENSIÓN	
REINICIO	
SUPERVISIÓN	INGENIERO ABEL ROJAS RUBIANO -- LUIS FERNANDO ARIAS

CANTIDADES EJECUTADAS FINALES.
CONTRATO No. 0192 DE AGOSTO 11 DE 2020

OBRA 1 Reposición descole alcantarillado sector La Isla parte baja del barrio Buena Vista en el municipio de Chinchiná Caldas

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		CONDICIONES FINALES	
		UND	CANTIDAD	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES				
2	Localización y replanteo	ml	32,00	31,10	\$ 180.971
3	Techado provisional en plástico y guadua	m2	192,00	96,00	\$ 970.752
4	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	12,00	60,00	\$ 913.260
5	Señal preventiva y reglamentaria	un	1,00	1,00	\$ 173.971
6	Instalación de valla institucional 2x4	un	1,00	1,00	\$ 880.759
7	DEMOLICIONES				
8	Corte con disco abrasivo	ml	10,00	0,00	\$ -
9	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, graderías	m³	2,00	2,71	\$ 252.813
10	EXCAVACION				
11	En material común de 0 a 2m	m³	20,00	0,00	\$ -
12	En conglomerado	m³	60,00	0,00	\$ -
13	Entibado horizontal Tipo I	ml	10,00	10,00	\$ 348.430
14	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m³	20,00	35,00	\$ 1.283.030
15	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO				
16	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 27"	ml	32,00	31,10	\$ 17.973.965
17	Cámara de caída D=1,2, HS3,04, espesor de pared e=0,20 con colchón de p	ml	1,00	1,67	\$ 1.192.180
18	Bases y Cañuelas	Un	1,00	3,00	\$ 1.815.840
19	Empalme a cámara	un	2,00	2,00	\$ 202.258
20	LLENOS				
21	Arena para base y atraque	m³	5,00	3,10	\$ 418.857
22	Lleno compactado con material de la obra	m³	20,00	0,00	\$ -
23	Afirmado compactado	m³	40,00	6,84	\$ 581.263
24	CONCRETOS				
25	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra	m³	2,00	0,00	\$ -
26	ACERO				
27	Acero de refuerzo para graderías	Kilo	150,00	115,33	\$ 762.562
28	Elementos de bioseguridad para trabajadores los cuales se pagaran según	Gl	1,00	0,00	\$ -
29	Trabajador Siso	mes	1,00	1,00	\$ 3.215.980
30	OBRAS ADICIONALES				
NP1	Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HF D=0.60	un		2,00	\$ 1.159.960
NP2	Rellenos compactados con material común de cantera prestamo	M3		33,41	\$ 2.078.336
NP3	Excavación en material rocoso, incluye suministro de equipos para demolic	M3		55,33	\$ 5.374.092
NP4	Retiro de rocas de diametro mayor a 0,4 cm incluye utilización de teleras,	m3		4,00	\$ 381.920

NP5	Perforación rocas con cuña hidráulica	un		36,00	\$	3.169.976
NP6	Desvío de agua para construcción cámaras	un		1,00	\$	95.500
NP7	Demoliciones varias de muros en concretos otros	M3		0,65	\$	72.252
NP8	Concreto ciclopeo para muro	m3		1,28	\$	856.643
NP9	Suministro transporte e instalación de concreto de 3000 psi para cámaras	M3		3,22	\$	3.321.262
NP10	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADITAMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIO	Gl		1,00	\$	1.551.925
NP11	SUMINISTRO LIQUIDOS Y MATERIAL DE DEFECIÓN, PROTECCIÓN, Y REGISTRO CONTROL	día/trabajador		288,00	\$	2.430.432
						51.659.189,00

COSTO DIRECTO			38.280.244
ADMINISTRACION	%	24	9.187.259
IMPREVISTOS	%	5	1.914.012
UTILIDADES	%	5	1.914.012
SUMA ANTES IVA			51.295.527
I. V. A.	%	19	28.034
SUMA			51.323.561
TOTAL OBRAS OBRAS CIVILES			51.323.561
AMORTIZACION ANTICIPO	%		0
TOTAL CONTRATO No. 0192			51.323.561

OBRA2 : Construcción cámara de alcantarillado carrera 7 # 10-54 en el municipio de Chinchiná Caldas

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		CONDICIONES FINALES	
		UND	CANTIDAD	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES				
2	Localización y replanteo	Gl	1,00	4	\$ 199.920
3	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	20,00	30	\$ 456.630
4	DEMOLICIONES				\$ -
5	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, graderías	m³	0,50	0	\$ -
6	EXCAVACION				\$ -
7	En material común de 0 a 2m	m³	10,00	48	\$ 1.423.266
8	En material común de 2,1 a 4m	m³	5,00	0	\$ -
9	Entibado horizontal Tipo II	m2	24,00	24	\$ 1.319.520
10	Dispersión de sobrantes	m³	5,00	17	\$ 501.865
11	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO				\$ -
12	Cámara de caída D=1,2, H=3,04, espesor de pared e=0,20 con colchón de p	ml	4,00	0	\$ -
13	Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HF D=0.60	Un	1,00	1	\$ 579.980
14	Bases y Cañuelas	Un	1,00	0	\$ -
15	Instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	ml	4,00	24	\$ 319.200
16	Cajas de inspección 0,50x0,50 para domiciliarias, Incluye tapa en concreto	un	1,00	5	\$ 2.238.880
17	Retiro de tubería instalada	ml	6,00	0	\$ -
18	LLENOS				\$ -
19	Lleno compactado con material de la obra	m³	10,00	48	\$ 1.185.408
20	CONCRETOS				\$ -
21	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes	m³	0,50	0	\$ -
22	ACERO				\$ -
23	Acero de refuerzo para graderías	Kilo	18,00	0	\$ -
24	Elementos de bioseguridad para trabajadores los cuales se pagaran según	Gl	1,00	0	\$ -
25	Trabajador Siso	mes	1,00	1	\$ 3.215.980
OBRAS EADICIONALES					\$ 0
NP1	Cámara de caída D=1,2, H=5, espesor de pared e=0,30 con colchón de piedra pegada e=40cm y boquilla	ml		6	\$ 7.133.383
NP2	EXCAVACIÓN PARA CAMARAS DE 0,0 a 2,0 m de profundidad con DIÁMETRO EXTERIOR DE 1,8m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³, formaleta en madera común, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría y todo lo necesario para su correcta construcción. SU MEDIDA SERA EN SITIO.	m		2	\$ 450.486

NP3	EXCAVACIÓN PARA CAMARAS DE 2,0 a 4,0 m de profundidad con DIÁMETRO EXTERIOR DE 1,8m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m ³ . formaleta en madera común, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría y todo lo necesario para su correcta construcción. SU MEDIDA SERA EN SITIO.	m		2	\$	528.784
NP4	EXCAVACIÓN PARA CAMARAS DE 4,0 a 6,0 m de profundidad con DIÁMETRO EXTERIOR DE 1,8m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m ³ . formaleta en madera común, molinete, motobomba, extracción del material de la pila y acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría y todo lo necesario para su correcta construcción. SU MEDIDA SERA EN SITIO.	m		1	\$	438.951
NP5	Cajas de inspección 0,50x0,50 tipo embudo	un			\$	-
NP6	Instalación de tubería PVC corrugada de 10" para llegada a camara princip	ml		0	\$	-
NP7	EXCAVACIÓN PARA TUNEL A 5,4 MTRS DE profundidad con en un Diametro de cámara de 1,2 libres, en material heterogéneo y con alto nivel freático, molinete, extracción del material del tunel y acarreo interno de materiales, cargue, y todo lo necesario para su correcta construcción.	m3		3	\$	2.398.284
NP8	Acero de refuerzo para camara de Cámara de caída D=1,2, Profundidad 5,4 m espesor de pared e=0,30	kl		300	\$	2.152.506
NP9	Techado provisional en plástico y guadua	m2		38	\$	384.256
NP10	Traslado de material de rio desde la calle al patio de la casa, incluye estopas para acarreo de material.	m3		14	\$	353.444
NP11	Entibado para tunel, Barrera fisica de contención de terreno, doble para tunel profundidad de 5,4 m, con un terreno de alto nivel freático, molinete, extracción del material del tunel y acarreo interno de materiales.	ml		2	\$	461.918
NP12	Suministro e instalación de Filtro de piedra en profundidad de cámara a 5,4 m, con un terreno de alto nivel freático, molinete, y acarreo interno de materiales desde la calle a la casa.	m3		2	\$	262.728
NP13	Demolición de tramo de cámara construida a 5,4 mt de profundidad, para conexión de tubería de 10" a tubería principal en el tunel, con un terreno de alto nivel frético, molinete, y acarreo interno de materiales.	gl		1	\$	192.124
NP14	Empalme a tubería principal, de cámara construida a 5,4 mt de profundidad, para conexión de tubería de 10" a tubería principal en el tunel, con un terreno de alto nivel frético, molinete, y acarreo interno de materiales.	un		1	\$	192.149
NP15	Bases y cañuelas de cámara construida a 5,4 mt de profundidad, para conexión de tubería de 10" a tubería principal en el tunel, con un terreno de alto nivel frético, molinete, y acarreo interno de materiales.	1		1	\$	756.336
NP16	Lleno de tunel a 5,4 mtrs de profundidad, para conexión de tubería de 10" a tubería principal en el tunel, con un terreno de alto nivel frético, molinete, y acarreo interno de materiales.	m3		3	\$	685.705
NP17	Instalación de tubería 5,4 mtrs de profundidad, para conexión de tubería de 10" a tubería principal en el tunel, con un terreno de alto nivel frético, molinete, y acarreo interno de materiales.	ml		2	\$	232.220
NP18	Manejo de agua en profundidad de cámara para realización de esta y manejo de aguas en tunel a 5,4 mt de profundidad en un Diametro de cámara de 1,2 libres, en material heterogéneo, molinete, motobomba, y todo lo necesario para su correcta construcción.	día		25	\$	2.173.750
NP19	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADITAMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIO	Gl		1	\$	1.551.925
NP20	SUMINISTRO LIQUIDOS Y MATERIAL DE DESINFECCIÓN, PROTECCIÓN, Y REGISTRO CONTROL.	día/trabajador		288	\$	2.430.432
NP21	Filtro en patio para evitar encharcamiento y conducirlo a caja para posterior conexión con cámara.	gl		1	\$	202.870
					\$	34.422.900

COSTO DIRECTO

\$ 25.507.892

ADMINISTRACION	%	24
IMPREVISTOS	%	5
UTILIDADES	%	5

6.121.894
1.275.395
1.275.395

SUMA ANTES IVA		
I. V. A.	%	19

34.180.575
159.131

SUMA

34.339.706

TOTAL OBRAS OBRAS CIVILES		
AMORTIZACION ANTICIPO	%	

34.339.706
0

TOTAL CONTRATO No. 0192

34.339.706

1	PRELIMINARES	CONTRACTUAL		CONDICIONES FINALES	
		UND	CANTIDAD	CANTIDAD	VR. TOTAL
1.1	Localización y replanteo	ml	20,00	20	\$ 100.360
1.2	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	100,00	40	\$ 525.120
1.3	Señal preventivo y reglamentaria	und	2,00	4	\$ 661.920
1.4	Valla Institucional	und	1,00	1	\$ 649.980
2	DEMOLICIONES				
2.1	Corte en disco abrasivo	ml	18,00	14	\$ 104.766
2.2	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, graderías	m³	2,66	4	\$ 373.327
3	EXCAVACION				
3.1	En material común de 0 a 4m	m³	32,20	0	\$ -
3.2	En material conglomerado	m³	6,44	18	\$ 633.053
3.3	Retiro de rocas de diametro mayor a 0,4 cm incluye utilización de teleras, etc	m3	2,00	11	\$ 1.079.879
3.4	Entibado horizontal Tipo I	ml	20,00	4	\$ 120.224
3.5	Retiro de material sobrant en vehículo automotor	m2	18,00	48	\$ 1.751.040
4	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO				
4.1	Suministro transporte e instalación de tubería PVC corrugada de 12"	ml	20,00	18	\$ 1.772.226
4.2	Cámara de caída D=1,2, H=3,04, espesor de pared e=0,20 con colchón de p...	ml	10,00	3	\$ 2.003.344
4.3	Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HF D=0.60	Un	5,00	4	\$ 3.005.192
4.4	Bases y Cañuelas	Un	4,00	4	\$ 2.088.644
4.5	Emplame a camara	un	2,00	1	\$ 124.980
5	LLENOS				
5.1	Arena para base y atraque	m3	3,00	3	\$ 356.671
5.2	Llenos con afirmado compactado	m²	40,64	27	\$ 2.620.553
6	CONCRETOS				
6.1	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes	m³	1,00	1	\$ 444.889
6.2	Concreto para pavimento 42 MR hecho en obra	m3	2,66	3	\$ 2.636.167
6.3	Construcción de sardinel en concreto de 3000 psi (Incluye acero de refuerz...	ml	4,00	6	\$ 437.784
7	ACERO				
7.1	Acero de refuerzo para graderías	Kilo	350,00	162	\$ 923.724
8	BIOSEGURIDAD				
8.1	Elementos de bioseguridad para trabajadores los cuales se pagaran según	Gl	1,00	0	\$ -
30	OBRAS ADICIONALES				
NP1	PERSONAL SISO PARA IMPLEMENTACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO.	mes		1	\$ 4.084.215
NP2	SUMINISTRO TRASPORTE E INSTALACIÓN DE ADITAMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIO	Gl		1	\$ 1.349.500
NP3	SUMINISTRO LIQUIDOS Y MATERIAL DE DESIFECCIÓN, PROTECCIÓN, Y REGISTRO CONTROL.	día/trabajador		132	\$ 1.054.020
NP4	Suministro transporte e instalación de concreto de 3000 psi para camaras rectangular.	m3		5	\$ 4.168.769
NP5	Suministro transporte para perforación de rocas con cuña hidráulica	un		20	\$ 1.761.098
NP6	Suministro transporte e instalación de acelerante a 3 días para concreto mr 42	m3		3	\$ 657.004
NP7	Suministro e instalación de tubería de acueducto de 1" por reparación, incluye accesorios	ml		12	\$ 102.735
NP8	Suministro transporte e instalación de material sub base granular tipo invias	m3		3	\$ 796.368
NP9	Sello de pavimento	ml		9	\$ 164.500
NP10	Aliviadero en camara	gl		1	\$ 845.907
					\$ 37.397.959

COSTO DIRECTO		\$ 27.712.456
ADMINISTRACION	%	28
IMPREVISTOS	%	1
UTILIDADES	%	5
SUMA ANTES IVA		37.134.691
I. V. A.	%	19
SUMA		37.140.646
TOTAL OBRAS OBRAS CIVILES		37.140.646
AMORTIZACION ANTICIPO	%	0
TOTAL CONTRATO No. 0192		122.803.913

ESTE CERTIFICADO SE EXPIDE A SOLICITUD DEL INTERESADO EL 02 DE ENERO DE 2020

ABEJOJAS
 ABEJOJAS RUBIANO
 INGENIERO ZONA NORTE -
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS No 01

CONTRATO N°: 00192 DE 2020

CONTRATISTA: ALIS MAYDU GARCIA

OBJETO: ALCANTARILLADO SECTOR LA ISLA PARTE BAJA DEL BARRIO BUENA VISTA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS. OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE CAMARA DE ALCANTARILLADO Y ARREGLO DE TUBERIA EN LA CARRERA 7 No 10-56 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA. OBRA 3: OBRAS DE CANALIZACIÓN DE AGUAS SOBRRANTES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SUPIA, CALDAS

VALOR: \$ 122.803.913

RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los Diez(10) días del mes de octubre de 2020 se reunieron los señores **WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ** como Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. **LUIS FERNANDO ARIAS VÁSQUEZ** como Supervisor EMPOCALDAS S.A. E.S.P **ABEL ROJAS RUBIANO** como Supervisor de EMPOCALDAS S.A. E.S.P y **ALIS MAYDU GARCIA.** como Contratista, con el fin de convenir los precios no pactados en el contrato No 0192 de 2020.

Reposición descole alcantarillado sector La Isla parte baja del barrio Buena Vista en el municipio de Chinchiná Caldas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO INCLUYE AIU
NP10	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADITAMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIO	GI	\$ 1.551.925
NP11	SUMINISTRO LIQUIDOS Y MATERIAL DE DESIFECCIÓN, PROTECCIÓN, Y REGISTRO CONTROL.	día/trabajador	\$ 8.439

Construcción cámara de alcantarillado carrera 7 # 10-54 en el municipio de Chinchiná Caldas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO
NP7	EXCAVACION PARA TUNEL A 5,4 METRS DE PROFUNDIDAD con en un Diametro de cámara de 1,2 metros, en material heterogéneo y con alto nivel freático, molinete, extracción del material del tunel y acarreo interno de materiales, cargue, y todo lo necesario para su correcta construcción.	m3	\$ 799.428
NP8	Acero de refuerzo para cámara de Cámara de caída D=1,2, Profundidad 5,4 m espesor de pared e=0,30	kl	\$ 7.170
NP9	Techado provisional en plástico y guadua	m2	\$ 10.112
NP10	Traslado de material de rio desde la calle al patio de la casa, incluye estopas para acarreo de material.	m3	\$ 25.246
NP11	Entibado para tunel, Barrera fisica de contención de terreno, doble para tunel profundidad de 5,4 m de profundidad, con un terreno de alto nivel freático, molinete, extracción del material del tunel y acarreo interno de materiales.	ml	\$ 230.959
NP12	Suministro e instalación de Filtro de piedra en profundidad de cámara a 5,4 m, con un terreno de alto nivel freático, molinete, y acarreo interno de materiales.	m3	\$ 131.364
NP13	Demolición de tramo de cámara construida a 5,4 mt de profundidad, para conexión de tubería de 10" a tubería principal en el tunel, con un terreno de alto nivel frético, molinete, y acarreo interno de materiales.	gl	\$ 192.124
NP14	Empalme a tubería principal, de cámara construida a 5,4 mt de profundidad, para conexión de tubería de 10" a tubería principal en el tunel, con un terreno de alto nivel frético, molinete, y acarreo interno	un	\$ 192.149
NP15	Bases y cañuelas de cámara construida a 5,4 mt de profundidad, para conexión de tubería de 10" a tubería principal en el tunel, con un terreno de alto nivel frético, molinete, y acarreo interno de	1	\$ 756.336

NP16	Lleno de tunel a 5,4 mtrs de profundidad, para conexión de tubería de 10" a tubería principal en el tunel, con un terreno de alto nivel frético, molinete, y acarreo interno de materiales.	m3	\$	198.755
NP17	Instalación de tubería 5,4 mtrs de profundidad, para conexión de tubería de 10" a tubería principal en el tunel, con un terreno de alto nivel frético, molinete, y acarreo interno de materiales.	ml	\$	116.110
NP18	Manejo de agua en profundidad de cámara para realización de esta y manejo de aguas en tunel a 5,4 mt de profundidad en un Diametro de cámara de 1,2 libres, en material heterogéneo, molinete, motobomba, y todo lo necesario para su correcta construcción.	día	\$	86.950
NP19	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADITAMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIO	Gl	\$	1.551.925
NP20	SUMINISTRO LIQUIDOS Y MATERIAL DE DESIFECCION, PROTECCION, Y REGISTRO CONTROL.	día/trabajador	\$	8.439
NP21	Filtro en patio para evitar encharcamiento y conducirlo a caja para posterior conexión con cámara.	Gl	\$	202.870

OBRAS DE CANALIZACIÓN DE AGUAS SOBANTES DE A PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SUPIÁ CALDAS			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO
NP10	Aliviadero en camara	gl	\$ 845.907

No siendo otro el motivo de la presente se firma por los que en ella intervinieron.




WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
Gerente
EMPOCALDAS S.A E.S.P



ALIS MAYDU GARCIA
Contratista




LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
Supervisor
EMPOCALDAS S.A E.S.P



SERGIO LOPERA PROAÑOS
Jefe de Operación y Mantenimiento
EMPOCALDAS S.A.E.S.P



ABEL ROJAS RUBIANO
Supervisor
EMPOCALDAS S.A E.S.P



ROBINSON RAMIREZ HEZTOQUIDEZ
Jefe de Planeación y Proyectos



Gobernación de CALDAS
EN LA BUNTA DE LA PAZ Y EL BIENESTAR

Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
PBX: (+575) 886 7080
NIT: 890.803.239-9
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			No. Item	Unidad
EXCAVACIÓN PARA TUNEL A 5,4 MTRS DE profundidad con en un Diametro de cámara de 1,2 libres, en material heterogéneo y con alto nivel freatico, molinete, extracción del material del tunel y acarreo interno de materiales, cargue, y todo lo necesario para su correcta construcción.				m3

Clave	Mano de Obra	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
CUAD EXC.	Cuadrilla de Excavación de Pilas y tunel	jor	0,99000	\$ 276.476	\$ 273.712
CUAD TOF+1AYU	Cuadrilla TOF + 1 Ay Obra Negra	jor	0,99000	\$ 276.476	\$ 273.712
Importe de Mano de Obra			33,21%	SUBTOTAL	\$ 547.423

Clave	Herramienta	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor	(%)mo	0,05000	\$ 273.712	\$ 13.686
Importe de Herramienta			1,66%	SUBTOTAL	\$ 13.686

Clave	Equipo	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
ARNES	Ames de seguridad con linea de vida	un	2,00000	\$ 8.900	\$ 17.800
MOLINETE	Molinete (alquiler)	dia	1,00000	\$ 7.500	\$ 7.500
ESCALERA	Escalera de 5 mt	dia	1,00000	\$ 5.000	\$ 5.000
MANILA PARA MOLINETE	Manila para Molinete (alquiler)	m	11,00000	\$ 56	\$ 616
CAN ZUNCHADO ALQUILER	Can zunchado en madera común de 5,0cmx20cmx3,0m (alquiler). Incluye transporte.	dia	1,00000	\$ 278	\$ 279
Importe de Equipo			5,46%	SUBTOTAL	\$ 28.195

Clave	Auxiliares	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
CARGUE	Cargue por Molinete	m3	1,00000		\$ -
ACARREO INT MAT (M3)	Acarreo interno de materiales	m3	0,37400	\$ 13.594	\$ 5.084
Importe de Auxiliares			22,32%	SUBTOTAL	\$ 5.084

Costo Directo				CD TOTAL	\$ 592.388
---------------	--	--	--	-----------------	------------

ADMINISTRACION	24%	
IMPREVISTOS	5%	
UTILIDADES	5%	
IVA SOBRE UTILIDADES	19%	
TOTAL		

\$	142.173
\$	29.619
\$	29.619
\$	5.628
\$	799.428

NOMBRE:
CONTRATISTA

aug

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Acero de refuerzo para cámara de Cámara de calda D=1,2, Profundidad 5,4 m espesor de pared e=0,30		No. Item	Unidad
			kl

Clave	Mano de Obra	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
CUAD EXC.	Cuadrilla de instalación de varillas de Pilas y tunel	hr	1,00000	\$ 34.560	\$ -
CUAD 1OF+1AYU	Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra Negra	jor	1,00000	\$ 34.560	\$ -
Importe de Mano de Obra		33,21%		SUBTOTAL	\$ -

Clave	Herramienta	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor	(%)mo	0,05000	\$ -	\$ -
Importe de Herramienta		1,66%		SUBTOTAL	\$ -

Clave	Equipo	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
Acero	Acero de refuerzo	kl	1,00000	\$ 3.200	\$ 3.200
MOLINETE	Molinete (alquiler)	día	0,10000	\$ 7.500	\$ 750
ESCALERA	Escalera de 5 mt	día	0,10000	\$ 5.000	\$ 500
MANILA PARA MOLINETE	Manila para Molinete (alquiler)	m	11,00000	\$ 56	\$ 616
CAN ZUNCHADO ALQUILER	Can zunchado en madera común de 5,0cmx20cmx3,0m (alquiler). Incluye transporte.	día	0,89000	\$ 278	\$ 247
Importe de Equipo		5,46%		SUBTOTAL	\$ 5.313


Clave	Auxiliares	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
Importe de Auxiliares		22,32%		SUBTOTAL	\$ -
Caso Directo				CD TOTAL	\$ 5.313

ADMINISTRACION	24%
IMPREVISTOS	5%
UTILIDADES	5%
IVA SOBRE UTILIDADES	19%
TOTAL	

\$	1.275
\$	266
\$	266
\$	50
\$	7.170

NOMBRE:
CONTRATISTA

[Handwritten Signature]

CONTRATISTA		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
Techo provisional en plástico y guadua					No. Item	Unidad
					Cantidad	m2
Clave	Materiales	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
Importe de Materiales			% con respecto al CD de la OE	SUBTOTAL		0
Clave	Mano de Obra	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
2	CUADRILLA 1 OFC + 2 AYD	hor	0,0196	\$ 162.280	\$ 3.184	
2.1					\$ -	
Importe de Mano de Obra		#iDIV/0i	% con respecto al CD de la OE	SUBTOTAL		\$ 3.184
Clave	Herramienta	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
3	Herramienta menor	(%)mo	0,05000	\$ 3.184	\$ 159	
3,1	Plástico	m2	1,00	\$ 4.150	\$ 4.150	
Importe de Transporte			% con respecto al CD de la OE	SUBTOTAL		\$ 4.309
Clave	Transporte	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total	
4					\$ -	
4,1					\$ -	
Importe de Transporte			% con respecto al CD de la OE	SUBTOTAL		\$ -
PRECIO UNITARIO					\$	7.493
	ADMINISTRACION	0,24		\$	1.798	
	IMPREVISTOS	0,05		\$	375	
	UTILIDADES	0,05		\$	375	
	IVA SOBRE UTILIDADES	0,19		\$	71	
	TOTAL			\$	10.112	
NOMBRE: 		CONTRATISTA				

CONTRATISTA		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
Traslado de material de rio desde la calle al patio de la casa, incluye estopas para acarreo de material.						No. Item	Unidad
						Cantidad	m3
Clave	Materiales	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total		
Importe de Materiales			% con respecto al CD de la OE	SUBTOTAL			0
Clave	Mano de Obra	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total		
2	CUADRILLA 1 OFC + 2 AYD	jor	0,0200	\$ 162.280	\$ 3.246		
Importe de Mano de Obra			% con respecto al CD de la OE	SUBTOTAL			\$ 3.246
Clave	Herramienta	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total		
3	Herramienta menor	(%)mo	0,05000	\$ 3.246	\$ 162		
3,1	Estopas	Unidad	51,00	\$ 300	\$ 15.300		
Importe de Transporte			% con respecto al CD de la OE	SUBTOTAL			\$ 15.462
Clave	Transporte	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total		
4					\$ -		
4,1					\$ -		
Importe de Transporte			% con respecto al CD de la OE	SUBTOTAL			\$ -
PRECIO UNITARIO						\$	18.708
ADMINISTRACION			0,24		\$		4.490
IMPREVISTOS			0,05		\$		935
UTILIDADES			0,05		\$		935
IVA SOBRE UTILIDADES			0,19		\$		178
TOTAL					\$		25.246
NOMBRE:							
CONTRATISTA							

ACTA DE CUMPLIMIENTO

0192 DE AGOSTO 11 DE 2020

CONTRATO
MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN
CONTRATANTE
REPRESENTANTE LEGAL
CC

SOLICITUD ÚNICA OFERTA
EMPOCALDAS S.A E.S.P
WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
16.114.304 DE SAMANA

OBJETO

ALCANTARILLADO SECTOR LA ISLA PARTE BAJA DEL BARRIO BUENA VISTA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS. OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE ALCANTARILLADO Y ARREGLO DE TUBERÍA EN LA CARRERA 7 No 10-56 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA. OBRA 3: OBRAS DE CANALIZACIÓN DE AGUAS SOBREPANTES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SUPIA, CALDAS

ALIS MAYDU GARCÍA

30,403.280

CHINCHINA-SUPIA- CALDAS

CONTRATISTA:

NIT

MUNICIPIO

COSTO DIRECTO

ADMINISTRACIÓN 25%

IMPREVISTOS 2%

UTILIDAD 5%

I.V.A. 19 %

\$ 66.752.081

\$ 16.020.499

\$ 3.337.604

\$ 3.337.604

\$ 634.145

\$ 90.081.933 INCLUIDO A.I.U. E I.V.A

\$ 32.721.980 INCLUIDO A.I.U. E I.V.A.

\$ 122.803.913 INCLUIDO A.I.U. E I.V.A.

VALOR CONTRATO

VALOR ADICIÓN No. 1

VALOR TOTAL:

VALOR PARCIAL EJECUTADO

SALDO POR EJECUTAR

\$ 122.803.913

\$ 0,00

RECURSOS

SUPERVISIÓN

PLAZO

CDP

R.P.

PROPIOS

INGENIERO ZONA

NOVIEMBRE 01 DE 2020

00550 DE JUNIO 18 DE 2020, 00529 DE JUNIO 11 DE 2020,

00615 DE JULIO 15 DE 2020.

00677 DE AGOSTO 11 DE 2020

00820 DE OCTUBRE 02 DE 2020

En la ciudad de Manizales a los 6 de 1 de 2021, se reunieron los señores: WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ, Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., ABEL ROJAS RUBIANO Como SUPERVISOR Zona Norte centro de EMPOCALDAS S.A E.S.P., y el Señora ALIS MAYDU GARCÍA OSORIO, Contratista con el fin de Efectuar la entrega Final, por parte del contratista a EMPOCALDAS S.A E.S.P de las obras realizadas en desarrollo del contrato en referencia.

En consecuencia una vez diligenciada la inspección de las obras realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a Liquidar el Presente Contrato.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones futuras, por obras deterioradas por circunstancias previstas y no previstas, ejecutadas por el Contratista y que hace referencia el Contrato. *ASR*

ACTA DE CUMPLIMIENTO

0182 DE AGOSTO 11 DE 2020

EMPICALDAS S.A. E.S.P.
 WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
 18 114 304 DE SAMANA

CONTRATO
 MODALIDAD DE
 CONTRATACIÓN
 CONTRATANTE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CC

OBJETO

ALCANTARILLADO SECTOR LA ISLA PARTE BAJA DEL
 BARRIO BUENA VISTA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA
 CALDAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE CÁMARA DE
 ALCANTARILLADO Y ARREGLO DE TUBERÍA EN LA
 CARRERA 7 No 10-58 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA
 OBRAS DE CANALIZACIÓN DE AGUAS SOBRIANTES
 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE
 SUPIA, CALDAS

CONTRATISTA
 NIT
 MUNICIPIO
 COSTO DIRECTO
 ADMINISTRACIÓN 28%
 IMPREVISTOS 5%
 UTILIDAD 5%
 I.V.A. 19%

ALIS MAYDU GARCIA

30,403.280	
CHINCHINA-SUPIA-CALDAS	
\$ 96.752.081	
\$ 18.050.498	
\$ 3.337.804	
\$ 3.337.804	
\$ 604.145	
\$ 90.981.933	INCLUIDO A.I.U. E.I.V.A
\$ 23.721.989	INCLUIDO A.I.U. E.I.V.A
\$ 123.803.913	INCLUIDO A.I.U. E.I.V.A
\$ 123.803.913	
\$ 0.00	

VALOR CONTRATO
 VALOR ADICIÓN No. 1
 VALOR TOTAL
 VALOR PARCIAL EJECUTADO
 SALDO POR EJECUTAR

PROPIOS
 INGENIERO ZONA
 NOVIEMBRE 01 DE 2020
 00880 DE JUNIO 18 DE 2020, 00829 DE JUNIO 11 DE 2020,
 00818 DE JULIO 15 DE 2020,
 00877 DE AGOSTO 11 DE 2020
 00820 DE OCTUBRE 02 DE 2020



RECURSOS
 SUPERVISIÓN
 PLAZO
 CDR
 R.P.

En la ciudad de Manizales a los
 IBERSON ESCOBAR ORTIZ, Gerente de EMPICALDAS S.A. E.S.P., ABEL ROLAS
 RUBIANO Como SUPERVISOR Zona Norte centro de EMPICALDAS S.A. E.S.P., y el
 Señora ALIS MAYDU GARCIA OSORIO, Contratista con el fin de Efectuar la entrega
 Señora ALIS MAYDU GARCIA OSORIO, Contratista a EMPICALDAS S.A. E.S.P. de las obras realizadas en
 desarrollo del contrato en referencia.

En consecuencia una vez diligenciada la inspección de las obras realizadas y haber
 comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscito
 para tal efecto, se procede a liquidar el presente Contrato.

El recibo por parte de EMPICALDAS S.A. E.S.P. de los trabajos realizados no releva al
 contratista de su responsabilidad y obligaciones futuras, por obras detenidas por
 circunstancias previstas y no previstas, ejecutadas por el Contratista y que hace referencia
 el Contrato





BALANCE DEL CONTRATO:

VALOR OBRAS CIVILES
VALOR ADICIÓN

Valor Acta Parcial No.1

Acta de CUMPLIMIENTO
Saldo Por Ejecutar

SUMAS IGUALES

NO SE CONCEDIÓ ANTICIPO

\$ 90.081.933
\$ 32.721.980

95.370.659

27.433.253
000

122.803.913

122.803.913

El contratista deberá realizar la constitución de la garantía de estabilidad por el 20% del valor total del contrato con vigencia de 5 años contados a partir de la fecha del ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.

Handwritten marks at the bottom of the page.

