

ACTO 025	23/08 de 2021	Acta N°	1 parcial	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	37.642.050
CONTRATISTA	CONSTRUTOP INGENIERIA			2. VALOR ADICION	0
NIT O CC:	900 037 096-1			3. VALOR TOTAL (1+2)	37.642.050
CDP (#, rubro y fecha)	000672 2021/08/25			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
RP (#, rubro y fecha)	000905 2021/08/25			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	25.928.383
OBJETO DEL CONTRATO:	Reparacion por emergencia aducion tamarbia sector predio el reposo y acueducto regional de occidente vereda el oro m/pio de Anserma caldas.				
TIPO DE RECURSOS	propios	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			

DOCUMENTO VERIFICADOS		✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).			
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.	X		
3- Pagos al FIC	NA		
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X		
5- Informe de actividades o Bitácora.	X		
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	X		
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X		
8- Ensayos de densidad.	NA		
9- Diseño de Mezclas.	NA		
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	NA		
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)	NA		
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	NA		
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)	NA		
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)	X		
15- Acta parcial o final del contrato.	X		

**Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.**

**Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.**

Juan Camilo A  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Juan  
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura original o Documento equivalente	X	
Acta parcial o final del contrato.	X	
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X	
Copia del registro presupuestal	X	

Fecha de presentación 20/09/2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	JHOANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ	<u>Juan</u> FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
87069996517	CORRIENTE	DAVIVIENDA

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES  
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002  
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **ALVARO CASTAÑO PINEDA**, identificado con C.C. N° 10.252.823, en mi condición de Representante Legal de **CONSTRUTOP INGENIERIA SAS** (Razón social de la compañía) identificada con Nit **900.037.096-1**, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (*Artículo 65 Ley 1819 de 2016*), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **JHON JAMER LIZARRALDE VALENCIA**, identificado con 16077152, y con Tarjeta Profesional No. 218610-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contador público de **CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S** identificada con Nit 900.037.096-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Manizales, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (*Artículo 65 Ley 1819 de 2016*), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS Y, NO SE INCLUIRÁ LA EXPRESIÓN "BAJO JURAMENTO". CUANDO LA FIRME EL REPRESENTANTE LEGAL DEBERÁ CONTENER ESTA EXPRESIÓN.


Dada en MANIZALES, a los 16 días del mes de septiembre de 2021

SE FIRMA BAJO JURAMENTO DE GRAVEDAD

FIRMA



NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA **ALVARO CASTAÑO PINEDA – Representante legal**



Reporte Cambiar Contraseña Salida Segura

RECAUDO SENA RECAUDO CENTROS DE PRODUCCION RECAUDO CARTERA

FONDO INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - FIC  
 Pago Ordinario - FIC

Señor contribuyente por favor debe diligenciar correctamente todos los campos PORQUE con base en la información registrada por el contribuyente el sistema genera el CERTIFICADO DE PAGOS al FIC.

RESUMEN DE PAGO. CONCEPTO: PAGO ORDINARIO - FIC

Número de Identificación: 900037096  
 Primer Nombre ó Razón Social: CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S  
 Primer Apellido (si es Persona natural): CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S  
 Tipo de documento: NIT  
 Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica): 1  
 Naturaleza Jurídica: Persona Jurídica - Nacional  
 Departamento: CALDAS  
 Ciudad Capital: MANIZALES (CALDAS)  
 Dirección de Domicilio: Calle 46A N 20 55 TORRE DE SAN JORGE  
 Ciudad de Domicilio: Manizales  
 Localización: Nacional  
 Teléfono de Contacto: 3127652283  
 Correo electrónico: construtopingeneria@gmail.com  
 Código SIIF: 3-1-2-9-7-1  
 Regional: Caldas  
 Regional Centros SIIF: 36-02-00-017-000000  
 Número Licencia de Obra:  
 Número Contrato de Obra: 025-2021  
 Nombre Obra: EMERGENCIA ANSERMA ACTO 025  
 Fecha Inicio Obra: 01/09/2021  
 Fecha Terminación Obra: 15/09/2021  
 Ciudad de Ejecución de la Obra: ANSERMA  
 Tipo FIC: Mensual  
 Año Período a Pagar: 2021  
 Mes Período a Pagar: SEPTIEMBRE  
 Costo Total de Obra a Todo Costo: \$0.00  
 Costo Total Mano de Obra: \$0.00  
 Número de Trabajadores en el Período: 2  
 Valor Intereses Moratorios: \$0.00  
 Aporte FIC: \$204,418.00  
 Aporte SENA: \$0.00  
 Valor del Pago: \$204,418.00  
 Total Pagado: \$204,418.00  
 Total a Pagar: \$204,418.00

En este momento su # 900037096 ha finalizado su proceso de pago y cuya transacción se encuentra APROBADA en su entidad financiera. Si desea mayor información sobre el estado de su operación puede comunicarse a nuestras líneas de atención al cliente o enviar un correo electrónico a y preguntar por el estado de la transacción (CUS): 537439933

Verifique sus datos antes de realizar el pago

Débito desde cuenta corriente/ahorros



Pago con cuentas corriente/ahorro de bancos en Colombia. Requiere que Usted tenga habilitado el servicio con su banco para realizar transacciones en Internet.

Seleccione Entidad Financiera

Por favor seleccione tipo de persona:

Portal Personas

Portal Corporativo

**Pago PSE**

**Resultado de su transacción**

<b>Estado</b> Aprobado	<b>Valor del pago</b> \$ 204.418,00
<b>Número de aprobación</b> 00265070	<b>Motivo</b> Pago Ordinario - FIC
<b>Fecha del pago</b> 16/09/2021	<b>Referencia 1</b> 172.31.29.186
<b>Hora del pago</b> 05:09 PM	<b>Referencia 2</b> 01
<b>Número de producto origen</b> *****6517	<b>Referencia 3</b> 900037096
<b>Destino del pago</b> SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	<b>Código único CUS</b> 1133265070

**CONSTRUTOP INGENIERIA SAS**

Regimen Común NIT. 900037096 -1

Calle 58 A No 24 - 28 Tel: 8914477 Cel 320-6939832  
construtopingeneiria@gmail.com**Factura electrónica de venta  
No. ACP114**

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
<b>EMPOCALDAS SA ESP</b>		<b>21/09/2021</b>	<b>\$ 25.928.383,00</b>
NIT No. : 890803239-9		VENDEDOR	
DIRECCION : Cra. 23 75-82		-	
TELEFONO :		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MANIZALES	PAIS : COLOMBIA	21/09/2021	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41309501	COSTO DIRECTO ACTA 1 PARCIAL ACTO 025-2021		\$ 19.213.326,00		\$ 19.213.326,00
41309502	ADMINISTRACION 24% ACTA 1 PARCIAL ACTO 025-2021		\$ 4.611.198,00		\$ 4.611.198,00
41309503	IMPREVISTOS 5% ACTA 1 PARCIAL ACTO 025-2021		\$ 960.666,00		\$ 960.666,00
41309504	UTILIDAD 5% ACTA 1 PARCIAL ACTO 025-2021		\$ 960.666,00		\$ 960.666,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 25.745.856,00	CxC # 1	Vence: 21/09/2021	\$ 25.928.383,00
IVA liquidado	\$ 960.666,00	19,00%	\$ 182.527,00			
VALOR TOTAL :			\$ 25.928.383,00			

**VALOR (en letras) :** VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

**OBSERVACIONES**

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Autorretención de renta (CREE 0.8%)  
Resolución DIAN: 18764006913891. Prefijo: ACP. Rango: 1 al 300. Vigencia: 4/11/2020 hasta 4/11/2021.  
TOTAL PRODUCTOS/SERVICIOS FACTURADOS: 4  
Factura a crédito, plazo hasta 21/09/2021.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.

**Sello de firma:**


eZYWzSdVzeOIQuzzkLa25TDPVoAKJkt78C+imo5eRLgTfBiv6967LmYY3EXnV8Df2ivP/gaTldgh8pfMigjloTlynzIMJ2aau9wzlmxACsTYKyezyCOMRW58UWldMfRClo1Yh+gCIArQehVh7qgk1SpdRB1oqEV9fz//IDEa0YyGX2F7nBaj4DiB9S5DjPL/AwrUJ2hsanH++RAwBTJRZVpZdQgo2410eAW5+sZJxFvEXIBFBY3hA8hBcTv8twgNs4Gg7GqjDKJdaOm+fQuY8x9ubQ1UUbbaeAWL+pRrkY53QFrlau6hvKhvVI4F3jLPvo3gxIQ5dYZz3V0fzQ==

CUFE: 4bb030ee3def742566134ecd1389996a8a983851657c113d0570902cb7da7ba66805217bcd417e8552401489ec88427d

Fecha emisión: 2021-09-21 15:12:02

Fecha validación DIAN: 2021-09-21 15:12:04-05:00

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia S.A.S.



**INFORME DE OBRA**  
**CONTRATO No. ACTO 025 DEL 23 DE AGOSTO DE**  
**2021**

**CONTRATISTA:**

**CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S**

**CONTRATANTE:**

**EMPOCALDAS S.A E.S.P**

[construtopingeneria@gmail.com](mailto:construtopingeneria@gmail.com)

calle 58ª n 24 28

## **INFORME DE OBRA**

### **PRELIMINARES**

#### **1.1. Localización y replanteo:**

Se realiza el replanteo para localizar la tubería existente con el fin de hacer los empalmes.

**Imagen 1.** Localización y replanteo de



**EXCAVACIÓN**

**2.1. Excavaciones en material común de 0 a 2mts.**



**Imagen 2 y 3. Excavaciones en material común**



3. Lleno con material de obra.



5 EMPALME A TUBERIA EXISTENTE



[construtopingeneria@gmail.com](mailto:construtopingeneria@gmail.com)

calle 58ª n 24 28

**Construtop Ingenieria S.A.S. NIT 900.037.096-1**




**Nomina # 1**  
**PERIODO DE PAGO: 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021**  
**ACTO 025-2021 EMERGENCIA ANSERMA**  
**OBRA: EMPOCALDAS S.A E.S.P.**  
**CONTRATANTE: CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S**  
**CONTRATISTA: mifercoles, 75 de septiembre de 2021**

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	DIA LABORADO	SALARIO	SALARIO NOMINAL	SALARIO TRANSACCION	TOTAL DEBENDADO	TOTAL SALARIO DEBENDADO	DESCUENTOS			TOTAL	REPORTE	TOTAL A PAGAR	RECIBI
									PREVIO	SALES	IMPORTE				
1 MAICOL ESNEIDER GALEANO VERA	1.007.217.732	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	15,0	\$ 908.526	\$ 454.263	\$ 53.227	\$ 507.490	\$ 507.490	\$ 18.171	\$ 18.171	\$ 36.342	\$ 84.000	\$ 556.000	Maicol Galeano	
2 JAIKE ALBERTO CARDONA MESA	1.039.877.399	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	15,0	\$ 908.526	\$ 454.263	\$ 53.227	\$ 507.490	\$ 507.490	\$ 18.171	\$ 18.171	\$ 36.342	\$ 84.000	\$ 556.000	Jaike Cardona	
3 JHONN ALEXIS ISAZA ALVAREZ	1.054.916.742	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	15,0	\$ 908.526	\$ 454.263	\$ 53.227	\$ 507.490	\$ 507.490	\$ 18.171	\$ 18.171	\$ 36.342	\$ 84.000	\$ 556.000	Jhon Alexander	
4 YORDAN ALFONSO GALEANO ROJAS	1.054.917.984	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	15,0	\$ 908.526	\$ 454.263	\$ 53.227	\$ 507.490	\$ 507.490	\$ 18.171	\$ 18.171	\$ 36.342	\$ 84.000	\$ 556.000	YORDAN Galeano	
5 GERARDO ANTONIO MONTES ROMAN	1.054.919.825	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	15,0	\$ 908.526	\$ 454.263	\$ 53.227	\$ 507.490	\$ 507.490	\$ 18.171	\$ 18.171	\$ 36.342	\$ 84.000	\$ 556.000	Gerardo Montes R.	
6 JUAN DAVID CAÑAS PUERTA	1.054.926.640	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	15,0	\$ 908.526	\$ 454.263	\$ 53.227	\$ 507.490	\$ 507.490	\$ 18.171	\$ 18.171	\$ 36.342	\$ 83.000	\$ 555.000	Juan David Cañas	
7 CARLOS MARIO FLORES CONTRERAS	9.699.114	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	15,0	\$ 908.526	\$ 454.263	\$ 53.227	\$ 507.490	\$ 507.490	\$ 18.171	\$ 18.171	\$ 36.342	\$ 83.000	\$ 555.000	Carlos Mario Flores	
8 VICTOR ALFONSO MONTOYA CASTAÑEDA	1.002.593.912	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	15,0	\$ 908.526	\$ 454.263	\$ 53.227	\$ 507.490	\$ 507.490	\$ 18.171	\$ 18.171	\$ 36.342	\$ 83.000	\$ 555.000	Victor Montoya	
9 CRISTIAN ANDRES DUQUE BLANCON	1.193.073.460	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	15,0	\$ 908.526	\$ 454.263	\$ 53.227	\$ 507.490	\$ 507.490	\$ 18.171	\$ 18.171	\$ 36.342	\$ 83.000	\$ 555.000	Cristian Duque	
<b>TOTAL NOMINA ACTO 025-2021 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021</b>													\$ 752.000	\$ 5.000.000	

ELABORO  
 ASISTENTE CONTABLE Y ADMINISTRATIVO

*[Handwritten Signature]*

 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	<b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b> <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL</b>	

Informe Número	1	Fecha del informe	15/09/2021	Acta parcial	X	Acta final	
----------------	---	-------------------	------------	--------------	---	------------	--

Número del contrato	ACTO 025 de 2021	
Objeto:	Reparación por emergencia aducción tamarbia sector predio el reposo y acueducto regional de occidente sector vereda el oro Belisario navarro en el M/plo de Anserma Caldas.	
Nombre Contratista:	CONSTRUTOP INGENIERIA	
Fecha del contrato:	23/08/2021	
Plazo de ejecución:	45 DIAS	
Valor inicial:	37.642.050	
Fecha de iniciación:	27/08/2021	
Fecha de suspensión:		
Fecha de reiniciación:		
Fecha de terminación inicial:		
Nueva fecha de terminación:		
Adición (en valor):		
Prórroga (en tiempo):		
Supervisor:	JHOANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ	

### 1. AVANCE DEL CONTRATO

#### 1.1. Avance físico


Avance físico del periodo	68.88%
Avance físico Acumulado	68.88%

#### 1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

#### 1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	45
Tiempo total transcurrido:	15
Avance Porcentual:	68.88%

REGISTRO FOTOGRAFICO







F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN


INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.4. Problemáticas con la obra: La obra no presenta hasta la fecha problemáticas relevantes ya que se ha desarrollado de acuerdo con lo previsto

1.5. Avance financiero

Inversión Contratada:	37.642.050
Inversión ejecutada en el periodo:	25.928.383
Porcentaje ejecutado en el periodo:	68.88%
Inversión total ejecutada:	25.928.383
Porcentaje total ejecutado:	68.88%

**JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ**  
Nombre supervisor  
Ingeniero de Zona



Firma del Supervisor



Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C

CONTRATO

X

# O.C

# CONTRATO

ACTO 025 DE 2011

Acta N°


1 PARCIAL

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
12037 ANSERMA GASTOS COMPARTIDOS	1301107 Reparación de Redes	25,745,856	182,527	25,928,383	ACUEDUCTO	25,928,383	-	25,928,383
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

SUBTOTAL FACTURA PAG-1	25,745,856	182,527	25,928,383		25,928,383	-	25,928,383
TOTAL FACTURA PAG-1	-	-	-	-	-	-	-

Fecha de presentación \_\_\_\_\_

DATOS DEL SUPERVISOR

JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA



CONTRATO No.:	ACTO No.:	agosto 27 de 2021	agosto 27 de 2021	agosto 27 de 2021	agosto 27 de 2021
OBJETO CONTRATO:	FECHA INICIACIÓN:	REPARACION POR EMERGENCIA ADICION TAMARIBIA SECTOR PREDIO EL REPOSO Y ACUEDUCTO REGIONAL DE OCCIDENTE SECTOR VEREDA EL ORO BELISARIO NAVARRO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.	FECHA VENCIMIENTO:	septiembre 6 de 2021	septiembre 6 de 2021
CONTRATISTA:	PRORROGA:	CONSTRUTOP INGENIERIA LTDA	VALOR ADICION:	-	-
	SUPERVISOR:	JHORNAN MANUEL SABOGAL RAMIREZ	FECHA:	septiembre 6 de 2021	septiembre 6 de 2021

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRATUAL		% DE OBRA	ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA	% EJECUT.	
			CANTIDAD	VR. UNITARIO		CANTIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL			CANTIDAD
1	PRELIMINARES		280,00	\$ 2,000	1,38%	-	\$ -	280,00	\$ 520.000,00	280,00	520.000,00	100%
2	EXCAVACION	m <sup>3</sup>	156,00	\$ 35.000	14,51%	-	\$ -	156,00	\$ 5.460.000,00	156,00	5.460.000,00	100%
3	En material común de 0 a 2m	m <sup>3</sup>	142,00	\$ 18.000	6,79%	-	\$ -	142,00	\$ 2.556.000,00	142,00	2.556.000,00	100%
4	Instalación tub. 2" pvc incluye transporte al hombre	mil	280,00	\$ 22.000	15,20%	-	\$ -	280,00	\$ 5.720.000,00	280,00	5.720.000,00	100%
5	concreto ancilajes	m <sup>3</sup>	2,00	\$ 1.300.000	6,91%	-	\$ -	2,00	\$ 2.600.000,00	2,00	2.600.000,00	100%
6	empalme a tubería existente	und	2,00	\$ 500.000	2,66%	-	\$ -	2,00	\$ 1.000.000,00	2,00	1.000.000,00	100%
7	sellado de grietas	jornal	25,00	\$ 63.426	4,21%	-	\$ -	25,00	\$ 1.585.650,00	25,00	1.585.650,00	60%
8	transporte de personal al sitio de la obra	viaje	10,00	\$ 200.000	5,31%	-	\$ -	10,00	\$ 2.000.000,00	10,00	2.000.000,00	100%
9	protocolo de bioseguridad	glo	1,00	\$ 2.500.000	6,64%	-	\$ -	1,00	\$ 2.500.000,00	1,00	2.500.000,00	100%
10	Transporte de tubería de 18" a sitio de la obra	glo	3,00	\$ 1.200.000	3,19%	-	\$ -	3,00	\$ 3.600.000,00	3,00	3.600.000,00	100%
<b>OBRAS DE MITIGACION DE RIESGO ACUEDUCTO REGIONAL DE OCCIDENTE</b>												
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	GLO	1,00	\$ 130.000				1,00	\$ 130.000,00			
2	EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN	M3	30,00	\$ 35.000				30,00	\$ 1.050.000,00			
3	LENO CON MATERIAL DE LA EXCAVACION	M3	25,00	\$ 18.000				25,00	\$ 450.000,00			
4	INSTALACION TRANSPORTE EN VEHICULO Y AL HOMBRO TUBERIA PVC 18"	ML	12,00	\$ 150.000				12,00	\$ 1.800.000,00			
5	CAMPAMENTO PROVISIONAL EN PLASTICO Y GUADUA	GLO	1,00	\$ 600.000				1,00	\$ 600.000,00			
6	LENOS COMPACTADOS SOBRE TRINCHOS	M3	30,40	\$ 38.900				30,40	\$ 1.179.400,00			
7	EMPALME A TUBERIA EXISTENTE	UND	2,00	\$ 1.500.000				2,00	\$ 3.000.000,00			
8	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	viaje	5,00	\$ 300.000				5,00	\$ 1.500.000,00			
9	DEMOLICION DE CAMARA	GLO	1,00	\$ 1.000.000				1,00	\$ 1.000.000,00			
10	RECUPERACION TUBERIA 18" Y TRANSPORTE A LA PLANTA DE ANSERMA	GLO	3,00	\$ 600.000				3,00	\$ 1.800.000,00			
		ML	12,00	\$ 100.000				12,00	\$ 1.200.000,00			
	<b>COSTO TOTAL</b>								<b>37.642.050</b>			
	<b>COSTO DIRECTO OBRA</b>								<b>27.893.331</b>			
	ADMINISTRACION								6.894.399			
	IMPREVISTOS								1.394.667			
	UTILIDAD								1.394.667			
	SUMAS ANTES DE IVA								37.377.063			
	IVA Sobre utilidades								264.987			
	<b>COSTO TOTAL</b>								<b>37.642.050</b>			
	<b>SON: I</b>								<b>25.159.850</b>			
	<b>RESUMEN DEL CONTRATO:</b>								<b>19.213.326</b>			
	Valor del Contrato								4.611.188			
	Valor Adición								960.666			
	Valor Acta Parcial No. 01								25.745.855			
	SALDO POR EJECUTAR								182.527			
	<b>SUMAS IGUALES</b>								<b>25.928.383</b>			

37.642.050
0
25.928.383
1.1713.667
37.642.050

37.642.050
0
25.928.383
1.1713.667
37.642.050

*Manuel Sabogal Ramirez*  
V. B. Ing. JHORNAN MANUEL SABOGAL RAMIREZ  
ING. ZONA OCCIDENTE  
INTERVENTORIA

*Manuel Sabogal Ramirez*  
ALVARO CASTAÑO PINEDA  
CONSTRUTOP INGENIERIA SAS  
CONTRATISTA