

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL ANSERMA CALDAS



CONTRATO No.: ACTO N° 028 DE AGOSTO 26 DE 2021	ACTA No.: 1 y FINAL	FECHA CORTE: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021
REPARACION POR EMERGENCIA CONDUCCION MARMATO SITIO EL MONTE	FECHA INICIACION: SEPTIEMBRE 02 DE 2021	FECHA VENCIMIENTO: SEPTIEMBRE 11 DE 2021
MUNICIPIO: MARMATO, CALDAS	VALOR CONTRATO: \$ 6,490,000	VALOR ADICION: \$ 0
CONTRATISTA: HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA	SUPERVISION: JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ	FECHA: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

OBJETO: REPARACION POR EMERGENCIA CONDUCCION MARMATO SITIO EL MONTE

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CONTRATUAL			PRESENTE ACTA			ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADO
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	% EJECUC.	CANTIDAD	VR. TOTAL	
1	Reparacion en tuberia diametro 4" PN 16 de polietileno	m	50,00	\$ 10.000	\$ 500.000	50,00	500.000		50,00	500.000	100,00%
2	Transporte de tuberia en mula	viales	4,00	\$ 70.000	\$ 280.000	4,00	280.000		4,00	280.000	100,00%
3	Transporte de tuberia en vehiculo de chinchina a echandia	gl	1,00	\$ 400.000	\$ 400.000	1,00	400.000		1,00	400.000	100,00%
4	Mano de obra e instalacion de tuberia	gl	1,00	\$ 250.000	\$ 250.000	1,00	250.000		1,00	250.000	100,00%
5	Transporte de personal	viales	2,00	\$ 80.000	\$ 160.000	2,00	160.000		2,00	160.000	100,00%
6	Instalacion cable de acero de 1/2" varillas de anclaje des/8" (2 con un) tubos de 3" galvanizados (1 tubo) platinas abrazaderas de 4" (60) sumistro de cable de acero (60m), muertas de 0,80 x 0,80 x 1,20 (2 un) anclajes de tubos de (2 tubos).	gl	1,00	\$ 4.900.000	\$ 4.900.000	1,00	4.900.000		1,00	4.900.000	100,00%
COSTO TOTAL (INCLUYE A.L.U.)					\$ 6.490.000	\$ 6.490.000			\$ 6.490.000		
COSTO DIRECTO					\$ 4.809.385	\$ 4.809.385			\$ 4.809.385		
ADMINISTRACION					\$ 1.154.205	\$ 1.154.205					
IMPREVISTOS					\$ 240.459	\$ 240.459					
UTILIDADES					\$ 240.459	\$ 240.459					
SUMA ANTES IVA					\$ 6.444.313	\$ 6.444.313					
V. A.					\$ 45.687	\$ 45.687					
VALOR TOTAL CONDUCCION EL MONTE					\$ 6.490.000	\$ 6.490.000					

HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Contratista

JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
INGENIERO ZONA OCCIDENTE
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



CONTRATO No.	ACTO N° 028 DE AGOSTO 26 DE 2021	PREF-ACTA:
CONTRATISTA:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA	FECHA INICIACIÓN: SEPTIEMBRE 02 DE 2021
SUPERVISOR:	JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ	FECHA TERMINACIÓN: SEPTIEMBRE 11 DE 2021

OBJETO: REPARACION POR EMERGENCIA CONDUCCION MARMATO SITIO EL MONTE

ITEMS	DESCRIPCIÓN										UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1	Reparación en tubería diámetro 4" PN 16 de polietileno										m	0	50,00	50,00
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL		OBSERVACIONES [ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA]	CANTIDAD DE PAGO	50,00	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Lados	M3	ML	ACUMULADO					
2	9	K0+000	K0+050	50,00				50,00	50,00					
													50,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN										UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2	Transporte de tubería en mula										VIAJES	0	4,00	4,00
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL		OBSERVACIONES [ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA]	CANTIDAD DE PAGO	4,00	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO					
2	9	K0+000	K0+050						4,00	TOTAL VIAJES DESDE VÍA RURAL A: SITIO				

ITEMS	DESCRIPCIÓN										UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3	Transporte de tubería en vehículo de chinchina a echandía										GI	0	1,00	1,00
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL		OBSERVACIONES [ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA]	CANTIDAD DE PAGO	1,00	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UNIDAD	ACUMULADO					
3	9	K0+000	K0+000						1,00					

ITEMS	DESCRIPCIÓN										UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4	Manipulación e instalación de tubería										GI		1,00	1,00
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL		OBSERVACIONES [ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA]	CANTIDAD DE PAGO	1,00	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Area tubo	M3	UND	ACUMULADO					
6	9	K0+000	K0+050						1,00	1,00				


ITEMS	DESCRIPCIÓN										UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
5	Transporte de personal										VIAJES	0	2,00	2,00
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL		OBSERVACIONES [ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA]	CANTIDAD DE PAGO	2,00	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO					
2	9	K0+000	K0+000						2,00					

ITEMS	DESCRIPCIÓN										UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
6	Instalación cable de acero de 1/2" varillas de anclaje de 5/8" (2 con ojo) tubos de 3" galvanizados (1 tubo) platinas abrazaderas de 4" (60) suministro de cable de acero (60m), muertos de 0,80 x 0,80 x 1,20 (2 un) anclajes de tubos de (2 tubos).										GI		1,00	1,00
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL		OBSERVACIONES [ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA]	CANTIDAD DE PAGO	1,00	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	GI	ACUMULADO					
10	9	K0+000	K0+000						1,00	1,00				

ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

CONTRATO	ACTO No 0028 DE AGOSTO 26 DE 2021
CONTRATISTA:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S. P
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
C.C.	16.072.158 DE MANIZALES
OBJETO	" REPARACION POR EMERGENCIA CONDUCCION MARMATO SITIO EL MONTE".
COSTO DIRECTO	\$ 4.809.189
ADMINISTRACIÓN 24 %	\$ 1.154.205
IMPREVISTOS 5 %	\$ 240.459
UTILIDAD 5 %	\$ 240.459
I.V.A. 19 %	\$ 45.687
VALOR TOTAL OBRA	\$ 6.490.000 INCLUIDO A.I.U. E IVA
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 6.490.000
SALDO NO EJECUTADO	\$ 0
RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN	ING. JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
PLAZO	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIOS
CDP	000722 DE AGOSTO 13 DE 2021.
RP	000915 DE AGOSTO 30 DE 2021

En la ciudad de Manizales a los once (11) días del mes septiembre de 2021, se reunieron los señores JOHANN MANUEL SABOGAL RAMÍREZ, Ingeniero Supervisor y el señor HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA, Contratista de Obra, con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO OBRA FINAL, Según ACTO No 0028 DE AGOSTO 26 DE 2021.



JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
Ingeniero de Zona Occidente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



HERNANDO A. VALLEJO
Contratista

