



F-GC-22  
Versión 10  
Junio 2020

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	EMERGENCIA ACTO No. 011 DE SEPTIEMBRE 24 DE 2020	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	7.696.000	
				2. VALOR ADICION	1.900.700	
CONTRATISTA	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA			3. VALOR TOTAL (1+2)	9.596.700	
NIT O CC:	4.413.512			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0	
CDP (#, rubro y fecha)	00091 DE ENERO 01 DE 2020 Y 765			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	9.596.700	
RP (#, rubro y fecha)	000777 DE SEPTIEMBRE 25 DE 2020.Y 00844 DE OCTUBRE 13 DE 2020			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	0	
OBJETO DEL CONTRATO:	REPARACION POR EMERGENCIA CON TERMOFUSIÓN DE LA ADUCCIÓN LOS CUERVOS SECTOR HACIENDA EL JARDIN EN CHINCHINA.					
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO				
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>					✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).					X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.					N/A	
3- Pagos al FIC					X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					X	
5- Informe de actividades o Bitácora.					N/A	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.					X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20					X	
8- Ensayos de densidad.					N/A	
9- Diseño de Mezclas.					N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)					N/A	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					N/A	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					N/A	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)					X	
15- Acta parcial o final del contrato.					X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

SUSANA GOMEZ OSORIO  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]  
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura original o Documento equivalente		X
Acta parcial o final del contrato.		X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)		X
Copia del registro presupuestal		

Fecha de presentación \_\_\_\_\_

DATOS DEL SUPERVISOR		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO DE ZONA	<u>[Firma]</u> FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

TESORERIA.



HERNANDO ANTONIO VALLEJO  
 HERRERA  
 NIT 4.413.512-7  
 CR 10 2 13  
 Tel: (036) 3116183675  
 Chinchiná - Colombia  
 claudi3032@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
 No. FE-16

Señores EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUDIENDO EMPLEAR LA EXPRESION ABREVIADA EMPOCAL  
 NIT 890.803.239-9 Teléfono (036) 8867080  
 Dirección CR 23 75 82 Ciudad Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura  
 Generación 09/12/2020, 18:11  
 Expedición 09/12/2020, 18:11  
 Vencimiento 09/12/2020

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COSTO DIRECTO REPARACION POR EMERGENCIA CON TERMOFUSION DE LA ADUCCION LOS CUERVOS SECTOR HACIENDA EL JARDIN EN CHINCHINA CALDAS	1.00	5,877,052.00	5,877,052.00
2	COSTO DIRECTO	1.00	1,175,410.00	1,175,410.00
3	IMPREVISTOS	1.00	293,853.00	293,853.00
4	UTILIDADES	1.00	293,853.00	349,685.07
5	ADICION No 1	1.00	1,900,700.00	1,900,700.00

Elaborado y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S NIT: 850.048.145-9

Valor en Letras:  
 Nueve millones quinientos noventa y seis mil setecientos pesos m/cte con 0.07

Condiciones de Pago:  
 Contado Transferencia Concentración efectivo/Desembolso \$ 9,596,700.07  
 Crédito plus (CCD+)

Total Bruto	9,540,868.00
IVA 19%	55,832.07
Total a Pagar	9,596,700.07

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764002437664 aprobado en 20200818 prefijo FE desde el número 1 al 150 Vigencia:

Responsable de IVA - Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa  
 CUFE: c5abf14698d094e43347ce3841f56a70f9e09d079f2b55399b36847a79003bbe39b142237e34dba934d32f938575b878

### ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

CONTRATO		ACTO No 011 DE SEPTIEMBRE 24 DE 2020
CONTRATISTA:		HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		SOLICITUD ÚNICA OFERTA
CONTRATANTE		EMPOCALDAS S.A E.S. P
REPRESENTANTE LEGAL		WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
CC		16.114.604 DE SAMANA
OBJETO		REPARACIÓN POR EMERGENCIA CON TERMO FUSIÓN DE LA ADUCCIÓN LOS CUERVOS SECTOR HACIENDA EL JARDÍN EN CHINCHINA. CHINCHINA, CALDAS. -
MUNICIPIO		CHINCHINA, CALDAS. -
COSTO DIRECTO		\$ 5.877.052
ADMINISTRACIÓN	20 %	\$ 1.175.410
IMPREVISTOS	5 %	\$ 293.853
UTILIDAD	5 %	\$ 293.853
I.V.A.	19 %	\$ 55.832
VALOR TOTAL OBRA		\$ 7.696.000 INCLUIDO A.I.U. E IVA
ADICIÓN No. 1		\$ 1.900.700
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 9.596.700
SALDO NO EJECUTADO		\$ 0
RECURSOS		PROPIOS
SUPERVISIÓN		INGENIERO ZONA CENTRO NORTE
PLAZO		VEINTE (20) DÍAS CALENDARIOS
CDP		00091 DE ENERO 01 DE 2020.
CDP		000765
RP		000777 DE SEPTIEMBRE 25 DE 2020
RP		000844 DE OCTUBRE 13 DE 2020

En la ciudad de Manizales a los Diez y Ocho (18) días del mes Octubre de 2020, se reunieron los señores ABEL ROJAS RUBIANO, Ingeniero Supervisor y el señor HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA, Contratista, con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO OBRA FINAL, Según ACTO No 0011 DE SEPTIEMBRE 24 DE 2020

  
**ABEL ROJAS RUBIANO**  
Ingeniero Zona Centro Norte  
EMPOCALDAS, S.A. E.S.P

  
**HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA**  
Contratista.



**EMPOCALDAS A.S. ESP.**  
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
SECCIONAL CHINCHINA - CALDAS -

CONTRATO No: EMERGENCIA -ACTO No. 0011 DE SEPTIEMBRE 24 DE 2020	ACTA No.: No. 1 Y FINAL
REPARACION POR EMERGENCIA CON TERMOFUSION DE LA ADUCCION LOS	FECHA INICIACION: SEPTIEMBRE 29 DE 2020
OBJETO: CUERVOS SECTOR HACIENDA EL JARDIN EN CHINCHINA.	FECHA VENCIMIENTO: OCTUBRE 18 DE 2020
MUNICIPIO: CHINCHINA, CALDAS.-.	VALOR CONTRATO: \$ 7.696.000,00
REPRESENTANTE LEGAL:	VALOR ADICION No. 1: \$ 1.900.700
CONTRATISTA: HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA.	SUPERVISION: ABEL ROJAS RUBIANO
	FECHA: NOVIEMBRE 04 DE 2020.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VALOR PRESENTE ACTA			ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADO
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	%EJECUC.	CANTIDAD	VR. TOTAL	
1	Localización y replanteo.	GBL	1,00	250.000	0,00	0,00	1,00	250.000,0	1,00	250.000	100,00	
2	Excavación en material común	m3	22,00	23.000	0,00	0,00	14,00	322.000,0	14,00	322.000	63,64	
3	Lenos	m3	22,00	15.000	0,00	0,00	12,98	194.700,0	12,98	194.700	59,00	
4	Instalación de tubería por termofusión	ml	42,00	50.000	0,00	0,00	42,00	2.100.000,0	42,00	2.100.000	100,00	
5	Instalación codo de 45 x 12 puntas	ml	1,00	500.000	0,00	0,00	1,00	500.000,0	1,00	500.000	100,00	
6	Soldadura de porta flanche de 12"	und	2,00	250.000	0,00	0,00	2,00	500.000,0	2,00	500.000	100,00	
7	Empalmes con tornillo y empaque	und	2,00	1.000.000	0,00	0,00	2,00	2.000.000,0	2,00	2.000.000	100,00	
8	Anclajes con tubería de 2"	und	2,00	300.000	0,00	0,00	3,00	900.000,0	3,00	900.000	150,00	
9	Vehículo para transporte de personal	und	1,00	360.000	0,00	0,00	3,00	1.080.000,0	3,00	1.080.000	300,00	
10	Transporte de Tubería en Vehículo desde la planta al sitio	und	1,00	250.000	0,00	0,00	1,00	250.000,0	1,00	250.000	100,00	
11	Suministro e Instalación de silieta para ventosas. Incluye la Ventosa.	Und	1,00	300.000	0,00	0,00	1,00	300.000,0	1,00	300.000		
13	Instalación de Reducción de 14 x 12" tornillería y empaques.	Und		400.000	0,00	0,00	2,00	800.000,0	2,00	800.000		
14	Instalación Codo Dreser 14 x 22,5"	Und		400.000	0,00	0,00	1,00	400.000,0	1,00	400.000		
<b>COSTO TOTAL</b>				<b>\$ 7.696.000,00</b>				<b>9.596.700</b>		<b>9.596.700</b>		

<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>5.877.052</b>	<b>7.328.522</b>	<b>7.328.522</b>
ADMINISTRACION %	1.375.410	1.465.704	1.465.704
IMPREVISTOS %	293.853	366.426	366.426
UTILIDADES %	293.853	366.426	366.426
SUMA AMTES IVA	7.640.168	9.527.079	9.527.079
I.V.A. %	55.832	69.621	69.621
<b>TOTAL OBRAS EJECUTADAS.</b>	<b>7.696.000</b>	<b>9.596.700</b>	<b>9.596.700</b>
<b>VALOR TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA.</b>	<b>9.596.700</b>		

SON: NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS (\$ 9.596.700) MCTE.

*ABEL ROJAS*

ABEL ROJAS RUBIANO  
Ingeniero Zona  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

*Hernando Antonio Vallejo Herrera*

HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA  
Contratista.

<b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b> EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SECCIONAL CHINCHINA - CALDAS	<b>CONTROL CANTIDADES DE OBRA</b> <b>INFORME PARA PAGO</b>	
--	---	---

CONTRATO No.:	DECLARATORIA DE EMERGENCIA - ACTO No. 0011 DE SEPTIEMBRE 24 DE 2020.	PRE-ACTA No.:	1 Y FINAL
CONTRATISTA:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA.	FECHA:	OCTUBRE 18 DE 2020
SUPERVISIÓN:	ABEL ROJAS RUEIANO	FECHA INICIACION:	SEPTIEMBRE 29 DE 2020
OBJETO: REPARACION POR EMERGENCIA CON TERMOFUSIÓN DE LA ADUCCIÓN LOS CUERVOS SECTOR HACIENDA EL JARDIN EN CHINCHINA EN CHINCHINA.			

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1	Localización y replanteo.	GLOBAL		1,00	1,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	GBL	ACUMULADO	
								1,00	1,00	
								0,00	1,00	
								0,00	1,00	
CANTIDAD DE PAGO									1,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2	Excavación en material común	M3		14,00	14,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
				14		1	14	0,00	14,00	
							0	0,00	14,00	
CANTIDAD DE PAGO									14,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3	Llenos	M3		12,98	12,98

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
				14		1	14	0,00	14,00	Longitud zanja
				14,00		-0,073	-1,022	0,00	12,98	Menos tubo de 12"
CANTIDAD DE PAGO									12,98	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4	Instalación de tubería por termofusión	ML		42,00	42,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Unidad	M3	ML	ACUMULADO	
				42,00			0,00	42,00	42,00	
							0,00	0,00	42,00	
							0,00	0,00	42,00	
CANTIDAD DE PAGO									42,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
5	Instalación codo de 45x2 puntas	UND		1,00	1,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Unidad	M3	UND	ACUMULADO	
							0,00	1,00	1,00	
							0,00	0,00	1,00	
							0,00	0,00	1,00	
CANTIDAD DE PAGO									1,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
6	Soldadura de porta flanche de 12"	UND		2,00	2,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Unidad	M3	UND	ACUMULADO	
							0,00	1,00	1,00	Arriba
							0,00	1,00	2,00	Abajo
CANTIDAD DE PAGO									2,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7	Empalme con tornillos y Empaques	UND		1,00	1,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES [ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA]
Día	Mes	Inicial	Porcentaje	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
							0,00	1,00	1,00	
							0,00	1,00	2,00	
									CANTIDAD DE PAGO	2,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
8	Anclajes con tubería de 2"	UND	0	2,00	2,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES [ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA]
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
							0,00	1,00	1,00	En tubería de 2"
							0,00	1,00	2,00	En tubería de 2"
							0,00	1,00	3,00	En concreto y tubería
									CANTIDAD DE PAGO	3,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
9	Vehículo para transporte de personal	UND	0	3,00	3,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES [ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA]
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
							0,00	3,00	3,00	
							0,00	0,00	3,00	
							0,00	0,00	3,00	
									CANTIDAD DE PAGO	3,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
10	Transporte de tubería en Vehículo desde la Planta al Sitio	UND	0	1,00	1,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES [ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA]
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
							0,00	1,00	1,00	
							0,00	0,00	1,00	
							0,00	0,00	1,00	
									CANTIDAD DE PAGO	1,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
11	Suministro e instalación de silleta para ventosa incluye la Ventosa.	UND	0	1,00	1,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES [ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA]
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
							0,00	1,00	1,00	
							0,00	0,00	1,00	
							0,00	0,00	1,00	
									CANTIDAD DE PAGO	1,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
13	Instalación de Reducción de 14 x 12" tubería y empaques.	und	0	2,00	2,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES [ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA]
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
							0,00	2,00	2,00	
							0,00	0,00	2,00	
							0,00	0,00	2,00	
									CANTIDAD DE PAGO	2,00


ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
14	Instalación Codo Dreser 14 x 22.5"	und	0	1,00	1,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES [ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA]
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
							0,00	2,00	2,00	
							0,00	0,00	2,00	
							0,00	0,00	2,00	
									CANTIDAD DE PAGO	2,00

							0,00	1,00	1,00	
							0,00	0,00	1,00	
							0,00	0,00	1,00	
									CANTIDAD DE PAGO	1,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
		und	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
									CANTIDAD DE PAGO	0,00



HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA  
Contratista



ABEL ROJAS RUBIANO  
Supervisor

## ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS N° 1


**CONTRATO N°:** EMERGENCIA ACTO 0011 DE SEPTIEMBRE 24 DE 2020  
**CONTRATISTA:** HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA.  
**OBJETO:** REPARACIÓN POR EMERGENCIA CON TERMO FUSIÓN DE LA ADUCCIÓN LOS CUERVOS SECTOR HACIENDA EL JARDÍN EN CHINCHINA.  
**VALOR TOTAL:** \$ 7.696.000,00 INCLUIDO I.V.A.  
**RECURSOS:** PROPIOS  
**PLAZO:** VEINTE (20) DÍAS CALENDARIOS, CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.  
**SUPERVISOR:** INGENIERO ZONA  
**CDP.** 00091 DE ENERO 01 DE 2020  
**R.P.** 00777 DE SEPTIEMBRE 25 DE 2020


En la ciudad de Manizales a los Cinco (05) Días del mes de Octubre 2020, se reunieron los señores WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ como Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P, ABEL ROJAS RUBIANO como Supervisor del Contrato, y HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA, Contratista con el fin de convenir precios no pactados en el Contrato Emergencia Acto No. 0011 de Septiembre 24 de 2020.

Ítems	Descripción	Und	Vr. Unitario
13	Instalación de reducción de 14 x 12" Tornillería y empaques..	Unid	\$ 400.000,00
14	Instalación Codo Dreser 14 x 22.5"	Unid	\$ 400.000,00

Los precios incluyen A.I.U.

No siendo otro el motivo de la presente se firma por los que en ella intervinieron

  
**WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ**  
Gerente  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

  
**ABEL ROJAS RUBIANO**  
Ingeniero de zona Norte  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

  
**HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA**  
Contratista

  
Vo.Bo.  
Jefe Operación y Mantenimiento.





F-GC-20

Versión 3  
Junio 2019EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

## INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	01	Fecha del informe	OCTUBRE 18 DE 2020.	Acta Parcial		Acta final	X
----------------	----	-------------------	---------------------	--------------	--	------------	---

Objeto:	EMERGENCIA ACTO 011 DE SEPTIEMBRE 24 DE 2020.
Nombre Contratista:	REPARACIÓN POR EMERGENCIA CON TERMO FUSIÓN DE LA LOS CUERVOS SECTOR HACIENDA EL JARDIN EN CHINCHINA.
Fecha del contrato:	HÉRNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA.
Plazo de ejecución:	SEPTIEMBRE 24 DE 2020
Valor inicial:	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIOS
Fecha de iniciación:	\$ 7.696.000
Fecha de suspensión:	SEPTIEMBRE 29 DE 2020
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	
Nueva fecha de terminación:	OCTUBRE 18 DE 2020
Adición (en valor):	OCTUBRE 18 DE 2020
Prórroga (en tiempo):	\$ 1.900.700
Supervisor:	
	ABEL ROJAS RUBIANO

## 1. AVANCE DEL CONTRATO

## 1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%

## 1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
AGUADAS	TUBERÍAS EN POLIETILENO DE 14"	0.042

## 1.3. Avance en tiempo



## 1.5 Problemáticas con la obra

### ANTECEDENTES:

-LA EMERGENCIA fue legalizada mediante la ACTO 0011 DE SEPTIEMBRE 24 DE 2020, por presentarse rotura del tubo de 14" en Asbesto Cemento, provocado por deslizamiento debido a los fuertes aguaceros ocasionados en la noche anterior, provocando la suspensión del suministro de agua perjudicando a 1000 usuarios aproximadamente.

### DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

- El procedimiento a seguir fue la intervención inmediata del sitio del siniestro mediante la reposición de 42 metros en tubería de polietileno, debidamente termo fusionada, siguiendo la trayectoria de la tubería existente.
- Se instala tubería de polietileno de 14" por ser resistente a estos tipos de deslizamiento y por ser flexible se amolda a cualquier tipo de formaciones y deslizamientos.
- La intervención fue prioritaria para restablece el suministro de agua a la planta los cuervos y restablecer el servicio y dar pronta solución.

### 1.5. Avance financiero

Inversión Contratada:	9.596.700
Inversión ejecutada en el periodo:	9.596.700
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100%
Inversión total ejecutada:	9.596.700
Porcentaje total ejecutado:	100%

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra) N/A



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
<b>TOTALES</b>				
Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
<b>TOTALES</b>				

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

8.- DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios	X	
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra		X
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.	X	
Paz y Salvo oficina de trabajo.	X	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	

### 1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	20
Tiempo total transcurrido:	20
Avance Porcentual:	100%

### 1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)





F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

GARANTÍAS	ASEGURADO RA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Director de Obra					
Ingeniero Residente					
Ingeniero Zona	X	X	X	X	X
Maestro de Obra	X	X	X	X	X
Oficial	X	X	X	X	X
Ayudantes	X	X	X	X	X

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)  
SE ANEXAN PAGOS (FORMATO PILA)

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
Junio 09 de 2019	A	N/A	A	N/A	N/A	A	A	N/A

Convenciones: A:adecuada - D:deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

DOCUMENTO	SI	N/A
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		X
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	X	

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1 | 4

ABEL ROJAS RUBIANO  
NOMBRE DEL SUPERVISOR

  
FIRMA DEL SUPERVISOR



DETALLE PLANILLA  
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA Identificación: CC-4413512 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2020-11-13 Fecha límite de pago: 2020-10-05 Fecha de pago: 2020-10-05 Pagada por: BANCOLOMBIA  Período pensión: 2020-09 Período salud: 2020-10 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 18907997	Pagada
---	--------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS / SELECCIONAR NINGUNO
230301	800224808	PORVENIR	2	\$0	\$0	\$0	\$281.000	\$281.000	<input type="checkbox"/>
Subtotal Pensión		1	2	\$0	\$0	\$0	\$281.000	\$281.000	
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	\$0	\$0	\$0	\$70.400	\$70.400	<input type="checkbox"/>
Subtotal Salud		1	2	\$0	\$0	\$0	\$70.400	\$70.400	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2	\$0	\$0	\$0	\$122.200	\$122.200	<input type="checkbox"/>
Subtotal ARL		1	2	\$0	\$0	\$0	\$122.200	\$122.200	
CCF11	890806490	Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	2	\$0	\$0	\$0	\$70.400	\$70.400	<input type="checkbox"/>
Subtotal CCF		1	2	\$0	\$0	\$0	\$70.400	\$70.400	
<b>GRAN TOTAL</b>				\$0	\$0	\$0	\$544.000	\$544.000	

Imprimir

Descargar Resumen



PREPAGA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	4413512	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR-10-2-13	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	CHINCHINA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4322	CORREO ELECTRÓNICO	CLAUDI3032@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	98403316
FAX	8403316	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL	
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO APELLIDO

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2020	Mes: 09	Año: 2020	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES	2	Vlr. TOTAL NÓMINA	\$1.755.606	Nro. DE RADICACIÓN
				18907997

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario
CC-9846580	01	No	No	No	17	174	Fijo	OCCAMPO GIRALDO LUIS JAIR	\$877.803
CC-1054996263	01	No	No	No	17	174	Fijo	VALLEJO GIRALDO JUAN DAVID	\$877.803

NOVEDADES

Identificación	I N G	R E T	D A D A S	T T V	F e c h a	V S L	F e c h a	I G E	F e c h a	L M A	F e c h a	V A C	F e c h a	A V C	F e c h a	F e c h a	I R L	F e c h a	F e c h a	
																				Fin
CC - 9846580																	0			
CC - 1054996263																	0			

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 9846580	PORVENIR	30	\$877.803	0.1600000	\$140.500	\$0	\$140.500	\$0	\$0	\$0
CC - 1054996263	PORVENIR	30	\$877.803	0.1600000	\$140.500	\$0	\$140.500	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Identificación	EPS	Días a Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días a Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Cot Obl
CC - 9846580	SALUD TOTAL	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$877.803	17	\$61.100
CC - 1054996263	SALUD TOTAL	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$877.803	17	\$61.100

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES

Identificación	CCF	Días a Cot	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días a Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Cot Obl
CC-9846580	CCF DE CALDAS	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1054996263	CCF DE CALDAS	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días a Cot	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días a Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Cot Obl
CC-9846580	CCF DE CALDAS	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1054996263	CCF DE CALDAS	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2020 - 09

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	2	\$281.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$281.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR NETO APORTES DE COT	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APOORTE S COT	SUBTOT AL APOORTE S	RADICACIÓN AUTOLIQ O INICIA L	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR O COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR O UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	2	\$70.400	\$70.400	\$0	0	\$0	\$0	\$70.400	\$0	0	\$0	\$0	\$70.400	\$0	\$0	\$70.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	2	\$122.200	\$0	\$0	\$122.200	0	\$0	\$122.200	\$0	\$0	\$122.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE CALDAS	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	2	2	\$70.400	0	\$0	\$70.400
SENA	0	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$70.400
PENSIONES	1	\$281.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$122.200

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$70.400
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$544.000

**DETALLE PLANILLA  
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA Identificación: CC-4413512 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2020-11-11 Fecha límite de pago: 2020-11-05 Fecha de pago: 2020-11-03 Pagada por: BANCOLOMBIA  Período pensión: 2020-10 Período salud: 2020-11 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 19088892	Pagada
---	--------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS / SELECCIONAR NINGUNO
230301	800224808	PORVENIR	2	\$0	\$0	\$0	\$281.000	\$281.000	<input type="checkbox"/>
<b>Subtotal Pensión</b>		1	2	\$0	\$0	\$0	\$281.000	\$281.000	
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	\$0	\$0	\$0	\$70.400	\$70.400	<input type="checkbox"/>
<b>Subtotal Salud</b>		1	2	\$0	\$0	\$0	\$70.400	\$70.400	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2	\$0	\$0	\$0	\$122.200	\$122.200	<input type="checkbox"/>
<b>Subtotal ARL</b>		1	2	\$0	\$0	\$0	\$122.200	\$122.200	
CCF11	890806490	Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	2	\$0	\$0	\$0	\$70.400	\$70.400	<input type="checkbox"/>
<b>Subtotal CCF</b>		1	2	\$0	\$0	\$0	\$70.400	\$70.400	
<b>GRAN TOTAL</b>				\$0	\$0	\$0	\$544.000	\$544.000	

[Imprimir](#) [Descargar Resumen](#)

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 1908892

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2020-11-03

**PAGADA**

RAZÓN SOCIAL		DATOS DEL APORTANTE		TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA		Natural			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	4413512	TIPO DE PERSONA	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR-10-2-13	DEPARTAMENTO	CABEAS	MENIQUIPIO	CHINGHINA
ACTIVIDAD ECONOMICA	4322	CORREO ELECTRÓNICO	CLAUDI3032@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	98403316
FAX	8403316	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador
REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2020	Mes: 10	Año: 2020	Mes: 11		Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
2		\$1.755.606		1908892	



TOTALES PARA EL PERÍODO 2020 - 10

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL AFOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	2	\$281.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$281.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT. IGE	VLR AUT. IGE	VLR AUT. DESC IMA	VLR NETO APORTES DE GOB	VLR DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES S COT	SUBTOT AL APORTES S	RADICACIÓN AUTOLIQ O INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR-COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	2	\$70.400	0	0	0	\$70.400	0	\$0	\$0	\$70.400	\$0	0	\$0	\$0	\$70.400	\$0	\$0	\$70.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT. IGE	VLR AUT. INCAPACIADA DES	VLR INCAPACIADA DES	VLR AUT. INCAPACIADA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES A COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SALDO A FAVOR PERÍOD ANTERIOR	NÚM RAD AUTOLIQ O INICIAL	SUBTOTAL APORTES COT	TOTAL A PAGAR
POSITIVA	2	\$122.200	0	0	0	0	\$0	\$122.200	0	\$0	\$0	0	\$122.200	\$122.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	2	\$70.400	0	\$0	\$70.400
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$70.400
PENSIONES	1	\$281.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$122.200



		TOTAL A PAGAR	
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES		VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1		\$70.400
SENA	1		\$0
ICBF	1		\$0
ESAP	1		\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1		\$0
GRAN TOTAL	1		\$544.000

**DETALLE PLANILLA  
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA Identificación: CC-4413512 Código dependencia o sucursal: 002 Nombre dependencia o sucursal: independiente Fecha de generación del reporte: 2020-11-12 Fecha límite de pago: 2020-10-05 Fecha de pago: 2020-11-12 Pagada por: BANCOLOMBIA  Período pensión: 2020-09 Período salud: 2020-09 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: N Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 19197292	<b>Pagada</b>
---	---------------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS / SELECCIONAR NINGUNO
14-11	890903790	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	1	\$0	\$0	\$0	\$61.100	\$61.100	<input type="checkbox"/>
<b>GRAN TOTAL</b>				\$0	\$0	\$0	\$61.100	\$61.100	

Imprimir
Descargar Resumen

# CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA	
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	CC-4413512	
SUCURSAL	002	
FECHA PAGO	2020-11-12	
IDENTIFICACION EMPLEADO	CC-4413512	
NOMBRE EMPLEADO	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA	
EPS	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	
AFP	Sin AFP	
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF	
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	
NÚMERO PLANILLA	19197292	
REFERENCIA PAGO(PIN)	null	
TIPO PLANILLA	N	
PERIODO PENSIÓN	2020-09	
PERIODO SALUD	2020-09	
TIPO COTIZANTE	Independiente	
SUBTIPO COTIZANTE	Independiente pensionado por vejez, jubilación o invalidez activo	
NOVEDAD INGRESO INICIAL		
NOVEDAD INGRESO FINAL		

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TAP	VSP	Fecha vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sin Inido	Fecha Sin Fin	ICE	Fecha Ige Inido	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha vez Inido	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inido	Fecha VCT Fin
-----	-----------	-----	-----------	-----	-----	-----------	-----	-----	-----	-----------------	---------------	-----	-----------------	---------------	-----	-----------	---------------	-----	-----------------	---------------	-----	-----	-----------------	---------------

## SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Voluntaria		Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante			
0	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
0	0	\$ 0	0,0000000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

## SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Cot. Obligatoria	Tarifa	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	877.803	\$ 109.800	0,1250000	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0
30	877.803	\$ 109.800	0,1250000	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0

## SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
0	0	0,0000000	\$ 0	0
30	877.803	0,0696000	\$ 61.100	17:174

## APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar		Sena		ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa
0	0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000
0	0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
0	0	0,0000000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
0	0	0,0000000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Numero Autorización	Valor	Numero Autorización	Valor
30	877.803	0,1250000	\$ 109.800	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0
30	877.803	0,1250000	\$ 109.800	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	877.803	0,0896000	\$ 61.100	17174

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar		Sena		ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	IBC	Tarifa	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatoria
0	0	0,0000000	0	0,0000000	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0
0	0	0,0000000	0	0,0000000	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
\$ 0	\$ 0	\$ 61.100	\$ 0	\$ 61.100

**DETALLE PLANILLA  
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA Identificación: CC-4413512 Código dependencia o sucursal: 002 Nombre dependencia o sucursal: independiente Fecha de generación del reporte: 2020-11-12 Fecha límite de pago: 2020-11-05 Fecha de pago: 2020-11-12 Pagada por: BANCOLOMBIA  Período pensión: 2020-10 Período salud: 2020-10 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: N Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 19197298	Pagada
---	--------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS
									SELECCIONAR NINGUNO
14-11	890903790	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	1	\$0	\$0	\$0	\$61.100	\$61.100	<input type="checkbox"/>
<b>GRAN TOTAL</b>				\$0	\$0	\$0	\$61.100	\$61.100	

[Imprimir](#)

[Descargar Resumen](#)

# CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA	
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	CC-4413512	
SUCURSAL	002	
FECHA PAGO	2020-11-12	
IDENTIFICACION EMPLEADO	CC-4413512	
NOMBRE EMPLEADO	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA	
EPS	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	
AFF	Sin AFF	
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF	
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	
NÚMERO PLANILLA	19197298	
REFERENCIA PAGO(PIN)	null	
TIPO PLANILLA	N	
PERIODO PENSIÓN	2020-10	
PERIODO SALUD	2020-10	
TIPO COTIZANTE	Independiente	
SUBTIPO COTIZANTE	Independiente pensionado por vejez, jubilación o invalidez activo	
NOVEDAD INGRESO INICIAL		
NOVEDAD INGRESO FINAL		

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sin Inicio	Fecha Sin Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	VAC	Fecha VAC Inicio	VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	

## SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
0	0	0,0000000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
0	0	0,0000000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

## SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	877.803	0,1250000	\$ 109.800	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0
30	877.803	0,1250000	\$ 109.800	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0

## SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
0	0	0,0000000	\$ 0	0
30	877.803	0,0696000	\$ 61.100	17174

## APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar		Sena		ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN			
	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	
0	0	0,0000000	\$ 0	0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0
0	0	0,0000000	\$ 0	0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no reintido
				Afiliado	Aportante			
0	0	0,0000000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
0	0	0,0000000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	877.803	0,1250000	\$ 109.800	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0
30	877.803	0,1250000	\$ 109.800	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
0	0	0,0000000	\$ 0	0
30	877.803	0,0696000	\$ 61.100	17174

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar		IBC	Seria	ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN		
	Tarifa	Cot. Obligatoria			Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatoria	
0	0,0000000	\$ 0	0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0
0	0,0000000	\$ 0	0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
\$ 0	\$ 0	\$ 61.100	\$ 0	\$ 61.100

HERNANDO ANTONIO VALLEJO  
 NIT 4.413.512  
 NOMINA DEL 01 OCTUBRE AL 18 DEL 2020

No.	DOCUMENTO	Gastos de Personal	NOMBRE FUNCIONARIO	CARGO	BASE SUELDO	Dias	Dias Trabajados	VALOR DIAS TRABAJADOS	Aportes	TOTAL DEVENGADO	Prestaciones			NETO A PAGAR	FIRMA
											Salud	Caja Costo	Comunicación		
1	8846280		DOMASO GIRALDO	AUXILIAR	\$ 877.203	18	18	\$ 157.893	61.712	583.394	21.057	4.00%	21.057	546.260	Luis Juan Crespo
2	105595003		VALTIC GIRALDO	AUXILIAR	\$ 877.203	18	18	\$ 157.893	61.712	583.394	21.057	4.00%	21.057	546.260	
TOTAL											42.135		42.135	1.091.218	

*[Handwritten Signature]*

HERNANDO ANTONIO VALLEJO  
 NIT 4.413.512  
 EMPLEADOR



HERRANDO ANTONIO VALLEJO  
 NIT : 4.413.512  
 NOMINA DEL 18 SEPTIEMBRE AL 30 DEL 2020

No.	DOCUMENTO	NOMBRE FUNCIONARIO	Gastos de Personal	APELIDOS	CARGO	BASE SUELDO	Dias DIAS TRABAJADOS	Salario VLR DIAS TRABAJADOS	Ausbio TRANSPORTE	Desempajo TOTAL DEVENGADO	Salud 8,5%	Pension 12,00%	4,00%	NETO A PAGAR DIURNAL	FIRMA
1	5466580	LUIS JAIRO		OCCASPO GIRALDO	BAJILLAR	\$ 677.801	13	880.381	44.570	424.951	33.515	45.675	384.921	Luis Jaio	
2	105595263	RIAN DAYD		VALLEJO GIRALDO	AUXILIAR	\$ 672.803	13	860.381	44.570	424.951	33.515	45.675	384.921	Rian Dayd	
		TOTAL				1.350.604	26	1.740.762	89.140	849.902	67.030	91.350	783.042		

*Herrando Antonio Vallejo*

HERRANDO ANTONIO VALLEJO  
 NIT : 4.413.512  
 EMPLEADOR