


| | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|
|  | F-GC-22 Versión 10 Junio 2020 | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | |
| | | LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA | |

| | | | | | |
|------------------------|--|----------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------|
| # CONTRATO Y AÑO | 0215 DE 2020 | Acta N° | 1 PARCIAL | 1 VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA) | 57.081.721 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VALENCIA RIOS | | | 2 VALOR ADICION | |
| NIT O CC | 901.392.347-1 | | | 3 VALOR TOTAL (1+2) | 57.081.721 |
| CDP (#, rubro y fecha) | 00734 DEL 09/09/2020 | | | 4 VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | 0 |
| RP (#, rubro y fecha) | 000784 DEL 09/30/2020 | | | 5 VALOR PRESENTE ACTA (-) | 45.880.364 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | REPARACIONES VARIAS DE PUNTOS CRÍTICOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS | | | | |
| TIPO DE RECURSOS | PROPIOS | CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO | | | |

| DOCUMENTO VERIFICADOS | | # FOLIOS |
|---|-----|----------|
| 1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas). | X | |
| 2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique. | N/A | |
| 3- Pagos al FIC | X | |
| 4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado). | X | |
| 5- Informe de actividades o Bitácora. | X | |
| 6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores. | X | |
| 7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20 | X | |
| 8- Ensayos de densidad. | N/A | |
| 9- Diseño de Mezclas. | N/A | |
| 10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos. | N/A | |
| 11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique) | N/A | |
| 12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51 | N/A | |
| 13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final) | N/A | |
| 14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido) | X | |
| 15- Acta parcial o final del contrato. | X | |

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Susana Boicatz
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE


[Firma]
 FIRMA

| DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA | |
|---|---|
| Factura original o Documento equivalente | X |
| Acta parcial o final del contrato. | X |
| Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20 | X |
| Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 | X |
| Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas) | X |
| Copia del registro presupuestal | X |

Fecha de presentación _____

| DATOS DEL SUPERVISOR | | |
|------------------------|-------------------|-------------------------|
| ARLEX QUINTERO VASQUEZ | INGENIERO DE ZONA | <i>[Firma]</i> FIRMA |
| NOMBRE | CARGO | |

| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS | | |
|--------------------------------------|----------------|------------|
| 86000756584 | AHORROS | DAVIVIENDA |
| CUENTA | TIPO DE CUENTA | BANCO |



**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**


PERSONA JURÍDICA

El suscrito **CONTADOR Y REPRESENTANTE LEGAL** del **CONSORCIO VALENCIA RIOS** identificado con Nit: **901.392.347-1**, **CERTIFICAN QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO** en los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral, compuesto por salud, pensiones, riesgos laborales y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA, ICBF) en los términos que establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.


Dada en Manizales a los veintidós (22) días del mes de octubre del 2020.

Atentamente,

FIRMA


MAURICIO HENAO RENDON
C.C.: 75.069.613 de Manizales
CONTADOR PÚBLICO
T.P.: 68421-T

FIRMA


CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA
C.C.: 1.053.769.363 de Manizales
REPRESENTANTE LEGAL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

308573308884ADFA

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MAURICIO HENAO RENDON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 75069613 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 68421-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****


Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Agosto de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
75.069.613

NUMERO
HENAO RENDON
 APELLIDOS
MAURICIO
 NOMBRES




FECHA DE NACIMIENTO **06-FEB-1973**
MANIZALES
 (CALDAS)
 LUGAR DE NACIMIENTO
1.72 **O+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO
20-MAY-1991 MANIZALES
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

 A-0900100-55148222-M-0075069613-20090824 0271906144B 02 134040461

REGISTRADORA NACIONAL
 ALBA BRATIS TENAFO LOPEZ

República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

68421-T

MAURICIO
HENAO RENDON
 C.C. 75069613
 RESOLUCION INSCRIPCION 152
 UNIVERSIDAD DE MANIZALES


FECHA 02/12/99

FIRMAS DEL TITULAR **025622**


Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de
 Contadores.

Presidente 


 75069613




CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

(ART. 50 LEY 789/02)

CERTIFICACIÓN

Yo, **ANDRÉS FELIPE SÁNCHEZ RÍOS**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 75.105.363 de Manizales, he cumplido con el pago de los aportes propios y de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha, por lo tanto cumplo con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789/02 y la Ley 828/03.

Expedida a los veintidós (22) días del mes de octubre de 2020.



ANDRÉS FELIPE SÁNCHEZ RÍOS

C.C.: 75.105.363 de Manizales


CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

(ART. 50 LEY 789/02)


CERTIFICACIÓN

Yo, **CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.053.769.363 de Manizales, certifico que he cumplido con el pago de los aportes propios y de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha, por lo tanto cumplo con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789/02 y la Ley 828/03.


Expedida a los veintidós (22) días del mes de octubre de 2020.



CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA
C.C.: 1.053.769.363 de Manizales



| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | VALOR UPC | INTERESES MORSA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|--------------------------|--------|-----------|----|-----------|-------------------|-----------|-----------------|------------------------------------|---------------|
| AFPI(Administradoras: 4) | | | | 25 | 2.365.700 | | 0 | 0 | 2.365.700 |
| COLFONDOS | 231001 | 800227840 | 6 | 1 | 289.800 | | 0 | 0 | 289.800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 800336004 | 7 | 5 | 514.300 | | 0 | 0 | 514.300 |
| PORVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 10 | 819.200 | | 0 | 0 | 819.200 |
| PROTECCION | 230201 | 800228738 | 0 | 9 | 762.400 | | 0 | 0 | 762.400 |
| EPS(Administradoras: 5) | | | | 25 | 1.248.800 | | 0 | 0 | 1.248.800 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800130807 | 4 | 1 | 210.800 | | 0 | 0 | 210.800 |
| NIJETA E.P. S.A. | EPS037 | 800156264 | 2 | 21 | 1.403.100 | | 0 | 0 | 1.403.100 |
| NIJETA E.P. S.A. MOV | EPS041 | 800156264 | 2 | 1 | 36.800 | | 0 | 0 | 36.800 |
| MEDIMAS EPS | EPS044 | 801087473 | 5 | 1 | 125.000 | | 0 | 0 | 125.000 |
| EPS SURA | EPS010 | 800088702 | 2 | 1 | 73.300 | | 0 | 0 | 73.300 |
| ARPI(Administradoras: 1) | | | | 25 | 1.030.100 | | 0 | 0 | 1.030.100 |
| SEGUROS BOLIVAR | 14-7 | 886002503 | 2 | 25 | 1.030.100 | | 0 | 0 | 1.030.100 |
| CCF(Administradoras: 1) | | | | 25 | 592.800 | | 0 | 0 | 592.800 |
| CCF DE CALDAS | CCF11 | 800806480 | 5 | 25 | 592.800 | | 0 | 0 | 592.800 |
| SENA(Administradoras: 1) | | | | 25 | 287.200 | | 0 | 0 | 287.200 |
| SENA | PASENA | 888996034 | 1 | 25 | 287.200 | | 0 | 0 | 287.200 |
| ICBF(Administradoras: 1) | | | | 25 | 445.200 | | 0 | 0 | 445.200 |
| ICBF | PAICBF | 89899238 | 2 | 25 | 445.200 | | 0 | 0 | 445.200 |
| Gran Total | | | | 25 | 6.579.800 | | 0 | 0 | 6.579.800 |

| | | |
|---|---|--|
|  F-GC-20 Versión 3 Junio 2019 | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL | |

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|------------|--------------|---|------------|--|
| Informe Número | 1 | Fecha del informe | 20/10/2020 | Acta parcial | X | Acta final | |
|----------------|---|-------------------|------------|--------------|---|------------|--|

| | |
|-------------------------------|--|
| Número del contrato | 0215/2020 |
| Objeto: | Reparaciones varias de puntos críticos de las redes de acueducto y alcantarillado en el Municipio de Victoria caldas |
| Nombre Contratista: | Consortio Valencia Ríos |
| Representante legal: | Carlos Andrés Masso Valencia |
| Fecha del contrato: | 24 de septiembre del 2020 |
| Plazo de ejecución: | 40 días calendario contados desde la suscripción del acta de inicio |
| Valor inicial: | \$ 57.081.721 |
| Fecha de iniciación: | 02 de Octubre del 2020 |
| Fecha de suspensión: | |
| Fecha de reiniciación: | |
| Fecha de terminación inicial: | 10 de Noviembre del 2020 |
| Nueva fecha de terminación: | |
| Adición (en valor): | |
| Prórroga (en tiempo): | |
| Supervisor: | Arlex Quintero Vásquez |

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

| | |
|---------------------------|------|
| Avance físico del periodo | 80 % |
| Avance físico Acumulado | 80 % |


1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)


| INSTALACIÓN DE TUBERÍA | | |
|------------------------|----------------|------------|
| SECCIONAL | SERVICIO | KILÓMETROS |
| Victoria | Alcantarillado | 0.012 |
| Victoria | Acueducto | 0.076 |

1.3. Avance en tiempo

| | |
|----------------------------|------|
| Plazo de ejecución: | 40 |
| Tiempo total transcurrido: | 19 |
| Avance Porcentual: | 48 % |

1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)



| | |
|---|---|
|  F-GC-20 Versión 3 Junio 2019 | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL |

1.5. Problemáticas con la obra

Hasta el momento no se han presentado problemáticas en ninguno de los dos frentes de obra.

1.6. Avance financiero


| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Inversión Contratada: | \$ 57.081.721 |
| Inversión ejecutada en el periodo: | \$ 45.880.364 |
| Porcentaje ejecutado en el periodo: | 80 % |
| Inversión total ejecutada: | \$ 45.880.364 |
| Porcentaje total ejecutado: | 80 % |

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

| GARANTÍAS | ASEGURADORA | No. PÓLIZA | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | VR. ASEGURADO |
|---|------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|------------------|
| Cumplimiento | Seguros del estado s.a | 42-45-101045187 | 24/09/2020 | 03/02/2021 | \$ 17.124.516.30 |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones | Seguros del estado s.a | 42-45-101045187 | 24/09/2020 | 03/11/2023 | \$ 11.416.344.60 |
| Estabilidad y calidad de la obra | Seguros del estado s.a | 42-45-101045187 | Ampara 5 años, 0 meses y 0 días | | \$ 11.416.344.60 |
| Responsabilidad civil extracontractual | Seguros del estado s.a | 42-40-101034463 | 24/09/2020 | 03/02/2021 | \$ 17.124.516.30 |

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

| NOMBRE DEL TRABAJADOR | ARP | EPS | AFP | PARAFISCALES | FIC |
|---------------------------|-----|-----|-----|--------------|-----|
| Liliana Fernández | X | X | X | X | X |
| Victor Hugo Fernández | X | X | X | X | X |
| Luisa Paola Cruz | X | X | X | X | X |
| Cristian Camilo Ramírez | X | X | X | X | X |
| Mauricio Antonio Restrepo | X | X | X | X | X |
| José David Ruiz | X | X | X | X | X |
| Andrés Felipe Reyes | X | X | X | X | X |
| Juan Manuel Reina | X | X | X | X | X |
| Yesid Andrés Ospina | X | X | | X | X |

| | | |
|---|---|--|
|  F-GC-20 Versión 3 Junio 2019 | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL | |


4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)
5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

| Fecha de inspección | CASCO | OVEROL | GUANTES | BOTAS | CARNET | CHALECO | SEÑALIZACIÓN | CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL |
|---------------------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|--------------|---|
| 05/09/2020 | A | N/A | A | A | N/A | A | A | A |

Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)
Se anexa acta de cantidades de obra
7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA
7.1. EMPLEOS GENERADOS

| Personal Contratista de Construcción | | Local | Externa | Subtotal |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Mano de Obra Calificada | Indígenas | | | |
| | Negritudes | | | |
| | Madres cabeza de familia | | | |
| | Personal con limitaciones físicas | | | |
| Mano de Obra No Calificada | Indígenas | | | |
| | Negritudes | | | |
| | Madres cabeza de familia | | | |
| | Personal con limitaciones físicas | | | |
| TOTALES | | | | |
| Personal Interventoría | | Local | Externa | Subtotal |
| Mano de Obra Calificada | Indígenas | | | |
| | Negritudes | | | |
| | Madres cabeza de familia | | | |

| | |
|---|---|
|  F-GC-20 Versión 3 Junio 2019 | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL |

| | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| | Personal con limitaciones físicas | | | |
| Mano de Obra No Calificada | Indígenas | | | |
| | Negritudes | | | |
| | Madres cabeza de familia | | | |
| | Personal con limitaciones físicas | | | |
| TOTALES | | | | |

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

Son beneficiados los pobladores del Municipio de Victoria Caldas


8. DOCUMENTOS ANEXOS

| DOCUMENTO | SI | N/A |
|--|----|-----|
| Acta de entorno | | x |
| Acta de veeduría | | x |
| Acta de convenio de precios | | x |
| Plan de manejo ambiental | | x |
| Ensayos de laboratorio | | x |
| Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación) | | x |
| Bitácora de la obra | x | |
| Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación. | | x |
| Paz y Salvo oficina de trabajo. | | x |
| Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra. | | x |
| Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor. | | x |
| Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar | x | |

| | |
|---|---|
| Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1 | 4 |
|---|---|

ARLEX QUINTERO VASQUEZ
 NOMBRE DEL SUPERVISOR


 FIRMA DEL SUPERVISOR



| EMPOCALDAS S.A.E.S.P | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------------|----------------|----------|--|----------|--|
| CONTRATO No: 0215 DE 2020 | | | ACTA No: 1 PARCIAL | | | FECHA CORTE: 20 DE OCTUBRE DEL 2020 | | | | | |
| OBJETO: REPARACIONES VARIAS DE PUNTOS CRÍTICOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO: LA DORADA CALDAS | | | VALOR CONTRATO: \$ 57.081.721 | | | VALOR CONTRATO + ADICION: | | | FECHA VENCIMIENTO: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 | | |
| CONTRATISTA: CONSORCIO VALENCIA RIOS | | | VALOR OBRA: \$ 45.880.364 | | | | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA | | | SUPERVISIÓN: ALEX QUINTERO VASQUEZ | | | FECHA: 20 DE OCTUBRE DEL 2020 | | | | | |
| Cambio red de acueducto en la carrera 7 con calle 7 del Municipio de Victoria Caldas | | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | CONTRACTUAL | | | ACTA 1 PARCIAL | | | % EJECUT | |
| | | | | VR.UNITARIO | VR. TOTAL | | CAN | VR TOTAL | | | |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Localización y replanteo (Incluye plano record) | m | 36,00 | 5.220 | 187.920 | 39,45 | 205.929 | | | 110% | |
| 1.2 | Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros | m | 72,00 | 13.581 | 977.832 | 30 | 407.430 | | | 42% | |
| 1.3 | Señal preventiva y reglamentaria | und | 2,00 | 155.502 | 311.004 | 2 | 311.004 | | | 100% | |
| 2 | DEMOLICIONES | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Corte con disco abrasivo | m | 72,00 | 7.637 | 549.864 | 72 | 549.864 | | | 100% | |
| 2.2 | Demolicion de estructuras en concreto hidraulico Incluye andenes, gradería y cañueas | m³ | 2,80 | 83.393 | 233.500 | 6,71 | 559.709 | | | 240% | |
| 3 | EXCAVACION | | | | | | | | | | |
| 3.1 | En material comun de 0 a 2m | m³ | 18,00 | 26.342 | 474.156 | 25,19 | 663.450 | | | 140% | |
| 3.2 | Retiro de material sobrante en vehiculo automotor | m³ | 3,00 | 32.782 | 98.346 | 6,71 | 220.023 | | | 224% | |
| 4 | ESTRUCTURAS ACUEDUCTO | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Instalacion de tubería PVC de 2" | m | 22,00 | 5.933 | 130.526 | 14,20 | 84.249 | | | 55% | |
| 4.2 | Instalacion de tubería PVC de 3" | m | 14,00 | 5.933 | 83.062 | 15,00 | 88.995 | | | 107% | |
| 4.3 | Empalme a tubería existente | und | 4,00 | 90.402 | 361.608 | 4,00 | 361.608 | | | 100% | |
| 4.4 | Sumidero doble reja tipo sifon en concreto 21 Mpa Tapa en HF, Acero de 1" separacion hierro 5 cms a ejes, platina central de refuerzo, según diseño establecido. | Und | 1,00 | 1.824.801 | 1.824.801 | - | - | | | 0% | |
| 5 | LLENOS | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Arena para base y atraque | m³ | 2,00 | 120.777 | 241.554 | 1 | | | | 50% | |
| 5.2 | Lleno compactado con material de la obra | m³ | 14,50 | 22.153 | 321.219 | 17,52 | 388.014 | | | 121% | |
| 5.3 | Subbase para pavimento | m³ | 3,60 | 144.990 | 521.964 | 7,44 | 1.078.218 | | | 207% | |
| 6 | CONCRETOS | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Concreto para pavimento 42MR hecho en obra | m³ | 1,00 | 823.086 | 823.086 | 6,71 | 5.524.306 | | | 671% | |
| 6.2 | Pavimento Flexible en Mapa incluye Imprímación, regado, compactación con rodillo o cilindro, espesor 0,12 m. | m3 | 2,00 | 844.521 | 1.689.042 | - | - | | | 0% | |
| | COSTO TOTAL | | | | 8.829.484 | | | | | | |

| Reparación de alcantarillado en la carrera 5 con calle 8 en el Municipio de Victoria Caldas | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|-------------|--------------|------------------|-----------|-----------|--|------|--|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CONTRACTUAL | | | VR. TOTAL | | | | |
| | | | CANTIDAD | VR. UNITARIO | | | | | | |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | | | | |
| 1.1 | Localización y replanteo (incluye plano record) | m ² | 8,00 | 5.220 | 41.760 | 8,00 | 41.760 | | 100% | |
| 1.2 | Señal preventiva y reglamentaria | und | 2,00 | 155.502 | 311.004 | 2 | 311.004 | | 100% | |
| 2 | DEMOLICIONES | | | | | | | | | |
| 2.1 | Corte con disco abrasivo | ml | 16,00 | 7.637 | 122.192 | 16,00 | 122.192 | | 100% | |
| 3 | EXCAVACION | | | | | | | | | |
| 3.1 | En material común de 0 a 2m | m ³ | 1,00 | 26.342 | 26.342 | 1,00 | 26.342 | | 100% | |
| 3.2 | Retiro de material sobrante en vehiculo automotor | m ³ | 2,00 | 32.782 | 65.564 | 2,00 | 65.564 | | 100% | |
| 4 | ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO | | | | | | | | | |
| 4.1 | Instalación e tubería PVC corrugada de 12" | ml | 8,00 | 23.733 | 189.864 | 8,00 | 189.864 | | 100% | |
| 4.2 | Bases y Cañuelas | Un | 1,00 | 539.366 | 539.366 | 1,00 | 539.366 | | 100% | |
| 4.3 | Empalme a cámara | und | 1,00 | 90.131 | 90.131 | 2,00 | 180.262 | | 200% | |
| 5 | LLENOS | | | | | | | | | |
| 5.1 | Lleno compactado con material de la obra | m ³ | 12,50 | 22.153 | 276.913 | 7,00 | 155.071 | | 56% | |
| 5.2 | Sub base para pavimento | m ³ | 2,00 | 144.990 | 289.980 | 1,11 | 160.939 | | 56% | |
| 6 | CONCRETOS | | | | | | | | | |
| 6.1 | Concreto para pavimento 42MR hecho en obra | m ³ | 1,00 | 823.086 | 823.086 | 1,11 | 913.625 | | 111% | |
| | COSTO TOTAL | | | | 2.776.202 | | | | | |
| Construcción de cámara de alcantarillado e imbornales en la carrera 5 con calle 11 en el Municipio de Victoria Caldas | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CONTRACTUAL | | | VR. TOTAL | | | | |
| | | | CANTIDAD | VR. UNITARIO | | | | | | |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | | | | |
| 1.1 | Localización y replanteo (incluye plano record) | m ² | 5,00 | 5.220 | 26.100 | 5,00 | 26.100 | | 100% | |
| 1.2 | Señal preventiva y reglamentaria | und | 2,00 | 155.502 | 311.004 | 2,00 | 311.004 | | 100% | |
| 2 | DEMOLICIONES | | | | | | | | | |
| 2.1 | Corte con disco abrasivo | ml | 16,00 | 7.637 | 122.192 | - | - | | 0% | |
| 3 | EXCAVACION | | | | | | | | | |
| 3.1 | En material común de 0 a 2m | m ³ | 1,00 | 26.342 | 26.342 | - | - | | 0% | |
| 3.2 | Retiro de material sobrante en vehiculo automotor | m ³ | 1,00 | 32.782 | 32.782 | 1,00 | 32.782 | | 100% | |
| 4 | ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO | | | | | | | | | |
| 4.1 | Cámaras de Inspección D= 1.20 -Concreto 21 Mpa | ml | 1,50 | 701.963 | 1.052.945 | 2,00 | 1.403.926 | | 133% | |
| 4.2 | Losa en concreto reforzado de 1.50 x1.50 x 0.18m acero de refuerzo en doble parrillas No. 4 cada 15 cms. incluye antisol y acelerante. | Und | 1,00 | 550.148 | 550.148 | 1,00 | 550.148 | | 100% | |
| 4.3 | Bases y Cañuelas | Un | 1,00 | 539.366 | 539.366 | 1,00 | 539.366 | | 100% | |
| 4.4 | Suministro e instalación Tapa D=0.60m en HF | Und | 1,00 | 559.243 | 559.243 | 1,00 | 559.243 | | 100% | |
| 4.5 | Sumidero doble reja tipo sifon en concreto 21 Mpa Tapa en HF, Acero de 1" separacion hierro 5 cms a ejes, platina central de refuerzo según diseño establecido. | Und | 2,00 | 1.824.801 | 3.649.602 | 2,00 | 3.649.602 | | 100% | |

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | CONTRACTUAL | | VR. TOTAL | VR. UNITARIO | 0,50 | 22.153 | 11.077 | 0,50 | 11.077 | 100% |
|------|---|----------------|----------|--------------|-----------|------------|--------------|--------|-----------|------------|-------|------------|------|
| | | | | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | | | | | | | | |
| 5 | LLENOS | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Lleno compactado con material de la obra | m ³ | 78,00 | 78,00 | 5.220 | 407.160 | 5,220 | 78,00 | 5.220 | 407.160 | 67 | 349.740 | 86% |
| | COSTO TOTAL | | 160,00 | 160,00 | 13.581 | 2.172.960 | 13.581 | 160,00 | 13.581 | 2.172.960 | 140 | 1.901.340 | 88% |
| | | | 4,00 | 4,00 | 155.502 | 622.008 | 155.502 | 4,00 | 155.502 | 622.008 | 4 | 622.008 | 100% |
| | | | 1,00 | 1,00 | 787.190 | 787.190 | 787.190 | 1,00 | 787.190 | 787.190 | 1 | 787.190 | 100% |
| 2 | DEMOLICIONES | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Corte con disco abrasivo | m ² | 300,00 | 300,00 | 7.637 | 2.291.100 | 7.637 | 300,00 | 7.637 | 2.291.100 | 250 | 1.909.250 | 83% |
| 2.2 | Demolicion de estructuras en concreto hidraulico Incluye andenes, graderia y cañuelas | m ³ | 9,50 | 9,50 | 83.393 | 792.234 | 83.393 | 9,50 | 83.393 | 792.234 | 14,54 | 1.212.681 | 153% |
| 3 | EXCAVACION | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | En material comun de 0 a 2m | m ³ | 45,00 | 45,00 | 26.342 | 1.185.390 | 26.342 | 45,00 | 26.342 | 1.185.390 | 29,32 | 772.216 | 65% |
| 3.2 | Retro de material sobrante en vehiculo automotor | m ³ | 14,00 | 14,00 | 32.782 | 458.948 | 32.782 | 14,00 | 32.782 | 458.948 | 21,81 | 715.041 | 156% |
| 4 | ESTRUCTURAS ACUEDUCTO | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Instalacion de tuberia PVC de 3" | ml | 78,00 | 78,00 | 5.933 | 462.774 | 5.933 | 78,00 | 5.933 | 462.774 | 67,00 | 397.511 | 86% |
| 4.2 | Instalacion de acometidas de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor | Un | 12,00 | 12,00 | 41.955 | 503.460 | 41.955 | 12,00 | 41.955 | 503.460 | 5,00 | 209.775 | 42% |
| 4.3 | Empalme a tuberia existente | und | 2,00 | 2,00 | 90.402 | 180.804 | 90.402 | 2,00 | 90.402 | 180.804 | 2,00 | 180.804 | 100% |
| 5 | LLENOS | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Arena para base y atraque | m ³ | 5,00 | 5,00 | 120.777 | 603.885 | 120.777 | 5,00 | 120.777 | 603.885 | 5,00 | 603.885 | 100% |
| 5.2 | Lleno compactado con material de la obra | m ³ | 30,00 | 30,00 | 22.153 | 664.590 | 22.153 | 30,00 | 22.153 | 664.590 | 20,10 | 445.275 | 67% |
| 5.3 | Subbase para pavimento | m ³ | 14,00 | 14,00 | 144.990 | 2.029.860 | 144.990 | 14,00 | 144.990 | 2.029.860 | 14,54 | 2.108.410 | 104% |
| 6 | CONCRETOS | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Concreto de 21Mpa para graderias y andenes | m ³ | 5,00 | 5,00 | 606.081 | 3.030.405 | 606.081 | 5,00 | 606.081 | 3.030.405 | - | - | 0% |
| 6.2 | Concreto para pavimento 42MR hecho en obra | m ³ | 9,50 | 9,50 | 823.086 | 7.819.317 | 823.086 | 9,50 | 823.086 | 7.819.317 | 14,54 | 11.969.119 | 153% |
| 7 | Acompañamiento social durante toda la obra | Gl | 1,25 | 1,25 | 1.673.138 | 2.091.423 | 1.673.138 | 1,25 | 1.673.138 | 2.091.423 | - | - | 0% |
| 8 | Elementos de proteccion personal para proteccion contra el COVID-19 (Se pagara según factura más AIU) | Gl | 1 | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | - | - | 0% |
| | COSTO TOTAL | | | | | 31.103.507 | | | | 31.103.507 | | | |

Cambio red de acueducto en la calle 12 con carrera 6 y 7 del Municipio de Victoria Caldas

| Construcción de domiciliaria en la carrera 6 con calle 16 en el Municipio de Victoria Caldas | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-------------|-------------|------------------|-----------|---------|---|------|--|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CONTRACTUAL | | | VR. TOTAL | | | | |
| | | | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR. TOTAL | | | | | |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | | | | |
| 1.1 | Localización y replanteo (incluye plano record) | m | 26,00 | 5.220 | 135.720 | - | - | - | 0% | |
| 1.2 | Señal preventiva y reglamentaria | und | 2,00 | 155.502 | 311.004 | - | - | - | 0% | |
| 2 | DEMOLICIONES | | | | | | | | | |
| 2.1 | Corte con disco abrasivo | m | 52,00 | 7.637 | 397.124 | - | - | - | 0% | |
| 2.2 | Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradería y cañuelas | m³ | 2,50 | 83.393 | 208.483 | - | - | - | 0% | |
| 3 | EXCAVACION | | | | | | | | | |
| 3.1 | En material común de 0 a 2m | m³ | 28,00 | 26.342 | 737.576 | - | - | - | 0% | |
| 3.2 | Entibado horizontal Tipo I | m | 5,00 | 31.066 | 155.330 | - | - | - | 0% | |
| 3.3 | Retiro de material sobrante en vehículo automotor | m³ | 4,00 | 32.782 | 131.128 | - | - | - | 0% | |
| 4 | ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO | | | | | | | | | |
| 4.1 | Instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias | m | 26,00 | 13.774 | 358.124 | - | - | - | 0% | |
| 4.2 | Cajas de inspección 0,50x0,50*H para domiciliarias, incluye tapa en concreto | und | 1,00 | 399.018 | 399.018 | - | - | - | 0% | |
| 4.3 | Instalación de silla yee | und | 1,00 | 49.089 | 49.089 | - | - | - | 0% | |
| 4.4 | Empalme a cámara | und | 2,00 | 90.131 | 180.262 | - | - | - | 0% | |
| 5 | LLENOS | | | | | | | | | |
| 5.1 | Arena para base y atraque | m³ | 2,00 | 120.777 | 241.554 | - | - | - | 0% | |
| 5.2 | Lleno compactado con material de la obra | m³ | 23,50 | 22.153 | 520.596 | - | - | - | 0% | |
| 5.3 | Sub base para pavimento | m³ | 2,00 | 144.990 | 289.980 | - | - | - | 0% | |
| 6 | CONCRETOS | | | | | | | | | |
| 6.1 | Concreto de 21Mpa para graderías y andenes | m³ | 1,00 | 604.269 | 604.269 | - | - | - | 0% | |
| 6.2 | Concreto para pavimento 42MR hecho en obra | m³ | 1,50 | 823.086 | 1.234.629 | - | - | - | 0% | |
| | COSTO TOTAL | | | | 5.953.885 | | | | | |
| Reparación de tubería de alcantarillado en el barrio pueblo nuevo en el Municipio de Victoria Caldas | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CONTRACTUAL | | | VR. TOTAL | | | | |
| | | | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR. TOTAL | | | | | |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | | | | |
| 1.1 | Localización y replanteo (incluye plano record) | m | 4,00 | 5.220 | 20.880 | 4,00 | 20.880 | | 100% | |
| 2 | EXCAVACION | | | | | | | | | |
| 2.1 | En material común de 0 a 2m | m³ | 14,00 | 26.342 | 368.788 | 19,898 | 524.153 | | 142% | |
| 2.2 | Retiro de material sobrante en vehículo automotor | m³ | 2,00 | 32.782 | 65.564 | - | - | | 0% | |
| 3 | ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO | | | | | | | | | |
| 3.1 | Instalación e tubería PVC corrugada de 28" | m | 3,50 | 62.036 | 217.126 | 4,00 | 248.144 | | 114% | |
| 3.2 | Empalme a cámara | und | 1,00 | 90.131 | 90.131 | 2,00 | 180.262 | | 200% | |
| 4 | LLENOS | | | | | | | | | |
| 4.1 | Lleno compactado con material de la obra | m³ | 35,00 | 22.153 | 775.355 | 22,148 | 490.645 | | 63% | |
| | COSTO TOTAL | | | | 1.537.844 | | | | | |


| | | | | | | |
|----------------------|---|----|--|--|------------|------------|
| COSTO TOTAL | | | | | 57.081.722 | 45.880.364 |
| COSTO DIRECTO | | | | | 42.298.423 | 33.998.047 |
| ADMINISTRACION | % | 24 | | | 10.151.622 | 8.159.531 |
| IMPREVISTOS | % | 5 | | | 2.114.921 | 1.699.902 |
| UTILIDADES | % | 5 | | | 2.114.921 | 1.699.902 |
| SUMA ANTES DE IVA | | | | | 56.679.887 | 45.557.383 |
| IVA SOBRE UTILIDADES | % | 19 | | | 401.835 | 322.981 |
| TOTAL | | | | | 57.081.722 | 45.880.364 |


RESUMEN DEL CONTRATO


| | | |
|----------------------|---|------------|
| VALOR DEL CONTRATO | | 57.081.722 |
| VALOR ADICION | | - |
| VALOR ACTA 1 PARCIAL | ✓ | 45.880.364 |
| VALOR ACTAS | ✓ | 45.880.364 |
| SALDO NO EJECUTADO | ✓ | 11.201.358 |
| SUMAS IGUALES | ✓ | 57.081.722 |

RESUMEN DEL ANTICIPO

| | |
|---------------------------------------|--|
| EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO | |
|---------------------------------------|--|


ARLEX QUINTERO
 SUPERVISOR
 EMFOCALDAS S.A. E.S.P


CONSORCIO VALENCIA RIOS
CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA
 CONTRATISTA



ACTA DE RECIBO DE OBRA PARCIAL No. 2

| | |
|--------------------------------|--|
| CONTRATO | No. 0215 DE 2020 |
| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA |
| CONTRATANTE | EMPOCALDAS S.A E.S.P |
| REPRESENTANTE LEGAL | WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ |
| CC | 16.114.304 DE SAMANA CALDAS |
| OBJETO | REPARACIONES VARIAS DE PUNTOS CRÍTICOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS |
| REPRESENTANTE LEGAL | CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA |
| CC | 1.053.769.363 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VALENCIA RÍOS |
| NIT. | 901.392.347.-1 |
| MUNICIPIOS | VICTORIA CALDAS |
| COSTO DIRECTO | \$ 57.081.721 |
| ADMINISTRACIÓN 24 % | \$ 10.151.621 |
| IMPREVISTOS 5 % | \$ 2.114.291 |
| UTILIDAD 5 % | \$ 2.114.291 |
| I.V.A. 19 % | \$ 401.835 |
| VALOR TOTAL | \$ 57.081.721 |
| VALOR TOTAL OBRA | \$ 57.081.721 INCLUIDO A.I.U. E IVA |
| VALOR PARCIAL EJECUTADO | \$ 45.880.364 |
| SALDO POR EJECUTADO | \$ 11.201.357 |
| RECURSOS | PROPIOS |
| SUPERVISIÓN | INGENIERO DE ZONA |
| PLAZO | CUARENTA (40) DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO |
| CDP | 00734 DEL 09/09/2020 |
| RP | 000784 DEL 30/09/2020 |

En la ciudad de Manizales a los veintiún días (21) del mes de octubre de 2020, se reunieron los señores, **ARLEX QUINTERO VASQUEZ** Ingeniero Supervisor de **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** y el señor (a) **CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA**, en condición de Contratista, con el fin de realizar el ACTA DE RECIBO DE OBRA PARCIAL No. 2, Según Contrato de obra No. 0215 DE 2020.

En consecuencia, una vez diligenciada la inspección de las obras realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a llevar a cabo el acto de entrega PARCIAL DE OBRA.





f @Empocaldas i @empocaldas_oficial
✉ empocaldas.com.co
🌐 www.empocaldas.com.co

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A.E.S.P. de los trabajos realizados, no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones futuras, por obras deterioradas por circunstancias previstas y no previstas, ejecutadas por el Contratista y que hace referencia el Contrato.

BALANCE DEL CONTRATO:


| | | |
|--------------------------|------------|------------|
| VALOR OBRAS CIVILES | 57.081.721 | |
| Valor Acta Parcial No. 1 | | 45.880.364 |
| Valor Acta Parcial No. 2 | | 0 |
| Saldo Por Ejecutar | | 11.201.357 |
| SUMAS IGUALES | 57.081.721 | 57.081721 |

NO SE CONCEDIÓ ANTICIPO

El contratista deberá realizar los pagos correspondientes de Salud, pensiones, riesgos profesionales del personal utilizado en la Obra y la Seguridad Social del Contratista a la del Fecha de la Presente **Acta de Pago Parcial No. 01**

Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto.


No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.


ARLEX QUINTERO VASQUEZ
Ingeniero de zona Oriente
EMPOCALDAS S/A.E.S.P


CONSORCIO VALENCIA RIOS
Contratista
R.L CARLOS ANDRES MASSO V



📍 Carrera 23 # 75- 82 Manizales - Caldas
☎ PBX: (+57) (6) 886 7080 NIT: 890.803.239-9



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR
NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JUAN SEBASTIAN JIMENEZ VALENCIA, identificado(a) con cédula de ciudadanía
1.061.047.797, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 24 de Agosto del 2020.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por qué? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.



LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.

CERTIFICA QUE:

La empresa
CONSORCIO VALENCIA RIOS
Identificada con NT No. 901392347

Se encuentra amparada en caso de accidente de trabajo y enfermedad laboral según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias, a través del contrato de Riesgos Laborales número 2030656305501, a partir del 04 de Agosto del año 2020.

La(s) persona(s) que se relaciona(n) a continuación se encuentran en nuestra base de datos de la siguiente manera:

| TIPO DE IDENTIFICACIÓN | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE DE EMPLEADO | CENTRO DE TRABAJO | CLASE | TASA | FECHA INICIO COBERTURA | FECHA DE RETIRO | TIPO COTIZANTE | ESTADO |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|-------|-------|------------------------|-----------------|----------------|--------|
| CC | 1061047797 | JUAN SEBASTIAN JIMENEZ VALENCIA | VICTORIA | 5 | 6.96% | 05/10/2020 | | DEPENDIENTE | ACTIVO |

Se expide a solicitud del interesado el 4 de Octubre del año 2020.

Firma Representante Legal

Este formulario es para afiliación y novedades al Seguro Único

Formulario Único



* 0 1 B 1 3 9 9 7 1 4 6 *



* 0 1 0 7 9 4 2 3 0 6 *

II. DATOS DE AFILIACIÓN

1. NOMBRE Y APELLIDOS: **Jimenez Valencia Juan Sebastian**

2. NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Victorio 313760865**

3. TIPO DE COZANTE: **9**

4. NÚMERO DE COZANTE: **1061047797**

5. FECHA DE NACIMIENTO: **01/12/1952**

6. CÉDULA DE IDENTIDAD: **0111247529**

7. CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL: **0111247529**

8. CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL: **0111247529**

9. CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL: **0111247529**

10. CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL: **0111247529**

11. CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL: **0111247529**

12. CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL: **0111247529**

13. CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL: **0111247529**

14. CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL: **0111247529**

15. CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL: **0111247529**

16. CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL: **0111247529**

17. CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL: **0111247529**

18. CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL: **0111247529**

19. CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL: **0111247529**

20. CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL: **0111247529**

III. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO

1. NOMBRE Y APELLIDOS: **Valencia Juan Sebastian**

2. NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Victorio 313760865**

3. TIPO DE COZANTE: **9**

4. NÚMERO DE COZANTE: **1061047797**

5. FECHA DE NACIMIENTO: **01/12/1952**

6. CÉDULA DE IDENTIDAD: **0111247529**

7. CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL: **0111247529**

8. CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL: **0111247529**

9. CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL: **0111247529**

10. CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL: **0111247529**

11. CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL: **0111247529**

12. CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL: **0111247529**

13. CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL: **0111247529**

14. CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL: **0111247529**

15. CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL: **0111247529**

16. CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL: **0111247529**

17. CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL: **0111247529**

18. CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL: **0111247529**

19. CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL: **0111247529**

20. CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL: **0111247529**

IV. DATOS DE CONTACTO Y OTRAS INFORMACIONES

1. DIRECCIÓN: **Cm. Valencia Rin**

2. TELÉFONO: **901392347**

3. TELÉFONO: **3128017027**

4. TELÉFONO: **877803**

5. FECHA DE EMISIÓN: **05/10/2020**

6. LUGAR: **Apulcote**

V. DATOS DE CONTACTO Y OTRAS INFORMACIONES

1. DIRECCIÓN: **Cm. Valencia Rin**

2. TELÉFONO: **901392347**

3. TELÉFONO: **3128017027**

4. TELÉFONO: **877803**

5. FECHA DE EMISIÓN: **05/10/2020**

6. LUGAR: **Apulcote**

VI. DATOS DE CONTACTO Y OTRAS INFORMACIONES

1. DIRECCIÓN: **Cm. Valencia Rin**

2. TELÉFONO: **901392347**

3. TELÉFONO: **3128017027**

4. TELÉFONO: **877803**

5. FECHA DE EMISIÓN: **05/10/2020**

6. LUGAR: **Apulcote**

VII. DATOS DE CONTACTO Y OTRAS INFORMACIONES

1. DIRECCIÓN: **Cm. Valencia Rin**

2. TELÉFONO: **901392347**

3. TELÉFONO: **3128017027**

4. TELÉFONO: **877803**

5. FECHA DE EMISIÓN: **05/10/2020**

6. LUGAR: **Apulcote**



NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

| | |
|---|--------------------------------|
| Número de Identificación | 901392347 |
| Primer Nombre ó Razón Social | CONSORCIO VALENCIA RIOS |
| Primer Apellido (si es Persona natural) | CONSORCIO VALENCIA RIOS |
| Tipo de documento | NIT |
| Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica) | 1 |
| Naturaleza Jurídica | Persona Jurídica - Nacional |
| Departamento | CALDAS |
| Ciudad Capital | MANIZALES (CALDAS) |
| Dirección de Domicilio | CLL 51E No 20-44 |
| Ciudad de Domicilio | MANIZALES |
| Localización | Nacional |
| Teléfono de Contacto | 8779494 |
| Correo electrónico | pao19011@hotmail.com |
| Código SIIF | 3-1-2-9-7-1 |
| Regional | Caldas |
| Regional Centros SIIF | 36-02-00-017-000000 |
| Número Licencia de Obra | |
| Número Contrato de Obra | 0215-2020 |
| Nombre Obra | REP. VARIAS ACUED. ALCANT. VIC |
| Fecha Inicio Obra | 05/10/2020 |
| Fecha Terminación Obra | 10/11/2020 |
| Ciudad de Ejecución de la Obra | VICTORIA CALDAS |
| Tipo FIC | Mensual |
| Año Periodo a Pagar | 2020 |
| Mes Periodo a Pagar | OCTUBRE |
| Costo Total de Obra a Todo Costo | \$57,081,721.00 |
| Costo Total Mano de Obra | \$8,395,230.00 |
| Número de Trabajadores en el Periodo | 16 |
| Valor Intereses Moratorios | \$0.00 |
| Aporte FIC | \$351,121.00 |
| Aporte SENA | \$0.00 |
| Valor del Pago | \$351,121.00 |
| Total Pagado | \$351,121.00 |
| Valor del Pago | \$351,121.00 |
| Nro. de Factura o Referencia de Pago | 67877584 |
| Fecha de Creación | 22/10/2020 03:03:24 p.m. |
| Banco | BANCO DAVIVIENDA |

Número de Confirmación/CUS

778775956

Estado de la Transacción

APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

CONSORCIO
VR
VALENCIA RIOS

CONSORCIO VALENCIA RIOS
NIT. 901.392.347-1
CL 51 E 20 - 44 BRR LA ARGENTINA
Teléfono: 311 345 9452

| FECHA DE FACTURA | PLAZO DE PAGO (DIAS) | FECHA VENCIMIENTO | FACTURA DE VENTA No. |
|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 22-oct-20 | 7 | 29-oct-20 | CVR-3 |

RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
NIT./ CEDULA 890.803.239-9 TELÉFONO: 886 7080
DIRECCIÓN: CRA 23 # 75-82 CIUDAD: MANIZALES

NOTA: ACTA 01 Y PARCIAL AL CONTRATO No 0215 DE 2020

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | V/R UNIT | VALOR TOTAL | IVA |
|---|----------------------|------|---------------|---------------|-----|
| CD | COSTO DIRECTO | 1 | 33,998,047.00 | 33,998,047.00 | |
| AD | ADMINISTRACIÓN (24%) | 1 | 8,159,532.00 | 8,159,532.00 | |
| IM | IMPREVISTOS (5%) | 1 | 1,699,902.00 | 1,699,902.00 | |
| UT | UTILIDAD (5%) | 1 | 1,699,902.00 | 1,699,902.00 | |
| ACTA 01 Y PARCIAL AL CONTRATO No 0215 DE 2020 | | | | | |

Despues de 10 Días de recibida la factura, si no se presenta ninguna observacion, El contenido de esta factura se dará por admitido y no se aceptarán reclamos - Art.3o Decreto 3327 de 2009

| RESUMEN IMPUESTOS | | | FAVOR CONSIGNAR A CUENTA DE | SubTotal: | 45,557,383.00 |
|-------------------|--------------|-------------|---|----------------|---------------|
| Tarifa | Base | Valor Impto | AHORROS No. 086000756584 BANCO DAVIVIENDA | IVA (19% DE U) | 322,981.00 |
| 19% | 1,699,902.00 | 322,981.00 | | TOTAL | 45,880,364.00 |


VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE

EL NO PAGO PORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE

AUTORIZACIÓN FACTURA POR COMPUTADOR
RESOLUCIÓN DIAN No 18764003183902 DEL 27 DE AGOSTO DE 2020
PREF. CVR del 1 al 15 Vigencia 12 meses



RECIBI DE CONFORMIDAD



| BITACORA DE OBRA | | PAGINA No | 1 |
|--|--|----------------------|---|
| CONTRATO No : | 0215 DE 2020 | | |
| OBJETO: | OBJETO: REPARACIONES VARIAS DE PUNTOS CRITICOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS. | | |
| | OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA | | |
| FECHA: | viernes, 02 de octubre de 2020 | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 MAESTRO DE OBRA | | 1 PROFESIONAL SSST | |
| 5 AYUDANTES | | 1 TRABAJADORA SOCIAL | |
| 1 OFICIAL | | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| 1 CONCRETADORA | | HERRAMIENTA MENOR: | |
| 1 PULIDORA | | 9 PALAS | |
| 1 CORTADORA | | 6 PICAS | |
| 1 RANA | | 2 PALINES | |
| 1 CANGURO | | 4 BARRAS 18 LB | |
| 1 MARTILLO DEMOLEDOR | | 1 ALMADANA | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| Calle 12 con carrera 6 y 7 - Cambio red de acueducto | | | |
| - Se da inicio a las actividades de obra realizando cerramiento en la calle 12 | | | |
| - Se realiza localización y replanteo de redes. | | | |
| - Se da inicio a la demolición de pavimento. | | | |
| Barrio Pueblo Nuevo | | | |
| - Se realiza excavación para cambio de tubería de alcantarillado. | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | |
| Clima soleado durante toda la jornada. | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| 7:00 am a 5:00 pm | | | |
| RESPONSABLE: <i>Andrés F. Sánchez</i> | | | |


| BITACORA DE OBRA | | PAGINA No | 2 |
|--|--|----------------------|---|
| CONTRATO No : | 0215 DE 2020 | | |
| OBJETO: | OBJETO: REPARACIONES VARIAS DE PUNTOS CRITICOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS. | | |
| | OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA | | |
| FECHA: | sábado, 03 de octubre de 2020 | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 MAESTRO DE OBRA | | 1 PROFESIONAL SSST | |
| 5 AYUDANTES | | 1 TRABAJADORA SOCIAL | |
| 1 OFICIAL | | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| 1 CONCRETADORA | | HERRAMIENTA MENOR: | |
| 1 PULIDORA | | 9 PALAS | |
| 1 CORTADORA | | 6 PICAS | |
| 1 RANA | | 2 PALINES | |
| 1 CANGURO | | 4 BARRAS 18 LB | |
| 1 MARTILLO DEMOLEDOR | | 1 ALMADANA | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| Calle 12 con carrera 6 y 7 - Cambio red de acueducto | | | |
| - Se da inicio a las actividades de excavación. | | | |
| - Continúan las actividades de demolición de pavimento. | | | |
| - Se da inicio a la instalación de tubería de acueducto. | | | |
| Barrio Pueblo Nuevo | | | |
| - Se realiza cambio de tubería de alcantarillado y se realiza el lleno con material de obra. | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | |
| Clima soleado durante toda la jornada. | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| 7:00 am a 5:00 pm | | | |
| RESPONSABLE: <i>ALDOEST. SANCHEZ</i> | | | |

| BITACORA DE OBRA | | PAGINA No | 3 |
|---|--|--------------------|---|
| CONTRATO No : | 0215 DE 2020 | | |
| OBJETO: | OBJETO: REPARACIONES VARIAS DE PUNTOS CRITICOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS. | | |
| | OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA | | |
| FECHA: | domingo, 04 de octubre de 2020 | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 MAESTRO DE OBRA | | | |
| | | 1 PROFESIONAL SSST | |
| 5 AYUDANTES | | | |
| 1 OFICIAL | | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| 1 CONCRETADORA | | HERRAMIENTA MENOR: | |
| 1 PULIDORA | | 9 PALAS | |
| 1 CORTADORA | | 6 PICAS | |
| 1 RANA | | 2 PALINES | |
| 1 CANGURO | | 4 BARRAS 18 LB | |
| 1 MARTILLO DEMOLEDOR | | 1 ALMADANA | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| Calle 12 con carrera 6 y 7 - Cambio red de acueducto | | | |
| - Continuan las actividades de excavación. | | | |
| - Continúan las actividades de demolición de pavimento. | | | |
| - Continuan las actividades de instalación de tubería de acueducto. | | | |
| - Inician actividades de llenos con material de obra. | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | |
| Clima soleado durante toda la jornada. | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| 7:00 am a 5:00 pm | | | |
| RESPONSABLE: <i>Andrés Sánchez</i> | | | |

| BITACORA DE OBRA | | PAGINA No | 4 |
|---|--|----------------------|---|
| CONTRATO No : | 0215 DE 2020 | | |
| OBJETO: | OBJETO: REPARACIONES VARIAS DE PUNTOS CRITICOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS. | | |
| | OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA | | |
| FECHA: | lunes, 05 de octubre de 2020 | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 MAESTRO DE OBRA | | 1 PROFESIONAL SSST | |
| 6 AYUDANTES | | 1 TRABAJADORA SOCIAL | |
| 1 OFICIAL | | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| 1 CONCRETADORA | | HERRAMIENTA MENOR: | |
| 1 PULIDORA | | 9 PALAS | |
| 1 CORTADORA | | 6 PICAS | |
| 1 RANA | | 2 PALINES | |
| 1 CANGURO | | 4 BARRAS 18 LB | |
| 1 MARTILLO DEMOLEDOR | | 1 ALMADANA | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| Calle 12 con carrera 6 y 7 - Cambio red de acueducto | | | |
| - Continuan las actividades de excavación. | | | |
| - Continúan las actividades de demolición de pavimento. | | | |
| - Continuan las actividades de instalación de tubería de acueducto. | | | |
| - Continúan las actividades de llenos con material de obra. | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | |
| Clima soleado durante toda la jornada. | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| 7:00 am a 5:00 pm | | | |
| RESPONSABLE: <i>Andrés F. Sánchez</i> | | | |

| BITACORA DE OBRA | | PAGINA No | 5 |
|---|--|----------------------|---|
| CONTRATO No : | 0215 DE 2020 | | |
| OBJETO: | OBJETO: REPARACIONES VARIAS DE PUNTOS CRITICOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS. | | |
| | OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA | | |
| FECHA: | martes, 06 de octubre de 2020 | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 MAESTRO DE OBRA | | 1 PROFESIONAL SSST | |
| 6 AYUDANTES | | 1 TRABAJADORA SOCIAL | |
| 1 OFICIAL | | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| 1 CONCRETADORA | | HERRAMIENTA MENOR: | |
| 1 PULIDORA | | 9 PALAS | |
| 1 CORTADORA | | 6 PICAS | |
| 1 RANA | | 2 PALINES | |
| 1 CANGURO | | 4 BARRAS 18 LB | |
| 1 MARTILLO DEMOLEDOR | | 1 ALMADANA | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| Calle 12 con carrera 6 y 7 - Cambio red de acueducto | | | |
| - Continúan las actividades de excavación. | | | |
| - Continúan las actividades de demolición de pavimento. | | | |
| - Continúan las actividades de instalación de tubería de acueducto. | | | |
| - Continúan las actividades de llenos con material de obra. | | | |
| - Inician las actividades de concreto para pavimento. | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | |
| Fuerzas lluvias al inicio de la jornada hasta las 9:00 a.m. | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| 7:00 am a 5:00 pm | | | |
| RESPONSABLE: <i>Andrés F. Sánchez</i> | | | |

| BITACORA DE OBRA | | PAGINA No | 6 |
|---|--|----------------------|---|
| CONTRATO No : | 0215 DE 2020 | | |
| OBJETO: | OBJETO: REPARACIONES VARIAS DE PUNTOS CRITICOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS. | | |
| | OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA | | |
| FECHA: | miércoles, 07 de octubre de 2020 | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 MAESTRO DE OBRA | | 1 PROFESIONAL SSST | |
| 6 AYUDANTES | | 1 TRABAJADORA SOCIAL | |
| 1 OFICIAL | | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| 1 CONCRETADORA | | HERRAMIENTA MENOR: | |
| 1 PULIDORA | | 9 PALAS | |
| 1 CORTADORA | | 6 PICAS | |
| 1 RANA | | 2 PALINES | |
| 1 CANGURO | | 4 BARRAS 18 LB | |
| 1 MARTILLO DEMOLEDOR | | 1 ALMADANA | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| Calle 12 con carrera 6 y 7 - Cambio red de acueducto | | | |
| - Continuan las actividades de instalación de tubería de acueducto. | | | |
| - Continuan actividades de llenos con material de obra. | | | |
| -Continuan las actividades de concreto para pavimento. | | | |
| -Se realizan actividades de retiro de material y aseo para entrega. | | | |
| | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | |
| Clima soleado durante toda la jornada. | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| 7:00 am a 5:00 pm | | | |
| | | | |
| | | | |
| RESPONSABLE: | Andrés F. Sánchez | | |




| BITACORA DE OBRA | | PAGINA No | 7 |
|--|--|----------------------|---|
| CONTRATO No : | 0215 DE 2020 | | |
| OBJETO: | OBJETO: REPARACIONES VARIAS DE PUNTOS CRITICOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS. | | |
| | OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA | | |
| FECHA: | jueves, 08 de octubre de 2020 | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 MAESTRO DE OBRA | | 1 PROFESIONAL SSST | |
| 8 AYUDANTES | | 1 TRABAJADORA SOCIAL | |
| 1 OFICIAL | | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| 1 CONCRETADORA | | HERRAMIENTA MENOR: | |
| 1 PULIDORA | | 9 PALAS | |
| 1 CORTADORA | | 6 PICAS | |
| 1 RANA | | 2 PALINES | |
| 1 CANGURO | | 4 BARRAS 18 LB | |
| 1 MARTILLO DEMOLEDOR | | 1 ALMADANA | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| Carrera 7 con calle 7 - Cambio red acueducto | | | |
| - Se da inicio a las actividades de obra realizando cerramiento en la calle 12 | | | |
| -Se realiza localización y replanteo de redes. | | | |
| - Se da inicio a la demolición de pavimento. | | | |
| - Se inician actividades de excavación. | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | |
| Fuertes lluvias al inicio de la jornada hasta las 8:00 a.m. | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| 7:00 am a 5:00 pm | | | |
| RESPONSABLE: <i>Andrés F. Sánchez</i> | | | |

| BITACORA DE OBRA | | PAGINA No | 8 |
|--|--|----------------------|---|
| CONTRATO No : | 0215 DE 2020 | | |
| OBJETO: | OBJETO: REPARACIONES VARIAS DE PUNTOS CRITICOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS. | | |
| | OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA | | |
| FECHA: | viernes, 09 de octubre de 2020 | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 MAESTRO DE OBRA | | 1 PROFESIONAL SSST | |
| 8 AYUDANTES | | 1 TRABAJADORA SOCIAL | |
| 1 OFICIAL | | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| 1 CONCRETADORA | | HERRAMIENTA MENOR: | |
| 1 PULIDORA | | 9 PALAS | |
| 1 CORTADORA | | 6 PICAS | |
| 1 RANA | | 2 PALINES | |
| 1 CANGURO | | 4 BARRAS 18 LB | |
| 1 MARTILLO DEMOLEDOR | | 1 ALMADANA | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| Carrera 7 con calle 7 - Cambio red acueducto | | | |
| - Continúan las actividades de excavación. | | | |
| - Continúan las actividades de demolición de pavimento. | | | |
| - Se da inicio a la instalación de tubería de acueducto. | | | |
| | | | |
| | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | |
| Clima soleado durante toda la jornada. | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| 7:00 am a 5:00 pm | | | |
| | | | |
| | | | |
| RESPONSABLE: | Andrés F. Sánchez | | |

| BITACORA DE OBRA | | PAGINA No | 9 |
|---|--|--------------------|---|
| CONTRATO No : | 0215 DE 2020 | | |
| OBJETO: | OBJETO: REPARACIONES VARIAS DE PUNTOS CRITICOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS. | | |
| | OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA | | |
| FECHA: | sábado, 10 de octubre de 2020 | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 MAESTRO DE OBRA | | | |
| | | 1 PROFESIONAL SSST | |
| 8 AYUDANTES | | | |
| 1 OFICIAL | | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| 1 CONCRETADORA | | HERRAMIENTA MENOR: | |
| 1 PULIDORA | | 9 PALAS | |
| 1 CORTADORA | | 6 PICAS | |
| 1 RANA | | 2 PALINES | |
| 1 CANGURO | | 4 BARRAS 18 LB | |
| 1 MARTILLO DEMOLETOR | | 1 ALMADANA | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| Carrera 7 con calle 7 - Cambio red acueducto | | | |
| - Continúan las actividades de excavación. | | | |
| - Continúan las actividades de demolición de pavimento. | | | |
| - Continúan las actividades de instalación de tubería de acueducto. | | | |
| - Inician actividades de llenos con material de obra. | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | |
| Clima soleado durante toda la jornada. | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| 7:00 am a 5:00 pm | | | |
| RESPONSABLE: <i>Andrés F. Sánchez</i> | | | |

| BITACORA DE OBRA | | PAGINA No | 10 |
|---|--|--------------------|----|
| CONTRATO No : | | 0215 DE 2020 | |
| OBJETO: | OBJETO: REPARACIONES VARIAS DE PUNTOS CRITICOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS. | | |
| | OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA | | |
| FECHA: | lunes, 12 de octubre de 2020 | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 MAESTRO DE OBRA | | | |
| | | 1 PROFESIONAL SSST | |
| 8 AYUDANTES | | | |
| 1 OFICIAL | | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| 1 CONCRETADORA | | HERRAMIENTA MENOR: | |
| 1 PULIDORA | | 9 PALAS | |
| 1 CORTADORA | | 6 PICAS | |
| 1 RANA | | 2 PALINES | |
| 1 CANGURO | | 4 BARRAS 18 LB | |
| 1 MARTILLO DEMOLEDOR | | 1 ALMADANA | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| Carrera 7 con calle 7 - Cambio red acueducto | | | |
| - Continuan las actividades de excavación. | | | |
| - Continuan las actividades de instalación de tubería de acueducto. | | | |
| - Inician actividades de llenos con material de obra. | | | |
| - Inician las actividades de concreto para pavimento. | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | |
| Clima soleado durante toda la jornada. | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| 7:00 am a 5:00 pm | | | |
| RESPONSABLE: <i>Andrés F. Sánchez</i> | | | |

| BITACORA DE OBRA | | PAGINA No | 11 |
|---|--|-----------|----|
| CONTRATO No : | 0215 DE 2020 | | |
| OBJETO: | OBJETO: REPARACIONES VARIAS DE PUNTOS CRITICOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS. | | |
| | OBRAS MUNICIPIO DE VICTORIA | | |
| FECHA: | martes, 13 de octubre de 2020 | | |
| PERSONAL EN OBRA | | | |
| 1 MAESTRO DE OBRA | | | |
| | 1 PROFESIONAL SSST | | |
| 3 AYUDANTES | | | |
| | | | |
| | | | |
| EQUIPO EN OBRA | | | |
| 1 CONCRETADORA | HERRAMIENTA MENOR: | | |
| 1 PULIDORA | 9 PALAS | | |
| 1 CORTADORA | 6 PICAS | | |
| 1 RANA | 2 PALINES | | |
| 1 CANGURO | 4 BARRAS 18 LB | | |
| 1 MARTILLO DEMOLETOR | 1 ALMADANA | | |
| ACTIVIDADES EN OBRA | | | |
| Carrera 7 con calle 7 - Cambio red acueducto | | | |
| - Continuan las actividades de instalación de tubería de acueducto. | | | |
| - Continuan actividades de llenos con material de obra. | | | |
| -Continuan las actividades de concreto para pavimento. | | | |
| -Se realizan actividades de retiro de material y aseo para entrega. | | | |
| | | | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | |
| Clima soleado durante toda la jornada. | | | |
| HORARIO DE TRABAJO | | | |
| 7:00 am a 5:00 pm | | | |
| | | | |
| | | | |
| RESPONSABLE: <i>Andrés F. Sánchez</i> | | | |



CONSORCIO VALENCIA RIOS

OBRA: Cambio red de acueducto en la calle 12 con carrera 6 y 7 del Municipio de Victoria, Caldas

PLANILLA No. 1

DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| Nº | NOMBRE COMPLETO | CEDULA | CARGO | SALARIO BASICO | DIAS TRAB | DEVENGADO | | TOTAL DEVENG. | DEDUCCIONES | | TOTAL DEDUC. | TOTAL A PAGAR | RECIBI CONFORME |
|----------------|------------------------------------|---------------|----------|----------------|-----------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|
| | | | | | | TOTAL SALARIO | ABOLIO TRUNGER. | | SALUD 4.0% | PENSION 4.0% | | | |
| 1 | VICTOR ALEJANDRO DE VILA QUIRIONES | 1.055.917.501 | AYUDANTE | 877.803 | 7.0 | 204.821 | 23.999 | 228.820 | 8.193 | 8.193 | 16.386 | 212.434 | ALVARO DE VILA Q. |
| 2 | NESTOR ANTONIO RINCON OSPINA | 1.036.957.275 | AYUDANTE | 877.803 | 7.0 | 204.821 | 23.999 | 228.820 | 8.193 | 8.193 | 16.386 | 212.434 | X NESTOR RINCON |
| 3 | HENRY ANTONIO MABIN | 16.160.144 | AYUDANTE | 877.803 | 7.0 | 204.821 | 23.999 | 228.820 | 8.193 | 8.193 | 16.386 | 212.434 | ALVARO DE VILA Q. |
| 4 | HUBER DANIEL FERNANDEZ BLANCON | 1.061.046.466 | AYUDANTE | 877.803 | 7.0 | 204.821 | 23.999 | 228.820 | 8.193 | 8.193 | 16.386 | 212.434 | ALVARO DE VILA Q. |
| 5 | VICTOR HUGO FERNANDEZ BLANCON | 1.061.047.113 | AYUDANTE | 877.803 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALVARO DE VILA Q. |
| 6 | LUISA PAOLA CRUZ MARTINEZ | 1.061.047.360 | SISO | 1.500.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALVARO DE VILA Q. |
| TOTALES | | | | | | 26 | 819.284 | 35.976 | 915.260 | 32.372 | 32.372 | 882.888 | 882.888 |

NETO PAGADO: \$ 819.236

da que
 No como personal
 el salario tiene que ser de
 1.000.000 del 2 de octubre

CONSORCIO VALENCIA RIOS

OBRA: Reparaciones varias de puntos criticos de las redes de acueducto y alcantarillado en el Municipio de Victoria, Caldas

PLANILLA No. 2

DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2020

| No | NOMBRE COMPLETO | CEDULA | CARGO | SALARIO BASICO | DIAS TRAB | DEVENGADO | | TOTAL DEVENG | DEDUCCIONES | | TOTAL PAGAR | RECEBI CONFORME | |
|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|--|
| | | | | | | TOTAL SALARIO | AUXILIO TRANSP. | | SALUD 4.0% | PENSION 4.0% | | | |
| 1 | LILIANA FERNANDEZ BLANDON | 25.221.969 | GESTION SOCIAL | 1,000,000 | 14.0 | 466,667 | 47,999 | 514,666 | 18,667 | 18,667 | 477,332 | <i>[Signature]</i> | |
| 5 | VICTOR HUGO FERNANDEZ BLANDON | 1,061,047,113 | AYUDANTE | 877,803 | 14.0 | 409,641 | 47,999 | 457,640 | 16,386 | 16,386 | 424,808 | <i>[Signature]</i> | |
| 6 | LUSAPAOILA CRUZ MARTINEZ | 1,061,047,380 | SISO | 1,500,000 | 13.0 | 650,000 | 44,570 | 694,570 | 26,000 | 26,000 | 642,570 | <i>[Signature]</i> | |
| 7 | CRISTIAN CAMILO RAMIREZ ARIAS | 1,002,928,205 | AYUDANTE | 877,803 | 7.0 | 204,821 | 23,999 | 228,820 | 8,193 | 8,193 | 212,434 | <i>[Signature]</i> | |
| 8 | MAURICIO ANTONIO RESTREPO ROJAS | 85,166,994 | AYUDANTE | 877,803 | 7.0 | 204,821 | 23,999 | 228,820 | 8,193 | 8,193 | 212,434 | <i>[Signature]</i> | |
| 9 | JOSE DAVID RUIZ TAUTA | 16,161,362 | AYUDANTE | 877,803 | 7.0 | 204,821 | 23,999 | 228,820 | 8,193 | 8,193 | 212,434 | <i>[Signature]</i> | |
| 10 | ANDRES FELIPE REYES RODRIGUEZ | 1,061,048,398 | AYUDANTE | 877,803 | 5.0 | 146,301 | 17,142 | 163,443 | 5,852 | 5,852 | 151,739 | <i>[Signature]</i> | |
| 11 | JUAN MANUEL RENA RAMIREZ | 1,054,548,541 | AYUDANTE | 877,803 | 7.0 | 204,821 | 23,999 | 228,820 | 8,193 | 8,193 | 212,434 | <i>[Signature]</i> | |
| 12 | HUBER DANIEY FERNANDEZ BLANDON | 1,061,046,466 | AYUDANTE | 877,803 | 3.0 | 87,780 | 10,285 | 98,065 | 3,511 | 3,511 | 91,043 | <i>[Signature]</i> | |
| 13 | NESTOR ANTONIO RINCON OSPINA | 1,036,957,275 | AYUDANTE | 877,803 | 3.0 | 87,780 | 10,285 | 98,065 | 3,511 | 3,511 | 91,043 | <i>[Signature]</i> | |
| 14 | YESID ANDRES OSPINA HIGUINO | 15,991,258 | OFICIAL | 1,686,000 | 14.0 | 786,800 | 47,999 | 834,799 | 31,472 | 31,472 | 771,855 | <i>[Signature]</i> | |
| 15 | ALVEIRO MONTOYA VARGAS | 75,033,316 | OFICIAL | 1,600,000 | 14.0 | 746,667 | 47,999 | 794,666 | 29,867 | 29,867 | 734,932 | <i>[Signature]</i> | |
| TOTALES | | | | | | 106 | 4,200,930 | 370,274 | 4,571,194 | 146,038 | 146,038 | 4,235,116 | |

NETO PAGADO: \$ 4,235,116



CONSORCIO VALENCIA RIOS

NIT 901.392.347-1

OBRA: Cambio red de acueducto en la calle 12 con carrera 6 y 7 del Municipio de Victoria,
Caldas

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: HUBER DANÉY FERNÁNDEZ BLANDÓN

C.C. No. 1,061,046,466

| | | | | | |
|--------------------|----|--------------|-------|---|--------------|
| SALARIO: | \$ | 877,803.00 | | | |
| AUXILIO TRANSPORTE | \$ | 102,854.00 | | | |
| BASE LIQUIDACIÓN | \$ | 980,657.00 | | | |
| FECHA INGRESO: | | 21-sep-20 | | | |
| FECHA RETIRO: | | 27-sep-20 | | | |
| DIAS LABORADOS : | | 7 | | | |
| CESANTIAS: | \$ | 980,657.00 X | 7 | = | \$ 19,068.00 |
| | | 360 | | | |
| INT. CESANTIAS: | \$ | 19,068.00 X | 0.23% | = | \$ 44.00 |
| PRIMA: | \$ | 980,657.00 X | 7 | = | \$ 19,068.00 |
| | | 360 | | | |
| VACACIONES : | \$ | 877,803.00 X | 7 | = | \$ 8,534.00 |
| | | 720 | | | |

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES : \$ 46,714.00


CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:
RECIBÍ:


Victoria 26 de Septiembre de 2020

HUBER DANÉY FERNÁNDEZ BLANDÓN
C.C. No. 1,061,046,466

CONSORCIO VALENCIA RIOS
NIT 901.392.347-1



Huella Digital



CONSORCIO VALENCIA RIOS

NIT 901.392.347-1

OBRA: Cambio red de acueducto en la calle 12 con carrera 6 y 7 del Municipio de Victoria, Caldas

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: HENRY ANTONIO MARIN

C.C. No.

16,160,144


| | | | | | |
|---|-----------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|
| SALARIO: | \$ | 877,803.00 | | | |
| AUXILIO TRANSPORTE | \$ | 102,854.00 | | | |
| BASE LIQUIDACIÓN | \$ | 980,657.00 | | | |
| FECHA INGRESO: | | 21-sep-20 | | | |
| FECHA RETIRO: | | 27-sep-20 | | | |
| DIAS LABORADOS : | | 7 | | | |
| CESANTIAS: | \$ | $\frac{980,657.00 \times 7}{360}$ | = | \$ | 19,068.00 |
| INT. CESANTIAS: | \$ | $19,068.00 \times 0.23\%$ | = | \$ | 44.00 |
| PRIMA: | \$ | $\frac{980,657.00 \times 7}{360}$ | = | \$ | 19,068.00 |
| VACACIONES : | \$ | $\frac{877,803.00 \times 7}{720}$ | = | \$ | 8,534.00 |
| TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES : | \$ | | | \$ | 46,714.00 |


CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:
RECIBÍ:


Victoria 25 de Septiembre de 2020


HENRY ANTONIO MARIN
C.C. No. 16,160,144


CONSORCIO VALENCIA RIOS
NIT 901.392.347-1



Huella Digital



CONSORCIO VALENCIA RIOS

NIT 901.392.347-1

OBRA: Cambio red de acueducto en la calle 12 con carrera 6 y 7 del Municipio de Victoria,
Caldas

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO


NOMBRE: NESTOR ANTONIO RINCON OSPINA C.C. No. 1,036,957,275


| | | | | | |
|---|-----------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|
| SALARIO: | \$ | 877,803.00 | | | |
| AUXILIO TRANSPORTE | \$ | 102,854.00 | | | |
| BASE LIQUIDACIÓN | \$ | 980,657.00 | | | |
| FECHA INGRESO: | | 21-sep-20 | | | |
| FECHA RETIRO: | | 27-sep-20 | | | |
| DIAS LABORADOS : | | 7 | | | |
| CESANTIAS: | \$ | $\frac{980,657.00 \times 7}{360}$ | = | \$ | 19,068.00 |
| INT. CESANTIAS: | \$ | $19,068.00 \times 0.23\%$ | = | \$ | 44.00 |
| PRIMA: | \$ | $\frac{980,657.00 \times 7}{360}$ | = | \$ | 19,068.00 |
| VACACIONES : | \$ | $\frac{877,803.00 \times 7}{720}$ | = | \$ | 8,534.00 |
| TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES : | \$ | | | \$ | 46,714.00 |

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:
RECIBÍ:

Victoria 25 de Septiembre de 2020


NESTOR ANTONIO RINCON OSPINA
C.C. No. 1,036,957,275


CONSORCIO VALENCIA RIOS
NIT 901.392.347-1



Huella Digital

CONSORCIO VALENCIA RIOS

NIT 901.392.347-1

OBRA: Cambio red de acueducto en la calle 12 con carrera 6 y 7 del Municipio de Victoria,
Caldas

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: VICTOR ALEJANDRO DEVIA QUIÑONES C.C. No. 1,055,917,501

| | | | | | |
|--------------------|----|--------------|-------|---|--------------|
| SALARIO: | \$ | 877,803.00 | | | |
| AUXILIO TRANSPORTE | \$ | 102,854.00 | | | |
| BASE LIQUIDACIÓN | \$ | 980,657.00 | | | |
| FECHA INGRESO: | | 21-sep-20 | | | |
| FECHA RETIRO: | | 27-sep-20 | | | |
| DIAS LABORADOS : | | 7 | | | |
| CESANTIAS: | \$ | 980,657.00 X | 7 | = | \$ 19,068.00 |
| | | 360 | | | |
| INT. CESANTIAS: | \$ | 19,068.00 X | 0.23% | = | \$ 44.00 |
| PRIMA: | \$ | 980,657.00 X | 7 | = | \$ 19,068.00 |
| | | 360 | | | |
| VACACIONES : | \$ | 877,803.00 X | 7 | = | \$ 8,534.00 |
| | | 720 | | | |

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES : \$ 46,714.00


CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:
RECIBÍ:

Victoria, 25 de Septiembre de 2020

Victor Alejandro Devia Quiñones
VICTOR ALEJANDRO DEVIA QUIÑONES
C.C. No. 1,055,917,501

CONSORCIO VALENCIA RIOS
NIT 901.392.347-1



Huella Digital

CONSORCIO VALENCIA RIOS

NIT 901.392.347-1

OBRA: Reparaciones varias de puntos críticos de las redes de acueducto y alcantarillado en el Municipio de Victoria, Caldas

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: LUISA PAOLA CRUZ MARTINEZ

C.C. No. 1,061,047,380

| | | | | |
|--------------------|-------------------|-------|---|--------------|
| SALARIO: | \$ 1,500,000.00 | | | |
| AUXILIO TRANSPORTE | \$ 102,854.00 | | | |
| BASE LIQUIDACIÓN | \$ 1,602,854.00 | | | |
| FECHA INGRESO: | 22-sep-20 | | | |
| FECHA RETIRO: | 13-oct-20 | | | |
| DIAS LABORADOS: | 22 | | | |
| CESANTIAS: | \$ 1,602,854.00 X | 22 | = | \$ 97,952.00 |
| | 360 | | | |
| INT. CESANTIAS: | \$ 97,952.00 X | 0.73% | = | \$ 716.00 |
| PRIMA: | \$ 1,602,854.00 X | 22 | = | \$ 97,952.00 |
| | 360 | | | |
| VACACIONES: | \$ 1,500,000.00 X | 22 | = | \$ 45,833.00 |
| | 720 | | | |

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES : \$ 242,452.00


CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: PRIMERO. Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. SEGUNDO. Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. TERCERO. Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egraso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:
RECIBI:

Victoria, 14 de Octubre de 2020

Luisa P. Cruz Martinez
LUISA PAOLA CRUZ MARTINEZ
C.C. No. 1,061,047,380

CONSORCIO VALENCIA RIOS
NIT 901.392.347-1



Huella Digital

CONSORCIO VALENCIA RIOS

NIT 901.392.347-1

OBRA: Reparaciones varias de puntos críticos de las redes de acueducto y alcantarillado en el Municipio de Victoria, Caldas

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: VICTOR HUGO FERNANDEZ BLANDON

C.C. No. 1,061,047,113

| | | | | | |
|--------------------|----|--------------|-------|---|--------------|
| SALARIO: | \$ | 877,803.00 | | | |
| AUXILIO TRANSPORTE | \$ | 102,854.00 | | | |
| BASE LIQUIDACIÓN | \$ | 980,657.00 | | | |
| FECHA INGRESO: | | 21-sep-20 | | | |
| FECHA RETIRO: | | 13-oct-20 | | | |
| DIAS LABORADOS: | | 23 | | | |
| CESANTIAS: | \$ | 980,657.00 X | 23 | = | \$ 62,653.00 |
| | | 360 | | | |
| INT. CESANTIAS: | \$ | 62,653.00 X | 0.77% | = | \$ 482.00 |
| PRIMA: | \$ | 980,657.00 X | 23 | = | \$ 62,653.00 |
| | | 360 | | | |
| VACACIONES: | \$ | 877,803.00 X | 23 | = | \$ 28,041.00 |
| | | 720 | | | |

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES: \$ 153,829.00

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.


LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:

RECIBÍ:

Victoria, 14 de Octubre de 2020

VICTOR HUGO FERNANDEZ BLANDON
C.C. No. 1,061,047,113

CONSORCIO VALENCIA RIOS
NIT 901.392.347-1



Huella Digital

CONSORCIO VALENCIA RIOS

NIT 901.392.347-1

OBRA: Reparaciones varias de puntos críticos de las redes de acueducto y alcantarillado en el Municipio de Victoria, Caldas

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: JUAN SEBASTIAN JIMENEZ VALENCIA

C.C. No. 1,061,047,797

SALARIO: \$ 877,803.00
 AUXILIO TRANSPORTE \$ 102,854.00
 BASE LIQUIDACIÓN \$ 980,657.00
 FECHA INGRESO: 05-oct-20
 FECHA RETIRO: 13-oct-20
 DIAS LABORADOS: 9

| | | | | |
|-----------------|-----------------|-------|---|--------------|
| CESANTIAS: | \$ 980,657.00 X | 9 | = | \$ 24,516.00 |
| | 360 | | | |
| INT. CESANTIAS: | \$ 24,516.00 X | 0.30% | = | \$ 74.00 |
| PRIMA: | \$ 980,657.00 X | 9 | = | \$ 24,516.00 |
| | 360 | | | |
| VACACIONES: | \$ 877,803.00 X | 9 | = | \$ 10,973.00 |
| | 720 | | | |

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES: \$ 60,078.00

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quienes reciprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.


LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:


Victoria, 14 de Octubre de 2020

RECIBÍ:

Juan Sebastian J.
 JUAN SEBASTIAN JIMENEZ VALENCIA
 C.C. No. 1,061,047,797

CONSORCIO VALENCIA RIOS
 NIT 901.392.347-1





CONSORCIO VALENCIA RIOS

NIT 901.392.347-1

OBRA: Reparaciones varias de puntos críticos de las redes de acueducto y alcantarillado en el Municipio de Victoria, Caldas

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: JOSE DAVID RUIZ TAUTA

C.C. No. 16,161,362

| | | | | | |
|--------------------|----|--------------|-------|---|--------------|
| SALARIO: | \$ | 877,803.00 | | | |
| AUXILIO TRANSPORTE | \$ | 102,854.00 | | | |
| BASE LIQUIDACIÓN | \$ | 980,657.00 | | | |
| FECHA INGRESO: | | 28-sep-20 | | | |
| FECHA RETIRO: | | 13-oct-20 | | | |
| DIAS LABORADOS : | | 16 | | | |
| CESANTIAS: | \$ | 980,657.00 X | 16 | = | \$ 43,585.00 |
| | | 360 | | | |
| INT. CESANTIAS: | \$ | 43,585.00 X | 0.53% | = | \$ 231.00 |
| PRIMA: | \$ | 980,657.00 X | 16 | = | \$ 43,585.00 |
| | | 360 | | | |
| VACACIONES : | \$ | 877,803.00 X | 16 | = | \$ 19,507.00 |
| | | 720 | | | |

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES : \$ 106,908.00


CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:
RECIBÍ:

Victoria, 14 de Octubre de 2020

Jose David Ruiz
JOSE DAVID RUIZ TAUTA
C.C. No. 16,161,362

CONSORCIO VALENCIA RIOS
NIT 901.392.347-1



Huella Digital

