



UNION TEMPORAL

📍 Calle 45D No 9E-30 Manizales

☎ (+57) 3147733666 📞 (6)8703666

✉️ [construccionyambientalsas@gmail.com](mailto:construccionyambientalsas@gmail.com)

Manizales, febrero 27 de 2023

Ingeniero:

**OSCAR LEONARDO GARCIA**  
Supervisor Contrato 0220 de 2022  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

Referencia: Contrato 0220 de 2022

Asunto: Solicitud de suspensión 02 al contrato en referencia

Cordial saludo, acorde al asunto en referencia, respetuosamente le solicitamos se autorice la suspensión 02 del contrato de la referencia, teniendo en cuenta que actualmente se está realizando una revisión y estudio detallado a las estructuras existentes en el sector de Penagos donde se pretende realizar la Construcción de Estación de Bombeo Penagos en el municipio de Marquetalia Caldas, revisión que se realizará tanto a la bocatoma existente y como al desarenador, las cuales de manera preliminar pudieran ser reutilizadas y acondicionadas para la optimización de recursos.

De antemano agradezco la atención prestada y gestión en el asunto, seguros que en caso de que se pudieran reutilizar las estructuras antes descritas, se garantizará el cumplimiento técnico y financiero del objeto contractual del contrato 0220 de 2022.

Agradeciendo de antemano su gestión.

Atentamente,

**LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ**  
R.L. UNION TEMPORAL CONSTRUCCIÓN Y AMBIENTAL  
Celular 314 7733666

## ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02

### CONTRATO DE OBRA No 220 DE 2022

CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSTRUCCION Y AMBIENTAL / LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
OBJETO	GRUPO V REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES ARRAYANES. CENTENARIO, LA QUIEBRITA Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO PENAGOS EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS. EN MANZANARES REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO CARRERA 5 ENTRE CALLES 9 Y 10, SECTOR LA CÁRCEL Y REPOSICIÓN ADUCCIÓN EL PALO SECTOR EL
VALOR	\$490.436.380
RECURSOS	CDP 00827 RECURSO CREDITO INFICALDAS POR \$ 9.000 MILLONES
PLAZO INICIAL	60 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	3 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	2 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 01 -28 DE NOVIEMBRE DE 2022	60 DIAS CALENDARIO
ACTA DE SUSPENSIÓN 01	29 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE REINICIO 01	1 DE FEBRERO DE 2023
NUEVA FECHA DE FINALIZACION	6 DE MARZO DE 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN 02	2 DE MARZO DE 2023

En la ciudad de Manizales, a los dos (2) días del mes de marzo de 2023 se reunieron en las oficinas de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas "EMPOCALDAS S.A. E.S.P.", el ingeniero LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ, en calidad de representante Legal de UNION TEMPORAL CONSTRUCCION Y AMBIENTAL empresa Contratista y el ingeniero OSCAR LEONARDO GARCÍA CARDOZO, Ingeniero de Zona Oriente de la Entidad Contratante, como Supervisor del presente Contrato, con el fin de realizar la suspensión 02 del Contrato de obra 220 de 2022, toda vez que a la fecha se está realizando una revisión y estudio detallado a las estructuras existentes en el sector de Penagos donde se pretende realizar la Construcción de Estación de Bombeo Penagos en el municipio de Marquetalia Caldas, revisión que se realizará tanto a la bocatoma existente y como al desarenador, las cuales de manera preliminar pudieran ser reutilizadas y acondicionadas para la optimización de recursos, garantizando el cumplimiento técnico y financiero del objeto contractual del contrato 0220 de 2022.

Para constancia se firma en Manizales, Caldas, a los dos (2) días del mes de marzo del año 2023



\_\_\_\_\_  
LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ  
REP LEGAL UNION TEMPORAL CONSTRUCCION Y AMBIENTA  
CONTRATISTA



\_\_\_\_\_  
OSCAR LEONARDO GARCÍA CARDOZO  
ING. ZONA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
SUPERVISOR