




**empocaldas**  
Construyendo juntos la biodiversidad

Gobierno de  
**CALDAS**



f @Empocaldas @empocaldas\_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

### ACTA DE SUSPENSIÓN 01

CONTRATO  
CONTRATISTA  
OBJETO

No.00216.- DE SEPTIEMBRE 24 DE 2020.  
CONSORCIO CS EMPOCALDAS.  
CONSTRUCCIÓN INTERCEPTORES- COLECTORES  
PSMV FILADELFIA, CALDAS.-  
FILADELFIA, CALDAS.-  
\$ 212.655.452,00

MUNICIPIO  
VALOR TOTAL

RECURSOS  
SUPERVISIÓN  
C.D.P.  
R.P.

PROPIOS  
INGENIEROS ZONA NORTE.  
00726 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
000780 DE SEPTIEMBRE 25 DE 2020

En la ciudad de Manizales a los Diez y Ocho Días del mes de Diciembre de 2020 se reunieron los señores: WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ, Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., ABEL ROJAS RUBIANO, Supervisor Zona Norte, por EMPOCALDAS S.A E.S.P y LUIS ALBERTO CARVAJAL ZULUAGA, Representante Legal de CONSORCIO CS EMPOCALDAS, Contratista con el fin de suspender el contrato en mención debido a:


-El propietario de la Finca el EDÉN, señor Javier Mauricio Gómez Salazar, prohibió rotundamente continuar los trabajos en los predios de su propiedad hasta nueva orden.


-También se restringió el tránsito de personal de la obra por el predio y la movilización de materiales que en la actualidad se encuentre dentro del predio.

Por las razones Expuesta el Contratista y Supervisión, Acuerdan la Suspensión del Contrato No. 00216 de Septiembre 24 de 2020, a partir del 18 de Diciembre de 2020.

El contratista se compromete a Actualizar las respectivas pólizas, existentes.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.

  
WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ  
Gerente  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

  
CONSORCIO CS EMPOCALDAS  
Contratista

  
ABEL ROJAS RUBIANO  
Ingeniero Zona

Vo.Bo.   
Jefe Planeación y proyectos.



